

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02 Educación Media Superior**

**162203 24ETC0011W CECyTE VIII**

**0096 Tezapotla, calle 20 de Noviembre, s.n. C.P. 7 37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Construcción de servicio sanitario 2 entreejes, estructura U-2C planta baja en edificio C y obras exteriores.	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00%	0.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		1,233,351.47	0.00	1,233,351.47	1,233,351.47		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1	0		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	99.50%	0.00%

**Totales P.G.O. 201622 FAM Media Superior**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	1	1	0		1,233,351.47	0.00	1,233,351.47	1,233,351.47		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1	0		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00		
TOTAL	0	0	0	0	1	1	0		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	99.50%	100.00%