

No. Contrato. LO-924037999-E1-2018-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número LO-924037999-E1-2018-A.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la Ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **23 DE NOVIEMBRE DE 2018**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **SECUNDARIA DOLORES H. VIUDA DE RICHARD** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL, SECUNDARIA DOLORES H. VIUDA DE RICHARD, con clave de centro de trabajo 24EES0063K, RIO VERDE, RIO VERDE, S.L.P.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número LO-924037999-E1-2018-A es de: \$1,044,513.24
- Importe Indirectos IEIFE S.L.P. \$20,890.26
- Importe Indirectos INIFED \$20,890.26
- **Importe Total:** \$1,086,293.76

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.  
Fecha de inicio: **21 DE FEBRERO DE 2018**  
Fecha de terminación: **13 DE JUNIO DE 2018**  
Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de Diferimiento de inicio de obra.  
Fecha de inicio: **15 DE MARZO DE 2018**  
Fecha de terminación: **05 DE JULIO DE 2018**  
Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: **15 DE MARZO DE 2018**  
Fecha de terminación: **23 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
Plazo de ejecución: **254 DIAS NATURALES**

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2018	\$509,222.94	\$81,475.67	\$ 590,698.61	
02 EXCEDENTES	15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2018	\$241,436.67	\$38,629.87	\$ 280,066.54	
03	15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018	\$127,048.16	\$20,327.70	\$147,375.86	
04 EXCEDENTE FINIQUITO	15 DE MAYO AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$22,734.68	\$3,637.55	\$26,372.23	
<b>TOTAL</b>		<b>\$900,442.45</b>	<b>\$144,070.79</b>	<b>\$1,044,513.24</b>	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista **ING. ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

### VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, FIANZA No. 3942-04357-3 de FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018.

#### ORGANISMO ESTATAL



Organismo Responsable de la INFE  
ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ

#### CONTRATISTA



Representante Legal Empresa  
ERNESTO VLADIMIR MIRANDA  
GUERRERO  
ING. ERNESTO VLADIMIR MIRANDA  
GUERRERO

#### TESTIGOS



Representante del CEPS  
NORMA CASTAÑON



Coordinación Estatal INIFED  
ARQ. MARCO ANTONIO AVILA CASADO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.LO-924037999-E1-2018-A de fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.