

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02-22 COBACH**

**080516 COBACH N° 24**

**0001 Ciudad Valles, colonia Recuperación Anfer MUNICIPIO 13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para aulas y laboratorio	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.83%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	10.17%	100.00%

**080555 Dirección General del COBACH**

**0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes, Coordinación del Programa.	0.00	131,166.25	131,166.25	0.00	0.00	131,166.25	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	131,166.25	131,166.25	0.00	0.00	131,166.25	30.47%	100.00%

**02-22 TOTALES COBACH**

AUTOR	2	0	0	0	0	0		0.00	148,334.25	148,334.25	0.00	0.00	148,334.25	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	148,334.25	148,334.25	0.00	0.00	148,334.25	28.12%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02-23 CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)**

**080540 Centro de Bachillerato**

**0001 Cedral.**

**MUNICIPIO 07 Cedral.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería y puertas de edificios "A" (fachada posterior), "B" y "D", y construcción de acceso.	38,063.57	0.00	38,063.57	1,141.90	0.00	39,205.47	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		38,063.57	0.00	38,063.57	1,141.90	0.00	0.00	39,205.47	0.00%	100.00%

**02-23 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)**

AUTOR	1	0	0	0	0	0		38,063.57	0.00	38,063.57	1,141.90	0.00	39,205.47	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		38,063.57	0.00	38,063.57	1,141.90	0.00	39,205.47	0.00%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02-24 C.B.T.A**

<b>080523 C.B.T.A. No. 160</b>							<b>0001 Tampamolón Corona</b>			<b>MUNICIPIO 39 Tampamolón Corona</b>						
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Modificación de metas, por aplicación "solo" recurso federal. Construcción de Área Administrativa provisional 4 ee. estructura U-1C y obras exteriores.	450,278.74	0.00	450,278.74	5,073.46	0.00	455,352.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		450,278.74	0.00	450,278.74	5,073.46	0.00	455,352.20	5.00%	100.00%	

<b>080524 C.B.T.A. N° 187</b>							<b>0001 San Ciró de Acosta</b>			<b>MUNICIPIO 27 San Ciró de Acosta</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de elementos estructurales dañados del edificio "F", sustitución del edificio "V" con construcción de un almacén de 2 ee estr. 784 (T-84). Incluye reparaciones generales como	89,769.26	626,460.35	716,229.61	26,213.59	0.00	742,443.20	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		89,769.26	626,460.35	716,229.61	26,213.59	0.00	742,443.20	81.17%	100.00%

<b>080525 C.B.T.A. N° 196</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Villa de Pozos.</b>			<b>MUNICIPIO 28 San Luis Potosí</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	(Of. 0157/2010) suministro de sillas de paleta y bancos	0.00	12,118.93	12,118.93	0.00	0.00	12,118.93	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	12,118.93	12,118.93	0.00	0.00	12,118.93	0.00%	100.00%

<b>080541 C.B.T.A. No. 119.</b>							<b>0024 Mezquite, El</b>			<b>MUNICIPIO 56 Villa de Arista.</b>					
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de equipamiento de Centro de Cómputo.	0.00	47,106.42	47,106.42	38,158.25	0.00	85,264.67	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.13%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	47,106.42	47,106.42	38,158.25	0.00	85,264.67	1.87%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**080542 C.B.T.A. No. 143.**

**0001 Santa María del Río.**

**MUNICIPIO**

**32 Santa María del Río.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de construcción de Centro de Cómputo 3 ee, Modulo de Servicios Sanitarios tipo SEMS (SEIT) 2 ee, Aula Audiovisual 4 ee, Aula de 3 entreejes y Cisterna 33 m3.	0.00	713,373.67	713,373.67	0.00	0.00	713,373.67	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	713,373.67	713,373.67	0.00	0.00	0.00	713,373.67	21.44%	100.00%

**080543 C.B.T.A. No. 159.**

**0001 Ciudad del Maíz.**

**MUNICIPIO**

**10 Ciudad del Maíz.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de construcción de cuatro aulas didácticas de 2.5 entreejes cada una, estructura U-1C. Oficio 1183/2010-A de Subdirectora de Enlace Operativo de la DGETA en SLP solicitud de	0.00	368,716.36	368,716.36	0.00	0.00	368,716.36	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.38%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	368,716.36	368,716.36	0.00	0.00	0.00	368,716.36	22.62%	100.00%

**02-24 TOTALES C.B.T.A**

AUTOR	6	0	0	0	0	0		540,048.00	1,767,775.73	2,307,823.73	69,445.30	0.00	2,377,269.03	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		540,048.00	1,767,775.73	2,307,823.73	69,445.30	0.00	2,377,269.03	36.45%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02-25 C.B.T.I.S.**

**080526 C.E.T.I.S. N° 106**

**0001 Ciudad Fernández**

**MUNICIPIO**

**11 Ciudad Fernández**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de barda perimetral 309 m. Construcción de Sala Audiovisual, estructura U-2C, planta baja, 5 entreejes y Equipo para Taller de Electricidad	47,284.20	0.00	47,284.20	0.00	0.00	47,284.20	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		47,284.20	0.00	47,284.20	0.00	0.00	0.00	47,284.20	0.00%	100.00%

**080544 C.B.T.I.S. N° 87**

**0001 Coxcatlán.**

**MUNICIPIO**

**14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de Departamento Técnico (Administración) 6 entreejes U-2C, planta baja. Sustitución de impermeabilización, resanes y pintura en las losas de cubierta.	67,741.63	0.00	67,741.63	0.00	0.00	67,741.63	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		67,741.63	0.00	67,741.63	0.00	0.00	0.00	67,741.63	4.57%	100.00%

**080548 C.E.T.I.S. No. 126.**

**0001 Charcas.**

**MUNICIPIO**

**15 Charcas.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción, mobiliario y equipo de Laboratorio para la especialidad de "Laboratorista Químico", estructura U-1C, 5 ee.	156,791.95	208,880.61	365,672.56	0.00	0.00	365,672.56	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		156,791.95	208,880.61	365,672.56	0.00	0.00	0.00	365,672.56	0.00%	100.00%

**02-25 TOTALES C.B.T.I.S.**

AUTOR	3	0	0	0	0	0		271,817.78	208,880.61	480,698.39	0.00	0.00	480,698.39	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.36%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		271,817.78	208,880.61	480,698.39	0.00	0.00	480,698.39	0.64%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**02-25 C.E.C. y T.E. "Solo aportación Federal"**

**080528 CECyTE II**

**0001 San Luis Potosí, Real de Minas**

**MUNICIPIO**

**28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo mecatronica para CECyTE II	0.00	865,129.74	865,129.74	25,953.89	0.00	891,083.63	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	865,129.74	865,129.74	865,129.74	25,953.89	0.00	891,083.63	100.00%	100.00%

**02-25 Totales C.E.C. y T.E.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0		0.00	865,129.74	865,129.74	25,953.89	0.00	891,083.63	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	865,129.74	865,129.74	25,953.89	0.00	891,083.63	100.00%	100.00%

**05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).**

**080532 CECATI Nº 27**

**0001 San Luis Potosí, Colonia Himno Nacional.**

**MUNICIPIO**

**28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación total del núcleo de servicios sanitarios a modelo SEIT.	173,570.77	0.00	173,570.77	0.00	0.00	173,570.77	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.34%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		173,570.77	0.00	173,570.77	173,570.77	0.00	0.00	173,570.77	2.66%	100.00%

**080533 CECATI Nº 98**

**0001 Ciudad Valles**

**MUNICIPIO**

**13 Ciudad Valles**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación de elementos estructurales dañados, sustitución de barda (310.93 m), suministro de equipo (30 computadoras, 3 Lap Top, 4 cañones y 3 multifuncionales)	242,217.87	0.00	242,217.87	0.00	0.00	242,217.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		242,217.87	0.00	242,217.87	242,217.87	0.00	0.00	242,217.87	7.68%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**080549 CECATI No. 59**

**0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Industrias MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Complemento, cancha, rejillas, guarniciones y relleno.	282,019.01	0.00	282,019.01	0.00	0.00	282,019.01	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.11%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		282,019.01	0.00	282,019.01	0.00	0.00	282,019.01	8.89%	100.00%

**05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).**

AUTOR	3	0	0	0	0	0		697,807.65	0.00	697,807.65	0.00	0.00	697,807.65	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.08%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		697,807.65	0.00	697,807.65	0.00	0.00	697,807.65	6.92%	100.00%

**05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).**

**080535 I.C.A.T. N.C.**

**0047 Monte Oscuro**

**MUNICIPIO 21 Mexquitic.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de Equipo de aula usos múltiples, laboratorio de informática y administración	0.00	13,859.52	13,859.52	0.00	0.00	13,859.52	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	13,859.52	13,859.52	0.00	0.00	13,859.52	2.91%	100.00%

**080536 I.C.A.T. N.C.**

**0001 Rioverde**

**MUNICIPIO 24 Rioverde**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de Equipo de aula usos múltiples, laboratorio de informática y administración	0.00	13,859.52	13,859.52	0.00	0.00	13,859.52	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	13,859.52	13,859.52	0.00	0.00	13,859.52	2.91%	100.00%

**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>080537 I.C.A.T. N.C. 0004 Huichihuayan MUNICIPIO 18 Huehuetlán</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de Equipo confección industrial de ropa y alimentos.	0.00	53,351.37	53,351.37	0.00	0.00	53,351.37	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	53,351.37	53,351.37	0.00	0.00	53,351.37	2.91%	100.00%	
<b>080538 Misiones Culturales 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de Equipo Confección Industrial de Ropa, Belleza y Alimentos	0.00	97,865.94	97,865.94	0.00	0.00	97,865.94	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.14%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	97,865.94	97,865.94	0.00	0.00	97,865.94	5.86%	100.00%	
<b>080539 Misiones Culturales 0001 Ciudad del Maíz MUNICIPIO 10 Ciudad del Maíz</b>																
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de Equipo Confección Industrial de Ropa, Belleza y Alimentos	0.00	97,865.94	97,865.94	0.00	0.00	97,865.94	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.14%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	97,865.94	97,865.94	0.00	0.00	97,865.94	5.86%	100.00%	
<b>05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).</b>																
AUTOR	5	0	0	0	0	0	Se registra solo la aportación Federal.	0.00	276,802.29	276,802.29	0.00	0.00	276,802.29	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	276,802.29	276,802.29	0.00	0.00	276,802.29	5.00%	100.00%	



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008**  
**P. G. O. 200865**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**TOTALES P.G.O. 200865**

AUTOR	21	0	0	0	0	0		1,547,737.00	3,266,922.62	4,814,659.62	96,541.09	0.00	4,911,200.71	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		1,547,737.00	3,266,922.62	4,814,659.62	96,541.09	0.00	4,911,200.71	37.66%	100.00%