

Programa Regional Ramo 23, 2009 Rendimientos

P. G. O. 201148

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

113101 Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógica 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de la Infraestructura de obras exteriores.	90,445.54	0.00	90,445.54	1,559.41	0.00	92,004.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		90,445.54	0.00	90,445.54	1,559.41	0.00	92,004.95	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		90,445.54	0.00	90,445.54	1,559.41	0.00	92,004.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113102 C.I.S.D.P.I. No. 15, Juan Sarabia 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de la infraestructura de rehabilitación de servicios sanitarios.	185,361.40	0.00	185,361.40	3,195.89	0.00	188,557.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		185,361.40	0.00	185,361.40	3,195.89	0.00	188,557.29	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		185,361.40	0.00	185,361.40	3,195.89	0.00	188,557.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113103 C.I.S.D.P.I. No. 15, Juan Sarabia 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de la infraestructura de rehabilitación general	45,072.06	0.00	45,072.06	777.10	0.00	45,849.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		45,072.06	0.00	45,072.06	777.10	0.00	45,849.16	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		45,072.06	0.00	45,072.06	777.10	0.00	45,849.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

113104 Primaria Gral. Miguel Barragán 0001 San Luis Potosí, colonia Aguaje 2000 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Ampliación de infraestructura de construcción de aula y cubierta de cancha	60,000.00	0.00	60,000.00	1,034.48	0.00	61,034.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		60,000.00	0.00	60,000.00	1,034.48	0.00	61,034.48	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		60,000.00	0.00	60,000.00	1,034.48	0.00	61,034.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Programa Regional Ramo 23, 2009 Rendimientos

P. G. O. 201148

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
113106 Ctro. Esc. Rafael Turrubiarres.																
0001 San Luis Potosí, Fracc. Industrial San MUNICIPIO 28 San Luis Potosí																
AUTOR	1	0	1	0	2	3	0	Terminación del 3º nivel del edificio "C", Laboratorio de Idiomas y Laboratorio Múltiple; y obras exteriores.	1,671,186.44	0.00	1,671,186.44	28,813.56	0.00	1,700,000.00	100.00%	0.00%
EJER	1	0	1	0	2	3	0		1,671,186.44	0.00	1,671,186.44	28,813.56	0.00	1,700,000.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	2	3	0		1,671,186.44	0.00	1,671,186.44	28,813.56	0.00	1,700,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-100.00%

Totales Varios

AUTOR	5	0	1	0	2	3	0	2,052,065.44	0.00	2,052,065.44	35,380.44	0.00	2,087,445.88	100.00%	100.00%
EJER	5	0	1	0	2	3	0	2,052,065.44	0.00	2,052,065.44	35,380.44	0.00	2,087,445.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	1	0	2	3	0	2,052,065.44	0.00	2,052,065.44	35,380.44	0.00	2,087,445.88		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Totales P.G.O. 201148

AUTOR	5	0	1	0	2	3	0	2,052,065.44	0.00	2,052,065.44	35,380.44	0.00	2,087,445.88	100.00%	100.00%
EJER	5	0	1	0	2	3	0	2,052,065.44	0.00	2,052,065.44	35,380.44	0.00	2,087,445.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	1	0	2	3	0	2,052,065.44	0.00	2,052,065.44	35,380.44	0.00	2,087,445.88		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%