

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2011
P. G. O. 201166

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-34 Institutos Tecnológicos

112102 24DIT0019J Instituto Tecnológico de Matehuala

0001 Matehuala

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 2ª etapa del Edificio Multifuncional y sustitución de la cubierta del Auditorio. Equipo para laboratorios y talleres del edificio multifuncional.	57,723.46	430,666.35	488,389.81	0.00	0.00	488,389.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		57,723.46	430,666.35	488,389.81	0.00	0.00	488,389.81	10.69%	100.00%

03-30 TOTALES

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		57,723.46	430,666.35	488,389.81	0.00	0.00	488,389.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		57,723.46	430,666.35	488,389.81	0.00	0.00	488,389.81	10.69%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201166

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		57,723.46	430,666.35	488,389.81	0.00	0.00	488,389.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		57,723.46	430,666.35	488,389.81	0.00	0.00	488,389.81	10.69%	100.00%