



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



P R O G R A M A (Nombre del programa)
P. G. O. (Numero del P.G.O.)

Fecha de corte → **1 de Enero de 2014**

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

Clave de la obra: **010276** Obra: **COBACH N° 18.** Espacios Educativos: **MEXQUITIC DE CARMONA** Localidad donde se ubica la obra: **MEXQUITIC DE CARMONA** Municipio donde se ubica la obra: **MUNICIPIO 21 MEXQUITIC DE CARMONA.**

Autorizado a ejercerse en 2013

Ejercido en 2013

A ejercerse en 2014
(comprometido)

Costo de la obra

Diferencia entre autorizado y costo de obra

	AUTOR	EJER	TERM	TOTAL	DIFERENCIA	Descripción de metas	261,690.92	0.00	261,690.92	0.00	0.00	261,690.92	100.00%	100.00%
	1	1	0	1			223,213.31		223,213.31	0.00	0.00	223,213.31	100.00%	85.30%
	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1			223,213.31	0.00	223,213.31	0.00	0.00	223,213.31		
							38,477.61	0.00	38,477.61	0.00	0.00	38,477.61	0.00%	14.70%