



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Convenios 2014**  
**P. G. O. 201470**



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**Varios**

**140801** Rehabilitación de la ex hacienda de La Tenería para la creación del Ecomuseo de San Luis Potosí **0001 San Luis Potosí, Parque Tangamanga I** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Restauración, conservación y rehabilitación para crear espacios para la formación del ecomuseo, así como de servicios básicos.	12,443,830.35	0.00	12,443,830.35	214,548.80	0.00	12,658,379.15	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		6,359,867.64	0.00	6,359,867.64	109,512.89	0.00	6,469,380.53		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		2,108,724.62	0.00	2,108,724.62	0.00	0.00	2,108,724.62	44.00%	16.66%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		4,251,143.02	0.00	4,251,143.02	109,512.89	0.00	4,360,655.91		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		6,359,867.64	0.00	6,359,867.64	109,512.89	0.00	6,469,380.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		6,083,962.71	0.00	6,083,962.71	105,035.91	0.00	6,188,998.62	56.00%	83.34%

**140802** 24DIT0018K Instituto Tecnológico de San Luis Potosí **0001 Soledad de Graciano Sánchez, Unidad Ponciano Arriaga** **MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	0	0	0	0	0	0	0	Adecuación del Laboratorio de Turismo. Compuaula. Equipo para Sistemas y Computación. <b>"Convenio Cancelado"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COMP.		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

**140803** Rehabilitación y mantenimiento del estacionamiento Madero **0001 San Luis Potosí** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación y mantenimiento del estacionamiento Madero	3,211,618.27	0.00	3,211,618.27	56,672.73	75,400.00	3,343,691.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		2,669,225.33	0.00	2,669,225.33	0.00	75,400.00	2,744,625.33		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		1,147,759.44	0.00	1,147,759.44	0.00	0.00	1,147,759.44	100.00%	34.33%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,521,465.89	0.00	1,521,465.89	0.00	75,400.00	1,596,865.89		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		2,669,225.33	0.00	2,669,225.33	0.00	75,400.00	2,744,625.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		542,392.94	0.00	542,392.94	56,672.73	0.00	599,065.67	0.00%	65.67%

**140804** Rehabilitación y mantenimiento del estacionamiento Eje Vial **0001 San Luis Potosí** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación y mantenimiento del estacionamiento Eje Vial	6,435,380.17	0.00	6,435,380.17	112,254.83	75,400.00	6,623,035.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		6,317,403.09	0.00	6,317,403.09	0.00	0.00	6,317,403.09		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		2,363,218.41	0.00	2,363,218.41	0.00	0.00	2,363,218.41	78.00%	35.68%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		3,954,184.68	0.00	3,954,184.68	0.00	75,400.00	4,029,584.68		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		6,317,403.09	0.00	6,317,403.09	0.00	75,400.00	6,392,803.09		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		117,977.08	0.00	117,977.08	112,254.83	0.00	230,231.91	22.00%	64.32%



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Convenios 2014**  
**P. G. O. 201470**



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**140805 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, 24EIU0002H Unidad 0001 Cerritos MUNICIPIO 08 Cerritos**  
**Académica de Cerritos**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción edificio C, estructura U-2C, planta baja: servicios sanitarios (2 ee.), escalera (1 ee.), cooperativa (2 ee.), administración (4 ee.) y aula didáctica (2 ee.). Planta alta: cuatro aulas didácticas (dos de 2.5 ee. una de 3 ee. y una de 2 ee.)	8,042,466.00	1,635,934.00	9,678,400.00	299,331.96	0.00	9,977,731.96	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	Edificio D, estructura U-1C, centro de computo (5 ee.) y biblioteca (5 ee.).	6,762,444.76	738,326.68	7,500,771.44	251,560.72	0.00	7,752,332.16		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	164,794.99	164,794.99	0.00	0.00	164,794.99	7.01%	1.65%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		6,762,444.76	1,206,557.00	7,969,001.76	251,560.72	0.00	8,220,562.48		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		6,762,444.76	1,371,351.99	8,133,796.75	251,560.72	0.00	8,385,357.47		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,280,021.24	264,582.01	1,544,603.25	47,771.24	0.00	1,592,374.49	92.99%	98.35%

**140806 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, 24EIU0006D Unidad 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa**  
**Académica de Matlapa**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción edificio E, estructura U-2C, planta baja: administración 4 ee. y obras exteriores.	1,465,800.00	970,000.00	2,435,800.00	75,334.02	0.00	2,511,134.02	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo varios laboratorios.	1,400,751.95	813,792.64	2,214,544.59	72,358.19	0.00	2,286,902.78		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	168,520.16	168,520.16	0.00	0.00	168,520.16	9.00%	6.71%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,400,751.95	770,309.28	2,171,061.23	72,358.19	0.00	2,243,419.42		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,400,751.95	938,829.44	2,339,581.39	72,358.19	0.00	2,411,939.58		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		65,048.05	31,170.56	96,218.61	2,975.83	0.00	99,194.44	91.00%	93.29%

**140807 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, 24EIU0010Q Unidad 0001 Tancanhuitz, Barrio Chacana MUNICIPIO 12 Tancanhuitz**  
**Académica de Tancanhuitz**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción edificio A, estructura U-2C, planta baja: administración 4 ee. y obras exteriores.	1,465,800.00	970,000.00	2,435,800.00	75,334.02	0.00	2,511,134.02	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo varios espacios educativos.	1,220,169.10	0.00	1,220,169.10	64,468.44	0.00	1,284,637.54		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	36,596.84	36,596.84	0.00	0.00	36,596.84	2.93%	1.46%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,220,169.10	827,713.56	2,047,882.66	64,468.44	0.00	2,112,351.10		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,220,169.10	864,310.40	2,084,479.50	64,468.44	0.00	2,148,947.94		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		245,630.90	105,689.60	351,320.50	10,865.58	0.00	362,186.08	97.07%	98.54%

**140808 Ampliación y Equipamiento del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí 2013 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Obra civil complementaria y equipamiento teatral 2a. Etapa, suministro y colocación de una consola de iluminación de un tablero de iluminación para luces LED, un panel para conexión de equipos en cabina y una barra de distribución central.	411,333.29	1,522,000.04	1,933,333.33	66,666.67	0.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		400,149.78	1,048,062.96	1,448,212.74	49,938.37	0.00	1,498,151.11		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		400,149.78	1,048,062.96	1,448,212.74	49,938.37	0.00	1,498,151.11		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		400,149.78	1,048,062.96	1,448,212.74	49,938.37	0.00	1,498,151.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		11,183.51	473,937.08	485,120.59	16,728.30	0.00	501,848.89	99.94%	100.00%



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Convenios 2014**  
**P. G. O. 201470**



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
<b>140809</b>	<b>Iluminación Teatral del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Centenario</b>							<b>0001 San Luis Potosí</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Electrificación de tableros centrales y canalización a tableros de distribución	958,677.69	0.00	958,677.69	33,057.85	8,264.46	1,000,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		896,463.33	0.00	896,463.33	30,912.53	8,264.46	935,640.32			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		896,463.33	0.00	896,463.33	30,912.53	8,264.46	935,640.32			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		896,463.33	0.00	896,463.33	30,912.53	8,264.46	935,640.32			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		62,214.36	0.00	62,214.36	2,145.32	0.00	64,359.68	81.17%	100.00%	
<b>140810</b>	<b>24EIC0001T ICAT Unidad San Luis, Centro de Capacitación provisional BMW SLP.</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Zona Industrial</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de edificio, estructura U-1C, ocho entreejes, en obra negra.	1,056,768.56	0.00	1,056,768.56	0.00	0.00	1,056,768.56	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,056,768.56	0.00	1,056,768.56	0.00	0.00	1,056,768.56			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,056,768.56	0.00	1,056,768.56	0.00	0.00	1,056,768.56			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
<b>140811</b>	<b>24EIC0001T ICAT Unidad San Luis, Centro de Capacitación provisional BMW SLP.</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Zona Industrial</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de la obra exterior	306,271.03	0.00	306,271.03	0.00	0.00	306,271.03	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		306,262.62	0.00	306,262.62	0.00	0.00	306,262.62			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		306,262.62	0.00	306,262.62	0.00	0.00	306,262.62			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		306,262.62	0.00	306,262.62	0.00	0.00	306,262.62			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	8.41	100.00%	100.00%	
<b>140812</b>	<b>24EIC0001T ICAT Unidad San Luis, Centro de Capacitación provisional BMW SLP.</b>							<b>0001 San Luis Potosí, Zona Industrial</b>						<b>MUNICIPIO</b>	<b>28 San Luis Potosí</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Desmonte, maniobras y traslado de equipo existente, hasta bodega autorizada por el ICAT.	1,046,660.00	0.00	1,046,660.00	0.00	0.00	1,046,660.00	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,046,660.00	0.00	1,046,660.00	0.00	0.00	1,046,660.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,046,660.00	0.00	1,046,660.00	0.00	0.00	1,046,660.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	



**INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**Programa Convenios 2014**  
**P. G. O. 201470**



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

**140813 24EIT0002I Instituto Tecnológico Superior de Rioverde 0001 Rioverde, Colonia María del Rosario MUNICIPIO 24 Rioverde**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de barda perimetral.	1,941,747.57	0.00	1,941,747.57	58,252.43	0.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,941,747.57	0.00	1,941,747.57	58,252.43	0.00	2,000,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,941,747.57	0.00	1,941,747.57	58,252.43	0.00	2,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

**Totales varios**

AUTOR	12	0	0	0	0	0	0		38,786,352.93	5,097,934.04	43,884,286.97	991,453.31	159,064.46	45,034,804.75	100.00%	100.00%
COMP.	9	0	0	0	0	0	0		26,332,737.60	2,600,182.28	28,932,919.88	578,751.14	83,664.46	29,595,335.48		
EJER	8	0	0	0	0	0	0		5,619,702.47	369,911.99	5,989,614.46	0.00	0.00	5,989,614.46	33.86%	13.30%
TERM	12	0	0	0	0	0	0		24,758,211.26	3,852,642.80	28,610,854.06	637,003.57	159,064.46	29,406,922.09		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		30,377,913.73	4,222,554.79	34,600,468.52	637,003.57	159,064.46	35,396,536.55		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		8,408,439.20	875,379.25	9,283,818.45	354,449.74	0.00	9,638,268.19	66.14%	86.70%

**TOTALES P.G.O. 201470**

AUTOR	12	0	0	0	0	0	0		38,786,352.93	5,097,934.04	43,884,286.97	991,453.31	159,064.46	45,034,804.75	100.00%	100.00%
COMP.	9	0	0	0	0	0	0		26,332,737.60	2,600,182.28	28,932,919.88	578,751.14	83,664.46	29,595,335.48		
EJER	8	0	0	0	0	0	0		5,619,702.47	369,911.99	5,989,614.46	0.00	0.00	5,989,614.46	33.86%	13.30%
TERM	12	0	0	0	0	0	0		24,758,211.26	3,852,642.80	28,610,854.06	637,003.57	159,064.46	29,406,922.09		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		30,377,913.73	4,222,554.79	34,600,468.52	637,003.57	159,064.46	35,396,536.55		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		8,408,439.20	875,379.25	9,283,818.45	354,449.74	0.00	9,638,268.19	66.14%	86.70%