

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

02-22 COBACH

142203 24ECB0003Y COBACH 03								0001 Cedral	MUNICIPIO 07 Cedral							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de un aula de 3 entreejes, estructura U-1C <i>Autorizado incluye P.F. SEGE por \$ 7,366.48</i>	431,705.15	0.00	431,705.15	0.00	0.00	431,705.15	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		431,705.15	0.00	431,705.15	0.00	0.00	431,705.15	43.00%	100.00%

Totales COBACH

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		431,705.15	0.00	431,705.15	0.00	0.00	431,705.15	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		431,705.15	0.00	431,705.15	0.00	0.00	431,705.15	43.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

02-25 CECyTE

142204 24ETC0013U CECyTE X								0252 Escalerillas	MUNICIPIO 28 San Luis Potosí							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro de equipo básico para laboratorio de usos múltiples. <i>Autorizado incluye P.F. SEGE por \$ 5,787.95</i>	0.00	35,421.94	35,421.94	0.00	0.00	35,421.94	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	35,421.94	35,421.94	0.00	0.00	35,421.94	100.00%	100.00%

142205 24ETC0005L CECyTE V								0001 Ébano	MUNICIPIO 16 Ébano							
AUTOR	1	1	0	0	1	2	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2.5 entrejes cada una, estructura U-2C planta alta y escalera (edificio "A", cuerpo "A") <i>Autorizado incluye P.F. SEGE por \$ 11,571.92</i>	755,318.39	0.00	755,318.39	0.00	0.00	755,318.39	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	1	2	0		755,318.39	0.00	755,318.39	0.00	0.00	755,318.39		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		755,318.39	0.00	755,318.39	0.00	0.00	755,318.39	40.00%	100.00%

Totales CECyTE

AUTOR	2	1	0	0	1	2	0		755,318.39	35,421.94	790,740.33	0.00	0.00	790,740.33	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	1	2	0		755,318.39	0.00	755,318.39	0.00	0.00	755,318.39		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.31%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		755,318.39	35,421.94	790,740.33	0.00	0.00	790,740.33	42.69%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

TOTALES P.G.O. 201422

AUTOR	3	1	0	0	1	2	0		1,187,023.54	35,421.94	1,222,445.48	0.00	0.00	1,222,445.48	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	1	2	0		755,318.39	0.00	755,318.39	0.00	0.00	755,318.39		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20%	0.00%
TERM	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	1	2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,187,023.54	35,421.94	1,222,445.48	0.00	0.00	1,222,445.48	42.80%	100.00%