

P. G. O. 201423

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

03-30 Universidad Intercultural

142301 Unidad Académica Ciudad Valles								0001 Ciudad Valles		MUNICIPIO		13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 1a Etapa Unidad Académica Ciudad Valles, incluye aplicación p.f. por \$ 765.66	563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.78%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41	4.22%	100.00%

Totales Universidad Intercultural

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.78%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41	4.22%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201423

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.78%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		563,483.43	131,733.98	695,217.41	0.00	0.00	695,217.41	4.22%	100.00%