

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

**01 Educación Básica**

**153201 24DCI0015X Rehabilitación general de la infraestructura en CISDEPI No. 15 (Centro de Integración Social para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura	400,683.66	0.00	400,683.66	6,908.34	0.00	407,592.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		400,683.66	0.00	400,683.66	6,908.34	0.00	407,592.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		400,683.66	0.00	400,683.66	6,908.34	0.00	407,592.00	100.00%	100.00%

**153202 24DCI0015X Rehabilitación de los dormitorios en CISDEPI No. 15 (Centro de Integración Social para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 0001 Matlapa MUNICIPIO 57 Matlapa**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de los dormitorios	1,602,734.64	0.00	1,602,734.64	27,633.36	0.00	1,630,368.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		1,602,734.64	0.00	1,602,734.64	27,633.36	0.00	1,630,368.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,602,734.64	0.00	1,602,734.64	27,633.36	0.00	1,630,368.00	100.00%	100.00%

**153203 24DST0061F Construcción de aula en la Escuela Secundaria de la localidad de Buenavista, en Guadalcazar, San Luis Potosí (Sec. Tec. No. 54) 0009 Buenavista MUNICIPIO 17 Guadalcazar**

AUTOR	1	1	0	0	0	1	0	Conclusión de la Construcción de aula	589,801.92	0.00	589,801.92	10,169.00	0.00	599,970.92	100.00%	100.00%
COMP.	1	1	0	0	0	1	0		589,801.92	0.00	589,801.92	10,169.00	0.00	599,970.92		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		589,801.92	0.00	589,801.92	10,169.00	0.00	599,970.92	88.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
<b>153204</b>								<b>24DPR1685E Rehabilitación de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra en la localidad de Nuñez, en Guadálcazar, San Luis Potosí.</b>	<b>0031 Nuñez</b>				<b>MUNICIPIO</b>	<b>17 Guadálcazar</b>		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Rehabilitación	406,304.57	0.00	406,304.57	335.89	0.00	406,640.46	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		406,304.57	0.00	406,304.57	335.89	0.00	406,640.46		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		406,304.57	0.00	406,304.57	335.89	0.00	0.00	406,640.46	91.50%

**TOTALES P.G.O. 201549**

AUTOR	4	1	0	0	0	1	0		2,999,524.79	0.00	2,999,524.79	45,046.59	0.00	3,044,571.38	100.00%	100.00%
COMP.	4	1	0	0	0	1	0		2,999,524.79	0.00	2,999,524.79	45,046.59	0.00	3,044,571.38		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51%	0.00%
TERM	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		2,999,524.79	0.00	2,999,524.79	45,046.59	0.00	3,044,571.38	96.49%	100.00%