

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

150801 24EIU0004F Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles 0001 Ciudad Valles

MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	2	1	0	3	6	0	Conclusión de la Construcción del edificio "B" estructura U-2C 11 e.e.	3,609,476.08	0.00	3,609,476.08	218,446.58	0.00	3,827,922.66	100.00%	100.00%
COMP.	1	2	1	0	3	6	0	Planta baja: administración 4 e.e.	3,609,476.08	0.00	3,609,476.08	218,446.58	0.00	3,827,922.66		
EJER	0	0	0	0	0	0	0	anexo 1 e.e. laboratorio de cómputo 5 e.e. y escalera. Planta alta: biblioteca 5 e.e. dos aulas de 2.5 e.e. cada una y escalera.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00%
TERM	0	2	1	0	3	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	1	0	3	6	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	Cancha de usos múltiples y obras	3,609,476.08	0.00	3,609,476.08	218,446.58	0.00	3,827,922.66	35.00%	100.00%

150802 24EIU0009A Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamuín 0001 Tamuín

MUNICIPIO 40 Tamuín

AUTOR	1	4	0	1	7	12	0	Conclusión de la Construcción y equipamiento de la 1a Etapa	7,221,624.35	1,075,895.72	8,297,520.07	322,368.80	0.00	8,619,888.87	100.00%	100.00%
COMP.	1	4	0	1	7	12	0		7,221,624.35	1,075,895.72	8,297,520.07	322,368.80	0.00	8,619,888.87		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90%	0.00%
TERM	0	4	0	1	7	12	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		4	0	1	7	12	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,221,624.35	1,075,895.72	8,297,520.07	322,368.80	0.00	8,619,888.87	72.10%	100.00%

150804 24SBC0004Z Gimnasio Auditorio del S.E.E.R. Preparatoria por Cooperación Francisco Martínez de la Vega 0001 San Luis Potosí, Barrio de Santiago

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la 1a etapa de rehabilitación y conclusión de la construcción del gimnasio auditorio del S.E.E.R. (Estructura metálica y cubierta)	1,613,424.10	0.00	1,613,424.10	74,836.62	0.00	1,688,260.72	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		1,613,424.10	0.00	1,613,424.10	74,836.62	0.00	1,688,260.72		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,613,424.10	0.00	1,613,424.10	74,836.62	0.00	1,688,260.72	47.00%	100.00%

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

150805 24EIU0004F Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles 0001 Ciudad Valles MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento para cuatro aulas, un aula de medios, biblioteca y laboratorio de cómputo.	0.00	1,479,618.12	1,479,618.12	44,388.54	0.00	1,524,006.66	100.00%	100.00%	
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	1,479,618.12	1,479,618.12	44,388.54	0.00	1,524,006.66	100.00%	100.00%	

150806 24EIU0009A Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamuín MUNICIPIO

AUTOR	1	3	0	0	0	3	0	Construcción de tres aulas de dos entrejes	2,912,618.12	0.00	2,912,618.12	87,378.54	0.00	2,999,996.66	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	0	0	0	3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,912,618.12	0.00	2,912,618.12	87,378.54	0.00	2,999,996.66	100.00%	100.00%

150807 24EIU0011P Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Villa de Reyes 0001 Villa de Reyes MUNICIPIO 50 Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Equipamiento de laboratorio de ingeniería industrial	0.00	2,112,618.13	2,112,618.13	63,378.55	0.00	2,175,996.68	100.00%	100.00%
COMP.	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	2,112,618.13	2,112,618.13	63,378.55	0.00	2,175,996.68	100.00%	100.00%

Totales varios

AUTOR	6	9	1	1	10	21	0		15,357,142.65	4,668,131.97	20,025,274.62	810,797.63	0.00	20,836,072.25	100.00%	100.00%
COMP.	3	6	1	1	10	18	0		12,444,524.53	1,075,895.72	13,520,420.25	615,652.00	0.00	14,136,072.25		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55%	0.00%
TERM	0	9	1	1	10	21	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	9	1	1	10	21	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		15,357,142.65	4,668,131.97	20,025,274.62	810,797.63	0.00	20,836,072.25	72.45%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Convenios 2015
P. G. O. 201570

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201570

AUTOR	6	9	1	1	10	21	0		15,357,142.65	4,668,131.97	20,025,274.62	810,797.63	0.00	20,836,072.25	100.00%	100.00%
COMP.	3	6	1	1	10	18	0		12,444,524.53	1,075,895.72	13,520,420.25	615,652.00	0.00	14,136,072.25		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55%	0.00%
TERM	0	9	1	1	10	21	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	9	1	1	10	21	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		15,357,142.65	4,668,131.97	20,025,274.62	810,797.63	0.00	20,836,072.25	72.45%	100.00%