



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



P R O G R A M A (Nombre del programa)
P. G. O. (Numero del P.G.O.)

Fecha de corte → 1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

Clave de la obra: **010276** **COBACH N° 18.**
 Obra: **COBACH N° 18.**
 Aula: **COBACH N° 18.**
 Laboratorio: **COBACH N° 18.**
 Taller: **COBACH N° 18.**
 Anexo: **COBACH N° 18.**
 Espacios Educativos: **COBACH N° 18.**
 Nombre de la obra: **COBACH N° 18.**
 Localidad donde se ubica la obra: **MEXQUITIC DE CARMONA**
 Municipio donde se ubica la obra: **MUNICIPIO 21 MEXQUITIC DE CARMONA.**

Autorizado a ejercerse en 2016

Inversión Comprometida
 Ejercido en 2016

A ejercerse
 (comprometido)

Costo de la obra

Diferencia entre autorizado y costo de obra

	AUTOR	COMP.	EJER	TERM	TOTAL	DIFERENCIA	Descripción de metas	261,690.92	0.00	261,690.92	0.00	0.00	261,690.92	100.00%	100.00%
	1	1	1	1	1	4		261,690.92	0.00	261,690.92	0.00	0.00	261,690.92		
	1	1	0	0	0	1		223,213.31	0.00	223,213.31	0.00	0.00	223,213.31	100.00%	85.30%
	0	0	0	0	0	0		38,477.61	0.00	38,477.61	0.00	0.00	38,477.61		
			1	0	0	1		261,690.92	0.00	261,690.92	0.00	0.00	261,690.92		
			0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.70%