

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

Universidad Intercultural de San Luis Potosí

150802 24EIU0009A Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamuín

40 Tamuín

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	1a. Etapa de edificio "A", estructura U-2C (preliminares y cimentación parcial de planta baja, un aula 2 entreejes y escalera)	504,132.03	0.00	504,132.03	504,132.03	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		504,132.03	0.00	504,132.03	504,132.03		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		504,132.03	0.00	504,132.03	504,132.03		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		504,132.03	0.00	504,132.03	504,132.03		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

150806 24EIU0009A Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamuín

AUTOR	1	2	0	0	1	3	0	2a. Etapa de edificio "A", estructura U-2C, planta baja: un aula de 2 entreejes y escalera, planta alta un aula de 2 entreejes, (conclusión de cimentación parcial).	1,492,520.57	0.00	1,492,520.57	1,492,520.57	100.00%	100.00%
COMP.	1	2	0	0	1	3	0		1,492,520.57	0.00	1,492,520.57	1,492,520.57		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	1	3	0		1,492,520.57	0.00	1,492,520.57	1,492,520.57		
TOTAL		2	0	0	1	3	0		1,492,520.57	0.00	1,492,520.57	1,492,520.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

Totales P.G.O. 201570

AUTOR	2	2	0	0	1	3	0		1,996,652.60	0.00	1,996,652.60	1,996,652.60	100.00%	100.00%
COMP.	2	2	0	0	1	3	0		1,996,652.60	0.00	1,996,652.60	1,996,652.60		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	2	2	0	0	1	3	0		1,996,652.60	0.00	1,996,652.60	1,996,652.60		
TOTAL	0	2	0	0	1	3	0		1,996,652.60	0.00	1,996,652.60	1,996,652.60		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%