

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
EJERCICIO 2009									
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007									
1	070505	CBTA No. 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C", "B", "D" Y "E", ALMACEN E INVERNADERO	53105003-001-09	27/02/09 05/03/09 27/02/09	18/06/09 31/07/09 31/07/09	2,296,363.87	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008									
1	080507	COLEGIO DE BACHILLERES N° 07 AHALULCO AHALULCO	CONSTRUCCION DE REJA	AD-IEIFE-054-2009/FED	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	85,073.76	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
2	080515	COLEGIO DE BACHILLERES N° 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 ENTRE EJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C	AD-IEIFE-041-2009/FED	01/06/09 05/06/09 01/06/09	24/08/09 28/08/09 13/09/09	312,614.74	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
3	080517	COLEGIO DE BACHILLERES N° 25 COL. SATELITE SAN LUIS POTOSÍ	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" Y "F".	AD-IEIFE-043-2009/FED	01/06/09 06/06/09 01/06/09	22/06/09 27/06/09	130,703.42	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
4	080518	COLEGIO DE BACHILLERES N° 26 LOMAS 3a. SECCION SAN LUIS POTOSÍ	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIOS "D" Y "G"	AD-IEIFE-040-2009/FED	01/06/09 06/06/09 06/06/09	29/06/09 04/07/09 04/07/09	241,069.00	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
4	080525	C.B.T.A. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ADOSADAS EN EDIFICIO "F" SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTRE EJES MODELO SEMS, ESTRUCTURA U-1C, ADOSADOS AL EDIFICIO "D"	IR-IEIFE-014-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	16/11/09 16/11/09	1,171,851.04	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO.
5	080532	CECATI N° 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS TALLERES, INCLUYE DESMONTAJE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, PINTURA, EN ESTRUCTURAS, CANALONES Y BAJADAS LUVIALES, REPARACION DE PISOS EN BANQUETAS Y ANDADORES.	IR-IEIFE-014-2009/FED-B	03/08/09 03/08/09	21/09/09 19/09/09	634,249.90	100.00%	JORGE MUÑOZ RIVERA
6	080549	CECATI N° 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE TRACTO CAMION, ESTRUCTURA T-80.6 ENTRE EJES.	IR-IEIFE-021-2009/FED-B	15/10/09 06/11/09 06/11/09	10/01/10 05/03/10 05/03/10	2,177,517.04 37263.55 2,214,780.59	100.00%	JORGE MUÑOZ RIVERA
7	080542	C.B.T.A. N° 143 SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO (SEMS) 2 E.E. CENTRO DE COMPUTO 3 E.E. AULA AUDIOVISUAL 4 E.E. DE 3 E.E. Y CISTERNA 33 M3	IR-IEIFE-016-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	21/12/09 21/12/09	2,409,502.30	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
8	080546	C.B.T.I.S. N° 131 COL. JAIME TORRES BODET SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURA T-71, 12 EE. PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	IR-IEIFE-021-2009/FED-A	15/10/09 22/11/09 22/11/09	26/11/09 18/12/09 18/12/09	628,057.34	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
9	080545	C.B.T.I.S. N° 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 UNA CRUJIA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y SUSTITUCION PARCIAL DE LAMPARAS	IR-IEIFE-016-2009/FED-B	03/08/09 03/08/09	14/09/09 29/09/09	446,312.80	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
10	080545	C.B.T.I.S. N° 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COMPLEMENTO A LA SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 DOBLE CRUJIA	AD-IEIFE-099-2009/FED	28/08/09 28/08/09	18/09/09 29/09/09	238,143.74	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
11	080529	CECYTE III LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA "B" DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C 8 E.E. PLANTA BAJA; SALA AUDIOVISUAL 5 E.E. Y SERVICIO SANITARIO 3 E.E. PLANTA ALTA; CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y UN E.E. DE BUENTE	IR-IEIFE-017-2009/FED	03/08/09 03/08/09	21/12/09 21/12/09	2,906,768.02	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
12	080527	C.E.T.I.S. N° 125 FRACC. EL SAUZALITO SAN LUIS POTOSÍ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "E", SUSTITUCION DE CANCELERIA EDIF. "C", REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.	IR-IEIFE-025-2009/FED-A	23/11/09 23/11/09	01/03/10 01/03/10	703,924.68	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
13	080519	COBACH N° 28 COL. GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSÍ	1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 E.E. EN PLANTA BAJA Y DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA	IR-IEIFE-025-2009/FED-B	23/11/09 23/11/09	01/03/10 28/04/10	620,718.80 159152.99 779,871.79	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
14	080502	COLEGIO DE BACHILLERES N° 2 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA	AD-IEIFE-029-2009/FED	12/05/09 18/05/09 18/05/09	06/06/09 12/06/09 15/07/09	123,796.19	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
15	080521	COLEGIO DE BACHILLERES N° 36 ESTACION CATORCE CATORCE	CONSTRUCCION DE ANDADOR	IR-IEIFE-010-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	24/08/09 24/08/09	104,939.54	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
16	080503	COLEGIO DE BACHILLERES N° 03 CEDRAL CEDRAL	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IEIFE-010-2009/FED-B	03/08/09 03/08/09	28/09/09 07/10/09	494,528.57 85,893.60 580,422.17	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
17	080541	C.B.T.A. 119 EL MEZQUITE VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIOS "S"	IR-IEIFE-010-2009/FED-C	03/08/09 03/08/09	26/10/09 26/10/09	615,615.77	100.00%	NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
18	080548	CETIS N° 126 CABECERA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LA ESPECIALIDAD DE "LABORATORISTA QUIMICO" (LABORATORIO DE QUIMICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA)	IR-IEIFE-023-2009/FED	15/10/09 15/10/09	18/03/10 02/04/10 12/04/10	895,814.26	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
19	080504	COBACH 04 EL NARANJO EL NARANJO	RESANES Y PINTURA EN PLAFONES, SUSTITUCION DE PUERTA	AD-IEIFE-027-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 27/08/09	55,648.21	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
20	080543	C.B.T.A. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C	IR-IEIFE-018-2009/FED-A	15/10/09 21/10/09	04/02/10 16/02/10 16/02/10	1,239,435.39	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
21	080547	C.B.T.I.S. N° 185 CABECERA MUNICIPAL CARDENAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA EDIF. "A" Y SERVICIOS SANITARIOS SEMS (SEIT) ESTRUCTURA U-1C 2 E.E. EDIF. "F".	IR-IEIFE-022-2009/FED	15/10/09 15/10/09	18/03/10 28/05/10	2,027,885.34 89600.15 2,117,485.49	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
22	080526	CETIS N° 106 CD. FERNANDEZ CD. FERNANDEZ	SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL 309.00 M., CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EST. U-2C, PLANTA BAJA, 5 E.E.	IR-IEIFE-018-2009/FED-B	15/10/09 08/11/09 15/10/09	18/03/10 06/04/10	1,664,980.72	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
23	070505	C.B.T.A. N° 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL 2ª ETAPA, ADAPTACION A TALLER DE FRUTAS, COLOCACION DE PROTECCIONES, BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO, PLAZA, RED HIDRAULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, EN EL C.B.T.A. N° 187.	IR-IEIFE-025-2009/FED-C	23/11/09 16/03/10 23/11/09	01/03/10 15/05/10 15/05/10	445,613.05 220375.27 665,988.32	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
24	080510	COLEGIO DE BACHILLERES N° 14 CABECERA MUNICIPAL TANCANHUITZ, S.L.P.,	REHABILITACION PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y 240.00 M. DE CERCO	IR-IEIFE-020-2009/FED-B	15/10/09 09/11/09 09/11/09	26/11/09 21/12/09 10/05/10	343,585.03	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
25	080530	CECYTE IV PONCIANO ARIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. CAJ ESTR. U-2C P.A.	IR-IEIFE-015-2009/FED-A	03/08/09	23/11/09	572,622.06 1,947.88 574,569.94	100.00%	LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
26	080511	COBACH Nº 15 COL. AVIACION EBANO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS 2 E.E. ESTR. U-1C	IR-IEIFE-015-2009/FED-B	03/08/09	09/11/09	449,115.76 1,346.94 450,462.70	100.00%	LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
27	080520	COBACH Nº 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO SEIT)	AD-IEIFE-100-2009/FED	17/11/09	20/01/10 31/01/10	228,246.41	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
28	080533	SECATI Nº 98 COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	PREPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS,SUST DE BARDA.	IR-IEIFE-015-2009/FED-C	03/08/09	09/11/09	1,673,199.70 1,483.85 1,674,683.55	100.00%	LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
29	080544	C.B.T.I.S Nº 87 COXCATLAN COXCATLAN	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 ENTREEJES U-2C, PLANTA BAJA.	IR-IEIFE-020-2009/FED-A	15/10/09	18/03/10 15/10/09	1,116,979.50 631,83.54 1,180,163.04 27,715,193.72	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2005

1	050102	CONALEP Nº 205 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INTRODUCIR HORNO AL TALLER DE GASTRONOMIA	AD-IEIFE-090-2009/FED	15/07/09	29/07/09	9,222.05	100.00%	ING. JORE DAVID PEREZ VAQUERO
---	--------	---	--	-----------------------	----------	----------	----------	---------	-------------------------------

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2006

1	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	TERMINACION DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MÚLTIPLES 3 E.E.	IR-IEIFE-024-2009/FED	15/10/09	07/01/10	882,632.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
---	--------	---	---	-----------------------	----------	----------	------------	---------	---------------------------

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007

1	062405	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001-2009/FED-A	04/05/09	06/07/09	57,649.07	100.00%	ARQ. INOCCENCIO GUEL SANDOVAL
2	062406	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I"	IR-IEIFE-001-2009/FED-B	04/05/09	06/07/09	164,473.63	100.00%	ARQ. INOCCENCIO GUEL SANDOVAL
3	062407	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001-2009/FED-C	04/05/09	06/07/09	81,143.04	100.00%	ARQ. INOCCENCIO GUEL SANDOVAL

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2008 - 2009

1	082401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESC.NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	EXTENSION DE LINEA, SUBESTACION, BARANDAL, BARDA Y TERMINACION DE AULAS P.A. Y SERVICIO SANITARIO P.B.	IR-IEIFE-019-2009/FED	15/10/09	28/12/09 01/11/09 15/10/09	1,149,427.00 87,395.96 1,236,822.96	100.00%	ING. JORE DAVID PEREZ VAQUERO
2	082402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL' PROFA. AMINA MADERA CEDRAL, S.L.P.,	RED ELECTRICA PARA SITE(AREA DE CONTROL DE INTERNET), SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA, PERSIANAS Y BUTACAS.	AD-IEIFE-115-2009/FED-A	01/12/09	08/12/09	28,835.81	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	082403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL' PROFA. AMINA MADERA CEDRAL, S.L.P.,	SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-115-2009/FED-B	01/12/09	22/12/09	53,648.68	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	082404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL' PROFA. AMINA MADERA CEDRAL, S.L.P.,	PERSIANAS Y BUTACAS	AD-IEIFE-115-2009/FED-C	01/12/09	15/12/09	41,150.85	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IEIFE)

1	084024	JN.GREGORIO ANTELMO TELLO ARIAGA SAN JUANICO CHICO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1a. ETAPA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE UNA AULA Y CISTERNA PREFABRICADA.	AD-IEICE-001-2009/EST	26/01/09	02/03/09	149,068.69 0.00 149,068.69	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
2	084017	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1a. ETAPA, CONSTRUCCION DE OBRA NEGRA (CEMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑILERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION.	53058004-001-09-B	22/04/09	04/11/09	1,168,315.61	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
3	084030	SEC. GRAL. PROF. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	OBRAS, EXTERIORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, PLAZA Y ANDADOR	IR-IEIFE-012-2009/EST	07/07/09	29/09/09	990,833.94	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2009 (FEAM-IEIFE)

1	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION EDIF. "A" Y CONST. EDIF. "B", 3 AULAS DID. INTENDENCIA, BODEGA, SERV. SAN., AULA USOS MÚLTIPLES Y AULA COMPUTO, CONST. PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARDA PERIMETRAL, REDES HID-ELEC Y SANITARIA, MURO ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA.	53058004-001-09-C	22/04/09	04/11/09	5,249,006.20	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
2	094008	EP. FRANCISCO I. MADERO COL. GARITA DE JALISCO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION, DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, PARA BUENA IMAGEN EN REINICIO DE CLASES, POSTERIOR A LA CONTINGENCIA DEL ANIH	AD-IEIFE-092-2009/EST	10/08/09	17/08/09	116,832.30	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
3	094007	JN. MARIA LUISA ROSS FRACC. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	AD-IEIFE-093-2009/EST	11/08/09	22/09/09	297,447.67	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
4	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONTRUCCION: EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR	53058004-001-09-A	22/04/09	23/11/09	15,138,873.78	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
5	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	16 AULAS, 1 LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS,BIBLIOTECA, AULA DE COMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACION, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIAL DEL VESTIDO, CARPINTERIA, SOLDADURA Y FORJA, 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, AREA DEPORTIVA CON GARDAS, PLAZAS Y ANDADORES, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES	53058004-002-09	22/04/09	13/01/10	25,606,953.65	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
6	094004	CENTRO ESCOLAR RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EN P.B. EDIF. "A" Y "C" EST. ESPECIAL Y OBRAS EXT.	53058004-003-09	29/06/09	31/03/10	11,164,847.29 \$171,938.65 11,336,785.94	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
7	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-A	30/03/09	01/04/09	44,850.00	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
8	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-B	30/03/09	01/04/09	44,850.00	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
9	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-C	30/03/09	01/04/09	89,700.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
10	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS DE CONCLUSION DEL ADIFICIO "E"	AD-IECE-002-2009/EST	02/03/09	31/03/09	200,054.96	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
11	094005	ETV. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI	ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA, DE RED HIDRAULICA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-101-2009/EST	12/11/09	21/12/09	196,669.20	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
12	094010	SEC. GRAL. CAMILO ARRIAGA LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª ETAPA DE ACABADOS DE P.B. DEL EDIFICIO "E".	IR-IEIFE-026-2009/EST-A	02/12/09	01/03/10	683,673.03	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							59,005,696.73	100.00%	

PROGRAMA: CONVENIOS 2009 (PGO 200970)

1	098001	EP. PROF. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COL. 3a. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADOR	AD-IECE-003-2009/EST	13/03/09	13/04/09	142,594.00	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
2	098002	DIRECCION GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLEROS COL. GARITA DE JALISCO, SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIF. ADMINISTRATIVO DEL COBACH, ESTRUCT. ATIPICA, EN SEMI SOTANO Y TRES NIVELES	53904001-001-09	18/09/09	16/04/10	12,939,734.92	100.00%	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
3	098005	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS	AD-IEIFE-116-2009/FED	11/12/09	22/01/10	229,998.08	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							300,223.58		
							13,382,552.50	100.00%	

PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2009

1	097002	EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA 3ª CHICA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-009-2009/EST	07/07/09	15/09/09	405,938.98	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
2	097003	E.P. JUSTO SIERRA COL. PIEDRAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, TERMINACION DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-011-2009/EST	07/07/09	15/09/09	573,299.96	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
3	097001	JN. AGUILERAS SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANEXO	AD-IEIFE-045-2009/FED-E	08/06/09	03/08/09	227,847.33	100.00%	ARQ. INOCENCIO GUEL SANDOVAL
							34518.59		
							262,365.92		
							1,241,604.86	100.00%	

PROGRAMA: FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006

1	063003	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE S.L.P. SAN LUIS POTOSI	DESPALME DE TERRENO	AD-IEIFE-094-2009/EST	10/08/09	17/08/09	11,498.85	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
							11,498.85	100.00%	

PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP)

1		CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS. SAN LUIS POTOSI	IV ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	04/01/09	03/06/10	18,020,000.00	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2		CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	I ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	05/10/09	14/08/10	9,600,000.00	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	092005	FACULTAD DE DERECHO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE RAMPA, REMODELACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, AMPLIACION DE CUBICULOS.	CONVENIO: IEIFE-UASLP	03/08/10	30/12/09	2,162,000.00	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA RIO VERDE	CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP	01/09/09	30/05/10	8,000,000.00	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DEL DEPTO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP	31/08/09	30/04/10	8,743,000.00	100.00%	LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
6		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES	REMODELACION DE EDIFICIO C DE LABORATORIOS	CONVENIO: IEIFE-UASLP	31/08/09	30/04/10	2,575,000.00	100.00%	LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							49,100,000.00	100.00%	

PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008

SAN LUIS POTOSI									
1	086188	CAM. OVIDIO DEGROLY FRACC. EL SAUCITO, CTR. ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II CENTRO ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II, S.L.P.	REPARACION DE EDIFICIO DE 5X5 Y RED SANITARIA DE TODO EL PLANTEL	AD-IEIFE-095-2009/FED	28/08/09	09/10/09	282,325.33	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
2	086190	JN. MANUEL JOSE OTHON SAN MIGUELITO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-096-2009/FED-B	28/08/09	09/10/09	132,414.14	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
VILLA DE ARRIAGA									
1	086189	JN. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA PALOMAS VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS	AD-IEIFE-096-2009/FED-A	28/08/09	16/10/09	71,955.35	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
EL NARANJO									
1	086184	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA, DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-060-2009/FED	08/06/09	13/07/09	175,594.04	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
2	086185	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO	REPOSICION CADENA Y COLOCACION DE MALLA	IR-IEIFE-003-2009/FED-A	04/05/09	15/06/09	30,035.93	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
3	086187	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO Y REJA.	IR-IEIFE-003-2009/FED-B	04/05/09	15/06/09	235,752.43	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
4	086186	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	REHABILITACION DE PISOS.	IR-IEIFE-013-2009/FED-B	03/08/09	21/09/09	39,985.50	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
LAGUNILLAS									
1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	26/06/08	07/08/08	124,051.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
							101,977.72		
							226,029.05		

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
2	076089	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, BARDAS Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-002-2009/FED-A	01/06/09 06/06/09 01/06/09	13/07/09 18/07/09 13/07/09	249,334.87 19,462.14 268,797.01	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
ALAQUINES									
1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IEICE-062-2008/EST-A	26/06/08 22/07/08 02/07/08	07/08/08 01/09/08 01/09/08	124,051.33 101,977.72 226,029.05	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
2	076007	JN. ALVARO OBREGON EL SABINO ALAQUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-004-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	67,701.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	076008	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAQUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE PINTURA	IR-IEIFE-004-2009/FED-B-R	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	39,500.96	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	076009	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAQUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA-CANCHA	IR-IEIFE-004-2009/FED-C-R	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	48,018.16	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	076010	ESC. SEC. GRAL. ANTONIO LEAL CASTRO ALAQUINES ALAQUINES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA VINILICA EN EDIFICIO	IR-IEIFE-004-2009/FED-D-R	01/06/09 01/06/09	13/07/09 13/07/09	238,576.91	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
SANTA CATARINA									
1	086007	JN. JOSEFINA CASTANEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION.PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	14,634.51	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	086008	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	TERMINACION DE CISTERNA,ANDADOR Y ESCALONES	AD-IEIFE-032-2009/FED-D	12/05/09 12/05/09	02/06/09 01/09/09	19,506.29	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	086009	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-032-2009/FED-E	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	34,800.20	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	086010	EP. RICARDO FLORES MAGON LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CARGA DE LA INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-032-2009/FED-F	12/05/09 12/05/09	26/05/09 26/05/09	10,063.48	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	086011	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE MALLA	AD-IEIFE-032-2009/FED-G	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	23,592.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
RIOVERDE									
1	076095	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	OBRA CANCELADA SUSTITUCION DE LETRINA	AD-IEIFE-022-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	27,282.54	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	076100	EP. ELETUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	53,764.24	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	076102	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION, SUSTITUCION DE TINACOS, REJA ILUMINACION.	AD-IEIFE-066-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	118,026.73	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	076103	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA, BARDAS Y CERCO	IR-IEIFE-002-2009/FED-R-B	01/06/09 06/06/09 01/06/09	06/07/09 10/07/09 06/07/09	86,852.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	076098	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-005-2009/FED-A	23/03/09 30/03/09	09/05/09 09/05/09	124,723.23	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	076099	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	REHABILITACION DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-022-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	62,507.42	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	076106	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA Y BARDAS	IR-IEIFE-002-2009/FED-R-D	01/06/09 01/06/09	26/06/09 26/06/09	93,520.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	076104	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-048-2009/FED	08/06/09 08/06/09	20/07/09 02/10/09	221,234.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	076096	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION DE BARDAS	AD-IEIFE-022-2009/EST-C	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	39,853.33	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	076097	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	REHABILITACION,ILUMINACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-066-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	79,060.12	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	076101	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE ANDADOR Y DE AULA.	AD-IEIFE-005-2009/FED-B	23/03/09 30/03/09	09/05/09 17/04/09	61,712.45	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	076105	ESC. SEC. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANCELERIA	IR-IEIFE-002-2009/FED-R-C	01/06/09 01/06/09	13/07/09 13/07/09	300,107.32	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	076092	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA A TINACOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-E	15/07/09 28/07/09 28/07/09	05/08/09 18/08/09 04/09/09	19,770.02	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14	076093	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-004-2009/FED-A	23/03/09 30/03/09	09/05/09 17/04/09	45,979.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
15	076094	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, SUSTITUCION DE PUERTAS, LAMPARAS Y PINTURA.	AD-IEIFE-004-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	23/04/09 23/04/09	61,363.75	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
16	086191	J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON EL CAPULIN RIOVERDE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-097-2009/FED	28/08/09 28/08/09	23/10/09 23/10/09	307,181.65	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
RAYON									
1	076090	JN. MANUEL ACUNA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-022-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 01/09/09	32,963.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	076091	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION, PISOS, MURO DE CONTENCIÓN, LAMPARAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	17/08/09 31/08/09 17/08/09	159,547.40	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
CIUDAD VALLES									
1	076023	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	REHABILITACION DE CANALON DE CONCRETO	AD-IEIFE-036-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	19,823.51	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	076024	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-027-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	15,311.22	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	076025	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	REHABILITACION, SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-089-2009/FED-C	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	64,243.54	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	076027	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESSORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-007-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	18/04/09 18/04/09	91,139.82	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	076039	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-010-2009/FED-B	20/04/09 20/04/09	01/06/09 01/06/09	32,855.66	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	076053	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA.	AD-IEIFE-006-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	18/04/09 18/04/09	37,260.68	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	076022	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, DE BANQUETA, Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-010-2009/FED-A	20/04/09 20/04/09	01/06/09 30/09/09	165,280.66	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	076028	EP. CUAUHEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-006-2009/FED-A	23/03/09	18/04/09	42,270.23	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	076052	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN 3 CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-036-2009/FED-D	01/06/09 01/06/09	15/06/09 15/06/09	47,013.30	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	076044	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISO DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-036-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	66,928.55	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	076031	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	REHABILITACION DE SANITARIOS	IR-IEIFE-008-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	14/09/09 14/09/09	115,151.42	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	076037	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	REHABILITACION SUSTITUCION DE PISOS	AD-IEIFE-027-2009/FED-D	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	94,812.84	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	076046	EP. LIBRADO RIVERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-028-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	34,522.63	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
14	076035	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	SUSTITUCION DE PISOS	IR-IEIFE-003-2009/FED-C	04/05/09 04/05/09	15/06/09 15/06/09	230,681.92	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
15	076041	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO Y PINTURA	IR-IEIFE-008-2009/FED-C	03/08/09 03/08/09	14/09/09 21/10/09	209,925.77	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
16	076043	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA.	IR-IEIFE-008-2009/FED-E	03/08/09 03/08/09	14/09/09 14/09/09	282,991.45	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
17	076036	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-027-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	16,479.17	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
18	076038	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-091-2009/FED-B	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	52,189.03	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
19	076042	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS(ENCILOMEDIAM)URETE DE PROTECCION,SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-028-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	72,419.70	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
20	076047	EP. "HEROES DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE W.C. MAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-028-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	37,886.18	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
21	076051	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-044-2009/FED	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	93,447.78	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
22	076029	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA (AULAS)	AD-IEIFE-016-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	36,142.11	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
23	076032	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-012-2009/FED-A	20/04/09 20/04/09	11/05/09 31/10/09	65,123.04	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
24	076033	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS (PINTURA)	AD-IEIFE-016-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	13,690.29	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
25	076034	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-016-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	17,280.05	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
26	076040	EP. PATRIA EJIDO LA TOCONALA 1(LA VIRGEN) CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-089-2009/FED-A	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	15,571.53	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
27	076049	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-089-2009/FED-B	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	59,098.71	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
28	076048	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	REHABILITACION DE AULA, PINTURA Y SUMINISTRO DE PUERTA	AD-IEIFE-012-2009/FED-B	20/04/09 01/05/09	11/05/09 09/05/09	15,342.73	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
29	076050	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS	AD-IEIFE-016-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	22/06/09 30/10/09	63,024.85	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
30	076054	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-012-2009/FED-C	20/04/09 20/04/09	11/05/09 11/11/09	72,171.52	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
31	076030	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-D	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	17,897.48	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
32	076045	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-036-2009/FED-C	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	69,672.22	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
33	076055	E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMENTA, CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-007-2009/FED-A	23/03/09 23/03/09	18/04/09 18/04/09	112,641.48	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
34	076056	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-006-2009/FED	01/06/09 01/06/09	27/07/09 10/11/09	480,474.50	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
35	076026	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y REJA.	AD-IEIFE-091-2009/FED-A	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	36,146.78	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
SAN VICENTE TANCOAYALAB									
1	086014	JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	39,765.35	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086015	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	10,897.53	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086018	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CERCO.	AD-IEIFE-035-2009/FED-A	14/05/09 14/05/09	04/06/09 04/06/09	51,955.53	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086020	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-088-2009/FED-B	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	17,338.88	100.00%	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5	086021	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-B	14/05/09 14/05/09	04/06/09 04/06/09	82,318.87	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	086023	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE PISO DE AULA Y PINTURA	AD-IEIFE-008-2009/FED-E	23/03/09 23/03/09	29/04/09 29/04/09	49,275.59	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	086013	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-021-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	60,497.76	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	086017	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-021-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	22,517.09	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	086019	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANQUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE PLAZA	AD-IEIFE-008-2009/FED-D	23/03/09 23/03/09	29/04/09 16/04/09	13,057.28	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	086024	EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-C	14/05/09 14/05/09	04/06/09 04/06/09	12,382.50	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	086016	JN. 1º DE MAYO TANQUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-008-2009/FED-C	23/03/09 23/03/09	29/04/09 19/05/09	14,046.70	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	086025	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTAS LIGERAS Y DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA.	IR-IEIFE-013-2009/FED-E	03/08/09 03/08/09	05/10/09 25/09/09	827,946.04	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	086192	E. P. CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA Y PINTURA.	AD-IEIFE-098-2009/FED-A	28/08/09 28/08/09	09/10/09 25/09/09	274,768.67	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
TANQUIQN DE ESCOBEDO									
1	086115	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	REHABILITACION, PISOS, AULAS, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-007-2009/FED-F	03/08/09 03/08/09	28/09/09 14/11/09	307,806.20	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
TAMASOPO									
1	086027	EP. IGNACIO ZARAGOZA, TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-065-2009/FED	22/06/09 22/06/09	03/08/09 18/11/09	219,062.61	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086029	ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL CORZO TAMASOPO	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE PISOS DE AULA Y BANQUETA	AD-IEIFE-032-2009/FED-H	12/05/09 12/05/09	02/06/09 23/10/09	28,592.81	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086028	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL TAMASOPO TAMASOPO	TERMINACION ANTICIPADA	IR-IEIFE-013-2009/FED.D	03/08/09	28/09/09	450,166.02	0.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086030	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-063-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	108,565.90	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	086031	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO RESCION ADMINISTRATIVA	REHABILITACION DE CANCELERIA, ILUMINACION INSTALACIONES DE LABORATORIO.	AD-IEIFE-064-2009/FED	22/06/09	20/07/09	225,828.05	40.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
SAN ANTONIO									
1	076107	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017-2009/EST-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	46,050.63	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
2	076108	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-069-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	71,281.51	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
3	076109	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS.	AD-IEIFE-069-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	63,243.95	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
4	076111	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-017-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	29,338.08	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
5	076112	E.P. NIÑOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	RAHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-017-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	29,339.25	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
6	076113	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-017-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	26,461.81	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
7	076114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017-2009/FED-E	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	53,941.45	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
8	076110	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE CUBIERTA LIGERA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PINTURA, CERCO DE MALLA.	IR-IEIFE-008-2009/FED-D	03/08/09 06/08/09 03/08/09	14/09/09 17/09/09 15/10/09	514,877.11	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
HUEHUETLAN									
1	076080	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PISOS.	AD-IECE-009-2009/FED-A	23/03/09 23/03/09	19/05/09 22/04/09	58,832.68	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
2	076083	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IECE-009-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	19/05/09 19/05/09	46,886.47	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
3	076084	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	13/07/09 13/07/09	47,656.90	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
4	076085	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO	AD-IECE-009-2009/FED-C	23/03/09 23/03/09	19/05/09 23/04/09	69,270.66	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
5	076086	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION PRIORITARIA	AD-IECE-009-2009/FED-D	23/03/09 23/03/09	19/05/09 19/05/09	20,619.18	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
6	076087	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	13/07/09 13/07/09	33,332.98	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
7	076088	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-009-2009/FED-E	23/03/09 23/03/09	19/05/09 22/04/09	28,683.09	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
8	076082	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS LAMPARAS Y PINTURA EN VENTANERIA.	AD-IEIFE-070-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	64,162.80	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
9	076081	EP. AMERICA LATINA HUICHUJAYAN HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, REHABILITACION DE BARRDA Y PLAZA	IR-IEIFE-005-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	239,633.39	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
AQUISMON									
1	076018	E.S.G. JESUS ROMERO FLORES AQUISMON AQUISMON	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-008-2009/FED-B	03/08/09 11/08/09 03/08/09	14/09/09 22/09/09 06/10/09	262,020.06	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
2	076011	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-A	20/04/09 25/04/09 20/04/09	11/05/09 16/05/09 16/05/09	19,782.46	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
3	076014	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 31/07/09	18,587.58	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
4	076015	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-063-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	13/07/09 28/08/09	26,591.29	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
5	076016	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OJJA AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO	AD-IEIFE-032-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	02/06/09 31/07/09	15,749.48	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
6	076012	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-B	20/04/09 25/04/09 25/04/09	11/05/09 16/05/09 16/05/09	24,049.02	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
7	076013	JN. GABRIELA MISTRAL LAS MORENAS AQUISMON	REHABILITACION DE PISOS CANCELERIA, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO.	AD-IEIFE-070-2009/FED-C	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	52,282.53	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
8	076019	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, LAMPARAS Y PUERTA	AD-IEIFE-063-2009/FED-C	22/06/09 22/06/09	13/07/09 17/11/09	30,437.73	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
9	076020	ETV. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ AQUISMON	PINTURA Y SUSTITUCION DE ACERO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-C	20/04/09 22/04/09	18/05/09 11/05/09	58,018.60	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
10	076021	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO Y DETALLES EN PINTURA.	AD-IEIFE-063-2009/FED-D	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	48,630.85	10.80%	LE A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
TAMPAMOLÓN CORONA									
1	086084	JN. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLÓN CORONA	REHABILITACION DE CANCELERIA, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-062-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	45,718.44	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
2	086087	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLÓN CORONA TAMPAMOLÓN CORONA	REHABILITACION DE PISOS PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	IR-IEIFE-007-2009/FED-C	03/08/09 06/08/09 03/08/09	31/08/09 03/09/09 08/10/09	256,960.61	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	086086	EP. NIÑOS HEROES CHIUINTECO TAMPAMOLÓN CORONA	REHABILITACION DE PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-062-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	48,541.09	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA									
1	086001	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011-2009/FED-A	20/04/09 20/04/09	18/05/09 26/05/09 26/05/09	87,932.28	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
2		EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION Y PUERTAS	AD-IECE-011-2009/FED-B	20/04/09 20/04/09	11/05/09 11/05/09	12,203.95	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
3	086005	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	85,757.92	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
4	086006	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IECE-014-2009/FED-B	20/04/09 20/04/09	18/05/09 18/05/09	86,965.70	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
5	086003	EP ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-011-2009/FES-C	20/04/09 20/04/09	11/05/09 11/05/09	71,047.44	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
6	086004	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	AD-IECE-014-2009/FED-A	20/04/09 20/04/09	11/05/09 11/05/09	25,741.99	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
TAMUIN									
1	086088	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE AULAS Y BARDA	AD-IEIFE-053-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	140,715.80	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086090	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-042-2009/FED	01/06/09 01/06/09	13/07/09 13/07/09	105,123.55	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086091	JN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.(GRACIANO SANCHEZ) EJIDO TAMANTE TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	16,244.03	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086102	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	REHABILITACION SSTITUCIONDE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-062-2009/FED-C	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	111,864.58	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	086105	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-046-2009/FED	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	222,541.27	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	086107	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º COL. LAS GAVIOTAS, TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PISOS	AD-IEIFE-050-2009/FED	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	187,959.36	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	086093	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	89,935.93	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	086094	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-013-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	21/09/09 21/09/09	191,258.13	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	086098	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	REHABILITACION, PINTURA Y PISOS	AD-IEIFE-030-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	27,029.98	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	086100	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPACON TAMUIN CANCELADA	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-D	12/05/09	02/06/09	65,594.74	0.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	086095	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-053-2009/FED-B	08/06/09 23/06/09	20/06/09 07/07/09	41,976.24	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	086096	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-053-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	20/06/09 20/06/09	33,059.63	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	086097	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	REHABILITACION DE BOMBA, ALIMENTACION ELECTRICA E HIDRAULICA	AD-IEIFE-055-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	29/06/09 13/10/09	22,896.06	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
14	086099	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055-2009/FED-B	08/06/09 23/06/09	22/06/09 07/07/09	15,484.98	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
15	086103	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055-2009/FED-C	08/06/09 23/06/09	29/06/09 14/07/09	94,232.38	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
EBANO									
1	076061	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA	AD-IEIFE-037-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	8,631.35	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	076062	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	66,968.28	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	076066	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE PLAFON	AD-IEIFE-031-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	47,006.35	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	076069	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	REHABILITACION DE PISO DE CANCHA	AD-IEIFE-047-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	31,307.09	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	076071	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	66,382.88	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	076065	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	REHABILITACION DE BARDA Y PINTURA	AD-IEIFE-047-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	39,778.59	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	076067	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	22/06/09 11/06/09	28,434.93	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	076070	EP. MTR. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-C	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	73,954.92	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	076073	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-037-2009/FED-D	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	41,191.24	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	076078	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-031-2009/FED-D	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	17,500.79	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	076079	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	REHABILITACION DE AULAS, PINTURA (PROTECCIONES)	AD-IEIFE-037-2009/FED-E	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	24,662.07	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	076063	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	REHABILITACION DE PLAFON Y MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-031-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	46,929.56	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
13	076072	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL	AD-IEIFE-091-2009/FED-C	15/07/09	22/08/09	50,612.06	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
14	076074	EP. PROF. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-A	01/06/09	29/06/09	139,384.11	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
15	076077	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-C	01/06/09	15/06/09	26,685.04	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
16	076068	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MARRIQUE EBANO	REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y BANQUETA.	AD-IEIFE-031-2009/FED-C	12/05/09	09/06/09	93,085.14	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
17	076075	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	REHABILITACION EN EDIFICIOS Y EN CANCELERIA	AD-IEIFE-047-2009/FED-D	08/06/09	29/06/09	90,141.20	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
18	076064	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE PUERTAS Y ANDADOR	AD-IEIFE-047-2009/FED-A	08/06/09	06/07/09	59,991.48	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
19	076076	EP. JACINTO B. TREVINO COL. ESTACION EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-B	01/06/09	15/06/09	42,178.20	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
TANLAJAS									
1	086108	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	REHABILITACION DE MURO Y CERCADO DE MALLA PERIMETRAL	AD-IEIFE-087-2009/FED-D	13/07/09	03/08/09	121,676.89	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086109	JNI. CUJAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	REHABILITACION, MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-068-2009/FED-A	22/06/09	03/08/09	156,491.43	60.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086110	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	REHABILITACION DE PINTURA Y REJA.	AD-IEIFE-087-2009/FED-A	13/07/09	03/08/09	10,541.94	100.00%	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
4	086112	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-087-2009/FED-B	13/07/09	03/08/05	19,800.03	100.00%	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5	086114	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	REHABILITACION DE AULAS	IR-IEIFE-013-2009/FED-C	03/08/09	14/09/09	253,054.41	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	086111	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-068-2009/FED-B	22/06/09	20/07/09	60,483.20	70.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	086113	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	REHABILITACION DE CERCADO	AD-IEIFE-087-2009/FED-C	13/07/09	03/08/09	31,463.21	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
TAMAZUNCHALE									
1	086036	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE TINACOS, LINEA HIDRAULICA Y PINTURA.	AD-IEIFE-2009-074/FED-B	22/06/09	20/07/09	42,834.31	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
2	086061	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-076-2009/FED-A	22/06/09	20/07/09	134,836.42	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
3	086064	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-A	11/05/09	01/06/09	40,560.10	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
4	086071	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-020-2009/FED-B	11/05/09	15/06/09	26,590.90	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
5	086044	JN. AGUILERES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BANQUETAS	AD-IEIFE-015-2009/FED-E	11/05/09	01/06/09	23,417.12	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
6	086059	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-C	11/05/09	01/06/09	31,705.15	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
7	086060	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-D	11/05/09	01/06/09	36,296.79	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
8	086034	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2° SECC. TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-015-2009/FED-A	11/05/09	01/06/09	17,983.88	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
9	086039	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, TABLERO, LAMPARAS, MURO DE CONTENCION, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-072-2009/FED	22/06/09	03/08/09	218,692.60	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
10	086062	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-033-2009/FED-A	14/05/09	11/06/09	54,122.70	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
11	086035	JN. CUJAHUTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-015-2009/FED-B	11/05/09	01/06/09	38,338.24	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
12	086053	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	REPOSICION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-018-2009/FED-E	11/05/09	01/06/09	17,724.86	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
13	086056	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-F	11/05/09	01/06/09	33,709.77	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
14	086057	EP. LEONA VICARIO XALTIPIA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-019-2009/FED-B	11/05/09	01/06/09	17,954.88	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
15	086057	ETV. NINOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y MURO DE PIEDRA	AD-IEIFE-061-2009/FED-C	08/06/09	29/06/09	57,674.58	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
16	086069	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	PISO, ESCALERA, TRIBUNA, TABLERO (RETIRO Y SUMINISTRO DE SIN PORTERIA)	AD-IEIFE-061-2009/FED-D	08/06/09	06/07/09	40,932.11	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
17	086033	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, APLANADOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-074-2009/FED-A	22/06/09	13/07/09	59,276.48	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS			INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL				
18	086063	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, MARCOS Y CHAPA DE PUERTAS	AD-IEIFE-076-2009/FED-B	22/06/09 13/07/09	13/07/09	79,207.45	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
19	086075	C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-C	11/05/09 08/06/09	08/06/09	97,343.30	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
20	086051	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAMPARAS, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-077-2009/FED	22/06/09 03/08/09	03/08/09	191,911.83	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
21	086052	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	CAMBIO DE CUBIERTA, LAMINA, REHABILITACION LAMPARAS, CONTACTOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-018-2009/FED-D	11/05/09 08/06/09	08/06/09	39,576.38	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
22	086055	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-A	11/05/09 08/06/09	08/06/09	91,043.77	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
23	086037	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	AD-IEIFE-015-2009/FED-C	11/05/09 01/06/09	01/06/09	37,106.65	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
24	086038	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-071-2009/FED	22/06/09 20/07/09	20/07/09	153,136.14	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
25	086058	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION Y BARANDAL	AD-IEIFE-074-2009/FED-D	22/06/09 20/07/09	20/07/09	49,172.30	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
26	086073	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-007-2009/FED-A	03/08/09 31/08/09	30/10/09	261,597.48	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
27	086065	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-075-2009/FED-B	22/06/09 20/07/09	20/07/09	98,829.86	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
28	086074	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA.	AD-IEIFE-073-2009/FED	22/06/09 20/07/09	20/07/09	215,135.81 9,550.11 223,685.92	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
29	086040	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA, PINTURA EN ESTRUCTURA, LAMPARAS Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-075-2009/FED-A	22/06/09 03/08/09	03/08/09	105,789.18	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
30	086046	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-A	11/05/09 01/06/09	01/06/09	17,880.76	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
31	086048	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-061-2009/FED-B	08/06/09 06/07/09	06/07/09	55,925.18	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
32	086049	EP. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-018-2009/FED-B	11/05/09 08/06/09	08/06/09	38,484.68	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
33	086052	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	CERCADO PERIMETRAL CON ACCESO/ESCALERA DE ACCESO	AD-IEIFE-018-2009/FED-C	11/05/09 01/06/09	01/06/09	26,149.22	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
34	086054	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-074-2009/FED-C	22/06/09 20/07/09	20/07/09	44,827.77	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
35	086041	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-015-2009/FED-D	11/05/09 01/06/09	01/06/09	59,701.71	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
36	086043	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-061-2009/FED-A	08/06/09 29/06/09	29/06/09	67,817.30	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
37	086070	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO XTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-033-2009/FED-B	14/05/09 11/06/09	11/06/09	113,035.64	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
TAMPACAN										
1	086081	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-052-2009/FED-B	08/06/09 29/06/09	29/06/09	37,180.76	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
2	086082	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-052-2009/FED-C	08/06/09 29/06/09	29/06/09	26,653.57	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
COXCATLAN										
1	076057	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-070-2009/FED-A	22/06/09 04/08/09	23/12/09	85,997.95 15,887.18 101,885.13	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDIX	
2	076058	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAQUIL COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-049-2009/FED-C	08/06/09 29/06/09	29/06/09	52,023.77 1,688.85 53,712.62	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDIX	
3	076059	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	IR-IEIFE-005-2009/FED-A	01/06/09 22/06/09	22/06/09	33,814.58	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDIX	
4	076060	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE BOMBA Y PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-049-2009/FED-D	08/06/09 29/06/09	29/06/09	31,586.85	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDIX	
AXTLA DE TERRAZAS										
1	086118	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, ILUMINACION Y PINTURA	AD-IEIFE-034-2009/FED-C	14/05/09 04/06/09	04/06/09	53,514.28	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
2	086119	JN. AXAYACATL COATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA	AD-IEIFE-059-2009/FED	08/06/09 06/07/09	06/07/09	61,528.74	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	
3	086123	EP. MTR. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEICE-008-2009/FED-A	23/03/09 29/04/09	29/04/09	68,038.43	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDIX	
4	086130	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE ACCESO MURO	AD-IEIFE-034-2009/FED-D	14/05/09 04/06/09	11/06/09 03/07/09	52,121.56	100.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
5	086131	ETV. LAZARO CARDENAS TAMPOCHOCHO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-088-2009/FED-A	13/07/09 23/07/09 13/07/09	10/08/09 20/08/09 10/10/09	142,952.29	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
6	086132	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AD-IEICE-008-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	29/04/09 29/04/09	64,338.33	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
7	086124	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PISOS EN AULAS	AD-IEIFE-057-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	103,926.42	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
8		EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	98,560.59	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
9		ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026-2009/FED-B	12/05/09	02/06/09	50,434.50	0.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
10	086126	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-056-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	210,313.17	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
11	086122	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, INSTALACION, ELECTRICA, LAMPARAS, PINTURA EN ESTRUCTURA.	IR-IEIFE-007-2009/FED-B	03/08/09 06/08/09 03/08/09	07/09/09 10/09/09 12/12/09	370,537.38	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
12	086120	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE LETRINA	AD-IEIFE-056-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	22/06/09 22/06/09	5,542.94	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
13	086128	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE PISO, DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-058-2009/FED	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	188,858.88	100.00%	ARQ. INSCENCION GUEL SANDOVAL
14	086129	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057-2009/FED-B	08/06/09	29/06/09	40,086.97	0.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
MATLAPA									
1	086177	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXTL MATLAPA	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034-2009/FED-A	14/05/09 15/06/09	04/06/09 25/06/09	27,223.38	100.00%	ING. EDUARDO DIAZ DIBILDOX
2	086182	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034-2009/FED-B	14/05/09 15/06/09	04/06/09 25/06/09	38,576.66	100.00%	ING. EDUARDO DIAZ DIBILDOX
3	086183	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y ANDADOR.	IR-IEIFE-007-2009/FED-E	03/08/09 06/08/09 03/08/09	31/08/09 03/09/09 31/10/09	255,371.87	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
XILITLA									
1	086134	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IEIFE-078-2009/FED-A	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	10,022.13	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
2	086157	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	REHABILITACION PINTURA EN AULA	AD-IEIFE-025-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	64,326.11	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
3	086167	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA, MURO DE CONTENCIÓN, Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-007-2009/FED-D	03/08/09 03/08/09	14/09/09 30/11/09	272,927.63	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
4	086135	JN. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, PISOS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-052-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	91,104.68	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
5	086143	JN. AGUSTO FEDERICO FROEBEL AHUAYO XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-082-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	14,239.54	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
6	086154	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023-2009/FED-E	11/05/09 11/05/09	01/06/09 15/05/09	33,723.65	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
7	086155	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-080-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	06/08/09 06/08/09	144,811.98	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
8	086159	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	REHABILITACION, PISOS, APLANADOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-023-2009/FED-G	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	55,662.62	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
9	086165	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-025-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 15/05/09	25,757.00	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
10	086141	JN. AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN.	AD-IEIFE-023-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	25,435.26	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
11	086145	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	REHABILITACION CANCELERIA, PISOS, LAMPARAS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-082-2009/FED-C	09/07/09 09/07/09	06/08/09 06/08/09	86,374.92	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
12	086166	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	01/06/09 15/05/09	16,548.98	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
13	086174	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PISOS, CANCELERIA, MIGTORIOS.	AD-IEIFE-085-2009/FED-C	13/07/09 13/07/09	10/08/09 30/11/09	97,956.77	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
14	086144	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	9,540.11	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
15	086139	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE CANCELERIA	AD-IEIFE-78-2009/FED-C	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	64,778.47	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
16	086158	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	REHABILITACION PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-081-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	37,828.60	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
17	086168	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-025-2009/FED-C	11/05/09	01/06/09	18,371.35	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
18	086175	EST. No. 80 PUERTO TLAETLA XILITLA	VITROPISO	AD-IEIFE-024-2009/FED-D	11/05/09	08/06/09	65,031.71	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
19	086158	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION PISOS,PINTURA, CANCELERIA, LAMPARAS Y MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-078-2009/FED-B	09/07/09	06/08/09	148,076.82	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
20	086140	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION PINTURA	AD-IEIFE-082-2009/FED-A	09/07/09	30/07/09	16,191.88	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
21	086153	EP. JAIME NUÑO TLAHUILAPA XILITLA	REHABILITACION. CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023-2009/FED-B	11/05/09	01/06/09	39,262.20	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
22	086156	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-023-2009/FED-F	11/05/09	01/06/09	17,317.77	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
23	086169	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO I (LA CURVA) XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024-2009/FED-B	11/05/09	01/06/09	19,313.51	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
24	086170	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PINTURA Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-086-2009/FED-A	13/07/09	10/08/09	48,019.55	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
25	086160	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REHABILITACION PISOS, CUBIERTA, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IEIFE-083-2009/FED	09/07/09	06/08/09	179,190.16	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
26	086173	ESC. SEC. TÉCNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZANTA, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-086-2009/FED-B	13/07/09	10/08/09	139,306.21	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
27	086147	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	REHABILITACION PISOS, LAMPARAS Y CANCELERIA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-084-2009/FED	13/07/09	10/08/09	118,034.37	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
28	086148	JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-081-2009/FED-A	09/07/09	06/08/09	182,884.74	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
29	086163	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-085-2009/FED-A	13/07/09	03/08/09	38,523.79	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
30	086137	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	REHABILITACION, PISOS,PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-080-2009/FED-A	09/07/09	30/07/09	79,158.82	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
31	086138	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, LAMPARAS,CANCELERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079-2009/FED-A	09/07/09	06/08/09	153,831.02	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
32	086149	JN. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079-2009/FED-B	09/07/09	30/07/09	67,234.57	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
33	086146	JN. AGUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023-2009/FED-D	11/05/09	01/06/09	36,917.93	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
34	086162	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051-2009/FED-C	08/06/09	06/07/09	17,303.78	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
35	086150	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-051-2009/FED-B	08/06/09	27/07/09	42,096.17	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
36	086172	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA ITZACAPA XILITLA	REHABILITACION,MURO DE CONTENCIÓN Y PINTURA.	AD-IEIFE-025-2009/FED-D	11/05/09	08/06/09	49,980.09	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
37	086164	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS	AD-IEIFE-085-2009/FED-B	13/07/09	10/08/09	86,250.91	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
38	086171	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-024-2009/FED-C	11/05/09	08/06/09	62,718.50	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
39	086142	JN. EMILIO PORTES GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051-2009/FED-A	08/06/09	20/07/09	148,198.67	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
TOTAL PROGRAMA							21,334,912.92	100.00%	

PROGRAMA: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL 2009)
AQUISMÓN

1	744512	E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAQUINES, S.L.P.,	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA	AD-IEIFE-102-2009/FED-A	13/11/09	11/12/09	14,867.72	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	744769	E.P. DR ALFONSO CASO. LOC. LA CUCHILLA SANTA CATARINA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL PARA HOMBRES. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, REDES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA (CONEXION A CISTERNA)	AD-IEIFE-102-2009/FED-B	13/11/09	28/12/09	145,473.03	100.00%	ING ARTURO PARDO BELTRAN
3	744551	E.P. GRAL MIGUEL BARRAGAN LOC. VICENTE GUERRERO RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA.	AD-IEIFE-114-2009/FED	13/11/09	28/12/09	327,308.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.

AQUISMÓN

1	744520	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AGUA AMARGA AQUISMÓN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, REDES SANITARIAS, HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-103-2009/FED	13/11/09	28/12/09	181,261.86	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX.
2	744528	ESC.PREEESCOLAR. LAZARO CARDENAS EL AGUACATE AQUISMÓN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-104-2009/FED	13/11/09	11/12/09	84,530.65	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
3	744797	E.P. IGNACIO ZARAGOZA AUREKA AQUISMÓN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL.	AD-IEIFE-105-2009/FED	13/11/09	28/12/09	180,660.85	100.00%	ING EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX.
4	744846	E.P. FRANCISCO I. MADERO LINJA AQUISMÓN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-106-2009/FED-A	13/11/09	28/12/09	198,715.62	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
5	744537	J.N. MANUEL JOSE OTHON TAMPICOCHÉ AQUISMÓN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-106-2009/FED-B	13/11/09 13/11/09	11/12/09 11/12/09	23,956.82	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBLDOX
TAMASOPO									
1	744534	E.P. PONCIANO ARRIAGA LA MANZANILLA TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	AD-IEIFE-107-2009/FED-A	13/11/09 13/11/09	04/12/09 31/12/09	16,718.22	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
2	744542	E.T.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VEINTE DE NOVIEMBRE TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL.	AD-IEIFE-107-2009/FED-B	13/11/09 13/11/09	18/12/09 18/12/09	143,970.26	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
TAMAZUNCHALE									
1	744727	E.T.V. JUAN ESCUTIA CUIXCUATITLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICA	AD-IEIFE-108-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	146,132.01	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
2	744591	E.P. MANUEL J. OTHON TLACHQUILACAPA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-109-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	186,259.42	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	744554	E.P. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-110-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	184,056.81	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMPAMOLÓN CORONA									
1	744804	E.T.V. JUAN ESCUTIA TAMARINDO HUASTECO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-111-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	204,966.27	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBLDOX
CIUDAD VALLES									
1	747343	J.N. LEONA VICARIO EJ. LIMA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1A ETAPA	AD-IEIFE-112-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	133,639.06	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
TANLAJAS									
1	744770	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EJ. TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-113-2009/FED	13/11/09 13/11/09	23/12/09 23/12/09	79,988.27	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							2,252,504.91	100.00%	
PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009									
AHUALULCO									
1	093025	E.T.V. CUAHUTEMOC CERRITO DE ROJAS AHUALULCO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-169-2009	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	143,692.84	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2	093029	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASO BONITO AHUALULCO	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS	AD-IEIFE-170-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,180.61	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
SAN CIRO DE ACOSTA									
3	093053	E.T.V. ADOLFO LOPEZ MATEOS LO. CODORNICES SAN CIRO DE ACOSTA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-117-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,988.34	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
VILLA HIDALGO									
4	093020	E.T.V. GABRIELA MISTRAL CORCOVADA VILLA HIDALGO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-121-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,174.73	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	093031	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO LEONCITO VILLA HIDALGO	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-122-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.28	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
6	090347	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL COYOTE VILLA HIDALGO	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-123-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,185.79	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
7	093049	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-124-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,172.86	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
8	093050	E.T.V. VICENTE GUERERO LA TAPONA VILLA HIDALGO	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-125-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
ARMADILLO DE LOS INFANTE									
9	093017	E.P. GUADALUPE VICTORIA PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LOS INFANTES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-126-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,915.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
10	093044	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON LA CONCORDIA ARMADILLO DE LOS INFANTES	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-127-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,647.71	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
SAN NICOLAS TOLENTINO									
11	093054	E.T.V. BENITO JUAREZ LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-128-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.33	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
VILLA JUAREZ									
12	093006	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 27 VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-0129-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,914.78	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
GUADALCAZAR									
13	093003	E.P. LUIS CARRERA LARA CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-130-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,915.25	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
14	093013	J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ EL HUIZACHE GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-131-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	209,532.84	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
15	093019	E.T.V. PROGRESO ENTRONQUE A MATEHUALA GUADALCAZAR	ACONCONDIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-132-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,185.76	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
16	093023	J.N. RUBEN DARIO CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL	AD-IEIFE-133-2009/FED	01/12/09	31/12/09	194,906.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ
17	093026	E.T.V. HEROES POTOSINOS CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-134-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ
18	093027	E.T.V. JUAN DE LA BARRERA EL MILAGRO GUADALCAZAR	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-135-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,184.91	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ
SANTA MARIA DEL RIO									
19	093010	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN ENRAMADAS SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-136-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,184.66	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
20	093012	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-137-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,076.90	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
21	093015	E.T.V. JUSTO SIERRA OJO CALIENTE SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-138-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.44	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
22	093016	E.T.V. MARTIRES DE LA REVOLUCION PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-139-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,046.15	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
23	093021	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CAÑADA DE YANEZ SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-140-2009/FED	01/12/09	31/12/09	145,761.15	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
TIERRA NUEVA									
24	093004	E.P. JUAN DE LA BARRERA COL CENTRO TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-141-2009/FED	01/12/09	31/12/09	172,188.14	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
25	093007	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. CENTRO TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-142-2009/FED	01/12/09	31/12/09	132,057.55	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
26	093032	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ FRACC. LOBOS TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-143-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.24	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
27	093038	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOS CHARCOS TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-144-2009/FED	01/12/09	31/12/09	143,486.05	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
28	093039	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HACIENDA VIEJA TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-145-2009/FED	01/12/09	31/12/09	145,956.26	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
ALAJUINES									
29	093009	E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ LOC. ALAJUINES ALAJUINES	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-146-2009/FED	01/12/09	31/12/09	186,060.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
30	093022	E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ OLLA DEL DURAZNO ALAJUINES	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-147-2009/FED	01/12/09	31/12/09	194,915.25	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
31	093030	E.T.V. 5 DE MAYO LOC. MARTINEZ ALAJUINES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-148-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
32	093036	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. RANCHO DE PRO ALAJUINES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-149-2009/FED	01/12/09	31/12/09	142,501.92	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
33	093041	E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAJUINES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-150-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,183.95	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
RAYON									
34	093051	E.T.V. MIGUEL HIDALGO EL AGUACATE RAYON	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-151-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.29	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
35	093052	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN AGUACATILLOS RAYON	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-152-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,171.61	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
VILLA DE GUADALUPE									
36	093043	E.T.V. EMILIANO ZAPATA GUADALUPITO VILLA DE GUADALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-153-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,176.37	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ
37	093046	E.T.V. BENITO JUAREZ RANCHO ALEGRE VILLA DE GUADALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-154-2009/FED	01/12/09	31/12/09	139,849.47	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ
38	093048	E.T.V. MARIA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-155-2009/FED	01/12/09	31/12/09	141,370.93	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ
SANTO DOMINGO									
39	093001	E.P. HEROINAS MEXICANAS JESUS MARIA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-156-2009/FED	01/12/09	31/12/09	132,693.78	100.00%	ARQ. INOSCENIO GUEL SANDOVAL
40	093014	E.T.V. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD JESUS MARIA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	AD-IEIFE-157-2009/FED	01/12/09	31/12/09	209,229.44	100.00%	ARQ. INOSCENIO GUEL SANDOVAL
41	093042	E.T.V. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PROVIDENCIA SANTO DOMINGO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-158-2009/FED	01/12/09	31/12/09	143,919.34	100.00%	ARQ. INOSCENIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
VENADO									
42	093035	E.T.V. BENITO JUAREZ SANTA RITA VENADO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-159-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.02	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
43	093043	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA TRINIDAD VENADO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-160-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,159.96	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
MOCTEZUMA									
44	093033	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA MORADOS MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-162-2009/FED	01/12/09	31/12/09	145,796.82	100.00%	ING. HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA
45	093037	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CUCAMO MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-163-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,183.95	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
46	093040	E.T.V. BENITO JUAREZ SAN IGNACIO MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-164-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,058.02	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
SALINAS									
47	093018	E.T.V. FRANCISCO I. MADERO LA REFORMA SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-165-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,184.84	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
48	093024	E.T.V. EMILIANO ZAPATA PALMA PEGADA SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-166-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,184.86	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
49	093028	E.T.V. VICENTE GUERRERO COL. BENITO JUAREZ SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-0167-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,184.95	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
50	093034	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-0168-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,151.13	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
MEXQUITIC DE CARMONA.									
51	093005	E.P. BENITO JUAREZ SUSPIRO PICACHO MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	AD-IEIFE-119-2009/FED	01/12/09	31/12/09	209,531.13	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
52	093008	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-120-2009/FED	01/12/09	31/12/09	146,186.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
53	093002	E.T.V. IGNACIO ZARAGOZA SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-118-2009/FED	01/12/09	31/12/09	145,585.62	100.00%	ING. JORGE MUNIZ RIVERA
TOTAL DEL PROGRAMA							8,194,308.70	100.00%	

PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23

1	093107	EP. CRISTOBAL COLON LAGUNA DE SANTA RITA, DELEG. V. POZOS SAN LUIS POTOSÍ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	IR-IEIFE-029-2009/FED-A	11/01/10	27/02/10	522,242.31 14968.02 537,210.33	100.00%	ING. JORGE D. PEREZ VAQUERO
2	093114	JN. MA. LUISA ROSS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-D	11/01/10	27/02/10	189,522.80	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
3	093108	JN. MA. DEL CARMEN LICONA HERNANDEZ VALLE DE CACTUS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-B	11/01/10	27/02/10	378,665.83	100.00%	ING. JORGE D. PEREZ VAQUERO
4	093109	EP. AMALIA NOYOLA FRACC. SAN JOSE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-C	11/01/10	27/02/10	375,243.64	100.00%	ING. JORGE D. PEREZ VAQUERO
5	093115	EP. VICENTE GUERRERO EJIDO MACHADO VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-030-2009/FED-A	11/01/10	27/02/10	430,228.53	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
6	093110	EP. FRANCISCO JAVIER MINA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SANTA MARIA DEL RIO	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-030-2009/FED-C	11/01/10	27/02/10	600,866.48	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
7	093103	EP. 21 DE AGOSTO KILOMETRO 42 EL NARANJO	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-030-2009/FED-D	11/01/10	27/02/10	213,920.06	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FDZ
8	093111	JN. EMILIANO ZAPATA RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	IR-IEIFE-030-2009/FED-B	11/01/10	27/02/10	236,126.73	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	093101	COBACH. No. 13 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-027-2009/FED-A	11/01/10	27/02/10	688,971.40	100.00%	LEAO. VICTOR H. NOYOLA COVARRUBIAS
10	093106	EP. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	IR-IEIFE-028-2009/FED-D	11/01/10	27/02/10	364,859.36	100.00%	LEAO. VICTOR H. NOYOLA COVARRUBIAS
11	093102	EP. CUAUHTÉMOC ZOJULAO AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS	IR-IEIFE-028-2009/FED-A	11/01/10	27/02/10	246,922.94	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
12	093104	EP. JUSTO SIERRA TAMAN TAMAZUNCHALE	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-027-2009/FED-B	11/01/10	27/02/10	688,971.40	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
13	093113	J.N. BENITO JUAREZ TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-028-2009/FED-B	11/01/10	27/02/10	440,907.87	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
14	093116	EP. ESFUERZO CAMPESINO CUAQUENTLA MATLAPA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 5.30 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-B	11/01/10	27/02/10	208,935.39	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX.
15	093105	EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-028-2009/FED-C	11/01/10	27/02/10	441,398.44	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
16	093112	EP. BENITO JUAREZ ALAJUICH HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-031-2009/FED-A	11/01/10	27/02/10	221,773.98	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
17	093117	EP. VICENTE GUERRERO POTRERILLOS XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-031-2009/FED-C	11/01/10	27/02/10	222,298.63	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 25-Feb-11	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT.	T. CONT.			
					I. REPR.	T. REPR.			
18	093118	J.N. VICENTE GUERRERO SOLEDAD DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-D	11/01/10	27/02/10	221,126.46	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
					11/01/10	27/02/10			
19	093119	EP. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-E	11/01/10	27/02/10	220,448.18	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX
					11/01/10	27/02/10			
20	093120	ESC. SEC. TEC. N° 78 COL. ALTAMIRANO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE BARRA	AD-IEIFE-171-2009/FED	18/01/09	27/02/10	228,016.14	100.00%	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ
					11/01/10	27/02/10			
21	093120	J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON EL CAPULIN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL.	AD-IEIFE-161-2009/FED	18/01/10	27/02/10	228,017.21	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
					11/01/10	27/02/10			
22	093122	E.T.V. PROF. GRACIANO SANCHEZ LA CONSTANCIA. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE BARRA.	AD-IEIFE-172-2009/FED	18/01/10	27/02/10	228,017.20	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
					11/01/10	27/02/10			
23	093121	E.P. JUAN SARABIA UNIDAD PONCIANO ARRIAGA. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL.	AD-IEIFE-173-2009/FED	18/01/10	27/02/10	228,017.07	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
					11/01/10	27/02/10			
							8,377,676.40	100.00%	