

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>EJERCICIO 2009</b>									
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007</b>									
1	070505	CBTA No. 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C", "B", "D" Y "E", ALMACEN E INVERNADERO	53105003-001-09	27/02/09 08/03/09 27/02/09	19/06/09 31/07/09 31/07/09	2,296,363.87	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>2,296,363.87</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b>									
1	080507	COLEGIO DE BACHILLERES N° 07 AHALLILCO AHALLILCO	CONSTRUCCION DE REJA	AD-IEIFE-054-2009/FED	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	85,073.76	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
2	080515	COLEGIO DE BACHILLERES N° 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 ENTRE EJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C	AD-IEIFE-041-2009/FED	01/06/09 05/06/09 01/06/09	24/08/09 28/08/09 13/09/09	312,614.74	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
3	080517	COLEGIO DE BACHILLERES N° 25 COL. SATELITE SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" Y "F".	AD-IEIFE-043-2009/FED	01/06/09 06/06/09 01/06/09	22/06/09 27/06/09 27/06/09	130,703.42	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
4	080518	COLEGIO DE BACHILLERES N° 26 LOMAS 3a. SECCION SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIOS "D" Y "G"	AD-IEIFE-040-2009/FED	01/06/09 06/06/09 06/06/09	29/06/09 04/07/09 04/07/09	241,069.00	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
4	080525	C.B.T.A. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ADOSADAS EN EDIFICIO "F" SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTRE EJES MODELO SEMS, ESTRUCTURA U-1C, ADOSADOS AL EDIFICIO "F"	IR-IEIFE-014-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	16/11/09 16/11/09	1,171,851.04	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO.
5	080532	CECATI N° 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LOS ESPACIOS INTERIORES DESMONTA DE LA CUBIERTA EXISTENTE, PINTURA EN ESTRUCTURAS, CANALONES Y BAJADAS LUVIALES, REPARACION DE PISOS EN BANQUETAS Y ANDADORES	IR-IEIFE-014-2009/FED-B	03/08/09 03/08/09	21/09/09 19/09/09	634,249.90	100.00%	JORGE MUÑIZ RIVERA
6	080549	CECATI N° 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE TRACTO CAMION, ESTRUCTURA T-80.6 ENTRE EJES.	IR-IEIFE-021-2009/FED-B	15/10/09 06/11/09 06/11/09	10/01/10 05/03/10 05/03/10	2,177,517.04 37263.55 <b>2,214,780.59</b>	100.00%	JORGE MUÑIZ RIVERA
7	080542	C.B.T.A. N° 143 SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO (SEMS) 2 E.E. CENTRO DE COMPTO 3 E.E. AULA AUDIOVISUAL 4 E.E. DE 3 E.E. Y CISTERNA 33 M3	IR-IEIFE-016-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	21/12/09 21/12/09	2,409,502.30	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
8	080546	C.B.T.I.S. N° 131 COL. JAIME TORRES BODET SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURA T-71, 12 E.E. PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	IR-IEIFE-021-2009/FED-A	15/10/09 22/11/09 22/11/09	26/11/09 18/12/09 18/12/09	628,057.34	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
9	080545	C.B.T.I.S. N° 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 UNA CRUJIA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y SUSTITUCION PARCIAL DE LAMPARAS	IR-IEIFE-016-2009/FED-B	03/08/09 03/08/09	14/09/09 29/09/09 29/09/09	446,312.80	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
10	080545	C.B.T.I.S. N° 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COMPLEMENTO A LA SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 DOBLE CRUJIA	AD-IEIFE-099-2009/FED	28/08/09 28/08/09	18/09/09 29/09/09	238,143.74	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
11	080529	CECYTE III LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 21 "ETAPA DE CUBIERTA" B DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-20.8 E.E. PLANTA BAJA, SALA AUDIOVISUAL 5 E.E. Y SERVICIO SANITARIO 3 E.E. PLANTA ALTA, CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 3 E.E. CADALUNA UNO E DE PUENTE	IR-IEIFE-017-2009/FED	03/08/09 03/08/09	21/12/09 21/12/09	2,906,768.02	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
12	080527	C.E.T.I.S. N° 125 FRACC. EL SAUZALITO SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA DE EDIFICIOS "C", "D", "E" Y "F", SUSTITUCION DE CANCELERIA EDIF "C", REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.	IR-IEIFE-025-2009/FED-A	23/11/09 23/11/09	01/03/10 01/03/10	703,924.68	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
13	080519	COBACH N° 28 COL. GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI	1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 E.E. EN PLANTA BAJA Y DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA	IR-IEIFE-025-2009/FED-B	23/11/09 23/11/09	01/03/10 28/04/10	620,718.80 159152.99 779,871.79	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
14	080502	COLEGIO DE BACHILLERES N° 2 VILLA HIDALGO. VILLA HIDALGO.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA	AD-IEIFE-029-2009/FED	12/05/09 18/05/09 18/05/09	06/06/09 12/06/09 15/07/09	123,796.19	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
15	080521	COLEGIO DE BACHILLERES N° 36 ESTACION CATORCE CATORCE	CONSTRUCCION DE ANDADOR	IR-IEIFE-010-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	24/08/09 24/08/09	104,939.54	100.00%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
16	080503	COLEGIO DE BACHILLERES N° 03 CEDRAL CEDRAL	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IEIFE-010-2009/FED-B	03/08/09 03/08/09	28/09/09 07/10/09	494,528.57 85,993.60 580,522.17	100.00%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
17	080541	C.B.T.A. 119 EL MEZQUITE VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE CETRO DE COMPTO 3.E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIOS "S"	IR-IEIFE-010-2009/FED-C	03/08/09 03/08/09	26/10/09 26/10/09	615,615.77	100.00%	NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
18	080548	CETIS N° 126 CABECERA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LA ESPECIALIDAD DE "LABORATORISTA QUIMICO" (LABORATORIO DE QUIMICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA)	IR-IEIFE-023-2009/FED	15/10/09 15/10/09	18/03/10 02/04/10 12/04/10	895,814.26	82.00%	ARO. INOCENCIO GUEL SANDOVAL
19	080504	COBACH 04 EL NARANJO EL NARANJO	RESANES Y PINTURA EN PLAFONES, SUSTITUCION DE PUERTA	AD-IEIFE-027-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 27/08/09	55,648.21	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
20	080543	C.B.T.A. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C	IR-IEIFE-018-2009/FED-A	15/10/09 21/10/09	04/02/10 16/02/10	1,239,435.39	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
21	080547	C.B.T.I.S. N° 185 CABECERA MUNICIPAL CARDENAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA EDIF. "A" Y SERVICIOS SANITARIOS SEMS (SEIT) ESTRUCTURA U-1C 2 E.E. EDIF. "F".	IR-IEIFE-022-2009/FED	15/10/09 15/10/09	18/03/10 28/05/10	2,027,885.34 89600.15 2,117,485.49	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
22	080526	CETIS N° 106 CD. FERNANDEZ CD. FERNANDEZ	SUSTITUCION DE BANDA PERMETRAL 309.00 M., CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EST. U-2C, PLANTA BAJA, 5 E.E.	IR-IEIFE-018-2009/FED-B	15/10/09 08/11/09 15/10/09	18/03/10 06/04/10	1,664,980.72	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
23	070505	C.B.T.A. N° 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL 2ª ETAPA, ADAPTACION A TALLER DE FRUTAS, COLOCACION DE PROTECCIONES, BANDA PERMETRAL ALUMBRADO, PLAZA, RED HIDRAULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, EN EL C.B.T.A. N° 187.	IR-IEIFE-025-2009/FED-C	23/11/09 16/03/10 23/11/09	01/03/10 15/05/10 15/05/10	445,613.05 220375.27 665,988.32	80.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
24	080510	COLEGIO DE BACHILLERES N° 14 CABECERA MUNICIPAL TANCANHUITZ, S.L.P.,	REHABILITACION PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y 240.00 M. DE CERCO	IR-IEIFE-020-2009/FED-B	15/10/09 09/11/09 09/11/09	26/11/09 21/12/09 10/05/10	343,585.03	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDIX
25	080530	CECYTE IV PONCIANO ARRIAGA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. CU ESTR. U-2C P.A.	IR-IEIFE-015-2009/FED-A	03/08/09	23/11/09	572,622.06 1,947.88	99.00%	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
		EBANO				03/08/09 23/11/09	574,569.94		COVARRUBIAS
26	080511	COBACH N° 15 COL. AVIACION EBANO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS 2 E.E. ESTR. U-1C	IR-IEIFE-015-2009/FED-B		03/08/09 09/11/09	449,115.76 1,346.94 450,462.70	96.00%	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
27	080520	COBACH N° 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO SEIT)	AD-IEIFE-100-2009/FED		17/11/09 30/01/10 17/11/09 31/01/10	228,246.41	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
28	080533	CECATI N° 98 COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	PREPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS,SUST DE BARRA.	IR-IEIFE-015-2009/FED-C		03/08/09 09/11/09 03/08/09 22/02/10	1,673,199.70 1,453.85 1,674,653.55	100.00%	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
29	080544	C.B.T.I.S N° 87 COXCATLAN COXCATLAN	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 ENTREEJES U-2C, PLANTA BAJA.	IR-IEIFE-020-2009/FED-A		15/10/09 18/03/10 15/10/09 10/04/10	1,116,979.50 63183.54 1,180,163.04 27,715,193.72	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2005</b>									
1	050102	CONALEP N° 205 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS DE ALBAÑERIA PARA INTRODUCIR HORNO AL TALLER DE GASTRONOMIA	AD-IEIFE-090-2009/FED		15/07/09 29/07/09 15/07/09 29/07/09	9,222.05	100.00%	ING. JORE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2006</b>									
1	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	TERMINACION DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E.	IR-IEIFE-024-2009/FED		15/10/09 07/01/10 15/10/09 07/01/10	882,632.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007</b>									
1	062405	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001-2009/FED-A		04/05/09 06/07/09 04/05/09 06/07/09	57,649.07	100.00%	ARO. INOCENCIO GUEL SANDOVAL
2	062406	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I"	IR-IEIFE-001-2009/FED-B		04/05/09 06/07/09 04/05/09 06/07/09	164,473.63	100.00%	ARO. INOCENCIO GUEL SANDOVAL
3	062407	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001-2009/FED-C		04/05/09 06/07/09 04/05/09 06/07/09	81,143.04	100.00%	ARO. INOCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2008 - 2009</b>									
1	082401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESC.NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	EXTENSION DE LINEA, SUBESTACION, BARANDAL, BARRA Y TERMINACION DE AULAS P.A.Y. SERVICIO SANITARIO P.B.	IR-IEIFE-019-2009/FED		15/10/09 28/12/09 01/11/09 16/03/10 15/10/09 14/03/10	1,149,427.00 87,395.56 1,236,822.96	100.00%	ING. JORE DAVID PEREZ VAQUERO
2	082402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA CEDRAL, S.L.P.,	RED ELECTRICA PARA SITE(AREA DE CONTROL DE INTERNET), SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA, PERSIANAS Y BUTACAS.	AD-IEIFE-115-2009/FED-A		01/12/09 08/12/09 01/12/09 08/12/09	28,835.81	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	082403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA CEDRAL, S.L.P.,	SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-115-2009/FED-B		01/12/09 22/12/09 01/12/09 10/12/09	53,648.68	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	082404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA CEDRAL, S.L.P.,	PERSIANAS Y BUTACAS	AD-IEIFE-115-2009/FED-C		01/12/09 15/12/09 01/12/09 15/12/09	41,150.85	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IEIFE)</b>									
1	084024	JN.GREGORIO ANTELMO TELLO ARRIAGA SAN JUANICO CHICO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1a. ETAPA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE UNA AULA Y CISTERNA PREFABRICADA.	AD-IECE-001-2009/EST		26/01/09 02/03/09 06/02/09 13/03/09 26/01/09 30/05/09	149,068.69 0.00 149,068.69	100.00%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
2	084017	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORMA Y RECONSTRUCCION DE OBRAS EXISTENTES (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION	53058004-001-09-B		22/04/09 04/11/09 22/04/09 22/03/10	1,168,315.61	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
3	084030	SEC. GRAL. PROF. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	OBRAS, EXTERIORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, PLAZA Y ANDADOR	IR-IEIFE-012-2009/EST		07/07/09 29/09/09 25/07/09 17/10/09 07/07/09 17/10/09	990,833.94 990,833.94 990,833.94	100.00%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
<b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2009 (FEAM-IEIFE)</b>									
1	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION EDIF. "A" Y CONST. EDIF. "B", 3 AULAS DID. INTENDENCIA, BODEGA, SERV. SAN., AULA USOS MULTIPLES Y AULA COMPUTO, CONST. PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARRA PERIMETRAL, REDES HID-ELEC Y SANITARIA, MURO ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA.	53058004-001-09-C		22/04/09 04/11/09 23/04/09 21/11/09 22/04/09 21/11/09	5,249,006.20	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
2	094008	EP. FRANCISCO I. MADERO COL. GARITA DE JALISCO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION, DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, PARA BUENA IMAGEN EN REINICIO DE CLASES, POSTERIOR A LA CONTINGENCIA DEL AN1H1	AD-IEIFE-092-2009/EST		10/08/09 17/08/09 10/08/09 17/08/09	116,832.30	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
3	094007	JN. MARIA LUISA ROSS FRACC. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	AD-IEIFE-093-2009/EST		11/08/09 22/09/09 11/08/09 07/10/09	297,447.67	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
4	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION: EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR	53058004-001-09-A		22/04/09 23/11/09 22/04/09 22/03/10	15,138,873.78	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
5	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	16 AULAS, Y LABORATORIO SERVICIOS SANITARIOS,BIBLIOTECA, AULA DE COMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACION, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIAL DEL VESTIDO, CARPINTERIA, SOLDADURA Y FORJIA.	53058004-002-09		22/04/09 13/01/10 22/04/09	25,606,953.65	99.70%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
6	094004	CENTRO ESCOLAR RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EN P.B. EDIF. "A" Y "C" EST. ESPECIAL Y OBRAS EXT.,	53058004-003-09		29/06/09 31/03/10 29/06/09 23/04/10	11,164,847.29 17,1938.65 11,336,785.94	100.00%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
7	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-A		30/03/09 01/04/09 30/03/09 01/04/09	44,850.00	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA
8	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-B		30/03/09 01/04/09 30/03/09 01/04/09	44,850.00	100.00%	ARO. JORGE MUÑIZ RIVERA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
9	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013-2009/EST-C	30/03/09	01/04/09	89,700.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
10	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS DE CONCLUSION DEL ADIFCIO "E"	AD-IECE-002-2009/EST	02/03/09	31/03/09	200,054.96	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
11	094005	ETV. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI	ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA, DE RED HIDRAULICA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-101-2009/EST	12/11/09	21/12/09	196,669.20	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
12	094010	SEC. GRAL. CAMILO ARRIAGA LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª ETAPA DE ACABADOS DE P.B. DEL EDIFICIO "E".	IR-IEIFE-026-2009/EST-A	02/12/09	01/03/10	683,673.03	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							<b>59,005,696.73</b>	<b>99.58%</b>	
<b>PROGRAMA: CONVENIOS 2009 (PGO 200970)</b>									
1	098001	EP. PROF. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COL. 3a. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADOR	AD-IECE-003-2009/EST	13/03/09	13/04/09	142,594.00	100.00%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS
2	098002	DIRECCION GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES COL. GARITA DE JALISCO. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIF. ADMINISTRATIVO DEL COBACH. ESTRUCT. ATIPICA, EN SEMI SOTANO Y TRES NIVELES	53904001-001-09	18/09/09	16/04/10	12,939,734.92	83.40%	ARO. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS.
3	098005	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA	ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS	AD-IEIFE-116-2009/FED	11/12/09	22/01/10	229,998.08	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>70,225.50</b>		
							<b>300,223.58</b>	<b>83.95%</b>	
<b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2009</b>									
1	097002	EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA 3ª CHICA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-009-2009/EST	07/07/09	15/09/09	405,938.98	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
2	097003	E.P. JUSTO SIERRA COL. PIEDRAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, TERMINACION DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-011-2009/EST	07/07/09	15/09/09	573,299.96	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
3	097001	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANEXO	AD-IEIFE-045-2009/FED-E	08/06/09	03/08/09	227,847.33	100.00%	ARO. INOCENCIO GUEL SANDOVAL
							34518.59		
							<b>262,365.92</b>	<b>100.00%</b>	
							<b>1,241,604.86</b>		
<b>PROGRAMA: FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006</b>									
1	063003	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE S.L.P. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	DESPLAME DE TERRENO	AD-IEIFE-094-2009/EST	10/08/09	17/08/09	11,498.85	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
							<b>11,498.85</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP)</b>									
1		CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADÉMICOS. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	IV ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	04/01/09	03/06/10	18,020,000.00	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2		CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	I ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	05/10/09	14/08/10	9,600,000.00	77.07%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	092005	FACULTAD DE DERECHO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE RAMPA, REMODELACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, AMPLIACION DE CUBICULOS.	CONVENIO: IEIFE- UASLP	03/08/10	30/12/09	2,162,000.00	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4		UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA RIO VERDE RIO VERDE	CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENRO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE- UASLP.	01/09/09	30/05/10	8,000,000.00	95.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
5		UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DEL DEPTO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP	31/08/09	30/04/10	8,743,000.00	90.00%	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
6		UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES	REMODELACION DE EDIFICIO C DE LABORATORIOS	CONVENIO: IEIFE-UASLP	31/08/09	30/04/10	2,575,000.00	80.00%	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							<b>49,100,000.00</b>	<b>90.04%</b>	
<b>PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008</b>									
<b>SAN LUIS POTOSI</b>									
1	086188	CAM. OVIDIO DECROLY FRACC. EL SAUCITO, CTRO. ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II CENTRO ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II, S.L.P.	REPARACION DE EDIFICIO DE 5X5 Y RED SANITARIA DE TODO EL PLANTEL	AD-IEIFE-095-2009/FED	28/08/09	09/10/09	282,325.33	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
2	086190	JN MANUEL JOSE OTHON SAN MIGUELITO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-096-2009/FED-B	28/08/09	09/10/09	132,414.14	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>VILLA DE ARRIAGA</b>									
1	086189	JN. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA PALOMAS VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS	AD-IEIFE-096-2009/FED-A	28/08/09	16/10/09	71,955.35	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>EL NARANJO</b>									
1	086184	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA, DE LAMPARAS Y PINTURA.	AD-IEIFE-060-2009/FED	08/06/09	13/07/09	175,594.04	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
2	086185	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	REPOSICION CADENA Y COLOCACION DE MALLA	IR-IEIFE-003-2009/FED-A	04/05/09	15/06/09	30,035.93	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
3	086187	SEC. TÉC. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO Y REJA.	IR-IEIFE-003-2009/FED-B	04/05/09	15/06/09	235,752.43	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
4	086186	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	REHABILITACION DE PISOS.	IR-IEIFE-013-2009/FED-B	03/08/09	21/09/09	39,985.50	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
<b>LAGUNILLAS</b>									
1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062-2008/EST-A	26/06/08	07/08/08	124,051.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
							101,977.72		
							<b>226,029.05</b>		

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
2	076089	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, BARDAY Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-002-2009/FED-A	01/06/09 06/06/09 01/06/09	13/07/09 18/07/09 13/07/09	249,334.87 19,462.14 268,797.01	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>ALAQUINES</b>									
1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IEICE-062-2008/EST-A	26/06/08 22/07/08 02/07/08	07/08/08 01/09/08 01/09/08	124,051.33 101,977.72 226,029.05	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
2	076007	JN ALVARO OBREGON EL SABINO ALAQUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-004-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	67,701.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	076008	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAQUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE PINTURA	IR-IEIFE-004-2009/FED-B- R	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	39,500.96	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	076009	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAQUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA-CANCHA	IR-IEIFE-004-2009/FED-C- R	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	48,018.16	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	076010	ESC. SEC. GRAL. ANTONIO LEAL CASTRO ALAQUINES ALAQUINES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA VINILICA EN EDIFICIO	IR-IEIFE-004-2009/FED-D- R	01/06/09 01/06/09	13/07/09 13/07/09	238,576.91	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>SANTA CATARINA</b>									
1	086007	JN. JOSEFINA CASTANEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	14,634.51	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	086008	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	TERMINACION DE CISTERNA, ANDADOR Y ESCALONES	AD-IEIFE-032-2009/FED-D	12/05/09 12/05/09	02/06/09 01/09/09	19,506.29	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	086009	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-032-2009/FED-E	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	34,800.20	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	086010	EP. RICARDO FLORES MAGON LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CARGA DE LA INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-032-2009/FED-F	12/05/09 12/05/09	26/05/09 26/05/09	10,063.48	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	086011	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE MALLA	AD-IEIFE-032-2009/FED-G	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	23,592.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>RIOVERDE</b>									
1	076095	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE LETRINA	AD-IEIFE-022-2009/FED-B	11/05/09	08/06/09	27,282.54	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
				OBRA CANCELADA					
2	076100	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	53,764.24	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	076102	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION, SUSTITUCION DE TINACOS, REJA ILUMINACION.	AD-IEIFE-066-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	118,026.73	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	076103	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA, BARDAY Y CERCO	IR-IEIFE-002-2009/FED-R- B	01/06/09 06/06/09 01/06/09	06/07/09 10/07/09 06/07/09	86,852.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	076098	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-005-2009/FED-A	23/03/09 30/03/09	09/05/09 09/05/09	124,723.23	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	076099	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	REHABILITACION DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-022-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	62,507.42	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	076106	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA Y BARDAY	IR-IEIFE-002-2009/FED-R- D	01/06/09 01/06/09	26/06/09 26/06/09	93,520.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	076104	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION DE PISOS Y PNTURA	AD-IEIFE-048-2009/FED	08/06/09 08/06/09	20/07/09 02/10/09	221,234.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	076096	EP. RICARDO FLORES MAGON CANADA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION DE BARDAY	AD-IEIFE-022-2009/EST-C	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	39,853.33	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	076097	EP. MARIANO MATAMOROS CIENE GUILLAS RIOVERDE	REHABILITACION, ILUMINACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-066-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	79,060.12	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	076101	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE ANDADOR Y DE AULA.	AD-IEIFE-005-2009/FED-B	23/03/09 30/03/09	09/05/09 17/04/09	61,712.45	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	076105	ESC. SEC. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANCELERIA	IR-IEIFE-002-2009/FED-R- C	01/06/09 01/06/09	13/07/08 13/07/09	300,107.32	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	076092	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA A TINACOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-E	15/07/09 28/07/09 28/07/09	05/08/09 18/08/09 04/09/09	19,770.02	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14	076093	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-004-2009/FED-A	23/03/09 30/03/09	09/05/09 17/04/09	45,979.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
15	076094	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE PUERTAS, LAMPARAS Y PINTURA.	AD-IEIFE-004-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	23/04/09 23/04/09	61,363.75	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
16	086191	J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON EL CAPULIN RIOVERDE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-097-2009/FED	28/08/09 28/08/09	23/10/09 23/10/09	307,181.65	21.36%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>RAYON</b>									
1	076090	JN. MANUEL ACUNA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-022-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 01/09/09	32,963.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	076091	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION, PISOS, MURO DE CONTENCIÓN, LAMPARAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	17/08/09 31/08/09 17/08/09	159,547.40	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CIUDAD VALLES</b>									

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
1	076023	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	REHABILITACION DE CANALON DE CONCRETO	AD-IEIFE-036-2009/FED-A	01/06/09	22/06/09	19,823.51	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	076024	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-027-2009/FED-B	12/05/09	02/06/09	15,311.22	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	076025	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	REHABILITACION, SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-089-2009/FED-C	15/07/09	05/08/09	64,243.54	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	076027	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESSORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-007-2009/FED-B	23/03/09	18/04/09	91,139.82	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	076039	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-010-2009/FED-B	20/04/09	01/06/09	32,855.66	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	076053	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA.	AD-IEIFE-006-2009/FED-B	23/03/09	18/04/09	37,260.68	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	076022	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, DE BANQUETA, Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-010-2009/FED-A	20/04/09	01/06/09	165,280.66	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	076028	EP. CUAUHTEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-006-2009/FED-A	23/03/09	18/04/09	42,270.23	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	076052	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN 3 CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-036-2009/FED-D	01/06/09	15/06/09	47,013.30	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	076044	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISO DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-036-2009/FED-B	01/06/09	29/06/09	66,928.55	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	076031	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	REHABILITACION DE SANITARIOS	IR-IEIFE-008-2009/FED-A	03/08/09	14/09/09	115,151.42	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	076037	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	REHABILITACION SUSTITUCION DE PISOS	AD-IEIFE-027-2009/FED-D	12/05/09	09/06/09	94,812.84	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	076046	EP. LIBRADO RIVERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-028-2009/FED-B	12/05/09	02/06/09	34,522.63	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
14	076035	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	SUSTITUCION DE PISOS	IR-IEIFE-003-2009/FED-C	04/05/09	15/06/09	230,681.92	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
15	076041	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO Y PINTURA	IR-IEIFE-008-2009/FED-C	03/08/09	14/09/09	209,925.77	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
16	076043	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA.	IR-IEIFE-008-2009/FED-E	03/08/09	14/09/09	282,991.45	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
17	076036	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-027-2009/FED-C	12/05/09	02/06/09	16,479.17	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
18	076038	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-091-2009/FED-B	15/07/09	05/08/09	52,189.03	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
19	076042	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS, ENCIENCOMEDIA MURETE DE PROTECCION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-028-2009/FED-A	12/05/09	09/06/09	72,419.70	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
20	076047	EP. "HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	REHABILITACION, SUSTITUCION DE W.C. MAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-028-2009/FED-C	12/05/09	09/06/09	37,886.18	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
21	076051	EP. AGUILAS SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARRA	AD-IEIFE-044-2009/FED	08/06/09	06/07/09	93,447.78	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
22	076029	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA (AULAS)	AD-IEIFE-016-2009/FED-A	11/05/09	08/06/09	36,142.11	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
23	076032	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-012-2009/FED-A	20/04/09	11/05/09	65,123.04	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
24	076033	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS (PINTURA)	AD-IEIFE-016-2009/FED-B	11/05/09	01/06/09	13,690.29	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
25	076034	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-016-2009/FED-C	11/05/09	01/06/09	17,280.05	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
26	076040	EP. PATRIA EJIDO LA TOCONALA 1 (LA VIRGEN) CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-089-2009/FED-A	15/07/09	05/08/09	15,571.53	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
27	076049	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-089-2009/FED-B	15/07/09	05/08/09	59,098.71	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
28	076048	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	REHABILITACION DE AULA, PINTURA Y SUMINISTRO DE PUERTA	AD-IEIFE-012-2009/FED-B	20/04/09	11/05/09	15,342.73	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
29	076050	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS	AD-IEIFE-016-2009/FED-D	11/05/09	22/06/09	63,024.85	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
30	076054	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-012-2009/FED-C	20/04/09	11/11/09	72,171.52	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
31	076030	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-D	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	17,887.48	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
32	076045	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-036-2009/FED-C	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	69,672.22	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
33	076055	E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-007-2009/FED-A	23/03/09 23/03/09	18/04/09 18/04/09	112,641.48	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
34	076056	SEC. TÉCNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-006-2009/FED	01/06/09 01/06/09	27/07/09 10/11/09	480,474.50	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
35	076026	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y REJA.	AD-IEIFE-091-2009/FED-A	15/07/09 15/07/09	05/08/09 05/08/09	36,146.78	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>SAN VICENTE TANCOAYALAB</b>									
1	086014	JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	39,765.35	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086015	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	10,897.53	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086018	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REHABILITACION DE CERCO.	AD-IEIFE-035-2009/FED-A	14/05/09 14/05/09	04/06/09 04/06/09	51,955.53	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086020	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-088-2009/FED-B	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	17,338.88	100.00%	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5	086021	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TROBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-B	14/05/09 14/05/09	04/06/09 04/06/09	82,318.87	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	086023	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE PISO DE AULA Y PINTURA	AD-IEIFE-008-2009/FED-E	23/03/09 23/03/09	29/04/09 29/04/09	49,275.59	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	086013	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-021-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	60,497.76	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	086017	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-021-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	22,517.09	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	086019	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE PLAZA	AD-IEIFE-008-2009/FED-D	23/03/09 23/03/09	29/04/09 16/04/09	13,057.28	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	086024	EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-C	14/05/09 14/05/09	04/06/09 04/06/09	12,382.50	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	086016	JN. 1º DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-008-2009/FED-C	23/03/09 23/03/09	29/04/09 19/05/09	14,046.70	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	086025	ESC. SEC. TÉCNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTAS LIGERAS Y DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA.	IR-IEIFE-013-2009/FED-E	03/08/09 03/08/09	05/10/09 25/09/09	827,946.04	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	086192	E.P. CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA Y PINTURA.	AD-IEIFE-098-2009/FED-A	28/08/09 28/08/09	09/10/09 25/09/09	274,768.67	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TANQUION DE ESCOBEDO</b>									
1	086115	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	REHABILITACION, PISOS, AULAS, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-007-2009/FED-F	03/08/09 03/08/09	28/09/09 14/11/09	307,806.20	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TAMASOPO</b>									
1	086027	EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-065-2009/FED	22/06/09 22/06/09	03/08/09 18/11/09	219,062.61	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086029	ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL CORZO TAMASOPO	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE PISOS DE AULA Y BANQUETA	AD-IEIFE-032-2009/FED-H	12/05/09 12/05/09	02/06/09 23/10/09	28,592.81	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086028	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL. TAMASOPO TAMASOPO	TERMINACION ANTICIPADA	IR-IEIFE-013-2009/FED-D	03/08/09	28/09/09	450,166.02	0.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086030	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-063-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	108,565.90	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	086031	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	<b>RESCISION ADMINISTRATIVA</b> REHABILITACION DE CANCELERIA, ILUMINACION INSTALACIONES DE LABORATORIO.	AD-IEIFE-064-2009/FED	22/06/09 22/06/09	20/07/09	225,828.05	40.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>SAN ANTONIO</b>									
1	076107	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017-2009/EST-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	46,050.63	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
2	076108	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-069-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	71,281.51	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
3	076109	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS.	AD-IEIFE-069-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	63,243.95	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
4	076111	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-017-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	29,338.08	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
5	076112	E.P. NIÑOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-017-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	29,339.25	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICOS 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT.	T. CONT.			
					I. REPR I. REAL	T. REPR T. REAL			
6	076113	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-017-2009/FED-D	11/05/09	01/06/09	26,461.81	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
7	076114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017-2009/FED-E	11/05/09	08/06/09	53,941.45	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
8	076110	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE CUBIERTA LIGERA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PINTURA, CERCO DE MALLA.	IR-IEIFE-008-2009/FED-D	03/08/09	14/09/09	514,877.11	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>HUEHUETLAN</b>									
1	076080	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PISOS.	AD-IECE-009-2009/FED-A	23/03/09	19/05/09	58,832.68	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
2	076083	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IECE-009-2009/FED-B	23/03/09	19/05/09	46,886.47	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
3	076084	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049-2009/FED-A	08/06/09	13/07/09	47,656.90	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
4	076085	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO	AD-IECE-009-2009/FED-C	23/03/09	19/05/09	69,270.66	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
5	076086	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION PRIORITARIA	AD-IECE-009-2009/FED-D	23/03/09	19/05/09	20,619.18	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
6	076087	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049-2009/FED-B	08/06/09	13/07/09	33,332.98	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
7	076088	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-009-2009/FED-E	23/03/09	19/05/09	28,683.09	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
8	076082	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS LAMPARAS Y PINTURA EN VENTANERIA.	AD-IEIFE-070-2009/FED-B	22/06/09	13/07/09	64,162.80	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
9	076081	EP. AMERICA LATINA HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, REHABILITACION DE BARDA Y PLAZA	IR-IEIFE-005-2009/FED-B	01/06/09	29/06/09	239,633.39	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
<b>AQUISMON</b>									
1	076018	E.S.G. JESUS ROMERO FLORES AQUISMON AQUISMON	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-008-2009/FED-B	03/08/09	14/09/09	262,020.06	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
2	076011	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-A	20/04/09	11/05/09	19,782.46	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
3	076014	EP. BENITO JUAREZ CUETAS TAMAPATZ AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-A	12/05/09	02/06/09	18,587.58	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
4	076015	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-063-2009/FED-B	22/06/09	13/07/09	26,591.29	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
5	076016	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OJIA AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO	AD-IEIFE-032-2009/FED-B	12/05/09	02/06/09	15,749.48	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
6	076012	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-B	20/04/09	11/05/09	24,049.02	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
7	076013	JN. GABRIELA MISTRAL LAS MORENAS AQUISMON	REHABILITACION DE PISOS CANCELERIA, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO.	AD-IEIFE-070-2009/FED-C	22/06/09	20/07/09	52,262.53	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
8	076019	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, LAMPARAS Y PUERTA	AD-IEIFE-063-2009/FED-C	22/06/09	13/07/09	30,437.73	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
9	076020	ETV. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ AQUISMON	PINTURA Y SUSTITUCION DE ACERO DE MALLA	AD-IEIFE-002-2009/FED-C	20/04/09	18/05/09	58,018.60	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
10	076021	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO Y DETALLES EN PINTURA.	AD-IEIFE-063-2009/FED-D	22/06/09	20/07/09	48,630.85	10.80%	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
<b>TAMPAMOLÓN CORONA</b>									
1	086084	JN. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLÓN CORONA	REHABILITACION DE CANCELERIA, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-062-2009/FED-A	22/06/09	13/07/09	45,718.44	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
2	086087	ESC. SEC. TERC. No. 19 TAMPAMOLÓN CORONA TAMPAMOLÓN CORONA	REHABILITACION DE PISOS PINTURA E IMPERMEABILIZACION.	IR-IEIFE-007-2009/FED-C	03/08/09	31/08/09	256,960.61	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	086086	EP. NIÑOS HEROES CHIQUINTECO TAMPAMOLÓN CORONA	REHABILITACION DE PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-062-2009/FED-B	22/06/09	13/07/09	48,541.09	100.00%	ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX
<b>SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA</b>									
1	086001	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011-2009/FED-A	20/04/09	18/05/09	87,932.28	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
2		EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION Y PUERTAS	AD-IECE-011-2009/FED-B	20/04/09	11/05/09	12,203.95	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
3	086005	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057-2009/FED-C	08/06/09	29/06/09	85,757.92	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
4	086006	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IECE-014-2009/FED-B	20/04/09 20/04/09	18/05/09 18/05/09	86,965.70	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
5	086003	EP ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-011-2009/FES-C	20/04/09 20/04/09	11/05/09 11/05/09	71,047.44	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
6	086004	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	AD-IECE-014-2009/FED-A	20/04/09 20/04/09	11/05/09 11/05/09	25,741.99	100.00%	
<b>TAMUIN</b>									
1	086088	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE AULAS Y BARDA	AD-IEIFE-053-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	140,715.80	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086090	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-042-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	13/07/09 13/07/09	105,123.55	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086091	JN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA,(GRACIANO SANCHEZ) EJIDO TAMANTE TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	16,244.03	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086102	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	REHABILITACION SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-062-2009/FED-C	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	111,864.58	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	086105	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-046-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	222,541.27	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	086107	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º COL. LAS GAVIOTAS, TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PISOS	AD-IEIFE-050-2009/FED-D	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	187,959.36	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	086093	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTEÇOS TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	89,935.93	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	086094	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-013-2009/FED-A	03/08/09 03/08/09	21/09/09 21/09/09	191,258.13	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	086098	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	REHABILITACION, PINTURA Y PISOS	AD-IEIFE-030-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	27,029.98	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	086100	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPAN TAMUIN CANCELADA	CANCELADA	AD-IEIFE-030-2009/FED-D	12/05/09	02/06/09	65,594.74	0.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	086095	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-053-2009/FED-B	08/06/09 23/06/09	20/06/09 07/07/09	41,976.24	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	086096	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-053-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	20/06/09 20/06/09	33,059.63	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	086097	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	REHABILITACION DE BOMBA, ALIMENTACION ELECTRICA E HIDRAULICA	AD-IEIFE-055-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	29/06/09 13/10/09	22,896.06	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
14	086099	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055-2009/FED-B	08/06/09 23/06/09	22/06/09 07/07/09	15,484.98	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
15	086103	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055-2009/FED-C	08/06/09 23/06/09	29/06/09 14/07/09	94,232.38	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>EBANO</b>									
1	076061	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA	AD-IEIFE-037-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	8,631.35	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	076062	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-A	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	66,968.28	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	076066	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE PLAFON	AD-IEIFE-031-2009/FED-B	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	47,006.35	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	076069	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	REHABILITACION DE PISO DE CANCHA	AD-IEIFE-047-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	31,307.09	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	076071	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	66,382.88	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	076065	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	REHABILITACION DE BARDA Y PINTURA	AD-IEIFE-047-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	39,778.59	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	076067	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-B	01/06/09 01/06/09	22/06/09 11/06/09	28,434.93	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
8	076070	EP. MTR. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHUOL EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-C	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	73,954.92	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
9	076073	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-037-2009/FED-D	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	41,191.24	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
10	076078	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-031-2009/FED-D	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	17,500.79	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
11	076079	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	REHABILITACION DE AULAS, PINTURA (PROTECCIONES)	AD-IEIFE-037-2009/FED-E	01/06/09 01/06/09	22/06/09 22/06/09	24,662.07	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
12	076063	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	REHABILITACION DE PLAFON Y MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-031-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	02/06/09 02/06/09	46,929.56	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
13	076072	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION	REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CERCO DE MALLA E IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-091-2009/FED-C	15/07/09	22/08/09	50,612.06	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
		EBANO							
14	076074	EP. PROF. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-A	01/06/09 01/06/09	29/06/09 29/06/09	139,384.11	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
15	076077	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHÉ MARLAND EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-C	01/06/09 01/06/09	15/06/09 15/06/09	26,685.04	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
16	076088	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRIQUE EBANO	REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y BANQUETA.	AD-IEIFE-031-2009/FED-C	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	93,085.14	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
17	076075	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	REHABILITACION EN EDIFICIOS Y EN CANCELERIA	AD-IEIFE-047-2009/FED-D	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	90,141.20	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
18	076064	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE PUERTAS Y ANDADOR	AD-IEIFE-047-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	59,991.48	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
19	076076	EP. JACINTO B. TREVINO COL. ESTACION EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-B	01/06/09 01/06/09	15/06/09 15/06/09	42,178.20	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TANLAJAS</b>									
1	086108	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	REHABILITACION DE MURO Y CERCADO DE MALLA PERIMETRAL	AD-IEIFE-087-2009/FED-D	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	121,676.89	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
2	086109	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	REHABILITACION, MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-068-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	03/08/09 03/08/09	156,491.43	60.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
3	086110	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	REHABILITACION DE PINTURA Y REJA.	AD-IEIFE-087-2009/FED-A	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	10,541.94	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
4	086112	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-087-2009/FED-B	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	19,800.03	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
5	086114	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	REHABILITACION DE AULAS	IR-IEIFE-013-2009/FED-C	03/08/09 03/08/09	14/09/09 06/10/09	253,054.41	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
6	086111	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZIAPATZ TANLAJAS	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-068-2009/FED-B	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	60,483.20	70.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
7	086113	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	REHABILITACION DE CERCADO	AD-IEIFE-087-2009/FED-C	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	31,463.21	100.00%	LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TAMAZUNCHALE</b>									
1	086036	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE TINACOS, LINEA HIDRAULICA Y PINTURA.	AD-IEIFE-2009-074/FED-B	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	42,834.31	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
2	086061	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-076-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	20/07/09 20/07/09	134,836.42	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
3	086064	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	40,560.10	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
4	086071	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-020-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	15/06/09 15/06/09	26,590.90	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
5	086044	JN. ADILDES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BANQUETAS	AD-IEIFE-015-2009/FED-E	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	23,417.12	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
6	086059	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	31,705.15	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
7	086060	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	36,296.79	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
8	086034	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-015-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	17,983.88	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
9	086039	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, TABLERO, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-072-2009/FED	22/06/09 22/06/09	03/08/09 03/08/09	218,692.60	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
10	086062	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-033-2009/FED-A	14/05/09 14/05/09	11/06/09 11/06/09	54,122.70	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
11	086035	JN. CUAHUTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-015-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	38,338.24	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
12	086053	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	REPOSICION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-018-2009/FED-E	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	17,724.86	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
13	086056	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-F	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	33,709.77	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
14	086057	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-019-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	17,954.88	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
15	086057	ETV. NIÑOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y MURO DE PIEDRA	AD-IEIFE-061-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	57,674.58	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
16	086069	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	PISO, ESCALERA, TRIBUNA, TABLERO (RETRO) Y SUMINISTRO DE SN PORTERIA)	AD-IEIFE-061-2009/FED-D	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	40,932.11	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
17	086033	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATETL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, APLANADOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-074-2009/FED-A	22/06/09 22/06/09	13/07/09 13/07/09	59,276.48	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
18	086063	EP. RAFAEL RAMIREZ	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION PINTURA Y CERRAJERIA		22/06/09	13/07/09			ARO. INSCENCIO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO (2-Jul-10)	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
		COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LAMPARAS Y CERRAJES DE PUERTAS	AD-IEIFE-076-2009/FED-B	22/06/09	13/07/09	79,207.45	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
19	086075	C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-C	11/05/09	08/06/09	97,343.30	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
20	086051	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAMPARAS, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-077-2009/FED	22/06/09	03/08/09	191,911.83	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
21	086052	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	CAMBIO DE CUBIERTA, LAMINA, REHABILITACION LAMPARAS, CONTACTOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-018-2009/FED-D	11/05/09	08/06/09	39,576.38	100.00%	
22	086055	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-A	11/05/09	08/06/09	91,043.77	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
23	086037	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	AD-IEIFE-015-2009/FED-C	11/05/09	01/06/09	37,106.65	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
24	086038	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-071-2009/FED	22/06/09	20/07/09	153,136.14	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
25	086058	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION Y BARANDAL	AD-IEIFE-074-2009/FED-D	22/06/09	20/07/09	49,172.30	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
26	086073	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-007-2009/FED-A	03/08/09	31/08/09	261,597.48	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
27	086065	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-075-2009/FED-B	22/06/09	20/07/09	98,829.86	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
28	086074	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA.	AD-IEIFE-073-2009/FED	22/06/09	20/07/09	215,135.81 8,550.11 223,685.92	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
29	086040	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA, PINTURA EN ESTRUCTURA, LAMPARAS Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-075-2009/FED-A	22/06/09	03/08/09	105,789.18	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
30	086046	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-A	11/05/09	01/06/09	17,880.76	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
31	086048	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-061-2009/FED-B	08/06/09	06/07/09	55,925.18	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
32	086049	EP. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-018-2009/FED-B	11/05/09	08/06/09	38,484.68	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
33	086052	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	CERCADO PERIMETRAL CON ACCESO/ESCALERA DE ACCESO	AD-IEIFE-018-2009/FED-C	11/05/09	01/06/09	26,149.22	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
34	086054	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-074-2009/FED-C	22/06/09	20/07/09	44,827.77	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
35	086041	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-015-2009/FED-D	11/05/09	01/06/09	59,701.71	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
36	086043	JN. HERNAN CORTES EL PINAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-061-2009/FED-A	08/06/09	29/06/09	67,617.30	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
37	086070	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-033-2009/FED-B	14/05/09	11/06/09	113,035.64	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
<b>TAMPACAN</b>									
1	086081	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILCOTL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-052-2009/FED-B	08/06/09	29/06/09	37,180.76	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
2	086082	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-052-2009/FED-C	08/06/09	29/06/09	26,653.57	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>COXCATLAN</b>									
1	076057	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-070-2009/FED-A	22/06/09	20/07/09	85,997.95 15,887.18 101,885.13	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
2	076058	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TZAQUIL COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-049-2009/FED-C	08/06/09	29/06/09	52,023.77 1,688.85 53,712.62	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
3	076059	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	IR-IEIFE-005-2009/FED-A	01/06/09	22/06/09	33,814.58	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
4	076060	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE BOMBA Y PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-049-2009/FED-D	08/06/09	29/06/09	31,586.85	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>AXTLA DE TERRAZAS</b>									
1	086118	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, ILUMINACION Y PINTURA	AD-IEIFE-034-2009/FED-C	14/05/09	04/06/09	53,514.28	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
2	086119	JN. AXAYACATL COATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA	AD-IEIFE-059-2009/FED	08/06/09	06/07/09	61,528.74	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
3	086123	EP. MTR. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEICE-008-2009/FED-A	23/03/09	29/04/09	68,038.43	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
4	086130	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE ACCESO MURO	AD-IEIFE-034-2009/FED-D	14/05/09	11/06/09	52,121.56	100.00%	ARO. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
5	086131	ETV. LAZARO CARDENAS TAMPOCHOCHO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-088-2009/FED-A	13/07/09	10/08/09	142,952.29	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
6	086132	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AD-IECE-008-2009/FED-B	23/03/09 23/03/09	29/04/09 29/04/09	64,338.33	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
7	086124	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PISOS EN AULAS	AD-IEIFE-057-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	103,926.42	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
8		EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026-2009/FED-A	12/05/09 12/05/09	09/06/09 09/06/09	98,560.59	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
9		ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026-2009/FED-B	12/05/09	02/06/09	50,434.50	0.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
10	086126	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-056-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	29/06/09 29/06/09	210,313.17	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
11	086122	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, INSTALACION, ELECTRICA, LAMPARAS, PINTURA EN ESTRUCTURA.	IR-IEIFE-007-2009/FED-B	03/08/09 06/08/09 03/08/09	07/09/09 10/09/09 12/12/09	370,537.38	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
12	086120	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE LETRINA	AD-IEIFE-056-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	22/06/09 22/06/09	5,542.94	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
13	086128	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE PISO, DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-058-2009/FED	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	188,858.88	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
14	086129	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057-2009/FED-B	08/06/09	29/06/09	40,086.97	0.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>MATLAPA</b>									
1	086177	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034-2009/FED-A	14/05/09 15/06/09	04/06/09 25/06/09	27,223.38	100.00%	ING. EDUARDO DIAZ DIBILDOX
2	086182	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034-2009/FED-B	14/05/09 15/06/09	04/06/09 25/06/09	38,576.66	100.00%	ING. EDUARDO DIAZ DIBILDOX
3	086183	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y ANDADOR.	IR-IEIFE-007-2009/FED-E	03/08/09 06/08/09 03/08/09	31/08/09 03/09/09 31/10/09	255,371.87	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>XILITLA</b>									
1	086134	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IEIFE-078-2009/FED-A	09/07/09 09/07/08	30/07/09 30/07/09	10,022.13	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
2	086157	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	REHABILITACION PINTURA EN AULA	AD-IEIFE-025-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	64,326.11	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
3	086167	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA, MURO DE CONTENCIÓN, Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-007-2009/FED-D	03/08/09 03/08/09	14/09/09 30/11/09	272,927.63	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
4	086135	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, PISOS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-052-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	91,104.68	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
5	086143	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AHUAYO XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-082-2009/FED-B	09/07/09 09/07/08	30/07/09 30/07/09	14,239.54	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
6	086154	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023-2009/FED-E	11/05/09 11/05/09	01/06/09 15/05/09	33,723.65	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
7	086155	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-080-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	06/08/09 06/08/09	144,811.98	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
8	086159	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	REHABILITACION, PISOS, APLANADOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-023-2009/FED-G	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	55,662.62	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
9	086165	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-025-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 15/05/09	25,757.00	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
10	086141	JN. AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN.	AD-IEIFE-023-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	25,435.26	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
11	086145	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	REHABILITACION CANCELERIA, PISOS, LAMPARAS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-082-2009/FED-C	09/07/09 09/07/09	06/08/09 06/08/09	86,374.92	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
12	086166	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	01/06/09 15/05/09	16,548.98	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
13	086174	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PISOS, CANCELERIA, MIGITORIOS.	AD-IEIFE-085-2009/FED-C	13/07/09 13/07/09	10/08/09 30/11/09	97,956.77	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
14	086144	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023-2009/FED-A	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	9,540.11	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
15	086139	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE CANCELERIA	AD-IEIFE-78-2009/FED-C	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	64,778.47	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX
16	086158	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	REHABILITACION PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-081-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	37,828.60	100.00%	ING. EDUARDO M DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA	
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL				
17	086168	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-025-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	01/08/09 01/06/09	18,371.35	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
18	086175	EST. No. 80 PUERTO TLALETLA XILITLA	VITROPISO	AD-IEIFE-024-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	08/08/09 08/08/09	65,031.71	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
19	086136	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION PISOS,PINTURA, CANCELERIA, LAMPARAS Y MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-078-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	06/08/09 06/08/09	148,076.82	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
20	086140	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION PINTURA	AD-IEIFE-082-2009/FED-A	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	16,191.88	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
21	086153	EP. JAIME NUNO TLAHULAPA XILITLA	REHABILITACION, CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	39,262.20	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
22	086156	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-023-2009/FED-F	11/05/09 11/05/09	01/08/09 15/05/09	17,317.77	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
23	086169	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024-2009/FED-B	11/05/09 11/05/09	01/08/09 15/05/09	19,313.51	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
24	086170	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PINTURA Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-086-2009/FED-A	13/07/09 13/07/09	10/08/09 24/09/09	48,019.55	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
25	086160	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REHABILITACION PISOS, CUBIERTA, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IEIFE-083-2009/FED	09/07/09 09/07/09	06/08/09 20/08/09	179,190.16	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
26	086173	ESC. SEC. TÉCNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZANTA, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-086-2009/FED-B	13/07/09 13/07/09	10/08/09 10/08/09	139,306.21	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX	
27	086147	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	REHABILITACION PISOS, LAMPARAS Y CANCELERIA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-084-2009/FED	13/07/09 13/07/09	10/08/09 26/09/09	118,034.37	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
28	086148	JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-081-2009/FED-A	09/07/09 09/07/09	06/08/09 20/08/09	182,884.74	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
29	086163	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-085-2009/FED-A	13/07/09 13/07/09	03/08/09 03/08/09	38,523.79	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
30	086137	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	REHABILITACION ,PISOS,PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-080-2009/FED-A	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	79,158.82	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
31	086138	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, LAMPARAS,CANCELERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079-2009/FED-A	09/07/09 09/07/09	06/08/09 06/08/09	153,831.02	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
32	086149	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079-2009/FED-B	09/07/09 09/07/09	30/07/09 30/07/09	67,234.57	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
33	086146	JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	01/06/09 01/06/09	36,917.93	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
34	086162	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051-2009/FED-C	08/06/09 08/06/09	06/07/09 06/07/09	17,303.78	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
35	086150	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-051-2009/FED-B	08/06/09 08/06/09	27/07/09 27/07/09	42,096.17	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
36	086172	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA ITZACAPA XILITLA	REHABILITACION,MURO DE CONTENCIÓN Y PINTURA	AD-IEIFE-025-2009/FED-D	11/05/09 11/05/09	08/08/09 08/08/09	49,980.09	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
37	086164	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS	AD-IEIFE-085-2009/FED-B	13/07/09 13/07/09	10/08/09 10/08/09	86,250.91	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
38	086171	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-024-2009/FED-C	11/05/09 11/05/09	08/06/09 08/06/09	62,718.50	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
39	086142	JN. EMILIO PORTES GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051-2009/FED-A	08/06/09 08/06/09	20/07/09 20/07/09	148,198.67	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	
							<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>21,334,912.92</b>	<b>100.00%</b>	

**PROGRAMA: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL 2009)**
**AQUISIMON**

1	744512	E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAJUINES, S.L.P.,	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA	AD-IEIFE-102-2009/FED-A	13/11/09 13/11/09	11/12/09 11/12/09	14,867.72	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	744769	E.P. DR ALFONSO CASO. LOC. LA CUCHILLA SANTA CATARINA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL PARA HOMBRES, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, REDES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA (CONEXIÓN A CISTERNA)	AD-IEIFE-102-2009/FED-B	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	145,473.03	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	744551	E.P. GRAL MIGUEL BARRAGAN LOC. VICENTE GUERRERO RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA.	AD-IEIFE-114-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	327,308.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

**AQUISIMON**

1	744520	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AGUA AMARGA AQUISIMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, REDES SANITARIAS, HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-103-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	181,261.86	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX.
2	744528	ESC.PREESCOLAR. LAZARO CARDENAS EL AGUACATE AQUISIMON, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-104-2009/FED	13/11/09 13/11/09	11/12/09 11/12/09	84,530.65	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
3	744797	E.P. IGNACIO ZARAGOZA AUREKA AQUISIMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL.	AD-IEIFE-105-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	180,660.85	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX.
4	744846	E.P. FRANCISCO I. MADERO LINJA AQUISIMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-106-2009/FED-A	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	198,715.62	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
5	744537	J.N. MANUEL JOSE OTHON TAMPEMOCHE AQUISMON, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-106-2009/FED-B	13/11/09 13/11/09 13/11/09	11/12/09 11/12/09 11/12/09	23,956.82	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>TAMASOPO</b>									
1	744534	E.P. PONCIANO ARRIAGA LA MANZANILLA TAMASOPO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	AD-IEIFE-107-2009/FED-A	13/11/09 13/11/09	04/12/09 31/12/09	16,718.22	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
2	744542	E.T.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VEINTE DE NOVIEMBRE TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL	AD-IEIFE-107-2009/FED-B	13/11/09 13/11/09	18/12/09 18/12/09	143,970.26	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TAMAZUNCHALE</b>									
1	744727	E.T.V. JUAN ESCUTIA CUIXCUATITLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICA	AD-IEIFE-108-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	146,132.01	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
2	744591	E.P. MANUEL J. OTHON TLACHIHUILIACAPA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-109-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	186,259.42	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	744554	E.P. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-110-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	184,056.81	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>TAMPAMOLON CORONA</b>									
1	744804	E.T.V. JUAN ESCUTIA TAMARINDO HUASTECO TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-111-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	204,966.27	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>CIUDAD VALLES</b>									
1	747343	J.N. LEONA VICARIO EJ. LIMA CD. VALLES, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1A ETAPA	AD-IEIFE-112-2009/FED	13/11/09 13/11/09	28/12/09 28/12/09	133,639.06	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TANLAJAS</b>									
1	744770	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EJ. TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-113-2009/FED	13/11/09 13/11/09	23/12/09 23/12/09	79,988.27	100.00%	EAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							<b>2,252,504.91</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009</b>									
<b>AHUALULCO</b>									
1	093025	E.T.V. CUAHUTEMOC CERRITO DE ROJAS AHUALULCO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-169-2009	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	143,692.84	100.00%	
2	093029	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASO BONITO AHUALULCO	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS	AD-IEIFE-170-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,180.61	100.00%	
<b>SAN CIRO DE ACOSTA</b>									
3	093053	E.T.V. ADOLFO LOPEZ MATEOS LO. CODORNICES SAN CIRO DE ACOSTA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-117-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,988.34	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>VILLA HIDALGO</b>									
4	093020	E.T.V. GABRIELA MISTRAL CORCOVADA VILLA HIDALGO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-121-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,174.73	100.00%	
5	093031	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO LEONCITO VILLA HIDALGO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-122-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.28	100.00%	
6	090347	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL COYOTE VILLA HIDALGO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-123-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,185.79	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
7	093049	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-124-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,172.86	100.00%	
8	093050	E.T.V. VICENTE GUERERO LA TAPONA VILLA HIDALGO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-125-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO
<b>ARMADILLO DE LOS INFANTE</b>									
9	093017	E.P. GUADALUPE VICTORIA PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LOS INFANTES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-126-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,915.25	100.00%	
10	093044	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON LA CONCORDIA ARMADILLO DE LOS INFANTES	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-127-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,647.71	100.00%	
<b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>									
11	093054	E.T.V. BENITO JUAREZ LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-128-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.33	100.00%	
<b>VILLA JUAREZ</b>									
12	093006	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 27 VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-0129-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,914.78	100.00%	
<b>GUADALCAZAR</b>									
13	093003	E.P. LUIS CARRERA LARA CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-130-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,915.25	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
14	093013	J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ EL HUIZACHE GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-131-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	209,532.84	100.00%	
15	093019	E.T.V. PROGRESO ENTRONQUE A MATEHUALA GUADALCAZAR	ACONCIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-132-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,185.76	100.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
16	093023	J.N. RUBEN DARIO CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL	AD-IEIFE-133-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,906.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
17	093026	E.T.V. HEROES POTOSINOS CHARCO CERCADO GUADALCAZAR	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-134-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO MARTINEZ RODRIGUEZ.
18	093027	E.T.V. JUAN DE LA BARRERA EL MILAGRO GUADALCAZAR	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-135-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,184.91	100.00%	
<b>SANTA MARIA DEL RIO</b>									
19	093010	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN ENRAMADAS SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-136-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,184.66	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA.
20	093012	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-137-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,076.90	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA.
21	093015	E.T.V. JUSTO SIERRA OJO CALIENTE SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-138-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.44	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA.
22	093016	E.T.V. MARTIRES DE LA REVOLUCION PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-139-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,046.15	100.00%	
23	093021	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CAÑADA DE YAÑEZ SANTA MARIA DEL RIO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-140-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,761.15	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA.
<b>TIERRA NUEVA</b>									
24	093004	E.P. JUAN DE LA BARRERA COL CENTRO TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-141-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	172,188.14	100.00%	
25	093007	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL CENTRO TIERRA NUEVA	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-142-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	132,057.55	100.00%	
26	093032	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ FRACC. LOBOS TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-143-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.24	100.00%	
27	093038	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOS CHARCOS TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-144-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	143,486.05	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA.
28	093039	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO HACIENDA VIEJA TIERRA NUEVA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-145-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,956.26	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA.
<b>ALAJUINES</b>									
29	093009	E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ LOC. ALAJUINES ALAJUINES	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-146-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	186,060.04	100.00%	
30	093022	E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ OLLA DEL DURAZNO ALAJUINES	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-147-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	194,915.25	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
31	093030	E.T.V. 5 DE MAYO LOC. MARTINEZ ALAJUINES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-148-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.43	100.00%	
32	093036	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. RANCHO DE PRO ALAJUINES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-149-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	142,501.92	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
33	093041	E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAJUINES	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-150-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,183.95	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
<b>RAYON</b>									
34	093051	E.T.V. MIGUEL HIDALGO EL AGUACATE RAYON	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-151-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.29	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
35	093052	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN AGUACATILLOS RAYON	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-152-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,171.61	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
<b>VILLA DE GUADALUPE</b>									
36	093043	E.T.V. EMILIANO ZAPATA GUADALUPITO VILLA DE GUADALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-153-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,176.37	100.00%	
37	093046	E.T.V. BENITO JUAREZ RANCHO ALEGRE VILLA DE GUADALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-154-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	139,849.47	100.00%	
38	093048	E.T.V. MARIA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-155-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	141,370.93	100.00%	
<b>SANTO DOMINGO</b>									
39	093001	E.P. HEROINAS MEXICANAS JESUS MARIA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-156-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	132,693.78	100.00%	
40	093014	E.T.V. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD JESUS MARIA SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	AD-IEIFE-157-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	209,229.44	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
41	093042	E.T.V. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PROVIDENCIA SANTO DOMINGO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-158-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	143,919.34	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>VENADO</b>									
42	093035	E.T.V. BENITO JUAREZ SANTA RITA VENADO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-159-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.02	100.00%	ARO. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
43	093043	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA TRINIDAD VENADO	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-160-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,159.96	100.00%	ARO. INOSENSIO GUEL SANDOVAL
<b>MOCTEZUMA</b>									
44	093033	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA MORADOS MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-162-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,796.82	100.00%	ING. HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA
45	093037	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CUCAMO MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-163-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,183.95	100.00%	ARO. INOSENSIO GUEL SANDOVAL
46	093040	E.T.V. BENITO JUAREZ SAN IGNACIO MOCTEZUMA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-164-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,058.02	100.00%	ARO. INOSENSIO GUEL SANDOVAL
<b>SALINAS</b>									
47	093018	E.T.V. FRANCISCO I. MADERO LA REFORMA SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-165-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,184.84	100.00%	
48	093024	E.T.V. EMILIANO ZAPATA PALMA PEGADA SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-166-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,184.86	100.00%	
49	093028	E.T.V. VICENTE GUERRERO COL. BENITO JUAREZ SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-0167-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,184.95	100.00%	
50	093034	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-0168-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,151.13	100.00%	
<b>MEXQUITIC DE CARMONA.</b>									
51	093005	E.P. BENITO JUAREZ SUSPIRO PICACHO MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	AD-IEIFE-119-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	209,531.13	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
52	093008	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-120-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	146,186.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
53	093002	E.T.V. IGNACIO ZARAGOZA SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA	ACONDICIONAMIENTO DE AULA	AD-IEIFE-118-2009/FED	01/12/09 01/12/09	31/12/09 31/12/09	145,585.62	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>							<b>8,194,308.70</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b>									
1	093107	EP. CRISTOBAL COLON LAGUNA DE SANTA RITA, DELEG. V. POZOS SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	IR-IEIFE-029-2009/FED-A	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	522,242.31 14968.02 537,210.33	100.00%	ING. JORGE D. PEREZ VAQUERO
2	093114	JN. MA. LUISA ROSS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-D	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	189,522.80	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
3	093108	JN. MA. DEL CARMEN LICONA HERNANDEZ VALLE DE CACTUS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-B	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	378,665.83	100.00%	ING. JORGE D. PEREZ VAQUERO
4	093109	EP. AMALIA NOYOLA FRACC. SAN JOSE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-029-2009/FED-C	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	375,243.64	100.00%	ING. JORGE D. PEREZ VAQUERO
5	093115	EP. VICENTE GUERRERO EJIDO MACHADO VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-030-2009/FED-A	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	430,228.53	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
6	093110	EP. FRANCISCO JAVIER MINA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SANTA MARIA DEL RIO	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-030-2009/FED-C	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	600,866.48	100.00%	ARO. JORGE MUNIZ RIVERA
7	093103	EP. 21 DE AGOSTO KILOMETRO 42 EL NARANJO	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-030-2009/FED-D	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	213,920.06	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FDZ
8	093111	JN. EMILIANO ZAPATA RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	IR-IEIFE-030-2009/FED-B	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	236,126.73	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	093101	COBACH. No. 13 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-027-2009/FED-A	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	688,971.40	98.00%	LEAO. VICTOR H. NOYOLA COVARRUBIAS
10	093106	EP. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS	IR-IEIFE-028-2009/FED-D	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	364,859.36	98.00%	LEAO. VICTOR H. NOYOLA COVARRUBIAS
11	093102	EP. CUAUHTEMOC ZOUJALO AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS	IR-IEIFE-028-2009/FED-A	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	246,922.94	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
12	093104	EP. JUSTO SIERRA TAMAN TAMAZUNCHALE	TECHADO DE PATIO CIVICO	IR-IEIFE-027-2009/FED-B	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	688,971.40	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
13	093113	JN. BENITO JUAREZ TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-028-2009/FED-B	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	440,907.87	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
14	093116	EP. ESFUERZO CAMPESINO CUAQUENTLA MATLAPA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 5.30 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-B	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	208,935.39	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
15	093105	EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL	IR-IEIFE-028-2009/FED-C	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	441,398.44	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
16	093112	EP. BENITO JUAREZ ALAUQUICH HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-031-2009/FED-A	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	221,773.98	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
17	093117	EP. VICENTE GUERRERO POTRERILLOS XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL	IR-IEIFE-031-2009/FED-C	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	222,298.63	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
18	093118	JN. VICENTE GUERRERO SOLEDAD DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-D	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	221,126.46	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX
19	093119	EP. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IEIFE-031-2009/FED-E	11/01/10 11/01/10	27/02/10 27/02/10	220,448.18	100.00%	ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	SUPERVISOR DE OBRA
					I. CONT.	T. CONT.			
					I. REPR	T. REPR			
20	093123	ESC. SEC. TEC. N° 78 COL. ALTAMIRANO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE BARDA	AD-IEIFE-171-2009/FED	18/01/09	27/02/10	228,016.14	100.00%	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ
					11/01/10	27/02/10			
21	093120	J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON EL CAPULIN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	AD-IEIFE-161-2009/FED	18/01/10	27/02/10	228,017.21	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
					11/01/10	27/02/10			
22	093122	E.T.V. PROF. GRACIANO SANCHEZ LA CONSTANCIA. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE BARDA.	AD-IEIFE-172-2009/FED	18/01/10	27/02/10	228,017.20	100.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
					11/01/10	27/02/10			
23	093121	E.P. JUAN SARABIA UNIDAD PONCIANO ARRIAGA. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	AD-IEIFE-173-2009/FED	18/01/10	27/02/10	228,017.07	100.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
					11/01/10	27/02/10			
<b>8,377,676.40</b>								<b>93.31%</b>	