

| No.  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                           | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | FECHAS                           |                                  | INVERSIONES                                     | AVANCES             | SUPERVISOR<br>DE OBRA              |
|--|------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|  |            |  |  |                         | I. CONT.                         | T. CONT.                         |   |                     |                                    |
|  |            |  |  |                         | I. REPR.                         | T. REPR.                         |   |                     |                                    |
|  |            |  |  |                         | I. REAL                          | T. REAL                          | CONTRATADA                                      | FISICO<br>04-Jun-10 |                                    |
| <b>EJERCICIO 2009</b>  |            |  |  |                         |                                  |                                  |   |                     |                                    |
| <b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007</b> |            |  |  |                         |                                  |                                  |   |                     |                                    |
| 1  | 070505     | CBTA No. 187<br>SAN CIRO DE ACOSTA<br>SAN CIRO DE ACOSTA                 | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C", "B", "D" Y "E", ALMACEN E INVERNADERO   | 53105003-001-09         | 27/02/09<br>08/03/09<br>27/02/09 | 19/06/09<br>31/07/09<br>31/07/09 | 2,296,363.87                                    | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          |
|  |            |  |  |                         |                                  |                                  | <b>2,296,363.87</b>                             | <b>100.00%</b>      |                                    |
| <b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b> |            |  |  |                         |                                  |                                  |   |                     |                                    |
| 1  | 080507     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 07<br>AHALLUCO<br>AHALLUCO                     | CONSTRUCCION DE REJA   | AD-IEIFE-054-2009/FED   | 08/06/09<br>08/06/09             | 20/07/09<br>20/07/09             | 85,073.76                                       | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO             |
| 2  | 080515     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 23<br>TIERRA NUEVA<br>TIERRA NUEVA             | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 ENTRE EJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C  | AD-IEIFE-041-2009/FED   | 01/06/09<br>05/06/09<br>01/06/09 | 24/08/09<br>28/08/09<br>13/09/09 | 312,614.74                                      | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 3  | 080517     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 25<br>COL. SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI         | IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" Y "F".   | AD-IEIFE-043-2009/FED   | 01/06/09<br>06/06/09<br>01/06/09 | 22/06/09<br>27/06/09<br>27/06/09 | 130,703.42                                      | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 4  | 080518     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 26<br>LOMAS 3a. SECCION<br>SAN LUIS POTOSI     | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIOS "D" Y "G"   | AD-IEIFE-040-2009/FED   | 01/06/09<br>06/06/09<br>06/06/09 | 29/06/09<br>04/07/09<br>04/07/09 | 241,069.00                                      | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 4  | 080525     | C.B.T.A. 196<br>VILLA DE POZOS<br>SAN LUIS POTOSI                        | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ADOSADAS EN EDIFICIO "F" SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTRE-EJES MODELO SEMS, ESTRUCTURA U-1C, ADOSADOS AL EDIFICIO "D"  | IR-IEIFE-014-2009/FED-A | 03/08/09<br>03/08/09             | 16/11/09<br>16/11/09             | 1,171,851.04                                    | 100.00%             | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO.    |
| 5  | 080532     | CECATI N° 27<br>COL. HIMNO NACIONAL<br>SAN LUIS POTOSI                   | SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS TALLERES, INCLuye DESMONTAJE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, PINTURA, EN ESTRUCTURAS, CANALONES Y BAJADAS LUVIALES, REPARACION DE PISOS EN BANQUETAS Y ANDADORES.                                       | IR-IEIFE-014-2009/FED-B | 03/08/09<br>03/08/09             | 21/09/09<br>19/09/09             | 634,249.90                                      | 100.00%             | JORGE MUÑIZ RIVERA                 |
| 6  | 080549     | CECATI N° 59<br>FRACC. INDUSTRIAS<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,            | CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE TRACTO CAMION, ESTRUCTURA T-80.6 ENTRE EJES.   | IR-IEIFE-021-2009/FED-B | 15/10/09<br>06/11/09<br>06/11/09 | 10/01/09<br>05/03/10<br>05/03/10 | 2,177,517.04<br>37263.55<br><b>2,214,780.59</b> | 100.00%             | JORGE MUÑIZ RIVERA                 |
| 7  | 080542     | C.B.T.A. N° 143<br>SANTA MARIA DEL RIO<br>SANTA MARIA DEL RIO            | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO (SEMS) 2 E.E. CENTRO DE COMPUTO 3 E.E. AULA AUDIOVISUAL 4 E.E. DE 3 E.E. Y CISTERNA 33 M3  | IR-IEIFE-016-2009/FED-A | 03/08/09<br>03/08/09             | 21/12/09<br>21/12/09             | 2,409,502.30                                    | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 8  | 080546     | C.B.T.I.S. N° 131<br>COL. JAIME TORRES BODET<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P., | SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL TALLER DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURA T-71, 12 EE. PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA   | IR-IEIFE-021-2009/FED-A | 15/10/09<br>22/11/09<br>22/11/09 | 26/11/09<br>18/12/09<br>18/12/09 | 628,057.34                                      | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 9  | 080545     | C.B.T.I.S. N° 121<br>COL. BENITO JUAREZ<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ   | SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 UNA CRUJIA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y SUSTITUCION PARCIAL DE LAMPARAS  | IR-IEIFE-016-2009/FED-B | 03/08/09<br>03/08/09             | 14/09/09<br>29/09/09<br>29/09/09 | 446,312.80                                      | 100.00%             | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     |
| 10   | 080545     | C.B.T.I.S. N° 121<br>COL. BENITO JUAREZ<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ   | COMPLEMENTO A LA SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTRE EJES ESTRUCTURA T-71 DOBLE CRUJIA  | AD-IEIFE-099-2009/FED   | 28/08/09<br>28/08/09             | 18/09/09<br>29/09/09<br>29/09/09 | 238,143.74                                      | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 11   | 080529     | CECYTE N° III<br>LOMAS DE SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI                    | CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DEL CUERPO "B" DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, 9 E.E. PLANTA BAJA, SALA AUDIOVISUAL 5 E.E. Y SERVICIO SANITARIO 3 E.E. PLANTA ALTA, CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y UN E.E. DE PUENTE | IR-IEIFE-017-2009/FED   | 03/08/09<br>03/08/09             | 21/12/09<br>21/12/09             | 2,906,768.02                                    | 100.00%             | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     |
| 12   | 080527     | C.E.T.I.S. N° 125<br>FRACC. EL SAUZALITO<br>SAN LUIS POTOSI              | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "E", SUSTITUCION DE CANCELERIA EDIF "C", REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA.   | IR-IEIFE-025-2009/FED-A | 23/11/09<br>23/11/09             | 01/03/10<br>01/03/10             | 703,924.68                                      | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 13   | 080519     | COBACH N° 28<br>COL. GRACIANO SANCHEZ<br>SAN LUIS POTOSI                 | 1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 E.E. EN PLANTA BAJA Y DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA   | IR-IEIFE-025-2009/FED-B | 23/11/09<br>23/11/09             | 01/03/10<br>28/04/10             | 620,718.80<br>159,152.99<br>779,871.79          | 100.00%             | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |
| 14   | 080502     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 2<br>VILLA HIDALGO.<br>VILLA HIDALGO.          | CONSTRUCCION DE PREFECTURA   | AD-IEIFE-029-2009/FED   | 12/05/09<br>18/05/09<br>18/05/09 | 06/06/09<br>12/06/09<br>15/07/09 | 123,796.19                                      | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO             |
| 15   | 080521     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 36<br>ESTACION CATORCE<br>CATORCE              | CONSTRUCCION DE ANDADOR  | IR-IEIFE-010-2009/FED-A | 03/08/09<br>03/08/09             | 24/08/09<br>24/08/09             | 104,939.54                                      | 100.00%             | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS |
| 16   | 080503     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 03<br>CEDRAL<br>CEDRAL                         | CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA DE GANCHA   | IR-IEIFE-010-2009/FED-B | 03/08/09<br>03/08/09             | 28/09/09<br>07/10/09             | 494,528.57<br>85,993.60<br>580,522.17           | 100.00%             | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS |
| 17   | 080541     | C.B.T.A. 119<br>EL MEZQUITE<br>VILLA DE ARISTA                           | CONSTRUCCION DE CETRO DE COMPUTO 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIOS "S"  | IR-IEIFE-010-2009/FED-C | 03/08/09<br>03/08/09             | 26/10/09<br>26/10/09             | 615,615.77                                      | 100.00%             | NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        |
| 18   | 080548     | CETIS N° 126<br>CABECERA MUNICIPAL<br>CHARCAS, S.L.P.,                   | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LA ESPECIALIDAD DE "LABORATORISTA QUIMICO" (LABORATORIO DE QUIMICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA)  | IR-IEIFE-023-2009/FED   | 15/10/09<br>15/10/09             | 18/03/10<br>02/04/10<br>12/04/10 | 895,814.26                                      | 82.00%              | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL       |
| 19   | 080504     | COBACH 04<br>EL NARANJO<br>EL NARANJO                                    | RESANES Y PINTURA EN PLAFONES, SUSTITUCION DE PUERTA   | AD-IEIFE-027-2009/FED-A | 12/05/09<br>12/05/09             | 02/06/09<br>27/08/09             | 55,648.21                                       | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO             |
| 20   | 080543     | C.B.T.A. 159<br>CIUDAD DEL MAIZ<br>CIUDAD DEL MAIZ                       | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C   | IR-IEIFE-018-2009/FED-A | 15/10/09<br>21/10/09             | 04/02/10<br>16/02/10<br>16/02/10 | 1,239,435.39                                    | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ   |
| 21   | 080547     | C.B.T.I.S. N° 185<br>CABECERA MUNICIPAL<br>CARDENAS, S.L.P.,             | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA EDIF. "A" Y SERVICIOS SANITARIOS SEMS (SEIT) ESTRUCTURA U-1C 2 E.E. EDIF. "F".   | IR-IEIFE-022-2009/FED   | 15/10/09<br>15/10/09             | 18/03/10<br>28/05/10             | 2,027,885.34<br>89600.15<br>2,117,485.49        | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          |
| 22   | 080526     | CETIS N° 106<br>CD. FERNANDEZ<br>CD. FERNANDEZ                           | SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL 309.00 M., CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EST. U-2C, PLANTA BAJA, 5 E.E.   | IR-IEIFE-018-2009/FED-B | 15/10/09<br>08/11/09<br>15/10/09 | 18/03/10<br>06/04/10             | 1,664,980.72                                    | 99.00%              | ING. ARTURO PARDO BELTRAN          |

| No.   | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO  | DESCRIPCION DE META CONTRATADA  | No. CONTRATO            | FECHAS                           |                                  | INVERSIONES  | AVANCES | SUPERVISOR DE OBRA                     |  |
|---|------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------|--|--|
|   |            |   |   |                         | I. CONT.                         | T. CONT.                         |  |         |  |  |
|   |            |   |   |                         | I. REPR.                         | T. REPR.                         | CONTRATADA   |         |  |  |
|   |            |   |   |                         | I. REAL                          | T. REAL                          | FISICO   |         | 04-Jun-10                              |  |
| 23  | 070505     | C.B.T.A. N° 187<br>SAN CIRO DE ACOSTA<br><br>SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,  | REHABILITACION GENERAL 2ª ETAPA, ADAPTACION A TALLER DE FRUTAS, COLOCACION DE PROTECCIONES, BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO, PLAZA, RED HIDRAULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, EN EL C.B.T.A. N° 187.                                       | IR-IEIFE-025-2009/FED-C | 23/11/09<br>16/03/10             | 01/03/10<br>15/05/10             | 445,613.05<br>220375.27  | 80.00%  | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA                |  |
| 24  | 080510     | COLEGIO DE BACHILLERES N° 14<br>CABECERA MUNICIPAL<br>TANCANHUITZ, S.L.P.,                                      | REHABILITACION PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y 240.00 M. DE CERCO   | IR-IEIFE-020-2009/FED-B | 15/10/09<br>09/11/09             | 26/11/09<br>10/05/10             | 343,585.03   | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBLDOX           |  |
| 25  | 080530     | CECYTE IV<br>PONCIANO ARRIAGA<br>EBANO  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. CU ESTR. U-2C P.A.  | IR-IEIFE-015-2009/FED-A | 03/08/09<br>03/08/09             | 23/11/09<br>23/11/09             | 572,622.06<br>1,947.88<br><b>574,569.94</b>                      | 99.00%  | LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS |  |
| 26  | 080511     | COBACH N° 15<br>COL. AVIACION<br>EBANO  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS 2 E.E. ESTR. U-1C   | IR-IEIFE-015-2009/FED-B | 03/08/09<br>03/08/09             | 09/11/09<br>09/11/09             | 448,115.76<br>1,346.94<br><b>450,462.70</b>                      | 96.00%  | LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS |  |
| 27  | 080520     | COBACH N° 33<br>AXTLA DE TERRAZAS<br>AXTLA DE TERRAZAS  | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO SEIT)  | AD-IEIFE-100-2009/FED   | 17/11/09<br>17/11/09             | 20/01/10<br>31/01/10<br>31/01/10 | 228,246.41   | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL               |  |
| 28  | 080533     | CECATI N° 98<br>COL. FRANCISCO VILLA<br>CD. VALLES  | PREPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS,SUST DE BARDA.   | IR-IEIFE-015-2009/FED-C | 03/08/09<br>03/08/09             | 09/11/09<br>22/02/10             | 1,673,199.70<br>1,453.85<br><b>1,674,653.55</b>                  | 100.00% | LE.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS |  |
| 29  | 080544     | C.B.T.I.S N° 87<br>COXCATLAN<br>COXCATLAN   | CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO TECNICO (ADMINISTRACION) 6 ENTREEJES U-2C, PLANTA BAJA.  | IR-IEIFE-020-2009/FED-A | 15/10/09<br>15/10/09             | 18/03/10<br>10/04/10             | 1,116,979.50<br>63183.54<br>1,180,163.04<br><b>27,715,193.72</b> | 99.00%  | ING. ADRIAN NIETO RANGEL               |  |
| <b>PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2005</b>   |            |   |   |                         |                                  |                                  |  |         |  |  |
| 1   | 050102     | CONALEP N° 205<br>FRACC. FORESTA<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ   | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INTRODUCIR HORNO AL TALLER DE GASTRONOMIA  | AD-IEIFE-090-2009/FED   | 15/07/09<br>15/07/09             | 29/07/09<br>29/07/09             | 9,222.05   | 100.00% | ING. JORE DAVID PEREZ VAQUERO          |  |
| <b>PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2006</b>   |            |   |   |                         |                                  |                                  |  |         |  |  |
| 1   | 060152     | CENTRO DE ACCION MOVIL<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE, S.L.P.,   | TERMINACION DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., LABORATORIO DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E.   | IR-IEIFE-024-2009/FED   | 15/10/09<br>15/10/09             | 07/01/10<br>07/01/10             | 882,632.30   | 100.00% | ING. ARTURO PARDO BELTRAN              |  |
| <b>PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007</b> |            |   |   |                         |                                  |                                  |  |         |  |  |
| 1   | 062405     | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA<br>LA CUCHILLA<br>TAMAZUNCHALE   | CANCELERIA EN EDIFICIO "H"  | IR-IEIFE-001-2009/FED-A | 04/05/09<br>04/05/09             | 06/07/09<br>06/07/09             | 57,649.07  | 100.00% | ARQ. INOSENSIO GUEL SANDOVAL           |  |
| 2   | 062406     | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA<br>LA CUCHILLA<br>TAMAZUNCHALE   | RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I"  | IR-IEIFE-001-2009/FED-B | 04/05/09<br>04/05/09             | 06/07/09<br>06/07/09             | 164,473.63   | 100.00% | ARQ. INOSENSIO GUEL SANDOVAL           |  |
| 3   | 062407     | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA<br>LA CUCHILLA<br>TAMAZUNCHALE   | CANCELERIA EN EDIFICIO "H"  | IR-IEIFE-001-2009/FED-C | 04/05/09<br>04/05/09             | 06/07/09<br>06/07/09             | 81,143.04  | 100.00% | ARQ. INOSENSIO GUEL SANDOVAL           |  |
| <b>PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2008 - 2009</b> |            |   |   |                         |                                  |                                  |  |         |  |  |
| 1   | 082401     | BENEMERITA Y CENTENARIA ESC.NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,<br>SAN LUIS POTOSI<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | EXTENSION DE LINEA, SUBESTACION, BARANDAL, BARDA Y TERMINACION DE AULAS P.A. Y SERVICIO SANITARIO P.B.  | IR-IEIFE-019-2009/FED   | 15/10/09<br>15/10/09             | 28/12/09<br>16/03/10<br>14/03/10 | 1,149,427.00<br>87,395.96<br><b>1,236,822.96</b>                 | 100.00% | ING. JORE DAVID PEREZ VAQUERO          |  |
| 2   | 082402     | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA<br>CEDRAL,<br>CEDRAL, S.L.P.,                          | RED ELECTRICA PARA SITE(AREA DE CONTROL DE INTERNET), SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA, PERSIANAS Y BUTACAS.   | AD-IEIFE-115-2009/FED-A | 01/12/09<br>01/12/09             | 08/12/09<br>08/12/09             | 28,835.81  | 100.00% | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ       |  |
| 3   | 082403     | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA<br>CEDRAL,<br>CEDRAL, S.L.P.,                          | SUSTITUCION DE PISO Y RED ELECTRICA   | AD-IEIFE-115-2009/FED-B | 01/12/09<br>01/12/09             | 22/12/09<br>10/12/09             | 53,648.68  | 100.00% | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ       |  |
| 4   | 082404     | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL* PROFA. AMINA MADERA<br>CEDRAL,<br>CEDRAL, S.L.P.,                          | PERSIANAS Y BUTACAS   | AD-IEIFE-115-2009/FED-C | 01/12/09<br>01/12/09             | 15/12/09<br>15/12/09             | 41,150.85  | 100.00% | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ       |  |
| <b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IEIFE)</b>                |            |   |   |                         |                                  |                                  |  |         |  |  |
| 1   | 084024     | JN GREGORIO ANTELMO TELLO ARRIAGA<br>SAN JUANICO CHICO<br>SAN LUIS POTOSI                                       | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1a. ETAPA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE UNA AULA Y CISTERNA PREFABRICADA.  | AD-IEICE-001-2009/EST   | 26/01/09<br>06/02/09<br>26/01/09 | 02/03/09<br>13/03/09<br>30/05/09 | 149,068.69<br>0.00<br>149,068.69                                 | 100.00% | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS     |  |
| 2   | 084017     | JARDIN DE NINOS NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI  | CONCLUSION DE LA 1a. ETAPA, CONSTRUCCION DE OBRA NEGRA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑILERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION.  | 53058004-001-09-B       | 22/04/09<br>22/04/09             | 04/11/09<br>22/03/10             | 1,168,315.61   | 100.00% | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA                |  |
| 3   | 084030     | SEC. GRAL. PROF. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA<br>AGUAJE 2000<br>SAN LUIS POTOSI                                 | OBRAS, EXTERIORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, PLAZA Y ANDADOR  | IR-IEIFE-012-2009/EST   | 07/07/09<br>25/07/09<br>07/07/09 | 29/09/09<br>17/10/09<br>17/10/09 | 990,833.94<br>990,833.94<br><b>2,308,218.24</b>                  | 100.00% | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS     |  |
| <b>PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2009 (FEAM-IEIFE)</b>                |            |   |   |                         |                                  |                                  |  |         |  |  |
| 1   | 094001     | JARDIN DE NINOS NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br><br>SAN LUIS POTOSI  | CONCLUSION EDIF. "A" Y CONST. EDIF. "B", 3 AULAS DID. INTENDENCIA, BODEGA, SERV. SAN., AULA USOS MULTIPLES Y AULA COMPUTO, CONST. PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARDA PERIMETRAL, REDES HID-ELEC Y SANITARIA, MURO ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA. | 53058004-001-09-C       | 22/04/09<br>23/04/09<br>22/04/09 | 04/11/09<br>21/11/09<br>21/11/09 | 5,249,006.20   | 100.00% | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA                |  |
| 2   | 094008     | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>COL. GARITA DE JALISCO<br>SAN LUIS POTOSI  | REHABILITACION, DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, PARA BUENA IMAGEN EN REINICIO DE CLASES, POSTERIOR A LA CONTINGENCIA DEL ANH1  | AD-IEIFE-092-2009/EST   | 10/08/09<br>10/08/09             | 17/08/09<br>17/08/09             | 116,832.30   | 100.00% | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA                |  |
| 3   | 094007     | JN. MARIA LUISA ROSS<br>FRACC. LA TUNA<br>SAN LUIS POTOSI   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA   | AD-IEIFE-093-2009/EST   | 11/08/09<br>11/08/09             | 22/09/09<br>07/10/09             | 297,447.67   | 100.00% | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA                |  |
| 4   | 094002     | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI   | CONSTRUCCION EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR   | 53058004-001-09-A       | 22/04/09<br>22/04/09             | 23/11/09<br>22/03/10             | 15,138,873.78  | 100.00% | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA                |  |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                          | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO | FECHAS   |          | INVERSIONES<br>CONTRATADA | AVANCES<br>FISICO<br>04-Jun-10 | SUPERVISOR<br>DE OBRA             |
|-----|------------|---|--|-----------------|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|     |            |   |  |                 | I. CONT. | T. CONT. |                           |                                |                                   |
|     |            |   |  |                 | I. REPR  | T. REPR  |                           |                                |                                   |
| 5   | 094003     | SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION<br>CIUDAD SATELITE<br>SAN LUIS POTOSI | 16 AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACION, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIAL DEL VESTIDO, CARPINTERIA, SOLDADURA Y FORJADO. | 53058004-002-09 | 22/04/09 | 13/01/10 | 25,606,953.65             | 99.70%                         | ING. JORDE DAVID<br>PEREZ VAQUERO |
|     |            |   |  |                 | 22/04/09 |          |                           |                                |                                   |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO                                    | DESCRIPCION DE META CONTRATADA   | No. CONTRATO            | FECHAS   |          | INVERSIONES          | AVANCES       | SUPERVISOR DE OBRA                 |  |
|-----|------------|---|--|-------------------------|----------|----------|----------------------|---------------|------------------------------------|--|
|     |            |   |  |                         | I. CONT. | T. CONT. |                      |               |                                    |  |
|     |            |   |  |                         | I. REPR. | T. REPR. | CONTRATADA           | FISICO        |                                    |  |
|     |            |   |  |                         | I. REAL  | T. REAL  |                      | 04-Jun-10     |                                    |  |
| 6   | 094004     | CENTRO ESCOLAR RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EN P.B. EDIF. "A" Y "C" EST. ESPECIAL Y OBRAS EXT..  | 53058004-003-09         | 29/06/09 | 31/03/10 | 11,164,847.29        | 100.00%       | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS |  |
|     |            |   |  |                         |          | 23/04/10 | 171,938.85           |               |                                    |  |
|     |            |   |  |                         | 29/06/09 | 23/04/10 | 11,336,785.94        |               |                                    |  |
| 7   | 094001     | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI              | ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.   | AD-IEIFE-013-2009/EST-A | 30/03/09 | 01/04/09 | 44,850.00            | 100.00%       | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |  |
|     |            |   |  |                         | 30/03/09 | 01/04/09 |                      |               |                                    |  |
| 8   | 094002     | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI             | ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.   | AD-IEIFE-013-2009/EST-B | 30/03/09 | 01/04/09 | 44,850.00            | 100.00%       | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |  |
|     |            |   |  |                         | 30/03/09 | 01/04/09 |                      |               |                                    |  |
| 9   | 094003     | SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI           | ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.   | AD-IEIFE-013-2009/EST-C | 30/03/09 | 01/04/09 | 89,700.00            | 100.00%       | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     |  |
|     |            |   |  |                         | 30/03/09 | 01/04/09 |                      |               |                                    |  |
| 10  | 094003     | SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI           | TRABAJOS DE CONCLUSION DEL ADIFICIO "E"  | AD-IECE-002-2009/EST    | 02/03/09 | 31/03/09 | 200,054.96           | 100.00%       | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     |  |
|     |            |   |  |                         | 02/03/09 | 31/03/09 |                      |               |                                    |  |
| 11  | 094005     | ETV. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI                               | ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA, DE RED HIDRAULICA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS | AD-IEIFE-101-2009/EST   | 12/11/09 | 21/12/09 | 196,669.20           | 100.00%       | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA            |  |
|     |            |   |  |                         | 12/11/09 | 29/01/10 |                      |               |                                    |  |
| 12  | 094010     | SEC. GRAL. CAMILO ARRIAGA LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI                 | 1ª ETAPA DE ACABADOS DE P.B. DEL EDIFICIO "E".   | IR-IEIFE-026-2009/EST-A | 02/12/09 | 01/03/10 | 683,673.03           | 100.00%       | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO     |  |
|     |            |   |  |                         | 02/12/09 | 19/03/10 |                      |               |                                    |  |
|     |            |   |  |                         |          |          | <b>59,005,696.73</b> | <b>99.58%</b> |                                    |  |

**PROGRAMA: CONVENIOS 2009 (PGO 200970)**

|   |        |   |  |                       |          |          |                      |               |                                     |
|---|--------|---|--|-----------------------|----------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 098001 | EP. PROF. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COL. 3a. GRANDE SAN LUIS POTOSI                | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADOR   | AD-IECE-003-2009/EST  | 13/03/09 | 13/04/09 | 142,594.00           | 100.00%       | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS  |
|   |        |   |  |                       | 13/03/09 | 13/04/09 |                      |               |                                     |
| 2 | 098002 | DIRECCION GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES COL. GARITA DE JALISCO. SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE EDIF. ADMINISTRATIVO DEL COBACH. ESTRUCT. ATIPICA, EN SEMI SOTANO Y TRES NIVELES | 53904001-001-09       | 18/09/09 | 16/04/10 | 12,939,734.92        | 72.90%        | ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS. |
|   |        |   |  |                       | 22/09/09 | 20/04/09 |                      |               |                                     |
|   |        |   |  |                       | 22/09/09 | 19/06/10 |                      |               |                                     |
| 3 | 098005 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA                              | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS  | AD-IEIFE-116-2009/FED | 11/12/09 | 22/01/10 | 229,998.08           | 100.00%       | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ    |
|   |        |   |  |                       |          | 12/02/10 | 70,225.50            |               |                                     |
|   |        |   |  |                       | 11/12/09 | 12/02/10 | <b>300,223.58</b>    |               |                                     |
|   |        |   |  |                       |          |          | <b>13,382,552.50</b> | <b>73.80%</b> |                                     |

**PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2009**

|   |        |   |  |                         |          |          |                     |                |                               |
|---|--------|---|--|-------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 097002 | EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA 3ª CHICA SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE ANEXO, CUBIERTA PARA PATIO CIVICO                | IR-IEIFE-009-2009/EST   | 07/07/09 | 15/09/09 | 405,938.98          | 100.00%        | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA       |
|   |        |   |  |                         | 07/07/09 | 06/10/09 |                     |                |                               |
| 2 | 097003 | E.P. JUSTO SIERRA COL. PIEDRAS SAN LUIS POTOSI                                | CONSTRUCCION DE ANEXO, TERMINACION DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO | IR-IEIFE-011-2009/EST   | 07/07/09 | 15/09/09 | 573,299.96          | 100.00%        | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA       |
|   |        |   |  |                         | 07/07/09 | 05/11/09 |                     |                |                               |
| 3 | 097001 | JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNGHALE                            | CONSTRUCCION DE ANEXO  | AD-IEIFE-045-2009/FED-E | 08/06/09 | 03/08/09 | 227,847.33          | 100.00%        | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL. |
|   |        |   |  |                         |          | 10/09/09 | 34518.59            |                |                               |
|   |        |   |  |                         | 08/06/09 | 10/09/09 | <b>262,365.92</b>   |                |                               |
|   |        |   |  |                         |          |          | <b>1,241,604.86</b> | <b>100.00%</b> |                               |

**PROGRAMA: FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006**

|   |        |  |                     |                       |          |          |                  |                |                         |
|---|--------|--|---------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 063003 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE S.L.P. SAN LUIS POTOSI | DESPLAME DE TERRENO | AD-IEIFE-094-2009/EST | 10/08/09 | 17/08/09 | 11,498.85        | 100.00%        | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA |
|   |        |  |                     |                       | 10/08/09 | 17/08/09 |                  |                |                         |
|   |        |  |                     |                       |          |          | <b>11,498.85</b> | <b>100.00%</b> |                         |

**PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP)**

|   |        |   |   |                        |          |          |                      |               |   |
|---|--------|---|---|------------------------|----------|----------|----------------------|---------------|---|
| 1 |        | CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS. SAN LUIS POTOSI      | IV ETAPA  | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 04/01/09 | 03/06/10 | 18,020,000.00        | 50.00%        | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        |
|   |        |   |   |                        | 04/01/09 |          |                      |               |   |
| 2 |        | CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI | I ETAPA   | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 05/10/09 | 14/08/10 | 9,600,000.00         | 67.04%        | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        |
|   |        |   |   |                        | 05/10/09 |          |                      |               |   |
| 3 | 092005 | FACULTAD DE DERECHO SAN LUIS POTOSI                                       | CONSTRUCCION DE RAMPA, REMODELACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, AMPLIACION DE CUBICULOS. | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 03/08/10 | 30/12/09 | 2,162,000.00         | 100.00%       | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ        |
|   |        |   |   |                        | 03/08/10 | 30/12/09 |                      |               |   |
| 4 |        | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA RIO VERDE                  | CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENRO UNIVERSITARIO DE INGLES                                   | CONVENIO: IEIFE-UASLP. | 01/09/09 | 30/05/10 | 8,000,000.00         | 83.00%        | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.              |
|   |        |   |   |                        | 01/09/09 | 30/05/10 |                      |               |   |
| 5 |        | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES                         | CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DEL DEPTO UNIVERSITARIO DE INGLES                  | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 31/08/09 | 30/04/10 | 8,743,000.00         | 90.00%        | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS |
|   |        |   |   |                        | 31/08/09 | 30/04/10 |                      |               |   |
| 6 |        | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES                         | REMODELACION DE EDIFICIO C DE LABORATORIOS  | CONVENIO: IEIFE-UASLP  | 31/08/09 | 30/04/10 | 2,575,000.00         | 75.00%        | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS |
|   |        |   |   |                        | 31/08/09 | 30/04/10 |                      |               |   |
|   |        |   |   |                        |          |          | <b>49,100,000.00</b> | <b>69.34%</b> |   |

**PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008**

|                  |        |   |  |                         |          |          |            |         |                         |
|------------------|--------|---|--|-------------------------|----------|----------|------------|---------|-------------------------|
| SAN LUIS POTOSI  |        |   |  |                         |          |          |            |         |                         |
| 1                | 086188 | CAM. OVIDIO DECROLY FRACC. EL SAUCITO, CTRO. ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II CENTRO ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II, S.L.P. | REPARACION DE EDIFICIO DE 5X5 Y RED SANITARIA DE TODO EL PLANTEL | AD-IEIFE-095-2009/FED   | 28/08/09 | 09/10/09 | 282,325.33 | 100.00% | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA |
|                  |        |   |  |                         | 28/08/09 | 25/10/09 |            |         |                         |
| 2                | 086190 | JN MANUEL JOSE OTHON SAN MIGUELITO SAN LUIS POTOSI  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                           | AD-IEIFE-096-2009/FED-B | 28/08/09 | 09/10/09 | 132,414.14 | 100.00% | ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA |
|                  |        |   |  |                         | 28/08/09 | 09/10/09 |            |         |                         |
| VILLA DE ARRIAGA |        |   |  |                         |          |          |            |         |                         |

| No.            | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                     | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO           | FECHAS                  |                    | INVERSIONES | AVANCES             | SUPERVISOR<br>DE OBRA     |                           |
|----------------|------------|--|--|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |            |  |  |                           | I. CONT.                | T. CONT.           |             |                     |                           |                           |
|                |            |  |  |                           | I. REPR<br>T. REAL      | T. REPR<br>T. REAL |             |                     |                           |                           |
|                |            |  |  |                           |                         |                    | CONTRATADA  | FISICO<br>04-Jun-10 |                           |                           |
| 1              | 086189     | JN. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA<br>PALOMAS<br>VILLA DE ARRIAGA   | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS   | AD-IEIFE-096-2009/FED-A   | 28/08/09                | 16/10/09           | 71,955.35   | 100.00%             | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA   |                           |
| EL NARANJO     |            |  |  |                           |                         |                    |             |                     |                           |                           |
| 1              | 086184     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EJIDO EL SABINITO<br>EL NARANJO             | SUSTITUCION DE CUBIERTA, DE LAMPARAS Y PINTURA.  | AD-IEIFE-060-2009/FED     | 08/06/09                | 13/07/09           | 175,594.04  | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO    |                           |
| 2              | 086185     | EP. GRAL. CARLOS OSUNA<br>EL NARANJO<br>EL NARANJO                 | REPOSICION CADENA Y COLOCACION DE MALLA  | IR-IEIFE-003-2009/FED-A   | 04/05/09                | 15/06/09           | 30,035.93   | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO    |                           |
| 3              | 086187     | SEC. TEC. No. 6<br>EL NARANJO<br>EL NARANJO                        | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO Y REJA. | IR-IEIFE-003-2009/FED-B   | 04/05/09                | 15/06/09           | 235,752.43  | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO    |                           |
| 4              | 086186     | EP. VICENTE GUERRERO<br>EL SABINITO<br>EL NARANJO                  | REHABILITACION DE PISOS.   | IR-IEIFE-013-2009/FED-B   | 03/08/09                | 21/09/09           | 39,985.50   | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO    |                           |
| LAGUNILLAS     |            |  |  |                           |                         |                    |             |                     |                           |                           |
| 1              | 089121     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EJIDO EL SABINITO<br>EL NARANJO             | SUSTITUCION DE CUBIERTA  | AD-IEICE-062-2008/EST-A   | 26/06/08                | 07/08/08           | 124,051.33  | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO    |                           |
| 2              | 076089     | ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>LAGUNILLAS<br>LAGUNILLAS     | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, BARDA Y CERCO DE MALLA   | IR-IEIFE-002-2009/FED-A   | 01/06/09                | 13/07/09           | 249,334.87  | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| ALAJUINES      |            |  |  |                           |                         |                    |             |                     |                           |                           |
| 1              | 089121     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>EJIDO EL SABINITO<br>EL NARANJO             | SUSTITUCION DE CUBIERTA  | AD-IEICE-062-2008/EST-A   | 26/06/08                | 07/08/08           | 124,051.33  | 100.00%             | ING. NICOLAS W. ARAUJO    |                           |
| 2              | 076007     | JN ALVARO OBREGON<br>EL SABINO<br>ALAJUINES                        | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE CANCELERIA  | IR-IEIFE-004-2009/FED-A   | 01/06/09                | 29/06/09           | 67,701.31   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 3              | 076008     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>SAN JOSE DE PALMAS<br>ALAJUINES             | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE PINTURA   | IR-IEIFE-004-2009/FED-B-R | 01/06/09                | 22/06/09           | 39,500.96   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 4              | 076009     | EP. GUILLERMO PRIETO<br>RANCHO DE PRO<br>ALAJUINES                 | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA-CANCHA   | IR-IEIFE-004-2009/FED-C-R | 01/06/09                | 29/06/09           | 48,018.16   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 5              | 076010     | ESC. SEC. GRAL. ANTONIO LEAL CASTRO<br>ALAJUINES<br>ALAJUINES      | SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA VINILICA EN EDIFICIO   | IR-IEIFE-004-2009/FED-D-R | 01/06/09                | 13/07/09           | 238,576.91  | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| SANTA CATARINA |            |  |  |                           |                         |                    |             |                     |                           |                           |
| 1              | 086007     | JN. JOSEFINA CASTANEDA<br>LABOR DE ZAPATA<br>SANTA CATARINA        | REHABILITACION,PINTURA   | AD-IEIFE-032-2009/FED-C   | 12/05/09                | 02/06/09           | 14,634.51   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 2              | 086008     | EP. DR. ALFONSO CASO<br>LA CUCHILLA<br>SANTA CATARINA              | TERMINACION DE CISTERNA,ANDADOR Y ESCALONES  | AD-IEIFE-032-2009/FED-D   | 12/05/09                | 02/06/09           | 19,506.29   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 3              | 086009     | EP. FRANCISCO I MADERO<br>EL COCO<br>SANTA CATARINA                | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-032-2009/FED-E   | 12/05/09                | 09/06/09           | 34,800.20   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 4              | 086010     | EP. RICARO FLORES MAGON<br>LABOR DE ZAPATA<br>SANTA CATARINA       | REHABILITACION DEL CENTRO DE CARGA DE LA INSTALACION ELECTRICA   | AD-IEIFE-032-2009/FED-F   | 12/05/09                | 26/05/09           | 10,063.48   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 5              | 086011     | TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN<br>SANTA MARIA ACAPULCO<br>SANTA CATARINA | REHABILITACION DE MALLA  | AD-IEIFE-032-2009/FED-G   | 12/05/09                | 02/06/09           | 23,592.27   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| RIOVERDE       |            |  |  |                           |                         |                    |             |                     |                           |                           |
| 1              | 076095     | JN. PRIMERO DE MAYO<br>SAN JOSE DE CANOAS<br>RIOVERDE              | OBRA CANCELADA   | SUSTITUCION DE LETRINA    | AD-IEIFE-022-2009/FED-B | 11/05/09           | 08/06/09    | 27,282.54           | 0.00%                     | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |
| 2              | 076100     | EP. ELEUTERIO QUIROZ<br>SAN JOSE CANOAS<br>RIOVERDE                | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS   | AD-IEIFE-067-2009/FED-B   | 22/06/09                | 13/07/09           | 53,764.24   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 3              | 076102     | EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE              | REHABILITACION , SUSTITUCION DE TINACOS, REJA ILUMINACION.   | AD-IEIFE-066-2009/FED-B   | 22/06/09                | 20/07/09           | 118,026.73  | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 4              | 076103     | EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                    | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA, BARDA Y CERCO   | IR-IEIFE-002-2009/FED-R-B | 01/06/09                | 06/07/09           | 86,852.85   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 5              | 076098     | EP. EMILIO CARRANZA<br>PUENTE DEL CARMEN<br>RIOVERDE               | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA.  | AD-IEIFE-005-2009/FED-A   | 23/03/09                | 09/05/09           | 124,723.23  | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 6              | 076099     | EP. MANUEL JOSE OTHON<br>PUERTO DE MARTINEZ<br>RIOVERDE            | REHABILITACION DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-022-2009/FED-D   | 11/05/09                | 08/06/09           | 62,507.42   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 7              | 076106     | CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE       | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA Y BARDA  | IR-IEIFE-002-2009/FED-R-D | 01/06/09                | 26/06/09           | 93,520.15   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 8              | 076104     | EP. BENITO JUAREZ<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                          | REHABILITACION DE PISOS Y PNTURA   | AD-IEIFE-048-2009/FED     | 08/06/09                | 20/07/09           | 221,234.08  | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |
| 9              | 076096     | EP. RICARDO FLORES MAGON<br>CAÑADA GRANDE<br>RIOVERDE              | REHABILITACION DE BARDA  | AD-IEIFE-022-2009/EST-C   | 11/05/09                | 08/06/09           | 39,853.33   | 100.00%             | ING. ARTURO PARDO BELTRAN |                           |

| No.                  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                              | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO               | FECHAS                         |                                | INVERSIONES | AVANCES | SUPERVISOR<br>DE OBRA                 |
|----------------------|------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------|
|                      |            |   |  |                               | I. CONT.<br>I. REPR<br>I. REAL | T. CONT.<br>T. REPR<br>T. REAL |             |         |                                       |
| 10                   | 076097     | EP. MARIANO MATAMOROS<br>CIENEGULLAS<br>RIOVERDE                            | REHABILITACION,ILUMINACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA                                  | AD-IEIFE-066-2009/FED-A       | 22/06/09                       | 13/07/09                       | 79,060.12   | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 11                   | 076101     | EP. BENITO JUAREZ<br>COFRADIA GRANDE<br>RIOVERDE                            | REHABILITACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,<br>REHABILITACION DE ANDADOR Y DE AULA.    | AD-IEIFE-005-2009/FED-B       | 23/03/09                       | 09/05/09                       | 61,712.45   | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 12                   | 076105     | ESC. SEC. BENITO JUAREZ<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                             | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION<br>DE CUBIERTA Y CANCELERIA     | IR-IEIFE-002-2009/FED-R-<br>C | 01/06/09                       | 13/07/09                       | 300,107.32  | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 13                   | 076092     | JN. FEDERICO FROEBEL<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                                | SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA A TINACOS Y CANCELERIA.                                      | AD-IEIFE-089-2009/FED-E       | 15/07/09                       | 05/08/09                       | 19,770.02   | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 14                   | 076093     | JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO<br>EJIDO SAN MARCOS<br>RIOVERDE               | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, REHABILITACION<br>DE CERCO DE MALLA            | AD-IEIFE-004-2009/FED-A       | 23/03/09                       | 09/05/09                       | 45,979.85   | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 15                   | 076094     | JN. BERTHA VON GLUMER<br>RIOVERDE<br>RIOVERDE                               | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCUTRA, SUSTITUCION DE<br>PUERTAS, LAMPARAS Y PINTURA. | AD-IEIFE-004-2009/FED-B       | 23/03/09                       | 23/04/09                       | 61,363.75   | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 16                   | 086191     | J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON<br>EL CAPULIN<br>RIOVERDE                     | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | AD-IEIFE-097-2009/FED         | 28/08/09                       | 23/10/09                       | 307,181.85  | 21.36%  | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| <b>RAYON</b>         |            |   |  |                               |                                |                                |             |         |                                       |
| 1                    | 076090     | JN. MANUEL ACUÑA<br>EL AGUACATE<br>RAYON                                    | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-022-2009/FED-A       | 11/05/09                       | 08/06/09                       | 32,963.11   | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| 2                    | 076091     | ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS<br>LAS GUAPAS<br>RAYON                        | REHABILITACION. PISOS, MURO DE CONTENCIÓN, LAMPARAS  | AD-IEIFE-067-2009/FED-A       | 22/06/09                       | 17/08/09                       | 159,547.40  | 100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN          |
| <b>CIUDAD VALLES</b> |            |   |  |                               |                                |                                |             |         |                                       |
| 1                    | 076023     | JN. GRILLITO CANTOR<br>FRACC. LOMAS PONIENTE<br>CD. VALLES                  | REHABILITACION DE CANALON DE CONCRETO  | AD-IEIFE-036-2009/FED-A       | 01/06/09                       | 22/06/09                       | 19,823.51   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 2                    | 076024     | JN. MARIANO JIMENEZ<br>FRACC. MORELOS Y PAVON<br>CD. VALLES                 | REHABILITACION,SUSTITUCION DE LAMPARAS   | AD-IEIFE-027-2009/FED-B       | 12/05/09                       | 02/06/09                       | 15,311.22   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 3                    | 076025     | JN. XOCHITL<br>COL. LA PIMIENTA<br>CD. VALLES                               | REHABILITACION, SERVICIOS SANITARIOS   | AD-IEIFE-089-2009/FED-C       | 15/07/09                       | 05/08/09                       | 64,243.54   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 4                    | 076027     | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESSORI<br>COL. 18 DE MARZO<br>CD. VALLES | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y LAMPARAS.                                | AD-IEIFE-007-2009/FED-B       | 23/03/09                       | 18/04/09                       | 91,139.82   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 5                    | 076039     | EP. CLUB DE LEONES No. 1<br>COL. 18 DE MARZO<br>CD. VALLES                  | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-010-2009/FED-B       | 20/04/09                       | 01/06/09                       | 32,855.66   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 6                    | 076053     | E.P. FRANCISCO ZARCO<br>COL. LA PIMIENTA<br>CD. VALLES                      | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA.   | AD-IEIFE-006-2009/FED-B       | 23/03/09                       | 18/04/09                       | 37,260.68   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 7                    | 076022     | C.D.I. No. 2<br>COL. VERGEL<br>CD. VALLES                                   | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, DE BANQUETA, Y LAMPARAS.                                  | AD-IEIFE-010-2009/FED-A       | 20/04/09                       | 01/06/09                       | 165,280.86  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 8                    | 076028     | EP. CUAUHTEMOC<br>COL. EL MIRADOR<br>CD. VALLES                             | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-006-2009/FED-A       | 23/03/09                       | 18/04/09                       | 42,270.23   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 9                    | 076052     | E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO<br>FRACC. EL CARMEN 3<br>CD. VALLES              | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-036-2009/FED-D       | 01/06/09                       | 15/06/09                       | 47,013.30   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 10                   | 076044     | EP. LIC. LUIS CABRERA<br>EJIDO ABRA<br>CD. VALLES                           | REHABILITACION DE PISO DE PLAZA CIVICA   | AD-IEIFE-036-2009/FED-B       | 01/06/09                       | 29/06/09                       | 66,928.55   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 11                   | 076031     | EP DAMIAN CARMONA<br>COL. LAS AGUILAS<br>CD. VALLES                         | REHABILITACION DE SANITARIOS   | IR-IEIFE-008-2009/FED-A       | 03/08/09                       | 14/09/08                       | 115,151.42  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 12                   | 076037     | EP. GENERAL LAZARO CARDENAS<br>COL. DEL CAMPO<br>CD. VALLES                 | REHABILITACION SUSTITUCION DE PISOS  | AD-IEIFE-027-2009/FED-D       | 12/05/09                       | 09/06/09                       | 94,812.84   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 13                   | 076046     | EP. LIBRADO RIVERA<br>EJIDO LA ESTRIBERA<br>CD. VALLES                      | REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-028-2009/FED-B       | 12/05/09                       | 02/06/09                       | 34,522.63   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 14                   | 076035     | EP. FRANCISCO VILLA<br>COL. FRANCISCO VILLA<br>CD. VALLES                   | SUSTITUCION DE PISOS   | IR-IEIFE-003-2009/FED-C       | 04/05/09                       | 15/06/09                       | 230,681.92  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 15                   | 076041     | EP. TIERRA Y LIBERTAD<br>EL GAVILAN<br>CD. VALLES                           | REHABILITACION DE MURO Y PINTURA   | IR-IEIFE-008-2009/FED-C       | 03/08/09                       | 14/09/09                       | 209,925.77  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 16                   | 076043     | EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS<br>COL. DORACELY<br>CD. VALLES                      | REHABILITACION DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE<br>CUBIERTA Y PINTURA.               | IR-IEIFE-008-2009/FED-E       | 03/08/09                       | 14/09/09                       | 282,991.45  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 17                   | 076036     | EP. GENERAL LAZARO CARDENAS<br>AMPLIACION LA HINCADA<br>CD. VALLES          | REHABILITACION DE PINTURA  | AD-IEIFE-027-2009/FED-C       | 12/05/09                       | 02/06/09                       | 16,479.17   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 18                   | 076038     | EP. ALFREDO V. BONFIL<br>EJIDO CANOAS<br>CD. VALLES                         | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y<br>SUSTITUCION DE LAMPARAS              | AD-IEIFE-091-2009/FED-B       | 15/07/09                       | 05/08/09                       | 52,189.03   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |

| No.                            | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO                                   | DESCRIPCION DE META CONTRATADA   | No. CONTRATO            | FECHAS                    |                           | INVERSIONES | AVANCES | SUPERVISOR DE OBRA                   |
|--------------------------------|------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|
|                                |            |  |  |                         | I. CONT. I. REPR. I. REAL | T. CONT. T. REPR. T. REAL |             |         |                                      |
| 19                             | 076042     | EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES                       | REHABILITACION DE AULAS(ENCICLOMEDIA)MURETE DE PROTECCION,SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA Y LAMPARAS. | AD-IEIFE-028-2009/FED-A | 12/05/09                  | 09/06/09                  | 72,419.70   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 20                             | 076047     | EP. " HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES                    | REHABILITACION,SUSTITUCION DE W.C. MAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-028-2009/FED-C | 12/05/09                  | 09/06/09                  | 37,886.18   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 21                             | 076051     | EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES                            | REHABILITACION DE BARDA  | AD-IEIFE-044-2009/FED   | 08/06/09                  | 06/07/09                  | 93,447.78   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 22                             | 076029     | EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES                           | REHABILITACION DE PINTURA (AULAS)  | AD-IEIFE-016-2009/FED-A | 11/05/09                  | 08/06/09                  | 36,142.11   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 23                             | 076032     | EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES         | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-012-2009/FED-A | 20/04/09                  | 11/05/09                  | 65,123.04   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 24                             | 076033     | EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES                            | REHABILITACION DE AULAS (PINTURA)  | AD-IEIFE-016-2009/FED-B | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 13,690.29   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 25                             | 076034     | EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES                 | SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-016-2009/FED-C | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 17,280.05   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 26                             | 076040     | EP. PATRIA EJIDO LA TOCONALA 1(LA VIRGEN) CD. VALLES                       | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-089-2009/FED-A | 15/07/09                  | 05/08/09                  | 15,571.53   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 27                             | 076049     | E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES                              | REHABILITACION, PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-089-2009/FED-B | 15/07/09                  | 05/08/09                  | 59,098.71   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 28                             | 076048     | EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES                     | REHABILITACION DE AULA, PINTURA Y SUMINISTRO DE PUERTA   | AD-IEIFE-012-2009/FED-B | 20/04/09                  | 11/05/09                  | 15,342.73   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 29                             | 076050     | EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES                  | REHABILITACION DE AULAS  | AD-IEIFE-016-2009/FED-D | 11/05/09                  | 22/06/09                  | 63,024.85   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 30                             | 076054     | EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES                        | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA   | AD-IEIFE-012-2009/FED-C | 20/04/09                  | 11/05/09                  | 72,171.52   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 31                             | 076030     | EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES                           | REHABILITACION DE BARDA.   | AD-IEIFE-089-2009/FED-D | 15/07/09                  | 05/08/09                  | 17,887.48   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 32                             | 076045     | EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE CD. VALLES                                   | SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA  | AD-IEIFE-036-2009/FED-C | 01/06/09                  | 22/06/09                  | 69,672.22   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 33                             | 076055     | E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES      | REHABILITACION DE BARDA  | AD-IEIFE-007-2009/FED-A | 23/03/09                  | 18/04/09                  | 112,641.48  | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 34                             | 076056     | SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES                  | REHABILITACION DE BARDA  | IR-IEIFE-006-2009/FED   | 01/06/09                  | 27/07/09                  | 480,474.50  | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 35                             | 076026     | JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES                                | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y REJA.   | AD-IEIFE-091-2009/FED-A | 15/07/09                  | 05/08/09                  | 36,146.78   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| <b>SAN VICENTE TANCOAYALAB</b> |            |  |  |                         |                           |                           |             |         |                                      |
| 1                              | 086014     | JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB            | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA   | AD-IEIFE-021-2009/FED-B | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 39,765.35   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 2                              | 086015     | JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB                | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA   | AD-IEIFE-021-2009/FED-C | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 10,897.53   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 3                              | 086018     | EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB                         | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA,REHABILITACION DE CERCO.                                | AD-IEIFE-035-2009/FED-A | 14/05/09                  | 04/06/09                  | 51,955.53   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 4                              | 086020     | EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB               | REHABILITACION DE CERCO  | AD-IEIFE-088-2009/FED-B | 13/07/09                  | 03/08/09                  | 17,338.88   | 100.00% | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS |
| 5                              | 086021     | EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB  | REHABILITACION, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR  | AD-IEIFE-035-2009/FED-B | 14/05/09                  | 04/06/09                  | 82,318.87   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 6                              | 086023     | EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB | SUSTITUCION DE PISO DE AULA Y PINTURA  | AD-IEIFE-008-2009/FED-E | 23/03/09                  | 29/04/09                  | 49,275.59   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 7                              | 086013     | JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB             | REHABILITACION DE AULA Y ANDADOR   | AD-IEIFE-021-2009/FED-A | 11/05/09                  | 08/06/09                  | 60,497.76   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 8                              | 086017     | EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB                 | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION   | AD-IEIFE-021-2009/FED-D | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 22,517.09   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 9                              | 086019     | EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB                      | REHABILITACION DE PLAZA  | AD-IEIFE-008-2009/FED-D | 23/03/09                  | 29/04/09                  | 13,057.28   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |
| 10                             | 086024     | EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCQJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB                      | REHABILITACION TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR   | AD-IEIFE-035-2009/FED-C | 14/05/09                  | 04/06/09                  | 12,382.50   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS      |

| No.                         | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                                 | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | FECHAS                         |                                  | INVERSIONES | AVANCES | SUPERVISOR<br>DE OBRA                 |
|-----------------------------|------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------|
|                             |            |  |  |                         | I. CONT.<br>I. REPR<br>T. REAL | T. CONT.<br>T. REPR<br>T. REAL   |             |         |                                       |
| 11                          | 086016     | JN. 1ª DE MAYO<br>TANQUICHE<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB                         | REHABILITACION DE CERCO  | AD-IEIFE-008-2009/FED-C | 23/03/09<br>23/03/09           | 29/04/09<br>19/05/09             | 14,046.70   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 12                          | 086025     | ESC. SEC. TECNICA No. 07<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB | SUSTITUCION DE CUBIERTAS LIGERAS Y DE IMPERMEABILIZACION DE<br>LOSAS DE CUBIERTA.  | IR-IEIFE-013-2009/FED-E | 03/08/09<br>03/08/09           | 05/10/09<br>25/09/09             | 827,946.04  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 13                          | 086192     | E.P. CUAUHTEMOC<br>SAN FRANCISCO CUAAYALAB<br>SAN VICENTE TANCOAYALAB          | IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA Y PINTURA.  | AD-IEIFE-098-2009/FED-A | 28/08/09<br>28/08/09           | 09/10/09<br>25/09/09             | 274,768.67  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| <b>TANQUION DE ESCOBEDO</b> |            |  |  |                         |                                |                                  |             |         |                                       |
| 1                           | 086115     | ESC. SEC. TEC. No. 4<br>TANQUION DE ESCOBEDO<br>TANQUION DE ESCOBEDO           | REHABILITACION, PISOS, AULAS, PINTURA Y LAMPARAS   | IR-IEIFE-007-2009/FED-F | 03/08/09<br>03/08/09           | 28/09/09<br>14/11/09             | 307,806.20  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| <b>TAMASOPO</b>             |            |  |  |                         |                                |                                  |             |         |                                       |
| 1                           | 086027     | EP. IGNACIO ZARAGOZA<br>TAMBACA<br>TAMASOPO                                    | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | AD-IEIFE-065-2009/FED   | 22/06/09<br>22/06/09           | 03/08/09<br>18/11/09             | 219,062.61  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 2                           | 086029     | ETV. CUAUHTEMOC<br>ABRAS DEL CORZO<br>TAMASOPO                                 | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE<br>PISOS DE AULA Y BANQUETA   | AD-IEIFE-032-2009/FED-H | 12/05/09<br>12/05/09           | 02/06/09<br>23/10/09             | 28,592.81   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 3                           | 086028     | ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON<br>CAB. MPAL. TAMASOPO<br>TAMASOPO        | TERMINACION ANTICIPADA   | IR-IEIFE-013-2009/FED-D | 03/08/09                       | 28/09/09                         | 450,166.02  | 0.00%   | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 4                           | 086030     | E.S.T. No. 34<br>TAMBACA<br>TAMASOPO   | REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA Y LAMPARAS.  | AD-IEIFE-063-2009/FED-A | 22/06/09<br>22/06/09           | 20/07/09<br>20/07/09             | 108,565.90  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 5                           | 086031     | ESC. SEC. TEC. No. 73<br>DAMIAN CARMONA<br>TAMASOPO                            | REHABILITACION DE CANCELERIA, ILUMINACION INSTALACIONES DE<br>LABORATORIO.   | AD-IEIFE-064-2009/FED   | 22/06/09<br>22/06/09           | 20/07/09                         | 225,828.05  | 40.00%  | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| <b>SAN ANTONIO</b>          |            |  |  |                         |                                |                                  |             |         |                                       |
| 1                           | 076107     | JN. EZEQUIEL AHUMADA<br>SANTA MARTHA<br>SAN ANTONIO                            | SUSTITUCION DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-017-2009/EST-A | 11/05/09<br>11/05/09           | 08/06/09<br>08/06/09             | 46,050.63   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 2                           | 076108     | JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS<br>ALTZAJIB<br>SAN ANTONIO                     | REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO<br>DE MALLA.  | AD-IEIFE-069-2009/FED-A | 22/06/09<br>22/06/09           | 20/07/09<br>20/07/09             | 71,281.51   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 3                           | 076109     | JN. RUBEN DARIO<br>TANCHAHUIL, 2º SECC.<br>SAN ANTONIO                         | REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS.  | AD-IEIFE-069-2009/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09           | 20/07/09<br>20/07/09             | 63,243.95   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 4                           | 076111     | E.P. VICENTE RIVA PALACIO<br>XOLOL<br>SAN ANTONIO                              | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE<br>CUBIERTA Y CERCA DE MALLA  | AD-IEIFE-017-2009/FED-B | 11/05/09<br>11/05/09           | 01/06/09<br>01/06/09             | 29,338.08   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 5                           | 076112     | E.P. NINOS HEROES<br>ALTZAJIB<br>SAN ANTONIO                                   | RAHABILITACION, PINTURA  | AD-IEIFE-017-2009/FED-C | 11/05/09<br>11/05/09           | 01/06/09<br>01/06/09             | 29,339.25   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 6                           | 076113     | E.P. BENITO JUAREZ<br>PATNEL<br>SAN ANTONIO                                    | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE<br>CUBIERTA Y PINTURA   | AD-IEIFE-017-2009/FED-D | 11/05/09<br>11/05/09           | 01/06/09<br>01/06/09             | 26,461.81   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 7                           | 076114     | E.P. IGNACIO ZARAGOZA<br>POKCHICH<br>SAN ANTONIO                               | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CIVICA,<br>PINTURA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE<br>CUBIERTA                 | AD-IEIFE-017-2009/FED-E | 11/05/09<br>11/05/09           | 08/06/09<br>08/06/09             | 53,941.45   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 8                           | 076110     | SEC. GRAL. MARIANO ARISTA<br>CRUCERO DE LEJEM<br>SAN ANTONIO                   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE<br>CUBIERTA LIGERA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,<br>PINTURA, CERCO DE MALLA. | IR-IEIFE-008-2009/FED-D | 03/08/09<br>03/08/09           | 14/09/09<br>17/09/09<br>15/10/09 | 514,877.11  | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL           |
| <b>HUEHUETLAN</b>           |            |  |  |                         |                                |                                  |             |         |                                       |
| 1                           | 076080     | ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO<br>CHUNUNTZEN II<br>HUEHUETLAN                        | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION<br>DE PISOS.  | AD-IEICE-009-2009/FED-A | 23/03/09<br>23/03/09           | 19/05/09<br>22/04/09             | 58,832.68   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 2                           | 076083     | ETV. FRANCISCO SARABIA<br>TANTOCOY I<br>HUEHUETLAN                             | REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IEICE-009-2009/FED-B | 23/03/09<br>23/03/09           | 19/05/09<br>19/05/09             | 46,886.47   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 3                           | 076084     | ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>TAMDZUMADZ<br>HUEHUETLAN                           | SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-049-2009/FED-A | 08/06/09<br>08/06/09           | 13/07/09<br>13/07/09             | 47,656.90   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 4                           | 076085     | ETV. DAMIAN CARMONA<br>EL NACIMIENTO<br>HUEHUETLAN                             | REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO  | AD-IEICE-009-2009/FED-C | 23/03/09<br>23/03/09           | 19/05/09<br>23/04/09             | 69,270.66   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 5                           | 076086     | ETV. FERNANDO MONTES DE OCA<br>CRUZ BLANCA 2o.<br>HUEHUETLAN                   | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION PRIORITARIA  | AD-IEICE-009-2009/FED-D | 23/03/09<br>23/03/09           | 19/05/09<br>19/05/09             | 20,619.18   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 6                           | 076087     | ETV. GRACIANO SANCHEZ<br>SAN JOSE DE LAS FLORES<br>HUEHUETLAN                  | SUSTITUCION DE LAMPARAS, PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-049-2009/FED-B | 08/06/09<br>08/06/09           | 13/07/09<br>13/07/09             | 33,332.98   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 7                           | 076088     | ETV. LEON GARCIA<br>JILIN TANTOCOY 3o.<br>HUEHUETLAN                           | MURO DE CONTENCIÓN   | AD-IEICE-009-2009/FED-E | 23/03/09<br>23/03/09           | 19/05/09<br>22/04/09             | 28,683.09   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 8                           | 076082     | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>LA PIMIENTA<br>HUEHUETLAN                      | REHABILITACION DE PISOS LAMPARAS Y PINTURA EN VENTANERIA.  | AD-IEIFE-070-2009/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09           | 13/07/09<br>13/07/09             | 64,162.80   | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |
| 9                           | 076081     | EP. AMERICA LATINA<br>HUICHIHUAYAN<br>HUEHUETLAN                               | REPARACION PRIORITARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE<br>IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, REHABILITACION DE<br>BARDA Y PLAZA        | IR-IEIFE-005-2009/FED-B | 01/06/09<br>01/06/09           | 29/06/09<br>29/06/09             | 239,633.39  | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX      |

**AQUISMON**



| No.                              | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO   | DESCRIPCION DE META CONTRATADA  | No. CONTRATO            | FECHAS                                       |  | INVERSIONES | AVANCES          | SUPERVISOR DE OBRA                       |
|----------------------------------|------------|--|---|-------------------------|--|--|-------------|------------------|--|
|                                  |            |  |   |                         | I. CONT. I. REPR                             | T. CONT. T. REPR                             |             |                  |  |
|                                  |            |  |   |                         |  |  | CONTRATADA  | FISICO 04-Jun-10 |  |
| 1                                | 076018     | E.S.G. JESUS ROMERO FLORES AQUISMON AQUISMON   | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS                          | IR-IEIFE-008-2009/FED-B | 20/04/09<br>03/08/09<br>11/08/09<br>03/08/09 | 11/05/09<br>14/09/09<br>22/09/09<br>06/10/09 | 262,020.06  | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 2                                | 076011     | JN. FRANCISCO L. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON   | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-002-2009/FED-A | 20/04/09<br>20/04/09                         | 11/05/09<br>16/05/09<br>16/05/09             | 19,782.46   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 3                                | 076014     | EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA                                  | AD-IEIFE-032-2009/FED-A | 12/05/09<br>12/05/09                         | 02/06/09<br>31/07/09                         | 18,587.58   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 4                                | 076015     | EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON                                      | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA | AD-IEIFE-063-2009/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09                         | 13/07/09<br>28/08/09                         | 26,591.29   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 5                                | 076016     | EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OJIA AQUISMON   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO   | AD-IEIFE-032-2009/FED-B | 12/05/09<br>12/05/09                         | 02/06/09<br>31/07/09                         | 15,749.48   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 6                                | 076012     | JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON   | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-002-2009/FED-B | 20/04/09<br>25/04/09<br>25/04/09             | 11/05/09<br>16/05/09<br>16/05/09             | 24,049.02   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 7                                | 076013     | JN. GABRIELA MISTRAL LAS MORENAS AQUISMON  | REHABILITACION DE PISOS CANCELERIA, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO                   | AD-IEIFE-070-2009/FED-C | 22/06/09<br>22/06/09                         | 20/07/09<br>20/07/09                         | 52,262.53   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 8                                | 076019     | ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, LAMPARAS Y PUERTA                         | AD-IEIFE-063-2009/FED-C | 22/06/09<br>22/06/09                         | 13/07/09<br>17/11/09                         | 30,437.73   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 9                                | 076020     | ETV. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ AQUISMON  | PINTURA Y SUSTITUCION DE ACERO DE MALLA   | AD-IEIFE-002-2009/FED-C | 20/04/09<br>22/04/09                         | 18/05/09<br>11/05/09                         | 58,018.60   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 10                               | 076021     | ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON<br>RESCISION ADMINISTRATIVA                        | REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO Y DETALLES EN PINTURA.                      | AD-IEIFE-063-2009/FED-D | 22/06/09<br>22/06/09                         | 20/07/09                                     | 48,630.85   | 10.80%           | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS. |
| <b>TAMPAMOLON CORONA</b>         |            |  |   |                         |  |  |             |                  |  |
| 1                                | 086084     | JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA                                 | REHABILITACION DE CANCELERIA, PISOS Y PINTURA.                                  | AD-IEIFE-062-2009/FED-A | 22/06/09<br>22/06/09                         | 13/07/09<br>13/07/09                         | 45,718.44   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| 2                                | 086087     | ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA                                      | REHABILITACION DE PISOS PINTURA E IMPERMEABILIZACION.                           | IR-IEIFE-007-2009/FED-C | 03/08/09<br>06/08/09<br>03/08/09             | 31/08/09<br>03/09/09<br>08/10/09             | 256,960.61  | 100.00%          | ING. ADRIAN NIETO RANGEL                 |
| 3                                | 086086     | EP. NIÑOS HEROES CHIQUITECO TAMPAMOLON CORONA  | REHABILITACION DE PINTURA Y CERCO DE MALLA.                                     | AD-IEIFE-062-2009/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09                         | 13/07/09<br>13/07/09                         | 48,541.09   | 100.00%          | ING. EDURADO M. DIAZ DIBILDOX            |
| <b>SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA</b> |            |  |   |                         |  |  |             |                  |  |
| 1                                | 086001     | EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                       | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEICE-011-2009/FED-A | 20/04/09<br>20/04/09                         | 18/05/09<br>26/05/09<br>26/05/09             | 87,932.28   | 100.00%          | ARQ. INOESCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 2                                |            | EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                                      | IMPERMEABILIZACION Y PUERTAS  | AD-IEICE-011-2009/FED-B | 20/04/09<br>20/04/09                         | 11/05/09<br>11/05/09                         | 12,203.95   | 100.00%          | ARQ. INOESCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 3                                | 086005     | ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                           | AD-IEIFE-057-2009/FED-C | 08/06/09<br>08/06/09                         | 29/06/09<br>29/06/09                         | 85,757.92   | 100.00%          | ARQ. INOESCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 4                                | 086006     | ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                                    | REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y LAMPARAS                                      | AD-IEICE-014-2009/FED-B | 20/04/09<br>20/04/09                         | 18/05/09<br>18/05/09                         | 86,965.70   | 100.00%          | ARQ. INOESCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 5                                | 086003     | EP ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                   | IMPERMEABILIZACION  | AD-IEIFE-011-2009/FES-C | 20/04/09<br>20/04/09                         | 11/05/09<br>11/05/09                         | 71,047.44   | 100.00%          | ARQ. INOESCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 6                                | 086004     | EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA                                  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA   | AD-IEICE-014-2009/FED-A | 20/04/09<br>20/04/09                         | 11/05/09<br>11/05/09                         | 25,741.99   | 100.00%          |  |
| <b>TAMUIN</b>                    |            |  |   |                         |  |  |             |                  |  |
| 1                                | 086088     | JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN   | REHABILITACION DE AULAS Y BARDA   | AD-IEIFE-053-2009/FED-A | 08/06/09<br>08/06/09                         | 20/07/09<br>20/07/09                         | 140,715.80  | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 2                                | 086090     | JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN   | REHABILITACION DE BARDA   | AD-IEIFE-042-2009/FED   | 01/06/09<br>01/06/09                         | 13/07/09<br>13/07/09                         | 105,123.55  | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 3                                | 086091     | JN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, (GRACIANO SANCHEZ) EJIDO TAMANTE TAMUIN                          | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-030-2009/FED-A | 12/05/09<br>12/05/09                         | 02/06/09<br>02/06/09                         | 16,244.03   | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 4                                | 086102     | EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN   | REHABILITACION SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA                                | AD-IEIFE-062-2009/FED-C | 22/06/09<br>22/06/09                         | 20/07/09<br>20/07/09                         | 111,864.58  | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 5                                | 086105     | SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA | AD-IEIFE-046-2009/FED   | 08/06/09<br>08/06/09                         | 06/07/09<br>06/07/09                         | 222,541.27  | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 6                                | 086107     | ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º COL. LAS GAVIOTAS, TAMUIN TAMUIN                                   | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PISOS   | AD-IEIFE-050-2009/FED   | 08/06/09<br>08/06/09                         | 20/07/09<br>20/07/09                         | 187,959.36  | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 7                                | 086093     | EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN   | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-030-2009/FED-B | 12/05/09<br>12/05/09                         | 09/06/09<br>09/06/09                         | 89,935.93   | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |
| 8                                | 086094     | EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN  | REHABILITACION DE BARDA   | IR-IEIFE-013-2009/FED-A | 03/08/09<br>03/08/09                         | 21/09/09<br>21/09/09                         | 191,258.13  | 100.00%          | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS          |

| No.             | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                         | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | FECHAS                         |                                | INVERSIONES | AVANCES | SUPERVISOR<br>DE OBRA                 |
|-----------------|------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------|
|                 |            |  |  |                         | I. CONT.<br>I. REPR<br>I. REAL | T. CONT.<br>T. REPR<br>T. REAL |             |         |                                       |
| 9               | 086098     | EP. LEONA VICARIO<br>EJIDO TAMPACOY<br>TAMUÍN                          | REHABILITACION, PINTURA Y PISOS  | AD-IEIFE-030-2009/FED-C | 12/05/09<br>12/05/09           | 02/06/09<br>02/06/09           | 27,029.98   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 10              | 086100     | EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>N.C.P.E. TAMPACON<br>TAMUÍN CANCELADA | CANCELADA  | AD-IEIFE-030-2009/FED-D | 12/05/09                       | 02/06/09                       | 65,594.74   | 0.00%   | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 11              | 086095     | EP. GABRIEL LEYVA<br>EL PALMAR<br>TAMUÍN                               | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-053-2009/FED-B | 08/06/09<br>23/06/09           | 20/06/09<br>07/07/09           | 41,976.24   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 12              | 086096     | EP. BENITO JUAREZ<br>EJIDO LA PRIMAVERA<br>TAMUÍN                      | PINTURA GENERAL  | AD-IEIFE-053-2009/FED-C | 08/06/09<br>08/06/09           | 20/06/09<br>20/06/09           | 33,059.63   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 13              | 086097     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>SAN JOSE DEL LIMON<br>TAMUÍN                    | REHABILITACION DE BOMBA, ALIMENTACION ELECTRICA E HIDRAULICA               | AD-IEIFE-055-2009/FED-A | 08/06/09<br>08/06/09           | 29/06/09<br>13/10/09           | 22,896.06   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 14              | 086099     | EP. BELISARIO DOMINGUEZ<br>EJIDO EL CARRIZO<br>TAMUÍN                  | REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA   | AD-IEIFE-055-2009/FED-B | 08/06/09<br>23/06/09           | 22/06/09<br>07/07/09           | 15,484.98   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 15              | 086103     | EP. 18 DE AGOSTO<br>NUEVO AHUACATITLA<br>TAMUÍN                        | SUSTITUCION DE CERCADO DE MALLA  | AD-IEIFE-055-2009/FED-C | 08/06/09<br>23/06/09           | 29/06/09<br>14/07/09           | 94,232.38   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| <b>EBANO</b>    |            |  |  |                         |                                |                                |             |         |                                       |
| 1               | 076061     | JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI<br>COL. 20 DE NOVIEMBRE<br>EBANO           | REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA                                      | AD-IEIFE-037-2009/FED-A | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>22/06/09           | 8,631.35    | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 2               | 076062     | JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY<br>EL VERGEL<br>EBANO                      | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-038-2009/FED-A | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>22/06/09           | 66,968.28   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 3               | 076066     | JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA<br>COL. DEL VALLE<br>EBANO                    | REHABILITACION DE PLAFON   | AD-IEIFE-031-2009/FED-B | 12/05/09<br>12/05/09           | 02/06/09<br>02/06/09           | 47,006.35   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 4               | 076069     | EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ<br>COL. PETROLERA<br>EBANO                  | REHABILITACION DE PISO DE CANCHA   | AD-IEIFE-047-2009/FED-C | 08/06/09<br>08/06/09           | 29/06/09<br>29/06/09           | 31,307.09   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 5               | 076071     | EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>COL. LAS AMERICAS<br>EBANO         | REHABILITACION DE PORTERIA Y CERCO DE MALLA                                | AD-IEIFE-038-2009/FED-B | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>22/06/09           | 66,382.88   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 6               | 076065     | JN. PEDRO MARIA ANAYA<br>EJIDO PLAN DE IGUALA<br>EBANO                 | REHABILITACION DE BARDAS Y PINTURA   | AD-IEIFE-047-2009/FED-B | 08/06/09<br>08/06/09           | 06/07/09<br>06/07/09           | 39,778.59   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 7               | 076067     | JN. BENITO JUAREZ<br>ANTIGUA REFORMA<br>EBANO                          | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA                                | AD-IEIFE-037-2009/FED-B | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>11/06/09           | 28,434.93   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 8               | 076070     | EP. MTR. JULIAN CARRILLO<br>EJIDO VICHINCHIJOL<br>EBANO                | REHABILITACION DE PORTERIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA                         | AD-IEIFE-037-2009/FED-C | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>22/06/09           | 73,954.92   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 9               | 076073     | EP. MELCHOR OCAMPO<br>REFORMA EL ALTO<br>EBANO                         | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                      | AD-IEIFE-037-2009/FED-D | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>22/06/09           | 41,191.24   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 10              | 076078     | EP. FRANCISCO JAVIER MINA<br>EL TRONCONAL<br>EBANO                     | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-031-2009/FED-D | 12/05/09<br>12/05/09           | 02/06/09<br>02/06/09           | 17,500.79   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 11              | 076079     | TV. SEC. MARIANO JIMENEZ<br>EJIDO ANTIGUA REFORMA<br>EBANO             | REHABILITACION DE AULAS, PINTURA (PROTECCIONES)                            | AD-IEIFE-037-2009/FED-E | 01/06/09<br>01/06/09           | 22/06/09<br>22/06/09           | 24,662.07   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 12              | 076063     | JN. HEROES DE CHAPULTEPEC<br>COL. ZONA CUARTEL<br>EBANO                | REHABILITACION DE PLAFON Y MURO DE CONTENCIÓN                              | AD-IEIFE-031-2009/FED-A | 12/05/09<br>12/05/09           | 02/06/09<br>02/06/09           | 46,929.56   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 13              | 076072     | EP. BENITO JUAREZ<br>COL. AVIACION<br>EBANO                            | REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL. | AD-IEIFE-091-2009/FED-C | 15/07/09<br>15/07/09           | 22/08/09<br>22/08/09           | 50,612.06   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 14              | 076074     | EP. PROF. OSWALDO GARCIA<br>COL. DEL VALLE<br>EBANO                    | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-039-2009/EST-A | 01/06/09<br>01/06/09           | 29/06/09<br>29/06/09           | 139,384.11  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 15              | 076077     | EP. 18 DE MARZO DE 1938<br>EJIDO AJINCHE MARLAND<br>EBANO              | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-038-2009/FED-C | 01/06/09<br>01/06/09           | 15/06/09<br>15/06/09           | 26,685.04   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 16              | 076068     | EP. JOSE LOPEZ PORTILLO<br>AURELIO MANRIQUE<br>EBANO                   | REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y BANQUETA.                               | AD-IEIFE-031-2009/FED-C | 12/05/09<br>12/05/09           | 09/06/09<br>09/06/09           | 93,085.14   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 17              | 076075     | EP. EMILIANO ZAPATA<br>ESTACION VELASCO<br>EBANO                       | REHABILITACION EN EDIFICIOS Y EN CANCELERIA                                | AD-IEIFE-047-2009/FED-D | 08/06/09<br>08/06/09           | 29/06/09<br>29/06/09           | 90,141.20   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 18              | 076064     | JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS<br>COL. 20 DE NOVIEMBRE<br>EBANO             | REHABILITACION DE PUERTAS Y ANDADOR  | AD-IEIFE-047-2009/FED-A | 08/06/09<br>08/06/09           | 06/07/09<br>06/07/09           | 59,991.48   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 19              | 076076     | EP. JACINTO B. TREVINO<br>COL. ESTACION<br>EBANO                       | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-039-2009/EST-B | 01/06/09<br>01/06/09           | 15/06/09<br>15/06/09           | 42,178.20   | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| <b>TANLAJAS</b> |            |  |  |                         |                                |                                |             |         |                                       |
| 1               | 086108     | JN. JUAN DE LA BARRERA<br>SAN NICOLAS<br>TANLAJAS                      | REHABILITACION DE MURO Y CERCADO DE MALLA PERIMETRAL                       | AD-IEIFE-087-2009/FED-D | 13/07/09<br>13/07/09           | 03/08/09<br>03/08/09           | 121,676.89  | 100.00% | LEAO. VICTOR<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |

| No.                 | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO  | DESCRIPCION DE META CONTRATADA  | No. CONTRATO            | FECHAS                    |                           | INVERSIONES | AVANCES | SUPERVISOR DE OBRA                      |
|---------------------|------------|---|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|---|
|                     |            |   |   |                         | I. CONT. I. REPR. I. REAL | T. CONT. T. REPR. T. REAL |             |         |   |
| 2                   | 086109     | JNI. CUAUHTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS<br><b>RESCISION ADMINISTRATIVA</b>       | REHABILITACION, MURO DE CONTENCIÓN  | AD-IEIFE-068-2009/FED-A | 22/06/09<br>22/06/09      | 03/08/09                  | 156,491.43  | 60.00%  | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS         |
| 3                   | 086110     | JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS  | REHABILITACION DE PINTURA Y REJA.   | AD-IEIFE-087-2009/FED-A | 13/07/09<br>13/07/09      | 03/08/09                  | 10,541.94   | 100.00% | LE A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS. |
| 4                   | 086112     | JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA  | AD-IEIFE-087-2009/FED-B | 13/07/09<br>13/07/09      | 03/08/09                  | 19,800.03   | 100.00% | LE A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS. |
| 5                   | 086114     | EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS                                      | REHABILITACION DE AULAS   | IR-IEIFE-013-2009/FED-C | 03/08/09<br>03/08/09      | 14/09/09<br>06/10/09      | 253,054.41  | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS         |
| 6                   | 086111     | JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS<br><b>RESCISION ADMINISTRATIVA</b> | REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA   | AD-IEIFE-068-2009/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09      | 20/07/09                  | 60,483.20   | 70.00%  | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS         |
| 7                   | 086113     | EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS                           | REHABILITACION DE CERCADO   | AD-IEIFE-087-2009/FED-C | 13/07/09<br>13/07/09      | 03/08/09                  | 31,463.21   | 100.00% | LEAO. VICTOR NOYOLA COVARRUBIAS         |
| <b>TAMAZUNCHALE</b> |            |   |   |                         |                           |                           |             |         |   |
| 1                   | 086036     | JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE                                      | SUSTITUCION DE TINACOS, LINEA HIDRAULICA Y PINTURA.                           | AD-IEIFE-2009-074/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09      | 20/07/09                  | 42,834.31   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 2                   | 086061     | EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPTALACO TAMAZUNCHALE                                     | REHABILITACION, LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA                              | AD-IEIFE-076-2009/FED-A | 22/06/09<br>22/06/09      | 20/07/09                  | 134,836.42  | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 3                   | 086064     | EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE                               | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-020-2009/FED-A | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 40,560.10   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 4                   | 086071     | T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE                                | REHABILITACION DE PISOS   | AD-IEIFE-020-2009/FED-B | 11/05/09<br>11/05/09      | 15/06/09                  | 26,590.90   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 5                   | 086044     | JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE                              | REHABILITACION DE BANQUETAS   | AD-IEIFE-015-2009/FED-E | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 23,417.12   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 6                   | 086059     | EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE                                      | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-019-2009/FED-C | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 31,705.15   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 7                   | 086060     | EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE                                | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-019-2009/FED-D | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 36,296.79   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 8                   | 086034     | J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE             | REHABILITACION DE PISOS   | AD-IEIFE-015-2009/FED-A | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 17,983.88   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 9                   | 086039     | JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE                                      | REHABILITACION, TABLERO, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN, PISOS Y PINTURA.       | AD-IEIFE-072-2009/FED   | 22/06/09<br>22/06/09      | 03/08/09                  | 218,692.60  | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 10                  | 086062     | EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE                     | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN  | AD-IEIFE-033-2009/FED-A | 14/05/09<br>14/05/09      | 11/06/09                  | 54,122.70   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 11                  | 086035     | JN. CUAUHTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE                                 | REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-015-2009/FED-B | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 38,338.24   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 12                  | 086053     | EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE   | REPOSICION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-018-2009/FED-E | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 17,724.86   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 13                  | 086056     | EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE                                    | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-018-2009/FED-F | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 33,709.77   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 14                  | 086057     | EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE  | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION   | AD-IEIFE-019-2009/FED-B | 11/05/09<br>11/05/09      | 01/06/09                  | 17,954.88   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 15                  | 086057     | ETV. NINOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE  | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y MURO DE PIEDRA        | AD-IEIFE-061-2009/FED-C | 08/06/09<br>08/06/09      | 29/06/09                  | 57,674.58   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 16                  | 086069     | ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE                     | PISO, ESCALERA, TRIBUNA, TABLERO (RETIRO Y SUMINISTRO DE SIN PORTERIA)        | AD-IEIFE-061-2009/FED-D | 08/06/09<br>08/06/09      | 06/07/09                  | 40,932.11   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 17                  | 086033     | JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATEL TAMAZUNCHALE                                     | REHABILITACION, APLANADOS, PINTURA Y LAMPARAS.                                | AD-IEIFE-074-2009/FED-A | 22/06/09<br>22/06/09      | 13/07/09                  | 59,276.48   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 18                  | 086063     | EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE                               | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, MARCOS Y CHAPA DE PUERTAS        | AD-IEIFE-076-2009/FED-B | 22/06/09<br>22/06/09      | 13/07/09                  | 79,207.45   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 19                  | 086075     | C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE                            | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-020-2009/FED-C | 11/05/09<br>11/05/09      | 08/06/09                  | 97,343.30   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 20                  | 086051     | EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE                                 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAMPARAS, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA. | AD-IEIFE-077-2009/FED   | 22/06/09<br>22/06/09      | 03/08/09                  | 191,911.83  | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 21                  | 086052     | EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE                                 | CAMBIO DE CUBIERTA, LAMINA, REHABILITACION LAMPARAS, CONTACTOS Y CANCELERIA.  | AD-IEIFE-018-2009/FED-D | 11/05/09<br>11/05/09      | 08/06/09                  | 39,576.38   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |
| 22                  | 086055     | EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE                                   | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-019-2009/FED-A | 11/05/09<br>11/05/09      | 08/06/09                  | 91,043.77   | 100.00% | ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL            |

| No.                      | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO                  | DESCRIPCION DE META CONTRATADA   | No. CONTRATO            | FECHAS                    |                           | INVERSIONES                          | AVANCES          | SUPERVISOR DE OBRA                |
|--------------------------|------------|---|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                          |            |   |  |                         | I. CONT. I. REPR. I. REAL | T. CONT. T. REPR. T. REAL |                                      |                  |                                   |
|                          |            |   |  |                         |                           |                           | CONTRATADA                           | FISICO 04-Jun-10 |                                   |
| 23                       | 086037     | JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE        | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.                   | AD-IEIFE-015-2009/FED-C | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 37,106.65                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 24                       | 086038     | JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE       | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO                                     | AD-IEIFE-071-2009/FED   | 22/06/09                  | 20/07/09                  | 153,136.14                           | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 25                       | 086058     | EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE                  | REHABILITACION IMPERMEABILIZACION Y BARANDAL                             | AD-IEIFE-074-2009/FED-D | 22/06/09                  | 20/07/09                  | 49,172.30                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 26                       | 086073     | ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE                  | REHABILITACION DE CANCELERIA   | IR-IEIFE-007-2009/FED-A | 03/08/09                  | 31/08/09                  | 261,597.48                           | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 27                       | 086065     | EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE                | REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-075-2009/FED-B | 22/06/09                  | 20/07/09                  | 98,829.86                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 28                       | 086074     | E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE                | REHABILITACION DE CANCELERIA.  | AD-IEIFE-073-2009/FED   | 22/06/09                  | 20/07/09                  | 215,135.81<br>8,550.11<br>223,685.92 | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 29                       | 086040     | JN. RICARDO CASTRO PAPTALCO SANTIAGO TAMAZUNCHALE         | SUSTITUCION DE CUBIERTA, PINTURA EN ESTRUCTURA, LAMPARAS Y RED ELECTRICA | AD-IEIFE-075-2009/FED-A | 22/06/09                  | 03/08/09                  | 105,789.18                           | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 30                       | 086046     | JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE         | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                   | AD-IEIFE-018-2009/FED-A | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 17,880.76                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 31                       | 086048     | JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE      | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA  | AD-IEIFE-061-2009/FED-B | 08/06/09                  | 06/07/09                  | 55,925.18                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 32                       | 086049     | EP. CUAUHTEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE             | SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA                          | AD-IEIFE-018-2009/FED-B | 11/05/09                  | 08/06/09                  | 38,484.68                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 33                       | 086052     | EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE             | CERCADO PERIMETRAL CON ACCESO/ESCALERA DE ACCESO                         | AD-IEIFE-018-2009/FED-C | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 26,149.22                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 34                       | 086054     | EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE                    | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA                      | AD-IEIFE-074-2009/FED-C | 22/06/09                  | 20/07/09                  | 44,827.77                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 35                       | 086041     | JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE             | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                       | AD-IEIFE-015-2009/FED-D | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 59,701.71                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 36                       | 086043     | JN. HERNAN CORTES EL PINAL TAMAZUNCHALE                   | SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA  | AD-IEIFE-061-2009/FED-A | 08/06/09                  | 29/06/09                  | 67,617.30                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 37                       | 086070     | ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE        | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                       | AD-IEIFE-033-2009/FED-B | 14/05/09                  | 11/06/09                  | 113,035.64                           | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| <b>TAMPACAN</b>          |            |   |  |                         |                           |                           |                                      |                  |                                   |
| 1                        | 086081     | TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILLOCATL TAMPACAN          | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA                     | AD-IEIFE-052-2009/FED-B | 08/06/09                  | 29/06/09                  | 37,180.76                            | 100.00%          | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          |
| 2                        | 086082     | TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN               | INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS   | AD-IEIFE-052-2009/FED-C | 08/06/09                  | 29/06/09                  | 26,653.57                            | 100.00%          | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          |
| <b>COXCATLAN</b>         |            |   |  |                         |                           |                           |                                      |                  |                                   |
| 1                        | 076057     | TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN              | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-070-2009/FED-A | 22/06/09                  | 20/07/09                  | 85,997.95<br>15,887.18<br>101,885.13 | 100.00%          | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |
| 2                        | 076058     | TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAQUIL COXCATLAN      | REHABILITACION DE PISOS  | AD-IEIFE-049-2009/FED-C | 08/06/09                  | 29/06/09                  | 52,023.77<br>1,688.85<br>53,712.62   | 100.00%          | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |
| 3                        | 076059     | TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN          | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                       | IR-IEIFE-005-2009/FED-A | 01/06/09                  | 22/06/09                  | 33,814.58                            | 100.00%          | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |
| 4                        | 076060     | TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN      | SUSTITUCION DE BOMBA Y PINTURA GENERAL                                   | AD-IEIFE-049-2009/FED-D | 08/06/09                  | 29/06/09                  | 31,586.85                            | 100.00%          | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |
| <b>AXTLA DE TERRAZAS</b> |            |   |  |                         |                           |                           |                                      |                  |                                   |
| 1                        | 086118     | JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION, ILUMINACION Y PINTURA                                    | AD-IEIFE-034-2009/FED-C | 14/05/09                  | 04/06/09                  | 53,514.28                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 2                        | 086119     | JN. AXAYACATL COATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS               | REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA                                   | AD-IEIFE-059-2009/FED   | 08/06/09                  | 06/07/09                  | 61,528.74                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 3                        | 086123     | EP. MTR. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS     | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION                                     | AD-IEICE-008-2009/FED-A | 23/03/09                  | 29/04/09                  | 68,038.43                            | 100.00%          | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |
| 4                        | 086130     | ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS  | REHABILITACION DE ACCESO MURO  | AD-IEIFE-034-2009/FED-D | 14/05/09                  | 11/06/09                  | 52,121.56                            | 100.00%          | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL      |
| 5                        | 086131     | ETV. LAZARO CARDENAS TAMPOCHOCHO AXTLA DE TERRAZAS        | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION                                     | AD-IEIFE-088-2009/FED-A | 13/07/09                  | 10/08/09                  | 142,952.29                           | 100.00%          | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          |
| 6                        | 086132     | ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES                               | AD-IEICE-008-2009/FED-B | 23/03/09                  | 29/04/09                  | 64,338.33                            | 100.00%          | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |

| No.            | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                           | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA   | No.<br>CONTRATO         | FECHAS              |                     | INVERSIONES         | AVANCES | SUPERVISOR<br>DE OBRA         |
|----------------|------------|--|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------|
|                |            |  |   |                         | I. CONT.            | T. CONT.            |                     |         |                               |
|                |            |  |   |                         | I. REPR.<br>I. REAL | T. REPR.<br>T. REAL |                     |         |                               |
|                |            |  |   |                         |                     | CONTRATADA          | FISICO<br>04-Jun-10 |         |                               |
| 7              | 086124     | EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA<br>LA LAJA<br>AXTLA DE TERRAZAS           | SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PISOS EN AULAS  | AD-IEIFE-057-2009/FED-A | 08/06/09            | 29/06/09            | 103,926.42          | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| 8              |            | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>LA PURISIMA<br>AXTLA DE TERRAZAS              | REHABILITACION, PINTURA   | AD-IEIFE-026-2009/FED-A | 12/05/09            | 09/06/09            | 98,560.59           | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| 9              |            | ETV. FRANCISCO VILLA<br>XOLOCO<br>AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA            | REHABILITACION, PINTURA   | AD-IEIFE-026-2009/FED-B | 12/05/09            | 02/06/09            | 50,434.50           | 0.00%   | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| 10             | 086126     | EP. 20 DE NOVIEMBRE<br>TEMALACACO<br>AXTLA DE TERRAZAS                   | INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS   | AD-IEIFE-056-2009/FED-B | 08/06/09            | 29/06/09            | 210,313.17          | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| 11             | 086122     | EP. BENITO JUAREZ<br>AXTLA DE TERRAZAS<br>AXTLA DE TERRAZAS              | REHABILITACION, INSTALACION, ELECTRICA, LAMPARAS, PINTURA EN ESTRUCTURA.                      | IR-IEIFE-007-2009/FED-B | 03/08/09            | 07/09/09            | 370,537.38          | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| 12             | 086120     | JN. BENITO JUAREZ<br>EL AQUICHAL<br>AXTLA DE TERRAZAS                    | REHABILITACION DE LETRINA   | AD-IEIFE-056-2009/FED-A | 08/06/09            | 22/06/09            | 5,542.94            | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| 13             | 086128     | EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA<br>AHUACATITLA<br>AXTLA DE TERRAZAS  | SUSTITUCION DE PISO, DE LAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-058-2009/FED   | 08/06/09            | 06/07/09            | 188,858.88          | 100.00% | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL |
| 14             | 086129     | E. S.G. MOISES SAENZ<br>AXTLA DE TERRAZAS<br>AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-057-2009/FED-B | 08/06/09            | 29/06/09            | 40,086.97           | 0.00%   | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| <b>MATLAPA</b> |            |  |   |                         |                     |                     |                     |         |                               |
| 1              | 086177     | JN. 21 DE MARZO<br>ATLAMAXATL<br>MATLAPA                                 | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL  | AD-IEIFE-034-2009/FED-A | 14/05/09            | 04/06/09            | 27,223.38           | 100.00% | ING. EDUARDO DIAZ DIBILDOX    |
| 2              | 086182     | ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>TEXQUITOTE 1<br>MATLAPA                | SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL   | AD-IEIFE-034-2009/FED-B | 14/05/09            | 04/06/09            | 38,576.66           | 100.00% | ING. EDUARDO DIAZ DIBILDOX    |
| 3              | 086183     | ESC. SEC. TEC. No. 71<br>NEXCUAYO<br>MATLAPA                             | SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y ANDADOR.  | IR-IEIFE-007-2009/FED-E | 03/08/09            | 31/08/09            | 255,371.87          | 100.00% | ING. ADRIAN NIETO RANGEL      |
| <b>XILITLA</b> |            |  |   |                         |                     |                     |                     |         |                               |
| 1              | 086134     | JN. JUAN ESCUTIA<br>OTLAXHUAYO<br>XILITLA                                | REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA                                       | AD-IEIFE-078-2009/FED-A | 09/07/09            | 30/07/09            | 10,022.13           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 2              | 086157     | EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>PEMOXCO<br>XILITLA                       | REHABILITACION PINTURA EN AULA  | AD-IEIFE-025-2009/FED-A | 11/05/09            | 08/06/09            | 64,326.11           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 3              | 086167     | ETV. MARIANO AZUELA<br>AHUEHUEYO<br>XILITLA                              | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA, MURO DE CONTENCIÓN, Y CERCO DE MALLA | IR-IEIFE-007-2009/FED-D | 03/08/09            | 14/09/09            | 272,927.63          | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 4              | 086135     | JNI. EMILIANO ZAPATA<br>TLAMIMIL<br>XILITLA                              | SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, PISOS Y CERCO DE MALLA                                   | AD-IEIFE-052-2009/FED-A | 08/06/09            | 20/07/09            | 91,104.68           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 5              | 086143     | JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL<br>AHUAYO<br>XILITLA                        | REHABILITACION, LAMPARAS Y PINTURA  | AD-IEIFE-082-2009/FED-B | 09/07/09            | 30/07/09            | 14,239.54           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 6              | 086154     | EP. FRANCISCO I. MADERO<br>EL CAÑON<br>XILITLA                           | REHABILITACION, PINTURA   | AD-IEIFE-023-2009/FED-E | 11/05/09            | 01/06/09            | 33,723.65           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 7              | 086155     | EP. GREGORIO TORRES QUINTERO<br>CERRO QUEBRADO<br>XILITLA                | REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA                            | AD-IEIFE-080-2009/FED-B | 09/07/09            | 06/08/09            | 144,811.98          | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 8              | 086159     | EP. RAFAEL RAMIREZ<br>C.J.C. RANCHO NUEVO<br>XILITLA                     | REHABILITACION, PISOS, APLANADOS Y PINTURA.   | AD-IEIFE-023-2009/FED-G | 11/05/09            | 08/06/09            | 55,662.62           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 9              | 086165     | ETV. JULIAN CARRILLO<br>APETZCO<br>XILITLA                               | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                         | AD-IEIFE-025-2009/FED-B | 11/05/09            | 01/06/09            | 25,757.00           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 10             | 086141     | JN AGUSTIN MELGAR<br>SAN ANTONIO XALCUAYO I<br>XILITLA                   | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN.   | AD-IEIFE-023-2009/FED-C | 11/05/09            | 08/06/09            | 25,435.26           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 11             | 086145     | JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ<br>EL BALCON<br>XILITLA                     | REHABILITACION CANCELERIA, PISOS, LAMPARAS, PINTURA Y CERCO DE MALLA                          | AD-IEIFE-082-2009/FED-C | 09/07/09            | 06/08/09            | 86,374.92           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 12             | 086166     | ETV. MIGUEL HIDALGO<br>SOLEDAD DE ZARAGOZA<br>XILITLA                    | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA  | AD-IEIFE-024-2009/FED-A | 11/05/09            | 01/06/09            | 16,548.98           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 13             | 086174     | E.S.T. No. 48<br>AHUACATLAN<br>XILITLA                                   | REHABILITACION, LAMPARAS, PISOS, CANCELERIA, MIGITORIOS.                                      | AD-IEIFE-085-2009/FED-C | 13/07/09            | 10/08/09            | 97,956.77           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 14             | 086144     | JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC<br>BARRIO CAFETALES POXTLA<br>XILITLA    | REHABILITACION, PINTURA   | AD-IEIFE-023-2009/FED-A | 11/05/09            | 01/06/09            | 9,540.11            | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 15             | 086139     | JN. 12 DE OCTUBRE<br>PETATILLO<br>XILITLA                                | REHABILITACION Y SUSTITUCION DE CANCELERIA  | AD-IEIFE-78-2009/FED-C  | 09/07/09            | 30/07/09            | 64,778.47           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 16             | 086158     | EP. NARCISO MENDOZA<br>PLAN DE JUAREZ<br>XILITLA                         | REHABILITACION PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-081-2009/FED-B | 09/07/09            | 30/07/09            | 37,828.60           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |
| 17             | 086168     | ETV LAZARO CARDENAS<br>PILATENO<br>XILITLA                               | REHABILITACION DE PINTURA   | AD-IEIFE-025-2009/FED-C | 11/05/09            | 01/06/09            | 18,371.35           | 100.00% | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | FECHAS   |          | INVERSIONES | AVANCES    | SUPERVISOR<br>DE OBRA            |  |
|-----|------------|--|--|-------------------------|----------|----------|-------------|------------|----------------------------------|--|
|     |            |  |  |                         | I. CONT. | T. CONT. |             |            |                                  |  |
|     |            |  |  |                         | I. REPR  | T. REPR  |             |            |                                  |  |
|     |            |  |  |                         |          | I. REAL  | T. REAL     | CONTRATADA | FISICO<br>04-Jun-10              |  |
| 18  | 086175     | EST. No. 80<br>PUERTO TLALETLA<br>XILITLA      | VITROPISO  | AD-IEIFE-024-2009/FED-D | 11/05/09 | 08/06/09 | 65,031.71   | 100.00%    | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX |  |
|     |            |  |  |                         | 11/05/09 | 08/06/09 |             |            |                                  |  |
| 19  | 086136     | JN. PEDRO J. MENDEZ<br>AHUEHUEYO<br>XILITLA    | REHABILITACION PISOS,PINTURA, CANCELERIA, LAMPARAS Y MURO DE<br>CONTENCION | AD-IEIFE-078-2009/FED-B | 09/07/09 | 06/08/09 | 148,076.82  | 100.00%    | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX |  |
|     |            |  |  |                         | 09/07/09 | 06/08/09 |             |            |                                  |  |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO                        | DESCRIPCION DE META CONTRATADA   | No. CONTRATO            | FECHAS                    |                           | INVERSIONES CONTRATADA | AVANCES FISICO 04-Jun-10 | SUPERVISOR DE OBRA                |  |
|-----|------------|---|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|     |            |   |  |                         | I. CONT. I. REPR. I. REAL | T. CONT. T. REPR. T. REAL |                        |                          |                                   |  |
| 20  | 086140     | JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA                  | REHABILITACION PINTURA   | AD-IEIFE-082-2009/FED-A | 09/07/09                  | 30/07/09                  | 16,191.88              | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 21  | 086153     | EP. JAIME NUNO TLAHUILAPA XILITLA                               | REHABILITACION, CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-023-2009/FED-B | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 39,262.20              | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 22  | 086156     | EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA                 | REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA    | AD-IEIFE-023-2009/FED-F | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 17,317.77              | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 23  | 086169     | ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA                                   | AD-IEIFE-024-2009/FED-B | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 19,313.51              | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 24  | 086170     | ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA                    | REHABILITACION, LAMPARAS, PINTURA Y CANCELERIA.                          | AD-IEIFE-086-2009/FED-A | 13/07/09                  | 10/08/09                  | 48,019.55              | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 25  | 086160     | EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA                        | REHABILITACION PISOS, CUBIERTA, PINTURA Y CANCELERIA                     | AD-IEIFE-083-2009/FED   | 09/07/09                  | 06/08/09                  | 179,190.16             | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 26  | 086173     | ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA         | REHABILITACION, IMPERMEABILIZANTA, LAMPARAS Y PINTURA                    | AD-IEIFE-086-2009/FED-B | 13/07/09                  | 10/08/09                  | 139,306.21             | 100.00%                  | ING. EDUARDO M. DIAZ DIBILDOX     |  |
| 27  | 086147     | JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA                         | REHABILITACION PISOS, LAMPARAS Y CANCELERIA Y CERCO DE MALLA.            | AD-IEIFE-084-2009/FED   | 13/07/09                  | 10/08/09                  | 118,034.37             | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 28  | 086148     | JN. CUAUHTEMOC LA TINAJA XILITLA                                | REHABILITACION, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA                | AD-IEIFE-081-2009/FED-A | 09/07/09                  | 06/08/09                  | 182,884.74             | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 29  | 086163     | EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA                      | REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS.                  | AD-IEIFE-085-2009/FED-A | 13/07/09                  | 03/08/09                  | 38,523.79              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 30  | 086137     | JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA                   | REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA.                         | AD-IEIFE-080-2009/FED-A | 09/07/09                  | 30/07/09                  | 79,158.82              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 31  | 086138     | JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA                       | REHABILITACION, PISOS, LAMPARAS, CANCELERIA Y CERCO DE MALLA             | AD-IEIFE-079-2009/FED-A | 09/07/09                  | 06/08/09                  | 153,831.02             | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 32  | 086149     | JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA  | REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA                          | AD-IEIFE-079-2009/FED-B | 09/07/09                  | 30/07/09                  | 67,234.57              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 33  | 086146     | JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA                          | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA   | AD-IEIFE-023-2009/FED-D | 11/05/09                  | 01/06/09                  | 36,917.93              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 34  | 086162     | EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA                         | REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA                            | AD-IEIFE-051-2009/FED-C | 08/06/09                  | 06/07/09                  | 17,303.78              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 35  | 086150     | JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA                    | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN                                       | AD-IEIFE-051-2009/FED-B | 08/06/09                  | 27/07/09                  | 42,096.17              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 36  | 086172     | ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA ITZTACAPA XILITLA            | REHABILITACION, MURO DE CONTENCIÓN Y PINTURA.                            | AD-IEIFE-025-2009/FED-D | 11/05/09                  | 08/06/09                  | 49,980.09              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 37  | 086164     | EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA                     | REHABILITACION, PISOS  | AD-IEIFE-085-2009/FED-B | 13/07/09                  | 10/08/09                  | 86,250.91              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 38  | 086171     | ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA               | REHABILITACION, PISOS Y PINTURA  | AD-IEIFE-024-2009/FED-C | 11/05/09                  | 08/06/09                  | 62,718.50              | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
| 39  | 086142     | JN. EMILIO PORTES GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA           | SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA | AD-IEIFE-051-2009/FED-A | 08/06/09                  | 20/07/09                  | 148,198.67             | 100.00%                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX |  |
|     |            |   |  |                         |                           |                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  | <b>21,334,912.92</b>     | <b>100.00%</b>                    |  |

**PROGRAMA: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (SEDESOL 2009)**
**AQUISMON**

|   |        |  |  |                         |          |          |            |         |                            |
|---|--------|--|--|-------------------------|----------|----------|------------|---------|----------------------------|
| 1 | 744512 | E.T.V. JAIME TORRES BODET LOC. LA CAÑADA ALAQUINES, S.L.P.,    | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA   | AD-IEIFE-102-2009/FED-A | 13/11/09 | 11/12/09 | 14,867.72  | 100.00% | ING. ARTURO PARDO BELTRAN  |
| 2 | 744769 | E.P. DR ALFONSO CASO. LOC. LA CUCHILLA SANTA CATARINA, S.L.P., | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL PARA HOMBRES. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REDES HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA (CONEXION A CISTERNA) | AD-IEIFE-102-2009/FED-B | 13/11/09 | 28/12/09 | 145,473.03 | 100.00% | ING. ARTURO PARDO BELTRAN  |
| 3 | 744551 | E.P. GRAL MIGUEL BARRAGAN LOC. VICENTE GUERRERO RAYON, S.L.P., | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA.         | AD-IEIFE-114-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 327,308.04 | 100.00% | ING. ARTURO PARDO BELTRAN. |

**AQUISMON**

|   |        |  |  |                         |          |          |            |         |                                    |
|---|--------|--|--|-------------------------|----------|----------|------------|---------|------------------------------------|
| 1 | 744520 | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AGUA AMARGA AQUISMON, S.L.P.,   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REDES SANITARIAS, HIDRAULICA Y ELECTRICA. | AD-IEIFE-103-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 181,261.86 | 100.00% | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX. |
| 2 | 744528 | ESC. PREESCOLAR. LAZARO CARDENAS EL AGUACATE AQUISMON, S.L.P., | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO   | AD-IEIFE-104-2009/FED   | 13/11/09 | 11/12/09 | 84,530.65  | 100.00% | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX  |
| 3 | 744797 | E.P. IGNACIO ZARAGOZA AUREKA AQUISMON, S.L.P.,                 | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL.  | AD-IEIFE-105-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 180,660.85 | 100.00% | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX. |
| 4 | 744846 | E.P. FRANCISCO I. MADERO LINJA AQUISMON, S.L.P.                | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL.  | AD-IEIFE-106-2009/FED-A | 13/11/09 | 28/12/09 | 198,715.62 | 100.00% | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX. |

| No.      | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO             | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA          | No.<br>CONTRATO         | FECHAS             |                    | INVERSIONES<br>CONTRATADA | AVANCES<br>FISICO<br>04-Jun-10 | SUPERVISOR<br>DE OBRA                    |
|----------|------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
|          |            |  |  |                         | I. CONT.           | T. CONT.           |                           |                                |  |
|          |            |  |  |                         | I. REPR<br>I. REAL | T. REPR<br>T. REAL |                           |                                |  |
| 5        | 744537     | J.N. MANUEL JOSE OTHON<br>TAMPAMOCHÉ<br>AQUISMÓN, S.L.P.,  | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL | AD-IEIFE-106-2009/FED-B | 13/11/09           | 11/12/09           | 23,956.82                 | 100.00%                        | ING. EDUARDO<br>MIGUEL DIAZ<br>DIBILDOX  |
| TAMASOPO |            |  |  |                         |                    |                    |                           |                                |  |
| 1        | 744534     | E.P. PONCIANO ARRIAGA<br>LA MANZANILLA<br>TAMASOPO, S.L.P. | CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA          | AD-IEIFE-107-2009/FED-A | 13/11/09           | 04/12/09           | 16,718.22                 | 100.00%                        | EAO VICTOR<br>HUGO NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
|          |            |  |  |                         | 13/11/09           | 31/12/09           |                           |                                |  |



| No.  | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO   | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA  | No.<br>CONTRATO         | FECHAS   |          | INVERSIONES<br>CONTRATADA | AVANCES<br>FISICO<br>04-Jun-10 | SUPERVISOR<br>DE OBRA                     |
|--|------------|--|--|-------------------------|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|---|
|  |            |  |  |                         | I. CONT. | T. CONT. |                           |                                |   |
|  |            |  |  |                         | I. REPR. | T. REPR. |                           |                                |   |
| 2  | 744542     | E.T.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br>VEINTE DE NOVIEMBRE<br>TAMASOPO, S.L.P.,<br><b>TAMAZUNCHALE</b>      | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL.  | AD-IEIFE-107-2009/FED-B | 13/11/09 | 18/12/09 | 143,970.26                | 100.00%                        | EAO. VICTOR<br>HUGO NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 1  | 744727     | E.T.V. JUAN ESCUTIA<br>CUIXCUATITLA<br>TAMAZUNCHALE, S.L.P.,   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, REDES<br>HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICA      | AD-IEIFE-108-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 146,132.01                | 98.00%                         | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL.              |
| 2  | 744591     | E.P. MANUEL J. OTHON<br>TLACHOUILIACAPA<br>TAMAZUNCHALE, S.L.P.,   | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-109-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 186,259.42                | 97.00%                         | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL.              |
| 3  | 744554     | E.P. BENITO JUAREZ<br>BARRIO PROGRESO<br>TAMAZUNCHALE, S.L.P.,<br><b>TAMPAMOLON CORONA</b>               | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-110-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 184,056.81                | 100.00%                        | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL               |
| 1  | 744804     | E.T.V. JUAN ESCUTIA<br>TAMARINDO HUASTECO<br><b>TAMPAMOLON</b> N CORONA, S.L.P.,<br><b>CIUDAD VALLES</b> | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-111-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 204,966.27                | 100.00%                        | ING. EDUARDO<br>MIGUEL DIAZ<br>DIBILDOX   |
| 1  | 747343     | J.N. LEONA VICARIO<br>EJ. LIMA<br>CD. VALLES, S.L.P.,<br><b>TANLAJAS</b>                                 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE<br>SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1A ETAPA | AD-IEIFE-112-2009/FED   | 13/11/09 | 28/12/09 | 133,639.06                | 100.00%                        | EAO. VICTOR<br>HUGO NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
| 1  | 744770     | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>EJ. TRES CRUCES<br>TANLAJAS, S.L.P.,                                | REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO RURAL   | AD-IEIFE-113-2009/FED   | 13/11/09 | 23/12/09 | 79,988.27                 | 100.00%                        | EAO. VICTOR<br>HUGO NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
|  |            |  |  |                         |          |          | <b>2,252,504.91</b>       | <b>99.62%</b>                  |   |
| <b>PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009</b> |            |  |  |                         |          |          |                           |                                |   |
| <b>AHUALULCO</b>                                 |            |  |  |                         |          |          |                           |                                |   |
| 1  | 093025     | E.T.V. CUAHUTEMOC<br>CERRITO DE ROJAS<br>AHUALULCO   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-169-2009       | 01/12/09 | 31/12/09 | 143,692.84                | 100.00%                        |   |
| 2  | 093029     | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON<br>PASO BONITO<br>AHUALULCO<br><b>SAN CIRO DE ACOSTA</b>                        | ACONDICIONAMIENTO DE AULAS   | AD-IEIFE-170-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,180.61                | 100.00%                        |   |
| 3  | 093053     | E.T.V. ADOLFO LOPEZ MATEOS<br>LO. CODORNICES<br>SAN CIRO DE ACOSTA<br><b>VILLA HIDALGO</b>               | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-117-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 145,988.34                | 100.00%                        | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN              |
| 4  | 093020     | E.T.V. GABRIELA MISTRAL<br>CORCOVADA<br>VILLA HIDALGO  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-121-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,174.73                | 100.00%                        |   |
| 5  | 093031     | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO<br>LEONCITO<br>VILLA HIDALGO  | ACONCONIAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-122-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.28                | 100.00%                        |   |
| 6  | 090347     | E.T.V. LAZARO CARDENAS<br>EL COYOTE<br>VILLA HIDALGO   | ACONCONIAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-123-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,185.79                | 100.00%                        | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO<br>FERNANDEZ    |
| 7  | 093049     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>PEDRERA DEL TANQUITO<br>VILLA HIDALGO                             | ACONCONIAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-124-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,172.86                | 100.00%                        |   |
| 8  | 093050     | E.T.V. VICENTE GUERERO<br>LA TAPONA<br>VILLA HIDALGO<br><b>ARMADILLO DE LOS INFANTE</b>                  | ACONCONIAMIENTO DE AULA  | AD-IEIFE-125-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.44                | 100.00%                        | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO                 |
| 9  | 093017     | E.P. GUADALUPE VICTORIA<br>PARADITA DEL REFUGIO<br>ARMADILLO DE LOS INFANTES                             | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IEIFE-126-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 194,915.25                | 100.00%                        |   |
| 10   | 093044     | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON<br>LA CONCORDIA<br>ARMADILLO DE LOS INFANTES<br><b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>    | ACONCONDICIONAMIENTO DE AULA   | AD-IEIFE-127-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 145,647.71                | 100.00%                        |   |
| 11   | 093054     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>LAGUNA DE SANTO DOMINGO<br>SAN NICOLAS TOLENTINO<br><b>VILLA JUAREZ</b>          | ACONCONDICIONAMIENTO DE AULA   | AD-IEIFE-128-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.33                | 100.00%                        |   |
| 12   | 093006     | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 27<br>VILLA JUAREZ<br>VILLA JUAREZ<br><b>GUADALCAZAR</b>                   | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IEIFE-0129-2009/FED  | 01/12/09 | 31/12/09 | 194,914.78                | 100.00%                        |   |
| 13   | 093003     | E.P. LUIS CARRERA LARA<br>CHARCO CERCADO<br>GUADALCAZAR  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IEIFE-130-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 194,915.25                | 100.00%                        | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO<br>FERNANDEZ    |
| 14   | 093013     | J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ<br>EL HUIZACHE<br>GUADALCAZAR  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA   | AD-IEIFE-131-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 209,532.84                | 100.00%                        |   |
| 15   | 093019     | E.T.V. PROGRESO<br>ENTRONQUE A MATEHUALA<br>GUADALCAZAR  | ACONCONDICIONAMIENTO DE AULA   | AD-IEIFE-132-2009/FED   | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,185.76                | 100.00%                        |   |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO           | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA | No.<br>CONTRATO       | FECHAS   |          | INVERSIONES | AVANCES    | SUPERVISOR<br>DE OBRA |         |   |
|-----|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------------------|---------|---|
|     |            |  |                                   |                       | I. CONT. | T. CONT. |             |            |                       |         |   |
|     |            |  |                                   |                       | I. REPR  | T. REPR  |             |            |                       |         |   |
|     |            |  |                                   |                       |          | I. REAL  | T. REAL     | CONTRATADA | FISICO<br>04-Jun-10   |         |   |
| 16  | 093023     | J.N. RUBEN DARIO<br>CHARCO CERCADO<br>GUADALCAZAR        | REHABILITACION GENERAL            | AD-IEIFE-133-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 |             |            | 194,906.44            | 100.00% | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO<br>FERNANDEZ          |
|     |            |  |                                   |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |            |                       |         |   |
| 17  | 093026     | E.T.V. HEROES POTOSINOS<br>CHARCO CERCADO<br>GUADALCAZAR | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-134-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 |             |            | 146,186.44            | 100.00% | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO MARTINEZ<br>RODRIGUEZ |
|     |            |  |                                   |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |            |                       |         |   |
| 18  | 093027     | E.T.V. JUAN DE LA BARRERA<br>EL MILAGRO                  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA         | AD-IEIFE-135-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 |             |            | 146,184.91            | 100.00% |   |
|     |            |  |                                   |                       |          |          |             |            |                       |         |   |

| No.                 | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO                                | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA            | No.<br>CONTRATO       | FECHAS   |          | INVERSIONES | AVANCES   | SUPERVISOR<br>DE OBRA         |
|---------------------|------------|---|--|-----------------------|----------|----------|-------------|-----------|-------------------------------|
|                     |            |   |  |                       | I. CONT. | T. CONT. |             |           |                               |
|                     |            |   |  |                       | I. REPR. | T. REPR. | CONTRATADA  | FISICO    |                               |
|                     |            |   |  |                       | I. REAL  | T. REAL  |             | 04-Jun-10 |                               |
| GUADALCAZAR         |            |   |  |                       |          |          |             |           |                               |
| SANTA MARIA DEL RIO |            |   |  |                       |          |          |             |           |                               |
| 19                  | 093010     | E.T.V. MIGUEL BARRAGAN<br>ENRAMADAS<br>SANTA MARIA DEL RIO                    | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-136-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,184.66  | 100.00%   | ARQ. JORGE<br>MUÑIZ RIVERA.   |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 20                  | 093012     | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ<br>EL FUERTE<br>SANTA MARIA DEL RIO          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-137-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,076.90  | 100.00%   | ARQ. JORGE<br>MUÑIZ RIVERA.   |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 21                  | 093015     | E.T.V. JUSTO SIERRA<br>OJO CALIENTE<br>SANTA MARIA DEL RIO                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-138-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.44  | 100.00%   | ARQ. JORGE<br>MUÑIZ RIVERA.   |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 22                  | 093016     | E.T.V. MARTIRES DE LA REVOLUCION<br>PRESA DE DOLORES<br>SANTA MARIA DEL RIO   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-139-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,046.15  | 100.00%   |                               |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 23                  | 093021     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>CAÑADA DE YAÑEZ<br>SANTA MARIA DEL RIO | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-140-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 145,761.15  | 100.00%   | ARQ. JORGE<br>MUÑIZ RIVERA.   |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| TIERRA NUEVA        |            |   |  |                       |          |          |             |           |                               |
| 24                  | 093004     | E.P. JUAN DE LA BARRERA<br>COL CENTRO<br>TIERRA NUEVA                         | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-141-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 172,188.14  | 100.00%   |                               |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 25                  | 093007     | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br>COL. CENTRO<br>TIERRA NUEVA                 | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-142-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 132,057.55  | 100.00%   |                               |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 26                  | 093032     | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ<br>FRACC. LOBOS<br>TIERRA NUEVA                       | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-143-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.24  | 100.00%   |                               |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 27                  | 093038     | E.T.V. MIGUEL BARRAGAN<br>LOS CHARCOS<br>TIERRA NUEVA                         | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-144-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 143,486.05  | 100.00%   | ARQ. JORGE<br>MUÑIZ RIVERA.   |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 28                  | 093039     | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO<br>HACIENDA VIEJA<br>TIERRA NUEVA             | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-145-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 145,956.26  | 100.00%   | ARQ. JORGE<br>MUÑIZ RIVERA.   |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| ALAJUINES           |            |   |  |                       |          |          |             |           |                               |
| 29                  | 093009     | E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ<br>LOC. ALAJUINES<br>ALAJUINES                      | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-146-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 186,060.04  | 100.00%   |                               |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 30                  | 093022     | E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ<br>OLLA DEL DURAZNO<br>ALAJUINES                  | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA | AD-IEIFE-147-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 194,915.25  | 100.00%   | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN. |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 31                  | 093030     | E.T.V. 5 DE MAYO<br>LOC. MARTINEZ<br>ALAJUINES                                | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-148-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.43  | 100.00%   |                               |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 32                  | 093036     | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ<br>LOC. RANCHO DE PRO<br>ALAJUINES                  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-149-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 142,501.92  | 100.00%   | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN. |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 33                  | 093041     | E.T.V. JAIME TORRES BODET<br>LOC. LA CAÑADA<br>ALAJUINES                      | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-150-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,183.95  | 100.00%   | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN. |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| RAYON               |            |   |  |                       |          |          |             |           |                               |
| 34                  | 093051     | E.T.V. MIGUEL HIDALGO<br>EL AGUACATE<br>RAYON                                 | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-151-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,186.29  | 100.00%   | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN. |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| 35                  | 093052     | E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN<br>AGUACATILLOS<br>RAYON                        | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                    | AD-IEIFE-152-2009/FED | 01/12/09 | 31/12/09 | 146,171.61  | 100.00%   | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN. |
|                     |            |   |  |                       | 01/12/09 | 31/12/09 |             |           |                               |
| VILLA DE GUADALUPE  |            |   |  |                       |          |          |             |           |                               |

| No.                               | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO  | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA                        | No.<br>CONTRATO         | FECHAS                         |                                | INVERSIONES                          | AVANCES        | SUPERVISOR<br>DE OBRA               |
|-----------------------------------|------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                   |            |   |  |                         | I. CONT.<br>I. REPR<br>I. REAL | T. CONT.<br>T. REPR<br>T. REAL |                                      |                |                                     |
| 36                                | 093043     | E.T.V. EMILIANO ZAPATA<br>GUADALUPE<br>VILLA DE GUDALUPE                              | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-153-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,176.37                           | 100.00%        |                                     |
| 37                                | 093046     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>RANCHO ALEGRE<br>VILLA DE GUDALUPE                            | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-154-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 139,849.47                           | 100.00%        |                                     |
| 38                                | 093048     | E.T.V. MARIA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD<br>ZARAGOZA DE SOLIS<br>VILLA DE GUDALUPE   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-155-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 141,370.93                           | 100.00%        |                                     |
| <b>SANTO DOMINGO</b>              |            |   |  |                         |                                |                                |                                      |                |                                     |
| 39                                | 093001     | E.P. HEROINAS MEXICANAS<br>JESUS MARIA<br>SANTO DOMINGO                               | CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL                          | AD-IEIFE-156-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 132,693.78                           | 100.00%        |                                     |
| 40                                | 093014     | E.T.V. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD<br>JESUS MARIA<br>SANTO DOMINGO                   | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA                           | AD-IEIFE-157-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 209,229.44                           | 100.00%        | ARQ. INOSENSIO<br>GUEL SANDOVAL     |
| 41                                | 093042     | E.T.V. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>LA PROVIDENCIA<br>SANTO DOMINGO                   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-158-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 143,919.34                           | 100.00%        | ARQ. INOSENSIO<br>GUEL SANDOVAL     |
| <b>VENADO</b>                     |            |   |  |                         |                                |                                |                                      |                |                                     |
| 42                                | 093035     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>SANTA RITA<br>VENADO  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-159-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,186.02                           | 100.00%        | ARQ. INOSENSIO<br>GUEL SANDOVAL     |
| 43                                | 093043     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>LA TRINIDAD<br>VENADO                          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-160-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,159.96                           | 100.00%        | ARQ. INOSENSIO<br>GUEL SANDOVAL     |
| <b>MOCTEZUMA</b>                  |            |   |  |                         |                                |                                |                                      |                |                                     |
| 44                                | 093033     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>MORADOS<br>MOCTEZUMA                           | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-162-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 145,796.82                           | 100.00%        | ING. HECTOR<br>HERNANDEZ<br>ZARAZUA |
| 45                                | 093037     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>CUCAMO<br>MOCTEZUMA                            | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-163-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,183.95                           | 100.00%        | ARQ. INOSENSIO<br>GUEL SANDOVAL     |
| 46                                | 093040     | E.T.V. BENITO JUAREZ<br>SAN IGNACIO<br>MOCTEZUMA                                      | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-164-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,058.02                           | 100.00%        | ARQ. INOSENSIO<br>GUEL SANDOVAL     |
| <b>SALINAS</b>                    |            |   |  |                         |                                |                                |                                      |                |                                     |
| 47                                | 093018     | E.T.V. FRANCISCO I. MADERO<br>LA REFORMA<br>SALINAS                                   | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-165-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,184.84                           | 100.00%        |                                     |
| 48                                | 093024     | E.T.V. EMILIANO ZAPATA<br>PALMA PEGADA<br>SALINAS                                     | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-166-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,184.86                           | 100.00%        |                                     |
| 49                                | 093028     | E.T.V. VICENTE GUERRERO<br>COL. BENITO JUAREZ<br>SALINAS                              | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-0167-2009/FED  | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,184.95                           | 100.00%        |                                     |
| 50                                | 093034     | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA<br>SALITRILLO<br>SALINAS                          | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-0168-2009/FED  | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,151.13                           | 100.00%        |                                     |
| <b>MEXQUITIC DE CARMONA.</b>      |            |   |  |                         |                                |                                |                                      |                |                                     |
| 51                                | 093005     | E.P. BENITO JUAREZ<br>SUSPIRO PICACHO<br>MEXQUITIC DE CARMONA                         | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA                           | AD-IEIFE-119-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 209,531.13                           | 100.00%        | ING. JORGE DAVID<br>PEREZ VAQUERO   |
| 52                                | 093008     | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON<br>SAN MARCOS CARMONA<br>MEXQUITIC DE CARMONA                | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-120-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 146,186.44                           | 100.00%        | ING. JORGE DAVID<br>PEREZ VAQUERO   |
| 53                                | 093002     | E.T.V. IGNACIO ZARAGOZA<br>SAN PEDRO OJO ZARCO<br>MEXQUITIC DE CARMONA                | ACONDICIONAMIENTO DE AULA                                | AD-IEIFE-118-2009/FED   | 01/12/09                       | 31/12/09                       | 145,585.62                           | 100.00%        | ARQ. JORGE<br>MUNIZ RIVERA          |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>         |            |   |  |                         |                                |                                | <b>8,194,308.70</b>                  | <b>100.00%</b> |                                     |
| <b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b> |            |   |  |                         |                                |                                |                                      |                |                                     |
| 1                                 | 093107     | EP. CRISTOBAL COLON<br>LAGUNA DE SANTA RITA, DELEG. V. POZOS<br>SAN LUIS POTOSI       | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | IR-IEIFE-029-2009/FED-A | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 522,242.31<br>14968.02<br>537,210.33 | 100.00%        | ING. JORGE D.<br>PEREZ VAQUERO      |
| 2                                 | 093114     | JN. MA. LUISA ROSS<br>COL. LA TUNA<br>SAN LUIS POTOSI                                 | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-029-2009/FED-D | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 189,522.80                           | 100.00%        | ARQ. JORGE<br>MUNIZ RIVERA          |
| 3                                 | 093108     | JN. MA. DEL CARMEN LICONA HERNANDEZ<br>VALLE DE CACTUS<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-029-2009/FED-B | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 378,665.83                           | 100.00%        | ING. JORGE D.<br>PEREZ VAQUERO      |
| 4                                 | 093109     | EP. AMALIA NOYOLA<br>FRACC. SAN JOSE<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ                   | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-029-2009/FED-C | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 375,243.64                           | 100.00%        | ING. JORGE D.<br>PEREZ VAQUERO      |
| 5                                 | 093115     | EP. VICENTE GUERRERO<br>EJIDO MACHADO<br>VILLA DE REYES                               | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-030-2009/FED-A | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 430,228.53                           | 100.00%        | ARQ. JORGE<br>MUNIZ RIVERA          |
| 6                                 | 093110     | EP. FRANCISCO JAVIER MINA<br>GUSTAVO DIAZ ORDAZ<br>SANTA MARIA DEL RIO                | TECHADO DE PATIO CIVICO                                  | IR-IEIFE-030-2009/FED-C | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 600,866.48                           | 100.00%        | ARQ. JORGE<br>MUNIZ RIVERA          |
| 7                                 | 093103     | EP. 21 DE AGOSTO<br>KILOMETRO 42<br>EL NARANJO  | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                    | IR-IEIFE-030-2009/FED-D | 11/01/10                       | 27/02/10                       | 213,920.06                           | 100.00%        | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FDZ       |
| 8                                 | 093111     | JN. EMILIANO ZAPATA   |  |                         | 11/01/10                       | 27/02/10                       |                                      |                | ING. ARTURO                         |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA | No.<br>CONTRATO         | FECHAS   |          | INVERSIONES | AVANCES                        | SUPERVISOR<br>DE OBRA        |
|-----|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
|     |            |  |                                   |                         | I. CONT. | T. CONT. |             |                                |                              |
|     |            |  |                                   |                         | I. REPR  | T. REPR  |             |                                |                              |
|     |            |  |                                   |                         | I. REAL  | T. REAL  |             |                                |                              |
|     |            | RIOVERDE<br>RIOVERDE                           | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS    | IR-IEIFE-030-2009/FED-B | 11/01/10 | 27/02/10 | 236,126.73  | FISICO<br>04-Jun-10<br>100.00% | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN |

| No. | CLAVE OBRA | NOMBRE DE LA ESCUELA<br>LOCALIDAD<br>MUNICIPIO   | DESCRIPCION DE META<br>CONTRATADA                         | No.<br>CONTRATO         | FECHAS   |          | INVERSIONES | AVANCES             | SUPERVISOR<br>DE OBRA |         |  |
|-----|------------|--|---|-------------------------|----------|----------|-------------|---------------------|-----------------------|---------|--|
|     |            |  |   |                         | I. CONT. | T. CONT. |             |                     |                       |         |  |
|     |            |  |   |                         | I. REPR. | T. REPR. |             |                     |                       |         |  |
|     |            |  |   |                         |          | I. REAL  | T. REAL     | CONTRATADA          | FISICO<br>04-Jun-10   |         |  |
| 9   | 093101     | COBACH. No. 13<br>TANQUIAN DE ESCOBEDO<br>TANQUIAN DE ESCOBEDO                         | TECHADO DE PATIO CIVICO                                   | IR-IEIFE-027-2009/FED-A | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 688,971.40            | 97.00%  | LEAO, VICTOR H.<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 |          |             |                     |                       |         |  |
| 10  | 093106     | EP. SERAPIO GUTIERREZ<br>SAN JOSE XILATZEN<br>TANLAJAS                                 | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS                          | IR-IEIFE-028-2009/FED-D | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 364,859.36            | 98.00%  | LEAO, VICTOR H.<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 |          |             |                     |                       |         |  |
| 11  | 093102     | EP. CUAUHEMOC<br>ZOJUALO<br>AXTLA DE TERRAZAS  | CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS                               | IR-IEIFE-028-2009/FED-A | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 246,922.94            | 95.00%  | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL              |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 |          |             |                     |                       |         |  |
| 12  | 093104     | EP. JUSTO SIERRA<br>TAMAN<br>TAMAZUNCHALE  | TECHADO DE PATIO CIVICO                                   | IR-IEIFE-027-2009/FED-B | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 688,971.40            | 97.00%  | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL              |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 |          |             |                     |                       |         |  |
| 13  | 093113     | J.N. BENITO JUAREZ<br>TEZAPOTLA<br>TAMAZUNCHALE  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                     | IR-IEIFE-028-2009/FED-B | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 440,907.87            | 96.50%  | ING. ADRIAN NIETO<br>RANGEL              |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 |          |             |                     |                       |         |  |
| 14  | 093116     | EP. ESFUERZO CAMPESINO<br>CUAQUENTLA<br>MATLAPA  | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 5.30 M.      | IR-IEIFE-031-2009/FED-B | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 208,935.39            | 100.00% | ING. EDUARDO<br>MIGUEL DIAZ<br>DIBILDOX  |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 15  | 093105     | EP. PLAN DE AYALA<br>TONATICO<br>TAMPAMOLON CORONA                                     | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. REGIONAL                     | IR-IEIFE-028-2009/FED-C | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 441,398.44            | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX         |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 16  | 093112     | EP. BENITO JUAREZ<br>ALAUQUICH<br>HUEHUETLAN   | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                     | IR-IEIFE-031-2009/FED-A | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 221,773.98            | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX         |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 17  | 093117     | EP. VICENTE GUERRERO<br>POTRERILLOS<br>XILITLA   | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL                     | IR-IEIFE-031-2009/FED-C | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 222,298.63            | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX         |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 18  | 093118     | JN. VICENTE GUERRERO<br>SOLEDAD DE ZARAGOZA  | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.      | IR-IEIFE-031-2009/FED-D | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 221,126.46            | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX         |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 19  | 093119     | EP. IGNACIO ZARAGOZA<br>CHICHIMIXTITLA<br>XILITLA                                      | CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.      | IR-IEIFE-031-2009/FED-E | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 220,448.18            | 100.00% | ING. EDUARDO M.<br>DIAZ DIBILDOX         |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 20  | 093123     | ESC. SEC. TEC. N° 78<br>COL. ALTAMIRANO<br>MATEHUJALA, S.L.P.,                         | CONSTRUCCION DE BARDAS                                    | AD-IEIFE-171-2009/FED   | 18/01/09 | 27/02/10 |             |                     | 228,016.14            | 100.00% | ING. NICOLAS<br>ARAUJO<br>FERNANDEZ      |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 21  | 093120     | J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON<br>EL CAPULIN<br>RIOVERDE, S.L.P.,                       | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL. | AD-IEIFE-161-2009/FED   | 18/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 228,017.21            | 98.00%  | ING. ARTURO<br>PARDO BELTRAN             |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
| 22  | 093122     | E.T.V. PROF. GRACIANO SANCHEZ<br>LA CONSTANCIA<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., | CONSTRUCCION DE BARDAS.                                   | AD-IEIFE-172-2009/FED   | 18/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 228,017.20            | 100.00% | ARQ. JORGE<br>MUNIZ RIVERA               |
|     |            |  |   |                         |          |          |             |                     |                       |         |  |
| 23  | 093121     | E.P. JUAN SARABIA<br>UNIDAD PONCIANO ARRIAGA.<br>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,  | REHABILITACION GENERAL EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL. | AD-IEIFE-173-2009/FED   | 18/01/10 | 27/02/10 |             |                     | 228,017.07            | 100.00% | ARQ. JORGE<br>MUNIZ RIVERA               |
|     |            |  |   |                         | 11/01/10 | 27/02/10 |             |                     |                       |         |  |
|     |            |  |   |                         |          |          |             | <b>8,377,676.40</b> | <b>92.62%</b>         |         |  |

















































