

| Nº Contrato               | Clave de obra | Nombre de la Escuela                           | Localidad                  | Municipio                          | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado       | Programa  | Residente de Obra                     | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|---------------------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
|                           |               |  |                            |                                    |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                        |   |                                       |                              |
| <b>EJERCICIO 2010</b>     |               |  |                            |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              |                        |   |                                       |                              |
| LP-UT-001-2010/EST        |               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA                        | RANCHO NUEVO               | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.   | 09/02/2010      | 10/06/2010       |                     | 28/08/2010           |             |              | \$19,758,973.44        | PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009                  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| LP-UT-002-2010/EST        |               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA                        | RANCHO NUEVO               | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR  | 30/03/2010      | 05/10/2010       |                     | 30/11/2010           |             |              | \$15,325,401.41        | PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009                  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| 53904001-002-10           |               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA                        | RANCHO NUEVO               | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | CONSTRUCCION DE SUBESTACION   | 24/11/2010      | 07/02/2011       |                     | 13/02/2011           | 24/11/2010  | 25/02/2011   | \$1,401,814.62         | PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2010                  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-020-2010/EST     |               | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA                        | RANCHO NUEVO               | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL  | 24/11/2010      | 22/12/2010       |                     |                      | 24/11/2010  | 22/12/2010   | \$349,529.24           | PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2010                  | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
|                           |               |  |                            |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$36,835,718.71</b> |   |                                       | <b>100.00%</b>               |
| 53904001-003-10           |               | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE | TAMAZUNCHALE               | TAMAZUNCHALE S.L.P.                | CONSTRUCCION DE TECHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUET BOL   | 03/01/2011      | 07/03/2011       | <b>20/01/2011</b>   | <b>14/04/2011</b>    | 20/01/2011  | 30/08/2011   | \$1,416,791.52         | CONVENIO IEIFE-TECNOLÓGICOS                           | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
|                           |               |  |                            |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$1,416,791.52</b>  |   |                                       | <b>100.00%</b>               |
| AD-IEIFE-055-2010/FED.2   | <b>70503</b>  | CECYTE VII                                     | CHAPULHUACANITO            | TAMAZUNCHALE S.L.P.                | ACONDICIONAMIENTO DE CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA   | 05/07/2010      | 26/07/2010       |                     | <b>31/07/2010</b>    | 26/07/2010  | 11/10/2010   | \$36,999.11            | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
|                           |               |  |                            |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$36,999.11</b>     |   |                                       | <b>100.00%</b>               |
| IR-IEIFE-001-2010/FED-A   | <b>80523</b>  | C.B.T.A. Nº 160                                | TAMPAMOLON CORONA          | TAMPAMOLON CORONA S.L.P.           | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL ESTRUCTURA 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C   | 11/06/2010      | 20/10/2010       |                     | <b>20/12/2010</b>    | 05/11/2010  | 02/03/2011   | \$677,486.56           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R | 80540         | CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH)    | CEDRAL                     | CEDRAL S.L.P.                      | SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO                | 26/07/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 26/07/2010  | 30/09/2010   | \$458,334.09           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNÁNDEZ      | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-008-2010/FED-B   | <b>80532</b>  | C.E.C.A.T.I. No. 27                            | COL. HIMNO NACIONAL        | SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.             | REHABILITACIÓN TOTAL DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO SEIT   | 23/08/2010      | 18/10/2010       |                     | <b>02/11/2010</b>    | 23/08/2010  | 17/12/2010   | \$606,773.47           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-111-2010/FED     | <b>80502</b>  | COBACH No. 02                                  | VILLA HIDALGO              | VILLA HIDALGO S.L.P.               | CONSTRUCCIÓN DE PREFECTURA DE 1 E.E. EST. U-1C Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA   | 03/09/2010      | 29/10/2010       |                     |                      | 03/09/2010  | 29/11/2010   | \$249,399.31           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNÁNDEZ      | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-017-2010/FED-B   | <b>80549</b>  | CECATI No. 59                                  | FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE | SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.             | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA   | 04/10/2010      | 29/11/2010       |                     |                      | 04/10/2010  | 16/12/2010   | \$559,668.70           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-114-2010/FED     | <b>80544</b>  | CBTIS No. 87                                   | COXCATLAN                  | COXCATLAN S.L.P.                   | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES Y PINTURA EN LOSAS DE CUBIERTA   | 14/10/2010      | 05/11/2010       | <b>02/11/2010</b>   | <b>24/11/2010</b>    | 14/10/2010  | 17/12/2010   | \$303,499.48           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-140-2010/FED     | <b>80524</b>  | C.B.T.A. No. 187                               | SAN CIRO DE ACOSTA         | SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,        | TRABAJOS DE REHABILITACION EN SALA AUDIOVISUAL  | 05/01/2011      | 02/02/2011       |                     |                      | 05/01/2011  | 02/02/2011   | \$89,769.26            | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
|                           |               |  |                            |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$2,944,930.87</b>  |   |                                       | <b>100.00%</b>               |
| AD-IEIFE-115-2010/FED     | <b>90508</b>  | COBACH No 08                                   | XILITLA                    | XILITLA S.L.P.                     | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA  | 13/09/2010      | 11/10/2010       |                     |                      | 13/09/2010  | 27/11/2010   | \$145,631.07           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-116-2010/FED     | <b>90512</b>  | COBACH No. 12                                  | TAMPACAN                   | TAMPACAN S.L.P.                    | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA   | 13/09/2010      | 11/10/2010       |                     |                      | 13/09/2010  | 11/10/2010   | \$200,286.20           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-013-2010/FED-A   | <b>90560</b>  | CONALEP  | CIUDAD VALLES              | CD. VALLES S.L.P.                  | SUSTITUCION DE BARDAS PERIMETRAL  | 04/10/2010      | 13/12/2010       | 23/10/2010          | 31/12/2010           | 04/10/2010  | 17/02/2011   | \$794,221.44           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-013-2010/FED-B   | <b>90506</b>  | COBACH No. 06                                  | COL. EMILIANO ZAPATA       | CD. VALLES S.L.P.                  | SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICAY ADECUACION EN LA RED ELECTRICA  | 04/10/2010      | 29/11/2010       | 23/10/2010          | 08/02/2011           | 04/10/2010  | 25/03/2011   | \$831,487.93           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-014-2010/FED-A   | <b>90501</b>  | COBACH No. 01                                  | FRACC. FORESTA             | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C 1 EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA | 04/10/2010      | 10/01/2011       |                     | 11/01/2011           | 04/10/2010  | 10/01/2011   | \$522,211.08           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-014-2010/FED-B   | <b>90519</b>  | COBACH No. 19                                  | COL. DIVISION DEL NORTE    | SAN LUIS POTOSI S.L.P.             | CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 04/10/2010      | 13/12/2010       |                     | 31/01/2011           | 04/10/2010  | 24/12/2010   | \$564,900.86           | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |

| Nº Contrato                    | Clave de obra | Nombre de la Escuela   | Localidad                        | Municipio                          | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado      | Programa   | Residente de Obra                 | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
|                                |               |  |                                  |                                    |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                       |  |                                   |                              |
| IR-IEIFE-015-2010/FED-A        | 90510         | COBACH No. 10  | MOCTEZUMA                        | MOCTEZUMA S.L.P.                   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 ENTREEJES ADOSADOS, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES  | 04/10/2010      | 10/01/2011       | 07/10/2010          | 31/01/2011           | 04/10/2010  | 31/01/2011   | \$811,838.10          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-015-2010/FED-B        | 90502         | COBACH No. 02  | VILLA HIDALGO                    | VILLA HIDALGO S.L.P.               | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS  | 04/10/2010      | 17/01/2011       |                     | 05/02/2011           | 04/10/2010  | 17/01/2011   | \$889,790.50          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-016-2010/FED-A        | 90527         | COBACH No. 27  | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA        | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.   | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 2.0 E.E. ESTRUCTURA U-1C, ALIMENTACION ELECTRICA Y ANDADOR  | 04/10/2010      | 10/01/2011       |                     | 13/01/2011           | 04/10/2010  | 18/03/2011   | \$456,302.34          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-016-2010/FED-B        | 90533         | COBACH No. 33  | AXTLA DE TERRAZAS                | AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.           | 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO SEIT   | 04/10/2010      | 13/12/2010       |                     | 16/12/2010           | 04/10/2010  | 25/04/2011   | \$659,844.25          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-017-2010/FED-A        | 90523         | COBACH No. 23  | TIERRA NUEVA                     | TIERRA NUEVA S.L.P.                | REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS   | 04/10/2010      | 29/11/2010       |                     |                      | 23/08/2010  | 30/12/2010   | \$344,242.59          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-018-2010/FED-A        | 90505         | COBACH No. 05  | CIUDAD FERNANDEZ                 | CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.            | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REJA DE PROTECCION   | 11/11/2010      | 29/12/2010       |                     |                      | 11/11/2010  | 23/01/2011   | \$518,504.60          | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-018-2010/FED-B        | 90570         | ICAT DE RIOVERDE   | RIOVERDE                         | RIOVERDE S.L.P.                    | 2ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 2EE, LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE., TALLER DE BELLEZA 3 E.E., MODULO DE ESCALERA Y OBRAS EXTERIORES | 03/11/2010      | 23/02/2011       |                     |                      | 03/11/2010  | 08/04/2011   | \$1,154,905.03        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-019-2010/FED          | 90568         | ICAT DE HUICHIUAYAN  | HUICHIUAYAN                      | HUEHUETLAN S.L.P.                  | 1ª ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO 2EE, SERVICIOS SANITARIOS 2EE. Y OBRAS EXTERIORES   | 03/11/2010      | 23/02/2011       |                     |                      | 03/11/2010  | 04/04/2011   | \$1,262,944.82        | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009                  | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
|                                |               |  |                                  |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$9,157,110.81</b> |  | <b>100.00%</b>                    |                              |
| IR-IEIFE-008-2010/FED-A        | 92408         | ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO) | COL. SAN ANGEL 2ª. SECC.         | SAN LUIS POTOSI S.L.P.             | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA   | 23/08/2010      | 15/11/2010       |                     | 30/11/2010           | 23/08/2010  | 17/12/2010   | \$451,553.54          | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-009-2010/FED-A        | 92407         | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"      | CEDRAL                           | CEDRAL S.L.P.                      | SUBESTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR  | 23/08/2010      | 20/09/2010       |                     | 29/09/2010           | 23/08/2010  | 29/09/2010   | \$280,330.22          | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-009-2010/FED-B        | 92402         | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"      | CEDRAL                           | CEDRAL S.L.P.                      | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL  | 23/08/2010      | 04/10/2010       |                     | 20/10/2010           | 23/08/2010  | 20/10/2010   | \$364,722.99          | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-009-2010/FED-C        | 92403         | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"      | CEDRAL                           | CEDRAL S.L.P.                      | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL   | 23/08/2010      | 15/11/2010       |                     |                      | 23/08/2010  | 15/11/2010   | \$829,635.38          | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-109-2010/FED          | 92404         | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"      | CEDRAL                           | CEDRAL S.L.P.                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS   | 23/08/2010      | 20/09/2010       |                     | 27/09/2010           | 23/08/2010  | 27/09/2010   | \$70,146.85           | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-110-2010/FED          | 92401         | CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"      | CEDRAL                           | CEDRAL S.L.P.                      | REMODELACION DE AREA PARA CERTIFICACION Y ACREDITACION  | 23/08/2010      | 30/09/2010       |                     |                      | 23/08/2010  |              | \$174,756.91          | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
|                                |               |  |                                  |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$2,171,145.89</b> |  | <b>100.00%</b>                    |                              |
| IR-IEIFE-010-2010/EST          | 94009         | J. N. PABLO NERUDA   | POZUELOS                         | SAN LUIS POTOSI S.L.P.             | CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES   | 30/08/2010      | 25/10/2010       |                     | 31/10/2010           | 06/09/2010  | 12/11/2010   | \$245,671.08          | FEAM-IEIFE 2009  | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
|                                |               |  |                                  |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$245,671.08</b>   |  | <b>100.00%</b>                    |                              |
| IR-IEIFE-011-2010/EST          | 63005         | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE                           | TAMAZUNCHALE                     | TAMAZUNCHALE S.L.P.                | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO Y ACCESO VEHICULAR  | 30/08/2010      | 11/10/2010       |                     | 22/11/2010           | 30/08/2010  | 20/12/2010   | \$857,860.88          | FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006                              | ING. ADRIAN NIETO RANGEL          | 100.00%                      |
|                                |               |  |                                  |                                    |   |                 |                  |                     |                      |             |              | <b>\$857,860.88</b>   |  | <b>100.00%</b>                    |                              |
| CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-001 | 102001        | CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES   | CAMPUS PONIENTE, SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI S.L.P.             | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE 3 NIVELES Y ESTACIONAMIENTO ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE  | 15/11/2010      | 30/06/2011       |                     |                      |             |              | \$22,234,800.00       | F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010  | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-002 | 102002        | UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA                           | ZONA MEDIA, RIOVERDE             | RIOVERDE S.L.P.                    | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS   | 11/10/2010      | 07/06/2011       |                     |                      |             |              | \$10,000,000.00       | F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010  | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-003 | 102003        | FACULTAD DE AGRONOMIA  | PALMA DE LA CRUZ                 | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS   | 04/10/2010      | 04/04/2011       |                     |                      |             |              | \$8,000,000.00        | F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010  | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |

| Nº Contrato                    | Clave de obra | Nombre de la Escuela  | Localidad              | Municipio              | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |                          | Monto contratado         | Programa                    | Residente de Obra                           | AVANCES FISICO<br>30/12/2011          |         |
|--------------------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------|
|                                |               |   |                        |                        |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real             |                          |                             |   |                                       |         |
| CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-004 | 102004        | FACULTAD DE INGENIERIA  | ZONA UNIVERSITARIA     | SAN LUIS POTOSI S.L.P. | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS AL ALUMNO Y AULAS  | 06/12/2010      | 15/06/2011       |                     |                      | 15/12/2010  | 15/03/2011               | \$2,500,000.00           | F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ            | 100.00%                               |         |
| CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-005 | 102005        | CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS                                   | ZONA DE POSGRADO       | SAN LUIS POTOSI S.L.P. | CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS EN EL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SERVICIOS ACADEMICOS (AUDITORIO POSGRADOS) CORRESPONDIENTE A LA 5TA ETAPA.  | 15/11/2010      | 30/04/2011       |                     |                      | 01/12/2010  | 30/04/2011               | \$16,998,492.00          | F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2011 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ            | 100.00%                               |         |
|                                |               |   |                        |                        |  |                 |                  |                     |                      |             |                          | <b>\$59,733,292.00</b>   |                             |   | <b>100.00%</b>                        |         |
| 53129001-005-10                | 103261        | CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Nº 15 JUAN SARABIA | JUAN SARABIA           | MATLAPA S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 11/06/2010      | 31/08/2010       |                     |                      | 05/03/2011  | 11/06/2010               | 17/03/2011               | \$1,859,629.39              | REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA         | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00% |
| 53129001-011-10                | 103368        | INSTITUTO ESTATAL DE LENGÜAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS                  | MATLAPA                | MATLAPA S.L.P.         | CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA  | 06/09/2010      | 14/12/2010       | 11/09/2010          |                      | 15/03/2011  | 06/09/2010<br>01/01/2011 | 25/02/2011<br>31/05/2011 | \$3,926,842.53              | REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA         | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00% |
| AD-IEIFE-112-2010/FED          | 103367        | C.I.S.D.P.I. No.15 JUAN SARABIA   | MATLAPA                | MATLAPA S.L.P.         | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA  | 06/09/2010      | 11/10/2010       | 02/10/2010          |                      | 15/03/2011  | 06/09/2010<br>01/01/2011 | 31/12/2010<br>09/05/2011 | \$482,257.24                | REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA         | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00% |
| 53129001-006-10                | 103262        | ESC. SEC. TEC. Nº 87  | COLONIA ESCALANAR      | MATLAPA S.L.P.         | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION   | 11/06/2010      | 31/08/2010       |                     |                      | 16/12/2010  | 11/06/2010               | 25/07/2011               | \$3,304,881.24              | REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA         | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00% |
| 53129001-008-10                | 103305        | UNIVERSIDAD INIGENA DE SAN LUIS POTOSI  | MATLAPA                | MATLAPA S.L.P.         | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCALERA Y VESTIBULO; PA. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO DE ENFERMERIA | 12/07/2010      | 01/12/2010       |                     |                      | 31/12/2010  | 12/07/2010<br>31/12/2010 | 20/06/2011<br>31/12/2010 | \$14,391,846.36             | REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA         | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00% |
|                                |               |   |                        |                        |  |                 |                  |                     |                      |             |                          | <b>\$23,965,456.76</b>   |                             |   | <b>100.00%</b>                        |         |
| 53129001-010-10                | 103366        | CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS"   | FRACC. INDUSTRIAL      | SAN LUIS POTOSI S.L.P. | CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA  | 06/09/2010      | 14/12/2010       |                     |                      | 28/12/2010  | 06/09/2010               | 28/12/2010               | \$9,349,287.02              | CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00% |
| 53129001-014-10                | 103373        | CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS"   | FRACC. INDUSTRIAL      | SAN LUIS POTOSI S.L.P. | CONSTRUCCION DE LA 3ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA  | 22/11/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 25/03/2011  | 22/11/2010               | 13/06/2011               | \$5,957,478.54              | CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00% |
|                                |               |   |                        |                        |  |                 |                  |                     |                      |             |                          | <b>\$15,306,765.56</b>   |                             |   | <b>100.00%</b>                        |         |
| 53129001-002-10                | 103202        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA  | MATEHUALA              | MATEHUALA S.L.P.       | 2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO  | 24/05/2010      | 31/08/2010       |                     |                      | 16/11/2010  | 24/05/2010               | 23/05/2011               | \$7,739,519.31              | REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)            | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00% |
| 53129001-003-10                | 103201        | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE  | RIOVERDE               | RIOVERDE S.L.P.        | CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2a ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)  | 24/05/2010      | 31/08/2010       |                     |                      | 30/12/2010  | 05/06/2010               | 14/07/2011               | \$7,485,554.11              | REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)            | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00% |
| 53129001-001-10                | 103159        | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS  | VILLA DE POZOS         | SAN LUIS POTOSI S.L.P. | CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL   | 29/04/2010      | 31/08/2010       |                     |                      | 15/10/2010  | 29/04/2010               | 15/10/2010               | \$13,608,710.32             | REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)            | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00% |
| 53129001-004-10                | 103260        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAMAZUNCHALE   | TAMAZUNCHALE           | TAMAZUNCHALE S.L.P.    | CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL   | 11/06/2010      | 31/08/2010       |                     |                      | 07/12/2010  | 11/06/2010               | 30/04/2011               | \$10,706,436.14             | REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)            | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00% |
| IR-IEIFE-005-2010/FED-A        | 103316        | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES  | CD VALLES              | CD. VALLES S.L.P.      | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 26/07/2010      | 20/09/2010       | 17/08/2010          |                      | 01/11/2010  | 26/07/2010               | 15/02/2011               | \$576,474.94                | REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)            | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% |
|                                |               |   |                        |                        |  |                 |                  |                     |                      |             |                          | <b>\$40,116,694.82</b>   |                             |   | <b>100.00%</b>                        |         |
| AD-IEIFE-012-2010/FED-C        | 103101        | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  | CERRITO DE ROJAS       | AHUALULCO S.L.P.       | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 29/05/2010      | 09/09/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 23/06/2010               | \$57,640.25              | REGIONAL RAMO 23            | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO              | 100.00%                               |         |
| AD-IEIFE-039-2010/FED-A        | 103203        | E.P. EMILIANO ZAPATA  | SANTA PETRONILA        | AHUALULCO S.L.P.       | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES  | 28/06/2010      | 23/08/2010       |                     |                      | 03/09/2010  | 28/07/2010               | 31/08/2010               | \$175,603.16                | REGIONAL RAMO 23                            | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00% |
| AD-IEIFE-039-2010/FED-B        | 103204        | E.P. TIERRA Y LIBERTAD  | SAN JUAN DE COYOTILLOS | AHUALULCO S.L.P.       | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES  | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     |                      | 10/09/2010  | 28/06/2010               | 30/08/2010               | \$142,553.47                | REGIONAL RAMO 23,2009                       | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00% |
| AD-IEIFE-040-2010/FED-A        | 103205        | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  | PEDREGAL               | AHUALULCO S.L.P.       | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES   | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 30/08/2010               | \$157,646.22             | REGIONAL RAMO 23,2009       | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO              | 100.00%                               |         |
| AD-IEIFE-040-2010/FED-B        | 103206        | E.P. PROF. LIBRADO RIVERA   | LA HIGUERA             | AHUALULCO S.L.P.       | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES   | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 30/08/2010               | \$198,682.28             | REGIONAL RAMO 23,2009       | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO              | 100.00%                               |         |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela           | Localidad                 | Municipio                        | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                 | AVANCES FÍSICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                |                           |                                  |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                   |                              |
| AD-IEIFE-058-2010/FED-A | 103263        | E.P. NARCISO MENDOZA           | COYOTILLOS                | AHUALULCO S.L.P.                 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                | 05/07/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 05/07/2010  | 16/08/2010   | \$163,873.13     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-044-2010/FED-A | 103207        | E.P. GUILLERMO PRIETO          | RANCHO DE PRO             | ALAJUINES S.L.P.                 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPA; Y OBRAS EXTERIORES | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 30/08/2010   | \$232,211.41     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-087-2010/FED   | 103311        | E.P. PONCIANO ARRIAGA          | SAN JOSÉ DEL CORITO       | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 23/07/2010      | 10/09/2010       |                     |                      | 23/07/2010  | 10/09/2010   | \$401,829.44     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-088-2010/FED   | 103313        | E.P. URBANO S. VILLALON        | OJO DE AGUA               | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 23/07/2010      | 10/09/2010       |                     | 24/09/2010           | 05/08/2010  | 24/09/2010   | \$492,995.62     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-089-2010/FED   | 103309        | E.P. LIC BENITO JUAREZ         | RANCHO NUEVO              | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 23/07/2010      | 20/08/2010       |                     |                      | 23/07/2010  |              | \$188,714.24     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-090-2010/FED   | 103314        | E.P. BELISARIO DOMINGUEZ       | MALDONADO DE LOS MARTINEZ | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 23/07/2010      | 20/08/2010       |                     |                      | 23/07/2010  |              | \$234,625.11     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-085-2010/FED   | 103306        | J.N HERBERT SPENCER            | BARRIO DE LA LUZ          | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 23/07/2010      | 03/09/2010       | 17/08/2010          | 28/09/2010           | 17/08/2010  | 28/09/2010   | \$470,723.53     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-004-2010/FED-A | 103308        | E.P. LIC LAZARO MENDEZ GARCIA  | COL INDIGENA              | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 26/07/2010      | 06/09/2010       | 05/08/2010          | 30/09/2010           | 26/07/2010  | 30/12/2010   | \$392,646.25     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-004-2010/FED-B | 103312        | E.P. AQUILES SERDAN            | EL SABINO                 | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 26/07/2010      | 06/09/2010       | 05/08/2010          | 16/09/2010           | 26/07/2010  | 22/12/2010   | \$463,993.62     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-004-2010/FED-C | 103315        | E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MARTINEZ                  | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 26/07/2010      | 20/09/2010       | 05/08/2010          | 30/09/2010           | 26/07/2010  | 15/12/2010   | \$443,533.74     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-086-2010/FED   | 103307        | J.N. JAIME NUNO                | MARTINEZ                  | ALAJUINES S.L.P.                 | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 02/08/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 02/08/2010  | 22/02/2011   | \$369,165.73     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-048-2010/FED-A | 103208        | E.P. LIC BENITO JUAREZ         | LOS HORNOS                | AQUISMON S.L.P.                  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS Y OBRAS EXTERIORES | 05/07/2010      | 31/08/2010       | 24/07/2010          | 08/10/2010           | 14/07/2010  | 08/10/2010   | \$261,149.43     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-048-2010/FED-B | 103244        | E.P. MIGUEL HIDALGO            | LOC. SANTA BARBARA        | AQUISMON S.L.P.                  | CONSTRUCCION DE CISTERNA RED HIDRAULICA Y CERCO                                   | 05/07/2010      | 02/08/2010       | 24/07/2010          | 21/08/2010           | 24/07/2010  | 06/10/2010   | \$190,969.36     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-064-2010/FED   | 103264        | E.P.R. BENITO JUAREZ           | LOC. LA MORENA            | AQUISMON S.L.P.                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 05/07/2010      | 27/09/2010       |                     | 16/10/2010           | 05/07/2010  | 27/09/2010   | \$439,288.47     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-093-2010/FED-A | 103337        | E.P. JOSE MARIA MORELOS        | TANUTE                    | AQUISMON S.L.P.                  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO  | 02/08/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 02/08/2010  | 15/10/2010   | \$248,818.32     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-093-2010/FED-B | 103338        | E.T.V. BENITO JUAREZ           | TANUTE                    | AQUISMON S.L.P.                  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO  | 02/08/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 02/08/2010  | 20/09/2010   | \$225,314.48     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-038-2010/FED   | 103209        | J.N. ANTONIO VIVALDI           | PARADITA DEL REFUGIO      | ARMADILLO DE LOS INFANTES S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES       | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     | 10/09/2010           | 28/06/2010  | 08/09/2010   | \$175,905.65     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO    | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-022-2010/FED-A | 103104        | E.T.V. HIGINIO OLIVO           | IGNIO OLIVO (LA LABOR)    | CARDENAS S.L.P.                  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.   | 21/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 21/05/2010  |              | \$20,302.53      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-022-2010/FED-B | 103160        | E.P. PROGRESO                  | IGNIO OLIVO (LA LABOR)    | CARDENAS S.L.P.                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 21/05/2010      | 09/07/2010       |                     |                      | 21/05/2010  | 31/07/2010   | \$189,813.27     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-023-2010/FED-A | 103164        | E.T.V. TIERRA Y LIBERTAD       | EL NARANJO                | CARDENAS S.L.P.                  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                      | 21/05/2010      | 02/07/2010       |                     |                      | 21/05/2010  | 02/07/2010   | \$121,112.31     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela             | Localidad                    | Municipio         | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa                 | Residente de Obra                           | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------|
|                         |               |                                  |                              |                   |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                          |   |                              |
| AD-IEIFE-023-2010/FED-B | 103161        | E.P. JOSE MA. MORELOS            | LOBOS                        | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 21/05/2010      | 02/07/2010       |                     |                      | 21/05/2010  | 02/07/2010   | \$192,385.00     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-023-2010/FED-C | 103102        | E.T.V. MIGUEL HIDALGO            | CAÑADA DE PASTORES           | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                    | 21/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 21/05/2010  | 04/06/2010   | \$7,025.62       | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-024-2010/FED-A | 103162        | E.P. IGNACIO ZARAGOZA            | EL AGUAJE                    | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 15/05/2010      | 27/07/2010       |                     |                      | 15/06/2010  | 27/07/2010   | \$141,813.01     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-024-2010/FED-B | 103163        | E.T.V. RAFAEL RAMIREZ            | EL AGUAJE                    | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 15/05/2010      | 13/07/2010       |                     |                      | 15/06/2010  | 13/07/2010   | \$60,937.45      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-024-2010/FED-C | 103103        | E.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA   | EL AGUAJE                    | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                    | 15/05/2010      | 20/07/2010       |                     |                      | 15/06/2010  | 20/07/2010   | \$99,209.34      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-025-2010/FED-A | 103165        | E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD  | CARDENAS                     | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 15/06/2010      | 20/07/2010       |                     |                      | 15/06/2010  | 20/07/2010   | \$124,345.75     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-025-2010/FED-B | 103105        | E.P. LIC. BENITO JUAREZ          | LA NORIA                     | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                    | 15/06/2010      | 20/07/2010       |                     |                      | 15/06/2010  | 20/07/2010   | \$135,997.15     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-025-2010/FED-C | 103106        | E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ  | LA NORIA                     | CARDENAS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                    | 15/06/2010      | 13/07/2010       |                     |                      | 15/06/2010  | 13/07/2010   | \$32,854.64      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-133-2010/FED   | 103379        | E.P. JOSE MARIA MORELOS          | LOBOS                        | CARDENAS S.L.P.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS  | 26/11/2010      | 03/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 03/12/2010   | \$7,335.84       | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO<br>BELTRAN.               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-021-2010/FED-C | 103168        | J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER       | LAGUNA DE MANTE              | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 30/04/2010      | 28/06/2010       | 15/05/2010          | 12/06/2010           | 30/04/2010  | 30/10/2010   | \$32,742.73      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-A | 103117        | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA   | EJIDO LA PILA                | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                     | 07/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 26/06/2010   | \$32,743.36      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-B | 103118        | E.T.V. VICENTE GUERRERO          | LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL   | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                     | 07/05/2010      | 28/05/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 19/06/2010   | \$37,063.13      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-C | 103119        | E.T.V. JESUS SILVA HERZOG        | EJIDO LA SUBIDA              | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                     | 07/05/2010      | 28/05/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 19/06/2010   | \$32,742.52      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-D | 103171        | E.P. GUADALUPE VICTORIA          | EJIDO ESTACION DE MICOS      | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 07/05/2010      | 28/05/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 19/06/2010   | \$36,169.33      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-E | 103170        | J.N. REVOLUCION MEXICANA         | COL. 20 DE NOVIEMBRE         | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.                              | 07/05/2010      | 11/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 03/07/2010   | \$161,030.36     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-F | 103116        | E.T.V. VICENTE GUERRERO          | EJIDO CANOAS                 | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                     | 07/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 26/06/2010   | \$93,907.81      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-027-2010/FED-A | 103173        | E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS         | COL. DORACELY                | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 07/05/2010      | 18/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 10/07/2010   | \$153,105.54     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-027-2010/FED-B | 103172        | E.P. CLUB 20-30                  | COL. SAN RAFAEL              | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 07/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 26/07/2010   | \$128,138.97     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-027-2010/FED-C | 103169        | J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO    | RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) | CD. VALLES S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                               | 07/05/2010      | 11/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 03/07/2010   | \$133,067.82     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO<br>NOYOLA<br>COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-014-2010/FED-A | 103112        | E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON | GALLOS BLANCOS               | CEDRAL S.L.P.     | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                     | 30/04/2010      | 11/06/2010       | 15/05/2010          | 25/06/2010           | 15/05/2010  | 11/06/2010   | \$158,185.11     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-030-2010/FED-A | 103210        | E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | HIDALGO                      | CEDRAL S.L.P.     | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 16/08/2010   | \$180,375.50     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ         | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela                | Localidad                       | Municipio                 | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa                 | Residente de Obra                   | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                     |                                 |                           |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                          |                                     |                              |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-A | 103113        | E.P. RAFAEL RAMIREZ                 | CERRITO BLANCO                  | CERRITOS S.L.P.           | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                       | 29/05/2010      | 10/07/2010       | 29/05/2010          | 10/07/2010           | 10/07/2010  | 29/09/2010   | \$60,454.72      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-B | 103114        | E.P. CAMILO ARRIAGA                 | SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ      | CERRITOS S.L.P.           | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                       | 29/05/2010      | 10/07/2010       | 29/05/2010          | 10/07/2010           | 10/07/2010  | 29/09/2010   | \$43,069.25      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-C | 103115        | E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS3        | EL SAUZ                         | CERRITOS S.L.P.           | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                       | 29/05/2010      | 10/07/2010       | 29/05/2010          | 10/07/2010           | 29/05/2010  | 29/09/2010   | \$42,892.71      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-D | 103166        | E.P. EMILIANO ZAPATA                | RINCON DE TURRUBIARTES          | CERRITOS S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                 | 29/05/2010      | 12/06/2010       | 29/05/2010          | 12/06/2010           | 29/05/2010  | 22/09/2010   | \$12,431.95      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-061-2010/FED-A | 103265        | E.P. REVOLUCION MEXICANA            | MANZANILLAS                     | CERRITOS S.L.P.           | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA; Y OBRAS EXTERIORES | 05/07/2010      | 23/08/2010       |                     | 11/09/2010           | 05/07/2010  | 23/08/2010   | \$174,405.44     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-061-2010/FED-B | 103266        | E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL           | OJO DE AGUA                     | CERRITOS S.L.P.           | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES           | 05/07/2010      | 31/08/2010       |                     | 19/09/2010           | 26/07/2010  | 19/09/2010   | \$201,407.97     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-K | 103198        | E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA        | DIVISADERO                      | CERRO DE SAN PEDRO S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA                | 29/05/2010      | 01/08/2010       | 29/05/2010          | 01/08/2010           | 29/05/2010  | 12/10/2010   | \$121,331.16     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA             | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-014-2010/FED-B | 103120        | E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA          | COYOTILLOS                      | CHARCAS S.L.P.            | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                       | 15/05/2010      | 18/06/2010       |                     |                      | 15/05/2010  |              | \$77,622.52      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL       | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-014-2010/FED-C | 103121        | E.T.V. DAMIAN CARMONA               | LABORCILLA                      | CHARCAS S.L.P.            | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                       | 15/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 21/05/2010   | \$19,408.61      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL       | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-059-2010/FED-B | 103267        | E.T.V. PEDRO VALLEJO                | PRESA SANTA GERTRUDIS           | CHARCAS S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES  | 05/07/2010      | 16/08/2010       |                     | 28/08/2010           | 05/07/2010  | 13/09/2010   | \$159,988.12     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL       | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-060-2010/FED-A | 103268        | E.T.V. FRANCISCO VILLA              | SAN RAFAEL                      | CHARCAS S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES  | 28/06/2010      | 12/07/2010       |                     | 28/08/2010           | 16/07/2010  | 24/09/2010   | \$159,988.76     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL       | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-018-2010/FED-C | 103107        | J.N. ROSAURA ZAPATA                 | COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO | CIUDAD DE MAIZ S.L.P.     | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                       | 21/05/2010      | 02/07/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 24/07/2010   | \$151,567.99     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. NICOLAS W.<br>ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-019-2010/FED-A | 103108        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | ATOTONILCO                      | CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                      | 21/05/2010      | 18/06/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 18/06/2010   | \$16,281.37      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-019-2010/FED-B | 103109        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON            | EL PARAISO                      | CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                      | 21/05/2010      | 02/07/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 27/08/2010   | \$108,438.37     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-019-2010/FED-C | 103110        | E.T.V. MELCHOR OCAMPO               | OJO DE AGUA DE SAN JUAN         | CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                      | 21/05/2010      | 25/06/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 27/08/2010   | \$114,372.04     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-019-2010/FED-D | 103111        | E.T.V. BENITO JUAREZ                | OJO DE AGUA DE SOLANO           | CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.                                      | 21/05/2010      | 25/06/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 25/06/2010   | \$110,049.33     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-019-2010/FED-E | 103167        | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO     | COL. VIENTE DE NOVIEMBRE        | CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                 | 21/05/2010      | 18/06/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 18/06/2010   | \$48,104.35      | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-044-2010/FED-B | 103211        | E.T.V. JUAN DE LA BARRERA           | LOC. SAN ISIDRO                 | CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES  | 28/06/2010      | 23/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 20/08/2010   | \$171,201.52     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-049-2010/FED-C | 103245        | J.N. SALVADOR DIAZ MIRON            | SAN ANDRES                      | COXCATLAN S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA                          | 05/07/2010      | 16/08/2010       | 17/07/2010          | 28/08/2010           | 17/07/2010  | 17/09/2010   | \$115,010.03     | REGIONAL RAMO<br>23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL            | 100.00%                      |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela                | Localidad                   | Municipio          | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                     | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                     |                             |                    |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                       |                              |
| AD-IEIFE-046-2010/FED-B | 103212        | E.T.V. IGNACIO ALLENDE              | VICHINCHIJOL                | EBANO S.L.P.       | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES   | 28/06/2010      | 23/08/2010       | 16/07/2010          | 10/09/2010           | 28/06/2010  | 02/02/2011   | \$178,633.21     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-001-2010/FED-B | 103174        | SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO           | COL. 20 DE NOVIEMBRE        | EBANO S.L.P.       | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 11/06/2010      | 31/08/2010       |                     | 30/09/2010           | 11/06/2010  | 01/12/2010   | \$673,965.72     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-003-2010/FED-A | 103269        | SECUNDARIA TECNICA N° 77            | PONCIANO ARRIAGA            | EBANO S.L.P.       | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES                                       | 12/07/2010      | 29/10/2010       |                     | 15/11/2010           | 12/07/2010  | 01/04/2011   | \$909,194.80     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-023-2010/FED   | 103380        | J.N. EMILIO PORTES GIL              | COL. LAS AMERICAS           | EBANO S.L.P.       | CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, SUSTITUCION DE LAMPARAS (A, B, C Y D), SUSTITUCION DE PISOS EDIFICIO D Y RED ELECTRICA | 06/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 06/12/2010  | 11/04/2011   | \$549,373.43     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-018-2010/FED-A | 103157        | E.T.V. JUAN ESCUTIA                 | MAGUEY DE ORIENTE           | EL NARANJO S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 21/05/2010      | 18/06/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 10/07/2010   | \$20,662.24      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-018-2010/FED-B | 103158        | E.T.V. GRAL. LAZARO CARDENAS        | MINAS VIEJAS                | EL NARANJO S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 21/05/2010      | 18/06/2010       |                     |                      | 12/06/2010  | 10/07/2010   | \$37,319.95      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-045-2010/FED-A | 103241        | J.N. VENUSTIANO CARRANZA            | OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA | EL NARANJO S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 28/06/2010      | 23/08/2010       |                     | 11/09/2010           | 17/07/2010  | 11/09/2010   | \$169,791.37     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-045-2010/FED-B | 103242        | E.T.V. JULIAN CARRILLO              | OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA | EL NARANJO S.L.P.  | REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.         | 28/06/2010      | 23/08/2010       |                     | 11/09/2010           | 17/07/2010  | 11/09/2010   | \$86,035.27      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-045-2010/FED-C | 103243        | J.N. LAZARO CARDENAS                | EJ. KM 42                   | EL NARANJO S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 28/06/2010      | 23/08/2010       |                     | 11/09/2010           | 17/07/2010  | 11/09/2010   | \$177,729.04     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-036-2010/FED-A | 103213        | E.P. BENITO JUAREZ                  | SAN JOSE DE LOS CERVANTES   | GUADALCAZAR S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 04/11/2010   | \$176,005.46     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-036-2010/FED-B | 103214        | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA      | EL REALEJO                  | GUADALCAZAR S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 04/11/2010   | \$174,809.85     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-017-2010/FED-A | 103175        | J.N. HOMERO BARRAGAN                | CHUNUN TZEN DOS             | HUEHUETLAN S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 29/05/2010      | 03/07/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 03/07/2010   | \$134,948.22     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-050-2010/FED-A | 103246        | J.N. MIGUEL HIDALGO                 | LOS PINOS                   | HUEHUETLAN S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES  | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 24/07/2010          | 18/09/2010           | 05/07/2010  | 30/11/2010   | \$156,057.18     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-050-2010/FED-B | 103247        | J.N. AGUSTIN MELGAR                 | HUEHUETLAN                  | HUEHUETLAN S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS  | 05/07/2010      | 16/08/2010       | 24/07/2010          | 27/08/2010           | 05/07/2010  | 25/11/2010   | \$87,289.94      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-092-2010/FED-A | 103317        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | PINIHUAN (RIO PINIHUAN)     | LAGUNILLAS S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 23/07/2010      | 13/08/2010       |                     |                      | 02/08/2010  | 13/08/2010   | \$173,403.06     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-092-2010/FED-B | 103318        | E.T.V. FRANCISCO VILLA              | EL MIRADOR (EL PEDREGAL)    | LAGUNILLAS S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 23/07/2010      | 13/08/2010       |                     |                      | 02/08/2010  | 13/08/2010   | \$213,093.19     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-014-2010/FED-D | 103122        | E.T.V. VICENTE GUERRERO             | ARROYITO DE AGUA            | MATEHUALA S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 30/04/2010      | 21/05/2010       | 15/05/2010          | 04/06/2010           | 15/05/2010  |              | \$31,481.95      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-014-2010/FED-E | 103123        | E.T.V. DAMIAN CARMONA               | EL CARMEN                   | MATEHUALA S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 30/04/2010      | 11/06/2010       | 15/05/2010          | 25/06/2010           | 30/04/2010  | 11/06/2010   | \$157,806.59     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-031-2010/FED-A | 103215        | E.T.V. LAZARO CARDENAS              | SAN JOSE DEL PLAN           | MATEHUALA S.L.P.   | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     | 24/08/2010           | 21/06/2010  | 08/10/2010   | \$178,829.13     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-031-2010/FED-B | 103219        | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON            | PASTORIZA                   | MATEHUALA S.L.P.   | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     | 24/08/2010           | 21/06/2010  | 08/10/2010   | \$177,908.82     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-033-2010/FED-A | 103216        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | POZO DE SANTA CLARA         | MATEHUALA S.L.P.   | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 29/09/2010   | \$178,829.13     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela                | Localidad                        | Municipio                   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                | AVANCES FÍSICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                     |                                  |                             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                  |                              |
| AD-IEIFE-033-2010/FED-B | 103217        | J.N. ROSAS DE LA INFANCIA           | NORIA DE LOS CASTILLO            | MATEHUALA S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.              | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 29/09/2010   | \$166,529.33     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-030-2010/FED-B | 103221        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO      | MATEHUALA S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.              | 21/06/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 16/08/2010   | \$187,414.22     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-032-2010/FED-A | 103218        | J.N. ANGELA PERALTA                 | SAN MIGUEL                       | MATEHUALA S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.              | 28/06/2010      | 23/08/2010       | 16/07/2010          | 10/09/2010           | 16/07/2010  | 27/10/2010   | \$179,494.57     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-032-2010/FED-B | 103220        | E.T.V. MARIANO AZUELA               | SAN MIGUEL                       | MATEHUALA S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.              | 28/06/2010      | 23/08/2010       | 16/07/2010          | 10/09/2010           | 16/07/2010  | 27/10/2010   | \$179,494.80     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-120-2010/FED   | 103369        | CONALEP PLANTEL MATEHUALA           | MATEHUALA                        | MATEHUALA S.L.P.            | CUBICULOS PARA DOCENTES EN EDIFICIO "D"   | 26/11/2010      | 22/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 22/12/2010   | \$192,009.70     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-017-2010/FED-C | 103156        | J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER      | BARRIO DE ARRIBA                 | MATLAPA S.L.P.              | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 29/05/2010      | 03/07/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 03/07/2010   | \$143,468.15     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-076-2010/FED-A | 103301        | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ      | LOC. TZOPELACO                   | MATLAPA S.L.P.              | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES             | 09/07/2010      | 27/08/2010       | 17/07/2010          | 11/09/2010           | 09/07/2010  | 10/11/2010   | \$175,515.66     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-076-2010/FED-B | 103304        | E.T.V. MIGUEL HIDALGO               | LOC. TANCUILIN                   | MATLAPA S.L.P.              | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                      | 09/07/2010      | 17/09/2010       | 17/07/2010          | 02/10/2010           | 09/07/2010  | 10/11/2010   | \$198,087.44     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-075-2010/FED-A | 103302        | 258/11 22/06/11                     | 0331/11 05/07/11                 | MATLAPA S.L.P.              | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO                                       | 12/07/2010      | 23/08/2010       | 17/08/2010          | 16/10/2010           | 12/07/2010  | 07/12/2010   | \$188,586.17     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-075-2010/FED-B | 103303        | E.P. VICENTE GUERRERO               | BARRIO DE ARRIBA                 | MATLAPA S.L.P.              | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL.  | 12/07/2010      | 20/09/2010       | 17/08/2010          | 26/10/2010           | 12/07/2010  | 06/12/2010   | \$214,637.06     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-136-2010/FED   | 103398        | J.N. LEONA VICARIO                  | XOCHITTLA                        | MATLAPA S.L.P.              | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA  | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 17/12/2010   | \$34,181.51      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL         | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-012-2010/FED-B | 103124        | E.P. VICENTE GUERRERO               | SAN PEDRO OJO ZARCO              | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 29/05/2010      | 03/07/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 03/07/2010   | \$169,199.00     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-041-2010/FED-A | 103222        | E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE             | LA CAMPANA                       | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES             | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 30/08/2010   | \$193,652.93     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-041-2010/FED-B | 103249        | J.N. LUIS SANDI                     | LOCALIDAD RANCHERIA DE GUADALUPE | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS  | 28/06/2010      | 09/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 09/08/2010   | \$83,956.58      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-041-2010/FED-C | 103250        | E.P. RAFAEL RAMIREZ                 | LOC. ESTANZUELA                  | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS  | 28/06/2010      | 09/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 09/08/2010   | \$173,106.36     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-042-2010/FED   | 103223        | E.P. NIÑO ARTILLERO                 | MONTE OSCURO                     | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES | 28/06/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 11/09/2010   | \$412,106.11     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-126-2010/FED   | 103384        | E.P. LAZARO CARDENAS                | MILPILLAS                        | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y 2 LAVABOS                       | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 17/12/2010   | \$70,688.29      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-127-2010/FED   | 103382        | J.N. RAMON LOPEZ VELARDE            | SAN MARCOS CARMONA               | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA              | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 17/12/2010   | \$253,015.26     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-128-2010/FED   | 103383        | E.P. BENITO JUAREZ                  | MARAVILLAS                       | MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P. | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA                         | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 17/12/2010   | \$126,418.64     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-083-2010/FED   | 103339        | E.P. LAZARO CARDENAS                | BARRANCAS                        | MOCTEZUMA S.L.P.            | CONSTRUCCION DE DOS AULAS   | 19/07/2010      | 20/09/2010       | 31/07/2010          | 02/10/2010           | 19/07/2010  | 08/10/2010   | \$407,909.63     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL    | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-062-2010/FED   | 103271        | E.P. LIBRADO RIVERA                 | AGUACATILLOS                     | RAYON. S.L.P.               | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                      | 05/07/2010      | 23/08/2010       | 24/07/2010          | 12/09/2010           | 18/08/2010  | 20/10/2010   | \$189,336.11     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.       | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-001-2010/FED-A | 103125        | E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL          | ANGOSTURA                        | RIOVERDE S.L.P.             | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 20/05/2010       | 22/05/2010          | 03/07/2010           | 22/05/2010  | 05/06/2010   | \$55,163.22      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.       | 100.00%                      |



| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela                | Localidad                               | Municipio       | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra            | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                     |   |                 |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                              |                              |
| AD-IEIFE-001-2010/FED-B | 103126        | E.T.V. MIGUEL HIDALGO               | ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.   | 08/04/2010      | 27/05/2010       | 22/05/2010          | 10/07/2010           | 22/05/2010  | 31/08/2010   | \$140,416.36     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-001-2010/FED-C | 103127        | SECUNDARIA TECNICA N° 75            | CAÑADA GRANDE                           | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 20/05/2010       | 22/05/2010          | 03/07/2010           | 22/05/2010  | 06/06/2010   | \$88,453.15      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-001-2010/FED-D | 103128        | E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ   | LABORCILLA                              | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 13/05/2010       | 22/05/2010          | 26/06/2010           | 22/05/2010  | 28/05/2010   | \$16,676.43      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-002-2010/FED-A | 103129        | E.T.V. GRAL JUAN ALVAREZ            | EL NACIMIENTO                           | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 27/05/2010       | 22/05/2010          | 10/07/2010           | 22/05/2010  | 28/08/2010   | \$148,026.32     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-002-2010/FED-B | 103130        | E.T.V. PLAN DE SAN LUIS             | OJO DE AGUA SECO                        | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 13/05/2010       | 22/05/2010          | 26/06/2010           | 22/05/2010  | 31/08/2010   | \$39,238.71      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-002-2010/FED-C | 103131        | E.T.V. NIÑOS HEROES                 | PUERTO DE MARTINEZ                      | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 27/05/2010       | 22/05/2010          | 10/07/2010           | 22/05/2010  | 28/07/2010   | \$126,441.76     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-002-2010/FED-D | 103132        | E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS     | EL RICAHUELO (EL CARACOL)               | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 27/05/2010       | 22/05/2010          | 10/07/2010           | 22/05/2010  | 04/08/2010   | \$92,244.10      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-002-2010/FED-E | 103133        | E.T.V. NIÑO ARTILLERO               | SAN VICENTE                             | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 08/04/2010      | 20/05/2010       | 22/05/2010          | 03/07/2010           | 08/04/2010  | 20/05/2010   | \$24,391.71      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-020-2010/FED-A | 103176        | E.T.V. JULIAN CARRILLO              | TANQUE DE SAN JUAN                      | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 18/06/2010       | 29/05/2010          | 10/07/2010           | 29/05/2010  | 13/08/2010   | \$147,995.55     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-020-2010/FED-B | 103179        | E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN       | LOC. LAS MAGDALENAS                     | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 04/06/2010       | 29/05/2010          | 26/06/2010           | 29/05/2010  | 26/06/2010   | \$60,471.74      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-020-2010/FED-C | 103178        | E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO     | LOC. LA TAPONA                          | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 04/06/2010       | 29/05/2010          | 26/06/2010           | 29/05/2010  | 26/06/2010   | \$49,428.30      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-020-2010/FED-D | 103177        | E.T.V. LAZARO CARDENAS              | EL PESCADITO                            | RIOVERDE S.L.P. | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 11/06/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 03/07/2010   | \$88,895.68      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-134-2010/FED   | 103385        | E,S,G, BENITO JUAREZ                | RIOVERDE                                | RIOVERDE S.L.P. | SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR  | 20/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 20/12/2010  | 25/01/2011   | \$218,852.24     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.   | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-015-2010/FED-A | 103134        | E.P. EMILIANO ZAPATA                | LOC. EL ESTRIBO                         | SALINAS S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 07/05/2010      | 11/07/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 31/05/2010  | 26/11/2010   | \$88,817.29      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-015-2010/FED-B | 103135        | E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ           | LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS               | SALINAS S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 07/05/2010      | 11/07/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 26/11/2010   | \$83,976.64      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-015-2010/FED-C | 103136        | E.T.V. FRANCISCO I MADERO           | LOC. LA REFORMA                         | SALINAS S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 07/05/2010      | 11/07/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 26/11/2010   | \$83,975.29      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-015-2010/FED-D | 103137        | E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SALITRILLO                              | SALINAS S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 07/05/2010      | 11/07/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 26/11/2010   | \$95,145.03      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-057-2010/FED-A | 103272        | E.T.V PONCIANO ARRIAGA              | LOC. EL MEZQUITE                        | SALINAS S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES   | 09/07/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 09/07/2010  | 16/08/2010   | \$151,363.02     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-057-2010/FED-B | 103273        | E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL          | NORIA DE CAÑAS                          | SALINAS S.L.P.  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIO SANITARIOS  | 09/07/2010      | 09/08/2010       |                     |                      | 09/07/2010  | 09/08/2010   | \$58,811.70      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-084-2010/FED   | 103319        | E.P. JOSE MARIA MORELOS             | SALINAS DE HIDALGO                      | SALINAS S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 23/07/2010      | 17/09/2010       | 17/08/2010          | 04/11/2010           | 23/07/2010  | 22/11/2010   | \$391,665.68     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-131-2010/FED   | 103386        | J.N. CLUB DE LEONES                 | CABECERA MUNICIPAL                      | SALINAS S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y DE LAMPARAS (A,C,D,E,F Y G) Y REDES EXTERIORES | 26/11/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 11/02/2011   | \$332,505.50     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela                | Localidad                      | Municipio                   | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                 | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                     |                                |                             |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                   |                              |
| AD-IEIFE-132-2010/FED   | 103388        | ETV. ANTONIO CASTRO LEAL            | NORIA DE CAÑAS                 | SALINAS S.L.P.              | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA ( REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR) | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 17/12/2010   | \$266,363.39     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-024-2010/FED   | 103387        | E.P. BENITO JUAREZ                  | COLONIA JUAREZ (COLONIAS)      | SALINAS S.L.P.              | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA  | 06/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 06/12/2010  | 21/01/2011   | \$614,207.38     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-053-2010/FED   | 103224        | J.N. BELISARIO DOMINGUEZ            | LOC. TANCHAHUIL                | SAN ANTONIO S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y IBRAS EXTERIORES                   | 21/06/2010      | 30/09/2010       | 17/07/2010          | 30/10/2010           | 05/07/2010  | 30/10/2010   | \$403,111.29     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-073-2010/FED-B | 103276        | E.P.B. VICENTE GUERRERO             | COL. PROGRESO                  | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS  | 05/07/2010      | 13/09/2010       | 17/07/2010          | 24/07/2010           | 05/07/2010  | 23/09/2010   | \$255,508.09     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-074-2010/FED   | 103275        | E.P. JULIAN CARRILLO                | TANCHAHUIL 2da SECCION         | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 24/07/2010      | 27/09/2010       |                     | 22/10/2010           | 15/07/2010  | 22/10/2010   | \$366,111.90     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-003-2010/FED-B | 103274        | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA      | TANCHAHUIL                     | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 12/07/2010      | 17/09/2010       |                     | 06/10/2010           | 31/07/2010  | 03/12/2010   | \$484,516.12     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-094-2010/FED-A | 103320        | J.N. MELCHOR OCAMPO                 | TANJAJNEC                      | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 23/08/2010       |                     | 06/09/2010           | 16/08/2010  | 06/09/2010   | \$134,060.93     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-094-2010/FED-B | 103321        | J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO       | XOLOL                          | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 30/08/2010       |                     | 13/09/2010           | 02/08/2010  | 13/09/2010   | \$150,572.51     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-094-2010/FED-C | 103322        | J.N. FEDERICO FROEBEL               | SAN PEDRO                      | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 30/08/2010       |                     | 13/09/2010           | 16/08/2010  | 13/09/2010   | \$181,270.68     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-095-2010/FED-A | 103323        | J.N. TLAXCALA                       | LEJEM                          | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 30/08/2010       | 16/08/2010          | 13/09/2010           | 16/08/2010  | 16/10/2010   | \$240,786.42     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-095-2010/FED-B | 103325        | E.T.V. BENITO JUAREZ                | TANJAJNEC                      | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 06/09/2010       | 16/08/2010          | 20/09/2010           | 16/08/2010  | 16/10/2010   | \$207,246.97     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-096-2010/FED   | 103324        | E.T.V. JULIAN CARRILLO              | SAN PEDRO                      | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 06/09/2010       |                     | 20/09/2010           | 02/08/2010  | 20/09/2010   | \$286,375.73     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-097-2010/FED-A | 103326        | E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ         | POKCHICH                       | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 02/08/2010      | 30/08/2010       |                     | 13/09/2010           | 16/08/2010  | 28/09/2010   | \$252,736.63     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-113-2010/FED   | 103363        | E.P. VICENTE RIVA PALACIO           | XOLOL                          | SAN ANTONIO S.L.P.          | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA, ALIMENTACION ELECTRICA)      | 06/09/2010      | 18/10/2010       |                     |                      | 06/09/2010  | 03/03/2011   | \$382,532.53     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-138-2010/FED   | 103389        | J.N. BELISARIO DOMINGUEZ            | TANCHAHUIL                     | SAN ANTONIO S.L.P.          | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICA E HIDROSANITARIA, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION                | 10/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 10/12/2010  | 17/02/2011   | \$71,274.03      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-020-2010/FED-E | 103180        | J.N. JULIAN CARRILLO                | FRACC. SAN MATEO               | SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 04/06/2010       | 29/05/2010          | 26/06/2010           | 26/05/2010  | 26/06/2010   | \$58,305.08      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-004-2010/FED-A | 103187        | E.P. CLUB DE LEONES N° 05           | COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION | SAN LUIS POTOSI S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 30/04/2010      | 25/06/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 15/05/2010   | \$103,161.82     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-004-2010/FED-B | 103189        | E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ | COL. LA CRUZ                   | SAN LUIS POTOSI S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 30/04/2010      | 02/07/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 09/06/2010   | \$324,339.13     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-005-2010/FED-A | 103193        | E.T.V. PLAN DE SAN LUIS             | COL. LAS FLORES                | SAN LUIS POTOSI S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 15/05/2010      | 27/06/2010       |                     |                      | 15/05/2010  |              | \$124,515.59     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-005-2010/FED-B | 103188        | E.P. HERCULANO CORTES               | COL. FERROCARRILERA            | SAN LUIS POTOSI S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 15/05/2010      | 11/07/2010       |                     |                      | 15/05/2010  |              | \$266,550.63     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-006-2010/FED-A | 103185        | J.N. JAIME NUNO                     | COL. SAN ANTONIO SAUCITO       | SAN LUIS POTOSI S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 30/04/2010      | 04/06/2010       | 15/05/2010          | 20/06/2010           | 15/05/2010  | 04/06/2010   | \$98,258.01      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA           | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela              | Localidad                | Municipio                        | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra              | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                   |                          |                                  |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                |                              |
| AD-IEIFE-006-2010/FED-B | 103181        | J.N. METALURGICOS                 | FRACC. MORALES           | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.  | 15/05/2010      | 17/07/2010       |                     |                      | 15/05/2010  | 17/07/2010   | \$326,644.46     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-007-2010/FED-A | 103186        | J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ    | FRACC. SAN ALBERTO       | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 30/04/2010      | 25/06/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 10/07/2010   | \$208,560.36     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-007-2010/FED-B | 103191        | E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO   | FRACC. MORALES           | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 30/04/2010      | 25/06/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 10/07/2010   | \$258,939.71     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-008-2010/FED-A | 103190        | E.P. NIÑOS HEROES                 | COL. HIMNO NACIONAL      | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 30/04/2010      | 02/07/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 17/08/2010   | \$329,464.81     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-008-2010/FED-B | 103184        | J.N. JULIAN CARRILLO              | COL. BALCONES DEL VALLE  | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 30/04/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 19/07/2010   | \$149,622.18     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-009-2010/FED-A | 103183        | J.N. TENOCH                       | FRACC.TIERRA BLANCA,     | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.  | 29/05/2010      | 10/07/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 30/07/2010   | \$151,484.72     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-009-2010/FED-B | 103141        | E.T.V. MARIANO MATAMOROS          | MESA DE LOS CONEJOS      | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 30/04/2010      | 11/06/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 30/07/2010   | \$139,044.24     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-010-2010/FED   | 103192        | ESC. SEC. TEC. Nº 43              | LA PILA                  | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 15/05/2010      | 18/07/2010       |                     |                      | 15/05/2010  |              | \$333,078.11     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-011-2010/FED-B | 103138        | J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI      | EL JARALITO              | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DE SEVICIO SANITARIO  | 30/04/2010      | 28/05/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 28/05/2010   | \$87,229.22      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-011-2010/FED-C | 103140        | E.T.V. JUAN SARABIA               | TERRERO SUR              | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 30/04/2010      | 28/05/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 28/05/2010   | \$87,227.00      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-012-2010/FED-A | 103139        | E.P. GUADALUPE VICTORIA           | LOC. EL REFUGIO          | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 29/05/2010      | 03/07/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 03/07/2010   | \$87,151.38      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-013-2010/FED-A | 103182        | J.N. CARLOS DICKENS               | RINCONADA                | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 07/05/2010      | 18/07/2010       |                     |                      | 17/05/2010  | 26/06/2010   | \$201,681.90     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-028-2010/FED   | 103199        | J.N. ROSAURA ZAPATA               | CENTRO HISTORICO         | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO   | 29/05/2010      | 09/09/2010       |                     | 19/10/2010           | 21/05/2010  | 19/10/2010   | \$3,913,495.10   | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-029-2010/FED   | 103200        | INTERNADO DAMIAN CARMONA          | CENTRO HISTORICO         | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO   | 05/07/2010      | 30/09/2010       |                     |                      | 05/07/2010  | 30/09/2010   | \$898,056.17     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-012-2010/FED-A | 103362        | J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER    | COL. SAN ANGEL 2º. SECC. | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA, BARRA Y RED ELECTRICA | 11/10/2010      | 13/12/2010       |                     |                      | 11/10/2010  | 27/01/2011   | \$920,131.70     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-012-2010/FED-B | 103364        | E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA       | FRACCION MORALES         | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA).                             | 11/10/2010      | 13/12/2010       |                     | 30/12/2010           | 11/10/2010  | 30/12/2010   | \$891,159.36     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-012-2010/FED-C | 103365        | E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN      | FRACC. AGUAJE 2000       | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESTRUCTURA SISTEMA PREFABRICADO RBS ADOSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA   | 11/10/2010      | 13/12/2010       |                     | 18/01/2011           | 11/10/2010  | 18/01/2011   | \$826,815.98     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-118-2010/FED   | 103370        | CONALEP ING. MANUEL MORENO TORRES | ZONA INDUSTRIAL          | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DEL TALLER CNC  | 26/11/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 31/12/2010   | \$430,201.45     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-124-2010/FED   | 103393        | ETV. PLAN DE SAN LUIS             | FRACC. LAS FLORES        | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA   | 26/11/2010      | 03/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 03/12/2010   | \$11,207.31      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-125-2010/FED   | 103390        | J.N. MANUEL M. PONCE              | COL. INDUSTRIAL AVIACION | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL, MALLA CICLONICA, RED ELECTRICA Y PLAZA   | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     | 10/12/2010           | 31/12/2010  | 26/11/2010   | \$235,110.31     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-139-2010/FED   | 103391        | INTERNADO DAMIAN CARMONA          | CENTRO HISTORICO         | SAN LUIS POTOSI S.L.P.           | RESTAURACION Y CONSERVACION DE FALDON EXTERIOR A CANCHA Y CORNISA FACHADA NORTE  | 10/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 10/12/2010  | 17/12/2010   | \$87,485.40      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-017-2010/FED-B | 103142        | E.T.V. VICENTE SUAREZ             | OCUILTZAPOYO             | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P. | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 29/05/2010      | 03/07/2010       |                     | 29/05/2010           | 03/07/2010  | 29/05/2010   | \$75,712.48      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL       | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela              | Localidad                           | Municipio                          | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                     | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                   |                                     |                                    |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                       |                              |
| AD-IEIFE-054-2010/FED-A | 103225        | J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | TOTOLTEO                            | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                                 | 05/07/2010      | 30/08/2010       |                     | 11/09/2010           | 16/07/2010  | 11/09/2010   | \$149,485.26     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-054-2010/FED-B |               | J.N. DIEGO RIVERA                 | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA           | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.   | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS  | 05/07/2010      | 16/08/2010       |                     | 27/08/2010           | 16/07/2010  | 27/08/2010   | \$231,395.94     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-135-2010/FED   | 103394        | J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | TOTOLTEO                            | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.   | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA  | 26/11/2010      | 03/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 03/12/2010   | \$19,660.37      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-E | 103143        | E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA       | LAGUNA DE SANTO DOMINGO             | SAN NICOLAS TOLENTINO S.L.P.       | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 29/05/2010      | 18/06/2010       | 29/05/2010          | 19/06/2010           | 29/05/2010  | 19/06/2010   | \$11,359.97      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-091-2010/FED   | 103327        | J.N. FRANCISCO I MADERO           | TANLU                               | SANTA CATARINA S.L.P.              | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 23/07/2010      | 03/09/2010       | 18/08/2010          | 27/09/2010           | 18/08/2010  | 27/09/2010   | \$351,845.85     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-006-2010/FED-A | 103328        | E.P. VICENTE GUERRERO             | CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) | SANTA CATARINA S.L.P.              | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 26/07/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 26/07/2010  | 01/04/2011   | \$454,274.86     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-006-2010/FED-B | 103329        | E.P. MATILDE PONCE                | ANTEOJOS                            | SANTA CATARINA S.L.P.              | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 26/07/2010      | 20/09/2010       |                     |                      | 26/07/2010  | 08/04/2011   | \$315,154.52     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-121-2010/FED   | 103374        | EP. VICENTE GUERRERO              | CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) | SANTA CATARINA S.L.P.              | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 06/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 06/12/2010  | 01/04/2011   | \$166,789.73     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ARTURO PARDO BELTRAN.            | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-117-2010/FED   | 103376        | ETV. MARTIRES DE LA REVOLUCION    | PRESA DE DOLORES                    | SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.        | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PISOS DE EDIFICIO "A" RED ELECTRICA | 26/11/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 10/03/2011   | \$305,831.92     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-129-2010/FED   | 103395        | ETV. IGNACIO ALLENDE              | FRACCION EL TORO                    | SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.        | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, PISOS, PINTURA Y LAMPARAS                           | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     | 31/12/2010           | 26/11/2010  | 31/12/2010   | \$167,601.42     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-022-2010/FED   | 103375        | EP. PONCIANO ARRIAGA              | PRESA DE DOLORES                    | SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.        | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 06/12/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 06/12/2010  | 20/04/2011   | \$1,069,298.55   | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-013-2010/FED-B | 103195        | J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO     | FRACC. ENRIQUE ESTRADA              | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 11/06/2010       |                     |                      | 07/05/2010  | 05/06/2010   | \$90,657.44      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-013-2010/FED-C | 103194        | J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ    | COL. LAS FLORES                     | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 07/05/2010      | 11/06/2010       |                     |                      | 07/05/2010  | 05/06/2010   | \$73,520.34      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-080-2010/FED-A | 103341        | E.P. JUSTO SIERRA                 | EL ZAPOTE                           | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 19/06/2010      | 09/08/2010       |                     |                      | 19/07/2010  | 09/08/2010   | \$283,741.14     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-079-2010/FED   | 103332        | E.T.V. LAZARO CARDENAS            | EL ZAPOTE                           | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 23/07/2010      | 27/08/2010       |                     |                      | 23/07/2010  | 27/08/2010   | \$309,107.15     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-007-2010/FED-A | 103330        | E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA        | COL SAN RAFAEL                      | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 26/07/2010      | 20/09/2010       |                     | 01/10/2010           | 26/07/2010  | 20/09/2010   | \$558,284.06     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-007-2010/FED-B | 103331        | E.P. HIMNO NACIONAL               | COL LA HORMIGA                      | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 26/07/2010      | 20/09/2010       |                     | 01/10/2010           | 26/07/2010  | 20/09/2010   | \$661,469.03     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-119-2010/FED   | 103371        | CONALEP PLANTEL SAN LUIS          | FRACC. FORESTA                      | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. | AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA EDIF. "A"   | 26/11/2010      | 22/12/2010       | 17/12/2010          | 31/12/2010           | 26/11/2010  | 22/12/2010   | \$204,318.28     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO        | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-026-2010/FED-G | 103144        | E.P. FRANCISCO VILLA              | ABRAS DEL COROZO                    | TAMASOPO S.L.P.                    | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  | 07/05/2010      | 04/06/2010       |                     |                      | 29/05/2010  | 26/06/2010   | \$98,715.89      | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-063-2010/FED-A | 103277        | J.N. RAMON LOPEZ VELARDE          | CABECERA MUNICIPAL                  | TAMASOPO S.L.P.                    | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA  | 12/07/2010      | 16/08/2010       |                     | 27/08/2010           | 12/07/2010  | 16/08/2010   | \$168,007.53     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-063-2010/FED-B | 103278        | J.N. TEODORO TORRES               | AGUA BUENA BARRIO EL PANTEON        | TAMASOPO S.L.P.                    | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                                 | 12/07/2010      | 16/08/2010       |                     | 27/08/2010           | 12/07/2010  | 16/08/2010   | \$158,753.66     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela             | Localidad                       | Municipio                | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                     | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                  |                                 |                          |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                       |                              |
| AD-IEIFE-056-2010/FED-A | 103227        | J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA      | TETLAMA                         | TAMAZUNCHALE S.L.P.      | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                              | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 24/07/2010          | 18/09/2010           | 24/07/2010  | 17/12/2010   | \$156,567.61     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-056-2010/FED-B | 103228        | J.N. JUSTO SIERRA                | BARRIO PROGRESO                 | TAMAZUNCHALE S.L.P.      | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                              | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 24/07/2010          | 18/09/2010           | 24/07/2010  | 17/12/2010   | \$164,971.07     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-056-2010/FED-C | 103229        | C.A.M IGNACIO TRIGUEROS          | CABECERA MUNICIPAL              | TAMAZUNCHALE S.L.P.      | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 09/07/2010      | 02/08/2010       | 24/07/2010          | 21/08/2010           | 24/07/2010  | 17/12/2010   | \$139,548.20     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-077-2010/FED-A | 103279        | J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA | TAMAZUNCHALE                    | TAMAZUNCHALE S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 09/07/2010      | 20/08/2010       | 17/07/2010          | 28/08/2010           | 17/07/2010  | 17/09/2010   | \$161,079.60     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-077-2010/FED-B | 103280        | J.N. JUAN ESCUTIA                | TAMAZUNCHALE                    | TAMAZUNCHALE S.L.P.      | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 09/07/2010      | 13/08/2010       | 17/07/2010          | 21/08/2010           | 17/07/2010  | 17/09/2010   | \$126,521.99     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-078-2010/FED   | 103281        | E.P. NETZAHUALCOYOTL             | TEZAPOTLA                       | TAMAZUNCHALE S.L.P.      | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                                       | 09/07/2010      | 10/09/2010       | 17/07/2010          | 18/09/2010           | 09/07/2010  | 18/09/2010   | \$231,710.38     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-055-2010/FED-B | 103252        | E.P. PROF. TEODORO R. GUERRERO   | EL REFUGIO                      | TAMPACAN S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                                       | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 17/07/2010          | 20/10/2010           | 17/07/2010  | 04/03/2011   | \$131,162.39     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-055-2010/FED-C | 103253        | E.T.V. RAFAEL RAMIREZ            | EL REFUGIO                      | TAMPACAN S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES                                       | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 17/07/2010          | 11/09/2010           | 17/07/2010  | 04/03/2011   | \$126,801.46     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL              | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-049-2010/FED-A | 103254        | J.N. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN        | LOC. YOHUALA                    | TAMPAMOLON CORONA S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                              | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 17/07/2010          | 11/09/2010           | 17/07/2010  | 10/09/2010   | \$115,010.03     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-049-2010/FED-B | 103255        | E.T.V GUSTAVO DIAZ ORDAZ         | TIERRA BLANCA                   | TAMPAMOLON CORONA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE META A IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS) | 05/07/2010      | 16/08/2010       | 17/07/2010          | 28/08/2010           | 05/07/2010  | 16/08/2010   | \$57,242.61      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-097-2010/FED-B | 103333        | E.P. MARIANO ARISTA              | TEAXIL                          | TAMPAMOLON CORONA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 02/08/2010      | 23/08/2010       | 16/08/2010          | 06/09/2010           | 16/08/2010  | 20/09/2010   | \$22,934.42      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-021-2010/FED-A | 103145        | J.N. ARISTOTELES                 | EJIDO LOS HUASTECOS             | TAMUIN S.L.P.            | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 30/04/2010      | 11/06/2010       | 15/05/2010          | 26/06/2010           | 30/04/2010  | 14/10/2010   | \$186,077.40     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-021-2010/FED-B | 103196        | E.P. BENITO JUAREZ               | LA PRIMAVERA                    | TAMUIN S.L.P.            | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 30/04/2010      | 25/06/2010       | 15/05/2010          | 10/07/2010           | 15/05/2010  | 07/11/2010   | \$273,169.24     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-065-2010/FED-B | 103284        | E.T.V. MIGUEL BARRAGAN           | LOMA ALTA CENTINELA             | TAMUIN S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES  | 05/07/2010      | 13/09/2010       | 24/07/2010          | 02/10/2010           | 24/07/2010  | 15/12/2010   | \$220,282.92     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-066-2010/FED-A | 103282        | E.P. LAZARO CARDENAS             | NUEVO TAMPAON EJIDO EL PORVENIR | TAMUIN S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.  | 18/07/2010      | 22/08/2010       | 23/08/2010          | 27/09/2010           | 23/08/2010  | 01/11/2010   | \$115,880.52     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-066-2010/FED-B | 103283        | E.T.V. RICARDO FLORES MAGON      | TAMPACOY                        | TAMUIN S.L.P.            | CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES  | 18/07/2010      | 26/09/2010       | 23/08/2010          | 01/11/2010           | 23/08/2010  | 01/11/2010   | \$207,426.97     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-066-2010/FED-C | 103285        | E.T.V. LAZARO CARDENAS           | LAS ARMAS(ESTACION CEIBA)       | TAMUIN S.L.P.            | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 18/07/2010      | 22/08/2010       | 23/08/2010          | 27/09/2010           | 23/08/2010  | 27/09/2010   | \$13,908.19      | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-137-2010/FED   | 103396        | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA         | COL. HIDALGO                    | TAMUIN S.L.P.            | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 26/11/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 16/03/2011   | \$161,713.17     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-017-2010/FED-D | 103197        | E.P. AMILIANO ZAPATA             | SANTA ROSA                      | TANLAJAS S.L.P.          | REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  | 29/05/2010      | 26/06/2010       | 29/05/2010          | 26/06/2010           | 29/05/2010  | 26/06/2010   | \$40,432.52      | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-046-2010/FED-A | 103258        | J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA       | EJ. BARRANCON                   | TANLAJAS S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                              | 28/06/2010      | 23/08/2010       | 16/07/2010          | 10/09/2010           | 28/06/2010  | 06/01/2011   | \$135,021.63     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela                | Localidad                      | Municipio       | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa               | Residente de Obra                     | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                                     |                                |                 |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                        |                                       |                              |
| AD-IEIFE-047-2010/FED-A | 103256        | E.P. JUSTO SIERRA                   | CEBADILLA                      | TANLAJAS S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     | 10/09/2010           | 28/06/2010  | 15/01/2011   | \$213,616.64     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-047-2010/FED-B | 103257        | E.P. EMILIANO ZAPATA                | SANTA ROSA                     | TANLAJAS S.L.P. | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     | 10/09/2010           | 28/06/2010  | 15/01/2011   | \$215,013.11     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-067-2010/FED-A | 103286        | E.P.B. CUAHUTEMOC                   | QUELABITAD COMUNIAL            | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 16/08/2010       | 17/07/2010          | 27/08/2010           | 05/07/2010  | 16/08/2010   | \$163,353.52     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-067-2010/FED-B | 103289        | E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | TRES CRUCES                    | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 13/09/2010       | 17/07/2010          | 24/09/2010           | 17/07/2010  | 24/09/2010   | \$206,457.01     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-069-2010/FED   | 103288        | E.P.B. BENITO JUAREZ                | AGUALOJA                       | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 20/09/2010       | 16/07/2010          | 01/10/2010           | 16/07/2010  | 01/10/2010   | \$317,217.89     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-070-2010/FED   | 103291        | E.P.B. PLAN DE SAN LUIS             | EK. NIÑOS HEROES               | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 27/09/2010       |                     | 09/10/2010           | 05/07/2010  | 09/10/2010   | \$356,872.14     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-071-2010/FED   | 103292        | E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON     | CRUCERO DE AGUA HEDIONDA       | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 27/09/2010       |                     | 08/10/2010           | 05/07/2010  | 17/11/2010   | \$337,455.21     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-073-2010/FED-A | 103290        | E.P.B. NIÑOS HEROES                 | ALILJA                         | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 13/09/2010       | 17/07/2010          | 24/09/2010           | 17/07/2010  | 24/09/2010   | \$211,368.12     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-072-2010/FED-A | 103293        | E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ             | TIZOPATZ                       | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 20/09/2010       | 16/07/2010          | 30/09/2010           | 16/07/2010  | 30/09/2010   | \$231,311.71     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-072-2010/FED-B | 103294        | E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA             | DHOKOB                         | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 05/07/2010      | 20/09/2010       | 16/07/2010          | 30/09/2010           | 16/07/2010  | 30/09/2010   | \$244,270.61     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-068-2010/FED   | 103287        | E.P.B. AQUILES SERDAN               | COROMOHOM                      | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 12/07/2010      | 04/10/2010       |                     |                      | 12/07/2010  | 04/10/2010   | \$426,247.28     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-005-2010/FED-B | 103347        | E.P. RICARDO FLORES MAGON           | OJOX                           | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 26/07/2010      | 04/10/2010       | 17/08/2010          | 25/10/2010           | 26/07/2010  | 17/02/2011   | \$467,103.82     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-005-2010/FED-C | 103358        | SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA         | TANLAJAS                       | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 26/07/2010      | 20/09/2010       | 17/08/2010          | 11/10/2010           | 26/07/2010  | 17/02/2011   | \$737,140.89     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-101-2010/FED   | 103344        | E.P. EMANCIPACION INDIGENA          | EL JOMTE                       | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 18/10/2010      | 29/11/2010       |                     |                      | 18/10/2010  | 15/04/2011   | \$375,163.52     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-102-2010/FED   | 103356        | E.P. PROFR GRACIANO SANCHEZ         | ANEXO QUELABITAD               | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 13/09/2010       | 17/08/2010          | 28/09/2010           | 17/08/2010  | 28/09/2010   | \$426,139.75     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-103-2010/FED-A | 103353        | E.P. REVOLUCION                     | BARRIO TOCOYMOHOM              | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 20/09/2010       | 05/08/2010          | 23/09/2010           | 05/08/2010  | 23/09/2010   | \$268,661.09     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-103-2010/FED-B | 103357        | E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON            | TANCOLOL                       | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 20/09/2010       | 05/08/2010          | 23/09/2010           | 05/08/2010  | 23/09/2010   | \$226,554.20     | REGIONAL RAMO 23, 2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-105-2010/FED-A | 103351        | E.P. NICOLAS BRAVO                  | SAN NICOLAS                    | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 23/08/2010       | 17/08/2010          | 07/09/2010           | 02/08/2010  | 07/09/2010   | \$242,786.68     | REGIONAL RAMO 23,2009  | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-105-2010/FED-B | 103354        | E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ       | CUITZABZEN                     | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 23/08/2010       | 17/08/2010          | 07/09/2010           | 17/08/2010  | 07/09/2010   | \$219,013.18     | REGIONAL RAMO 23,2009  | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-107-2010/FED   | 103346        | E.P. CUAHUTEMOC                     | MONEC                          | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 20/09/2010       | 05/08/2010          | 23/09/2010           | 05/08/2010  | 23/09/2010   | \$483,703.82     | REGIONAL RAMO 23,2009  | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-108-2010/FED   | 103349        | E.P. MARIANO JIMENEZ                | SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) | TANLAJAS S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                       | 02/08/2010      | 13/09/2010       | 25/08/2010          | 08/10/2010           | 25/08/2010  | 25/03/2011   | \$320,252.89     | REGIONAL RAMO 23,2009  | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |



| Nº Contrato               | Clave de obra | Nombre de la Escuela              | Localidad             | Municipio               | Meta Contratada   | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                     | AVANCES FISICO<br>30/12/2011 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                           |               |                                   |                       |                         |   | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                       |                              |
| AD-IEIFE-098-2010/FED     | 103352        | E.P. ALVARO OBREGON               | SANTA ELENA           | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 13/09/2010       | 05/08/2010          | 16/09/2010           | 05/08/2010  | 16/09/2010   | \$473,627.26     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-099-2010/FED-A   | 103342        | E.P. JUSTO SIERRA                 | CEBADILLA             | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 23/08/2010       | 17/08/2010          | 07/09/2010           | 17/08/2010  | 09/01/2011   | \$277,798.73     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-099-2010/FED-B   | 103355        | E.P. JOSE MARIA MORELOS           | EL FORTIN MAY         | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 23/08/2010       | 17/08/2010          | 07/09/2010           | 17/08/2010  | 09/02/2011   | \$208,894.94     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-100-2010/FED-A   | 103343        | E.P. ENRIQUE C REBSAMEN           | LA CONCEPCION         | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 06/09/2010       |                     | 21/09/2010           | 17/08/2010  | 21/09/2010   | \$237,857.35     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-100-2010/FED-B   | 103348        | E.P. FRANCISCO I MADERO           | QUELABIDAD CUARESMA   | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 30/08/2010       |                     | 14/09/2010           | 17/08/2010  | 14/09/2010   | \$235,957.05     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-104-2010/FED     | 103350        | E.P. SERAPIO GUTIERREZ            | SAN JOSE XILATZEN     | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 13/09/2010       | 17/08/2010          | 28/09/2010           | 02/08/2010  | 05/10/2010   | \$342,264.80     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-106-2010/FED     | 103345        | E.P. EMILIANO ZAPATA              | LA LABOR              | TANLAJAS S.L.P.         | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 02/08/2010      | 30/08/2010       | 17/08/2010          | 14/09/2010           | 02/08/2010  | 14/09/2010   | \$448,445.57     | REGIONAL RAMO 23,2009 | E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-043-2010/FED-A   | <b>103231</b> | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA          | BARRIO LA PIEDAD      | TIERRA NUEVA S.L.P.     | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL                             | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     | <b>23/09/2010</b>    | 28/06/2010  | 14/10/2010   | \$202,255.61     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-034-2010/FED-A   | 103259        | E.P. BENITO JUAREZ                | VENADO                | VENADO S.L.P.           | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA  | 28/06/2010      | 09/08/2010       |                     | <b>28/08/2010</b>    | 28/06/2010  | 09/08/2010   | \$166,369.22     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-034-2010/FED-B   | <b>103232</b> | E.P. 5 DE MAYO                    | VENADO                | VENADO S.L.P.           | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES          | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     | <b>17/09/2010</b>    | 16/07/2010  | 02/11/2010   | \$202,555.25     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL          | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R | 103295        | E.P. BENITO JUAREZ                | VENADO                | VENADO S.L.P.           | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 26/07/2010      | 18/10/2010       |                     | 09/11/2010           | 26/07/2010  |              | \$738,651.64     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-130-2010/FED     | 103397        | E.P. BENITO JUAREZ                | VENADO                | VENADO S.L.P.           | REHABILITACION DE CANCHA  | 26/11/2010      | 17/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 17/12/2010   | \$15,481.92      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL          | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-I   | <b>103154</b> | E.T.V. MANUEL J. OTHON            | EL CHARQUITO          | VILLA DE ARISTA S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                      | 29/05/2010      | 04/07/2010       | <b>29/05/2010</b>   | <b>04/07/2010</b>    | 03/07/2010  | 30/10/2010   | \$42,709.85      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-J   | <b>103155</b> | E.T.V. MANUEL JOSE OTHON          | SALITRILLOS           | VILLA DE ARISTA S.L.P.  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                                      | 29/05/2010      | 04/07/2010       | <b>29/05/2010</b>   | <b>04/07/2010</b>    | 03/07/2010  | 30/10/2010   | \$27,517.52      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-058-2010/FED-B   | <b>103298</b> | J.N. LIBRADO RIVERA               | GUARDA RAYA           | VILLA DE ARISTA S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES | 05/07/2010      | 16/08/2010       |                     |                      | 26/07/2010  | 19/08/2010   | \$177,637.98     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-060-2010/FED-B   | <b>103299</b> | J.N. HERMENEGILDO GALEANA         | EL TAJO               | VILLA DE ARISTA S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES | 12/07/2010      | 23/08/2010       |                     |                      | 12/07/2010  |              | \$157,338.87     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-060-2010/FED-C   | <b>103300</b> | J.N. JOSE MARTI                   | SAN JOSE DEL ARBOLITO | VILLA DE ARISTA S.L.P.  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES | 28/06/2010      | 12/07/2010       |                     |                      | 12/07/2010  | 27/10/2010   | \$166,553.61     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ      | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-057-2010/FED-C   | <b>103296</b> | J.N. IGNACIO RAMIREZ              | EL TEPETATE           | VILLA DE ARRIAGA S.L.P. | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M        | 09/07/2010      | 17/09/2010       |                     |                      | 09/07/2010  | 27/08/2010   | \$228,584.03     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-080-2010/FED-B   | 103334        | J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA      | SAN FRANCISCO         | VILLA DE ARRIAGA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 19/07/2010      | 06/09/2010       |                     |                      | 19/07/2010  | 26/08/2010   | \$173,616.59     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-081-2010/FED     | 103335        | ETV. PROF. CARLOS JOGITUD BARRIOS | EL TEPETATE           | VILLA DE ARRIAGA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA                                | 19/07/2010      | 06/09/2010       |                     |                      | 19/07/2010  | 06/09/2010   | \$384,306.69     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA               | 100.00%                      |

| Nº Contrato             | Clave de obra | Nombre de la Escuela         | Localidad            | Municipio               | Meta Contratada  | Fechas          |                  |                     |                      |             |              | Monto contratado | Programa              | Residente de Obra                 | AVANCES FÍSICO<br>30/12/2011 |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                         |               |                              |                      |                         |  | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real |                  |                       |                                   |                              |
| AD-IEIFE-082-2010/FED   | 103336        | SECUNDARIA TECNICA N° 70     | SAN FRANCISCO        | VILLA DE ARRIAGA S.L.P. | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 19/07/2010      | 06/09/2010       |                     |                      | 19/07/2010  | 06/09/2010   | \$481,442.26     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-059-2010/FED-A | 103297        | CURSO COMUNITARIO DE CONAFE  | EJIDO DEL CARMEN     | VILLA DE LA PAZ S.L.P.  | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA   | 05/07/2010      | 02/08/2010       |                     |                      | 05/07/2010  |              | \$287,027.77     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-016-2010/FED-A | 103146        | E.P. EMILIANO ZAPATA         | EMILIANO ZAPATA      | VILLA DE RAMOS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 07/05/2010      | 11/06/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 31/05/2010  | 26/11/2010   | \$68,754.22      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-016-2010/FED-B | 103147        | E.P. MIGUEL BARRAGAN         | LOC. SAN FRANCISCO   | VILLA DE RAMOS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 07/05/2010      | 11/06/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 26/11/2010   | \$89,176.74      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-016-2010/FED-C | 103148        | E.P. 21 DE MARZO             | LOC. SANTA LUCIA     | VILLA DE RAMOS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 07/05/2010      | 11/06/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 26/11/2010   | \$89,427.98      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-016-2010/FED-D | 103149        | J.N. JAIME NUNO              | LOC. SAUZ DE CALERA  | VILLA DE RAMOS S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 07/05/2010      | 11/06/2010       | 29/05/2010          | 03/07/2010           | 29/05/2010  | 26/11/2010   | \$13,247.19      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-035-2010/FED   | 103233        | E.P. MANUEL JOSE OTHON       | RANCHO NUEVO         | VILLA DE RAMOS S.L.P.   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES   | 21/06/2010      | 23/08/2010       |                     |                      | 21/06/2010  | 23/08/2010   | \$226,726.41     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL     | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-011-2010/FED-A | 103150        | E.P. VICENTE GUERRERO        | MACHADO              | VILLA DE REYES S.L.P.   | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 30/04/2010      | 21/05/2010       |                     |                      | 30/04/2010  | 21/05/2010   | \$22,177.77      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-043-2010/FED-B | 103234        | E.P. CUAUHTEMOC              | CALDERON             | VILLA DE REYES S.L.P.   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES   | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     | 09/09/2010           | 28/06/2010  | 18/09/2010   | \$223,448.55     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA           | 100.00%                      |
| IR-IEIFE-021-2010/FED   | 103372        | CONALEP                      | VILLA DE REYES       | VILLA DE REYES S.L.P.   | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TALLERES   | 22/11/2010      | 31/12/2010       | 27/11/2010          | 11/02/2011           | 22/11/2010  | 18/03/2011   | \$3,333,172.12   | REGIONAL RAMO 23,2009 | ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA           | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-F | 103151        | E.P. MANUEL JOSE OTHON       | PEDRERA DEL TANQUITO | VILLA HIDALGO S.L.P.    | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 29/05/2010      | 11/06/2010       | 30/04/2010          | 21/05/2010           | 30/04/2010  | 17/06/2010   | \$9,452.77       | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-G | 103152        | E.P. GUADALUPE VICTORIA      | LA REDONDA           | VILLA HIDALGO S.L.P.    | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 29/05/2010      | 11/06/2010       | 30/04/2010          | 21/05/2010           | 30/04/2010  | 17/09/2010   | \$22,196.29      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-003-2010/FED-H | 103153        | E.P. ELBORADA                | LA TAPONA            | VILLA HIDALGO S.L.P.    | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   | 29/05/2010      | 11/06/2010       | 30/04/2010          | 21/05/2010           | 30/04/2010  | 17/09/2010   | \$22,990.33      | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-037-2010/FED-A | 103235        | E.P. GRAL MIGUEL NEGRETE     | TANQUE NUEVO         | VILLA HIDALGO S.L.P.    | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES   | 28/06/2010      | 30/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 30/08/2010   | \$223,448.55     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-037-2010/FED-B | 103236        | E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO | EL LEONCITO          | VILLA HIDALGO S.L.P.    | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                                    | 28/06/2010      | 23/08/2010       |                     |                      | 28/06/2010  | 23/08/2010   | \$175,884.48     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ  | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-051-2010/FED   | 103238        | J.N. 24 DE REBRERO           | APETZCO              | XILITLA S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES   | 23/08/2010      | 19/10/2010       |                     |                      | 23/08/2010  | 03/03/2011   | \$215,013.11     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-052-2010/FED   | 103240        | E.P. VICENTE GUERRERO        | LOC. POTRERILLOS     | XILITLA S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M CON INTENDENCIA .                       | 05/07/2010      | 30/09/2010       |                     | 20/10/2010           | 26/07/2010  | 20/10/2010   | \$630,047.08     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-122-2010/FED   | 103378        | ETV. MARIANO ARISTA          | RANCHO NUEVO         | XILITLA S.L.P.          | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES | 26/11/2010      | 31/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 25/03/2011   | \$492,897.14     | REGIONAL RAMO 23,2009 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-123-2010/FED   | 103377        | EP. VICENTE GUERRERO         | POTRERILLOS          | XILITLA S.L.P.          | CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, ALIMENTACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y ANDADORES      | 26/11/2010      | 22/12/2010       |                     |                      | 26/11/2010  | 22/12/2010   | \$170,080.24     | REGIONAL RAMO 23      | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |
| AD-IEIFE-050-2010/FED-C | 103237        | J.N. MANUEL M. PONCE         | SANTA ANITA          | XILITLA S.L.P.          | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES                                    | 05/07/2010      | 30/08/2010       | 24/07/2010          | 18/09/2010           | 05/07/2010  | 11/11/2010   | \$151,418.86     | REGIONAL RAMO 23      | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00%                      |