

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				FÍSICO
EJERCICIO 2010															
LP-UT-001-2010/EST		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.	09/02/2010	10/06/2010		28/08/2010			\$19,758,973.44	PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
LP-UT-002-2010/EST		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	30/03/2010	05/10/2010		30/11/2010			\$15,325,401.41	PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
53904001-002-10		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION	24/11/2010	07/02/2011		13/02/2011	24/11/2010	25/02/2011	\$1,401,814.62	PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
IR-IEIFE-020-2010/EST		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL	24/11/2010	22/12/2010			24/11/2010	22/12/2010	\$349,529.24	PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2010	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
												\$36,835,718.71			100.00%
53904001-003-10		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE TECHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUET BOL	03/01/2011	07/03/2011	20/01/2011	14/04/2011	20/01/2011	30/08/2011	\$1,416,791.52	CONVENIO IEIFE-TECNOLÓGICOS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
												\$1,416,791.52			100.00%
AD-IEIFE-055-2010/FED.2	70503	CECYTE VII	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO DE CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	05/07/2010	26/07/2010		31/07/2010	26/07/2010	11/10/2010	\$36,999.11	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
												\$36,999.11			100.00%
IR-IEIFE-001-2010/FED-A	80523	C.B.T.A. Nº 160	TAMPAMOLON CORONA	TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL ESTRUCTURA 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C	11/06/2010	20/10/2010		20/12/2010	05/11/2010	02/03/2011	\$677,486.56	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	80540	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH)	CEDRAL	CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE CANCELARÍA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO	26/07/2010	20/09/2010			26/07/2010	30/09/2010	\$458,334.09	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNÁNDEZ	100.00%
IR-IEIFE-008-2010/FED-B	80532	C.E.C.A.T.I. No. 27	COL. HIMNO NACIONAL	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACIÓN TOTAL DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO SEIT	23/08/2010	18/10/2010		02/11/2010	23/08/2010	17/12/2010	\$606,773.47	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-111-2010/FED	80502	COBACH No. 02	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE PREFECTURA DE 1 E.E. EST. U-1C Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	03/09/2010	29/10/2010			03/09/2010	29/11/2010	\$249,399.31	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNÁNDEZ	100.00%
IR-IEIFE-017-2010/FED-B	80549	CECATI No. 59	FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA	04/10/2010	29/11/2010			04/10/2010	16/12/2010	\$559,668.70	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-114-2010/FED	80544	CBTIS No. 87	COXCATLAN	COXCATLAN S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES Y PINTURA EN LOSAS DE CUBIERTA	14/10/2010	05/11/2010	02/11/2010	24/11/2010	14/10/2010	17/12/2010	\$303,499.48	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-140-2010/FED	80524	C.B.T.A. No. 187	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	TRABAJOS DE REHABILITACION EN SALA AUDIOVISUAL	05/01/2011	02/02/2011			05/01/2011	02/02/2011	\$89,769.26	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
												\$2,944,930.87			100.00%
AD-IEIFE-115-2010/FED	90508	COBACH No 08	XILITLA	XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	13/09/2010	11/10/2010			13/09/2010	27/11/2010	\$145,631.07	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-116-2010/FED	90512	COBACH No. 12	TAMPACAN	TAMPACAN S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	13/09/2010	11/10/2010			13/09/2010	11/10/2010	\$200,286.20	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
IR-IEIFE-013-2010/FED-A	90560	CONALEP	CIUDAD VALLES	CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL	04/10/2010	13/12/2010	23/10/2010	31/12/2010	04/10/2010	17/02/2011	\$794,221.44	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-013-2010/FED-B	90506	COBACH No. 06	COL. EMILIANO ZAPATA	CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICAY ADECUACION EN LA RED ELECTRICA	04/10/2010	29/11/2010	23/10/2010	08/02/2011	04/10/2010	25/03/2011	\$831,487.93	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-014-2010/FED-A	90501	COBACH No. 01	FRACC. FORESTA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C 1 EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA	04/10/2010	10/01/2011		11/01/2011	04/10/2010	10/01/2011	\$522,211.08	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
IR-IEIFE-014-2010/FED-B	90519	COBACH No. 19	COL. DIVISION DEL NORTE	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	04/10/2010	13/12/2010		31/01/2011	04/10/2010	24/12/2010	\$564,900.86	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
IR-IEIFE-015-2010/FED-A	90510	COBACH No. 10	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 ENTREEJES ADOSADOS, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	04/10/2010	10/01/2011	07/10/2010	31/01/2011	04/10/2010	31/01/2011	\$811,838.10	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
IR-IEIFE-015-2010/FED-B	90502	COBACH No. 02	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	04/10/2010	17/01/2011		05/02/2011	04/10/2010	17/01/2011	\$889,790.50	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
IR-IEIFE-016-2010/FED-A	90527	COBACH No. 27	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 2.0 E.E. ESTRUCTURA U-1C, ALIMENTACION ELECTRICA Y ANDADOR	04/10/2010	10/01/2011		13/01/2011	04/10/2010	18/03/2011	\$456,302.34	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
IR-IEIFE-016-2010/FED-B	90533	COBACH No. 33	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO SEIT	04/10/2010	13/12/2010		16/12/2010	04/10/2010	25/04/2011	\$659,844.25	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
IR-IEIFE-017-2010/FED-A	90523	COBACH No. 23	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA S.L.P.	REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	04/10/2010	29/11/2010			23/08/2010	30/12/2010	\$344,242.59	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
IR-IEIFE-018-2010/FED-A	90505	COBACH No. 05	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REJA DE PROTECCION	11/11/2010	29/12/2010			11/11/2010	23/01/2011	\$518,504.60	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-018-2010/FED-B	90570	ICAT DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE S.L.P.	2ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 2EE, LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE., TALLER DE BELLEZA 3 E.E., MODULO DE ESCALERA Y OBRAS EXTERIORES	03/11/2010	23/02/2011			03/11/2010	08/04/2011	\$1,154,905.03	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-019-2010/FED	90568	ICAT DE HUICHIHUAYAN	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN S.L.P.	1ª ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO 2EE, SERVICIOS SANITARIOS 2EE. Y OBRAS EXTERIORES	03/11/2010	23/02/2011			03/11/2010	04/04/2011	\$1,262,944.82	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
												\$9,157,110.81		100.00%	
IR-IEIFE-008-2010/FED-A	92408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO)	COL. SAN ANGEL 2ª. SECC.	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	23/08/2010	15/11/2010		30/11/2010	23/08/2010	17/12/2010	\$451,553.54	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
IR-IEIFE-009-2010/FED-A	92407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL S.L.P.	SUBESTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	23/08/2010	20/09/2010		29/09/2010	23/08/2010	29/09/2010	\$280,330.22	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
IR-IEIFE-009-2010/FED-B	92402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	23/08/2010	04/10/2010		20/10/2010	23/08/2010	20/10/2010	\$364,722.99	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
IR-IEIFE-009-2010/FED-C	92403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL S.L.P.	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	23/08/2010	15/11/2010			23/08/2010	15/11/2010	\$829,635.38	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-109-2010/FED	92404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS	23/08/2010	20/09/2010		27/09/2010	23/08/2010	27/09/2010	\$70,146.85	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-110-2010/FED	92401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	CEDRAL	CEDRAL S.L.P.	REMODELACION DE AREA PARA CERTIFICACION Y ACREDITACION	23/08/2010	30/09/2010			23/08/2010		\$174,756.91	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
												\$2,171,145.89		100.00%	
IR-IEIFE-010-2010/EST	94009	J. N. PABLO NERUDA	POZUELOS	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	30/08/2010	25/10/2010		31/10/2010	06/09/2010	12/11/2010	\$245,671.08	FEAM-IEIFE 2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
												\$245,671.08		100.00%	
IR-IEIFE-011-2010/EST	63005	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO Y ACCESO VEHICULAR	30/08/2010	11/10/2010		22/11/2010	30/08/2010	20/12/2010	\$857,860.88	FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
												\$857,860.88		100.00%	
CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-001	102001	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES	CAMPUS PONIENTE, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE 3 NIVELES Y ESTACIONAMIENTO ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE	15/11/2010	30/06/2011					\$22,234,800.00	F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	75.60%
CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-002	102002	UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA	ZONA MEDIA, RIOVERDE	RIOVERDE S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS	11/10/2010	07/06/2011					\$10,000,000.00	F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-003	102003	FACULTAD DE AGRONOMIA	PALMA DE LA CRUZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS	04/10/2010	04/04/2011					\$8,000,000.00	F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FÍSICO	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-004	102004	FACULTAD DE INGENIERIA	ZONA UNIVERSITARIA	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS AL ALUMNO Y AULAS	06/12/2010	15/06/2011				15/12/2010	15/03/2011	\$2,500,000.00	F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-005	102005	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS	ZONA DE POSGRADO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS EN EL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SERVICIOS ACADEMICOS (AUDITORIO POSGRADOS) CORRESPONDIENTE A LA 5TA ETAPA.	15/11/2010	30/04/2011				01/12/2010	30/04/2011	\$16,998,492.00	F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2011	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
												\$59,733,292.00			90.92%	
53129001-005-10	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUAN SARABIA	JUAN SARABIA	MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	11/06/2010	31/08/2010			05/03/2011	11/06/2010	17/03/2011	\$1,859,629.39	REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
53129001-011-10	103368	INSTITUTO ESTATAL DE LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS	MATLAPA	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	06/09/2010	14/12/2010	11/09/2010		15/03/2011	06/09/2010 01/01/2011	25/02/2011 31/05/2011	\$3,926,842.53	REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-112-2010/FED	103367	C.I.S.D.P.I. No.15 JUAN SARABIA	MATLAPA	MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA	06/09/2010	11/10/2010	02/10/2010		15/03/2011	06/09/2010 01/01/2011	31/12/2010 09/05/2011	\$482,257.24	REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
53129001-006-10	103262	ESC. SEC. TEC. N° 87	COLONIA ESCALANAR	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	11/06/2010	31/08/2010			16/12/2010	11/06/2010	25/07/2011	\$3,304,881.24	REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
53129001-008-10	103305	UNIVERSIDAD INIGENA DE SAN LUIS POTOSI	MATLAPA	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCALERA Y VESTIBULO; PA. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO DE ENFERMERIA	12/07/2010	01/12/2010			31/12/2010	12/07/2010 31/12/2010	20/06/2011 31/12/2010	\$14,391,846.36	REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
												\$23,965,456.76			100.00%	
53129001-010-10	103366	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS"	FRACC. INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	06/09/2010	14/12/2010			28/12/2010	06/09/2010	28/12/2010	\$9,349,287.02	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS"	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
53129001-014-10	103373	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS"	FRACC. INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 3ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	22/11/2010	31/12/2010			25/03/2011	22/11/2010	13/06/2011	\$5,957,478.54	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS"	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
												\$15,306,765.56			100.00%	
53129001-002-10	103202	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	24/05/2010	31/08/2010			16/11/2010	24/05/2010	23/05/2011	\$7,739,519.31	REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
53129001-003-10	103201	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE S.L.P.	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	24/05/2010	31/08/2010			30/12/2010	05/06/2010	14/07/2011	\$7,485,554.11	REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
53129001-001-10	103159	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS	VILLA DE POZOS	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	29/04/2010	31/08/2010			15/10/2010	29/04/2010	15/10/2010	\$13,608,710.32	REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
53129001-004-10	103260	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	11/06/2010	31/08/2010			07/12/2010	11/06/2010	30/04/2011	\$10,706,436.14	REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
IR-IEIFE-005-2010/FED-A	103316	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CD VALLES	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	26/07/2010	20/09/2010	17/08/2010		01/11/2010	26/07/2010	15/02/2011	\$576,474.94	REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
												\$40,116,694.82			100.00%	
AD-IEIFE-012-2010/FED-C	103101	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CERRITO DE ROJAS	AHUALULCO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	09/09/2010				29/05/2010	23/06/2010	\$57,640.25	REGIONAL RAMO 23	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-039-2010/FED-A	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA	SANTA PETRONILA	AHUALULCO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	23/08/2010			03/09/2010	28/07/2010	31/08/2010	\$175,603.16	REGIONAL RAMO 23	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-039-2010/FED-B	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD	SAN JUAN DE COYOTILLOS	AHUALULCO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010			10/09/2010	28/06/2010	30/08/2010	\$142,553.47	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-040-2010/FED-A	103205	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PEDREGAL	AHUALULCO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010				28/06/2010	30/08/2010	\$157,646.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-040-2010/FED-B	103206	E.P. PROF. LIBRADO RIVERA	LA HIGUERA	AHUALULCO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010				28/06/2010	30/08/2010	\$198,682.28	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FÍSICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-058-2010/FED-A	103263	E.P. NARCISO MENDOZA	COYOTILLOS	AHUALULCO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	16/08/2010			05/07/2010	16/08/2010	\$163,873.13	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-044-2010/FED-A	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO	RANCHO DE PRO	ALAQUINES S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPA; Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010			28/06/2010	30/08/2010	\$232,211.41	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-087-2010/FED	103311	E.P PONCIANO ARRIAGA	SAN JOSÉ DEL CORITO	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	10/09/2010			23/07/2010	10/09/2010	\$401,829.44	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-088-2010/FED	103313	E.P. URBANO S. VILLALON	OJO DE AGUA	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	10/09/2010		24/09/2010	05/08/2010	24/09/2010	\$492,995.62	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-089-2010/FED	103309	E.P. LIC BENITO JUAREZ	RANCHO NUEVO	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	20/08/2010			23/07/2010		\$188,714.24	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-090-2010/FED	103314	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ	MALDONADO DE LOS MARTINEZ	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	20/08/2010			23/07/2010		\$234,625.11	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-085-2010/FED	103306	J.N HERBERT SPENCER	BARRIO DE LA LUZ	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	03/09/2010	17/08/2010	28/09/2010	17/08/2010	28/09/2010	\$470,723.53	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-004-2010/FED-A	103308	E.P. LIC LAZARO MENDEZ GARCIA	COL INDIGENA	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	06/09/2010	05/08/2010	30/09/2010	26/07/2010	30/12/2010	\$392,646.25	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-004-2010/FED-B	103312	E.P. AQUILES SERDAN	EL SABINO	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	06/09/2010	05/08/2010	16/09/2010	26/07/2010	22/12/2010	\$463,993.62	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-004-2010/FED-C	103315	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MARTINEZ	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	20/09/2010	05/08/2010	30/09/2010	26/07/2010	15/12/2010	\$443,533.74	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-086-2010/FED	103307	J.N. JAIME NUNO	MARTINEZ	ALAQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	20/09/2010			02/08/2010	22/02/2011	\$369,165.73	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-048-2010/FED-A	103208	E.P. LIC BENITO JUAREZ	LOS HORNOS	AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	31/08/2010	24/07/2010	08/10/2010	14/07/2010	08/10/2010	\$261,149.43	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-048-2010/FED-B	103244	E.P. MIGUEL HIDALGO	LOC. SANTA BARBARA	AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA RED HIDRAULICA Y CERCO	05/07/2010	02/08/2010	24/07/2010	21/08/2010	24/07/2010	06/10/2010	\$190,969.36	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-064-2010/FED	103264	E.P.R. BENITO JUAREZ	LOC. LA MORENA	AQUISMON S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	27/09/2010		16/10/2010	05/07/2010	27/09/2010	\$439,288.47	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-093-2010/FED-A	103337	E.P. JOSE MARIA MORELOS	TANUTE	AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	02/08/2010	20/09/2010			02/08/2010	15/10/2010	\$248,818.32	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-093-2010/FED-B	103338	E.T.V. BENITO JUAREZ	TANUTE	AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	02/08/2010	20/09/2010			02/08/2010	20/09/2010	\$225,314.48	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-038-2010/FED	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI	PARADITA DEL REFUGIO	ARMADILLO DE LOS INFANTES S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010		10/09/2010	28/06/2010	08/09/2010	\$175,905.65	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-022-2010/FED-A	103104	E.T.V. HIGINIO OLIVO	IGNIO OLIVO (LA LABOR)	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21/05/2010	04/06/2010			21/05/2010		\$20,302.53	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-022-2010/FED-B	103160	E.P. PROGRESO	IGNIO OLIVO (LA LABOR)	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	21/05/2010	09/07/2010			21/05/2010	31/07/2010	\$189,813.27	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-023-2010/FED-A	103164	E.T.V. TIERRA Y LIBERTAD	EL NARANJO	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	21/05/2010	02/07/2010			21/05/2010	02/07/2010	\$121,112.31	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-023-2010/FED-B	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS	LOBOS	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	21/05/2010	02/07/2010			21/05/2010	02/07/2010	\$192,385.00	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-023-2010/FED-C	103102	E.T.V. MIGUEL HIDALGO	CAÑADA DE PASTORES	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21/05/2010	04/06/2010			21/05/2010	04/06/2010	\$7,025.62	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-024-2010/FED-A	103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	EL AGUAJE	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	15/05/2010	27/07/2010			15/06/2010	27/07/2010	\$141,813.01	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-024-2010/FED-B	103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ	EL AGUAJE	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	15/05/2010	13/07/2010			15/06/2010	13/07/2010	\$60,937.45	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-024-2010/FED-C	103103	E.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL AGUAJE	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	15/05/2010	20/07/2010			15/06/2010	20/07/2010	\$99,209.34	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-025-2010/FED-A	103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	CARDENAS	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	15/06/2010	20/07/2010			15/06/2010	20/07/2010	\$124,345.75	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-025-2010/FED-B	103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ	LA NORIA	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	15/06/2010	20/07/2010			15/06/2010	20/07/2010	\$135,997.15	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-025-2010/FED-C	103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LA NORIA	CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	15/06/2010	13/07/2010			15/06/2010	13/07/2010	\$32,854.64	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-133-2010/FED	103379	E.P. JOSE MARIA MORELOS	LOBOS	CARDENAS S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	26/11/2010	03/12/2010			26/11/2010	03/12/2010	\$7,335.84	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-021-2010/FED-C	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER	LAGUNA DE MANTE	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	28/06/2010	15/05/2010	12/06/2010	30/04/2010	30/10/2010	\$32,742.73	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-A	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EJIDO LA PILA	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	04/06/2010			29/05/2010	26/06/2010	\$32,743.36	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-B	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO	LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	28/05/2010			29/05/2010	19/06/2010	\$37,063.13	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-C	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG	EJIDO LA SUBIDA	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	28/05/2010			29/05/2010	19/06/2010	\$32,742.52	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-D	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA	EJIDO ESTACION DE MICOS	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	28/05/2010			29/05/2010	19/06/2010	\$36,169.33	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-E	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA	COL. 20 DE NOVIEMBRE	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	07/05/2010	11/06/2010			29/05/2010	03/07/2010	\$161,030.36	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-F	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO	EJIDO CANOAS	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	04/06/2010			29/05/2010	26/06/2010	\$93,907.81	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-027-2010/FED-A	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. DORACELY	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	18/06/2010			29/05/2010	10/07/2010	\$153,105.54	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-027-2010/FED-B	103172	E.P. CLUB 20-30	COL. SAN RAFAEL	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	04/06/2010			29/05/2010	26/07/2010	\$128,138.97	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-027-2010/FED-C	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA)	CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	11/06/2010			29/05/2010	03/07/2010	\$133,067.82	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-014-2010/FED-A	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON	GALLOS BLANCOS	CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	11/06/2010	15/05/2010	25/06/2010	15/05/2010	11/06/2010	\$158,185.11	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-030-2010/FED-A	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	HIDALGO	CEDRAL S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010			21/06/2010	16/08/2010	\$180,375.50	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				FISICO
AD-IEIFE-003-2010/FED-A	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ	CERRITO BLANCO	CERRITOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	10/07/2010	29/05/2010	10/07/2010	10/07/2010	29/09/2010	\$60,454.72	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-B	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA	SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	CERRITOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	10/07/2010	29/05/2010	10/07/2010	10/07/2010	29/09/2010	\$43,069.25	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-C	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS3	EL SAUZ	CERRITOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	10/07/2010	29/05/2010	10/07/2010	29/05/2010	29/09/2010	\$42,892.71	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-D	103166	E.P. EMILIANO ZAPATA	RINCON DE TURRUBIARTES	CERRITOS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	29/05/2010	12/06/2010	29/05/2010	12/06/2010	29/05/2010	22/09/2010	\$12,431.95	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-061-2010/FED-A	103265	E.P. REVOLUCION MEXICANA	MANZANILLAS	CERRITOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA; Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	23/08/2010		11/09/2010	05/07/2010	23/08/2010	\$174,405.44	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-061-2010/FED-B	103266	E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL	OJO DE AGUA	CERRITOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	31/08/2010		19/09/2010	26/07/2010	19/09/2010	\$201,407.97	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-K	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA	DIVISADERO	CERRO DE SAN PEDRO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29/05/2010	01/08/2010	29/05/2010	01/08/2010	29/05/2010	12/10/2010	\$121,331.16	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-014-2010/FED-B	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA	COYOTILLOS	CHARCAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	15/05/2010	18/06/2010			15/05/2010		\$77,622.52	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-014-2010/FED-C	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA	LABORCILLA	CHARCAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	15/05/2010	04/06/2010			30/04/2010	21/05/2010	\$19,408.61	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-059-2010/FED-B	103267	E.T.V. PEDRO VALLEJO	PRESA SANTA GERTRUDIS	CHARCAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	16/08/2010		28/08/2010	05/07/2010	13/09/2010	\$159,988.12	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-060-2010/FED-A	103268	E.T.V. FRANCISCO VILLA	SAN RAFAEL	CHARCAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	12/07/2010		28/08/2010	16/07/2010	24/09/2010	\$159,988.76	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-018-2010/FED-C	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA	COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO	CIUDAD DE MAIZ S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21/05/2010	02/07/2010			12/06/2010	24/07/2010	\$151,567.99	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-019-2010/FED-A	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ATOTONILCO	CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21/05/2010	18/06/2010			12/06/2010	18/06/2010	\$16,281.37	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-019-2010/FED-B	103109	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	EL PARAISO	CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21/05/2010	02/07/2010			12/06/2010	27/08/2010	\$108,438.37	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-019-2010/FED-C	103110	E.T.V MELCHOR OCAMPO	OJO DE AGUA DE SAN JUAN	CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21/05/2010	25/06/2010			12/06/2010	27/08/2010	\$114,372.04	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-019-2010/FED-D	103111	E.T.V BENITO JUAREZ	OJO DE AGUA DE SOLANO	CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	21/05/2010	25/06/2010			12/06/2010	25/06/2010	\$110,049.33	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-019-2010/FED-E	103167	E.T.V LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	COL. VIENTE DE NOVIEMBRE	CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	21/05/2010	18/06/2010			12/06/2010	18/06/2010	\$48,104.35	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-044-2010/FED-B	103211	E.T.V. JUAN DE LA BARRERA	LOC. SAN ISIDRO	CIUDAD FERNANDEZ. S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	23/08/2010			28/06/2010	20/08/2010	\$171,201.52	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-049-2010/FED-C	103245	J.N. SALVADOR DIAZ MIRON	SAN ANDRES	COXCATLAN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	05/07/2010	16/08/2010	17/07/2010	28/08/2010	17/07/2010	17/09/2010	\$115,010.03	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-046-2010/FED-B	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE	VICHINCHIJOL	EBANO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	23/08/2010	16/07/2010	10/09/2010	28/06/2010	02/02/2011	\$178,633.21	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-001-2010/FED-B	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO	COL. 20 DE NOVIEMBRE	EBANO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	11/06/2010	31/08/2010		30/09/2010	11/06/2010	01/12/2010	\$673,965.72	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-003-2010/FED-A	103269	SECUNDARIA TECNICA N° 77	PONCIANO ARRIAGA	EBANO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	12/07/2010	29/10/2010		15/11/2010	12/07/2010	01/04/2011	\$909,194.80	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-023-2010/FED	103380	J.N. EMILIO PORTES GIL	COL. LAS AMERICAS	EBANO S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, SUSTITUCION DE LAMPARAS (A, B, C Y D), SUSTITUCION DE PISOS EDIFICIO D Y RED ELECTRICA	06/12/2010	31/12/2010			06/12/2010	11/04/2011	\$549,373.43	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-018-2010/FED-A	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA	MAGUEY DE ORIENTE	EL NARANJO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21/05/2010	18/06/2010			12/06/2010	10/07/2010	\$20,662.24	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-018-2010/FED-B	103158	E.T.V. GRAL. LAZARO CARDENAS	MINAS VIEJAS	EL NARANJO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21/05/2010	18/06/2010			12/06/2010	10/07/2010	\$37,319.95	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-045-2010/FED-A	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA	EL NARANJO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/2010	23/08/2010		11/09/2010	17/07/2010	11/09/2010	\$169,791.37	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-045-2010/FED-B	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO	OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA	EL NARANJO S.L.P.	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/2010	23/08/2010		11/09/2010	17/07/2010	11/09/2010	\$86,035.27	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-045-2010/FED-C	103243	J.N. LAZARO CARDENAS	EJ. KM 42	EL NARANJO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/2010	23/08/2010		11/09/2010	17/07/2010	11/09/2010	\$177,729.04	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-036-2010/FED-A	103213	E.P. BENITO JUAREZ	SAN JOSE DE LOS CERVANTES	GUADALCAZAR S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010			21/06/2010	04/11/2010	\$176,005.46	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-036-2010/FED-B	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL REALEJO	GUADALCAZAR S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010			21/06/2010	04/11/2010	\$174,809.85	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-017-2010/FED-A	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	\$134,948.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-050-2010/FED-A	103246	J.N. MIGUEL HIDALGO	LOS PINOS	HUEHUETLAN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	24/07/2010	18/09/2010	05/07/2010	30/11/2010	\$156,057.18	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-050-2010/FED-B	103247	J.N. AGUSTIN MELGAR	HUEHUETLAN	HUEHUETLAN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	05/07/2010	16/08/2010	24/07/2010	27/08/2010	05/07/2010	25/11/2010	\$87,289.94	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-092-2010/FED-A	103317	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	PINIHUAN (RIO PINIHUAN)	LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	13/08/2010			02/08/2010	13/08/2010	\$173,403.06	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-092-2010/FED-B	103318	E.T.V. FRANCISCO VILLA	EL MIRADOR (EL PEDREGAL)	LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	13/08/2010			02/08/2010	13/08/2010	\$213,093.19	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-014-2010/FED-D	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO	ARROYITO DE AGUA	MATEHUALA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	21/05/2010	15/05/2010	04/06/2010	15/05/2010		\$31,481.95	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-014-2010/FED-E	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA	EL CARMEN	MATEHUALA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	11/06/2010	15/05/2010	25/06/2010	30/04/2010	11/06/2010	\$157,806.59	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-031-2010/FED-A	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS	SAN JOSE DEL PLAN	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010		24/08/2010	21/06/2010	08/10/2010	\$178,829.13	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-031-2010/FED-B	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	PASTORIZA	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010		24/08/2010	21/06/2010	08/10/2010	\$177,908.82	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-033-2010/FED-A	103216	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	POZO DE SANTA CLARA	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010			21/06/2010	29/09/2010	\$178,829.13	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				FISICO
AD-IEIFE-033-2010/FED-B	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA	NORIA DE LOS CASTILLO	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010			21/06/2010	29/09/2010	\$166,529.33	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-030-2010/FED-B	103221	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	21/06/2010	16/08/2010			21/06/2010	16/08/2010	\$187,414.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-032-2010/FED-A	103218	J.N. ANGELA PERALTA	SAN MIGUEL	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/2010	23/08/2010	16/07/2010	10/09/2010	16/07/2010	27/10/2010	\$179,494.57	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-032-2010/FED-B	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA	SAN MIGUEL	MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/2010	23/08/2010	16/07/2010	10/09/2010	16/07/2010	27/10/2010	\$179,494.80	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-120-2010/FED	103369	CONALEP PLANTEL MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA S.L.P.	CUBICULOS PARA DOCENTES EN EDIFICIO "D"	26/11/2010	22/12/2010			26/11/2010	22/12/2010	\$192,009.70	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-017-2010/FED-C	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	BARRIO DE ARRIBA	MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	\$143,468.15	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-076-2010/FED-A	103301	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOC. TZOPELACO	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	09/07/2010	27/08/2010	17/07/2010	11/09/2010	09/07/2010	10/11/2010	\$175,515.66	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-076-2010/FED-B	103304	E.T.V. MIGUEL HIDALGO	LOC. TANCUILIN	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	09/07/2010	17/09/2010	17/07/2010	02/10/2010	09/07/2010	10/11/2010	\$198,087.44	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-075-2010/FED-A	103302	258/11 22/06/11	0331/11 05/07/11	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	12/07/2010	23/08/2010	17/08/2010	16/10/2010	12/07/2010	07/12/2010	\$188,586.17	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-075-2010/FED-B	103303	E.P. VICENTE GUERRERO	BARRIO DE ARRIBA	MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL.	12/07/2010	20/09/2010	17/08/2010	26/10/2010	12/07/2010	06/12/2010	\$214,637.06	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-136-2010/FED	103398	J.N. LEONA VICARIO	XOCHITITLA	MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	26/11/2010	17/12/2010			26/11/2010	17/12/2010	\$34,181.51	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-012-2010/FED-B	103124	E.P. VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	03/07/2010			29/05/2010	03/07/2010	\$169,199.00	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-041-2010/FED-A	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE	LA CAMPANA	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010			28/06/2010	30/08/2010	\$193,652.93	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-041-2010/FED-B	103249	J.N. LUIS SANDI	LOCALIDAD RANCHERIA DE GUADALUPE	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	28/06/2010	09/08/2010			28/06/2010	09/08/2010	\$83,956.58	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-041-2010/FED-C	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ	LOC. ESTANZUELA	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	28/06/2010	09/08/2010			28/06/2010	09/08/2010	\$173,106.36	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-042-2010/FED	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO	MONTE OSCURO	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	20/09/2010			28/06/2010	11/09/2010	\$412,106.11	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-126-2010/FED	103384	E.P. LAZARO CARDENAS	MILPILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y 2 LAVABOS	26/11/2010	17/12/2010			26/11/2010	17/12/2010	\$70,688.29	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-127-2010/FED	103382	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE	SAN MARCOS CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA	26/11/2010	17/12/2010			26/11/2010	17/12/2010	\$253,015.26	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-128-2010/FED	103383	E.P. BENITO JUAREZ	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	26/11/2010	17/12/2010			26/11/2010	17/12/2010	\$126,418.64	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-083-2010/FED	103339	E.P. LAZARO CARDENAS	BARRANCAS	MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	19/07/2010	20/09/2010	31/07/2010	02/10/2010	19/07/2010	08/10/2010	\$407,909.63	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-062-2010/FED	103271	E.P. LIBRADO RIVERA	AGUACATILLOS	RAYON. S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	23/08/2010	24/07/2010	12/09/2010	18/08/2010	20/10/2010	\$189,336.11	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-001-2010/FED-A	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL	ANGOSTURA	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	20/05/2010	22/05/2010	03/07/2010	22/05/2010	05/06/2010	\$55,163.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-001-2010/FED-B	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO	ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO)	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	08/04/2010	27/05/2010	22/05/2010	10/07/2010	22/05/2010	31/08/2010	\$140,416.36	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-001-2010/FED-C	103127	SECUNDARIA TECNICA N° 75	CAÑADA GRANDE	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	20/05/2010	22/05/2010	03/07/2010	22/05/2010	06/06/2010	\$88,453.15	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-001-2010/FED-D	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ	LABORCILLA	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	13/05/2010	22/05/2010	26/06/2010	22/05/2010	28/05/2010	\$16,676.43	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-002-2010/FED-A	103129	E.T.V. GRAL JUAN ALVAREZ	EL NACIMIENTO	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	27/05/2010	22/05/2010	10/07/2010	22/05/2010	28/08/2010	\$148,026.32	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-002-2010/FED-B	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS	OJO DE AGUA SECO	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	13/05/2010	22/05/2010	26/06/2010	22/05/2010	31/08/2010	\$39,238.71	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-002-2010/FED-C	103131	E.T.V. NIÑOS HEROES	PUERTO DE MARTINEZ	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	27/05/2010	22/05/2010	10/07/2010	22/05/2010	28/07/2010	\$126,441.76	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-002-2010/FED-D	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	EL RICAHUELO (EL CARACOL)	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	27/05/2010	22/05/2010	10/07/2010	22/05/2010	04/08/2010	\$92,244.10	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-002-2010/FED-E	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO	SAN VICENTE	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	08/04/2010	20/05/2010	22/05/2010	03/07/2010	08/04/2010	20/05/2010	\$24,391.71	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-020-2010/FED-A	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO	TANQUE DE SAN JUAN	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	18/06/2010	29/05/2010	10/07/2010	29/05/2010	13/08/2010	\$147,995.55	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-020-2010/FED-B	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN	LOC. LAS MAGDALENAS	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	04/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	\$60,471.74	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-020-2010/FED-C	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	LOC. LA TAPONA	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	04/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	\$49,428.30	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-020-2010/FED-D	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS	EL PESCADITO	RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	11/06/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	\$88,895.68	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-134-2010/FED	103385	E,S,G. BENITO JUAREZ	RIOVERDE	RIOVERDE S.L.P.	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	20/12/2010	31/12/2010			20/12/2010	25/01/2011	\$218,852.24	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-015-2010/FED-A	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA	LOC. EL ESTRIBO	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	31/05/2010	26/11/2010	\$88,817.29	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-015-2010/FED-B	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ	LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	26/11/2010	\$83,976.64	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-015-2010/FED-C	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO	LOC. LA REFORMA	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	26/11/2010	\$83,975.29	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-015-2010/FED-D	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SALITRILLO	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/07/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	26/11/2010	\$95,145.03	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-057-2010/FED-A	103272	E.T.V PONCIANO ARRIAGA	LOC. EL MEZQUITE	SALINAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	09/07/2010	16/08/2010			09/07/2010	16/08/2010	\$151,363.02	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-057-2010/FED-B	103273	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL	NORIA DE CAÑAS	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIO SANITARIOS	09/07/2010	09/08/2010			09/07/2010	09/08/2010	\$58,811.70	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-084-2010/FED	103319	E.P. JOSE MARIA MORELOS	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	17/09/2010	17/08/2010	04/11/2010	23/07/2010	22/11/2010	\$391,665.68	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-131-2010/FED	103386	J.N. CLUB DE LEONES	CABECERA MUNICIPAL	SALINAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y DE LAMPARAS (A,C,D,E,F Y G) Y REDES EXTERIORES	26/11/2010	31/12/2010			26/11/2010	11/02/2011	\$332,505.50	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-132-2010/FED	103388	ETV. ANTONIO CASTRO LEAL	NORIA DE CAÑAS	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR)	26/11/2010	17/12/2010			26/11/2010	17/12/2010	\$266,363.39	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
IR-IEIFE-024-2010/FED	103387	E.P. BENITO JUAREZ	COLONIA JUAREZ (COLONIAS)	SALINAS S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	06/12/2010	31/12/2010			06/12/2010	21/01/2011	\$614,207.38	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-053-2010/FED	103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ	LOC. TANCHAHUIL	SAN ANTONIO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y IBRAS EXTERIORES	21/06/2010	30/09/2010	17/07/2010	30/10/2010	05/07/2010	30/10/2010	\$403,111.29	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-073-2010/FED-B	103276	E.P.B. VICENTE GUERRERO	COL. PROGRESO	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	05/07/2010	13/09/2010	17/07/2010	24/07/2010	05/07/2010	23/09/2010	\$255,508.09	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-074-2010/FED	103275	E.P. JULIAN CARRILLO	TANCHAHUIL 2da SECCION	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	24/07/2010	27/09/2010		22/10/2010	15/07/2010	22/10/2010	\$366,111.90	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
IR-IEIFE-003-2010/FED-B	103274	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TANCHAHUIL	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	12/07/2010	17/09/2010		06/10/2010	31/07/2010	03/12/2010	\$484,516.12	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-094-2010/FED-A	103320	J.N. MELCHOR OCAMPO	TANJAJNEC	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	23/08/2010		06/09/2010	16/08/2010	06/09/2010	\$134,060.93	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-094-2010/FED-B	103321	J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO	XOLOL	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	30/08/2010		13/09/2010	02/08/2010	13/09/2010	\$150,572.51	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-094-2010/FED-C	103322	J.N. FEDERICO FROEBEL	SAN PEDRO	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	30/08/2010		13/09/2010	16/08/2010	13/09/2010	\$181,270.68	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-095-2010/FED-A	103323	J.N. TLAXCALA	LEJEM	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	30/08/2010	16/08/2010	13/09/2010	16/08/2010	16/10/2010	\$240,786.42	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-095-2010/FED-B	103325	E.T.V. BENITO JUAREZ	TANJAJNEC	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	06/09/2010	16/08/2010	20/09/2010	16/08/2010	16/10/2010	\$207,246.97	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-096-2010/FED	103324	E.T.V. JULIAN CARRILLO	SAN PEDRO	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	06/09/2010		20/09/2010	02/08/2010	20/09/2010	\$286,375.73	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-097-2010/FED-A	103326	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ	POKCHICH	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	30/08/2010		13/09/2010	16/08/2010	28/09/2010	\$252,736.63	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-113-2010/FED	103363	E.P. VICENTE RIVA PALACIO	XOLOL	SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA, ALIMENTACION ELECTRICA)	06/09/2010	18/10/2010			06/09/2010	03/03/2011	\$382,532.53	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-138-2010/FED	103389	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ	TANCHAHUIL	SAN ANTONIO S.L.P.	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICA E HIDROSANITARIA, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	10/12/2010	31/12/2010			10/12/2010	17/02/2011	\$71,274.03	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-020-2010/FED-E	103180	J.N. JULIAN CARRILLO	FRACC. SAN MATEO	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	04/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	26/05/2010	26/06/2010	\$58,305.08	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-004-2010/FED-A	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 05	COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	25/06/2010			30/04/2010	15/05/2010	\$103,161.82	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-004-2010/FED-B	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ	COL. LA CRUZ	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	02/07/2010			30/04/2010	09/06/2010	\$324,339.13	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-005-2010/FED-A	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS	COL. LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	15/05/2010	27/06/2010			15/05/2010		\$124,515.59	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-005-2010/FED-B	103188	E.P. HERCULANO CORTES	COL. FERROCARRILERA	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	15/05/2010	11/07/2010			15/05/2010		\$266,550.63	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-006-2010/FED-A	103185	J.N. JAIME NUNO	COL. SAN ANTONIO SAUCITO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	04/06/2010	15/05/2010	20/06/2010	15/05/2010	04/06/2010	\$98,258.01	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				
AD-IEIFE-006-2010/FED-B	103181	J.N. METALURGICOS	FRACC. MORALES	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	15/05/2010	17/07/2010			15/05/2010	17/07/2010	\$326,644.46	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-007-2010/FED-A	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ	FRACC. SAN ALBERTO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	25/06/2010			30/04/2010	10/07/2010	\$208,560.36	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-007-2010/FED-B	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO	FRACC. MORALES	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	25/06/2010			30/04/2010	10/07/2010	\$258,939.71	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-008-2010/FED-A	103190	E.P. NIÑOS HEROES	COL. HIMNO NACIONAL	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	02/07/2010			30/04/2010	17/08/2010	\$329,464.81	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-008-2010/FED-B	103184	J.N. JULIAN CARRILLO	COL. BALCONES DEL VALLE	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	04/06/2010			30/04/2010	19/07/2010	\$149,622.18	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-009-2010/FED-A	103183	J.N. TENOCH	FRACC.TIERRA BLANCA,	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	29/05/2010	10/07/2010			29/05/2010	30/07/2010	\$151,484.72	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-009-2010/FED-B	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS	MESA DE LOS CONEJOS	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	11/06/2010			30/04/2010	30/07/2010	\$139,044.24	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-010-2010/FED	103192	ESC. SEC. TEC. Nº 43	LA PILA	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	15/05/2010	18/07/2010			15/05/2010		\$333,078.11	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-011-2010/FED-B	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI	EL JARALITO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE SEVICIO SANITARIO	30/04/2010	28/05/2010			30/04/2010	28/05/2010	\$87,229.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-011-2010/FED-C	103140	E.T.V. JUAN SARABIA	TERRERO SUR	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	28/05/2010			30/04/2010	28/05/2010	\$87,227.00	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-012-2010/FED-A	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA	LOC. EL REFUGIO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	03/07/2010			30/04/2010	03/07/2010	\$87,151.38	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-013-2010/FED-A	103182	J.N. CARLOS DICKENS	RINCONADA	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	18/07/2010			17/05/2010	26/06/2010	\$201,681.90	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-028-2010/FED	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA	CENTRO HISTORICO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	29/05/2010	09/09/2010		19/10/2010	21/05/2010	19/10/2010	\$3,913,495.10	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-029-2010/FED	103200	INTERNADO DAMIAN CARMONA	CENTRO HISTORICO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	05/07/2010	30/09/2010			05/07/2010	30/09/2010	\$898,056.17	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
IR-IEIFE-012-2010/FED-A	103362	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	COL. SAN ANGEL 2º. SECC.	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA, BARRA Y RED ELECTRICA	11/10/2010	13/12/2010			11/10/2010	27/01/2011	\$920,131.70	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
IR-IEIFE-012-2010/FED-B	103364	E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA	FRACCION MORALES	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA).	11/10/2010	13/12/2010		30/12/2010	11/10/2010	30/12/2010	\$891,159.36	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
IR-IEIFE-012-2010/FED-C	103365	E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN	FRACC. AGUAJE 2000	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESTRUCTURA SISTEMA PREFABRICADO RBS ADOSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA	11/10/2010	13/12/2010		18/01/2011	11/10/2010	18/01/2011	\$826,815.98	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-118-2010/FED	103370	CONALEP ING. MANUEL MORENO TORRES	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DEL TALLER CNC	26/11/2010	31/12/2010			26/11/2010	31/12/2010	\$430,201.45	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-124-2010/FED	103393	ETV. PLAN DE SAN LUIS	FRACC. LAS FLORES	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	26/11/2010	03/12/2010			26/11/2010	03/12/2010	\$11,207.31	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-125-2010/FED	103390	J.N. MANUEL M. PONCE	COL. INDUSTRIAL AVIACION	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL, MALLA CICLONICA, RED ELECTRICA Y PLAZA	26/11/2010	17/12/2010		10/12/2010	31/12/2010	26/11/2010	\$235,110.31	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-139-2010/FED	103391	INTERNADO DAMIAN CARMONA	CENTRO HISTORICO	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	RESTAURACION Y CONSERVACION DE FALDON EXTERIOR A CANCHA Y CORNISA FACHADA NORTE	10/12/2010	31/12/2010			10/12/2010	17/12/2010	\$87,485.40	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-017-2010/FED-B	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	03/07/2010		29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	\$75,712.48	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-054-2010/FED-A	103225	J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	TOTOLTEO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010		11/09/2010	16/07/2010	11/09/2010	\$149,485.26	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-054-2010/FED-B		J.N. DIEGO RIVERA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	05/07/2010	16/08/2010		27/08/2010	16/07/2010	27/08/2010	\$231,395.94	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-135-2010/FED	103394	J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	TOTOLTEO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	26/11/2010	03/12/2010			26/11/2010	03/12/2010	\$19,660.37	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-E	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA	LAGUNA DE SANTO DOMINGO	SAN NICOLAS TOLENTINO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	18/06/2010	29/05/2010	19/06/2010	29/05/2010	19/06/2010	\$11,359.97	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-091-2010/FED	103327	J.N. FRANCISCO I MADERO	TANLU	SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	03/09/2010	18/08/2010	27/09/2010	18/08/2010	27/09/2010	\$351,845.85	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-006-2010/FED-A	103328	E.P. VICENTE GUERRERO	CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE)	SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	20/09/2010			26/07/2010	01/04/2011	\$454,274.86	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
IR-IEIFE-006-2010/FED-B	103329	E.P. MATILDE PONCE	ANTEOJOS	SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	20/09/2010			26/07/2010	08/04/2011	\$315,154.52	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-121-2010/FED	103374	EP. VICENTE GUERRERO	CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE)	SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	06/12/2010	31/12/2010			06/12/2010	01/04/2011	\$166,789.73	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.	100.00%
AD-IEIFE-117-2010/FED	103376	ETV. MARTIRES DE LA REVOLUCION	PRESA DE DOLORES	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PISOS DE EDIFICIO "A" RED ELECTRICA	26/11/2010	31/12/2010			26/11/2010	10/03/2011	\$305,831.92	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-129-2010/FED	103395	ETV. IGNACIO ALLENDE	FRACCION EL TORO	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, PISOS, PINTURA Y LAMPARAS	26/11/2010	17/12/2010		31/12/2010	26/11/2010	31/12/2010	\$167,601.42	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
IR-IEIFE-022-2010/FED	103375	EP. PONCIANO ARRIAGA	PRESA DE DOLORES	SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	06/12/2010	31/12/2010			06/12/2010	20/04/2011	\$1,069,298.55	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-013-2010/FED-B	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	FRACC. ENRIQUE ESTRADA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	11/06/2010			07/05/2010	05/06/2010	\$90,657.44	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-013-2010/FED-C	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COL. LAS FLORES	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/2010	11/06/2010			07/05/2010	05/06/2010	\$73,520.34	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-080-2010/FED-A	103341	E.P. JUSTO SIERRA	EL ZAPOTE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/06/2010	09/08/2010			19/07/2010	09/08/2010	\$283,741.14	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-079-2010/FED	103332	E.T.V. LAZARO CARDENAS	EL ZAPOTE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/2010	27/08/2010			23/07/2010	27/08/2010	\$309,107.15	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
IR-IEIFE-007-2010/FED-A	103330	E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA	COL SAN RAFAEL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	20/09/2010		01/10/2010	26/07/2010	20/09/2010	\$558,284.06	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
IR-IEIFE-007-2010/FED-B	103331	E.P. HIMNO NACIONAL	COL LA HORMIGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	20/09/2010		01/10/2010	26/07/2010	20/09/2010	\$661,469.03	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-119-2010/FED	103371	CONALEP PLANTEL SAN LUIS	FRACC. FORESTA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA EDIF. "A"	26/11/2010	22/12/2010	17/12/2010	31/12/2010	26/11/2010	22/12/2010	\$204,318.28	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%
AD-IEIFE-026-2010/FED-G	103144	E.P. FRANCISCO VILLA	ABRAS DEL COROZO	TAMASOPO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	04/06/2010			29/05/2010	26/06/2010	\$98,715.89	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-063-2010/FED-A	103277	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE	CABECERA MUNICIPAL	TAMASOPO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	12/07/2010	16/08/2010		27/08/2010	12/07/2010	16/08/2010	\$168,007.53	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-063-2010/FED-B	103278	J.N. TEODORO TORRES	AGUA BUENA BARRIO EL PANTEON	TAMASOPO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	12/07/2010	16/08/2010		27/08/2010	12/07/2010	16/08/2010	\$158,753.66	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FÍSICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-056-2010/FED-A	103227	J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA	TETLAMA	TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	24/07/2010	18/09/2010	24/07/2010	17/12/2010	\$156,567.61	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-056-2010/FED-B	103228	J.N. JUSTO SIERRA	BARRIO PROGRESO	TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	24/07/2010	18/09/2010	24/07/2010	17/12/2010	\$164,971.07	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-056-2010/FED-C	103229	C.A.M IGNACIO TRIGUEROS	CABECERA MUNICIPAL	TAMAZUNCHALE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	09/07/2010	02/08/2010	24/07/2010	21/08/2010	24/07/2010	17/12/2010	\$139,548.20	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-077-2010/FED-A	103279	J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	09/07/2010	20/08/2010	17/07/2010	28/08/2010	17/07/2010	17/09/2010	\$161,079.60	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-077-2010/FED-B	103280	J.N. JUAN ESCUTIA	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	09/07/2010	13/08/2010	17/07/2010	21/08/2010	17/07/2010	17/09/2010	\$126,521.99	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-078-2010/FED	103281	E.P. NETZAHUALCOYOTL	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	09/07/2010	10/09/2010	17/07/2010	18/09/2010	09/07/2010	18/09/2010	\$231,710.38	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-055-2010/FED-B	103252	E.P. PROF. TEODORO R. GUERRERO	EL REFUGIO	TAMPACAN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	17/07/2010	20/10/2010	17/07/2010	04/03/2011	\$131,162.39	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-055-2010/FED-C	103253	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ	EL REFUGIO	TAMPACAN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	17/07/2010	11/09/2010	17/07/2010	04/03/2011	\$126,801.46	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%
AD-IEIFE-049-2010/FED-A	103254	J.N. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN	LOC. YOHUALA	TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	17/07/2010	11/09/2010	17/07/2010	10/09/2010	\$115,010.03	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-049-2010/FED-B	103255	E.T.V GUSTAVO DIAZ ORDAZ	TIERRA BLANCA	TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE META A IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS)	05/07/2010	16/08/2010	17/07/2010	28/08/2010	05/07/2010	16/08/2010	\$57,242.61	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-097-2010/FED-B	103333	E.P. MARIANO ARISTA	TEAXIL	TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	23/08/2010	16/08/2010	06/09/2010	16/08/2010	20/09/2010	\$22,934.42	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-021-2010/FED-A	103145	J.N. ARISTOTELES	EJIDO LOS HUASTECOS	TAMUIN S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	11/06/2010	15/05/2010	26/06/2010	30/04/2010	14/10/2010	\$186,077.40	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-021-2010/FED-B	103196	E.P. BENITO JUAREZ	LA PRIMAVERA	TAMUIN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/2010	25/06/2010	15/05/2010	10/07/2010	15/05/2010	07/11/2010	\$273,169.24	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-065-2010/FED-B	103284	E.T.V. MIGUEL BARRAGAN	LOMA ALTA CENTINELA	TAMUIN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	13/09/2010	24/07/2010	02/10/2010	24/07/2010	15/12/2010	\$220,282.92	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-066-2010/FED-A	103282	E.P. LAZARO CARDENAS	NUEVO TAMPAON EJIDO EL PORVENIR	TAMUIN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	18/07/2010	22/08/2010	23/08/2010	27/09/2010	23/08/2010	01/11/2010	\$115,880.52	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-066-2010/FED-B	103283	E.T.V. RICARDO FLORES MAGON	TAMPACOY	TAMUIN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	18/07/2010	26/09/2010	23/08/2010	01/11/2010	23/08/2010	01/11/2010	\$207,426.97	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-066-2010/FED-C	103285	E.T.V. LAZARO CARDENAS	LAS ARMAS(ESTACION CEIBA)	TAMUIN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	18/07/2010	22/08/2010	23/08/2010	27/09/2010	23/08/2010	27/09/2010	\$13,908.19	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-137-2010/FED	103396	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	COL. HIDALGO	TAMUIN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/11/2010	31/12/2010			26/11/2010	16/03/2011	\$161,713.17	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-017-2010/FED-D	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	29/05/2010	26/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	29/05/2010	26/06/2010	\$40,432.52	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-046-2010/FED-A	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA	EJ. BARRANCON	TANLAJAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	23/08/2010	16/07/2010	10/09/2010	28/06/2010	06/01/2011	\$135,021.63	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-047-2010/FED-A	103256	E.P. JUSTO SIERRA	CEBADILLA	TANLAJAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010		10/09/2010	28/06/2010	15/01/2011	\$213,616.64	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-047-2010/FED-B	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA	TANLAJAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010		10/09/2010	28/06/2010	15/01/2011	\$215,013.11	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-067-2010/FED-A	103286	E.P.B. CUAHUTEMOC	QUELABITAD COMUNIAL	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	16/08/2010	17/07/2010	27/08/2010	05/07/2010	16/08/2010	\$163,353.52	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-067-2010/FED-B	103289	E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TRES CRUCES	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	13/09/2010	17/07/2010	24/09/2010	17/07/2010	24/09/2010	\$206,457.01	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-069-2010/FED	103288	E.P.B. BENITO JUAREZ	AGUALOJA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	20/09/2010	16/07/2010	01/10/2010	16/07/2010	01/10/2010	\$317,217.89	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-070-2010/FED	103291	E.P.B. PLAN DE SAN LUIS	EK. NIÑOS HEROES	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	27/09/2010		09/10/2010	05/07/2010	09/10/2010	\$356,872.14	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-071-2010/FED	103292	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CRUCERO DE AGUA HEDIONDA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	27/09/2010		08/10/2010	05/07/2010	17/11/2010	\$337,455.21	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-073-2010/FED-A	103290	E.P.B. NIÑOS HEROES	ALILJA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	13/09/2010	17/07/2010	24/09/2010	17/07/2010	24/09/2010	\$211,368.12	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-072-2010/FED-A	103293	E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ	TIZOPATZ	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	20/09/2010	16/07/2010	30/09/2010	16/07/2010	30/09/2010	\$231,311.71	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-072-2010/FED-B	103294	E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA	DHOKOB	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	20/09/2010	16/07/2010	30/09/2010	16/07/2010	30/09/2010	\$244,270.61	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-068-2010/FED	103287	E.P.B. AQUILES SERDAN	COROMOHOM	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	12/07/2010	04/10/2010			12/07/2010	04/10/2010	\$426,247.28	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-005-2010/FED-B	103347	E.P. RICARDO FLORES MAGON	OJOX	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	04/10/2010	17/08/2010	25/10/2010	26/07/2010	17/02/2011	\$467,103.82	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
IR-IEIFE-005-2010/FED-C	103358	SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA	TANLAJAS	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	20/09/2010	17/08/2010	11/10/2010	26/07/2010	17/02/2011	\$737,140.89	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-101-2010/FED	103344	E.P. EMANCIPACION INDIGENA	EL JOMTE	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	18/10/2010	29/11/2010			18/10/2010	15/04/2011	\$375,163.52	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-102-2010/FED	103356	E.P. PROFR GRACIANO SANCHEZ	ANEXO QUELABITAD	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	13/09/2010	17/08/2010	28/09/2010	17/08/2010	28/09/2010	\$426,139.75	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-103-2010/FED-A	103353	E.P. REVOLUCION	BARRIO TOCOYMOHOM	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	20/09/2010	05/08/2010	23/09/2010	05/08/2010	23/09/2010	\$268,661.09	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-103-2010/FED-B	103357	E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON	TANCOLOL	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	20/09/2010	05/08/2010	23/09/2010	05/08/2010	23/09/2010	\$226,554.20	REGIONAL RAMO 23, 2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-105-2010/FED-A	103351	E.P. NICOLAS BRAVO	SAN NICOLAS	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	23/08/2010	17/08/2010	07/09/2010	02/08/2010	07/09/2010	\$242,786.68	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-105-2010/FED-B	103354	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	CUITZABZEN	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	23/08/2010	17/08/2010	07/09/2010	17/08/2010	07/09/2010	\$219,013.18	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-107-2010/FED	103346	E.P. CUAHUTEMOC	MONEC	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	20/09/2010	05/08/2010	23/09/2010	05/08/2010	23/09/2010	\$483,703.82	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-108-2010/FED	103349	E.P. MARIANO JIMENEZ	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	13/09/2010	25/08/2010	08/10/2010	25/08/2010	25/03/2011	\$320,252.89	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/09/2011
AD-IEIFE-098-2010/FED	103352	E.P. ALVARO OBREGON	SANTA ELENA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	13/09/2010	05/08/2010	16/09/2010	05/08/2010	16/09/2010	\$473,627.26	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-099-2010/FED-A	103342	E.P. JUSTO SIERRA	CEBADILLA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	23/08/2010	17/08/2010	07/09/2010	17/08/2010	09/01/2011	\$277,798.73	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-099-2010/FED-B	103355	E.P. JOSE MARIA MORELOS	EL FORTIN MAY	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	23/08/2010	17/08/2010	07/09/2010	17/08/2010	09/02/2011	\$208,894.94	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-100-2010/FED-A	103343	E.P. ENRIQUE C REBSAMEN	LA CONCEPCION	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	06/09/2010		21/09/2010	17/08/2010	21/09/2010	\$237,857.35	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-100-2010/FED-B	103348	E.P. FRANCISCO I MADERO	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	30/08/2010		14/09/2010	17/08/2010	14/09/2010	\$235,957.05	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-104-2010/FED	103350	E.P. SERAPIO GUTIERREZ	SAN JOSE XILATZEN	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	13/09/2010	17/08/2010	28/09/2010	02/08/2010	05/10/2010	\$342,264.80	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-106-2010/FED	103345	E.P. EMILIANO ZAPATA	LA LABOR	TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	02/08/2010	30/08/2010	17/08/2010	14/09/2010	02/08/2010	14/09/2010	\$448,445.57	REGIONAL RAMO 23,2009	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%
AD-IEIFE-043-2010/FED-A	103231	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	BARRIO LA PIEDAD	TIERRA NUEVA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL	28/06/2010	30/08/2010		23/09/2010	28/06/2010	14/10/2010	\$202,255.61	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-034-2010/FED-A	103259	E.P. BENITO JUAREZ	VENADO	VENADO S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	28/06/2010	09/08/2010		28/08/2010	28/06/2010	09/08/2010	\$166,369.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-034-2010/FED-B	103232	E.P. 5 DE MAYO	VENADO	VENADO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010		17/09/2010	16/07/2010	02/11/2010	\$202,555.25	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	103295	E.P. BENITO JUAREZ	VENADO	VENADO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/2010	18/10/2010		09/11/2010	26/07/2010		\$738,651.64	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-130-2010/FED	103397	E.P. BENITO JUAREZ	VENADO	VENADO S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA	26/11/2010	17/12/2010			26/11/2010	17/12/2010	\$15,481.92	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-I	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON	EL CHARQUITO	VILLA DE ARISTA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	04/07/2010	29/05/2010	04/07/2010	03/07/2010	30/10/2010	\$42,709.85	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-J	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	SALITRILLOS	VILLA DE ARISTA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	04/07/2010	29/05/2010	04/07/2010	03/07/2010	30/10/2010	\$27,517.52	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-058-2010/FED-B	103298	J.N. LIBRADO RIVERA	GUARDA RAYA	VILLA DE ARISTA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	16/08/2010			26/07/2010	19/08/2010	\$177,637.98	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-060-2010/FED-B	103299	J.N. HERMENEGILDO GALEANA	EL TAJO	VILLA DE ARISTA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	12/07/2010	23/08/2010			12/07/2010		\$157,338.87	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-060-2010/FED-C	103300	J.N. JOSE MARTI	SAN JOSE DEL ARBOLITO	VILLA DE ARISTA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	12/07/2010			12/07/2010	27/10/2010	\$166,553.61	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-057-2010/FED-C	103296	J.N. IGNACIO RAMIREZ	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	09/07/2010	17/09/2010			09/07/2010	27/08/2010	\$228,584.03	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-080-2010/FED-B	103334	J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/07/2010	06/09/2010			19/07/2010	26/08/2010	\$173,616.59	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-081-2010/FED	103335	ETV. PROF. CARLOS JOGITUD BARRIOS	EL TEPETATE	VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/07/2010	06/09/2010			19/07/2010	06/09/2010	\$384,306.69	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						Monto contratado	Programa	Residente de Obra	AVANCES FISICO 30/09/2011
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				
AD-IEIFE-082-2010/FED	103336	SECUNDARIA TECNICA N° 70	SAN FRANCISCO	VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/07/2010	06/09/2010			19/07/2010	06/09/2010	\$481,442.26	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-059-2010/FED-A	103297	CURSO COMUNITARIO DE CONAFE	EJIDO DEL CARMEN	VILLA DE LA PAZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/07/2010	02/08/2010			05/07/2010		\$287,027.77	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-016-2010/FED-A	103146	E.P. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/06/2010	29/05/2010	03/07/2010	31/05/2010	26/11/2010	\$68,754.22	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-016-2010/FED-B	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN	LOC. SAN FRANCISCO	VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/06/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	26/11/2010	\$89,176.74	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-016-2010/FED-C	103148	E.P. 21 DE MARZO	LOC. SANTA LUCIA	VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/06/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	26/11/2010	\$89,427.98	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-016-2010/FED-D	103149	J.N. JAIME NUNO	LOC. SAUZ DE CALERA	VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	07/05/2010	11/06/2010	29/05/2010	03/07/2010	29/05/2010	26/11/2010	\$13,247.19	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-035-2010/FED	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON	RANCHO NUEVO	VILLA DE RAMOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	21/06/2010	23/08/2010			21/06/2010	23/08/2010	\$226,726.41	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	100.00%
AD-IEIFE-011-2010/FED-A	103150	E.P. VICENTE GUERRERO	MACHADO	VILLA DE REYES S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/2010	21/05/2010			30/04/2010	21/05/2010	\$22,177.77	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-043-2010/FED-B	103234	E.P. CUAUHTEMOC	CALDERON	VILLA DE REYES S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010		09/09/2010	28/06/2010	18/09/2010	\$223,448.55	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
IR-IEIFE-021-2010/FED	103372	CONALEP	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TALLERES	22/11/2010	31/12/2010	27/11/2010	11/02/2011	22/11/2010	18/03/2011	\$3,333,172.12	REGIONAL RAMO 23,2009	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-F	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON	PEDRERA DEL TANQUITO	VILLA HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	11/06/2010	30/04/2010	21/05/2010	30/04/2010	17/06/2010	\$9,452.77	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-G	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA	LA REDONDA	VILLA HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	11/06/2010	30/04/2010	21/05/2010	30/04/2010	17/09/2010	\$22,196.29	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-003-2010/FED-H	103153	E.P. ELBORADA	LA TAPONA	VILLA HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	29/05/2010	11/06/2010	30/04/2010	21/05/2010	30/04/2010	17/09/2010	\$22,990.33	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-037-2010/FED-A	103235	E.P. GRAL MIGUEL NEGRETE	TANQUE NUEVO	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	30/08/2010			28/06/2010	30/08/2010	\$223,448.55	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-037-2010/FED-B	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO	EL LEONCITO	VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	28/06/2010	23/08/2010			28/06/2010	23/08/2010	\$175,884.48	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%
AD-IEIFE-051-2010/FED	103238	J.N. 24 DE REBRERO	APETZCO	XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	23/08/2010	19/10/2010			23/08/2010	03/03/2011	\$215,013.11	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-052-2010/FED	103240	E.P. VICENTE GUERRERO	LOC. POTRERILLOS	XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M CON INTENDENCIA .	05/07/2010	30/09/2010		20/10/2010	26/07/2010	20/10/2010	\$630,047.08	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-122-2010/FED	103378	ETV. MARIANO ARISTA	RANCHO NUEVO	XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	26/11/2010	31/12/2010			26/11/2010	25/03/2011	\$492,897.14	REGIONAL RAMO 23,2009	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-123-2010/FED	103377	EP. VICENTE GUERRERO	POTRERILLOS	XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, ALIMENTACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y ANDADORES	26/11/2010	22/12/2010			26/11/2010	22/12/2010	\$170,080.24	REGIONAL RAMO 23	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%
AD-IEIFE-050-2010/FED-C	103237	J.N. MANUEL M. PONCE	SANTA ANITA	XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	05/07/2010	30/08/2010	24/07/2010	18/09/2010	05/07/2010	11/11/2010	\$151,418.86	REGIONAL RAMO 23	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%