

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 28-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
EJERCICIO 2010									
PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE VINCULACIÓN, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.	LP-UT-001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	87.94%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	LP-UT-002-2010/EST	30/03/10	09/10/10	15,325,401.41	77.07%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							35,084,374.85	83.19%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIO SUPERIOR 2007									
1		CECYTE VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO DEL CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	AD-IEIFE-055-2010/FED-D	05/07/10	26/07/10	36,999.11	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2008									
1	080523	C.B.T.A. N° 160 TAMPAMOLÓN CORONA TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE 3 AREA AMINSTRATIVA PROVISIONAL, 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10	20/09/10	558,613.49	68.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
2	080540	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH) CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO	IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	26/07/10	20/09/10	458,334.09	100.00%	ING. NICOLAS W. ARALJO FERNANDEZ
3	080532	C.E.C.A.T.I. No. 27 COL. HIRIBO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION TOTAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO SEIT	IR-IEIFE-008-2010/FED-B	23/08/10	18/10/10	606,773.47	66.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
4		COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE PREFECTURA DE 1 E.E. EST. U-1C Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IEIFE-111-2010/FED	03/09/10	29/10/10	249,399.31	49.94%	ING. NICOLAS W. ARALJO FERNANDEZ
5		CECATI No. 59 FRACD. COLONIAL DE QUILOTE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA	IR-IEIFE-017-2010/FED-B	04/10/10	29/11/10	559,668.70	70.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
							\$2,432,789.06	72.14%	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2009									
1		COBACH No 08 XILITLA XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-115-2010/FED	13/09/10	11/10/10	145,631.07	25.00%	ING. EDUARDO MGUEL DIAZ DIBLDOX
2		COBACH No. 12 TAMPACAN TAMPACAN S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-116-2010/FED	13/09/10	11/10/10	200,286.20	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3		CONALEP CIUDAD VALLES CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL	IR-IEIFE-013-2010/FED-A	04/10/201	13/12/10	794,221.44	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
4		COBACH No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICAY ADECUACION EN LA RED ELECTRICA	IR-IEIFE-013-2010/FED-B	04/10/10	29/11/201	748,616.76	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5		COBACH No. 01 FRACD. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS DE DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C Y EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA	IR-IEIFE-014-2010/FED-A	04/10/10	10/01/1011	497,853.50	14.60%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
6		COBACH No. 19 COL. DIVISION DEL NORTE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-014-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	505,879.92	40.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
7		COBACH No. 10 MOCTEZUMA MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 ENTREEJES ADOSADOS, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-015-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	811,838.10	10.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
8		COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-015-2010/FED-B	04/10/10	17/01/11	889,790.50	5.00%	ING. NICOLAS W. ARALJO FERNANDEZ
9		COBACH No. 27 SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" 1 AULA DE 2.0 E.E. ESTRUCTURA U- 1C, RED ELECTRICA Y ANDADOR	IR-IEIFE-016-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	51,875.46	3.75%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
10		COBACH No. 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO SEIT	IR-IEIFE-016-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	255,826.10	1.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
11		COBACH No. 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA S.L.P.	REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-017-2010/FED-A	04/10/10	29/11/10	344,242.59	14.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
12		COBACH No. 05 CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ERJA DE PROTECCIÓN	IR-IEIFE-018-2010/FED-A	03/11/10	29/12/10	518,504.60	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13		ICAT DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	2ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA- BIBLIOTECA ZEE, LABORATORIO DE IDIOMAS ZEE, MODULO DE ESCALERA Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-018-2010/FED-B	03/11/10	23/02/11	1,154,905.03	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14		ICAT DE HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN S.L.P.	1ª ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO ZEE, SERVICIOS SANITARIOS ZEE, Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-019-2010/FED	03/11/10	23/02/11	1,262,944.82	1.00%	ING. EDUARDO MGUEL DIAZ DIBLDOX
							\$8,182,416.09	8.79%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA	
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL				
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010										
1	092408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO) COL. SAN ANGEL 2º SECC. SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA	IR-IEIFE-008-2010/FED-A	23/08/10	15/11/10	451,553.54	47.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA	
2	092407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	SUBESTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	IR-IEIFE-009-2010/FED-A	23/08/10	20/09/10	218,647.92	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
3	092402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-B	23/08/10	04/10/10	270,458.69	10.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
4	092403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-C	23/08/10	15/11/10	829,635.38	89.91%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
5	092404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS	AD-IEIFE-109-2010/FED	23/08/10	20/09/10	42,902.19	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
6	092401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	REMODELACION DE AREA PARA CERTIFICACION Y ACREDITACION	AD-IEIFE-110-2010/FED	23/08/10	30/09/10	174,756.91	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
								\$1,987,954.63	85.30%	
REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA										
1	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUA JUAN SARABIA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10	31/08/10	1,814,557.33	91.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
2		INSTITUTO ESTATAL DE LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-011-10	06/09/10	14/12/10	3,836,396.99	4.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
3		C.I.S.D.F.I. No. 15 JUAN SARABIA MATLAPA MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA	AD-IEIFE-112-2010/FED	06/09/10	11/10/10	482,257.24	12.27%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
4		ESC. SEC. TEC. N° 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10	31/08/10	3,304,881.24	69.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
5	103305	UNIVERSIDAD INGENERA DE SAN LUIS POTOSI MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE D.D.M.S., LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCALERA Y VESTIBULO, PA. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y	53129001-008-10	12/07/10	01/12/10	14,242,242.95	32.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
								\$21,865,778.42	32.53%	
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23 (TECNOLOGICOS)										
1	103202	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	71.21%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
2	103201	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	97.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	
3	103159	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	28/04/10	31/08/10	12,352,013.56	99.60%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA	
4	103260	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/06/10	31/08/10	10,545,169.44	35.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
5	103316	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES CD VALLES CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-005-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	403,784.03	80.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
								\$36,347,941.78	75.41%	
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23										
RIOVERDE										
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10	20/05/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10	27/05/10	140,416.36	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	
3	103127	SECUNDARIA TECNICA N° 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10	20/05/10	88,453.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORCILLA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10	13/05/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 23/03/10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	148,026.32	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B	08/04/10 08/04/10	13/05/10 26/06/10 26/06/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NIÑOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	126,441.76	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICHAMUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	92,244.10	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10 08/04/10	20/05/10 13/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10 22/05/10 07/05/10	18/06/10 03/07/10 10/07/10	147,995.55	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	49,428.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 07/05/10	11/06/10 03/07/10	88,895.68	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10 29/05/10 04/05/10	04/06/10 26/06/10	58,305.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CIUDAD FERNANDEZ									
15	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
16	103109	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10	108,438.37	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
17	103110	E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10 25/05/10	25/06/10	114,372.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
18	103111	E.T.V. BENITO JUAREZ OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10 21/05/10	25/06/10	110,049.33	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
19	103167	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10 21/05/10	18/06/10	48,104.35	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
20		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	171,201.52	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CARDENAS									
21	103104	E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	04/06/10	20,302.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
22	103160	E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	09/07/10	189,813.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
23	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	02/07/10	121,112.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
24	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10	192,385.00	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
25	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAÑADA DE PASTORES CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	04/06/10	7,025.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
26	103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10	141,813.01	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
27	103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10	60,937.45	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
28	103103	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/06/10 15/06/10	20/07/10	99,209.34	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
29	103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARDENAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10	124,345.75	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
30	103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10	135,997.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
31	103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10 15/05/10	13/07/10	32,854.64	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
ALAJUQUINES									
32	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUQUINES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	232,211.41	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
33	103311	E.P. PONCIANO ARRIAGA SAN JOSE DEL CORTO ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-087-2010/FED	23/07/10 23/07/10	10/09/10	401,829.44	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
34	103313	E.P. URBANO S. VILLALON OJO DE AGUA ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-088-2010/FED	23/07/10 23/07/10	10/09/10	492,995.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
35	103309	E.P. LIC. BENITO JUAREZ RANCHO NUEVO ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-089-2010/FED	23/07/10 23/07/10	20/08/10	188,714.24	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
36	103314	E.P. BELSARIO DOMINGUEZ MADONADO DE LOS MARTINEZ ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-090-2010/FED	23/07/10 23/07/10	20/08/10	234,625.11	97.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
37	103306	J.N. HERBERT SPENCER BARRIO DE LA LUZ ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-085-2010/FED	23/07/10 23/07/10	03/09/10	470,723.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
38	103306	E.P. LIC. LAZARO MENDEZ GARCIA COL. INDIGENA ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-A	26/07/10 26/07/10	06/09/10	392,646.25	12.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
39	103307	E.P. AQUILES SERDAN EL SABINO ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-B	26/07/10 26/07/10	06/09/10	463,993.62	65.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
40	103307	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARTINEZ ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-C	26/07/10 26/07/10	20/09/10	443,533.74	80.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
41	103307	J.N. JAMIE NUÑO MARTINEZ ALAJUQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-086-2010/FED	02/08/10 02/08/10	20/09/10	369,165.73	65.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
RAYON									
42	103307	E.P. LIBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10 05/07/10	23/08/10	189,336.11	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
LAGUNILLAS									
43	103317	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PINHUAN (RIO PINHUAN) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-A	23/07/10 02/08/10	13/08/10 13/08/10	173,403.06	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
44	103318	E.T.V. FRANCISCO VILLA EL MIRADOR (EL PEDREGAL) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-B	23/07/10 23/07/10	13/08/10	213,093.19	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
SANTA CATARINA									
45	103327	J.N. FRANCISCO I MADERO TANLU SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-091-2010/FED	23/07/10 23/07/10	03/09/10	351,845.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
46	103328	E.P. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-A	26/07/10 26/07/10	20/09/10	454,274.86	10.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
47	103329	E.P. MATILDE PONCE ANTEOJOS SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-B	26/07/10 26/07/10	20/09/10	315,154.52	35.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CERRITOS									
48	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10	11/06/10 10/07/10	60,454.72	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
49	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10	11/06/10 10/07/10	43,069.25	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
50	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10 29/05/10	11/06/10 10/07/10	42,892.71	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
51	103166	E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10 29/05/10	11/06/10 12/06/10	12,431.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
52		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	23/08/10	174,405.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
53		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	31/08/10	201,407.97	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
EL NARANJO									
54	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	20,662.24	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
55	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10	18/06/10	37,319.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
56	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	169,791.37	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
57	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	86,035.27	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
58	103243	J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	23/08/10	177,729.04	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
CIUDAD DEL MAIZ									
59	103107	J.N. ROSAURIA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	02/07/10	151,567.99	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
SAN NICOLAS TOLENTINO									
60	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10 29/05/10	14/05/10 19/06/10	11,359.97	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
VILLA HIDALGO									
61	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	9,452.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
62	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	22,196.29	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
63	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	22,990.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
64	103235	E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
65	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,884.48	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
VILLA DE ARISTA									
66	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10 29/05/10	04/06/04 04/07/10	42,709.85	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
67	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALITRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10 29/05/10	04/06/04 04/07/10	27,517.52	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
68		J.N. LIBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	177,637.98	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
69		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10	12/07/10	157,338.87	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
70		J.N. JOSE MARTIN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-C	28/06/10	12/07/10	166,553.61	87.31%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
CERRO DE SAN PEDRO									
71	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10 29/05/10 30/04/10	02/07/10 01/08/10	121,331.16	99.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
SAN LUIS POTOSÍ.									
72	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 05 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	25/06/10 15/05/10	103,161.82	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
73	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	02/07/10	324,339.13	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
74	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 30/04/10	11/06/10 27/06/10	113,308.29	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
75	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSÍ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 30/04/10	11/06/10 11/07/10	266,550.63	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
76	103185	J.N. JAIME NUNO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	04/06/10 20/06/10	98,258.01	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
77	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	02/07/10 17/07/10	326,644.46	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
78	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	25/06/10	208,560.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
79	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	258,939.71	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
80	103190	E.P. NIÑOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10 22/05/10 22/05/10	02/07/10 24/07/10	329,464.81	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
81	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10 22/05/10	04/06/10 26/06/10	149,622.18	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
82	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	151,484.72	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
83	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 02/07/10	139,044.24	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
84	103192	ESC. SEC. TEC. N° 43 LA PILA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10 15/05/10 30/04/10	02/07/10 18/07/10	333,078.11	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
85	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	28/05/10	87,229.22	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
86	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	28/05/10	87,227.00	100.00%	ING. GERARDO PASCUAL GOMEZ HERNANDEZ
87	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	87,151.38	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
88	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	201,681.90	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
89	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10 29/05/10 29/05/10	31/08/10 09/09/10	3,913,495.10	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
90		INTERNADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-029-2010/FED	05/07/10	30/09/10	888,056.17	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
91	103366	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-010-10	06/09/10	14/12/10	8,084,200.03	58.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
92		J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. SAN ANGEL 2ª SECC. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA, BARRA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-A	11/10/10	13/12/10	920,131.70	7.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
93		E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACCION MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA).	IR-IEIFE-012-2010/FED-B	11/10/10	13/12/10	891,159.36	12.76%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
94		E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS SISTEMA PREFABRICADO RBS ADOSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-C	11/10/10	13/12/10	766,815.98	2.94%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ									
95	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
96	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
97		E.P. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-A	19/06/10 19/06/10	09/08/10	283,741.14	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
98	103332	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-079-2010/FED	23/07/10	27/08/10	309,107.15	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
99	103330	E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	558,284.06	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
100	103331	E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	661,469.03	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
VILLA DE REYES.									
101		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	21/05/10	22,177.77	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
102	103234	E.P. CUAUHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.,	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-043-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
VILLA DE ARRIAGA									
103		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	AD-IEIFE-057-2010/FED-C	09/07/10	17/09/10	228,584.03	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
104	103334	J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-B	19/07/10	06/09/10	173,616.59	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
105	103335	ETV. PROF. CARLOS JOGÍUD BARRIOS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-081-2010/FED	19/07/10 19/07/10	06/09/10 06/09/10	384,306.69	62.43%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
106		SECUNDARIA TECNICA Nº 70 SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-082-2010/FED	19/07/10	06/09/10	481,442.26	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
TIERRA NUEVA									
107	103231	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-043/2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	202,255.61	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
MEXQUITIC DE CARMONA									
108	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	169,199.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
109	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-041-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	193,652.93	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
110	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	09/08/10	83,956.58	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
111	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	30/08/10	173,106.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
112	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10 28/06/10	20/09/10	412,106.11	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
AHUALULCO									
113	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	57,640.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
114	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA, SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	175,603.16	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
115	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD. SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	142,553.47	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
116		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	157,646.22	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
117		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	198,682.28	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
118		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURL Y OBRAS EXTERIORES	AED-IEIFE-058-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,873.13	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
ARMADILLO DE LOS INFANTES									
119	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,905.65	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
CEDRAL									
120	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/05/10 25/06/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
121	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
VILLA DE LA PAZ									
122		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10	02/08/10	287,027.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
CHARCAS									
123	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10	77,622.52	100.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
124	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	21/05/10	19,408.61	100.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
125		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	159,988.12	100.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
126		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10	12/07/10	159,988.76	100.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
SALINAS DE HIDALGO									
127	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	88,817.29	92.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
128	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,976.64	75.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
129	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,975.29	67.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
130		E.T.V. PONCIANO ARRIAGA LOC. EL MEZQUITE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10	16/08/10	151,636.02	100.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
131		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	09/08/10	58,811.70	100.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
132	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	95,145.03	45.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
133	103319	E.P. JOSE MARIA MORELOS SALINAS DE HIDALGO SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-084-2010/FED	23/07/10	17/09/10	391,665.68	68.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
VILLA DE RAMOS									
134	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	68,754.22	95.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
135	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VELLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,176.74	99.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
136	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VELLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,427.98	65.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
137	103149	J.N. JAIME NUNO LOC. SAUZ DE CALERA VELLA DE RAMOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	13,247.19	1.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
138	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VELLA DE RAMOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10 21/06/10	23/08/10	226,726.41	100.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
VENADO									
139	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO, S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	09/08/10	150,886.65	100.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
140	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	89,176.74	80.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
141	103295	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	26/07/10 26/07/10	19/10/10	738,651.64	55.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
MOCTEZUMA									
142	103339	E.P. LAZARO CARDENAS BARRANCAS MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	AD-IEIFE-083-2010/FED	19/07/10 19/07/10	20/09/10 08/10/10	407,909.63	100.00%	ARG. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
MATEHUALA									
143	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 15/05/10 15/05/10	21/05/10 04/06/10 04/06/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
144	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 25/06/10 25/06/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
145	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
146	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	177,908.82	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
147	103216	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
148	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	166,529.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
149	103221	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	187,414.22	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
150	103218	J.N. ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.57	70.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
151	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.80	70.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
GUADALCAZAR									
152	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10	176,005.46	90.33%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
153	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	174,809.85	58.59%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
TAMUÍN									
154	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECCOS TAMUÍN, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 26/06/10	186,077.40	35.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
155	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	273,169.24	58.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
156		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUÍN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	13/09/10	220,282.92	50.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
157		E.P. LAZARO CARDENAS NUEVO TAMPAON EJIDO EL PORVENIR TAMUÍN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A	19/07/10 19/07/10	22/08/10	115,880.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
158		E.T.V RICARDO FLORES MAGON TAMPACOY TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10	26/09/10	207,426.97	30.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
159		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEIBA) TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10	22/08/10	139,908.19	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
160	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10 15/05/10 15/05/10	28/05/10 12/06/10	32,742.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
161	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10 23/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	32,743.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
162	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 19/06/10	37,063.13	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
163	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	32,742.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
164	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10 23/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	36,169.33	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
165	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 03/07/10	161,030.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
166	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANOAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	93,907.81	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
167	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	153,105.54	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
168	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 26/06/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
169	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 03/07/10	133,067.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
TANLAJAS, S.L.P.,									
170	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	40,432.52	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
171	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	135,021.63	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
172	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	213,616.64	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
173	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	215,013.11	95.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
174		E.P.B. CUAUTHEMOC QUELABILIDAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-A	05/07/10	18/08/10	163,353.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
175		E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	206,457.01	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
176		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALOJA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10	20/09/10	317,217.89	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
177		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10	27/09/10	356,872.14	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
178		E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10 05/07/10	27/09/10	337,455.21	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 23/03/10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
179		E.P.B. NIÑOS HEROES ALLUJA TANLAJAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10	13/09/10	211,368.12	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
180		E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ TEOPATZ TANLAJAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/06/10	05/07/10	231,311.71	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
181		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/06/10	05/07/10	244,270.61	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
182		E.P.B. AQUILES SERDAN COROMOHOM (TOCOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10	04/10/10	426,247.28	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
183	103347	E.P. RICARDO FLORES MAGON OJOX TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-B	26/07/10	04/10/10	467,103.82	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
184	103358	SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA TANLAJAS TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	737,140.89	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
185		E.P. EMANCIPACION INDIGENA EL JONTE TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-101-2010/FED	18/10/10	29/11/10	375,163.52	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
186	103356	E.P. PROF. GRACIANO SANCHEZ ANEXO QUELABITAD TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-102-2010/FED	02/08/10	13/09/10	426,139.75	10.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
187	103353	E.P. REVOLUCION BARRIO TOCOYMOHOM TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-A	02/08/10	20/09/10	268,661.09	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
188	103357	E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON TANCOLOL TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-B	02/08/10	20/09/10	226,554.20	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
189	103351	E.P. NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	242,786.68	45.85%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
190	103354	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ CUITZABZEN TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	219,013.18	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
191	103346	E.P. CUAUHEMOC MONEC TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-107-2010/FED	02/08/10	20/09/10	483,703.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
192	103349	E.P. MARIANO JIMENEZ SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-108-2010/FED	02/08/10	13/09/10	320,252.89	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
193	103352	E.P. ALVARO OBREGON SANTA ELENA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-098-2010/FED	02/08/10	13/09/10	473,627.26	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
194	103342	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	277,798.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
195	103355	E.P. JOSE MARIA MORELOS EL FORTIN MAY TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	208,894.94	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
196	103343	E.P. ENRIQUE C REBSAMEN LA CONCEPCION TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-A	02/08/10	06/09/10	237,857.35	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
197	103348	E.P. FRANCISCO I MADERO QUELABITAD CUARESMA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10	235,957.05	95.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
198	103350	E.P. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-104-2010/FED	02/08/10	13/09/10	342,264.80	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
199	103345	E.P. EMILIANO ZAPATA LA LABOR TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-106-2010/FED	02/08/10	30/08/10	448,445.57	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
EBANO S.L.P.									
200	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHICHUOL EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	178,633.21	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
201		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10	26/07/10	34,875.98	REDUCCION DE METAS	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
202	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-001-2010/FED-B	11/06/10	31/08/10	673,965.72	75.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
203	103269	SECUNDARIA TECNICA Nº 77 PONCIANO ARRANCA EBANO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-003-2010/FED-A	12/07/10	29/11/10	909,194.80	35.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-09-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
TAMASOPO, S.L.P.									
204	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL COROZO TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/08/10 26/06/10	98,715.89	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
205		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10 29/05/10 29/05/10	16/08/10	168,007.53	98.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
206		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA, BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/10 29/05/10 29/05/10	16/08/10	158,753.66	98.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
HUEHUETLAN									
207	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN FARDINAZ CHUNLUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	134,948.22	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
208		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10 29/05/10 29/05/10	30/08/10	156,057.18	6.64%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
209		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10 29/05/10 29/05/10	16/08/10	87,299.94	66.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
AQUISMON									
210		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10 29/05/10 29/05/10	31/08/10	261,149.43	80.10%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
211		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	09/07/10 29/05/10 29/05/10	02/08/10	190,969.36	51.10%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
212		E.P.R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10 29/05/10 29/05/10	27/09/10	439,288.47	64.90%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
213	103337	E.P. JOSE MARIA MORELOS TANUTE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-A	02/08/10 29/05/10 29/05/10	20/09/10	248,818.32	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
214	103338	E.T.V. BENITO JUAREZ TANUTE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-B	02/08/10 29/05/10 29/05/10	20/09/10	225,314.48	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
XILITLA									
215		J.N. 24 E FEBRERO APEZCO XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10 29/05/10 29/05/10	31/08/10	215,013.11	19.10%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
216		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10 29/05/10 29/05/10	30/09/10	403,110.20	68.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
217		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10 29/05/10 29/05/10	30/08/10	151,418.86	80.44%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA									
218	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCUILTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	75,712.48	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
219		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10 29/05/10 29/05/10	30/08/10	149,485.26	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
220		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10 29/05/10 29/05/10	16/08/10	137,818.67	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
MATLAPA									
221	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	143,468.15	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
222		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. TZOPELADO MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10 29/05/10 29/05/10	27/08/10	175,515.66	58.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
223		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANCULIN MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10 29/05/10 29/05/10	17/09/10	198,087.44	67.75%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
224		J.N. LEONA VICARIO LOC. XOCHITLA MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	AD-IEIFE-075-2010/FED-A	12/07/10 29/05/10 29/05/10	23/08/10	154,404.28	59.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
225		E.P. VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-075-2010/FED-B	12/07/10 29/05/10 29/05/10	20/09/10	214,637.06	79.44%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMPAMOLON CORONA									
226		L. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN LOC. YOHUALA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-049-2010/FED-A	05/07/10 29/05/10 29/05/10	30/08/10	115,010.03	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
227		E.T.V. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TIERRA BLANCA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-049-2010/FED-B	05/07/10 29/05/10 29/05/10	16/08/10	57,242.61	REDUCCION DE METAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
228	103333	E.P. MARIANO ARISTA TEAXIL TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-B	02/08/10 16/08/10 20/09/10	23/08/10	22,934.42	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 23-03-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
COXCATLAN									
229		J.N. SALVADOR DIAZ MIRON SAN ANDRES COXCATLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	AD-IEIFE-049-2010/FED-C	05/07/10	16/08/10	115,010.03	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
SAN ANTONIO									
230	103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ LOC. TANCHAHUIL SAN ANTONIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-053-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,111.29	70.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
231		E.P.B. VICENTE GUERRERO COL. PROGRESO SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	AD-IEIFE-073-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	255,508.09	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
232		E.P. JULIAN CARRILLO TANCHAHUIL 2 da SECC SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-074-2010/FED-B	24/07/10	27/09/10	366,111.90	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
233	103274	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-003-2010/FED-B	12/07/10	17/09/10	484,516.12	60.70%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
234	103320	J.N. MELCHOR OCAMPO TANJAINEC SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	134,060.93	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
235	103321	J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10	150,572.51	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
236	103322	J.N. FEDERICO FROEBEL SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-C	02/08/10	30/08/10	181,270.68	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
237	103323	J.N. TLAXCALA LEJEM SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10	240,786.42	85.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
238	103325	E.T.V. BENITO JUAREZ TANJAINEC SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-B	02/08/10	06/09/10	207,246.97	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
239	103324	E.T.V. JULIAN CARRILLO SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-096-2010/FED	02/08/10	06/09/10	286,375.73	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
240	103326	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ POKCHICH SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10	252,736.63	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
241		E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA, ALIMENTACION ELECTRICA)	AD-IEIFE-113-2010/FED	06/09/10	18/10/10	382,532.53	37.90%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
TAMPACAN									
242		E.P. PORF. TEODORO R. GUERRERO EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	131,162.39	78.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
243		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	126,801.46	78.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMAZUNCHALE									
244		J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA TETLAMA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,567.61	87.75%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
245		J.N. JUSTO SIERRA BARRIO PROGRESO S. TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	164,971.07	85.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
246		C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CABECERA MUNICIPAL TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-056-2010/FED-C	05/07/10	02/08/10	139,548.20	88.95%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
247		J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-A	09/07/10	20/08/10	161,079.60	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
248		J.N. JUAN ESCUTIA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-B	09/07/10	13/08/10	126,521.99	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
249		E.P. NETZAHUALCOYOTL TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-078-2010/FED	09/07/10	10/09/10	231,710.38	89.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

\$62,700,954.61 53.09%