

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 27-Ago-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>EJERCICIO 2010</b>									
<b>PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009</b>									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.	LP-UT-001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	79.14%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	LP-UT-002-2010/EST	30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	59.11%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b>									
1	080523	C.B.T.A. N° 160 TAMPAMOLÓN CORONA TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, 4 E.E., ESTRUCTURA U-I-C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10	20/09/10	568,613.49	24.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23 (TECNOLOGICOS)</b>									
1	103202	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.,	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	38.62%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	64.50%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	74.45%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
4	103260	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/08/10	31/08/10	10,545,169.44	15.45%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b>									
<b>RIOVERDE</b>									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10	20/05/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10	27/05/10	140,416.36	87.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103127	SECUNDARIA TECNICA N° 75 CAJADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10	20/05/10	88,453.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORILLA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10	13/05/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10	27/05/10	148,026.32	87.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B	08/04/10	13/05/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NIÑOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10	27/05/10	126,441.76	90.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICAHUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10	27/05/10	92,244.10	78.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10	20/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	147,995.55	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10	04/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10	04/06/10	49,428.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10	11/06/10	88,895.68	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10	04/06/10	58,305.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CIUDAD FERNANDEZ</b>									
103108		E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103109		E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	108,438.37	93.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103110		E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10	25/06/10	114,372.04	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103111		E.T.V. BENITO JUAREZ OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10	25/06/10	110,049.33	92.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103167		E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENDE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10	18/06/10	48,104.35	92.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	171,201.52	93.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CARDENAS</b>									
103104		E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10	04/06/10	20,302.53	96.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103160		E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR)	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10	09/07/10	189,813.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN



CARNENAS, S.L.P.		21/06/10		PARDOS BELTRAN			
103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/06/10 - 02/07/10 21/06/10	121,112.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/06/10 - 02/07/10 21/06/10	192,385.00	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CANADA DE PASTORES CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/06/10 - 04/06/10 21/06/10	7,025.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/06/10 - 20/07/10 15/06/10	141,813.01	93.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/06/10 - 20/07/10 15/06/10	60,937.45	80.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103103	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/06/10 - 20/07/10 15/06/10	99,209.34	93.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARNENAS CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/06/10 - 20/07/10 15/06/10	124,345.75	95.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/06/10 - 20/07/10 15/06/10	135,997.15	70.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARNENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/06/10 - 13/07/10 15/06/10	32,854.64	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN



ALQUINES										
15	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PIRÓ ALQUINES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	28/06/10 - 30/06/10 28/06/10	232,211.41	93.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. PONCIANO ARRIAGA SAN JOSE DEL CORITO ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-087-2010/FED	23/07/10 - 10/08/10 23/07/10	401,829.44	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. URBANO S. VILLALON OJO DE AGUA ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-088-2010/FED	23/07/10 - 10/08/10 23/07/10	492,995.62	35.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. LIC BENITO JUAREZ RANCHO NUEVO ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-089-2010/FED	23/07/10 - 20/08/10 23/07/10	188,714.24	60.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. BELISARIO DOMINGUEZ MALDONADO DE LOS MARTINEZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-090-2010/FED	23/07/10 - 20/08/10 23/07/10	234,625.11	75.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		J.N. HERBERT SPENCER BARRIO DE LA LUZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-085-2010/FED	23/07/10 - 03/08/10 23/07/10	470,723.53	20.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. LIC LAZARO MENDEZ GARCIA COL INDIGENA ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-A	26/07/10 - 06/08/10 26/07/10	392,646.25	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. AQUILES SERDAN EL SABINO ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-B	26/07/10 - 06/08/10 26/07/10	463,993.62	15.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARTINEZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-C	26/07/10 - 20/08/10 26/07/10	443,533.74	38.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		J.N. JAIME NUNO MARTINEZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-086-2010/FED	02/08/10 - 20/08/10 02/08/10	369,165.73	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
<b>RAYON</b>										
		E.P. LIBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10 - 23/08/10 05/07/10	189,336.11	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
<b>LAGUNILLAS</b>										
		E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PINRIKAN LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-A	23/07/10 - 13/08/10 23/07/10	173,403.06	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.T.V. FRANCISCO VILLA EL MIRADOR (EL PEDREGAL) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-B	23/07/10 - 13/08/10 23/07/10	213,093.19	90.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
<b>SANTA CATARINA</b>										
		J.N. FRANCISCO MADERO TANLU SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-091-2010/FED	23/07/10 - 03/08/10 23/07/10	351,845.85	68.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-A	26/07/10 - 20/08/10 26/07/10	454,274.86	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
		E.P. MATILDE PONCE ANTEOJOS SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-B	26/07/10 - 20/08/10 26/07/10	315,154.52	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN		
<b>CERRITOS</b>										
15	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10 - 11/06/10 29/05/10 - 10/07/10	60,454.72	39.30%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
16	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10 - 11/06/10 29/05/10 - 10/07/10	43,069.25	45.69%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
17	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10 - 11/06/10 29/05/10 - 10/07/10	42,892.71	40.24%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
18	103166	E.P. AMLIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10 - 11/06/10 29/05/10 - 12/08/10	12,431.95	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10 - 23/08/10 05/07/10	174,405.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10 - 31/08/10 05/07/10	201,407.97	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
<b>EL NARANJO</b>										
	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10 - 18/06/10 21/05/10	20,662.24	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10 - 18/06/10 21/05/10	37,319.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
21	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10	169,791.37	23.64%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
22	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10	86,035.27	14.98%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
23	103243	J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10	177,729.04	25.18%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
<b>CIUDAD DEL MAIZ</b>										
	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10 - 02/07/10 21/05/10	151,567.99	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
<b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>										
19	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10 - 14/05/10 29/05/10 - 18/06/10	11,359.97	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
<b>VILLA HIDALGO</b>										
20	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10 - 21/05/10 29/05/10 - 11/06/10	9,452.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
21	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10 - 21/05/10 29/05/10 - 11/06/10	22,196.29	87.71%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
22	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10 - 21/05/10 29/05/10 - 11/06/10	22,990.33	87.65%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
23	103235	E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	28/06/10 - 30/08/10 28/06/10	223,448.55	44.47%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
24	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10	175,884.48	14.23%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
<b>VILLA DE ARISTA</b>										
23	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10 - 04/06/04 29/05/10 - 04/07/10	42,709.85	61.97%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		
24	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALTIRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10 - 04/06/04 29/05/10 - 04/07/10	27,517.52	72.98%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ		



		J.N. LIBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-B	05/07/10 - 16/08/10	177,637.98	45.75%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10 - 12/07/10	157,338.87	22.20%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
		J.N. JOSE MARTIN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-080-2010/FED-C	28/06/10 - 12/07/10	166,553.61	17.43%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>								
25	103198	E. T. V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10 - 02/07/10 30/04/10 - 01/08/10 30/04/10	121,331.16	67.10%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA



NO.	CODIGO	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	VALOR	PROGRESO	RESPONSABLE
26	103187	E.P. CLUB DE LEONES Nº 05 COL. MARTINES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	25/06/10	103,161.82	100.00%	
27	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	02/07/10	324,339.13	100.00%	
28	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	11/06/10	113,308.29	100.00%	
29	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	11/06/10	266,550.63	100.00%	
30	103185	J.N. JAIME NUNO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	04/06/10	98,258.01	100.00%	
31	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	02/07/10	326,644.46	100.00%	
32	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	25/06/10	208,560.36	100.00%	
33	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	25/06/10	258,939.71	100.00%	
34	103190	E.P. NIÑOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	02/07/10	329,464.81	100.00%	
35	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	04/06/10	149,622.18	100.00%	
36	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	18/06/10	151,484.72	100.00%	
37	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/10	11/06/10	139,044.24	100.00%	
38	103192	ESC. SEC. TEC. Nº 43 LA PILA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	30/04/10	02/07/10	333,078.11	100.00%	
39	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	30/04/10	28/05/10	87,229.22	100.00%	
40	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/10	28/05/10	87,227.00	100.00%	
41	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/10	04/06/10	87,151.38	100.00%	
42	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/10	18/06/10	201,681.90	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
43	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	21/05/10	31/08/10	3,913,495.10	80.30%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
44		INTERMADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	05/07/10	30/09/10	898,056.17	36.40%	
<b>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</b>								
44	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/10	11/06/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
45	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	07/05/10	11/06/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.P. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/06/10	09/08/10	283,741.14	46.33%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
	103332	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	23/07/10	27/08/10	309,107.15	48.18%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/10	20/09/10	558,284.06	34.37%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	26/07/10	20/09/10	661,469.03	51.66%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>VILLA DE REYES</b>								
46		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/10	21/06/10	22,177.77	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
45	103234	E.P. CUAUHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/10	30/08/10	223,448.55	41.80%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>VILLA DE ARRIAGA</b>								
76		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	09/07/10	17/09/10	228,584.03	90.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
	103334	J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/07/10	06/09/10	173,616.59	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
	103335	ETV PROF. CARLOS JOGITUD BARRIOS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/07/10	06/09/10	384,306.69	79.40%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
		SECUNDARIA TECNICA Nº 70 SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	19/07/10	06/09/10	481,442.26	75.80%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>TIERRA NUEVA</b>								
46	103231	J.N. ESTEFANIA CASTANEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	28/06/10	30/08/10	202,255.61	32.12%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>MEXQUITIC DE CARMONA</b>								
47	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO CUAZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	30/04/10	04/06/10	169,199.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	28/06/10	30/08/10	193,652.93	96.31%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	28/06/10	09/08/10	83,956.58	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO



48	103250	E.P. RAFAEL RAMÍREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10 - 30/08/10 28/06/10 - 28/06/10	173,106.36	61.14%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
49	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10 - 30/09/10 28/06/10 - 28/06/10	412,106.11	65.94%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>AHUALULCO</b>								
48	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10 - 04/08/10 28/06/10 - 03/07/10 28/06/10 - 28/06/10	57,640.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA, SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10 - 28/06/10	175,603.16	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10 - 30/08/10 28/06/10 - 28/06/10	142,553.47	99.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10 - 30/08/10 28/06/10 - 28/06/10	157,646.22	71.42%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10 - 30/08/10 28/06/10 - 28/06/10	198,682.28	79.14%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURL Y OBRAS EXTERIORES	AED-IEIFE-058-2010/FED-A	05/07/10 - 16/08/10 28/06/10 - 28/06/10	163,873.13	57.66%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>ARMADILLO DE LOS INFANTES</b>								
48	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10 - 28/06/10	175,905.65	84.81%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO



CEDRAL									
49	103112	E.T.V. JUAN SARBIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10 - 11/05/10 15/05/10 - 25/06/10 15/05/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10 - 16/08/10	180,375.50	37.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	080540	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH) CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO	IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	26/07/10 - 20/09/10	458,334.09	30.45%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
VILLA DE LA PAZ									
		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10 - 02/08/10	287,027.77	72.91%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
CHARCAS									
50	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 - 04/05/10 30/04/10	77,622.52	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
51	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 - 21/05/10 30/04/10	19,408.61	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
51		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10 - 16/08/10 05/07/10	159,988.12	33.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10 - 12/07/10	159,988.76	59.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
SALINAS DE HIDALGO									
52	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	88,817.29	92.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
53	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	83,976.64	45.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
54	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	83,975.29	70.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
56		E.T.V. PONCIANO ARRAGA LOC. EL MEZQUITE SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10 - 16/08/10	151,636.02	70.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
54		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10 - 09/08/10 09/07/10	58,811.70	100.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
56	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	95,145.03	45.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
		E.P. JOSE MARIA MORELOS SALINAS DE HIDALGO SALINAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-084-2010/FED	23/07/10 - 17/09/10	391,665.68	20.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
VILLA DE RAMOS									
56	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	68,754.22	37.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
57	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	89,176.74	99.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
58	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	89,427.98	28.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
59	103149	J.N. JAIME NUNO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 - 11/06/10 07/05/10	13,247.19	1.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10 - 23/08/10	226,726.41	60.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
VENADO									
	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10 - 09/08/10 28/06/10	150,886.65	100.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10 - 30/08/10 28/06/10	89,176.74	17.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
		E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	26/07/10 - 18/10/10	738,651.64	10.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
MOCTEZUMA									
	103339	E.P. LAZARO CARDENAS BARRANCAS MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	AD-IEIFE-083-2010/FED	19/07/10 - 20/09/10	407,909.63	37.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL	
MATEHUALA									
60	103122	E.T.V. VICENTE QUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 - 21/05/10 15/05/10 - 04/06/10 15/05/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
61	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 - 11/06/10 15/05/10 - 25/06/10 15/05/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10 - 16/08/10	178,829.13	49.30%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10 - 16/08/10	177,908.82	41.61%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103216	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10 - 16/08/10 21/06/10	178,829.13	55.35%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10 - 16/08/10 21/06/10	166,529.33	60.70%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103221	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10 - 16/08/10	187,414.22	70.34%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103218	J.N. ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10	179,494.57	21.56%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	
	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10 - 23/08/10 28/06/10	179,494.80	26.22%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	


**GUADALCAZAR**

	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10 : 16/08/10	176,005.46	50.85%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10 : 16/08/10	174,809.85	36.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

**TAMUÍN**

62	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECOS TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10 : 11/08/10 15/05/10 : 26/06/10 15/05/10	186,077.40	12.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
63	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10 : 25/06/10 15/05/10 : 10/07/10 15/05/10	273,169.24	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10 : 13/09/10	220,282.92	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
		E.P. LAZARO CARDENAS NUEVO TAMPACON EJIDO EL PORVENIR TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A	18/07/10 : 22/08/10	115,880.52	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
		E.T.V. RICARDO FLORES MAGON TAMPACOY TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10 : 26/09/10	207,426.97	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEIBA) TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10 : 22/08/10	139,908.19	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.





64	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10 ; 28/05/10 15/05/10 ; 12/06/10 15/05/10	32,742.73	65.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.	
65	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10 ; 04/06/10 23/05/10 ; 26/06/10 23/05/10	32,743.36	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
66	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10 ; 28/05/10 23/05/10 ; 19/06/10 23/05/10	37,063.13	50.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
67	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10 ; 28/05/10 23/05/10 ; 19/06/10 23/05/10	32,742.52	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
68	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10 ; 28/05/10 23/05/10 ; 19/06/10 23/05/10	36,169.33	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
69	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10 ; 28/05/10 23/05/10 ; 19/06/10 23/05/10	161,030.36	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
70	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANOAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10 ; 04/06/10 23/05/10 ; 26/06/10 23/05/10	93,907.81	15.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
71	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10 ; 18/06/10 23/05/10 ; 10/07/10 23/05/10	153,105.54	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
72	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10 ; 18/06/10 23/05/10 ; 26/06/10 23/05/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
73	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10 ; 18/06/10 23/05/10 ; 03/07/10 23/05/10	133,067.82	65.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES CD VALLES CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-005-2010/FED-A	26/07/10 ; 20/09/10 ..... .....	403,784.03	25.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
<b>TANLAJAS, S.L.P.</b>									
74	103197	E.P. AMLIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10 ; 04/06/10 23/05/10 ; 26/06/10 23/05/10	40,432.52	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
72	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	23/06/10 ; 23/06/10 23/06/10 ; 23/06/10 23/06/10	135,021.63	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
72	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10 ; 30/08/10 28/06/10 ; 28/06/10 28/06/10	213,616.64	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
73	103257	E.P. EMLIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10 ; 30/08/10 28/06/10 ; 28/06/10 28/06/10	215,013.11	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. CUATHHEMOC QUELABIDAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-A	05/07/10 ; 16/08/10 ..... .....	163,353.52	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-B	05/07/10 ; 13/09/10 ..... .....	206,457.01	80.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALOJA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10 ; 20/09/10 ..... .....	317,217.89	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10 ; 27/09/10 ..... .....	356,872.14	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10 ; 27/09/10 05/07/10 ; 13/09/10 05/07/10	337,455.21	35.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. NIÑOS HEROES ALILUA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10 ; 13/09/10 ..... .....	211,368.12	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ TIZOPATZ TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/06/10 ; 05/07/10 ..... .....	231,311.71	65.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/06/10 ; 05/07/10 ..... .....	244,270.61	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P.B. AQUILES SERDAN COCOMOHOM (TOCOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10 ; 04/10/10 ..... .....	426,247.28	30.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. RICARDO FLORES MAGON OJOX TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-B	26/07/10 ; 04/10/10 ..... .....	467,103.82	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA TANLAJAS TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-C	26/07/10 ; 20/09/10 ..... .....	737,140.89	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. EMANCIPACION INDIGENA EL JOMTE TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-101-2010/FED	02/08/10 ; 13/09/10 ..... .....	375,163.52	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. PROF. GRACIANO SANCHEZ ANEXO QUELABIDAD TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-102-2010/FED	02/08/10 ; 13/09/10 ..... .....	426,139.75	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. REVOLUCION BARRIO TOCOYMOHOM TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-A	02/08/10 ; 20/09/10 ..... .....	268,661.09	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON TANCOLOL TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-B	02/08/10 ; 20/09/10 ..... .....	226,554.20	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-A	02/08/10 ; 23/09/10 ..... .....	242,786.68	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ CUTIZARZEN TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-B	02/08/10 ; 23/09/10 ..... .....	219,013.18	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	



	E.P. CUAHUITEMOC E.P. MARIANO JIMENEZ SAN JOSE DELTINTO TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-107-2010/FED	02/08/10 : 20/09/10 02/08/10	483,703.82	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-108-2010/FED		320,252.89	0.00%	
	E.P. ALVARO OBREGON SANTA ELENA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-098-2010/FED	02/08/10 : 13/09/10 02/08/10	473,627.26	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-A	02/08/10 : 23/08/10 02/08/10	277,798.73	40.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
	E.P. JOSE MARIA MORELOS EL FORTIN MAY TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-B	02/08/10	208,894.94	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
	E.P. ENRIQUE C REBSAMEN LA CONCEPCION TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-A	02/08/10 : 06/09/10 02/08/10	237,857.35	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
	E.P. FRANCISCO MADERO QUELABIDAD CUARESMA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-B	02/08/10 : 30/08/10 02/08/10	235,957.05	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
	E.P. SERAFIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-104-2010/FED	02/08/10 : 13/09/10 02/08/10	342,264.80	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
	E.P. EMILIANO ZAPATA LA LABOR TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-106-2010/FED	02/08/10 : 30/08/10 02/08/10	448,445.57	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS



**EBANO, S.L.P.**

73	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHINCHUJOL EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10 ; 23/08/10 28/06/10	178,633.21	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10 ; 26/07/10 11/06/10	34,875.98	SE CANCELA	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
2	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-001-2010/FED-B	11/06/10 ; 31/08/10 11/06/10	673,965.72	5.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		SECUNDARIA TECNICA N° 77 PONCIANO ARIAGA EBANO S.L.P.	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-003-2010/FED-A	12/07/10 ; 31/08/10 11/06/10	909,194.80	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

**TAMASOPO, S.L.P.**

75	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL COROZO TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 ; 04/06/10 29/05/10 ; 26/06/10 29/05/10	98,715.89	40.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10 ; 16/08/10 11/06/10	168,007.53	15.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA, BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/10 ; 16/08/10 11/06/10	158,753.66	40.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

**HUEHUETLAN**

76	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAZ CHUNUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10 ; 11/06/10 29/05/10 ; 03/07/10 29/05/10	134,948.22	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
72		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10 ; 30/08/10 11/06/10	156,057.18	6.64%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
73		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10 ; 16/08/10 11/06/10	87,289.94	37.80%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX

**AQUISMÓN**

		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMÓN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10 ; 31/08/10 11/06/10	261,149.43	17.10%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMÓN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	05/07/10 ; 02/08/10 11/06/10	190,969.36	51.10%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
DIAS	MES							
		E.P. R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMÓN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10 ; 27/09/10 11/06/10	439,288.47	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
		E.P. JOSE MARIA MORELOS TANUTE AQUISMÓN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-A	02/08/10 ; 20/09/10 11/06/10	248,818.32	16.70%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
		E.T.V. BENITO JUAREZ TANUTE AQUISMÓN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-B	02/08/10 ; 20/09/10 11/06/10	225,314.48	20.80%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX

**XILITLA**

		J.N. 24 E FEBRERO APETZOO XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10 ; 31/08/10 11/06/10	215,013.11	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
		J.N. VICENTE GUERRERO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-B	05/07/10 ; 31/08/10 11/06/10	213,616.64	CANCELADA	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10 ; 30/09/10 11/06/10	403,110.20	21.75%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
DIAS	MES							
		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10 ; 30/08/10 11/06/10	151,418.86	48.73%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX

**SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA**

77	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCULTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10 ; 11/06/10 29/05/10 ; 03/07/10 29/05/10	75,712.48	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10 ; 30/08/10 05/07/10	149,485.26	50.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10 ; 16/08/10 05/07/10	137,818.67	6.55%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

**MATLAPA**

78	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10 ; 11/06/10 29/05/10 ; 03/07/10 29/05/10	143,468.15	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
79	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUAN SARABIA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10 ; 31/08/10 11/06/10	1,814,557.33	69.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
80	103262	ESC. SEC. TEC. N° 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10 ; 31/08/10 11/06/10	3,304,881.24	67.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. TZOPILACO MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10 ; 27/08/10 11/06/10	175,515.66	35.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANCULIN MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10 ; 17/09/10 11/06/10	198,087.44	35.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

