

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
EJERCICIO 2010									
PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION. DOS PLANTAS. ESTRUC. ATÍPICA.	LP-UT-001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	93.70%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	LP-UT-002-2010/EST	30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	88.77%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							35,084,374.85	91.55%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MEDIO SUPERIOR 2007									
1		CECYTE VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	ACONDICIONAMIENTO DEL CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	AD-IEIFE-055-2010/FED-D	05/07/10	26/07/10	36,999.11	100.00%	ING. ADRIAN NETO RANGEL
							36,999.11	100.00%	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008									
1	080523	C.B.T.A. N° 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, 4 E.E., ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10	20/09/10	558,613.49	95.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
2	080540	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH) CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCION DE ACCESO	IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	26/07/10	20/09/10	458,334.09	100.00%	ING. NICOLAS W. ARALUO FERNANDEZ
3	080532	C.E.C.A.T.I. No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION TOTAL DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO SEIT	IR-IEIFE-008-2010/FED-B	23/08/10	18/10/10	606,773.47	99.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
4	080502	COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA DE 1 E.E. EST. U-1C Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IEIFE-111-2010/FED	03/09/10	29/10/10	249,399.31	99.00%	ING. NICOLAS W. ARALUO FERNANDEZ
5		CECATI No. 59 FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA	IR-IEIFE-017-2010/FED-B	04/10/10	29/11/10	559,668.70	99.50%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
							\$2,432,789.06	98.38%	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009									
1	090508	COBACH No. 08 XILTLA XILTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-115-2010/FED	13/09/10	11/10/10	145,631.07	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
2	090512	COBACH No. 12 TAMPACAN TAMPACAN S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-116-2010/FED	13/09/10	11/10/10	200,286.20	100.00%	ING. ADRIAN NETO RANGEL
3		CONALEP CIUDAD VALLES CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL	IR-IEIFE-013-2010/FED-A	04/10/201	13/12/10	794,221.44	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
4		COBACH No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE SUBSTACION ELECTRICAY ADECUACION EN LA RED ELECTRICA	IR-IEIFE-013-2010/FED-B	04/10/10	29/11/10	748,616.76	30.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5		COBACH No. 01 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE DE 2 E.E. CADA UNA. ESTRUCTURA U-2C 1 EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA	IR-IEIFE-014-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	497,853.50	73.21%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
6		COBACH No. 19 COL. DIVISION DEL NORTE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-014-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	505,879.92	90.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
7		COBACH No. 10 MOCTEZUMA MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 ENTREEJES ADOSADOS, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-015-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	811,838.10	73.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
8		COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-015-2010/FED-B	04/10/10	17/01/11	889,790.50	37.74%	ING. NICOLAS W. ARALUO FERNANDEZ
9		COBACH No. 27 SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" 1 AULA DE 2.0 E.E. ESTRUCTURA U- 1C, RED ELECTRICA Y ANDADOR	IR-IEIFE-016-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	51,875.46	85.00%	ING. ADRIAN NETO RANGEL
10		COBACH No. 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO SEIT	IR-IEIFE-016-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	255,826.10	75.00%	ING. ADRIAN NETO RANGEL
11		COBACH No. 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA S.L.P.	REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-017-2010/FED-A	04/10/10	29/11/10	344,242.59	77.50%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
12		COBACH No. 05 CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REJA DE PROTECCION	IR-IEIFE-018-2010/FED-A	03/11/10	29/12/10	518,504.60	65.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13		ICAT DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	2ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 2EE, LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE, MODULO DE ESCALERA Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-018-2010/FED-B	03/11/10	23/02/11	1,154,905.03	38.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14	090568	ICAT DE HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN S.L.P.	1ª ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO 2EE, SERVICIOS SANITARIOS 2EE, Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-019-2010/FED	03/11/10	23/02/11	1,262,944.82	55.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010							\$8,182,416.09	59.25%	
1	092408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO) COL. SAN ANGELO 2º SECC. SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	IR-IEIFE-008-2010/FED-A	23/08/10	15/11/10	451,553.54	95.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA
2	092407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	SUBESTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	IR-IEIFE-009-2010/FED-A	23/08/10	20/09/10	218,647.92	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	092402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-B	23/08/10	04/10/10	270,458.69	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	092403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-C	23/08/10	15/11/10	829,635.38	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	092404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS	AD-IEIFE-109-2010/FED	23/08/10	20/09/10	42,902.19	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
6	092401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL S.L.P.	REMODELACION DE AREA PARA CERTIFICACION Y ACREDITACION	AD-IEIFE-110-2010/FED	23/08/10	30/09/10	174,756.91	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA							\$1,987,954.63	98.86%	
1	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Nº 15 JUAN SÁBABA JUAN SÁBABA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10	31/08/10	1,814,557.33	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
2	103368	INSTITUTO ESTATAL DE LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-011-10	06/09/10	14/12/10	3,836,396.99	75.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	103367	C.I.S.D.P.I. No.15 JUAN SÁBABA MATLAPA MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA	AD-IEIFE-112-2010/FED	06/09/10	11/10/10	482,257.24	95.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
4	103262	ESC. SEC. TEC. Nº 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10	31/08/10	3,304,881.24	80.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
5	103305	UNIVERSIDAD INDIGENA DE SAN LUIS POTOSI MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMATICA.	53129001-008-10	12/07/10	01/12/10	14,242,242.95	80.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)							\$23,680,335.75	81.03%	
1	103202	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	78.38%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPADE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	98.00%	ING. ARTURO PARDÓ BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	100.00%	ARQ. JORGE MUNIZ RIVERA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
4	103260	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/06/10 11/06/10	31/08/10	10,545,169.44	70.00%	ING. ADRIAN NETO RANGEL
5	103316	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES CD VALLES CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	IR-IEIFE-005-2010/FED-A	26/07/10 11/08/10	20/09/10	403,784.03	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							\$36,347,941.78	87.14%	
PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2010 (CONVENIO IEIFE-UASLP)									
1	102001	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES CAMPUS PONIENTE, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE 3 NIVELES Y ESTACIONAMIENTO ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-001	15/11/10 11/08/10	30/06/11	22,234,800.00	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	102002	UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA ZONA MEDIA, RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-002	05/11/210 11/08/10	15/05/11	10,000,000.00	33.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	102003	FACULTAD DE AGRONOMIA PALMA DE LA CRUZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-003	05/11/210 11/08/10	15/05/11	8,000,000.00	9.49%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	102004	FACULTAD DE INGENIERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS AL ALUMNO Y AULAS	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-004	06/12/10 11/08/10	15/06/11	2,500,000.00	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	102005	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADÉMICOS ZONA DE POSGRADO SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	0	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-005	06/12/10 11/08/10	15/06/11	16,998,492.00	60.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							\$59,733,292.00	24.70%	
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23									
RIOVERDE									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10 22/05/10 22/05/10	20/05/10 03/07/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	140,416.36	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103127	SECUNDARIA TÉCNICA N° 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10 22/05/10 22/05/10	20/05/10 03/07/10	88,453.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORCILLA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10 22/05/10 22/05/10	13/05/10 26/06/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	148,026.32	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B.	08/04/10 22/05/10 08/04/10	13/05/10 26/06/10 26/06/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NINOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	126,441.76	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICAHUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	92,244.10	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10 22/05/10 08/04/10	20/05/10 03/07/10 13/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 07/05/10	18/06/10 10/07/10	147,995.55	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	49,428.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 07/05/10	11/06/10 03/07/10	88,895.68	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14		E.S.G. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA A 75 KVA	AD-IEIFE-134-2010/FED	20/12/10	31/12/10	218,852.24	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
15	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10 29/05/10 04/05/10	04/06/10 26/06/10	58,305.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CIUDAD FERNANDEZ									
16	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
17	103109	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10	108,438.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
18	103110	E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10 25/05/10	25/06/10	114,372.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
19	103111	E.T.V. BENITO JUAREZ OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10 21/05/10	25/06/10	110,049.33	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
20	103167	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA WIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10 21/05/10	18/06/10	48,104.35	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
21		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	171,201.52	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CARDENAS									
22	103104	E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	04/06/10	20,302.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
23	103160	E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	09/07/10	189,813.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
24	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	02/07/10	121,112.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
25	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10	192,385.00	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
26	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAÑADA DE PASTORES CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	04/06/10	7,025.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
27	103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10	141,813.01	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
28	103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10	60,937.45	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
29	103103	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/06/10 15/06/10	20/07/10	99,209.34	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR T. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
30	103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/06/10	20/07/10	124,345.75	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
31	103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/06/10	20/07/10	135,997.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
32	103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10	13/07/10	32,854.64	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
33	103379	E.P. JOSE MARIA MORELOS LOBOS CARDENAS S.L.P.,	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-133-2010/FED	26/11/10	03/12/10	7,335.84	10.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
ALAJUINES									
34	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUINES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	232,211.41	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
35	103311	E.P. PONCIANO ARRIAGA SAN JOSE DEL CORITO ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-087-2010/FED	23/07/10	10/09/10	401,829.44	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
36	103313	E.P. URBANO S. VILLALON CJO DE AGUA ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-088-2010/FED	23/07/10	10/09/10 24/09/10	492,995.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
37	103309	E.P. LIC. BENITO JUAREZ RANCHO NUEVO ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-089-2010/FED	23/07/10	20/08/10	188,714.24	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
38	103314	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ MALDONADO DE LOS MARTINEZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-090-2010/FED	23/07/10	20/08/10	234,625.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
39	103306	J.N. HERBERT SPENCER BARRIO DE LA LUZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-085-2010/FED	23/07/10	03/09/10 28/09/10	470,723.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
40		E.P. LIC. LAZARO MENDEZ GARCIA COL. INDIGENA ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-A	26/07/10	06/09/10	392,646.25	89.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
41		E.P. ADULES SERDAN EL SABINO ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-B	26/07/10	06/09/10	463,993.62	92.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
42		E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARTINEZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	443,533.74	92.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
43	103307	J.N. JAIME NUÑO MARTINEZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-086-2010/FED	02/08/10	20/09/10	369,165.73	66.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
RAYON									
44		E.P. LBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10	23/08/10 05/07/10	189,336.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
LAGUNILLAS									
45	103317	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PINHUAN (RIO PINHUAN) LAGUNILLAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-A	23/07/10	13/08/10 02/08/10	173,403.06	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
46	103318	E.T.V. FRANCISCO VILLA EL MIRADOR (EL PEDREGAL) LAGUNILLAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-B	23/07/10	13/08/10 02/08/10	213,093.19	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
SANTA CATARINA									
47	103327	J.N. FRANCISCO I MADERO TANLU SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-091-2010/FED	23/07/10	03/09/10 27/09/10	351,845.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
48	103328	E.P. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	454,274.86	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
49	103329	E.P. MATILDE PONCE ANTEQUOS SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	315,154.52	79.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
50	103374	EP. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-121-2010/FED	06/12/10	31/12/10	166,789.73	38.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
51		ETV. MARTIRES DE LA REVOLUCION PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PISOS DE EDIFICIO "A" RED ELECTRICA	AD-IEIFE-117-2010/FED	26/11/10	31/12/10	305,831.92	2.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
52		ETV. IGNACIO ALLENDE FRACCION EL TORO SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.,	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, PISOS, PINTURA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-129-2010/FED	26/11/10	17/12/10	167,601.42	20.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
53		EP. PONCIANO ARRIAGA PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-022-2010/FED	06/12/10	31/12/10	943,030.69	2.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
CERRITOS									
54	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10 29/05/10	60,454.72	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
55	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10 29/05/10	43,069.25	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
56	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS3 EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10	11/06/10 29/05/10	42,892.71	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
57	103166	E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10 29/05/10	11/06/10 12/06/10	12,431.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
58		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	23/08/10	174,405.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
59		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	31/08/10	201,407.97	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
EL NARANJO									
60	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	20,662.24	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
61	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10	18/06/10	37,319.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
62	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	169,791.37	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
63	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	86,035.27	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
64	103243	J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	23/08/10	177,729.04	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
CIUDAD DEL MAIZ									
65	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	02/07/10	151,567.99	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
SAN NICOLAS TOLENTINO									
66	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10 29/05/10	14/05/10 19/06/10	11,359.97	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
VILLA HIDALGO									
67	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	9,452.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
68	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	22,196.29	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
69	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	22,990.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
70	103235	E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
71	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,884.48	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
VILLA DE ARISTA									
72	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10 29/05/10	04/06/10 04/07/10	42,709.85	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
73	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALITRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10 29/05/10	04/06/10 04/07/10	27,517.52	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
74		J.N. LIBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	177,637.98	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
75		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10	12/07/10	157,338.87	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
76		J.N. JOSE MARTÍN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-C	28/06/10	12/07/10	166,553.61	91.67%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
CERRO DE SAN PEDRO									
77	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10 29/05/10 30/04/10	02/07/10 01/08/10	121,331.16	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
SAN LUIS POTOSÍ									
78	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 05 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	103,161.82	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
79	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	324,339.13	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
80	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	113,308.29	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
81	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSÍ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	266,550.63	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
82	103185	J.N. JAIME NUNO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10	04/06/10	98,258.01	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
83	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	326,644.46	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
84	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	208,560.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
85	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10	25/06/10	258,939.71	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
86	103190	E.P. NIÑOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10	02/07/10	329,464.81	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
87	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10	04/06/10	149,622.18	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
88	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10	18/06/10	151,484.72	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
89	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	139,044.24	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
90	103192	ESC. SEC. TEC. N° 43 LA PILA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10	02/07/10	333,078.11	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
91	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SEVICO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10	28/05/10	87,229.22	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
92	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10	28/05/10	87,227.00	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
93	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10	04/06/10	87,151.38	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
94	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	201,681.90	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
95	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10	31/08/10	3,913,495.10	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
96		INTERNADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-029-2010/FED	05/07/10	30/09/10	898,056.17	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
97	103366	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-010-10	06/09/10	14/12/10	8,084,200.03	85.80%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
98		J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. SAN ANGEL 2ª SECC. SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA, BARRA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-A	11/10/10	13/12/10	920,131.70	39.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
99		E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACCION MORALES SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA).	IR-IEIFE-012-2010/FED-B	11/10/10	13/12/10	891,159.36	96.12%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
100		E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS SISTEMA PREFABRICADO RBS ADOSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-C	11/10/10	13/12/10	766,815.98	86.98%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
101		CONALEP ING. MANUEL MORENO TORRES ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	ADECUACION DE TALLER CNC	AD-IEIFE-118-2010/FED	26/11/10	31/12/10	430,201.45	55.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
102		ETV. PLAN DE SAN LUIS FRACC. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-124-2010/FED	26/11/10	03/12/10	11,207.31	80.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
103		J.N. MANUEL M. PONCE COL. INDUSTRIAL AVACION SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION DE BARRA PRIMETRAL, MALLA CICLONICA, REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y PLAZA	AD-IEIFE-125-2010/FED	26/11/10	17/12/10	235,110.31	39.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
104		INTERNADO DAMIAN CARMONA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	RESTAURACION Y CONSERVACION DE FALDON EXTERIOR A CANCHA Y CORNISA FACHADA NORTE	AD-IEIFE-139-2010/FED	10/12/10	31/12/10	87,485.40	20.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ									
105	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10	11/06/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
106	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
107		E.P. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-A	19/06/10 19/06/10	09/08/10	283,741.14	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
108	103332	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-079-2010/FED	23/07/10	27/08/10	309,107.15	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
109	103330	E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10 01/10/10	558,284.06	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
110	103331	E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10 01/10/10	661,469.03	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
111	103371	CONALEP PLANTEL SAN LUIS FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.,	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA EDIF. 'A'	AD-IEIFE-119-2010/FED	26/11/10	22/12/10	204,318.28	70.98%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
VILLA DE REYES.									
112		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	21/05/10	22,177.77	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
113	103234	E.P. CUAUHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.,	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-043-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
VILLA DE ARRIAGA									
114		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	AD-IEIFE-057-2010/FED-C	09/07/10	17/09/10	228,584.03	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
115	103334	J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-B	19/07/10	06/09/10	173,616.59	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
116	103335	ETV PROF. CARLOS JOGITUD BARRIOS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-081-2010/FED	19/07/10 19/07/10	06/09/10 06/09/10	384,306.69	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
117		SECUNDARIA TECNICA N° 70 SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-082-2010/FED	19/07/10 19/07/10	06/09/10 06/09/10	481,442.26	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
TIERRA NUEVA									
118	103231	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-043-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	202,255.61	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
MEXQUITIC DE CARMONA									
119	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	169,199.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
120	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-041-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	193,652.93	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
121	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	09/08/10	83,956.58	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
122	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	30/08/10	173,106.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
123	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10 28/06/10	20/09/10	412,106.11	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
124		E.P. LAZARO CARDENAS MIL PILLAS MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.,	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y 2 LAVABOS	AD-IEIFE-126-2010/FED	26/11/10	17/12/10	70,688.29	54.38%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
125	103382	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.,	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA	AD-IEIFE-127-2010/FED	26/11/10	17/12/10	253,015.26	54.04%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
126	103383	E.P. BENITO JUAREZ MARAVILLAS MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.,	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-128-2010/FED	26/11/10	17/12/10	126,418.64	76.73%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
AHUALULCO									
127	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	57,640.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
128	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA, SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,603.16	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
129	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD. SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	142,553.47	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
130		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	157,646.22	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
131		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	198,682.28	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
132		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AED-IEIFE-058-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,873.13	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
ARMADILLO DE LOS INFANTES									
133	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,905.65	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
CEDRAL									
134	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/05/10 25/06/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
135	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
VILLA DE LA PAZ									
136		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10	02/08/10	287,027.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
CHARCAS									
137	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10	77,622.52	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
138	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	21/05/10	19,408.61	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
139		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	159,988.12	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
140		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10	12/07/10	159,988.76	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
SALINAS DE HIDALGO									
141	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	88,817.29	98.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
142	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,976.64	97.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
143	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,975.29	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
144		E.T.V. PONCIANO ARRIAGA LOC. EL MEZQUITE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10	16/08/10	151,636.02	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
145		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	09/08/10	58,811.70	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
146	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	95,145.03	97.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
147	103319	E.P. JOSE MARIA MORELOS SALINAS DE HIDALGO SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-084-2010/FED	23/07/10	17/09/10	391,665.68	98.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
148		J.N. CLUB DE LEONES CABECERA MUNICIPAL SALINAS S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y DE LAMPARAS (A.C.D.E.F Y G) Y REDES EXTERIORES	AD-IEIFE-131-2010/FED	26/11/10	31/12/10	332,505.51	37.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
149	103388	ETV. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR)	AD-IEIFE-132-2010/FED	26/11/10	17/12/10	266,363.39	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
150	103387	E.P. BENITO JUAREZ COLONIA JUAREZ (COLONIAS) SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-024-2010/FED	06/12/10	31/12/10	489,234.02	25.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
VILLA DE RAMOS									
151	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	68,754.22	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					L. CONT. L. REPR. L. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
152	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,176.74	99.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
153	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,427.98	97.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
154	103149	J.N. JAIME NUÑO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	13,247.19	97.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
155	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10	23/08/10	226,726.41	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
VENADO									
156	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO, S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	09/08/10	150,886.65	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
157	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	89,176.74	82.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
158	103295	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	26/07/10	18/10/10 09/11/10	738,651.64	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
159	103397	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA	AD-IEIFE-130-2010/FED	26/11/10	17/12/10	15,481.92	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
MOCTEZUMA									
160	103339	E.P. LAZARO CARDENAS BARRANCAS MOCTEZUMA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	AD-IEIFE-083-2010/FED	19/07/10 19/07/10	20/09/10 08/10/10	407,909.63	100.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
MATEHUALA									
161	103122	E.T.V VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 15/05/10 15/05/10	21/05/10 04/06/10 04/06/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
162	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 25/06/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
163	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
164	103219	E.T.V MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	177,908.82	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
165	103216	E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
166	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	166,529.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
167	103221	E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	187,414.22	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
168	103218	J.N ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.57	99.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
169	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.80	99.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
170		CONALEP PLANTEL MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA S.L.P.,	CUBICULOS PARA DOCENTES EN EDIFICIO "D"	AD-IEIFE-120-2010/FED	26/11/10	22/12/10	192,009.70	90.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
GUADALCAZAR									
171	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	176,005.46	97.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
172	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	174,809.85	90.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
TAMUÍN									
173	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECCOS TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 26/06/10	186,077.40	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
174	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	273,169.24	75.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
175		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	220,282.92	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
176		E.P. LAZARO CARDENAS	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y		18/07/10	22/08/10			E.A.O. VICTOR

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
		NUEVO TAMPAON EJIDO EL PORVENIR TAMUIN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A			115,880.52	100.00%	HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
177		E.T.V RICARDO FLORES MAGON TAMPACOY TAMUIN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10	26/09/10	207,426.97	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
178		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEBA) TAMUIN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10	22/08/10	139,908.19	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
179		J.N. ESTEFANIA CASTANEDA COL. HIDALGO TAMUIN S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CANCELERIA, DOMO, LAVABO, W.C. Y ANDADOR)	AD-IEIFE-137-2010/FED	26/11/10	31/12/10	161,713.17	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
180	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10 15/05/10 15/05/10	28/05/10 12/06/10	32,742.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
181	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	32,743.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
182	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	37,063.13	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
183	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	32,742.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
184	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	36,169.33	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
185	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 03/07/10	161,030.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
186	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANOAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	93,907.81	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
187	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	153,105.54	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
188	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 26/06/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
189	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 03/07/10	133,067.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
TANLAJAS, S.L.P.,									
190	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	40,432.52	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
191	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	135,021.63	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
192	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	213,616.64	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
193	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	215,013.11	95.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
194		E.P.B. CUATHEMOC QUELABITAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,353.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
195		E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	206,457.01	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
196		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALQUA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10	20/09/10	317,217.89	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
197		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10	27/09/10	356,872.14	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
198		E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10 05/07/10	27/09/10	337,455.21	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
199		E.P.B. NIÑOS HEROES ALLILUA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10	13/09/10	211,368.12	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
200		E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ TIZOPATZ TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/06/10	05/07/10	231,311.71	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
201		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/06/10	05/07/10	244,270.61	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
202		E.P.B. AQUILES SERDAN COROMOHO (TOCOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10	04/10/10	426,247.28	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
203	103347	E.P. RICARDO FLORES MAGON OJOX TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-B	26/07/10	04/10/10	467,103.82	25.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
204	103358	SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA TANLAJAS TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	737,140.89	72.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
205		E.P. EMANCIPACION INDIGENA EL JOMTE TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-101-2010/FED	18/10/10	29/11/10	375,163.52	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
206	103356	E.P. PROF. GRACIANO SANCHEZ ANEKO QUELABITAD TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-102-2010/FED	02/08/10	13/09/10	426,139.75	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
207	103353	E.P. REVOLUCION BARRIO TOCOYMOHOM TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-A	02/08/10	20/09/10	268,661.09	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
208	103357	E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON TANCOLOL TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-B	02/08/10	20/09/10	226,554.20	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
209	103351	E.P. NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	242,786.68	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
210	103354	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ CUIZABZEN TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	219,013.18	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
211	103346	E.P. CUAUHTEMOC MONEC TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-107-2010/FED	02/08/10	20/09/10	483,703.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
212	103349	E.P. MARIANO JIMENEZ SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-108-2010/FED	02/08/10	13/09/10	320,252.89	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
213	103352	E.P. ALVARO DBREGON SANTA ELENA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-098-2010/FED	02/08/10	13/09/10	473,627.26	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
214	103342	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	277,798.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
215	103355	E.P. JOSE MARIA MORELOS EL FORTIN MAY TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	208,894.94	75.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
216	103343	E.P. ENRIQUE C REBSAMEN LA CONCEPCION TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-A	02/08/10	06/09/10	237,857.35	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
217	103348	E.P. FRANCISCO I MADERO QUELABITAD CUARESMA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10	235,957.05	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
218	103350	E.P. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-104-2010/FED	02/08/10	13/09/10	342,264.80	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
219	103345	E.P. EMILIANO ZAPATA LA LABOR TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-106-2010/FED	02/08/10	30/08/10	448,445.57	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
EBANO, S.L.P.,									
220	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHINCHUOL EBANO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	178,633.21	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
221		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10	26/07/10	34,875.98	ACION DE	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
222	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-001-2010/FED-B	11/06/10	31/08/10	673,965.72	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
223	103269	SECUNDARIA TÉCNICA N° 77 PONCIANO ARRIAGA EBANO S.L.P.,	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-003-2010/FED-A	12/07/10	29/10/10	909,194.80	45.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
224		J.N. EMILIO PORTES GIL COL. LAS AMERICAS EBANVO S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, SUSTITUCION DE LAMPARAS (A, B, C Y D), SUSTITUCION DE PISOS EDIFICIO D Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-023-2010/FED	06/12/10	31/12/10	493,306.92	10.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
TAMASOPO, S.L.P.									
225	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL COROZO TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	98,715.89	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
226		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10	16/08/10	168,007.53	99.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
227		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA, BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/01	16/08/10	158,753.66	99.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
HUEHUETLAN									
228	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ CHUNUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	134,948.22	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
229		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,057.18	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
230		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	87,289.94	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
AQUISMON									
231		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10	31/08/10	261,149.43	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
232		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	05/07/10	02/08/10	190,969.36	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
233		E.P.R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10	27/09/10	439,288.47	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
234	103337	E.P. JOSE MARIA MORELOS TANUTE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-A	02/08/10 02/08/10	20/09/10 20/09/10	248,818.32	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
235	103338	E.T.V. BENITO JUAREZ TANUTE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-B	02/08/10 02/08/10	20/09/10 20/09/10	225,314.48	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
XILITLA									
236		J.N. 24 E FEBRERO APETZCO XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10	31/08/10	215,013.11	40.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
237		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,110.20	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
238		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	151,418.86	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
239	103378	E.T.V. MARIANO ARISTA RANCHO NUEVO XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-122-2010/FED	26/11/10	31/12/10	492,897.14	12.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
240		E.P. VICENTE GUERRERO POTRERILLOS XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, ALIMENTACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y ANDADORES	AD-IEIFE-123-2010/FED	26/11/10	22/12/10	170,080.24	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA									
241	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCUILTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	75,712.48	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
242		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª EAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	30/08/10	149,485.26	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
243		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	137,818.67	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
244	103394	J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-135-2010/FED	26/11/10	03/12/10	19,660.37	50.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
MATLAPA									
245	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	143,468.15	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
246		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. TZOPELADO MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10	27/08/10	175,515.66	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
247		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANGULIN MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10	17/09/10	198,087.44	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
248		J.N. LEONA VICARIO LOC. XOCHITITLA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	AD-IEIFE-075-2010/FED-A	12/07/10	23/08/10	154,404.28	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
249		E.P. VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-075-2010/FED-B	12/07/10	20/09/10	214,637.06	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
250		J.N. LEONA VICARIO XOCHITITLA MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, APLANADO, AZULEJO, PISO, PINTURA Y RED SANITARIA	AD-IEIFE-136-2010/FED	26/11/10	17/12/10	34,181.51	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMPAMOLON CORONA									
251		J. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN LOC. YOHUALA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-049-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	115,010.03	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
252		E.T.V. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TIERRA BLANCA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-049-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	57,242.61	5.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
253	103333	E.P. MARIANO ARISTA TEAXIL TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-B	02/08/10 16/08/10	23/08/10 06/09/10 20/09/10	22,934.42	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 31-Dic-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
COXCATLAN									
254		J.N. SALVADOR DIAZ MIRON SAN ANDRES COXCATLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	AD-IEIFE-049-2010/FED-C	05/07/10	16/08/10	115,010.03	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
SAN ANTONIO									
255	103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ LOC. TANCHAHUIL SAN ANTONIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-053-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,111.29	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
256		E.P.B. VICENTE GUERRERO COL. PROGRESO SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	AD-IEIFE-073-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	255,508.09	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
257		E.P. JULIAN CARRILLO TANCHAHUIL 2 da SECC SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-074-2010/FED-B	24/07/10	27/09/10	366,111.90	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
258	103274	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-003-2010/FED-B	12/07/10	17/09/10	484,516.12	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
259	103320	J.N. MELCHOR OCAMPO TANJAJNEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10 02/09/10	134,060.93	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
260	103321	J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10 13/09/10	150,572.51	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
261	103322	J.N. FEDERICO FROEBEL SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-C	02/08/10	30/08/10 13/09/201 13/09/10	181,270.68	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
262	103323	J.N. TLAXCALA LEJEM SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10 16/08/10 16/10/10	240,786.42	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
263	103325	E.T.V. BENITO JUAREZ TANJAJNEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-B	02/08/10	06/09/10 16/08/10 16/10/10	207,246.97	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
264	103324	E.T.V. JULIAN CARRILLO SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-096-2010/FED	02/08/10	06/09/10 20/09/10	286,375.73	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
265	103326	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ PONCHICH SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10 16/08/10 28/09/10	252,736.63	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
266	103363	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA, ALIMENTACION ELECTRICA)	AD-IEIFE-113-2010/FED	06/09/10	18/10/10	382,532.53	80.70%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
267		J.N. BELISARIO DOMINGUEZ TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICA E HIDROSANITARIA, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	AD-IEIFE-138-2010/FED	10/12/10	31/12/10	71,274.03	2.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
TAMPACAN									
268		E.P. PORF. TEODORO R. GUERRERO EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	131,162.39	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
269		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	126,801.46	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMAZUNCHALE									
270		J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA TETLAMA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,567.61	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
271		J.N. JUSTO SIERRA BARRIO PROGRESO S. TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	164,971.07	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
272		C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CABECERA MUNICIPAL TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-056-2010/FED-C	05/07/10	02/08/10	139,548.20	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
273		J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-A	09/07/10	20/08/10	161,079.60	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
274		J.N. JUAN ESCUTIA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-B	09/07/10	13/08/10	126,521.99	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
275		E.P. NETZAHUALCOYOTL TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-078-2010/FED	09/07/10	10/09/10	231,710.38	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

\$68,667,549.31 88.48%