

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>EJERCICIO 2010</b>									
<b>PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009</b>									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.	530904001-002-09 / LP-UT 001-2010/EST	09/02/10 09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	64.23%	
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	53904001-001-10	30/03/10 30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	34.68%	
							<b>35,084,374.85</b>	<b>51.32%</b>	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b>									
1		C.B.T.A. Nº 160 TAMPAMOLÓN CORONA TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AREA AMINISTRATIVA PROVISIONAL, 4.E.E., ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10 11/06/10	20/10/10	558,613.49	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
2		SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-011-2010/FED-B	11/06/10 11/06/10	31/08/10	673,965.72	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							<b>1,232,579.21</b>	<b>0.45%</b>	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)</b>									
1	103202	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.,	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10 24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	12.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2a ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPADE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10 24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	18.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10 29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	29.10%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
4	103260	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/06/10 11/06/10	31/08/10	10,545,169.44	5.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
							<b>35,944,157.75</b>	<b>17.06%</b>	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b>									
<b>RIOVERDE</b>									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10 22/05/10 22/05/10	20/05/10 03/07/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	140,416.36	60.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103127	SECUNDARIA TÉCNICA Nº 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10 22/05/10 22/05/10	20/05/10 03/07/10	88,453.15	85.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORCILLA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10 22/05/10 22/05/10	13/05/10 26/06/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	148,026.32	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B	08/04/10 22/05/10 08/04/10	13/05/10 26/06/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NIÑOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	126,441.76	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICAHUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	92,244.10	20.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10 22/05/10 08/04/10	20/05/10 03/07/10 13/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 07/05/10	18/06/10 10/07/10	147,995.55	77.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSÉ LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	49,428.30	90.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 07/05/10	11/06/10 03/07/10	88,895.68	76.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>1,077,843.03</b>	<b>68.38%</b>	
<b>SAN CIRO DE ACOSTA</b>									
14	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10 29/05/10 04/05/10	04/06/10 26/06/10	58,305.08	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>58,305.08</b>	<b>98.00%</b>	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT.	T. CONT.			
					I. REPR.	T. REPR.			
<b>CIUDAD FERNANDEZ</b>									
15	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	
16	103109	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	108,438.37	45.00%	
17	103110	E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10	25/06/10	114,372.04	88.00%	
18	103111	E.T.V. BENITO JUAREZ OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10	25/06/10	110,049.33	58.00%	
19	103167	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10	18/06/10	48,104.35	10.00%	
20		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	171,201.52	3.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>568,446.98</b>	<b>42.13%</b>	
<b>CARDENAS</b>									
21	103104	E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10	04/06/10	20,302.53	75.00%	
22	103160	E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10	09/07/10	189,813.27	84.00%	
23	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10	02/07/10	121,112.31	35.00%	
24	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	192,385.00	96.00%	
25	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CANADA DE PASTORES CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10	04/06/10	7,025.62	100.00%	
26	103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/05/10	27/07/10	141,813.01	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
27	103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/05/10	13/07/10	60,937.45	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
28	103103	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/05/10	20/07/10	99,209.34	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
29	103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/05/10	20/07/10	124,345.75	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
30	103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/05/10	20/07/10	135,997.15	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
31	103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10	13/07/10	32,854.64	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>1,125,796.07</b>	<b>36.58%</b>	
<b>ALAJUINES</b>									
32	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUINES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	232,211.41	3.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							<b>232,211.41</b>	<b>3.00%</b>	
<b>RAYON</b>									
33		E.P. LIBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10	23/08/10	189,336.11	0.00%	
							<b>189,336.11</b>	<b>0.00%</b>	
<b>CERRITOS</b>									
34	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	60,454.72	29.19%	
35	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	43,069.25	27.67%	
36	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10	11/06/10	42,892.71	0.00%	
37	103166	E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10	11/06/10	12,431.95	0.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT.	T. CONT.			
					I. REPR.	T. REPR.			
38		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10	23/08/10	174,405.44	0.00%	
39		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10	31/08/10	201,407.97	0.00%	
							<b>534,662.04</b>	<b>5.53%</b>	
<b>EL NARANJO</b>									
40	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	20,662.24	26.71%	
41	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10	18/06/10	37,319.95	54.13%	
42	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	169,791.37	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
43	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	86,035.27	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
44	103243	J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10	23/08/10	177,729.04	7.90%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>491,537.87</b>	<b>9.13%</b>	
<b>CIUDAD DEL MAIZ</b>									
45	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10	02/07/10	151,567.99	64.12%	
							<b>151,567.99</b>	<b>64.12%</b>	
<b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>									
46	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10	14/05/10	11,359.97	0.00%	
							<b>11,359.97</b>	<b>0.00%</b>	
<b>VILLA HIDALGO</b>									
47	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10	21/05/10	9,452.77	100.00%	
48	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	29/05/10	11/06/10	22,196.29	87.21%	
49	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10	21/05/10	22,990.33	87.65%	
50	103235	E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	223,448.55	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
51	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	175,884.48	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>453,972.42</b>	<b>11.77%</b>	
<b>VILLA DE ARISTA</b>									
52	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10	04/06/04	42,709.85	8.24%	
53	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALITRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10	04/06/04	27,517.52	67.65%	
54		J.N. LIBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	177,637.98	0.00%	
55		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10	12/07/10	157,338.87	0.00%	
56		J.N. JOSE MARTIN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-C	28/06/10	12/07/10	166,553.61	0.00%	
							<b>571,757.83</b>	<b>3.87%</b>	
<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>									
57	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10	02/07/10	121,331.16	65.00%	
							<b>121,331.16</b>		
<b>SAN LUIS POTOSI</b>									
58	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 05 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	103,161.82	100.00%	
59	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION VARELA DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	324,339.13	100.00%	
60	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	113,308.29	100.00%	
61	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	266,550.63	100.00%	
62	103185	J.N. JAIME NUNO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10	04/06/10	98,258.01	100.00%	
63	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	326,644.46	71.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
64	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	208,560.36	82.11%	
65	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10	04/06/10 25/06/10	258,939.71	79.10%	
66	103190	E.P. NIÑOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10 22/05/10	02/07/10 24/07/10	329,464.81	79.61%	
67	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10 22/05/10	04/06/10 26/06/10	149,622.18	92.00%	
68	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	151,484.72	50.00%	
69	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10	11/06/10 02/07/10	139,044.24	73.46%	
70	103192	ESC. SEC. TEC. N° 43 LA PILA SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10 15/05/10 30/04/10	02/07/10 18/07/10	333,078.11	75.25%	
71	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	28/05/10	87,229.22	100.00%	
72	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	28/05/10	87,227.00	100.00%	
73	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	87,151.38	99.00%	
74	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	201,681.90	99.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
75	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10 29/05/10	31/08/10 09/09/10	3,913,495.10	29.80%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
76		INTERNADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-029-2010/FED	05/07/10	30/09/10	898,056.17	0.00%	
							<b>8,077,297.24</b>	<b>49.13%</b>	
<b>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</b>									
77	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							<b>90,657.44</b>	<b>100.00%</b>	
78	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							<b>73,520.34</b>	<b>100.00%</b>	
<b>VILLA DE REYES.</b>									
79		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	21/05/10	22,177.77	100.00%	
							<b>22,177.77</b>	<b>100.00%</b>	
80		E.P. CUAUHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.,	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-043-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	223,448.55	1.30%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
							<b>223,448.55</b>	<b>1.30%</b>	
<b>VILLA DE ARRIAGA</b>									
81		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	AD-IEIFE-057-2010/FED-C	09/07/10	17/09/10	228,584.03	0.00%	
							<b>228,584.03</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TIERRA NUEVA</b>									
82		J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-043/2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	202,255.61	0.00%	
							<b>202,255.61</b>	<b>0.00%</b>	
<b>MEXQUITIC DE CARMONA</b>									
83	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	169,199.00	84.00%	
84	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-041-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	193,652.93	7.15%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
85	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	09/08/10	83,956.58	6.49%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
86	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	30/08/10	173,106.36	0.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
87	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10 28/06/10	20/09/10	412,106.11	1.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							<b>1,032,020.98</b>	<b>16.24%</b>	
<b>AHUALULCO</b>									
88	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	57,640.25	99.00%	

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
89	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA, SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	175,603.16	2.67%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
90	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD, SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	142,553.47	3.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
91		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	157,646.22	0.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
92		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	198,682.28	0.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
93		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AED-IEIFE-058-2010/FED- A	05/07/10	16/08/10	163,873.13	0.00%	
							<b>895,998.51</b>	<b>7.65%</b>	
<b>ARMADILLO DE LOS INFANTES</b>									
94	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10	23/08/10	175,905.65	4.70%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							<b>175,905.65</b>	<b>4.70%</b>	
<b>CEDRAL</b>									
95	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10	11/05/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>158,185.11</b>	<b>100.00%</b>	
96	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>180,375.50</b>	<b>0.00%</b>	
<b>VILLA DE LA PAZ</b>									
97		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10	02/08/10	287,027.77	0.00%	
							<b>287,027.77</b>	<b>0.00%</b>	
<b>CHARCAS</b>									
98	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10	04/06/10	77,622.52	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
99	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10	21/05/10	19,408.61	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
100		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	159,988.12	0.00%	
101		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10	12/07/10	159,988.76	0.00%	
							<b>417,008.01</b>	<b>23.27%</b>	
<b>SALINAS DE HIDALGO</b>									
102	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10	11/06/10	88,817.29	92.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
103	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10	11/06/10	83,976.64	40.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
104	103136	E.T.V. FRANCISCO MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10	11/06/10	83,975.29	60.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
105		E.T.V. PONCIANO ARRIAGA LOC. EL MEZQUITTE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10	16/08/10	151,636.02	40.00%	
106		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10	09/08/10	58,811.70	0.00%	
107	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,		AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10	11/06/10	95,145.03	3.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
							<b>562,361.97</b>	<b>40.76%</b>	
<b>VILLA DE RAMOS</b>									
108	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10	11/06/10	68,754.22	13.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
109	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10	11/06/10	89,176.74	92.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
110	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10	11/06/10	89,427.98	15.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
111	103149	J.N. JAIME NUNO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10	11/06/10	13,247.19	1.00%	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
112	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10	23/08/10	226,726.41	15.00%	ARQ. INOSCENTIO GUEL SANDOVAL
							<b>487,332.54</b>	<b>28.43%</b>	
<b>VENADO</b>									
113	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO, S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10	09/08/10	150,886.65	11.30%	ARQ. INOSCENTIO GUEL SANDOVAL
114	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	89,176.74	0.00%	ARQ. INOSCENTIO GUEL SANDOVAL
							<b>240,063.39</b>	<b>7.10%</b>	
<b>MATEHUALA</b>									
115	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 15/05/10 15/05/10	21/05/10 04/06/10 04/06/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
116	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 25/06/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
117	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	178,829.13	10.22%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
118	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	177,908.82	1.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
119		E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	178,829.13	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
120		J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	166,529.33	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
121	103221	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	187,414.22	2.37%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
122	103218	J.N. ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.57	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
123	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.80	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>1,437,788.54</b>	<b>14.87%</b>	
<b>GUADALCAZAR</b>									
124	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	176,005.46	2.52%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
125	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	174,809.85	0.91%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							<b>350,815.31</b>	<b>1.72%</b>	
<b>TAMUÍN</b>									
126	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECCOS TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 26/06/10	186,077.40	12.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
127	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	273,169.24	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
128		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	220,282.92	0.00%	
129		E.P. LAZARO CARDENAS NUEVO TAMPACON EJIDO EL PORVENIR TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A	18/07/10	22/08/10	115,880.52	0.00%	
130		E.T.V. RICARDO FLORES MAGON TAMPACOY TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10	26/09/10	207,426.97	0.00%	
131		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEIBA) TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10	22/08/10	139,908.19	0.00%	
							<b>1,142,745.24</b>	<b>6.73%</b>	
<b>CD. VALLES</b>									
132	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10 15/05/10 15/05/10	28/05/10 12/06/10	32,742.73	65.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
133	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	32,743.36	40.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
134	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	37,063.13	48.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
135	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	32,742.52	45.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
136	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	36,169.33	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
137	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 28/05/10 03/07/10	161,030.36	10.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
138	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANOAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	93,907.81	5.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
139	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	153,105.54	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
140	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 26/06/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
141	103189	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 03/07/10	133,067.82	28.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							<b>840,711.57</b>	<b>41.08%</b>	
<b>TANLAJAS, S.L.P.,</b>									
142	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	40,432.52	98.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
143	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	135,021.63	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
144	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	213,616.64	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
145	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	215,013.11	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
146		E.P.B. CUAUTHEMOC QUELABIDAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,353.52	0.00%	
147		E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	206,457.01	0.00%	
148		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALOJA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10	20/09/10	317,217.89	0.00%	
149		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10	27/09/10	356,872.14	0.00%	
150		E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10	27/09/10	337,455.21	0.00%	
151		E.P.B. NIÑOS HEROES ALILJIA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10	13/09/10	211,368.12	0.00%	
152		E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ TIZOPATZ TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/06/10	05/07/10	231,311.71	0.00%	
153		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/06/10	05/07/10	244,270.61	0.00%	
154		E.P.B. AGUILES SERDAN COROMOHOM (TOCOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10	04/10/10	426,247.28	0.00%	
							<b>3,098,637.39</b>	<b>1.28%</b>	
<b>EBANO, S.L.P.,</b>									
155	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHINCHIJOL EBANO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	178,633.21	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
156		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10	26/07/10	34,875.98	0.00%	
							<b>213,509.19</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TAMASOPO, S.L.P.,</b>									
157	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL COROZO TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	98,715.89	3.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
158		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10	16/08/10	168,007.53	0.00%	
159		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA, BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/01	16/08/10	158,753.66	0.00%	
							<b>425,477.08</b>	<b>0.70%</b>	
<b>HUEHUETLAN</b>									
160	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAZ CHUNUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10	11/06/10	134,948.22	95.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
					29/05/10	03/07/10			
161		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,057.18	0.00%	
162		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	87,289.94	0.00%	
							<b>378,295.34</b>	<b>33.89%</b>	
<b>AQUISMON</b>									
163		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10	31/08/10	261,149.43	0.00%	
164		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	05/07/10	02/08/10	190,969.36	0.00%	
165		E.P.R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMON, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10	27/09/10	439,288.47	0.00%	
							<b>891,407.26</b>	<b>0.00%</b>	
<b>XILITLA</b>									
166		J.N. 24 E FEBRERO APETZCO XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10	31/08/10	215,013.11	0.00%	
167		J.N. VICENTE GUERRERO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-B	05/07/10	31/08/10	213,616.64	0.00%	
168		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,110.20	0.00%	
169		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	151,418.86	0.00%	
							<b>983,158.81</b>	<b>0.00%</b>	
<b>SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA</b>									
170	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCULTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10	11/06/10	75,712.48	30.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
					29/05/10	03/07/10			
					29/05/10				
171		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª EAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	149,485.26	0.00%	
					05/07/10				
172		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	137,818.67	0.00%	
					05/07/10				
							<b>363,016.41</b>	<b>6.26%</b>	
<b>MATLAPA</b>									
173	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10	11/06/10	143,468.15	45.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
					29/05/10	03/07/10			
					29/05/10				
174	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUAN SARABIA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10	31/08/10	1,814,557.33	5.26%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
					11/06/10				
175	103262	ESC. SEC. TEC. N° 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10	31/08/10	3,304,881.24	4.36%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
					11/06/10				
176		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. TZOPELACO MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10	27/08/10	175,515.66	0.00%	
177		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANCULIN MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10	17/09/10	198,087.44	0.00%	
178		J.N. LEONA VICARIO LOC. XOCHITITLA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	AD-IEIFE-075-2010/FED-A	12/07/10	23/08/10	154,404.28	0.00%	



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 02-Jul-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
179		E.P. VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-075-2010/FED-B	12/07/10	20/09/10	214,637.06	0.00%	
							<b>6,005,551.16</b>	<b>5.06%</b>	
<b>TAMPAMOLON CORONA</b>									
180		J. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN LOC. YOHUALA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-049-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	115,010.03	0.00%	
181		E.T.V. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TIERRA BLANCA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-049-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	57,242.61	0.00%	
							<b>172,252.64</b>	<b>0.00%</b>	
<b>COXCATLAN</b>									
182		J.N. SALVADOR DIAZ MIRON SAN ANDRES COXCATLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	AD-IEIFE-049-2010/FED-C	05/07/10	16/08/10	115,010.03	0.00%	
							<b>115,010.03</b>	<b>0.00%</b>	
<b>SAN ANTONIO</b>									
183	103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ LOC. TANCHAHUIL SAN ANTONIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-053-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,111.29	0.00%	
184		E.P.B. VICENTE GUERRERO COL. PROGRESO SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	AD-IEIFE-073-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	255,508.09	0.00%	
185		E.P. JULIAN CARRILLO TANCHAHUIL 2 da SECC SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-074-2010/FED-B	24/07/10	27/09/10	366,111.90	0.00%	
							<b>1,024,731.28</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TAMPACAN</b>									
<b>B</b>									
186		J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON LAGUNILLAS TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-055-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	115,010.03	0.00%	
187		E.P. PORF. TEODORO R. GUERRERO EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	131,162.39	0.00%	
188		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	126,801.46	0.00%	
							<b>372,973.88</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TAMAZUNCHALE</b>									
189		CECYTE VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	ACONDICIONAMIENTO DEL CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	AD-IEIFE-055-2010/FED-D	05/07/10	26/07/10	36,999.11	0.00%	
190		J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA TETLAMA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,567.61	0.00%	
191		J.N. JUSTO SIERRA BARRIO PROGRESO S. TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	164,971.07	0.00%	
192		C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CABECERA MUNICIPAL TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-056-2010/FED-C	05/07/10	02/08/10	139,548.20	0.00%	
193		J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-A	09/07/10	20/08/10	161,079.60	0.00%	
194		J.N. JUAN ESCUTIA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-B	09/07/10	13/08/10	126,521.99	0.00%	
195		E.P. NETZAHUALCOYOTL TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-078-2010/FED	09/07/10	10/09/10	231,710.38	0.00%	
							<b>1,017,397.96</b>	<b>0.00%</b>	