

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>EJERCICIO 2010</b>									
<b>PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009</b>									
1		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATIPICA.	LP-UT-001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	93.70%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	LP-UT-002-2010/EST	30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	86.14%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							35,084,374.85	90.40%	
<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MEDIO SUPERIOR 2007</b>									
1		CECYTE VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE S.L.P.,	ACONDICIONAMIENTO DEL CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	AD-IEIFE-055-2010/FED-D	05/07/10	26/07/10	36,999.11	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
							36,999.11	100.00%	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b>									
1	080523	C.B.T.A. Nº 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, 4 E.E., ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10	20/09/10	558,613.49	75.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
2	080540	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH) CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO	IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	26/07/10	20/09/10	458,334.09	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	080532	C.E.C.A.T.I. No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION TOTAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO SEIT	IR-IEIFE-008-2010/FED-B	23/08/10	18/10/10	606,773.47	90.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
4	080502	COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA DE 1 E.E. EST. U-1C Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IEIFE-111-2010/FED	03/09/10	29/10/10	249,399.31	91.46%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5		CECATI No. 59 FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA	IR-IEIFE-017-2010/FED-B	04/10/10	29/11/10	559,668.70	92.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
							\$2,432,789.06	89.05%	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009</b>									
1	090508	COBACH No. 08 XILITLA XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-115-2010/FED	13/09/10	11/10/10	145,631.07	90.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOK
2	090512	COBACH No. 12 TAMPACAN TAMPACAN S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-116-2010/FED	13/09/10	11/10/10	200,286.20	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3		CONALEP CIUDAD VALLES CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL	IR-IEIFE-013-2010/FED-A	04/10/201	13/12/10	794,221.44	35.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
4		COBACH No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICAY ADECUACION EN LA RED ELECTRICA	IR-IEIFE-013-2010/FED-B	04/10/10	29/11/201	748,616.76	10.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5		COBACH No. 01 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE DE 2 E.E. CADA LINA, ESTRUCTURA U-2C 1 EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA	IR-IEIFE-014-2010/FED-A	04/10/10	10/01/1011	497,853.50	53.71%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
6		COBACH No. 19 COL. DIVISION DEL NORTE SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-014-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	505,879.92	70.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
7		COBACH No. 10 MOCTEZUMA MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 ENTREEJES ADOSADOS, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-015-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	811,838.10	55.00%	ARG. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL
8		COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-015-2010/FED-B	04/10/10	17/01/11	889,790.50	30.61%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
9		COBACH No. 27 SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "H" 1 AULA DE 2.0 E.E. ESTRUCTURA U- 1C, RED ELECTRICA Y ANDADOR	IR-IEIFE-016-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	51,875.46	53.68%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
10		COBACH No. 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO SEIT	IR-IEIFE-016-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	255,826.10	5.15%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
11		COBACH No. 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA S.L.P.	REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-017-2010/FED-A	04/10/10	29/11/10	344,242.59	39.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
12		COBACH No. 05 CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REJA DE PROTECCION	IR-IEIFE-018-2010/FED-A	03/11/10	22/12/10	518,504.60	35.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13		ICAT DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	2ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 2EE, LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE, MODULO DE ESCALERA Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-018-2010/FED-B	03/11/10	23/02/11	1,154,905.03	3.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14		ICAT DE HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN S.L.P.	1ª ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO 2EE, SERVICIOS SANITARIOS 2EE, Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-019-2010/FED	03/11/10	23/02/11	1,262,944.82	12.50%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOK

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
							\$8,182,416.09	31.46%	
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010</b>									
1	092408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO) COL. SAN ANSEL 2º SECC. SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U- 2C, PLANTA BAJA	IR-IEIFE-008-2010/FED-A	23/08/10	15/11/10	451,553.54	84.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
2	092407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUBSTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	IR-IEIFE-009-2010/FED-A	23/08/10	20/09/10	218,647.92	99.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	092402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-B	23/08/10	04/10/10	270,458.69	98.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	092403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-C	23/08/10	15/11/10	829,635.38	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	092404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS	AD-IEIFE-109-2010/FED	23/08/10	20/09/10	42,902.19	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
6	092401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	REMODELACION DE AREA PARA CERTIFICACION Y ACREDITACION	AD-IEIFE-110-2010/FED	23/08/10	30/09/10	174,756.91	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							\$1,987,954.63	76.90%	
<b>REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA</b>									
1	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUAN SARABIA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10	31/08/10	1,814,557.33	98.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
2	103368	INSTITUTO ESTATAL DE LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS MATLAPA MATLAPA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-011-10	06/09/10	14/12/10	3,836,396.99	31.63%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	103367	C.I.S.D.F.J.I. No.15 JUAN SARABIA MATLAPA MATLAPA S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA	AD-IEIFE-112-2010/FED	06/09/10	11/10/10	482,257.24	61.27%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
4	103262	ESC. SEC. TEC. N° 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10	31/08/10	3,304,881.24	71.19%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
5	103305	UNIVERSIDAD INIGENA DE SAN LUIS POTOSI MATLAPA MATLAPA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMATICA,	53129001-008-10	12/07/10	01/12/10	14,242,242.95	59.98%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
							\$23,680,335.75	59.89%	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)</b>									
1	103202	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.,	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	74.14%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	97.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
4	103260	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/06/10	31/08/10	10,545,169.44	60.17%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
5	103316	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES CD VALLES CD. VALLES S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-005-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	403,784.03	80.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							\$36,347,941.78	83.33%	
<b>PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2010 (CONVENIO IEIFE-UASLP)</b>									
1	102001	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES CAMPUS PONIENTE, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI S.L.P.,		CONVENIO: IEIFE-UASLP-001	06/12/10	15/06/11	22,234,800.00	0.00%	ING LUIS GERARDO SILVA PALOMO
2	102002	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA ZONA MEDIA, RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.,	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS	CONVENIO: IEIFE-UASLP-002	05/11/210	15/05/11	10,000,000.00	10.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
3	102003	FACULTAD DE AGRONOMIA PALMA DE LA CRUZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.,	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS	CONVENIO: IEIFE-UASLP-003	05/11/210	15/05/11	8,000,000.00	7.85%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	102004	FACULTAD DE INGENIERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSI S.L.P.,	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS AL ALUMNO Y AULAS	CONVENIO: IEIFE-UASLP-004	06/12/10	15/06/11	2,500,000.00	0.00%	ING LUIS GERARDO SILVA PALOMO
5	102005	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS ZONA DE POSGRADO SAN LUIS POTOSI S.L.P.,		CONVENIO: IEIFE-UASLP-005	06/12/10	15/06/11	16,998,492.00	0.00%	ING LUIS GERARDO SILVA PALOMO
							\$59,733,292.00	2.73%	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b>									
<b>RIOVERDE</b>									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10	20/05/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10	27/05/10	140,416.36	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
3	103127	SECUNDARIA TECNICA N° 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10	20/05/10	88,453.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABOROLLA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10	13/05/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	148,026.32	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B.	08/04/10 22/05/10 08/04/10	13/05/10 26/06/10 26/06/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NINOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	126,441.76	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICHAUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10 22/05/10 22/05/10	27/05/10 10/07/10	92,244.10	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10 22/05/10 08/04/10	20/05/10 03/07/10 13/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 07/05/10	18/06/10 10/07/10	147,995.55	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 07/05/10	04/06/10 26/06/10	49,428.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 07/05/10	11/06/10 03/07/10	88,895.68	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14		E.S.G. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.,	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA A 75 KVA	AD-IEIFE-134-2010/FED	26/11/10	31/12/10	218,852.24	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
15	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10 29/05/10 04/05/10	04/06/10 26/06/10	58,305.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CIUDAD FERNANDEZ</b>									
16	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
17	103109	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10	108,438.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
18	103110	E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10 25/05/10	25/06/10	114,372.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
19	103111	E.T.V. BENITO JUAREZ OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10 21/05/10	25/06/10	110,049.33	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
20	103167	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10 21/05/10	18/06/10	48,104.35	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
21		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	171,201.52	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CARDENAS</b>									
22	103104	E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	04/06/10	20,302.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
23	103160	E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	09/07/10	189,813.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
24	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	02/07/10	121,112.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
25	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10	192,385.00	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
26	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAÑADA DE PASTORES CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	04/06/10	7,025.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
27	103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10	141,813.01	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
28	103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10	60,937.45	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
29	103103	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/06/10 15/06/10	20/07/10	99,209.34	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
30	103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10	124,345.75	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
31	103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10	135,997.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
32	103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10	13/07/10	32,854.64	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
33		E.P. JOSE MARIA MORELOS LOBOS CARDENAS S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-133-2010/FED	26/11/10	03/12/10	7,335.84	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
<b>ALAJUINES</b>									
34	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUINES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	232,211.41	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
35	103311	E.P. PONCIANO ARRIAGA SAN JOSE DEL CORITO ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-087-2010/FED	23/07/10	10/09/10	401,829.44	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
36	103313	E.P. URBANO S. VILLALON OJO DE AGUA ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-088-2010/FED	23/07/10	10/09/10 24/09/10	492,995.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
37	103309	E.P. LIC BENITO JUAREZ RANCHO NUEVO ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-089-2010/FED	23/07/10	20/08/10	188,714.24	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
38	103314	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ MALDONADO DE LOS MARTINEZ ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-090-2010/FED	23/07/10	20/08/10	234,625.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
39	103306	J.N HERBERT SPENCER BARRIO DE LA LUZ ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-085-2010/FED	23/07/10	03/09/10 28/09/10	470,723.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
40		E.P. LIC LAZARO MENDEZ GARCIA COL. INDIGENA ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-A	26/07/10	06/09/10	392,646.25	48.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
41		E.P. AGUILLES SERDAN EL SABINO ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-B	26/07/10	06/09/10	463,993.62	87.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
42		E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARTINEZ ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	443,533.74	80.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
43	103307	J.N. JAIME NUNO MARTINEZ ALAJUINES S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-086-2010/FED	02/08/10	20/09/10	369,165.73	66.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
<b>RAYON</b>									
44		E.P. LIBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10 05/07/10	23/08/10	189,336.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>LAGUNILLAS</b>									
43	103317	E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PINIHUAN (RIO PINIHUAN) LAGUNILLAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-A	23/07/10 02/08/10	13/08/10 13/08/10	173,403.06	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
44	103318	E.T.V FRANCISCO VILLA EL MIRADOR (EL PEDREGAL) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-B	23/07/10 02/08/10	13/08/10 13/08/10	213,093.19	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
<b>SANTA CATARINA</b>									
45	103327	J.N. FRANCISCO I MADERO TANLU SANTA CATARINA S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-091-2010/FED	23/07/10	03/09/10 27/09/10	351,845.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
46	103328	E.P. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	454,274.86	30.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
47	103329	E.P. MATILDE PONCE ANTEQJOS SANTA CATARINA S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	315,154.52	48.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
48		EP. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-121-2010/FED	26/11/10	22/12/10	166,789.43	3.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN.
49		ETV. MARTIRES DE LA REVOLUCION PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PISOS DE EDIFICIO "A" RED ELECTRICA	AD-IEIFE-117-2010/FED	26/11/10	31/12/10	305,831.92	0.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
50		ETV. IGNACIO ALLENDE FRACCION EL TORO SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, PISOS, PINTURA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-129-2010/FED	26/11/10	17/12/10	167,601.42	1.00%	ARQ. JORGE MUÑIZ RIVERA
<b>CERRITOS</b>									
51	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10	11/06/10 10/07/10	60,454.72	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ.
52	103114	E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10	11/06/10 10/07/10	43,069.25	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ.
53	103115	E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS3 EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10 29/05/10	11/06/10 10/07/10	42,892.71	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ.

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
54	103166	E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10 29/05/10	11/06/10 12/06/10	12,431.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
55		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	23/08/10	174,405.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
56		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	31/08/10	201,407.97	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>EL NARANJO</b>									
57	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	18/06/10	20,662.24	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
58	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	18/06/10	37,319.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
59	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	169,791.37	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
60	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	86,035.27	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
61	103243	J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	23/08/10	177,729.04	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CIUDAD DEL MAIZ</b>									
62	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	02/07/10	151,567.99	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>									
63	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10 29/05/10	14/05/10 19/06/10	11,359.97	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAGUERO
<b>VILLA HIDALGO</b>									
64	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	9,452.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
65	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	22,196.29	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
66	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10 29/05/10	21/05/10 11/06/10	22,990.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
67	103235	E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
68	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,884.48	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>VILLA DE ARISTA</b>									
69	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10 29/05/10	04/06/10 04/07/10	42,709.85	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
70	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALTRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10 29/05/10	04/06/10 04/07/10	27,517.52	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
71		J.N. LIBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	177,637.98	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
72		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10	12/07/10	157,338.87	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
73		J.N. JOSE MARTIN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-C	28/06/10	12/07/10	166,553.61	91.67%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>									
74	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10 29/05/10 30/04/10	02/07/10 01/08/10	121,331.16	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR	T. CONT. T. REPR			
<b>SAN LUIS POTOSÍ.</b>									
75	103187	E.P. CLUB DE LEONES Nº 05 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10	25/06/10 15/05/10	103,161.82	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
76	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10		324,339.13	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
77	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10	11/06/10 27/06/10	113,308.29	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
78	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10	11/06/10 11/07/10	266,550.63	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
79	103185	J.N. JAIME NUÑO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10	04/06/10 20/06/10	98,258.01	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
80	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10	02/07/10 17/07/10	326,644.46	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
81	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	25/06/10 10/07/10	208,560.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
82	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	258,939.71	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
83	103190	E.P. NINOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10 22/05/10	02/07/10 24/07/10	329,464.81	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
84	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10 22/05/10	04/06/10 26/06/10	149,622.18	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
85	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	151,484.72	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
86	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10	11/06/10 02/07/10	139,044.24	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
87	103192	ESC. SEC. TEC. Nº 43 LA PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10 15/05/10	02/07/10 18/07/10	333,078.11	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
88	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SEVIDO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	28/05/10 10/07/10	87,229.22	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
89	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	28/05/10 10/07/10	87,227.00	100.00%	ING. GERARDO PASCUAL GOMEZ HERNANDEZ
90	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	87,151.38	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
91	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	201,681.90	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
92	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10 29/05/10	31/08/10 09/09/10	3,913,495.10	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
93		INTERNADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-029-2010/FED	05/07/10	30/09/10	898,056.17	100.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
94	103366	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-010-10	06/09/10	14/12/10	8,084,200.03	72.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
95		J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. SAN ANGEL 2º SECC. SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA, BARRA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-A	11/10/10	13/12/10	920,131.70	19.20%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
96		E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACCION MORALES SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA).	IR-IEIFE-012-2010/FED-B	11/10/10	13/12/10	891,159.36	79.43%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
97		E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS SISTEMA PREFABRICADO RBS ADOSSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-C	11/10/10	13/12/10	766,815.98	28.65%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
97		CONALEP INS. MANUEL MORENO TORRES ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI S.L.P.	ADECUACION DE TALLER CNC	AD-IEIFE-118-2010/FED	26/11/10	31/12/10	430,201.45	4.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
97		ETV. PLAN DE SAN LUIS FRACC. LAS FLORES SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-124-2010/FED	26/11/10	03/12/10	11,207.31	4.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
97		J.N. MANUEL M. PONCE COL. INDUSTRIAL AVIACION SAN LUIS POTOSI S.L.P.	REHABILITACION DE BARRA PRIMETRAL, MALLA CICLONICA, REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y PLAZA	AD-IEIFE-125-2010/FED	26/11/10	17/12/10	235,110.31	0.00%	ARG. JORGE MUÑIZ RIVERA
<b>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</b>									
98	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
99	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
100		E.P. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-A	19/06/10 19/06/10	09/08/10	283,741.14	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
101	103332	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-079-2010/FED	23/07/10	27/08/10	309,107.15	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
102	103330	E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10 01/10/10	558,284.06	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
103	103331	E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10 01/10/10	661,469.03	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
104		CONALEP PLANTEL SAN LUIS FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA EDIF. "A"	AD-IEIFE-119-2010/FED	26/11/10	22/12/10	204,318.28	0.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>VILLA DE REYES.</b>									
105		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	21/05/10	22,177.77	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
106	103234	E.P. CUAUHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.,	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-043-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>VILLA DE ARRIAGA</b>									
107		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	AD-IEIFE-057-2010/FED-C	09/07/10	17/09/10	228,584.03	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
108	103334	J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-B	19/07/10	06/09/10	173,616.59	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
109	103335	ETV. PROF. CARLOS JOGITUD BARRIOS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-081-2010/FED	19/07/10 19/07/10	06/09/10 06/09/10	384,306.69	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
110		SECUNDARIA TECNICA N° 70 SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-082-2010/FED	19/07/10 19/07/10	06/09/10 06/09/10	481,442.26	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>TIERRA NUEVA</b>									
111	103231	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-043-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	202,255.61	100.00%	ARG. JORGE MUNIZ RIVERA
<b>MEXQUITIC DE CARMONA</b>									
112	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	169,199.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
113	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-041-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	193,652.93	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
114	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	09/08/10	83,956.58	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
115	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10 28/06/10	30/08/10	173,106.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
116	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10 28/06/10	20/09/10	412,106.11	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
117		E.P. LAZARO CARDENAS MILPILLAS MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y 2 LAVABOS	AD-IEIFE-126-2010/FED	26/11/10	17/12/10	70,688.29	0.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
118		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA	AD-IEIFE-127-2010/FED	26/11/10	17/12/10	253,015.26	0.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
119		E.P. BENITO JUAREZ MARAVILLAS MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-128-2010/FED	26/11/10	17/12/10	126,418.64	0.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>AHUALULCO</b>									
120	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 03/07/10	57,640.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
121	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA, SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	175,603.16	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
122	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD. SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	142,553.47	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
123		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	157,646.22	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
124		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	198,682.28	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
125		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AED-IEIFE-058-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,873.13	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>ARMADILLO DE LOS INFANTES</b>									
126	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10	23/08/10	175,905.65	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>CEDRAL</b>									
127	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10	11/05/10 25/06/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
128	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>VILLA DE LA PAZ</b>									
129		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10	02/08/10	287,027.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CHARCAS</b>									
130	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10	77,622.52	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
131	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	21/05/10	19,408.61	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
132		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	159,988.12	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
133		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10	12/07/10	159,988.76	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>SALINAS DE HIDALGO</b>									
134	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	88,817.29	92.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
135	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,976.64	85.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
136	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,975.29	97.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
137		E.T.V. PONCIANO ARRIAGA LOC. EL MEZQUITE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10	16/08/10	151,636.02	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
138		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	09/08/10	58,811.70	100.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
139	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	95,145.03	69.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
140	103319	E.P. JOSE MARIA MORELOS SALINAS DE HIDALGO SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-084-2010/FED	23/07/10	17/09/10	391,685.68	93.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
141		J.N. CLUB DE LEONES CABECERA MUNICIPAL SALINAS S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y DE LAMPARAS (A.C.D.E.F. Y G) Y REDES EXTERIORES	AD-IEIFE-131-2010/FED	26/11/10	31/12/10	332,505.51	0.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
142	103388	ETV. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA ( REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR)	AD-IEIFE-132-2010/FED	26/11/10	17/12/10	266,363.39	10.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>VILLA DE RAMOS</b>									
143	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	68,754.22	95.00%	ARO. INSCENCIO GUEL SANDOVAL



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
144	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,176.74	99.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
145	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,427.98	65.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
146	103149	J.N. JAIME NUNO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	13,247.19	1.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
147	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10	23/08/10	226,726.41	100.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>VENADO</b>									
148	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO, S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	09/08/10	150,886.65	100.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
149	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	89,176.74	80.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
150	103295	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	26/07/10 15/05/10	18/10/10 09/11/10	738,651.64	94.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
151		E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA	AD-IEIFE-130-2010/FED	26/11/10	17/12/10	15,481.92	50.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>MOCTEZUMA</b>									
152	103339	E.P. LAZARO CARDENAS BARRANCAS MOCTEZUMA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	AD-IEIFE-083-2010/FED	19/07/10 19/07/10	20/09/10 08/10/10	407,909.63	100.00%	ARG. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
<b>MATEHUALA</b>									
153	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 15/05/10	21/05/10 04/06/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
154	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 15/05/10	11/06/10 25/06/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
155	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
156	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	177,908.82	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
157	103216	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
158	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	166,529.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
159	103221	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	187,414.22	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
160	103218	J.N. ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.57	88.20%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
161	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.80	84.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>GUADALCAZAR</b>									
162	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	176,005.46	95.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
163	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	174,809.85	71.70%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>TAMUIN</b>									
164	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECOS TAMUIN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10	11/06/10 26/06/10	186,077.40	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
165	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUIN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	273,169.24	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
166		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUIN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	220,282.92	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
167		E.P. LAZARO CARDENAS NUEVO TAMPAON EJIDO EL PORVENIR TAMUIN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A	18/07/10	22/08/10	115,880.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
168		E.T.V. RICARDO FLORES MAGON TAMPACOY TAMUIN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10	26/09/10	207,426.97	40.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
169		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEIBA) TAMUIN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10	22/08/10	139,908.19	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
170		J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. HIDALGO TAMUIN S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CANCELERIA, DOMO, LAVABO, W.C. Y ANDADOR)	AD-IEIFE-137-2010/FED	28/11/10	31/12/10	161,713.17	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
171	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10 15/05/10	28/05/10 12/06/10	32,742.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
172	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	32,743.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
173	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	37,063.13	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
174	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	32,742.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
175	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	36,169.33	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
176	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10 29/05/10	28/05/10 03/07/10	161,030.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
177	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANDIAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	93,907.81	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
178	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10	153,105.54	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
179	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10	18/06/10 26/06/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
180	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10	18/06/10 03/07/10	133,067.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TANLAJAS, S.L.P.</b>									
181	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	40,432.52	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
182	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	135,021.63	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
183	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	213,616.64	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
184	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	215,013.11	95.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
185		E.P.B. CUATHEMOC QUELABIDAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,353.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
186		E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	206,457.01	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
187		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALOJA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10	20/09/10	317,217.89	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
188		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10	27/09/10	356,872.14	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
189		E.P. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10	27/09/10	337,455.21	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR.	T. CONT. T. REPR.			
190		E.P.B. NINOS HEROES AULIJA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10	13/09/10	211,368.12	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
191		E.P.B JOSE MARIA GOMEZ TIZOPATZ TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/08/10	05/07/10	231,311.71	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
192		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/08/10	05/07/10	244,270.61	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
193		E.P.B. AQUILES SERDAN COKROMOHOM (TICOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10	04/10/10	426,247.28	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
194	103347	E.P. RICARDO FLORES MAGON OJOX TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-B	26/07/10	04/10/10	467,103.82	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
195	103358	SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA TANLAJAS TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	737,140.89	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
196		E.P. EMANCIPACION INDIGENA EL JOMTE TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-101-2010/FED	18/10/10	29/11/10	375,163.52	30.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
197	103356	E.P. PROF. GRACIANO SANCHEZ ANEXO QUELABIDAD TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-102-2010/FED	02/08/10	13/09/10	426,139.75	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
198	103353	E.P. REVOLUCION BARRIO TICOYMOHOM TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-A	02/08/10 05/08/10	20/09/10 23/09/10	268,661.09	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
199	103357	E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON TANCOLLA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-B	02/08/10 05/08/10	20/09/10 23/09/10	226,554.20	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
200	103351	E.P. NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	242,786.68	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
201	103354	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ CUIZABZEN TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	219,013.18	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
202	103346	E.P. CUAUHTEMOC MONEC TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-107-2010/FED	02/08/10 05/08/10	20/09/10 23/09/10	483,703.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
203	103349	E.P. MARIANO JIMENEZ SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-108-2010/FED	02/08/10	13/09/10	320,252.89	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
204	103352	E.P. ALVARO OBREGON SANTA ELENA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-098-2010/FED	02/08/10 05/08/10	13/09/10 16/09/10	473,627.26	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
205	103342	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	277,798.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
206	103355	E.P. JOSE MARIA MORELOS EL FORTIN MAY TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	208,894.94	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
207	103343	E.P. ENRIQUE C REBSAMEN LA CONCEPCION TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-A	02/08/10 17/08/10	06/09/10 21/09/10	237,857.35	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
208	103348	E.P. FRANCISCO I MADERO QUELABIDAD CUARESMA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-B	02/08/10 17/08/10	30/08/10 14/09/10	235,957.05	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
209	103350	E.P. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-104-2010/FED	02/08/10 02/08/10	13/09/10 05/10/10	342,264.80	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
210	103345	E.P. EMILIANO ZAPATA LA LABOR TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-106-2010/FED	02/08/10 02/08/10	30/08/10 14/09/10	448,445.57	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>EBANO, S.L.P.</b>									
211	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHICHUJOL EBANO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	178,633.21	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
212		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10	26/07/10	34,875.98	ACION DE	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
213	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-001-2010/FED-B	11/06/10 11/06/10	31/08/10	673,965.72	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
214	103269	SECUNDARIA TECNICA N° 77 PONCIANO ARRIAGA EBANO S.L.P.,	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-003-2010/FED-A	12/07/10	29/10/10	909,194.80	40.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>TAMASOPO, S.L.P.</b>									
215	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL COROZO TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 28/06/10	98,715.89	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
216		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10	16/08/10	168,007.53	99.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
217		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA, BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/10	16/08/10	158,753.66	99.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>HUEHUETLAN</b>									
218	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ CHUNLIN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	134,948.22	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
219		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,057.18	50.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
220		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	87,289.94	90.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>AQUISMON</b>									
221		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS; OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10	31/08/10	261,149.43	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
222		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	05/07/10	02/08/10	190,969.36	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
223		E.P.R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMON, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10	27/09/10	439,288.47	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
224	103337	E.P. JOSE MARIA MORELOS TANUTE AQUISMON S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-A	02/08/10 02/08/10	20/09/10 20/09/10	248,818.32	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
225	103338	E.T.V. BENITO JUAREZ TANUTE AQUISMON S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-B	02/08/10 02/08/10	20/09/10 20/09/10	225,314.48	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>XILITLA</b>									
226		J.N. 24 E FEBRERO APETZCO XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10	31/08/10	215,013.11	40.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
227		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,110.20	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
228		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	151,418.86	85.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
229	103378	E.T.V. MARIANO ARISTA RANCHO NUEVO XILITLA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-122-2010/FED	26/11/10	31/12/10	492,897.14	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
230		E.P. VICENTE GUERRERO POTRERILLOS XILITLA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, ALIMENTACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y ANDADORES	AD-IEIFE-123-2010/FED	26/11/10	22/12/10	170,080.24	80.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA</b>									
231	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCUILTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	75,712.48	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
232		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª EAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	30/08/10	149,485.26	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
233		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	137,818.67	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
234		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-135-2010/FED	28/11/10	03/12/10	19,660.37	50.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>MATLAPA</b>									
235	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	143,468.15	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
236		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. TZOPELACO MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10	27/08/10	175,515.66	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
237		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANQUILIN MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10	17/09/10	198,087.44	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
238		J.N. LEONA VICARIO LOC. XOCHITITLA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	AD-IEIFE-075-2010/FED-A	12/07/10	23/08/10	154,404.28	83.15%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
239		E.P. VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-075-2010/FED-B	12/07/10	20/09/10	214,637.06	85.15%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
240		J.N. LEONA VICARIO XOCHITITLA MATLAPA S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, APLANADO, AZULEJO, PISO, PINTURA Y RED SANITARIA	AD-IEIFE-136-2010/FED	26/11/10	17/12/10	34,181.51	50.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>TAMPAMOLON CORONA</b>									
241		J. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN LOC. YOHUALA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-049-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	115,010.03	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
242		E.T.V. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TIERRA BLANCA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-049-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	57,242.61	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
243	103333	E.P. MARIANO ARISTA TEAXIL TAMPAMOLON CORONA S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-B	02/08/10 16/08/10	23/08/10 06/09/10 20/09/10	22,934.42	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 26-Nov-10	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR I. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
<b>COXCATLAN</b>									
244		J.N. SALVADOR DIAZ MIRON SAN ANDRES COXCATLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	AD-IEIFE-049-2010/FED-C	05/07/10	16/08/10	115,010.03	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>SAN ANTONIO</b>									
245	103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ LOC. TANCHAHUIL SAN ANTONIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-053-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,111.29	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
246		E.P.B. VICENTE GUERRERO COL. PROGRESO SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	AD-IEIFE-073-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	255,508.09	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
247		E.P. JULIAN CARRILLO TANCHAHUIL 2 da SECC SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-074-2010/FED-B	24/07/10	27/09/10	366,111.90	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
248	103274	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-003-2010/FED-B	12/07/10	17/09/10 06/10/10	484,516.12	90.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
249	103320	J.N. MELCHOR OCAMPO TANJAINEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10 13/09/10	134,060.93	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
250	103321	J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10 13/09/10	150,572.51	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
251	103322	J.N. FEDERICO FROEBEL SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-C	02/08/10	30/08/10 13/09/201 13/09/10	181,270.68	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
252	103323	J.N. TLAXCALA LEJEM SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10 16/08/10	240,786.42	95.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
253	103325	E.T.V. BENITO JUAREZ TANJAINEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-B	02/08/10	06/09/10 16/08/10	207,246.97	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
254	103324	E.T.V. JULIAN CARRILLO SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-096-2010/FED	02/08/10	06/09/10 13/09/10	286,375.73	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
255	103326	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ POMKICH SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10 16/08/10	252,736.63	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
256	103363	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA, ALIMENTACION ELECTRICA)	AD-IEIFE-113-2010/FED	06/09/10	18/10/10	382,532.53	80.70%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>TAMPACAN</b>									
B									
257		E.P. PORF. TEODORO R. GUERRERO EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	131,162.39	95.55%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
258		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	126,801.46	95.55%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>TAMAZUNCHALE</b>									
259		J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA TETLAMA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,567.61	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
260		J.N. JUSTO SIERRA BARRIO PROGRESO S. TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	164,971.07	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
261		C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CABECERA MUNICIPAL TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-056-2010/FED-C	05/07/10	02/08/10	139,548.20	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
262		J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-A	09/07/10	20/08/10 09/07/10	161,079.60	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
263		J.N. JUAN ESCUTIA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-B	09/07/10	13/08/10	126,521.99	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
264		E.P. NETZAHUALCOYOTL TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-078-2010/FED	09/07/10	10/09/10 09/07/10	231,710.38	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

\$66,391,208.25 54.14%