

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT I REPR T REAL	T CONT T REPR T REAL			
<b>EJERCICIO 2010</b>									
<b>PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009</b>									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION. DOS PLANTAS. ESTRUC. ATÍPICA.	LP-UT-001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	99.07%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	LP-UT-002-2010/EST	30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	97.42%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
3		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION	53904001-002-10	24/11/10	07/02/11	1,401,814.62	39.84%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
4		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL	IR-IEIFE-020-2010/EST	24/11/10	22/12/10	349,529.24	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
							36,835,718.71	96.14%	
<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MEDIO SUPERIOR 2007</b>									
1		CECYTE VIII CHARILHUACANITO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	ACONDICIONAMIENTO DEL CEYE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	AD-IEIFE-055-2010/FED-D	05/07/10	26/07/10	36,999.11	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
							36,999.11	100.00%	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008</b>									
1	080523	C.B.T.A. N° 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, 4 E.E., ESTRUCTURA U-C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10	20/09/10	558,613.49	96.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
2	080540	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH) CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS 'A' (FACHADA POSTERIOR), 'B' Y 'D' Y CONSTRUCCION DE ACCESO	IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	26/07/10	20/09/10	458,334.09	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	080532	C.E.C.A.T.I. No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION TOTAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS A MODELO SEIT	IR-IEIFE-008-2010/FED-B	23/08/10	18/10/10	606,773.47	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
4	080502	COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA DE 1 E.E. EST. U-C Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IEIFE-111-2010/FED	03/09/10	29/10/10	249,399.31	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	080549	CECATI No. 59 FRACC. COLONIAL DE QUIJOTE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE, REJILLAS Y GUARNICIONES EN PISTA DE PRACTICA	IR-IEIFE-017-2010/FED-B	04/10/10	29/11/10	559,668.70	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
6	080544	CBTIS No. 87 COXCATLAN COXCATLAN S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, RESANES Y PINTURA EN LOSAS DE CUBIERTA	AD-IEIFE-114-2010/FED	14/10/10	05/11/10	303,499.48	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
7	080524	CBTA No. 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	TRABAJOS DE REHABILITACION EN SALA AUDIOVISUAL	AD-IEIFE-140-2010/FED	05/01/11	02/02/11	89,769.26	70.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
							\$2,826,057.80	98.26%	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009</b>									
1	090508	COBACH No. 08 XILITLA XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-115-2010/FED	13/09/10	11/10/10	145,631.07	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
2	090512	COBACH No. 12 TAMPACAN TAMPACAN S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-116-2010/FED	13/09/10	11/10/10	200,286.20	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	090560	CONALEP CIUDAD VALLES CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE BANDA PERIMETRAL	IR-IEIFE-013-2010/FED-A	04/10/10	13/12/10	794,221.44	98.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
4	090506	COBACH No. 06 CD. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES S.L.P.	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICAY ADECUACION EN LA RED ELECTRICA	IR-IEIFE-013-2010/FED-B	04/10/10	29/11/10	748,616.76	50.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
5	090501	COBACH No. 01 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE DE 2 E.E. CADA UNA. ESTRUCTURA U-2C 1 EN P.B. Y OTRA EN P.A. Y ALIMENTACION ELECTRICA	IR-IEIFE-014-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	497,853.50	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
6	090519	COBACH No. 19 COL. DIVISION DEL NORTE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-014-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	505,879.92	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
7	090510	COBACH No. 10 MOCTEZUMA MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 ENTREEJES ADOSADOS, ESTRUCTURA U-C Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-015-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	811,838.10	80.00%	ARQ. INSCENCIO GUEL SANDOVAL
8	090502	COBACH No. 02 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-015-2010/FED-B	04/10/10	17/01/11	889,790.50	85.88%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
9	090527	COBACH No. 27 SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 2.0 E.E. ESTRUCTURA U-C. ALIMENTACION ELECTRICA Y ANDADOR	IR-IEIFE-016-2010/FED-A	04/10/10	10/01/11	456,302.34	90.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
10	090533	COBACH No. 33 AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO SEIT	IR-IEIFE-016-2010/FED-B	04/10/10	13/12/10	659,844.25	83.25%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
11	090523	COBACH No. 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA S.L.P.	REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	IR-IEIFE-017-2010/FED-A	04/10/10	29/11/10	344,242.59	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
12	090505	COBACH No. 05 CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REJA DE PROTECCION	IR-IEIFE-018-2010/FED-A	11/11/10	29/12/10	518,504.60	97.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	090570	ICAT DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	2ª ETAPA DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 2EE, LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE., TALLER DE BELLEZA 3 E.E., MODULO DE ESCALERAS Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-018-2010/FED-B	03/11/10	23/02/11	1,154,905.03	53.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
14	090568	ICAT DE HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN S.L.P.	1ª ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, AULA DE COMPUTO 2EE, SERVICIOS SANITARIOS 2EE. Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-019-2010/FED	03/11/10	23/02/11	1,262,944.82	68.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBLDOX
							\$8,990,861.12	80.01%	
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2009-2010</b>									
1	092408	ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO (ENESMAPO) COL. SAN ANGEL 2ª SECC. SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	IR-IEIFE-008-2010/FED-A	23/08/10	15/11/10	451,553.54	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
2	092407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUBESTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR	IR-IEIFE-009-2010/FED-A	23/08/10	20/09/10	218,647.92	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
3	092402	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-B	23/08/10	04/10/10	270,458.69	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	092403	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	IR-IEIFE-009-2010/FED-C	23/08/10	15/11/10	829,635.38	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	092404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRPFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS	AD-IEIFE-109-2010/FED	23/08/10	20/09/10	42,902.19	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L. CONT. I. REPR. T. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
6	092401	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PRFPRA. AMINA MADERA LAUTERIO" CEDRAL CEDRAL S.L.P.	REMODELACION DE AREA PARA CERTIFICACION Y ACREDITACION	AD-IEIFE-110-2010/FED	23/08/10	30/09/10	174,756.91	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							\$1,987,954.63	100.00%	
<b>FEAM IEIFE 2009</b>									
1	094009	J.N. PABLO NERUDA	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y	IR-IEIFE-010-2010/EST	30/08/10	25/10/10	245,671.08	100.00%	ARO. JORGE
							\$245,671.08	100.00%	
<b>FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006</b>									
1	063005	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO Y	IR-IEIFE-011-2010/EST	30/08/10	11/10/10	857,860.88	100.00%	ING. ADRIAN
							\$857,860.88	100.00%	
<b>REGIONAL RAMO 23 EDUCACIÓN INDIGENA</b>									
1	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUAN SARABIA MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10	31/08/10	1,814,557.33	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
2	103368	INSTITUTO ESTATAL DE LENGUAS INDIGENAS E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-011-10	06/09/10	14/12/10	3,836,396.99	89.95%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
3	103367	C.I.S.D.P.I. No.15 JUAN SARABIA MATLAPA MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA	AD-IEIFE-112-2010/FED	06/09/10	11/10/10	482,257.24	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
4	103262	ESC. SEC. TEC. N° 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10	31/08/10	3,304,881.24	86.55%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
5	103305	UNIVERSIDAD INIGENA DE SAN LUIS POTOSI MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMATICA,	53129001-008-10	12/07/10	01/12/10	14,242,242.95	81.90%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
							\$23,680,335.75	85.51%	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23 (TECNOLOGICOS)</b>									
1	103202	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	79.69%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	100.00%	ARO. JORGE MUÑOZ RIVERA
4	103260	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/06/10	31/08/10	10,545,169.44	80.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
5	103316	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES CD. VALLES CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-005-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	403,784.03	98.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
							\$36,347,941.78	90.74%	
<b>PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2010 (CONVENIO IEIFE-UASLP)</b>									
1	102001	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES CAMPUS PONIENTE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE 3 NIVELES Y ESTACIONAMIENTO ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-001	15/11/10	30/06/11	22,234,800.00	5.71%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
2	102002	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-002	11/10/10	07/06/11	10,000,000.00	48.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	102003	FACULTAD DE AGRONOMIA PALMA DE LA CRUZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-003	04/10/10	04/04/11	8,000,000.00	38.40%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
4	102004	FACULTAD DE INGENIERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSI S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS AL ALUMNO Y AULAS	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-004	06/12/10	15/06/11	2,500,000.00	15.58%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
5	102005	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS ZONA DE POSGRADO SAN LUIS POTOSI S.L.P.	0	CONVENIO 2010: IEIFE-UASLP-005	15/11/10	30/04/11	16,998,492.00	62.64%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
							\$59,733,292.00	33.78%	
<b>PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23</b>									
<b>RIOVERDE</b>									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10	20/05/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10	27/05/10	140,416.36	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103127	SECUNDARIA TECNICA N° 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10	20/05/10	88,453.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORCILLA RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10	13/05/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10	27/05/10	148,026.32	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS OJO DE AGUA SECO RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B.	08/04/10	13/05/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NINOS HEROES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10	27/05/10	126,441.76	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICAHUELO (EL CARACOL) RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10	27/05/10	92,244.10	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NINO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10	20/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	147,995.55	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10	04/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10	04/06/10	49,428.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCADITO RIOVERDE S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10	11/06/10	88,895.68	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT I REPR I REAL	T CONT T REPR T REAL			
14	103385	E.S.G. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE S.L.P.	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	AD-IEIFE-134-2010/FED	20/12/10	31/12/10	218,852.24	30.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
15	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10 29/05/10 04/05/10	04/06/10 26/06/10 26/06/10	58,305.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CIUDAD FERNANDEZ</b>									
16	103108	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	18/06/10 18/06/10	16,281.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
17	103109	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10 02/07/10	108,438.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
18	103110	E.T.V. MELCHOR OCAMPO OJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10 25/05/10	25/06/10 25/06/10	114,372.04	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
19	103111	E.T.V. BENITO JUAREZ OJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10 21/05/10	25/06/10 25/06/10	110,049.33	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
20	103167	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10 21/05/10	18/06/10 18/06/10	48,104.35	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
21		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10 23/08/10	171,201.52	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>CARDENAS</b>									
22	103104	E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	04/06/10 04/06/10	20,302.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
23	103160	E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	09/07/10 09/07/10	189,813.27	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
24	103164	TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL NARANJO CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10 21/05/10	02/07/10 02/07/10	121,112.31	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
25	103161	E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10 21/05/10	02/07/10 02/07/10	192,385.00	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
26	103102	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAJADA DE PASTORES CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10 21/05/10	04/06/10 04/06/10	7,025.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
27	103162	E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10 20/07/10	141,813.01	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
28	103163	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10 20/07/10	60,937.45	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
29	103103	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/06/10 15/06/10	20/07/10 20/07/10	99,209.34	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
30	103165	E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/06/10 15/06/10	20/07/10 20/07/10	124,345.75	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
31	103105	E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/06/10 15/06/10	20/07/10 20/07/10	135,997.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
32	103106	E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10 15/05/10	13/07/10 13/07/10	32,854.64	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
33	103379	E.P. JOSE MARIA MORELOS LOBOS CARDENAS S.L.P.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-133-2010/FED	26/11/10 26/11/10	03/12/10 03/12/10	7,335.84	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>ALAJUINES</b>									
34	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUINES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10 30/08/10	232,211.41	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
35	103311	E.P. PONCIANO ARRIAGA SAN JOSE DEL CORITO ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-087-2010/FED	23/07/10 23/07/10	10/09/10 10/09/10	401,829.44	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
36	103313	E.P. URBANO S. VILLALON OJO DE AGUA ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-088-2010/FED	23/07/10 23/07/10	10/09/10 24/09/10 24/09/10	492,995.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
37	103309	E.P. LIC. BENITO JUAREZ RANCHO NUEVO ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-089-2010/FED	23/07/10 23/07/10	20/08/10 20/08/10	188,714.24	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
38	103314	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ MALDONADO DE LOS MARTINEZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-090-2010/FED	23/07/10 23/07/10	20/08/10 20/08/10	234,625.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
39	103306	J.N. HERBERT SPENCER BARRIO DE LA LUZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-085-2010/FED	23/07/10 17/08/10	03/09/10 28/09/10 28/09/10	470,723.53	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
40	103308	E.P. LIC. LAZARO MENDEZ GARCIA COL. INDIGENA ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-A	26/07/10 26/07/10	06/09/10 17/09/10 30/12/10	392,646.25	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
41	103312	E.P. AQUILES SERDAN EL SABINO ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-B	26/07/10 26/07/10	06/09/10 30/12/10	463,993.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
42	103315	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARTINEZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-C	26/07/10 26/07/10	20/09/10 30/12/10	443,533.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
43	103307	J.N. JAIMÉ NUÑO MARTINEZ ALAJUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-086-2010/FED	02/08/10 02/08/10	20/09/10	369,165.73	71.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>RAYON</b>									
44		E.P. LBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10 05/07/10	23/08/10 23/08/10	180,336.11	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
<b>LAGUNILLAS</b>									
45	103317	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PINIHUAN (RIO PINIHUAN) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-A	23/07/10 02/08/10	13/08/10 13/08/10	173,403.06	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
46	103318	E.T.V. FRANCISCO VILLA EL MIRADOR (EL PEDREGAL) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-B	23/07/10 02/08/10	13/08/10 13/08/10	213,093.19	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT. I REPR. I REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>SANTA CATARINA</b>									
47	103327	J.N. FRANCISCO I MADERO TATELU SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-091-2010/FED	23/07/10	03/09/10	351,845.85	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
48	103328	E.P. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	454,274.86	70.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
49	103329	E.P. MATILDE PONCE ANTEOJOS SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	315,154.52	95.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
50	103374	EP. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA 2ª. FACE	AD-IEIFE-121-2010/FED	06/12/10	31/12/10	166,789.73	94.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
51	103376	ETV. MARTIRES DE LA REVOLUCION PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PISOS DE EDIFICIO "A" RED ELECTRICA	AD-IEIFE-117-2010/FED	26/11/10	31/12/10	305,831.92	65.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
52	103395	ETV. IGNACIO ALLENDE FRACCION EL TORO SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, PISOS, PINTURA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-129-2010/FED	26/11/10	17/12/10	167,601.42	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
53	103375	EP. PONCIANO ARIAGA PRESA DE DOLORES SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-022-2010/FED	06/12/10	31/12/10	943,030.09	62.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
<b>CERRITOS</b>									
54	103113	E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	60,454.72	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
55	103114	E.P. CAMILO ARIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	29/05/10	10/07/10	43,069.25	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
56	103115	E.T.V. GRAL. LAZARO CARDENAS EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10	11/06/10	42,892.71	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
57	103166	E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10	11/06/10	12,431.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
58		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10	23/08/10	174,405.44	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
59		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10	31/08/10	201,407.97	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>EL NARANJO</b>									
60	103157	E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	20,662.24	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
61	103158	E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10	18/06/10	37,319.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
62	103241	J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	169,791.37	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
63	103242	E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	86,035.27	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
64	103243	J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10	23/08/10	177,729.04	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CIUDAD DEL MAIZ</b>									
65	103107	J.N. ROSAURA ZAPATA COL. AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10	02/07/10	151,567.99	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>SAN NICOLAS TOLENTINO</b>									
66	103143	E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10	14/05/10	11,359.97	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
<b>VILLA HIDALGO</b>									
67	103151	E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10	21/05/10	9,452.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
68	103152	E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10	21/05/10	22,196.29	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
69	103153	E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10	21/05/10	22,990.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
70	103235	E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
71	103236	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	175,884.48	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>VILLA DE ARISTA</b>									
72	103154	E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10	04/06/10	42,709.85	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
73	103155	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALITRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10	04/06/10	27,517.52	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
74		J.N. LIBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	177,637.98	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
75		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10	12/07/10	157,338.87	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
76		J.N. JOSE MARTIN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-C	28/06/10	12/07/10	166,553.61	98.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>CERRO DE SAN PEDRO</b>									

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT I REPR I REAL	T CONT. T REPR T REAL			
77	103198	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10 29/05/10 30/04/10	02/07/10 01/08/10 01/08/10	121,331.16	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>									
78	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 06 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	25/06/10 15/05/10	103,161.82	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
79	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	02/07/10 02/07/10	324,339.13	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
80	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 27/06/10 27/06/10	113,308.29	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
81	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSÍ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 30/04/10	11/06/10 11/07/10 11/07/10	266,550.63	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
82	103185	J.N. JAIME NUÑO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	04/06/10 20/06/10 20/06/10	98,258.01	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
83	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	02/07/10 17/07/10 17/07/10	326,644.46	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
84	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10 30/04/10	25/06/10 10/07/10	208,560.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
85	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 30/04/10	25/06/10 10/07/10 10/07/10	258,939.71	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
86	103190	E.P. NIÑOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10 22/05/10 22/05/10	02/07/10 24/07/10 10/07/10	329,464.81	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
87	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10 22/05/10 30/04/10	04/06/10 26/06/10 26/06/10	149,622.18	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
88	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 10/07/10 10/07/10	151,484.72	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
89	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 02/07/10 30/07/10	139,044.24	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
90	103192	ESC. SEC. TEC. N° 43 LA PILA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10 15/05/10 30/04/10	02/07/10 18/07/10 18/07/10	333,078.11	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
91	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	28/05/10 28/05/10	87,229.22	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
92	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	28/05/10 28/05/10	87,227.00	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
93	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10 29/05/10 30/04/10	04/06/10 03/07/10 03/07/10	87,151.38	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
94	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 12/05/10	18/06/10 10/07/10 26/06/10	201,681.90	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
95	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10 29/05/10 29/05/10	31/08/10 09/09/10 19/10/10	3,913,495.10	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
96		INTERNADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.,	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-029-2010/FED	05/07/10 05/07/10	30/09/10 30/09/10	898,056.17	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
97	103366	CENTRO ESCOLAR "RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-010-10	06/09/10 06/09/10	14/12/10 28/12/10 28/12/10	8,084,200.03	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
98	103362	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. SAN ANGEL 2º SECC. SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 6.00 M. PLAZA CIVICA, BARRA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-A	11/10/10 11/10/10	13/12/10 27/01/11	920,131.70	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
99	103364	E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACCION MORALES SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA).	IR-IEIFE-012-2010/FED-B	11/10/10 11/10/10	13/12/10 30/12/10	891,159.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
100	103365	E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESTRUCTURA SISTEMA PREFABRICADO RBS ADOSADA A EDIFICIO "C", CUBIERTA PARA CANCHA Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-012-2010/FED-C	11/10/10 11/10/10	13/12/10	766,815.98	98.15%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
101	103370	CONALEP ING. MANUEL MORENO TORRES ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION DEL TALLER CNC	AD-IEIFE-118-2010/FED	26/11/10 26/11/10	31/12/10 31/12/10	430,201.45	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
102	103393	ETV. PLAN DE SAN LUIS FRACC. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-124-2010/FED	26/11/10 26/11/10	03/12/10 12/12/10	11,207.31	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
103	103390	J.N. MANUEL M. PONCE COL. INDUSTRIAL AVIACION SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL, MALLA CICLONICA, RED ELECTRICA Y PLAZA	AD-IEIFE-125-2010/FED	26/11/10 26/11/10	17/12/10	235,110.31	78.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
104	103391	INTERNADO DAMIAN CARMONA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.	RESTAURACION Y CONSERVACION DE FALDON EXTERIOR A CANCHA Y CORNISA FACHADA NORTE	AD-IEIFE-139-2010/FED	10/12/10 10/12/10	31/12/10 17/12/10	87,485.40	100.00%	ARG. JORGE MUÑOZ RIVERA
<b>SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ</b>									
105	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUIINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 07/05/10	11/06/10 03/07/10 05/06/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
106	103194	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10 03/07/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
107		E.P. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-A	19/06/10 19/06/10	09/08/10 09/08/10	283,741.14	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
108	103332	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-079-2010/FED	23/07/10 23/07/10	27/08/10 27/08/10	309,107.15	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
109	103330	E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-A	26/07/10 26/07/10	20/09/10 01/10/10	558,284.06	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT. I REPR I REAL	T CONT. T REPR T REAL			
		SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.				26/07/10	20/09/10		
110	103331	E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	661,469.03	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
111	103371	CONALEP PLANTEL SAN LUIS FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN PLANTA ALTA EDIF. 'A'	AD-IEIFE-119-2010/FED	26/11/10	22/12/10	204,318.28	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		<b>VILLA DE REYES.</b>							
112		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10	21/05/10	22,177.77	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
113	103324	E.P. CUALHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.,	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-043-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	223,448.55	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
114	103372	CONALEP VILLA DE REYES VILLA DE REYES S.L.P.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TALLERES	IR-IEIFE-021-2010/FED	22/11/10	31/12/10	2,783,800.45	61.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
		<b>VILLA DE ARRIAGA</b>							
115		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	AD-IEIFE-057-2010/FED-C	09/07/10	17/09/10	228,584.03	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
116	103334	J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-B	19/07/10	06/09/10	173,616.59	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
117	103335	ETV PROF. CARLOS JOGITUJ BARRIOS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-081-2010/FED	19/07/10	06/09/10	384,306.69	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
118	103336	SECUNDARIA TECNICA Nº 70 SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-082-2010/FED	19/07/10	06/09/10	481,442.26	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
		<b>TIERRA NUEVA</b>							
119	103231	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-043-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	202,255.61	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
		<b>MEXQUITIC DE CARMONA</b>							
120	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10	04/06/10	169,199.00	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
121	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-041-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	193,652.93	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
122	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-B	28/06/10	09/08/10	83,956.58	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
123	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10	30/08/10	173,106.36	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
124	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10	20/09/10	412,106.11	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
125	103384	E.P. LAZARO CARDENAS MILPILLAS MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y 2 LAVABOS	AD-IEIFE-126-2010/FED	26/11/10	17/12/10	70,688.29	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
126	103382	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA	AD-IEIFE-127-2010/FED	26/11/10	17/12/10	253,015.26	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
127	103383	E.P. BENITO JUAREZ MARAVILLAS MEXQUITIC DE CARMONA S.L.P.	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-128-2010/FED	26/11/10	17/12/10	126,418.64	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		<b>AHUALULCO</b>							
128	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10	04/06/10	57,640.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
129	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	175,603.16	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
130	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD. SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	142,553.47	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
131		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	157,646.22	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
132		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	198,682.28	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
133		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURL Y OBRAS EXTERIORES	AED-IEIFE-058-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,873.13	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		<b>ARMADILLO DE LOS INFANTES</b>							
134	103209	J.N. ANTONIO VIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10	23/08/10	175,905.65	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		<b>CEDRAL</b>							
135	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10	11/05/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
136	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
		<b>VILLA DE LA PAZ</b>							
137		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10	02/08/10	287,027.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L. CONT. L. REPR. L. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
<b>CHARCAS</b>									
138	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10 04/06/10	77,622.52	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
139	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	21/05/10 21/05/10	19,408.61	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
140		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10 13/09/10	159,988.12	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
141		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10 16/07/10	12/07/10 24/09/10	159,988.76	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
<b>SALINAS DE HIDALGO</b>									
142	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	88,811.29	99.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
143	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10 11/06/10	83,976.64	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
144	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10 11/06/10	83,975.29	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
145		E.T.V. PONCIANO ARRIAGA LOC. EL MEZQUITE SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10 09/07/10	16/08/10 16/08/10	151,636.02	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
146		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	09/08/10 09/08/10	58,811.70	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
147	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALITRILLO SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10 11/06/10	95,145.03	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
148	103319	E.P. JOSÉ MARIA MORELOS SALINAS DE HIDALGO SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-084-2010/FED	23/07/10 23/07/10	17/09/10 04/11/10	391,665.68	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
149	103386	J.N. CLUB DE LEONES CABECERA MUNICIPAL SALINAS S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y DE LAMPARAS (A,C,D,E,F Y G) Y REDES EXTERIORES	AD-IEIFE-131-2010/FED	26/11/10 26/11/10	31/12/10	332,505.50	42.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
150	103388	ETV. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA ( REHABILITACION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR)	AD-IEIFE-132-2010/FED	26/11/10 26/11/10	17/12/10 17/12/10	266,363.39	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
151	103387	E.P. BENITO JUAREZ COLONIA JUAREZ (COLONIAS) SALINAS S.L.P.,	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-024-2010/FED	06/12/10 06/12/10	31/12/10	489,234.02	50.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
<b>VILLA DE RAMOS</b>									
152	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 31/05/10	11/06/10 23/12/10	68,754.22	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
153	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10 11/06/10	89,176.74	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
154	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10 11/06/10	89,427.98	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
155	103149	J.N. JAIME NUÑO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10 11/06/10	13,247.19	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
156	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10 21/06/10	23/08/10 23/08/10	226,726.41	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
<b>VENADO</b>									
157	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO, S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	09/08/10 09/08/10	150,886.65	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
158	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10 16/07/10	30/08/10	89,176.74	87.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
159	103295	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	26/07/10 26/07/10	18/10/10 09/11/10	738,651.64	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
160	103397	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.,	REHABILITACION DE CANCHA	AD-IEIFE-130-2010/FED	26/11/10 26/11/10	17/12/10 17/12/10	15,481.92	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
<b>MOCTEZUMA</b>									
161	103339	E.P. LAZARO CARDENAS BARRANCAS MOCTEZUMA S.L.P.,	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	AD-IEIFE-083-2010/FED	19/07/10 19/07/10	20/09/10 09/10/10	407,909.63	100.00%	ARQ. INOSCENCO GUEL SANDOVAL
<b>MATEHUALA</b>									
162	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 15/05/10	21/05/10 04/06/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
163	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 30/04/10	11/06/10 11/06/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
164	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10 24/08/10	178,829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
165	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	177,908.82	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
		MATEHUALA, S.L.P.,			21/06/10	08/10/10			FERNANDEZ
166	103216	E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	178.829.13	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
					21/06/10	08/10/11			



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT. I REPR T. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
167	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	166,529.33	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
168	103221	E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	187,414.22	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
169	103218	J.N ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	179,494.57	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERREZ
170	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	179,494.80	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERREZ
171	103369	CONALEP PLANTEL MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA S.L.P.	CUBICULOS PARA DOCENTES EN EDIFICIO "D"	AD-IEIFE-120-2010/FED	26/11/10	22/12/10	192,009.70	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>GUADALCAZAR</b>									
172	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	176,005.46	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
173	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	174,809.85	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ
<b>TAMUÍN</b>									
174	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECCOS TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	186,077.40	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
175	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10	25/06/10	273,169.24	77.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
176		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	220,282.92	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
177		E.P. LAZARO CARDENAS NUEVO TAMPACON EJIDO EL PORVENIR TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A	18/07/10	22/08/10	115,880.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
178		E.T.V RICARDO FLORES MAGON TAMPACOY TAMUÍN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10	26/09/10	207,426.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
179		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEIBA) TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10	22/08/10	139,908.19	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
180	103396	J.N. ESTEFANIA CASTANEDA COL. HIDALGO TAMUÍN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-137-2010/FED	26/11/10	31/12/10	161,713.17	95.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
181	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10	28/05/10	32,742.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
182	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10	04/06/10	32,743.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
183	103118	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10	28/05/10	37,063.13	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
184	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10	28/05/10	32,742.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
185	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10	28/05/10	36,169.33	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
186	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10	28/05/10	161,030.36	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
187	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANOAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10	04/06/10	93,907.81	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
188	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	153,105.54	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
189	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10	18/06/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
190	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL RECUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10	18/06/10	133,067.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TANLAJAS, S.L.P.,</b>									
191	103197	E.P. AMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10	04/06/10	40,432.52	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
192	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	135,021.63	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
193	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	213,616.64	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
194	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	215,013.11	95.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
195		E.P.B. CUAUTHEMOC QUELALIDAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,353.52	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT I REPR I REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
196		E.P.B. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	13/09/10 13/09/10	206,457.01	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
197		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALCOA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10 05/07/10	20/09/10 20/09/10	317,217.89	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
198		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10 05/07/10	27/09/10 27/09/10	356,872.14	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
199		E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10 05/07/10	27/09/10 27/09/10	337,455.21	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
200		E.P.B. NIÑOS HEROES ALLIA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	13/09/10 13/09/10	211,368.12	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
201		E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ TIZOPATZ TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/06/10 23/06/10	05/07/10 05/07/10	231,311.71	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
202		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/06/10 23/06/10	05/07/10 05/07/10	244,270.61	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
203		E.P.B. AQUILES SERDAN COROMOHOM (TOCOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10 12/07/10	04/10/10 04/10/10	426,247.28	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
204	103347	E.P. RICARDO FLORES MAGON OJOX TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-B	26/07/10 26/07/10	04/10/10 25/10/10	467,103.82	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
205	103358	SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA TANLAJAS TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-C	26/07/10 26/07/10	20/09/10 11/10/10	737,140.89	78.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
206	103344	E.P. EMANCIPACION INDIGENA EL JOMTE TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-101-2010/FED	18/10/10 18/10/10	29/11/10	375,163.52	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
207	103356	E.P. PROFDR GRACIANO SANCHEZ ANEJO QUELABIDAD TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-102-2010/FED	02/08/10 17/08/10	13/09/10 27/09/10	426,139.75	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
208	103353	E.P. REVOLUCION BARRIO TOCOYMOHOM TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-A	02/08/10 05/08/10	20/09/10 23/09/10	268,661.09	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
209	103357	E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON TANCOLOL TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-B	02/08/10 05/08/10	20/09/10 23/09/10	226,554.20	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
210	103351	E.P. NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-A	02/08/10 02/08/10	23/08/10 16/09/10	242,786.68	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
211	103354	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ CUIZABZEN TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-B	02/08/10 17/08/10	23/08/10 16/09/10	219,013.18	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
212	103346	E.P. CUAUHTEMOC MONEC TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-107-2010/FED	02/08/10 05/08/10	20/09/10 22/09/10	483,703.82	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
213	103349	E.P. MARIANO JIMENEZ SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-108-2010/FED	02/08/10 02/08/10	13/09/10 26/10/10	320,252.89	68.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
214	103352	E.P. ALVARO OBREGON SANTA ELENA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-098-2010/FED	02/08/10 05/08/10	13/09/10 15/09/10	473,627.26	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
215	103342	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-A	02/08/10 02/08/10	23/08/10 16/09/10	277,798.73	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
216	103355	E.P. JOSE MARIA MORELOS EL FORTIN MAY TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-B	02/08/10 02/08/10	23/08/10 16/09/10	208,894.94	85.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
217	103343	E.P. ENRIQUE C REBSAMEN LA CONCEPCION TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-A	02/08/10 17/08/10	06/09/10 21/09/10	237,857.35	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
218	103348	E.P. FRANCISCO I MADERO QUELABIDAD CUARESMA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-B	02/08/10 17/08/10	30/08/10 14/09/10	235,957.05	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
219	103350	E.P. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-104-2010/FED	02/08/10 02/08/10	13/09/10 27/09/10	342,264.80	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
220	103345	E.P. EMILIANO ZAPATA LA LABOR TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-106-2010/FED	02/08/10 02/08/10	30/08/10 13/09/10	448,445.57	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>EBANO, S.L.P.,</b>									
221	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHINCHUOL EBANO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	178,633.21	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
222		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10	26/07/10	34,875.98	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
223	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-001-2010/FED-B	11/06/10 11/06/10	31/08/10	673,965.72	99.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
224	103269	SECUNDARIA TECNICA Nº 77 PONCIANO ARRIAGA EBANO S.L.P.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-003-2010/FED-A	12/07/10 12/07/10	29/10/10 15/11/10	909,194.80	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
225	103380	J.N. EMILIO PORTES GIL COL. LAS AMERICAS EBANO S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, SUSTITUCION DE LAMPARAS (A, B, C Y D), SUSTITUCION DE PISOS EDIFICIO D Y RED ELECTRICA	IR-IEIFE-023-2010/FED	06/12/10 06/12/10	31/12/10	493,306.92	30.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
<b>TAMASOPO, S.L.P.,</b>									
226	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL CORDOZO TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	98,715.89	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
227		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10 12/07/10	16/08/10 16/08/10	168,007.53	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
228		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA. BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/10 12/07/10	16/08/10	158,753.66	99.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					L CONT I. REPR T. REAL	T. CONT. T. REPR T. REAL			
<b>HUEHUETLAN</b>									
229	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ CHUNUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10 03/07/10	134,948.22	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
230		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	30/08/10	156,057.18	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
231		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10 16/08/10	87,289.94	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>AQUISMON</b>									
232		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10 07/07/10	31/08/10 31/08/10	261,149.43	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
233		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	02/08/10 02/08/10	190,969.36	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
234		E.P.R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMON, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	27/09/10 27/09/10	439,288.47	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
235	103337	E.P. JOSE MARIA MORELOS TANUTE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-A	02/08/10 02/08/10	20/09/10 20/09/10	248,818.32	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
236	103338	E.T.V. BENITO JUAREZ TANUTE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-B	02/08/10 02/08/10	20/09/10 20/09/10	225,314.48	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>XILITLA</b>									
237		J.N. 24 E FEBRERO APEZCO XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	31/08/10	215,013.11	55.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
238		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10 05/07/10	30/09/10 30/09/10	403,110.20	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
239		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10 05/07/10	30/08/10 30/08/10	151,418.86	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
240	103378	ETV. MARIANO ARISTA RANCHO NUEVO XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-122-2010/FED	26/11/10 26/11/10	31/12/10	492,897.14	55.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
241	103377	EP. VICENTE GUERRERO POTRERILLOS XILITLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, ALIMENTACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y ANDADORES	AD-IEIFE-123-2010/FED	26/11/10 26/11/10	22/12/10 22/12/10	170,080.24	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA</b>									
242	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCUILTZAPOYO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10 03/07/10	75,712.48	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
243		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª EAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	30/08/10 30/08/10	149,485.26	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
244		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10 16/08/10	137,818.67	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
245	103394	J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-135-2010/FED	26/11/10 26/11/10	03/12/10 03/12/10	19,660.37	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>MATLAPA</b>									
246	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10 03/07/10	143,468.15	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
247		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. ZORPELACO MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10 09/07/10	27/08/10 27/08/10	175,515.66	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
248		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANCULIN MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	17/09/10 17/09/10	198,087.44	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
249		J.N. LEONA VICARIO LOC. XOCHITITLA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	AD-IEIFE-075-2010/FED-A	12/07/10 12/07/10	23/08/10 23/08/10	154,404.28	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
250		E.P. VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-075-2010/FED-B	12/07/10 12/07/10	20/09/10 20/09/10	214,637.06	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
251	103398	J.N. LEONA VICARIO XOCHITITLA MATLAPA S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-136-2010/FED	26/11/10 26/11/10	17/12/10 17/12/10	34,181.51	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>TAMPAMOLON CORONA</b>									
252		J. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN LOC. YOHUALA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-049-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	30/08/10 30/08/10	115,010.03	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
253		E.T.V. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TIERRA BLANCA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-049-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10 16/08/10	57,242.61	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
254	103333	E.P. MARIANO ARISTA TEAXIL TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-B	02/08/10 16/08/10	23/08/10 20/09/10	22,934.42	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>COXCATLAN</b>									
255		J.N. SALVADOR DIAZ MIRON SAN ANDRES COXCATLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	AD-IEIFE-049-2010/FED-C	05/07/10 05/07/10	16/08/10 16/08/10	115,010.03	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>SAN ANTONIO</b>									
256	103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ LOC. TANCHAHUIL SAN ANTONIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-053-2010/FED	05/07/10 05/07/10	30/09/10 30/09/10	403,111.29	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
257		E.P.B. VICENTE GUERRERO COL. PROGRESO SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	AD-IEIFE-073-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	13/09/10 13/09/10	255,508.09	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
258		E.P. JULIAN CARRILLO TANCHAHUIL 2 da SECC SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-074-2010/FED-B	24/07/10 24/07/10	27/09/10 27/09/10	366,111.90	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
259	103274	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-003-2010/FED-B	12/07/10 31/07/10	17/09/10 06/10/10 03/12/10	484,516.12	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
260	103320	J.N. MELCHOR OCAMPO TANJANEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-A	02/08/10 16/08/10	23/08/10 06/09/10	134,060.93	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FISICO 28-Ene-11	RESIDENTE DE OBRA
					I. CONT. I. REPR. I. REAL	T. CONT. T. REPR. T. REAL			
261	103321	J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-B	02/08/10 02/08/10	30/08/10 13/09/10 13/09/10	150,572.51	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
262	103322	J.N. FEDERICO FROEBEL SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-C	02/08/10 16/08/10	30/08/10 13/09/201 13/09/10	181,270.68	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
263	103323	J.N. TLAXCALA LEJEM SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-A	02/08/10 16/08/10	30/08/10 13/09/10	240,786.42	99.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
264	103325	E.T.V. BENITO JUAREZ TANJANEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-B	02/08/10 16/08/10	06/09/10 23/09/10 16/10/10	207,246.97	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
265	103324	E.T.V. JULIAN CARRILLO SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-096-2010/FED	02/08/10 02/08/10	06/09/10 20/09/10 20/09/10	286,375.73	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
266	103326	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ POKCHICH SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-A	02/08/10 16/08/10	30/08/10 13/09/10 28/09/10	252,736.63	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
267	103363	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA (SUSTITUCION DE PISOS, LAMPARAS, PINTURA, ALIMENTACION ELECTRICA)	AD-IEIFE-113-2010/FED	06/09/10 06/09/10	18/10/10 13/09/10	382,532.53	98.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
268	103389	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICA E HIDROSANITARIA, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	AD-IEIFE-138-2010/FED	10/12/10 10/12/10	31/12/10	71,274.03	55.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX
<b>TAMPACAN</b>									
269		E.P. PORF. TEODORO R. GUERRERO EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	30/08/10	131,162.39	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
270		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-C	05/07/10 05/07/10	30/08/10	126,801.46	99.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
<b>TAMAZUNCHALE</b>									
271		J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA TETLAMA TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-A	05/07/10 05/07/10	30/08/10 30/08/10	156,567.61	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
272		J.N. JUSTO SIERRA BARRIO PROGRESO S. TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	30/08/10 30/08/10	164,971.07	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
273		C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CABECERA MUNICIPAL TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-056-2010/FED-C	05/07/10 05/07/10	02/08/10 02/08/10	139,548.20	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
274		J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-A	09/07/10 09/07/10	20/08/10 20/08/10	161,079.60	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
275		J.N. JUAN ESCUTIA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	13/08/10 13/08/10	126,521.99	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
276		E.P. NETZAHUALCOYOTL TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-078-2010/FED	09/07/10 09/07/10	10/09/10 10/09/10	231,710.38	100.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL

 \$71,451,349.15 94.32%