

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	Avance Físico Real 02/03/2012	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EJERCICIO 2012																
IO-924037999-N1-2012	100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	AGUAMARINA No. 1950, FRACC. COLONIAL EL QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	15/02/2012	28/03/2012			15/02/2012		\$381,142.67	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	36.09%	NO APLICA
IO-924037999-N3-2012	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCION DE ANEXO DE UN E.E. ESTRUCTURA U-1C	28/02/2012	22/05/2012					\$367,745.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	2.33%	NO APLICA
SO-924037999-N4-2012	100523	C.E.T.I.S. No. 126	CHARCAS	CEDRAL, S.L.P.	INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS	05/03/2012	11/04/2012					\$132,608.87	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL		NO APLICA
												<b>\$881,496.91</b>			<b>16.58%</b>	