

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre de la Escuela	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real				30/03/2012		
EJERCICIO 2012																	
IO-924037999-N1-2012	100534	C.E.C.A.T.I. No. 59	AGUAMARINA No. 1950, FRACC. COLONIAL EL QUIJOTE	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	15/02/2012	28/03/2012				15/02/2012		\$381,142.67	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	83.00%	NO APLICA
IO-924037999-N3-2012	100509	CENTRO DE BACHILLERATO 5/11	CEDRAL	CEDRAL, S.L.P.	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCION DE ANEXO DE UN E.E. ESTRUCTURA U-1C	28/02/2012	22/05/2012				28/02/2012		\$367,745.37	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	50.59%	NO APLICA
SO-924037999-N4-2012	100523	C.E.T.I.S. No. 126	CHARCAS	CHARCAS, S.L.P.	INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS	05/03/2012	11/04/2012				05/03/2012		\$132,608.87	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	ARQ. INOSCENCIO GUEL SANDOVAL	10.00%	NO APLICA
													\$881,496.91			58.50%	
LO-924037999-N5-2012	113201	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES, S.L.P.	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	09/04/2012	20/08/2012						\$5,472,678.71	PROGRAMAS REGIONALES, RAMO 23, 2011	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
													\$5,472,678.71			0.00%	