

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2014

SO-924037999-N7-2014	100530	CONALEP, ING. MANUEL MORENO TORRES	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE EDIFICIO "H"	10/02/2014	10/03/2014	10/02/2014	17/03/2014	10/02/2014	18/02/2014	\$117,773.53	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N8-2014	100529	CONALEP PLANTEL SAN LUIS	FRACC. FORESTA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "F" Y "H"	10/02/2014	10/03/2014	10/02/2014	10/03/2014	10/02/2014	18/02/2014	\$220,318.45	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010, PRODUCTOS FINANCIEROS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

\$338,091.98

100.00%

EO-924037999-N3-2014-A	134013	J.N. FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R.	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	05/03/2014	10/07/2014	\$521,514.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2014-B	134014	E.P. ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	05/03/2014	14/07/2014	\$1,571,071.62	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2014-C	134012	J.N.I. NIÑOS HEROES	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCION.	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	05/03/2014	14/07/2014	\$738,394.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2014-D	134010	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	MANTE TZULEL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R..	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	05/03/2014	26/08/2014	\$876,581.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2014-A	134009	E.P. PENSADOR MEXICANO	LA MESA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M. Y S.S.R.	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	16/06/2014	05/03/2014	16/06/2014	\$816,206.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2014-B	134005	E.P.I. 5 DE FEBRERO	Bo. DE LA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	05/03/2014	19/06/2014	\$1,235,914.96	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2014-C	134011	E.P.I. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	MUHUATL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	16/06/2014	05/03/2014	16/06/2014	\$1,102,263.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2014-A	134022	E.T.V. JUAN ESCUTIA	ZACAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	26/07/2014	05/03/2014	26/07/2014	\$912,458.97	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N5-2014-B	134021	E.P. AMADO NERVO	PAHUAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS, S.S.R., MUROS DE CONTENCIÓN	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/07/2014	05/03/2014	19/07/2014	\$1,340,344.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-A	134036	E.P. NIÑOS PROLETARIOS	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/07/2014	05/03/2014	18/09/2014	\$705,852.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-B	134035	J.N. MIGUEL HIDALGO	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y S.S.R..	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/07/2014	05/03/2014	22/10/2014	\$862,770.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-C	134037	E.T.V. ANDRES QUINTANAROO	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE S.S.R..	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	19/07/2014	05/03/2014	17/12/2014	\$712,760.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N2-2014-D	134027	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LAS PALOMAS	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M.	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	31/07/2014	05/03/2014	17/12/2014	\$1,506,472.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, CONCURRENCIAS ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

\$12,902,606.82

100.00%

EO-924037999-N5-2014-C	134046	SECUNDARIA TECNICA No. 71	NEXCUAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" Y "J".	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	15/06/2014	05/03/2014	15/06/2014	\$1,109,829.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2014-A	134045	SECUNDARIA GENERAL PONCIANO ARRIAGA	PUEBLO NUEVO	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" Y "K".	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	09/09/2014	05/03/2014	09/09/2014	\$2,333,791.64	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2014-B	134047	SECUNDARIA GENERAL CUAUHEMOC	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A" DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y SUSTITUCION, EN EDIFICIO "B" REPARACION EN AZOTEA.	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	04/06/2014	\$745,466.87	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N6-2014-C	134048	SECUNDARIA TECNICA No. 23	COXCATLAN	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS: "A", "B", "C", "D", "E" Y "F".	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	04/06/2014	05/03/2014	04/06/2014	\$1,052,944.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2014/EST	134052	PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN	EL PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCAZAR	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, D, G Y H	19/03/2014	28/05/2014	19/03/2014	28/05/2014	19/03/2014	28/05/2014	\$330,324.95	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-002-2014/EST	134053	PRIMARIA CUITLAHUAC	SOCOBUJIO	TANCANHUITZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	14/05/2014	\$211,457.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2014/EST	134054	JN MANUEL OROZCO Y BERRA	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B" Y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)	19/03/2014	14/05/2014	15/05/2014	10/07/2014	19/03/2014	25/06/2014	\$127,423.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2014/EST	134055	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)	19/03/2014	14/05/2014	15/05/2014	10/07/2014	19/03/2014	25/06/2014	\$147,374.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2014/EST	134056	ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "C", "E" Y OBRA EXTERIOR. (CAMBIO DE META OF. DG-1184/2014, MAYO 20, 2014.)	19/03/2014	14/05/2014	15/05/2014	10/07/2014	19/03/2014	25/06/2014	\$142,604.85	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2014/EST	134059	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TANTOJON	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G Y H	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	07/05/2014	\$292,530.78	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2014/EST	134058	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TANTOJON	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	07/05/2014	\$94,727.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2014/EST	134057	PRIMARIA MARIANO ARISTA	TANCOJOL	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	01/06/2014	19/03/2014	01/06/2014	\$170,296.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-009-2014/EST	134060	ETV. BLAS ESCONTRIA	TANTOJON	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	01/06/2014	19/03/2014	01/06/2014	\$153,169.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2014/EST	134050	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	EJ. EL DETALLE	CIUDAD VALLES	CONTRATO: REAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN EDIFICIO A CAMBIO DE META: ESTRUCTURA (SE CAMBIARA TECHUMBRE DE OTRO EDIFICIO), ALBAÑILERIA Y ACABADOS. DG-1208/2014, MAYO 23, 2014	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	10/07/2014	19/03/2014	10/07/2014	\$125,035.70	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-012-2014/EST	134062	ETV. FRANCISCO PEÑA LOPEZ	SAN ISIDRO DE VIGAS (EL HUACAL)	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D.	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	03/06/2014	19/03/2014	02/05/2014	\$90,765.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-A	134061	ESC. SEC. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRESTRUCTURA EN IMPERMEABILIZACIONES DE AZOTEAS EDIFICIOS A, B Y C.	11/04/2014	26/06/2014	11/04/2014	01/08/2014	11/04/2014	01/08/2014	\$587,884.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-C	134063	E.P. MARIANO ARISTA	MOYOTLA	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/04/2014	26/06/2014	11/04/2014	06/08/2014	11/04/2014	02/08/2014	\$435,613.79	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-D	134049	J.N. INOCENTE RIVERA	COL. EL MIRADOR	CIUDAD VALLES	CONTRATO: REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D. CAMBIO DE META: CONSTRUCCION DE BARRA, PISOS DE CONCRETO Y VITROPISO ANTIDERRAPANTE EN PASILLOS. DG-1145/2014, MAYO 14, 2014	11/04/2014	26/06/2014	11/04/2014	05/08/2014	11/04/2014	05/08/2014	\$364,231.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-E	134051	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE)	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EDIFICIOS A, B Y C.	11/04/2014	26/06/2014	11/04/2014	26/06/2014	11/04/2014	26/06/2014	\$430,326.60	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2013, LLUVIAS SEVERAS.	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

\$8,945,799.49

100.00%

AD-IEIFE-011-2014/EST	124313	SECUNDARIA TECNICA No. 17	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B" Y "E".	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	14/05/2014	19/03/2014	14/05/2014	\$241,340.17	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2014/EST	124318	ETV. PONCIANO ARRIAGA	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS	CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR	19/03/2014	14/05/2014	28/03/2014	23/05/2014	19/03/2014	23/05/2014	\$210,708.86	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2014/EST	124317	ETV. RICARDO FLORES MAGON	ENCINO SOLO	TAMAZUNCHALE	CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	19/03/2014	14/05/2014	28/03/2014	23/05/2014	19/03/2014	23/05/2014	\$194,855.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-015-2014/EST	124314	J.N. MANUEL JOSE OTHON	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	19/03/2014	11/06/2014	19/03/2014	11/06/2014	19/03/2014	11/06/2014	\$195,178.80	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2014/EST	124315	J.N. PROF. MIGUEL MA. CASTILLO	U. H. LIBRADO RIVERA	SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN EL MODULO "A".	19/03/2014	30/04/2014	19/03/2014	30/04/2014	19/03/2014	30/04/2014	\$81,840.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N11-2014-B	124316	ES. SEC. JORGE OBISPO HERNANDEZ	TLACHIQUILYAC APA (SOQUIAMEL)	TAMAZUNCHALE	CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN	11/04/2014	26/06/2014	11/04/2014	14/07/2014	11/04/2014	14/07/2014	\$440,172.76	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
\$1,364,096.26												100.00%				
EO-924037999-N112-2014	142202	COBACH 16	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL EDIFICIOS "C", "D" Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	08/05/2015	06/01/2015	08/05/2015	\$2,332,980.56	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
\$2,332,980.56												100.00%				
IO-924037999-N46-2014	130503	CECyTE IV	PONCIANO ARRIAGA	EBANO	CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION DE 4 E.E. ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA	10/09/2014	17/12/2014	10/09/2014	28/02/2015	10/09/2014	28/02/2015	\$1,301,980.13	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N23-2014	130505	ICAT DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE	ADMINISTRACION PROVISIONAL, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA	10/06/2014	17/09/2014	10/06/2014	17/09/2014	10/06/2014	17/09/2014	\$440,794.15	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N92-2014	130510	CECyTE IX	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y MOBILIARIO BASICO (FISICA , QUIMICA Y BIOLOGIA), ESTRUCTURA U-2C, 4 ENTREEJES	28/11/2014	06/03/2015	28/11/2014	06/03/2015	28/11/2014	30/04/2015	\$1,267,005.72	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N93-2014	130511	CECYTE III	NUEVO PROGRESO, LOMAS DE SATELITE	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESTRUCTURA U-1C, CINCO ENTREEJES	28/11/2014	06/03/2015	28/11/2014	29/03/2015	28/11/2014	15/06/2015	\$979,229.66	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$3,989,009.66												100.00%				
IO-924037999-N9-2014	120520	CBTA No. 258	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.	10/03/2014	16/06/2014	10/03/2014	04/07/2014	10/03/2014	03/06/2014	\$513,747.21	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N17-2014-A	120516	CBTA No. 123	CERRITOS	CERRITOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.	22/04/2014	21/07/2014	22/04/2014	04/08/2014	22/04/2014	04/08/2014	\$373,645.74	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N17-2014-B	120512	CBTA No. 52	EJIDO SANTA LUCIA	MATEHUALA	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	22/04/2014	21/07/2014	22/04/2014	21/07/2014	22/04/2014	21/07/2014	\$692,861.89	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N18-2014-A	120514	CBTA No. 120	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES.	22/04/2014	04/08/2014	22/04/2014	04/08/2014	22/04/2014	04/08/2014	\$358,086.98	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N19-2014-A	120535	COBACH No. 21	BARRIO DE ARRIBA	MATLAPA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR	22/04/2014	04/08/2014	22/04/2014	30/09/2014	22/04/2014	23/10/2014	\$684,997.73	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N19-2014-B	120517	CBTA No. 141	AGUA BUENA	TAMASOPO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C DE DOS ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES	22/04/2014	04/08/2014	22/04/2014	21/11/2014	22/04/2014	21/11/2014	\$442,003.65	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N25-2014	120519	CBTA No. 143	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DE UN LABORATORIO.	13/06/2014	05/09/2014	13/06/2014	23/09/2014	13/06/2014	23/09/2014	\$371,155.66	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$3,436,498.86												100.00%				
LO-924037999-N10-2014	110537	CONALEP No. 176	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (CID).	10/03/2014	30/06/2014	10/03/2014	16/08/2014	10/03/2014	16/08/2014	\$3,439,740.11	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N18-2014-B	110512	COBACH No. 23	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	22/04/2014	04/08/2014	22/04/2014	25/08/2014	22/04/2014	25/08/2014	\$653,422.75	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$4,093,162.86												100.00%				
SO-924037999-N13-2014	130808	ICAT UNIDAD SAN LUIS	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA, EDIFICIOS A, B Y F	19/03/2014	30/04/2014	19/03/2014	05/05/2014	19/03/2014	30/04/2014	\$286,796.29	CONVENIOS 2013	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N55-2014	130807	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE MEZANINE EN LABORATORIO DE ELECTRONICA EDIFICIO "U", MANTENIMIENTO DE CISTERNAS GENERALES, MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL AUDITORIO, MANTENIMIENTO A VENTANALES DEL EDIFICIO CENTRAL.	18/08/2014	08/09/2014	18/08/2014	08/09/2014	18/08/2014	26/08/2014	\$59,282.93	CONVENIOS 2013	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
\$346,079.22												100.00%				

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N53-2014	S/C	ECOMUSEO	EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I	SAN LUIS POTOSI	SUPERVISION DE LA RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS	29/07/2014	29/12/2014	29/07/2014	29/12/2014	29/07/2014	29/12/2014	\$127,999.97	PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$127,999.97												100.00%				
LO-924037999-N12-2014	122101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	TERMINACION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE METODOS.	11/04/2014	17/07/2014	11/04/2014	01/10/2014	11/04/2014	12/12/2014	\$3,275,746.75	PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2012	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$3,275,746.75												100.00%				
LO-924037999-N67-2014	132101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.	24/10/2014	13/03/2015	24/10/2014	30/07/2015	24/11/2014	30/07/2015	\$11,336,936.75	PROYECTO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) 2013	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$11,336,936.75												100.00%				
AD-IEIFE-017-2014/EST	143002	J.N. GUADALUPE VICTORIA	EL ZANCARRON	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	06/05/2014	15/07/2014	06/05/2014	15/07/2014	06/05/2014	15/07/2014	\$207,783.18	PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X26-2014	143001	E.P. VICENTE GUERRERO	BARRIO LAS LOMAS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B"	04/07/2014	29/09/2014	04/07/2014	17/10/2014	04/07/2014	17/10/2014	\$655,379.89	PROGRAMA ESPECIAL (RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO) PGO 201405	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$863,163.07												100.00%				
EO-924037999-N22-2014	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	RANCHO NUEVO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO ORIENTE	03/06/2014	26/08/2014	03/06/2014	18/11/2014	03/06/2014	18/11/2014	\$4,442,659.90	CONVENIO IEIFE - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.P. 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$4,442,659.90												100.00%				
AD-IEIFE-018-2014/EST	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SIERRA LEONA No. 101, LOMAS 3a. SECCION, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL AREA DE DIAGNOSTICOS DE LA INFE EN EL AREA DE ALMACEN Y REHABILITACION DE DICHO ESPACIO.	16/06/2014	28/07/2014	16/06/2014	28/07/2014	16/06/2014	15/07/2014	\$263,023.06	FONDO PROGRAMA ANUAL	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$263,023.06												100.00%				

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N29-2014	140803	ESTACIONAMIENTO MADERO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO MADERO	29/07/2014	18/11/2014	29/07/2014	18/11/2014	29/07/2014	02/11/2014	\$2,669,225.33	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N31-2014	140801	EX HACIENDA DE LA TENERIA	PARQUE TANGAMANGA I	SAN LUIS POTOSI	RESTAURACION, CONSERVACION Y REHABILITACION PARA CREAR ESPACIOS PARA LA FORMACION DEL ECOMUSEO, ASI COMO SERVICIOS BASICOS	29/07/2014	16/12/2014	29/07/2014	30/03/2015	29/07/2014	14/08/2015	\$9,825,698.61	CONVENIOS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N56-2014	140804	ESTACIONAMIENTO EJEVIAL	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EJEVIAL	13/10/2014	02/02/2015	13/10/2014	02/02/2015	13/10/2014	02/02/2015	\$6,317,403.09	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N87-2014	140805	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE CERRITOS	CERRITOS	CERRITOS	CONSTRUCCION EDIF "C", ESTRUCT U-2C PLAN BAJA: SERVICIOS SANITARIOS (2 EE) ESCALERA (1 EE) COOPERATIVA (2 EE) ADMINISTRACION (4 EE) Y AULA DIDACTICA (2 EE) PLANTA ALTA: 4 AULAS DIDACTICAS (DOS 2.5 EE, UNA 3 EE Y UNA 2 EE) EDIF "D" ESTRUT U-1C CENTRO COMPUTO (5 EE) Y BIBLIOTECA (5 EE) Y OBRAS EXTERIORES	28/11/2014	20/03/2015	28/11/2014	11/05/2015	28/11/2014	11/05/2015	\$6,762,444.76	CONVENIOS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N88-2014-A	140806	UNIV INTERCULT SLP, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA	MATLAPA	MATLAPA	CONSTRUCCION EDIFICIO "E" ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 EE Y OBRAS EXTERIORES	28/11/2014	20/03/2015	28/11/2014	24/04/2015	28/11/2014	30/06/2015	\$1,400,751.95	CONVENIOS 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N88-2014-B	140807	UNIV INTERCULT SLP, UNIDAD ACADEMICA TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ DE SANTOS	CONSTRUCCION EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 EE Y OBRAS EXTERIORES	28/11/2014	20/03/2015	15/01/2015	27/06/2015	28/11/2014	12/08/2015	\$1,220,169.10	CONVENIOS 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N90-2014-A	140809	TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SLP	CENTENARIO	SAN LUIS POTOSI	ELECTRIFICACION DE TABLEROS CENTRALES Y CANALIZACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION, ILUMINACION TEATRAL	28/11/2014	20/02/2015	28/11/2014	13/03/2015	28/11/2014	20/02/2015	\$958,677.69	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N90-2014-B	140808	TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO LAS ARTES SLP 2013	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	28/11/2014	20/02/2015	28/11/2014	13/03/2015	28/11/2014	20/02/2015	\$411,333.29	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-103-2014/EST	140811	ICAT UNIDAD SAN LUIS, CENTRO DE CAPACITACION PROVISIONAL BMW	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE LA OBRA EXTERIOR	14/01/2015	31/01/2015	14/01/2015	31/01/2015	14/01/2015	31/01/2015	\$306,262.62	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

\$29,871,966.44

EO-924037999-N54-2014	144001	J.N. GABRIELA MISTRAL	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO PERIMETRAL	18/09/2014	15/12/2014	18/09/2014	05/01/2015	18/09/2014	05/01/2015	\$1,710,438.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N60-2014	144185	SECUNDARIA TECNICA No. 90	FRACCIONAMIENTO ORQUIDEA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACION Y CERCO	13/10/2014	26/01/2015	13/10/2014	28/02/2015	13/10/2014	28/02/2015	\$3,129,088.82	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-052-2014/EST	144241	JN LUIS G URBINA	EL SAUZ (EL SAUCITO)	AQUISMON	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	13/02/2015	24/10/2014	13/03/2015	\$164,953.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-053-2014/EST	144245	JNI FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL JUK	TANCANHUITZ DE SANTOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	15/02/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$275,094.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-054-2014/EST	144228	JN MICAELA CONTRERAS GARCIA	CARDENAS	CARDENAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$273,332.66	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-055-2014/EST	144229	EPI NETZAHUALCOYOTL	CARDENAS	CARDENAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$275,667.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-056-2014/EST	144252	EP RAFAEL RAMIREZ	CRUCERO DE RAYON	RAYON	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	23/01/2015	24/10/2014	23/01/2015	\$232,502.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-057-2014/EST	144235	EP MIGUEL HIDALGO	LAS CANOAS	RAYON	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	26/01/2015	24/10/2014	26/01/2015	\$286,913.42	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-058-2014/EST	144236	EP MIGUEL HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RAYON	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN).	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$347,091.35	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2014/EST-A	144210	EP 21 DE AGOSTO	CAÑADA SANTA GERTRUDIS	SAN CIRO DE ACOSTA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CAMBIO A: REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$63,265.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2014/EST-B	144211	ETV NIÑOS HEROES	LA TRINIDAD	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$65,608.99	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2014/EST-C	144212	SECUNDARIA TECNICA No. 17	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$207,253.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-060-2014/EST	144209	EP DAMIAN CARMONA	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN CERCO	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	07/01/2015	24/10/2014	30/12/2014	\$259,727.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-061-2014/EST-A	144217	JN JUANA DE ASBAJE	PUERTA DEL RIO	VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	20/01/2015	24/10/2014	20/01/2015	\$90,902.72	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-061-2014/EST-B	144222	ETV MELCHOR OCAMPO	AGUA DEL MEDIO	VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y UN CERCO	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	04/02/2015	24/10/2014	04/02/2015	\$172,401.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-062-2014/EST	144223	ETV JULIAN DE LOS REYES	LA CARDONA	VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	04/02/2015	24/10/2014	04/02/2015	\$166,562.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-063-2014/EST	144225	ETV GUADALUPE VICTORIA	LA GAVIA	VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, BANDA PERIMETRAL, DEMOLICION DE AULA DE MADERA	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	25/01/2015	24/10/2014	25/01/2015	\$233,626.35	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-064-2014/EST	144220	EP DAMIAN CARMONA	GRANGENAL	VILLA JUAREZ	REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	20/01/2015	24/10/2014	20/01/2015	\$258,526.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-065-2014/EST	144218	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LA GAVIA	VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2014	24/10/2014	16/01/2014	24/10/2014	16/01/2015	\$97,710.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-066-2014/EST	144219	EP HEROES POTOSINOS	AGUA DEL MEDIO	VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$211,754.88	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-067-2014/EST	144224	ETV JAIME NUNO	SANTO DOMINGO	VILLA JUAREZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	20/01/2015	24/10/2014	20/01/2015	\$241,994.48	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-068-2014/EST	144221	EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	SANTO DOMINGO	VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$272,318.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-069-2014/EST-A	144231	JN GUILLERMO AGUIRRE Y FIERRO	PINIHUAN (RIO PINIHUAN)	LAGUNILLAS	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$65,697.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-069-2014/EST-B	144233	EP EMILIANO ZAPATA	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	LAGUNILLAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$213,674.51	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-070-2014/EST	144232	EP IGNACIO ZARAGOZA	LAS NORIAS	LAGUNILLAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (INSTALACION ELECTRICA)	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$241,546.20	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-071-2014/EST	144145	ETV LIC. SILVESTRE L. PORTILLO	REAL DE CATORCE	CATORCE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (SUSPENSION TEMPORAL)(SE LEVANTA SUSPENSION TEMPORAL EL 18/02/2015, DCON-0079-2/2015)	24/10/2014	16/01/2015	23/02/2015	21/06/2015	23/02/2015	21/06/2015	\$346,679.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-072-2014/EST	144148	JN ROSAS DE LA INFANCIA	CLAVELLINA	CHARCAS	REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	13/01/2015	24/10/2014	13/01/2015	\$207,610.08	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-073-2014/EST	144149	EP MARIANO ARISTA	FRACCION PALMAS (PALMAS)	CHARCAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	01/04/2015	\$222,968.29	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-074-2014/EST	144150	EP MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	CHARCAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	01/04/2015	\$207,328.10	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-076-2014/EST-A	144215	EP EMILIANO ZAPATA	PUERTO DE LA DESCUBRIDORA	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$64,652.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-076-2014/EST-B	144213	JN FEDERICO GARCIA LORCA	OJO DE AGUA	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION UN AULA DIDACTICA Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	06/02/2015	24/10/2014	06/02/2015	\$160,618.09	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-076-2014/EST-C	144214	EP IGNACIO ZARAGOZA	SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICA	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$109,196.03	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-077-2014/EST	144216	EP PONCIANO ARRIAGA	SAN MARTIN DE ABAJO	SAN NICOLAS TOLENTINO	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	19/01/2015	24/10/2014	19/01/2015	\$207,449.36	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-078-2014/EST-A	144193	JN CRISTOBAL COLON	FRACCION SANCHEZ	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	23/11/2014	\$66,997.77	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-078-2014/EST-B	144198	ETV NIÑOS HEROES	PALMARITO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	02/12/2014	\$78,586.05	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-078-2014/EST-C	144192	JN LEONARDO BRAVO	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	02/12/2014	\$96,154.70	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-079-2014/EST	144194	JN MANUEL ACUÑA	BERNALEJO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE BARDAS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$220,173.35	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-080-2014/EST	144197	EP FRANCISCO JAVIER MINA	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	23/01/2015	24/10/2014	30/12/2014	\$252,956.70	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-081-2014/EST	144195	EP PONCIANO ARRIAGA	PRESA DE DOLORES	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	30/04/2015	\$264,286.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-082-2014/EST	144196	EP PRESIDENTE JUAREZ	BERNALEJO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$299,610.41	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2014/EST-A	144204	EP LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ	EL PATOL	TIERRA NUEVA	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$66,306.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2014/EST-B	144200	JN JUAN DE DIOS PEZA	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$105,974.44	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2014/EST-C	144207	EP JUAN DE LA BARRERA	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION DE CINCO AULAS DIDACTICAS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$106,927.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-084-2014/EST-A	144201	EP JOSE MARIANO JIMENEZ	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$168,043.75	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-084-2014/EST-B	144202	EP AMADO NERVO	BARRIO DE SANTIAGO	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$164,079.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-085-2014/EST	144205	EP RAMON LOPEZ VELARDE	LOS LOBOS	TIERRA NUEVA	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	29/01/2015	24/10/2014	29/01/2015	\$195,536.26	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-086-2014/EST	144199	JN JONAS E. SALK	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/12/2014	\$210,301.89	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-087-2014/EST	144206	EP IGNACIO ALLENDE	EL CAMARON	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	28/02/2015	24/10/2014	28/02/2015	\$217,142.06	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-088-2014/EST	144203	EP AÑO DE JUAREZ	CHARCOS	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	07/02/2015	24/10/2014	06/02/2015	\$272,500.64	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-089-2014/EST	144208	ETV MIGUEL BARRAGAN	CHARCOS	TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	07/02/2015	24/10/2014	06/02/2015	\$275,117.01	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-090-2014/EST	144163	EP GUADALUPE VICTORIA	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	09/03/2015	24/10/2014	09/03/2015	\$257,514.52	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-091-2014/EST	144164	EP JOSE MARIA MORELOS	CORONADO (HACIENDA CORONADO)	VENADO	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	30/01/2015	\$257,501.25	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-092-2014/EST	144165	EP LEONA VICARIO	EL SALERO	VENADO	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	30/01/2015	\$242,444.54	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-093-2014/EST	144226	SECUNDARIA TECNICA No. 27	VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/12/2014	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	30/01/2015	\$230,840.50	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X85-2014	144277	SECUNDARIA TECNICA No. 83	COLONIA 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-2C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA	05/11/2014	11/02/2015	05/11/2014	28/02/2015	05/11/2014	17/03/2015	\$1,137,972.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-094-2014/EST	144280	EP PROFR RAFAEL RAMIREZ	COLONIA SAN ANTONIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/11/2014	04/02/2015	13/11/2014	04/02/2015	13/11/2014	14/01/2015	\$255,989.26	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-095-2014/EST	144281	EP AMALIA NOYOLA RODRIGUEZ	FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	15/12/2014	\$255,952.94	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-096-2014/EST	144283	EP PROFR JESUS RAMON ALVAREZ	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	13/11/2014	04/02/2015	13/11/2014	04/02/2015	13/11/2014	28/02/2015	\$272,714.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-097-2014/EST	144286	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	21/05/2015	13/11/2014	21/05/2015	\$287,599.46	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-098-2014/EST	144227	JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CARDENAS	CARDENAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS)	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	21/01/2015	\$193,274.62	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-099-2014/EST	144259	JN EDUCADORA MARIA ELENA DIAZ RAMOS	FRACCIONAMIENTO VALLE DE DALIAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	13/11/2014	04/02/2015	13/11/2014	23/02/2015	13/11/2014	23/02/2015	\$243,194.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-100-2014/EST	144268	EP RAMON LOPEZ VELARDE	EL JARALITO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	04/02/2015	13/11/2014	04/02/2015	\$298,851.69	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-101-2014/EST-A	144256	JN RAFAEL RAMIREZ	FRACCIONAMIENTO BELLAS LOMAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CISTERNA	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	13/01/2015	\$122,561.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-101-2014/EST-B	144263	JN VICTOR PUEBLA	TERREMOTO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN PATIO CIVICO, CAMBIO DE META: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1a. ETAPA, OF. DPE-CGP-AI-1811/2014. 16/10/2014.	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	21/01/2015	13/11/2014	30/12/2014	\$179,238.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X95-2014	144258	JN NUEVA CREACION 2013-2014	FRACC. LA CAMPIÑA	SAN LUIS POTOSI	CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	\$1,203,244.30	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X96-2014-A	144272	EP ALFREDO SANCHEZ GARCIA	FRACC MOLINOS DEL REY I	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	30/05/2015	\$450,212.91	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X96-2014-B	144254	JN VICENTE RANGEL DIAZ DE LEON	FRACC EL SAUZALITO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	30/05/2015	\$435,095.74	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X97-2014-A	144271	EP MANUEL ROGELIO TORRES LOPEZ	FRACC. BARRIO EL VERGEL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	02/05/2015	09/12/2014	15/05/2015	\$857,684.18	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X97-2014-B	144267	EP ELFEGO REYES MEDINA	COLONIA SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	02/04/2015	09/12/2014	02/04/2015	\$395,596.39	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X98-2014-A	144260	JN ELISA ACOSTA GONZALEZ	FRACC ROSEDAL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	\$420,354.04	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X98-2014-B	144261	JN CELIA CARRIZALES CERVANTES	FRACC. BARRIO DEL VERGEL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	\$496,454.24	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X99-2014-A	144257	JN FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS	COLONIA HERMENEGILDO J. ALDANA	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (PLAZA CIVICA, ADECUACION DE SANITARIOS PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES)	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	27/03/2015	09/12/2014	27/03/2015	\$567,868.11	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X101-2014	144285	SEC GRAL LIC JOSE VASCONCELOS C.	FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	04/04/2015	09/12/2014	04/04/2015	\$1,096,441.59	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X102-2014-A	144284	SECUNDARIA GENERAL 21 DE MARZO DE 1806	COLONIA 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	20/03/2015	09/12/2014	20/03/2015	\$453,972.64	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X102-2014-B	144279	JN MA EVANGELINA INES DE AVILA CERVANTES	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	24/02/2015	\$480,038.14	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X103-2014-A	144282	EP GENERAL DE DIVISION LEANDRO A SANCHEZ	FRACCIONAMIENTO HOGARES OBREROS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	24/02/2015	\$346,227.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X103-2014-B	144255	JN HERCULANO CORTES	COLONIA POPULAR	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	16/04/2015	09/12/2014	16/04/2015	\$725,839.34	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X104-2014-A	144278	JN NIÑOS HEROES	FRACC PUERTAS DEL SOL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	\$441,879.71	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X104-2014-B	144183	ETV TELESECUNDARIA ESTATAL	PLANTA DEL CARMEN (EL OCHO)	CERRO DE SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE COMPUTO Y BODEGA	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	10/03/2015	\$614,077.19	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N106-2014-A	144243	EPI RAFAEL PEREZ HERNANDEZ	LOMA BONITA (CHARCO)	AQUISMON	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y 1a ETAPA DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	20/05/2015	06/01/2015	12/06/2015	\$487,375.21	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N106-2014-B	144242	EP VANGUARDIA	TANCHANACO	AQUISMON	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	04/05/2015	06/01/2015	04/05/2015	\$803,040.00	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N106-2014-C	144244	SECUNDARIA GENERAL NICOLAS ZAPATA	HUICHIHUAYAN	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	27/05/2015	06/01/2015	12/06/2015	\$637,657.27	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N108-2014-A	144240	EP PROFR OSWALDO GARCIA R	EBANO	EBANO	REHABILITACION DE DOCE AULAS DIDACTICAS	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	06/05/2015	06/01/2015	29/06/2015	\$658,077.13	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N108-2014-B	144239	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EBANO	EBANO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. CAMBIO DE METAS: UNA AULA 6.00 X 8.00 MTS. Y UN SERVICIO SANITARIO 6.00 X 8.00 MTS..	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015		\$651,688.58	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	85.00%	NO APLICA
EO-924037999-N113-2014-A	144230	SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	CARDENAS	CARDENAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	22/05/2015	\$265,310.32	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N113-2014-B	144234	JN MARIANO JIMENEZ	RAYON	RAYON	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	26/06/2015	\$471,941.70	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N113-2014-C	144238	SECUNDARIA TECNICA No. 10	RAYON	RAYON	REHABILITACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	08/05/2015	06/01/2015	05/06/2015	\$464,279.55	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2014, REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

\$31,804,855.87

99.69%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N73-2014	143215	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	MAHUAJCO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D.	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	\$257,250.77	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N74-2014	143213	E.P. IND. JUAN MIRANDA URESTI	IXPATLACH	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C.	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	\$213,337.84	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N75-2014	143210	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	AJUATITLA PRIMERA SECCION	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	\$225,528.40	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N76-2014	143218	E.P.MIGUEL BARRAGAN	TOTOATL	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y C.	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	\$268,253.99	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N77-2014	143216	ETV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	TAZAQUIL	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y D, .	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	25/02/2015	26/09/2014	07/01/2015	\$213,967.51	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N78-2014	143217	E.P. IXCOATL	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C y D.	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	25/02/2015	26/09/2014	06/12/2014	\$244,781.74	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N79-2014	143211	ETV. FRANCISCO EPPENS HELGUERA	COAMILA	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A y, B.	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	26/09/2014	21/11/2014	\$289,250.25	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N63-2014	143227	EPI. 5 DE FEBRERO	BARRIO DE LA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	25/08/2015	24/10/2014	25/08/2015	\$3,811,870.46	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N64-2014-A		SE. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	20/04/2015	24/10/2014	20/04/2015	\$2,587,235.88	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N64-2014-B	143205	JN. ANTONIO MACHADO	PALOMAS	CIUDAD DEL MAIZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	01/03/2015	24/10/2014	01/03/2015	\$664,253.65	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N64-2014-C	143207	SEC. TEC. No. 73	DAMIAN CARMONA	TAMASOPO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F..	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	13/02/2015	24/10/2014	30/12/2014	\$546,159.39	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N65-2014-A	143201	EP. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COLONIA LOMA BONITA	AXTLA DE TERRAZAS	DEMOLICION MODULO DE AULAS Y CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	15/10/2015	24/10/2014		\$1,945,581.51	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	70.00%	NO APLICA
LO-924037999-N65-2014-B	143203	ETV. LIC. BENITO JUAREZ	JALPILLA	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B y C.	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	17/04/2015	24/10/2014	17/04/2015	\$1,203,983.42	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N65-2014-C	143202	ESC. SEC. MOISES SAENZ	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION GENERAL CONSTRUCCION DE RAMPAS	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	17/04/2015	24/10/2014	17/04/2015	\$795,100.00	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N66-2014-A	143209	EP. 5 DE MAYO DE 1862	LAS MESAS	COXCATLAN	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS C, D y E, Y OBRA EXTERIOR DE PLAZA CIVICA, RED ELECTRICA Y MURO DE CONTENCION.	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	30/04/2015	24/10/2014	24/04/2015	\$1,790,006.17	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N66-2014-B	143212	EP. NETZAHUALCOYOTL	COXCATLAN	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E y F.	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	10/04/2015	24/10/2014	10/04/2015	\$808,943.51	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N66-2014-C	143204	EPR. PLAN DE SAN LUIS	EL NACIMIENTO	HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REHABILITACION GENERAL.	24/10/2014	30/01/2015	24/10/2014	30/04/2015	24/10/2014	24/04/2015	\$1,240,893.07	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N86-2014	143214	JNI. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	LAS MESAS	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS B, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3.	24/10/2014	18/12/2014	24/10/2014	18/12/2014	24/10/2014	18/12/2014	\$224,781.77	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N81-2014	143222	EPB VICENTE GUERRERO	COJOLAPA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	05/11/2014	11/02/2015	05/11/2014	20/06/2015	05/11/2014	20/06/2015	\$2,178,430.99	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N83-2014	143208	SEC TEC No 04	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y F	05/11/2014	11/02/2015	05/11/2014	07/03/2015	05/11/2014	07/03/2015	\$1,351,857.02	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N84-2014-A	143219	ETV SIXTO GARCIA PACHECO	PEMUCHO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D	05/11/2014	11/02/2015	05/11/2014	07/03/2015	05/11/2014	20/02/2015	\$347,384.63	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N84-2014-B	143220	SEC MARTIRES DE CANANEA	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	05/11/2014	11/02/2015	05/11/2014	07/03/2015	05/11/2014	20/02/2015	\$595,135.33	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N84-2014-C	143221	EPR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CERRO GRANDE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS	05/11/2014	11/02/2015	05/11/2014	31/03/2015	05/11/2014	31/03/2015	\$1,618,548.98	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N105-2014-A	143223	EP PROFR JAVIER LOZADA PORTILLA	BARRIO LAS POZAS	TANCANHUITZ DE SANTOS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A Y B	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	17/03/2015	\$468,389.66	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N105-2014-B	143225	ESC SEC MIGUEL BARRAGAN	EL JOBO	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIO A, B, C Y D	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	07/02/2015	\$305,186.99	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N105-2014-C	143224	PREPA POR COOP. No. 37 SECC 26 SNTM MIGUEL HIDALGO	AHUACATLAN	XILITLA	DEMOLICION DEL EDIFICIO A Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS B Y C	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	30/04/2015	09/12/2014	30/04/2015	\$510,929.80	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N105-2014-D	143226	SEC BENEMERITO DE LAS AMERICAS	XILITLA	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	17/03/2015	09/12/2014	17/03/2015	\$388,452.80	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

\$25,095,495.53

97.67%

001-INIFED-2014	240101	J.N. PABLO NERUDA	LA MESA TAMPAXAL	AQUISIMON	COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$502,766.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
002-INIFED-2014	240102	J.N.I. JUAN ESCUTIA	Bo. DE LA CRUZ	AQUISIMON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$828,292.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
003-INIFED-2014	240103	E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA	MUHUATL	AQUISIMON	COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$996,729.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
004-INIFED-2014	240104	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	BARRIO LA CRUZ	AQUISIMON	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$617,489.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
005-INIFED-2014	240105	J.N. JOSE JUSTO CORRO	SANTA CRUZ	AQUISIMON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$532,083.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
006-INIFED-2014	240106	E.T.V. CAMILO ARRIAGA Y RAMOS	MANTEZULEL	AQUISIMON	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$996,964.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
007-INIFED-2014	240107	J.N.I. BENITO JUAREZ	MANTEZULEL	AQUISMON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$930,561.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
008-INIFED-2014	240108	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	TLACOHUAQUE	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$999,012.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
009-INIFED-2014	240109	J.N.I. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	TLACOHUAQUE	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$999,626.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
010-INIFED-2014	240110	E.P. ESFUERZO CAMPESINO	COAQUENTLA	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$999,586.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
011-INIFED-2014	240111	E.P. JUAN SARABIA	SAN JOSE	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$737,700.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
012-INIFED-2014	240112	E.T.V. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	LA CUCHILLA	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$525,173.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
013-INIFED-2014	240113	J.N.I. LEONA VICARIO	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$814,902.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
014-INIFED-2014	240114	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL	SAN JOSE	SANTA CATARINA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$815,118.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
015-INIFED-2014	240115	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	TECOMATE	TAMAZUNCHALE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$985,636.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
016-INIFED-2014	240116	E.P. JOSE MA. MORELOS	EL PIÑAL	TAMAZUNCHALE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$979,701.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
017-INIFED-2014	240117	E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO	EL PIÑAL	TAMAZUNCHALE	COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$965,959.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
018-INIFED-2014	240118	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	EL BARRANCON	TANLAJAS	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$623,031.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
019-INIFED-2014	240119	E.P. JAIME NUNO	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$842,280.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
020-INIFED-2014	240120	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ	TLAHUILAPA	XILITLA	COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$935,785.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
021-INIFED-2014	240121	E.P.I. AQUILES SERDAN	IXTACAMEL BUENOS AIRES	XILITLA	COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS, COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD, COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	04/07/2014	01/10/2014	\$871,096.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
022-INIFED-2014	240122	E.T.V. JAIME TORRES BODET	EL GALLO	VANEGAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$998,609.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
023-INIFED-2014	240123	E.P. MIGUEL HIDALGO	BARRIO EL CORITO	CARDENAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$999,784.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
024-INIFED-2014	240124	J.N. JUAN RAMON JIMENEZ	LOBOS	CARDENAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$898,845.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
025-INIFED-2014	240125	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL POTRERO	CATORCE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	26/11/4637	\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
026-INIFED-2014	240126	E.T.V. SENTIMIENTOS DE LA NACION	SAN JOSE DE CORONADOS	CATORCE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	20/12/4343	\$892,642.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
027-INIFED-2014	240127	E.T.V. MANUEL AVILA CAMACHO	CENICERA	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
028-INIFED-2014	240128	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
029-INIFED-2014	240129	E.T.V. FRANCISCO I. MADERO	EJIDO DE MORAS	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$989,796.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
030-INIFED-2014	240130	J.N. JOSE VASCONCELOS	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$988,355.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
031-INIFED-2014	240131	E.P. LUZ Y VIDA	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$956,573.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
032-INIFED-2014	240132	E.T.V. LEONA VICARIO	PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$989,702.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
033-INIFED-2014	240133	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EL FUERTE	SANTA MARIA DEL RIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
034-INIFED-2014	240134	E.T.V. GUADALUPE VICTORIA	EL EPAZOTE	VENADO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$935,775.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
035-INIFED-2014	240135	J.N. MELCHOR OCAMPO	EL COYOTE	VILLA HIDALGO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$850,430.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
036-INIFED-2014	240136	J.N. FRANCISCO JAVIER MINA	PEOTILLOS	VILLA HIDALGO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	25/07/2014	22/10/2014	\$1,000,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
037-INIFED-2014	240137	E.T.V. VASCO DE QUIROGA	EL PUJAL (ALVARO OBREGON)	CIUDAD VALLES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$458,084.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
038-INIFED-2014	240138	E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILLO	LAGUNA DEL MANTE	CIUDAD VALLES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$471,376.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
039-INIFED-2014	240139	J.N. IGNACIO ALLENDE	LAS NEGRITAS	GUADALCAZAR	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$800,448.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
040-INIFED-2014	240140	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	NUÑEZ	GUADALCAZAR	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$882,666.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
041-INIFED-2014	240141	E.T.V. NIÑOS HEROES	NUÑEZ	GUADALCAZAR	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$790,822.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
042-INIFED-2014	240142	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	CHUNUN TZEN DOS	HUEHUETLAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$532,596.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE	100.00%	NO APLICA
043-INIFED-2014	240143	E.P. 5 DE MAYO	TANLEAB SEGUNDA SECCION	HUEHUETLAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$601,487.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
044-INIFED-2014	240144	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	CARBONERA	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$869,397.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
045-INIFED-2014	240145	J.N. JEAN PEAGET	COL. LA GRANJA MATEHUALA	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$815,816.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
046-INIFED-2014	240146	E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO	SACRAMENTO	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$773,957.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
047-INIFED-2014	240147	J.N. NIÑOS HEROES	BARRIO DE EN MEDIO	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOVILIARIO Y EQUIPO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$445,897.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
048-INIFED-2014	240148	J.N. LEONA VICARIO	TEPETZINTLA	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$505,801.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
049-INIFED-2014	240149	E.T.V. NIÑOS HEROES	TEPETZINTLA	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$513,815.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
050-INIFED-2014	240150	E.P. CRISTOBAL COLON	LA SOLEDAD	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$477,185.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
051-INIFED-2014	240151	J.N. PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$499,299.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
052-INIFED-2014	240152	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$480,965.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
053-INIFED-2014	240153	E.T.V. VICENTE SUAREZ	OCUILTZAPOYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$464,428.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
054-INIFED-2014	240154	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	EL ALAMO	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$495,372.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
055-INIFED-2014	240155	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS	EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$491,578.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
056-INIFED-2014	240156	E.T.V. JULIAN CARRILLO	LAZARO CARDENAS	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$460,243.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
057-INIFED-2014	240157	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CHILILILLO	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$497,727.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
058-INIFED-2014	240158	E.T.V. ANTONIO SOTO Y GAMA	CHILILILLO	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$499,876.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
059-INIFED-2014	240159	E.T.V. LEONA VICARIO	EL CEDRAL	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$479,386.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
060-INIFED-2014	240160	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA MATA	TAMPACAN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$500,238.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
061-INIFED-2014	240161	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL NARANJO	TAMPAMOLON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$523,627.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
062-INIFED-2014	240162	E.P. JOSE LOPEZ PORTILLO	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$500,000.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
063-INIFED-2014	240163	E.T.V. JUSTO SIERRA	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$504,276.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
064-INIFED-2014	240164	E.T.V. MOISES SAENZ GARZA	AL D'HULUP POYTZEN	TANCANHUITZ	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$500,918.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
065-INIFED-2014	240165	E.T.V. LAZARO CARDENAS	CUATLAMAYAN	TANCANHUITZ	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$519,925.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
066-INIFED-2014	240166	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	PALMIRA VIEJO	TANCANHUITZ	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$510,745.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
067-INIFED-2014	240167	E.T.V. MARIANO AZUELA	AHUEHUEYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$498,347.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
068-INIFED-2014	240168	J.N. MARIANO ARISTA	MANTEYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$472,439.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
069-INIFED-2014	240169	E.P. PONCIANO ARRIAGA	MANTEYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$480,724.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
070-INIFED-2014	240170	J.N. GENERAL LAZARO CARDENAS	ZAPUYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$490,157.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
071-INIFED-2014	240171	E.P. BENITO JUAREZ	ZAPUYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$499,981.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
072-INIFED-2014	240172	E.T.V. GRACIANO SANCHEZ	ZAPUYO	XILITLA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	14/08/2014	31/10/2014	\$502,725.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
073-INIFED-2014	240173	J.N. ALVARO OBREGON	EL SABINO	ALAQUINES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$505,576.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
074-INIFED-2014	240174	E.P. AQUILES SERDAN	EL SABINO	ALAQUINES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$494,662.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
075-INIFED-2014	240175	E.T.V. JULIAN CARRILLO	EL SABINO	ALAQUINES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$540,586.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
076-INIFED-2014	240176	J.N. EDUCADORA MARIA LUISA GONZALEZ GULLEN	BARRIO EL CORITO	CARDENAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD COMPONENTE V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPONENTE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD COMPONENTE VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$493,868.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
077-INIFED-2014	240177	J.N. ALFONSO REYES	SAN MARTIN	RIOVERDE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$493,701.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
078-INIFED-2014	240178	J.N. ADALBERTO DE AVILA RANGEL	EL SAUZ	CERRITOS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$463,556.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
079-INIFED-2014	240179	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	EL SAUZ	CERRITOS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$524,826.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
080-INIFED-2014	240180	E.T.V. LAZARO CARDENAS	EL SAUZ	CERRITOS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$515,060.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
081-INIFED-2014	240181	J.N. GUADALUPE VICTORIA	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	LAGUNILLAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$393,698.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
082-INIFED-2014	240182	E.P. VICENTE SUAREZ	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	LAGUNILLAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$426,878.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
083-INIFED-2014	240183	J.N. MEXICO	SAN RAFAEL	LAGUNILLAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$485,799.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
084-INIFED-2014	240184	E.P. AQUILES SERDAN	SAN RAFAEL	LAGUNILLAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$500,508.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
085-INIFED-2014	240185	J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS	AGUACATILLOS	RAYON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$498,727.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
086-INIFED-2014	240186	E.P. LIBRADO RIVERA	AGUACATILLOS	RAYON	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$455,602.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VICTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
087-INIFED-2014	240187	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLÉN	AGUACATILLOS	RAYÓN	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$488,312.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VÍCTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
088-INIFED-2014	24018	E.P. JOSÉ MA. MORELOS	LOBOS	CARDENAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$488,063.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. VÍCTOR HUGO LÓPEZ MENDOZA	100.00%	NO APLICA
089-INIFED-2014	240189	E.P. FRANCISCO I. MADERO	SAN MARTÍN	RIOVERDE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$563,400.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESÚS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
090-INIFED-2014	240190	J.N. PEDRO DE GANTE	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$499,847.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. JORGE DAVID PÉREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
091-INIFED-2014	240191	E.P. JUAN ESCUTIA	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$505,428.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. JORGE DAVID PÉREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
092-INIFED-2014	240192	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	MORENOS	SAN NICOLÁS TOLENTINO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$480,373.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. JORGE DAVID PÉREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
093-INIFED-2014	240193	E.T.V. LIC. BENITO JUÁREZ	ESTACION WADLEY	CATORCE	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$511,716.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
094-INIFED-2014	240194	E.T.V. BENITO JUÁREZ	EL TEPETATE	VENEGAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$487,081.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
095-INIFED-2014	240195	E.T.V. PONCIANO ARRIAGA	LA PUNTA	VENEGAS	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$512,043.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
096-INIFED-2014	240196	E.T.V. IGNACIO M. ALTAMIRANO	CARBONERA	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$594,644.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
097-INIFED-2014	240197	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	SACRAMENTO	MATEHUALA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$565,595.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	100.00%	NO APLICA
098-INIFED-2014	240198	E.T.V. LIC. BENITO JUÁREZ	SANTA RITA	VENADO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$461,386.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
099-INIFED-2014	240199	E.T.V. MANUEL JOSÉ OTHON	EL LAUREL	VENADO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$588,116.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
100-INIFED-2014	2401100	J.N. MIGUEL ÁNGEL	EL POCITO	VILLA HIDALGO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$499,672.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTÍNEZ	100.00%	NO APLICA
101-INIFED-2014	2401101	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL POCITO	VILLA HIDALGO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$531,380.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTÍNEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
102-INIFED-2014	2401102	E.T.V. RAFAEL NIETO	EL SOYATE	SANTA MARIA DEL RIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$501,986.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
103-INIFED-2014	2401103	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ESTANCIA DE ATOTONILCO	SANTA MARIA DEL RIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV.- ACCESIBILIDAD	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$496,975.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
104-INIFED-2014	2401104	E.P. NIÑO ARTILLERO	PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION	SAN CIRO DE ACOSTA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$499,991.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
105-INIFED-2014	2401105	E.R. VENUSTIANO CARRANZA	TAN JAJNEC	SAN ANTONIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$498,846.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
106-INIFED-2014	2401106	E.T.V. BENITO JUAREZ	TAN JAJNEC	SAN ANTONIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS COMPONENTE III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$495,837.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
107-INIFED-2014	2401107	E.T.V. BLAS ESCONTRIA	TANCHAHUIL	SAN ANTONIO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$498,827.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
108-INIFED-2014	2401108	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL HUIZACHAL	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$465,962.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
109-INIFED-2014	2401109	E.T.V. NIÑOS HEROES	EL CHINO	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$417,455.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
110-INIFED-2014	2401110	E.T.V. HEROE DE NACOZARI	LA PALMA	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$575,964.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
111-INIFED-2014	2401111	E.T.V. EMILIANO ZAPATA	SAN JOSE EL VIEJO	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$473,441.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
112-INIFED-2014	2401112	E.T.V. 20 DE NOVIEMBRE	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$563,396.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
113-INIFED-2014	2401113	E.T.V. PEDRO VALLEJO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	CIUDAD VALLES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$499,790.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
114-INIFED-2014	2401114	E.T.V. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	LA PILA	CIUDAD VALLES	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$510,026.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
115-INIFED-2014	2401115	JN. LEONA VICARIO	FRANCISCO VILLA	SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$603,626.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ING. CHRYSYTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
116-INIFED-2014	2401116	JN. BENITO JUAREZ	EL CARRIZAL	TAMPAMOLON CORONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.-ACCESIBILIDAD V.-ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.-INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.-ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	08/09/2014	31/10/2014	\$494,364.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
117-INIFED-2014	2401117	JNI. 5 DE MAYO	TEXQUITOTE SEGUNDO	MATLAPA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$498,692.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
118-INIFED-2014	2401118	E.T.V. CUAUHTEMOC	ABRAS DEL COROZO	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	08/11/3401	\$548,542.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
119-INIFED-2014	2401119	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	TAMASOPO	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$720,905.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
120-INIFED-2014	2401120	E.T.V. JULIAN CARRILLO TRUJILLO	AGUA PUERCA	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$658,371.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
121-INIFED-2014	2401121	EP. 20 DE NOVIEMBRE	AGUA PUERCA	TAMASOPO	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$642,051.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
122-INIFED-2014	2401122	E.T.V. FRANCISCO I MADERO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$498,349.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
123-INIFED-2014	2401123	E.T.V. FRANCISCO VILLA	CERRITO DE JARAL	MEXQUITIC DE CARMONA	COMPONENTE I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	29/09/2014	31/10/2014	\$589,786.00	ESCUELAS DIGNAS 2014	E.A.O. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
\$78,135,608.00												100.00%				

EO-924037999-N35-2014-A	144090	E.P. AQUILES SERDAN	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	08/12/2014	19/08/2014	08/12/2014	\$772,849.34	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N35-2014-B	144091	E.P.I. EMILIANO ZAPATA	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	30/01/2015	19/08/2014	08/12/2014	\$876,945.63	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N35-2014-C	144089	E.P.I. FRANCISCO I. MADERO	EL COCO	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE UN AULA DICACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	14/12/2014	19/08/2014	14/12/2014	\$830,756.03	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N36-2014-A	144098	E.P.I. IGNACIO ALLENDE	TETITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	16/12/2014	19/08/2014	16/12/2014	\$844,894.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N36-2014-B	144102	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON	TETITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	16/12/2014	19/08/2014	16/12/2014	\$737,131.61	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N36-2014-C	144096	J.N.I. GENERAL LAZARO CARDENAS	TETITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	16/12/2014	19/08/2014	16/12/2014	\$658,597.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2014-A	144100	E.P. NIÑOS PROLETARIOS	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	21/12/2014	19/08/2014	21/12/2014	\$808,370.57	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2014-B	144104	E.P. NETZAHUALCOYOTL	LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	19/01/2015	19/08/2014	02/02/2015	\$872,819.80	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N38-2014-C	144105	E.T.V. GUILLERMO PRIETO	LA CURVA (SAN ANTONIO, XALCUAYO UNO)	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	25/11/2014	19/08/2014	18/02/2015	19/08/2014	24/04/2015	\$999,814.88	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X41-2014	144092	E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ	ALAQUINES	ALAQUINES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	21/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	\$863,181.58	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X42-2014	144085	E.P. BENITO JUAREZ	VANEGAS	VANEGAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	\$937,965.90	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X43-2014	144088	E.P. MIGUEL HIDALGO	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	21/11/2014	19/08/2014	21/11/2014	\$927,225.82	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X44-2014	144086	E.P. CUAUHTEMOC	ESTANCIA DE CALDERON	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	\$844,747.80	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X45-2014	144087	E.T.V. AURELIO MANRIQUE	EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	19/08/2014	05/11/2014	\$687,641.68	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2014-A	144093	EP. JUAN SARABIA	EL BARRANCON	TANLAJAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	09/02/2015	13/10/2014	09/02/2015	\$810,086.17	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2014-B	144094	ETV. GRACIANO SANCHEZ	AGUALOJA	TANLAJAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	09/02/2015	13/10/2014	09/02/2015	\$747,912.95	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2014-C	144101	ETV. ANDRES QUINTANA ROO	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	28/02/2015	13/10/2014	09/02/2015	\$625,636.85	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N57-2014-D	144095	ETV. JUAN ESCUTIA	ZACAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	10/03/2015	13/10/2014	10/03/2015	\$602,607.03	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N58-2014-A	144097	JN. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	28/02/2015	13/10/2014	28/02/2015	\$1,041,242.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2014-B	144099	EP. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LAS PALOMAS	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	08/03/2015	13/10/2014	08/03/2015	\$870,327.46	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N58-2014-C	144103	ETV. ANTONIO CASTRO LEAL	LAS PALOMAS	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	13/10/2014	19/01/2015	13/10/2014	08/03/2015	13/10/2014	12/02/2015	\$759,824.22	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-075-2014/EST	144128	ETV MANUEL JOSE OTHON	LOS JASSOS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA INCLUYE MOBILIARIO	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	24/10/2014	16/01/2015	\$347,999.78	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-102-2014/EST	144288	SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ	MATLAPA	MATLAPA	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS	15/12/2014	06/03/2015	15/12/2014	31/03/2015	15/12/2014	31/03/2015	\$344,999.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X99-2014-B	144118	JN 21 DE MARZO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	24/02/2015	09/12/2014	11/06/2015	\$466,884.83	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X100-2014	144127	EP VALENTIN GOMEZ FARIAS	CAPULINES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (INCLUYE DEMOLICION DE LAS EXISTENTES Y MOBILIARIO) "SOLICITA CAMBIO DE METAS SE LE COMUNICA AL DIRECTOR EN MEDIDA DEL RECURSO DG-0326/2015, 09/02/15"	09/12/2014	10/03/2015	09/12/2014	07/04/2015	09/12/2014	07/04/2015	\$1,081,432.05	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N107-2014-A	144129	ETV EMILIANO ZAPATA	PUJAL COY	EBANO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	29/04/2015	06/01/2015	29/04/2015	\$1,030,928.79	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N107-2014-B	144130	ETV IGNACIO ALLENDE	VICHINCHIJOL NUEVO	EBANO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	29/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	\$729,458.34	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N107-2014-C	144131	ETV AGUSTIN YAÑEZ	PLAN DE IGUALA	EBANO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	\$659,850.13	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N108-2014-C	144287	EP IGNACIO ZARAGOZA	EBANO	EBANO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EDIFICIO "A"	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	06/05/2015	06/01/2015	30/06/2015	\$1,029,477.16	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N109-2014-A	144140	JNI FRANCISCO I MADERO	BUENOS AIRES IXTACAMEL	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	19/05/2015	06/01/2015	26/06/2015	\$412,460.15	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N109-2014-B	144141	JNI HERMENEGILDO GALEANA	CUARTILLO NUEVO	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	09/05/2015	06/01/2015	03/06/2015	\$439,487.78	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N109-2014-C	144142	EPI VICENTE GUERRERO	CUARTILLO NUEVO	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	09/05/2015	06/01/2015	03/06/2015	\$426,355.45	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N109-2014-D	144144	ETV MANUEL NAVA MARTINEZ	CUARTILLO NUEVO	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	09/05/2015	06/01/2015	03/06/2015	\$550,621.76	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N109-2014-E	144143	EP NETZAHUALCOYOTL	AHUEHUEYO	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	09/05/2015	06/01/2015	12/06/2015	\$463,703.47	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N110-2014-A	144132	JNI LIC BENITO JUAREZ	CHALCHOCOYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	08/05/2015	06/01/2015	08/05/2015	\$566,979.38	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N110-2014-B	144133	JNI JAIME NUNO	CHALCHOCOYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	08/05/2015	06/01/2015	08/05/2015	\$712,066.15	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N110-2014-C	144136	EPI PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	CHALCHOCOYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	08/05/2015	06/01/2015	08/05/2015	\$460,276.69	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N110-2014-D	144139	ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CHALCHOCOYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	08/05/2015	06/01/2015	08/05/2015	\$442,928.37	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N111-2014-A	144134	EPI FRANCISCO I MADERO	BARRIO DE ENMEDIO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	\$433,198.20	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. CHRYSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N111-2014-B	144135	EPI NARCISO MENDOZA	NEXCUAYO	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	\$491,077.61	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N111-2014-C	144137	ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ATLAMAXATL	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	\$566,987.45	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N111-2014-D	144138	ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS	COAQUENTLA	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	06/01/2015	14/04/2015	\$512,368.14	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. CHRYSSTIAN OMAR VÁZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
												\$29,290,121.32	100.00%			
AD-IEIFE-019-2014/EST-A	144024	J.N. NARCISO MENDOZA	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$142,205.93	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2014/EST-B	144030	J.N. GRACIANO SANCHEZ	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$191,900.38	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-020-2014/EST	144027	J.N. MIGUEL ANGEL	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	13/11/2014	04/09/2014	13/11/2014	\$310,781.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2014/EST	144019	J.N. EMILIANO ZAPATA	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	12/12/2014	04/09/2014	12/12/2014	\$245,578.37	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-022-2014/EST	144036	E.P. MARTIRES DEL 57	EL AZULEJO	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	12/12/2014	04/09/2014	12/12/2014	\$347,755.68	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2014/EST-A	144039	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL CUICHE	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	12/12/2014	04/09/2014	12/12/2014	\$164,233.58	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2014/EST-B	144031	J.N. XOCHIQUETZAL	TANTIZOHUICHE	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	31/12/2014	04/09/2014	01/02/2015	\$157,547.78	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2014/EST-A	144041	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL)	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	03/10/2014	\$118,887.92	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2014/EST-B	144040	E.P. REVOLUCION	SAN MIGUEL	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	10/10/2014	\$190,700.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2014/EST-A	144032	J.N. MARIANO ARISTA	IGNACIO ZARAGOZA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	31/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$103,069.85	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2014/EST-B	144026	J.N. MANUEL GUTIERREZ	LA ESTRIBERA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	31/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$78,550.22	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-025-2014/EST-C	144044	E.P. NUEVA CREACION	OJO DE AGUA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	31/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$56,004.36	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-026-2014/EST-A	144029	J.N. AXAYACATL	LA MARINA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	12/12/2014	04/09/2014	12/12/2014	\$168,312.31	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-026-2014/EST-B	144038	E.P. PATRIA	LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN)	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	31/10/2014	04/09/2014	11/10/2014	\$71,723.13	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2014/EST	144021	J.N. MEXICO	RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA)	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	14/11/2014	04/09/2014	14/11/2014	\$321,543.03	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-028-2014/EST	144023	J.N. GRILLITO CANTOR	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	14/11/2014	04/09/2014	01/03/2015	\$200,303.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-029-2014/EST	144028	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA)	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	14/11/2014	04/09/2014	14/11/2014	\$190,338.04	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-030-2014/EST	144033	J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LA CAJITA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	10/10/2014	\$230,170.76	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-031-2014/EST-A	144049	E.P. DAMIAN CARMONA	EL LIMONAL	EL NARANJO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$102,004.04	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-031-2014/EST-B	144047	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	LA SOLEDAD	EL NARANJO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$53,283.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-032-2014/EST	144052	ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	TAMUIN	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$337,854.97	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-033-2014/EST	144051	E.P. EMILIANO ZAPATA	SAN JOSE DE LIMON	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$186,018.70	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-034-2014/EST-A	144017	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL OTATE	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$64,495.57	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-034-2014/EST-B	144018	E.T.V. VICENTE GUERRERO	LA CUCHILLA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$119,818.23	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2014/EST-A	144071	J.N.I. NETZAHUALCOYOTL	ATLAPA	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$88,601.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-035-2014/EST-B	144075	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CUILONICO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$70,313.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2014/EST-C	144059	J.N. LUIS PASTEUR	MAHUAJCO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$54,995.74	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2014/EST-D	144058	J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON	TLAXCO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$66,710.21	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2014/EST-A	144079	E.P.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PALZOQUILLO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	04/12/2014	04/09/2014	04/12/2014	\$197,877.02	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2014/EST-B	144066	J.N.I. MARIA MONTESSORI	PALZOQUILLO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	26/11/2014	\$33,683.29	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2014/EST-C	144070	J.N.I. JUAN ESCUTIA	COLALTITLA	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/11/2014	\$107,025.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2014/EST-A	144065	J.N.I. CUAUHTEMOC	SAN PABLO PRIMERO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$53,591.92	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-037-2014/EST-B	144073	E.P. 21 DE MARZO	SAN PABLO PRIMERO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$92,870.00	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2014/EST-C	144063	J.N. DR. HECTOR CONTRERAS	IXPATLACH	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$151,377.80	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-038-2014/EST-A	144054	J.N. AMADO NERVO	COXCATLAN	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$172,279.90	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-038-2014/EST-B	144060	J.N. ENRIQUE REBSAMEN	TIOAMEL	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$57,558.21	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-038-2014/EST-C	144076	E.P.I. AÑO DE HIDALGO	TLAPANI	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$117,022.27	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-039-2014/EST-A	144067	J.N.I. LEONA VICARIO	EL SABINO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$103,427.10	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-039-2014/EST-B	144077	E.P.I. FRANCISCO I. MADERO	EL SABINO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$189,280.33	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-039-2014/EST-C	144064	J.N. PONCIANO ARRIAGA	BARRIO TEPETZINTLADOS	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	05/10/2014	\$41,711.62	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2014/EST-A	144069	J.N.I. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	AJACACO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$107,911.99	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2014/EST-B	144057	J.N. JUAN ESCUTIA	TAZAQUIL	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	05/10/2014	\$124,270.76	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2014/EST-C	144056	J.N. MANUEL M. PONCE	EJ. TAZAQUIL	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	05/10/2014	\$108,602.42	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-041-2014/EST-A	144074	E.P. PROFR. FORTINO VILLEDA	SUCHIACO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	01/11/2014	04/09/2014	01/11/2014	\$165,568.01	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-041-2014/EST-B	144082	E.T.V. JULIAN CARRILLO	SUCHIACO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	01/11/2014	04/09/2014	01/11/2014	\$151,816.32	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-042-2014/EST-A	144081	E.T.V. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	01/11/2014	04/09/2014	01/11/2014	\$146,923.28	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-042-2014/EST-B	144061	J.N. VICENTE SUAREZ	PETLACOYO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	01/11/2014	04/09/2014	08/10/2014	\$45,778.26	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-042-2014/EST-C	144080	E.P.I. CUAUHTEMOC	EL JOPOY	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	01/11/2014	04/09/2014	01/11/2014	\$147,150.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-043-2014/EST-A	144068	J.N.I. 21 DE MARZO	AJUATITLA SEGUNDA SECCION	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$100,841.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-043-2014/EST-B	144062	J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ	PICHOLCO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	20/11/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$125,426.24	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2014/EST-A	144078	E.P.I. BENITO JUAREZ	COMUNIDAD CALMECAYO	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$72,839.97	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2014/EST-B	144055	J.N. JESUS MELO MORALES	AJUATITLA PRIMERA SECCION	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	05/12/2014	17/10/2014	05/12/2014	\$162,679.82	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2014/EST-C	144072	J.N.I. VICENTE GUERRERO	AMPLIACION (EJIDO NUEVO CALMECAYO)	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$59,908.74	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-045-2014/EST-A	144083	ESC. SEC. GRAL. JUSTO SIERRA MENDEZ	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$138,259.88	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-045-2014/EST-B	144084	E.T.V. RAFAEL NIETO COMPEAN	TLALIXCO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$134,051.49	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-046-2014/EST-A	144015	E.P. PROGRESO	HIGINIO OLIVO LA LABOR	CARDENAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	10/12/2014	04/09/2014	03/02/2015	\$247,952.91	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-046-2014/EST-B	144016	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EL SABINITO	RAYON	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$97,220.14	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-047-2014/EST-A	144002	J.N. JUANA INES DE ASBAJE	LABOR VIEJA	CIUDAD FERNANDEZ	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$131,007.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-047-2014/EST-B	144005	J.N. HANS CHRISTIAN ANDERSEN	INFONAVIT OJO DE AGUA	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$165,672.09	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-048-2014/EST-A	144007	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL CAPULIN	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$197,036.55	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-048-2014/EST-B	144008	E.P. RAFAEL RAMIREZ	EL FRENO	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$99,380.36	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-049-2014/EST-A	144006	J.N. PROFR. AURELIO MANRIQUE	LA MURALLA	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$81,674.58	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-049-2014/EST-B	144014	E.T.V. EUGENIO VERASTEGUI Y OBREGON	EL PASO REAL	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	04/09/2014	16/10/2014	\$204,928.55	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-050-2014/EST	144004	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA	PUENTE DEL CARMEN	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$332,389.08	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2014/EST-A	144012	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ	EJ. SAN MARCOS	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$80,114.96	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2014/EST-B	144009	E.P. SENDA DE LA CULTURA	TANQUE DE SAN JUAN	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	04/09/2014	30/10/2014	\$224,757.02	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2014-A	144034	J.N. CAPEP	COL. FRANCISCO VILLA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	07/12/2014	10/09/2014	07/12/2014	\$707,224.35	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ARQ. JOSE VALENTIN GARCIA CISNEROS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N47-2014-B	144025	J.N. ALAVEL ZACAM	CD. VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	14/12/2014	10/09/2014	14/12/2014	\$350,653.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2014-C	144022	J.N. JUAN ESCUTIA	CD. VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	30/12/2014	10/09/2014	04/12/2014	\$421,718.33	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N47-2014-D	144035	E.P. PROFR. SALVADOR VARELA REZENDIZ	CD. VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	07/12/2014	10/09/2014	07/12/2014	\$441,622.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N48-2014-A	144042	E.P. 24 DE FEBRERO	RASCON	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	12/12/2014	10/09/2014	19/11/2014	\$1,200,138.31	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N48-2014-B	144037	E.P. GUADALUPE VICTORIA	ESTACION MICOS	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	12/12/2014	10/09/2014	12/12/2014	\$367,158.46	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N48-2014-C	144043	E.P. AQUILES SERDAN	OJO DE AGUA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	12/12/2014	10/09/2014	01/02/2015	\$487,566.18	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N48-2014-D	144020	J.N. AURORA	CD. VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	12/12/2014	10/09/2014	01/02/2015	\$416,419.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N49-2014-A	144046	J.N. RAMON LOPEZ VELARDE	EL LIMONAL	EL NARANJO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	\$786,470.92	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N49-2014-B	144048	E.P. 18 DE MARZO	SALTO DEL AGUA	EL NARANJO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	\$1,285,947.13	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N49-2014-C	144050	E.S.T. No. 06	EL NARANJO	EL NARANJO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	01/11/2014	\$662,630.66	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N50-2014-A	144013	E.T.V. NIÑOS HEROES	PASTORA	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	20/01/2015	10/09/2014	20/01/2015	\$541,114.58	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N50-2014-B	144011	E.S.T. No. 75	CAÑA GRANDE	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	\$737,939.72	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N50-2014-C	144003	J.N. FEDERICO FROEBEL	RIOVERDE	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	\$428,025.43	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N50-2014-D	144010	E.P. CADETE VIRGILIO URIBE	LA CONCEPCION (ISLA DE SAN PEDRO)	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	19/11/2014	\$442,847.40	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	ING. ARTURO PARDO BELTRAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N51-2014-A	144045	E.S.T. No. 47	CD. VALLES	VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	04/12/2014	10/09/2014	04/12/2014	\$1,377,915.02	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N51-2014-B	144053	E.P. MARIANO ESCOBEDO	TANQUIAN	TANQUIAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	10/09/2014	19/11/2014	10/09/2014	28/02/2015	10/09/2014	30/04/2015	\$1,470,418.87	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												\$21,531,381.62		100.00%		
SO-924037999-N116-2014-A	142404	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL	CEDRAL	INSTALACION ELECTRICA	19/12/2014	30/01/2015	19/12/2014	20/04/2015	19/12/2014	20/04/2015	\$4,854.32	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N116-2014-B	142405	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL	CEDRAL	2DA. ETAPA DE REMODELACION DE LABORATORIO DE MATEMATICAS	19/12/2014	30/01/2015	19/12/2014	20/04/2015	19/12/2014	20/04/2015	\$97,085.53	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N117-2014-A	142406	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL	CEDRAL	REMODELACION DE CUBICULOS	19/12/2014	30/01/2015	09/02/2292	20/04/2015	19/12/2014	20/04/2015	\$82,512.13	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
SO-924037999-N117-2014-B	142407	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"	PROLONGACION MANUEL JOSE OTHON S.N., CEDRAL	CEDRAL	REMODELACION DE VENTANAS	19/12/2014	30/01/2015	19/12/2014	20/04/2015	19/12/2014	01/04/2015	\$92,517.16	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
												\$276,969.14		100.00%		

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 02/10/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-01	142001	FACULTAD DE INGENIERIA	ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	4a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA TORRE DE SERVICIOS AL ALUMNO DE INGENIERIA	22/10/2014	21/03/2015	22/10/2014	21/03/2015	22/10/2014	29/04/2015	\$1,000,000.00	F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014	ING. PABLO ISIDORO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-02	142002	FACULTAD DE CIENCIAS	CAMPUS PEDREGAL, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOIS	07/01/2015	06/06/2015	07/01/2015	06/06/2015	07/01/2015	27/05/2015	\$22,000,000.00	F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-03	142003	FACULTAD DEL HABITAT	ZONA UNIVERSITARIA PONIENTE, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE AULA MAGNA	21/10/2014	06/06/2015	21/10/2014	06/06/2015	21/10/2014	31/08/2015	\$6,180,613.00	F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-04	142004	AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD (FACULTAD DE MEDICINA)	ZONA DE POSGRADOS SIERRA LEONA, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADO	07/01/2015	06/06/2015	07/01/2015	10/09/4221	07/01/2015	23/07/2015	\$10,847,982.78	F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-05	142005	INSTITUTO DE FISICA	CAMPUS PEDREGAL, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS	07/01/2015	06/06/2015	07/01/2015	06/06/2015	07/01/2015		\$19,000,000.00	F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014	ING. PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
CONVENIO IEIFE-U.A.S.L.P. 2014-06	142006	CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS	EL BALANDRAN	CIUDAD FERNANDEZ	1a. ETAPA DE RESTAURACION Y CONSTRUCCION	22/10/2014	20/01/2015	22/10/2014	20/01/2015	22/10/2014	19/06/2015	\$3,000,000.00	F.A.M. SUPERIOR U.A.S.L.P. 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNÁNDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
												\$62,028,595.78			100.00%	
CONVENIO IEIFE-UASLP 2014-07	142007	ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA, S.L.P.	REMODELACION DEL AUDITORIO	01/09/2014	30/09/2014			15/09/2014	30/09/2014	\$135,445.00	FAM 2014, EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
												\$135,445.00			100.00%	