

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2015

AD-IEIFE-001-2015/EST-A	144304	EP MANUEL JOSE OTHON	ATLAMAXATL (ZACARRINCON)	MATLAPA	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$29,762.77	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-B	144299	EPI VENUSTIANO CARRANZA	LA MINA	AQUISMON	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$19,187.77	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-C	144298	EPI FRANCISCO I. MADERO	LA MINA DE BELEMONT	AQUISMON	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$19,582.56	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-D	144303	ETV BELISARIO DOMINGUEZ	PAHUAYO	MATLAPA	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$26,391.83	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-E	144302	EP MARIANO ARISTA	SANTOMILA, FRANCISCO VILLA S.N.	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$8,810.85	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-F	144301	EPI ART. 3o. CONSTITUCIONAL	CUAJAPA SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$5,353.49	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-G	144300	EPI RAFAEL PEREZ HARNANDEZ	LOMA BONITA (CHARCO)	AQUISMON	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$35,564.87	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

\$144,654.14

100.00%

AD-IEIFE-001-2015/EST-H	144289	JN JESUS SILVA HERZOG	FRACC. LOS SALAZARES, PRIV. DE SALAZARES S.N.	SAN LUIS POTOSI	RELLENO DE HUNDIMIENTOS	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$38,610.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-I	144293	EP FRANCISCO I. MADERO	COLONIA VALLE DORADO, AZABACHE 779	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$81,999.95	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-002-2015/EST	144305	TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ	SANTA RITA	VENADO	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/06/2015	\$149,907.81	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2015/EST	144296	JARDIN DE NIÑOS ING. JOSE CERRILLO	XICOTENCATL 29-A	VILLA DE LA PAZ	REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	10/04/2015	30/01/2015	10/04/2015	\$334,756.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-004-2015/EST	144308	JARDIN DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ Y MURO	FRACCIONAMIENTO SANTO TOMAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	24/04/2015	\$272,193.89	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2015/EST-A	144172	JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO)	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/04/2015	\$88,543.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2015/EST-B	144176	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	SANTA MATILDE	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/04/2015	\$225,797.44	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2015/EST	144174	PRIMARIA LUCIO BLANCO	ZARAGOZA (POZO SALADO)	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/04/2015	\$303,445.40	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2015/EST	144178	TELESECUNDARIA JOSE MARIANO JIMENEZ	SANTA CLARA	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	\$99,924.81	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2015/EST	144177	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	ZANCARRON	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	19/05/2015	\$264,564.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2015/EST	144253	EP IGNACIO ZARAGOZA	LA CAÑADA	ALAQUINES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	10/06/2015	02/03/2015		\$300,697.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	47.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2015/EST	144311	ETV VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONTECILLOS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015		\$329,332.85	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	24.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-012-2015/EST	144313	SEC GRAL JOSE MARIA LUIS MORA	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	15/06/2015	02/03/2015	30/06/2015	\$260,910.29	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2015/EST	144314	ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS	TEMALACACO	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	15/06/2015	02/03/2015	05/06/2015	\$347,498.74	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2015/EST	144315	ETV VICENTE SUAREZ	TENEXCALCO (LA CEIBA)	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	15/06/2015	02/03/2015	10/06/2015	\$335,275.02	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X2-2015-B	144166	ETV CAMILO ARRIAGA	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015		\$742,571.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	54.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N3-2015-D	144146	SECUNDARIA GENERAL MARIANO VAZQUEZ	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$926,938.00	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	92.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-D	144190	EP MARTIRES DE LA REVOLUCION	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	10/07/2015	03/03/2015		\$524,859.09	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N9-2015	144184	EP INTERNADO DAMIAN CARMONA	BARRIO DE SAN SEBASTIAN	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	31/07/2015	03/03/2015		\$2,795,533.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO	97.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-A	144151	EP JOSE MARIA MORELOS	CAÑADA VERDE	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015		\$409,100.32	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	41.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-B	144153	EP EMILIANO ZAPATA	GUADALUPE VICTORIA	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015		\$526,687.47	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	85.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-C	144156	ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CAÑADA VERDE	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015		\$650,136.07	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	80.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-D	144175	EP EFREN GUTIERREZ	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	13/05/2015	\$329,361.96	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-E	144173	JN JESUS GONZALEZ ORTEGA	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	13/05/2015	\$342,661.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X14-2015-A	144270	EP JUAN DE VILLERIAS	FRACCIONAMIENTO LA CAMPIÑA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015		\$1,531,669.20	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO	83.00%	NO APLICA
XX-924037999-X14-2015-B	144309	SECUNDARIA GENERAL JAIME NUNO	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015		\$664,880.36	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO	54.00%	NO APLICA
XX-924037999-X15-2015-A	144297	SECUNDARIA GENERAL MARTIRES DEL TRABAJO	JUAREZ S.N.	VILLA DE LA PAZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015		\$685,260.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	35.00%	NO APLICA
XX-924037999-X17-2015-A	144262	JN MARGARITA GRIZELDA RENTERIA CARDENAS	MOLINOS DEL REY II	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	18/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$1,337,549.35	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X18-2015-A	144276	SECUNDARIA TECNICA No. 89	COLONIA LOS MAGUEYES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE COMPUTO	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/07/2015	11/03/2015		\$1,193,109.39	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	30.00%	NO APLICA
XX-924037999-X19-2015-C	144191	EP JUAN SARABIA	LOS PILARES	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO RURAL Y LA CONSTRUCCION DEL CERCO	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$690,201.01	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X20-2015-A	144264	JN ROSARIO CASTELLANOS	FRACCIONAMIENTO AGUA REAL AGUAZUL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO Y OBRA EXTERIOR (SUSPENSION TEMPORAL)	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015		\$1,422,950.77	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	2.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-A	144157	ETV GENERAL ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS)	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	19/06/2015	\$345,668.93	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-B	144152	EP AQUILES SERDAN	AQUILES SERDAN	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$425,567.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	62.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-C	144154	EP EMILIANO ZAPATA	CERRO PRIETO	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$236,196.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	45.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-D	144155	EP CARLOS A. CARRILLO	ELORZA	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$581,378.29	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	15.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-E	144158	ETV JULIAN CARRILLO	MIGUEL HIDALGO	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	\$383,533.60	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X28-2015-C	144307	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA	COLONIA LAS JULIAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$554,139.18	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	97.00%	NO APLICA
XX-924037999-X29-2015	144294	EP LEONA VICARIO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$668,225.69	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2015/EST	144236	EP MIGUEL HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RAYON	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MURO DE CONTENCIÓN	25/06/2015	16/07/2015	25/06/2015	16/07/2015	25/06/2015	03/07/2015	\$77,126.05	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	55.00%	NO APLICA
												\$21,478,764.35			73.90%	
SO-924037999-N11-2015	159001	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	BARRIO LAS LOMAS	CIUDAD VALLES	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27/01/2015	10/02/2015	27/01/2015	10/02/2015	27/01/2015	10/02/2015	\$158,858.78	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												\$158,858.78			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-009-2015/EST	S/C	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE EL MAGISTERIO POTOSINO	LA LADRILLERA	SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES	09/02/2015	23/02/2015	09/02/2015	23/02/2015	27/02/2015	14/02/2015	\$37,710.29	PROGRAMA AA08-E2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
\$37,710.29												100.00%				
AD-IEIFE-015-2015/EST	124321	ETV MANUEL JOSE OTHON	CALDERON (ESTANCIA DE CALDERON)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y POZOS DE ABSORCION	02/03/2015	27/04/2015	02/03/2015	27/04/2015	02/03/2015	27/04/2015	\$90,749.04	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2012 (ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2012)	EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
\$90,749.04												100.00%				
SO-924037999-N22-2015	120516	CBTA 123	CERRITOS	CERRITOS	CONSTRUCCION DE PORTICO	25/02/2015	20/05/2015	25/02/2015	20/05/2015	25/02/2015	20/05/2015	\$222,936.34	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$222,936.34												100.00%				
SO-924037999-N23-2015	130505	ICAT UNIDAD DE CAPACITACION RIOVERDE	LORENZO NIETO S.N., RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y PLAZA CIVICA	25/02/2015	06/05/2015	25/02/2015	01/06/2015	25/02/2015	01/06/2015	\$226,764.47	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N30-2015-B	130507	CECyTE XI	AGUA ZARCA	TAMAZUNCHALE	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015		\$554,450.78	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	90.00%	NO APLICA
\$781,215.25												92.90%				
EO-924037999-N1-2015-A	144107	EP BENITO JUAREZ	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	\$712,045.27	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2015-B	144108	EP MORELOS	AZOQUEROS	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	15/06/2015	03/03/2015	29/06/2015	\$619,687.62	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2015-C	144109	ETV JULIAN CARRILLO	SAN ISIDRO PEÑON BLANCO	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	15/06/2015	03/03/2015		\$719,089.39	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2015-D	144110	ETV JULIAN CARRILLO	AZOQUEROS	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	13/06/2015	\$749,300.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X2-2015-A	144112	ETV PEDRO VALLEJO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	VENADO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	16/06/2015	03/03/2015		\$608,587.66	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	80.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X2-2015-C	144111	EP PROF RAFAEL RAMIREZ	LA TRINIDAD	VENADO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$783,654.94	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2015-A	144113	EP ESFUERZO CAMPESINO	RANCHO ALEGRE	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$878,808.37	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2015-B	144114	EP IGNACIO ZARAGOZA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$674,883.54	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	80.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2015-C	144115	EP BENITO JUAREZ	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	16/06/2015	03/03/2015		\$907,329.56	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	95.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2015-A	144116	JN MERCEDES VARGAS AGUNDIS	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$730,286.15	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	73.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2015-B	144117	ETV LIC JOSE LOPEZ PORTILLO	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$988,403.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	70.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2015-C	144106	EP IGNACIO RAMIREZ	EL CHARCO DEL LOBO (CENTRO)	MOCTEZUMA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	\$793,189.99	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2015-A	144312	SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ	MATLAPA	MATLAPA	NECESIDADES DE ATENCION PRIORITARIA, REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$1,179,494.67	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	57.75%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-A	144124	EP BENITO JUAREZ	TEXAS	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$622,543.92	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	60.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-B	144125	ETV GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$858,158.17	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	70.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-C	144126	ETV LEONA VICARIO	PARADA DE LOS MARTINEZ	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$535,761.28	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	31.00%	NO APLICA
XX-924037999-X17-2015-B	144292	EP NARCISO MENDOZA	SILOS	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS DIDACTICAS	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	18/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$544,426.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X18-2015-B	144121	EP NUEVA CREACION	HUIZACHILLOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/07/2015	11/03/2015		\$719,007.41	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	43.00%	NO APLICA
XX-924037999-X19-2015-A	144310	JN ANTONIO OTAHEGUI	OJO DE AGUA DE GATO	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REPARACION DE BANQUETAS Y DE INSTALACION HIDROSANITARIA, CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$630,693.82	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X19-2015-B	144123	EP HEROE DE NACOZARI	ESTACION DE VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	11/03/2015		\$902,798.46	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	60.00%	NO APLICA
XX-924037999-X20-2015-B	144119	EP BENITO JUAREZ	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	02/07/2015	11/03/2015		\$1,126,858.44	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	95.00%	NO APLICA
XX-924037999-X28-2015-A	144120	EP VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, BEBEDEROS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$665,231.26	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	66.00%	NO APLICA
XX-924037999-X28-2015-B	144122	ETV IGNACIO ZARAGOZA	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015		\$743,855.19	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	86.00%	NO APLICA
XX-924037999-X44-2015	144287	EP IGNACIO ZARAGOZA	EBANO	EBANO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/07/2015	20/09/2015	03/07/2015	20/09/2015			\$1,037,032.79	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
												\$18,731,128.17		74.15%		
AD-IEIFE-017-2015/EST	144053	EP MARIANO ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	08/06/2015	29/06/2015	08/06/2015	29/06/2015	08/06/2015	29/06/2015	\$90,125.14	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												\$90,125.14		100.00%		
EO-924037999-N5-2015-B	142205	CECyTE V	AVENIDA INDUSTRIAS ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE	EBANO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA Y ESCALERA (EDIFICIO "A", CUERPO "A")	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015		\$1,255,111.17	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	29.00%	NO APLICA
XX-924037999-X12-2015	142206	CECyTE III	NUEVO PROGRESO, EN PROLONGACION SIRIA No. 210	SAN LUIS POTOSI	AMPLIACION DE LABORATORIO DE RADIOLOGIA	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	15/06/2015	11/03/2015	16/06/2015	\$1,111,116.36	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X15-2015-B	142203	COBACH 03	MANUEL JOSE OTHON 252	CEDRAL	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015		\$587,036.22	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	57.00%	NO APLICA
												\$2,953,263.75		2.09%		

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N43-2015	150801	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE S.L.P. UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C 11 E.E. PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 E.E., ANEXO 1 E.E., LABORATORIO DE COMPUTO 5 E.E. Y ESCALERA, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 5 E.E., DOS AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y	03/07/2015	23/10/2015	03/07/2015	23/10/2015			\$6,726,553.52	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	0.00%	NO APLICA
\$6,726,553.52												0.00%				
XX-924037999-X7-2015	140810	ICAT UNIDAD SAN LUIS CENTRO DE CAPACITACION PROVISIONAL BMW	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-1C, OCHO ENTRE EJES, EN OBRA NEGRA	03/03/2015	30/04/2015	03/03/2015	10/06/2015	03/03/2015	30/06/2015	\$1,056,768.56	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N31-2015	140813	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	COLONIA MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	31/07/2015	14/04/2015		\$1,941,747.57	CONVENIOS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	53.00%	NO APLICA
IO-924037999-N36-2015	140801	ECOMUSEO DE SAN LUIS POTOSI	EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I	SAN LUIS POTOSI	OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE SUBDREN Y CISTERNA DE CAPTACION, PLAZA Y ANDADORES	23/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	02/07/2015	23/04/2015		\$1,495,116.33	CONVENIOS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	70.00%	NO APLICA
IO-924037999-N42-2015	140808	CENTRO DE LAS ARTES SAN LUIS POTOSI 2013	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	AMPLIACION DE LAS INTALACIONES ELECTRICA, ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO POLIVALENTE	09/06/2015	31/07/2015	09/06/2015	31/07/2015			\$471,337.68	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	55.00%	NO APLICA
\$4,964,970.14												68.31%				
XX-924037999-X10-2015-A	124319	EP VALENTE FLORES	OJO CALIENTE	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DEL PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	27/06/2015	03/03/2015		\$1,150,747.54	FEAM 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	90.00%	NO APLICA
XX-924037999-X10-2015-B	124320	EP MIGUEL HIDALGO	ENRAMADAS HIDALGO No. 140	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	12/06/2015	\$678,096.11	FEAM 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
\$1,828,843.65												93.71%				
SO-924037999-N35-2015	120801	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS GIMNASIO AUDITORIO	07/04/2015	04/05/2015	07/04/2015	04/05/2015	07/04/2015	04/05/2015	\$161,469.03	CONVENIOS 2012	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$161,469.03												100.00%				
IO-924037999-N30-2015-A	142403	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	28/07/2015	14/04/2015		\$656,087.80	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	45.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso		
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real							
IO-924037999-N32-2015-A	142402	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	NICOLAS ZAPATA No. 200 ZONA CENTRO	SAN LUIS POTOSI	2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	28/07/2015	14/04/2015		\$884,494.19	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	40.00%	NO APLICA		
IO-924037999-N32-2015-B	142401	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	AV. MANTI 301 FRACC. LA FLORIDA	MATEHUALA	REMDELACION DE MODULO DE SANITARIOS (PERSONAL Y ESTUDIANTES) EDIFICIO "L"	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	28/07/2015	14/04/2015		\$676,972.48	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	22.00%	NO APLICA		
												\$2,217,554.47					36.13%	
IO-924037999-N33-2015	142103	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LICENCIATURA DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y BODEGA, ESTRUCTURA T-80	14/04/2015	11/08/2015	14/04/2015	11/08/2015	14/04/2015		\$2,374,210.86	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	70.00%	NO APLICA		
LO-924037999-N34-2015	142102	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ DE SANTOS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS, MODULO DE SANITARIOS Y ESCALERA, ESTRUCTURA U-2C.	23/04/2015	20/08/2015	23/04/2015	20/08/2015	23/04/2015		\$4,633,773.42	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	16.00%	NO APLICA		
LO-924037999-N41-2015	142101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL LABORATORIO DE MECATRONICA	09/06/2015	15/09/2015	09/06/2015	15/09/2015			\$6,431,708.45	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	3.50%	NO APLICA		
												\$13,439,692.73					19.56%	
LO-924037999-N39-2015	132102	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL LABORATORIO BASICO DE BIOQUIMICA	07/05/2015	20/08/2015	07/05/2015	20/08/2015			\$2,680,075.00	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	27.00%	NO APLICA		
												\$2,680,075.00					27.00%	
EO-924037999-N40-2015	142301	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA	18/06/2015	15/09/2015	18/06/2015	15/09/2015			\$2,990,225.11	FAM SUPERIOR UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 2014	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	2.00%	NO APLICA		
												\$2,990,225.11					2.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-001-2015	S/C	EP BENITO JUAREZ	LA MAROMA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	99.00%	NO APLICA
COM-002-2015	S/C	EP AMBROCIO RAMIREZ TERRAZAS	LAS RUSIAS (CUESILLOS)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	28/03/2015	30/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	80.00%	NO APLICA
COM-003-2015	S/C	EP IGNACIO ZARAGOZA	ARROYO BLANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	80.00%	NO APLICA
COM-004-2015	S/C	EP MANUEL JOSE OTHON	CASA BLANCA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	99.00%	NO APLICA
COM-005-2015	S/C	EP VICENTE GUERRERO	GUANAJUATILLO (CERRITO DE LA CRUZ)	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	5.00%	NO APLICA
COM-006-2015	S/C	EP JOSE MARIA MORELOS	CAÑADA DE YAÑEZ	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	5.00%	NO APLICA
COM-007-2015	S/C	EP MIGUEL HIDALGO	CERRO PRIETO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	15.00%	NO APLICA
COM-008-2015	S/C	EP FRANCISCO I MADERO	CONTRERAS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	15.00%	NO APLICA
COM-009-2015	S/C	EP MIGUEL HIDALGO	LA MANTA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	91.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-0010-2015	S/C	EP NIÑOS HEROES	GONZALEZ	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	91.00%	NO APLICA
COM-0011-2015	S/C	EP MIGUEL HIDALGO	PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	91.00%	NO APLICA
COM-0012-2015	S/C	EP PLAN DE AYUTLA	SAN JOSE DEL GRITO	MOCTEZUMA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	10.00%	NO APLICA
COM-0013-2015	S/C	EP REVOLUCION MEXICANA	NORIA DEL GATO	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	10.00%	NO APLICA
COM-0014-2015	S/C	EP MAESTRO SALVADOR NOVO	LA CONCEPCION	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	15.00%	NO APLICA
COM-0015-2015	S/C	EP EL CHAMIZAL	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL)	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	9.00%	NO APLICA
COM-0016-2015	S/C	EP NICOLAS BRAVO	SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	80.50%	NO APLICA
COM-0017-2015	S/C	EPI 20 DE NOVIEMBRE	AGUA PUERCA	TAMASOPO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	17.00%	NO APLICA
COM-0018-2015	S/C	EPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LIMON DE PEÑA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	18/05/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	20.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-0019-2015	S/C	EPI EMILIANO ZAPATA	LA ENCANTADA (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	25.00%	NO APLICA
COM-020-2015	S/C	EPI PIPILA	SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	13.00%	NO APLICA
COM-021-2015	S/C	EPI MIGUEL HIDALGO	LA BARRANCA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	15.00%	NO APLICA
COM-022-2015	S/C	ETV MANUEL HERRERA Y LASSO	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	15/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	30.00%	NO APLICA
COM-023-2015	S/C	EP RICARDO FLORES MAGON	LOS SABINOS NUMERO DOS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
COM-024-2015	S/C	EP FRANCISCO I MADERO	TANTIZOHUICHE	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
COM-025-2015	S/C	EP MELCHOR OCAMPO	EL DESENGAÑO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
COM-026-2015	S/C	EP MARTIRES DEL 57	EL AZULEJO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
COM-027-2015	S/C	EP GUADALUPE VICTORIA	COYOLAS FRACCION ZOCOCHUTE	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-028-2015	S/C	EP LAZARO CARDENAS	COLONIA DEL CAMPO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
COM-029-2015	S/C	EPI FRANCISCO VILLA	EJIDO EL LOBO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
COM-030-2015	S/C	EPI BENITO JUAREZ	EL TAMARINDO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	74.00%	NO APLICA
COM-031-2015	S/C	EP JOSE MARIANO JIMENEZ	ALAUINES	ALAUINES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	12.00%	NO APLICA
COM-032-2015	S/C	EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON	SAN VICENTE	RIOVERDE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	14.00%	NO APLICA
COM-033-2015	S/C	EP 20 DE NOVIEMBRE	LA LIBERTAD	CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	8.00%	NO APLICA
COM-034-2015	S/C	EP EMILIANO ZAPATA	EL QUELITAL	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	12.00%	NO APLICA
COM-035-2015	S/C	EP EMILIANO ZAPATA	PRESA DE GUADALUPE	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	14.00%	NO APLICA
COM-036-2015	S/C	EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CERRO GRANDE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	15.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-037-2015	S/C	EP LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL ENCINAL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	19.00%	NO APLICA
COM-038-2015	S/C	EPI JUSTO SIERRA	XILHUAZO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.00%	NO APLICA
COM-039-2015	S/C	EPI FRANCISCO I MADERO	IXTEAMEL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	25.00%	NO APLICA
COM-040-2015	S/C	EPI PONCIANO ARRIAGA	EMILIANO ZAPATA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	20.00%	NO APLICA
COM-041-2015	S/C	EPI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TENEXCO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	22.00%	NO APLICA
COM-042-2015	S/C	EPI FRANCISCO PONCE DE LEON	TZOPELACO	MATLAPA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	74.00%	NO APLICA
COM-043-2015	S/C	EPI BENITO JUAREZ	TANCUILIN	MATLAPA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	85.00%	NO APLICA
COM-044-2015	S/C	EPI JUAN SARABIA	BARRIO CHILTZAPOYO	MATLAPA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	82.00%	NO APLICA
COM-045-2015	S/C	EPI BENITO JUAREZ	OCTLAMEYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	75.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-046-2015	S/C	EP RAFAEL C. AZUARA	EL GAVIAL	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	5.00%	NO APLICA
COM-047-2015	S/C	EP BENITO JUAREZ	LA SAGRADA FAMILIA	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	5.00%	NO APLICA
COM-048-2015	S/C	EPI JULIAN CARRILLO	TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	5.00%	NO APLICA
COM-049-2015	S/C	EP IGNACIO ZARAGOZA	LAS VIBORAS	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	29/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	1.50%	NO APLICA
COM-050-2015	S/C	EP RAFAEL RAMIREZ	RANCHO NUEVO	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.1 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	71.00%	NO APLICA
COM-051-2015	S/C	EPI PONCIANO ARRIAGA	MANTEYO	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	70.00%	NO APLICA
COM-052-2015	S/C	EPI MARIANO JIMENEZ	LA PALMA	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	70.00%	NO APLICA
COM-053-2015	S/C	EPI EMILIANO ZAPATA	AGUA FIERRO	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	70.00%	NO APLICA
COM-054-2015	S/C	EPI LIC. BENITO JUAREZ	LOS HORNOS	AQUISMON	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	17/04/2015		\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	70.00%	NO APLICA

\$27,169,824.60

44.52%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
001-INIFED-2015	241001	JN LAZARO CARDENAS DEL RIO	TANCUILIN	MATLAPA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$991,922.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	15.00%	NO APLICA
002-INIFED-2015	241002	JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL BANCO (SAN FRANCISCO)	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$966,481.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	20.00%	NO APLICA
003-INIFED-2015	241003	JN LIC. BENITO JUAREZ	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$992,858.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	32.00%	NO APLICA
004-INIFED-2015	241004	ESC SEC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$998,777.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	40.00%	NO APLICA
005-INIFED-2015	241005	EP AQUILES SERDAN	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$981,660.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	18.00%	NO APLICA
006-INIFED-2015	241006	EP CHIMALPOPOCA	TANTOYUQUITA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$956,320.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	27.00%	NO APLICA
007-INIFED-2015	241007	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL LAUREL	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$961,377.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	47.10%	NO APLICA
008-INIFED-2015	241008	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LAS CABAÑAS	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$929,532.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	52.00%	NO APLICA
009-INIFED-2015	241009	JNI CUAUHEMOC	COJOLAPA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$999,776.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	23.20%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
010-INIFED-2015	241010	JN MANUEL CERVANTES IMAZ	EL PALMITO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$994,093.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	31.30%	NO APLICA
011-INIFED-2015	241011	JN LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	ZOQUITIPA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$969,376.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	38.00%	NO APLICA
012-INIFED-2015	241012	JN EMILIANO ZAPATA	ATEHUAC	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$944,365.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	33.20%	NO APLICA
013-INIFED-2015	241013	JN 20 DE NOVIEMBRE	TEXOJOL	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$843,064.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	31.30%	NO APLICA
014-INIFED-2015	241014	EP LIC. BENITO JUAREZ	LA SOLEDAD	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO YEQUIPO	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$983,836.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	45.00%	NO APLICA
015-INIFED-2015	241015	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTOMILA	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$996,607.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	15.00%	NO APLICA
016-INIFED-2015	241016	JN JUSTO SIERRA	CHICONAMEL	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$988,676.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	16.00%	NO APLICA
017-INIFED-2015	241017	JN VICENTE GUERRERO	TENEXTITLA UNO	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$955,073.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	16.00%	NO APLICA
018-INIFED-2015	241018	JN KOALTLATOATSI	LAS MESAS	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$976,611.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	30.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
019-INIFED-2015	241019	JN CRISTOBAL COLON	EJ. JOMTE	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$992,264.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	54.00%	NO APLICA
020-INIFED-2015	241020	EP PLAN DE SAN LUIS	EJIDO NIÑOS HEROES	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$948,351.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	24.00%	NO APLICA
021-INIFED-2015	241021	JN VALENTIN GOMEZ FARIAS	OJOX	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$982,546.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	28.00%	NO APLICA
022-INIFED-2015	241022	JN JOSE FRANCISCO PEDRAZA	BUENAVISTA	XILITLA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$978,809.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	5.00%	NO APLICA
023-INIFED-2015	241023	ESC SEC IGNACIO ZARAGOZA	CHICHIMIXTITLA	XILITLA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015			\$965,630.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	10.00%	NO APLICA
024-INIFED-2015	241024	JN ROSAURA ZAPATA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$996,709.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	PABLO DEL c. salgado	41.00%	NO APLICA
025-INIFED-2015	241025	JN VENUSTIANO CARRANZA	PEMOXCO	XILITLA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$980,807.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	2.00%	NO APLICA
026-INIFED-2015	241026	JN JAIME NUNO	POXANTLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$998,796.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	19.30%	NO APLICA
027-INIFED-2015	241027	JN NIÑOS HEROES	TLAMAYA SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$999,959.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	10.10%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
028-INIFED-2015	241028	JN JAIME TORRES BODET	RANCHO NUEVO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$944,993.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	5.00%	NO APLICA
029-INIFED-2015	241029	JN PONCIANO ARRIAGA	LIMAJYO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$995,825.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	5.00%	NO APLICA
030-INIFED-2015	241030	EP BENITO JUAREZ	CUATZONTITLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$999,994.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	19.60%	NO APLICA
031-INIFED-2015	241031	JN NICOLAS BRAVO	TEOZELOC	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$877,825.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	13.00%	NO APLICA
032-INIFED-2015	241032	JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL MAY	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$958,937.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	39.00%	NO APLICA
033-INIFED-2015	241033	JN ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015			\$995,276.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	23.00%	NO APLICA
034-INIFED-2015	241034	JN LAB TOM	EL CRUCERO (CRUCERITO)	TANCANHUITZ DE SANTOS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESOACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$936,893.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	30.00%	NO APLICA
035-INIFED-2015	241035	EP EMILIANO ZAPATA	TAMARINDO	TANCANHUITZ DE SANTOS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$994,808.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	15.00%	NO APLICA
036-INIFED-2015	241036	JN MIGUEL HIDALGO	EL ZOPOPE	AQUISMON	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$800,238.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	18.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
037-INIFED-2015	241037	JN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PAXALJA	AQUISMON	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$992,650.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	27.00%	NO APLICA
038-INIFED-2015	241038	JN FRANCISCO MARQUEZ	OCTUJUB O CAMPECHE	AQUISMON	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$998,349.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	19.00%	NO APLICA
039-INIFED-2015	241039	JN EMILIANO ZAPATA	BARRIO VIBORITAS	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$996,242.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	5.00%	NO APLICA
040-INIFED-2015	241040	JN JUSTO SIERRA	CACATEO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$639,338.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	21.00%	NO APLICA
041-INIFED-2015	241041	JN NIÑOS HEROES	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$824,376.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	19.00%	NO APLICA
042-INIFED-2015	241042	ESC SEC IGNACIO MORONES PRIETO	EL CARRIZAL	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$986,205.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	35.00%	NO APLICA
043-INIFED-2015	241043	JN DIA DEL NIÑO	GUAXCUACO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$999,972.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	32.00%	NO APLICA
044-INIFED-2015	241044	ESC SEC JULIAN CARRILLO	ATLAJQUE	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$998,611.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	50.00%	NO APLICA
045-INIFED-2015	241045	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TLALIXCO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$982,489.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	16.50%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 03/07/2015	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
046-INIFED-2015	241046	ESC SEC BENITO JUAREZ	OJO DE AGUA DE SOLANO	CIUDAD FERNANDEZ	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$992,717.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	10.00%	NO APLICA
047-INIFED-2015	241047	EP LIC. BENITO JUAREZ	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$998,482.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	PABLO DEL CAMINO SALGADO	25.00%	NO APLICA
048-INIFED-2015	241048	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015			\$997,604.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	PABLO DEL CAMINO SALGADO	18.00%	NO APLICA
												\$46,186,099.00			24.38%	