

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					

EJERCICIO 2015

AD-IEIFE-001-2015/EST-A	144304	EP MANUEL JOSE OTHON	ATLAMAXATL (ZACARRINCON)	MATLAPA	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$29,762.77	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-B	144299	EPI VENUSTIANO CARRANZA	LA MINA	AQUISMON	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$19,187.77	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-C	144298	EPI FRANCISCO I. MADERO	LA MINA DE BELEMONT	AQUISMON	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$19,582.56	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-D	144303	ETV BELISARIO DOMINGUEZ	PAHUAYO	MATLAPA	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$26,391.83	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-E	144302	EP MARIANO ARISTA	SANTOMILA, FRANCISCO VILLA S.N.	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$8,810.85	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-F	144301	EPI ART. 3o. CONSTITUCIONAL	CUAJAPA SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$5,353.49	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-G	144300	EPI RAFAEL PEREZ HARNANDEZ	LOMA BONITA (CHARCO)	AQUISMON	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$35,564.87	FEAM 2014 PISOS DE TIERRA	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

\$144,654.14

100.00%

AD-IEIFE-001-2015/EST-H	144289	JN JESUS SILVA HERZOG	FRACC. LOS SALAZARES, PRIV. DE SALAZARES S.N.	SAN LUIS POTOSI	RELLENO DE HUNDIMIENTOS	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$38,610.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-001-2015/EST-I	144293	EP FRANCISCO I. MADERO	COLONIA VALLE DORADO, AZABACHE 779	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	26/01/2015	09/03/2015	\$81,999.95	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-002-2015/EST	144305	TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ	SANTA RITA	VENADO	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/06/2015	\$149,907.81	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-003-2015/EST	144296	JARDIN DE NIÑOS ING. JOSE CERRILLO	XICOTENCATL 29-A	VILLA DE LA PAZ	REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	10/04/2015	30/01/2015	10/04/2015	\$334,756.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-004-2015/EST	144308	JARDIN DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ Y MURO	FRACCIONAMIENTO SANTO TOMAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	24/04/2015	\$272,193.89	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2015/EST-A	144172	JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO)	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/04/2015	\$88,543.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-005-2015/EST-B	144176	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	SANTA MATILDE	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/04/2015	\$225,797.44	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-006-2015/EST	144174	PRIMARIA LUCIO BLANCO	ZARAGOZA (POZO SALADO)	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	06/04/2015	\$303,445.40	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-007-2015/EST	144178	TELESECUNDARIA JOSE MARIANO JIMENEZ	SANTA CLARA	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	30/01/2015	27/03/2015	\$99,924.81	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-008-2015/EST	144177	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	ZANCARRON	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	24/04/2015	30/01/2015	19/05/2015	\$264,564.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-010-2015/EST	144253	EP IGNACIO ZARAGOZA	LA CAÑADA	ALAUQUINES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (RESCISION DE CONTRATO)	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	10/06/2015	02/03/2015		\$300,697.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	52.50%	NO APLICA
AD-IEIFE-011-2015/EST	144311	ETV VALENTIN GOMEZ FARIAS	MONTECILLOS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	15/08/2015	02/03/2015	30/09/2015	\$329,332.85	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-012-2015/EST	144313	SEC GRAL JOSE MARIA LUIS MORA	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	30/06/2015	02/03/2015	31/08/2015	\$260,910.29	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-013-2015/EST	144314	ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS	TEMALACACO	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	15/06/2015	02/03/2015	05/06/2015	\$347,498.74	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-014-2015/EST	144315	ETV VICENTE SUAREZ	TENEXCALCO (LA CEIBA)	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	15/06/2015	02/03/2015	10/06/2015	\$335,275.02	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X2-2015-B	144166	ETV CAMILO ARRIAGA	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	02/03/2015	26/05/2015	02/03/2015	16/06/2015	02/03/2015	16/06/2015	\$742,571.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2015-D	144146	SECUNDARIA GENERAL MARIANO VAZQUEZ	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	20/07/2015	03/03/2015	07/07/2015	\$1,301,473.86	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-D	144190	EP MARTIRES DE LA REVOLUCION	VILLA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	16/06/2016	03/03/2015	19/10/2015	\$611,584.03	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N9-2015	144184	EP INTERNADO DAMIAN CARMONA	BARRIO DE SAN SEBASTIAN	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	31/07/2015	03/03/2015	31/07/2015	\$2,795,533.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-A	144151	EP JOSE MARIA MORELOS	CAÑADA VERDE	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015	19/06/2015	\$409,100.32	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-B	144156	EP EMILIANO ZAPATA	GUADALUPE VICTORIA	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015	15/06/2015	\$526,687.47	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-C	144156	ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CAÑADA VERDE	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015	23/06/2015	\$650,136.07	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X13-2015-D	144175	EP EFREN GUTIERREZ	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	13/05/2015	\$329,361.96	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X13-2015-E	144173	JN JESUS GONZALEZ ORTEGA	ILLESCAS	SANTO DOMINGO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	13/05/2015	\$342,661.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X14-2015-A	144270	EP JUAN DE VILLERIAS	FRACCIONAMIENTO LA CAMPIÑA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	29/08/2015	\$1,531,669.20	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X14-2015-B	144309	SECUNDARIA GENERAL JAIME NUNO	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015	10/07/2015	\$664,880.36	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X15-2015-A	144297	SECUNDARIA GENERAL MARTIRES DEL TRABAJO	JUAREZ S.N.	VILLA DE LA PAZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (RESCISION DE CONTRATO)	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015		\$685,260.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	52.70%	NO APLICA
XX-924037999-X17-2015-A	144262	JN MARGARITA GRIZELDA RENTERIA CARDENAS	MOLINOS DEL REY II	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	13/07/2015	11/03/2015	13/07/2015	\$1,380,794.76	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X18-2015-A	144276	SECUNDARIA TECNICA No. 89	COLONIA LOS MAGUEYES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE COMPUTO	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	02/08/2015	11/03/2015	03/09/2015	\$1,193,109.39	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X19-2015-C	144191	EP JUAN SARABIA	LOS PILARES	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO RURAL Y LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL).	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$748,597.74	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X20-2015-A	144264	JN ROSARIO CASTELLANOS	FRACCIONAMIENTO AGUA REAL AGUA AZUL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO Y OBRA EXTERIOR (SUSPENSION TEMPORAL)(TERMINACION ANTICIPADA)	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	20/07/2015	\$1,422,950.77	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	2.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-A	144157	ETV GENERAL ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS)	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	19/06/2015	\$345,668.93	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-B	144152	EP AQUILES SERDAN	AQUILES SERDAN	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	\$425,567.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-C	144154	EP EMILIANO ZAPATA	CERRO PRIETO	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	\$236,196.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X27-2015-D	144155	EP CARLOS A. CARRILLO	ELORZA	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	13/07/2015	31/03/2015	13/07/2015	\$581,378.29	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X27-2015-E	144158	ETV JULIAN CARRILLO	MIGUEL HIDALGO	CHARCAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	\$383,533.60	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X28-2015-C	144307	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA	COLONIA LAS JULIAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	\$554,139.18	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X29-2015	144294	EP LEONA VICARIO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/07/2015	31/03/2015	23/07/2015	\$668,225.69	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-016-2015/EST	144236	EP MIGUEL HIDALGO	TIERRAS COLORADAS	RAYON	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MURO DE CONTENCIÓN	25/06/2015	16/07/2015	25/06/2015	16/07/2015	25/06/2015	03/07/2015	\$77,126.05	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ARQ JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-033-2015/EST	144278	JN NIÑOS HEROES	FRACC. PUERTAS DEL SOL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, RED ELECTRICA Y PROTECCIONES EN AULAS	16/07/2015	17/08/2015	16/07/2015	09/10/2015	16/07/2015	11/09/2015	\$144,999.65	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$19,777,757.75			100.00%	
SO-924037999-N11-2015	159001	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	BARRIO LAS LOMAS	CIUDAD VALLES	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27/01/2015	10/02/2015	27/01/2015	10/02/2015	27/01/2015	10/02/2015	\$158,858.78	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												\$158,858.78			100.00%	
AD-IEIFE-009-2015/EST	S/C	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE EL MAGISTERIO POTOSINO	LA LADRILLERA	SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES	09/02/2015	23/02/2015	09/02/2015	23/02/2015	27/02/2015	14/02/2015	\$37,710.29	PROGRAMA AA08-E2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$37,710.29			100.00%	
AD-IEIFE-015-2015/EST	124321	ETV MANUEL JOSE OTHON	CALDERON (ESTANCIA DE CALDERON)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y POZOS DE ABSORCIÓN	02/03/2015	27/04/2015	02/03/2015	27/04/2015	02/03/2015	27/04/2015	\$90,749.04	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2012 (ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2012)	EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
												\$90,749.04			100.00%	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N22-2015	120516	CBTA 123	CERRITOS	CERRITOS	CONSTRUCCION DE PORTICO	25/02/2015	20/05/2015	25/02/2015	20/05/2015	25/02/2015	20/05/2015	\$222,936.34	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
\$222,936.34												100.00%				
SO-924037999-N23-2015	130505	ICAT UNIDAD DE CAPACITACION RIOVERDE	LORENZO NIETO S.N., RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y PLAZA CIVICA	25/02/2015	06/05/2015	25/02/2015	01/06/2015	25/02/2015	01/06/2015	\$226,764.47	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N30-2015-B	130507	CECyTE XI	AGUA ZARCA	TAMAZUNCHALE	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	07/07/2015	\$554,450.78	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
\$781,215.25												100.00%				
EO-924037999-N1-2015-A	144107	EP BENITO JUAREZ	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	\$712,045.27	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2015-B	144108	EP MORELOS	AZOGUEROS	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	15/06/2015	03/03/2015	29/06/2015	\$619,687.62	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2015-C	144109	ETV JULIAN CARRILLO	SAN ISIDRO PEÑON BLANCO	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	10/07/2015	03/03/2015	10/07/2015	\$719,089.39	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N1-2015-D	144110	ETV JULIAN CARRILLO	AZOGUEROS	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	13/06/2015	03/03/2015	13/06/2015	\$749,300.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X2-2015-A	144112	ETV PEDRO VALLEJO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	VENADO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	OK	03/03/2016	03/03/2016	07/07/2015	\$608,587.66	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X2-2015-C	144111	EP PROF RAFAEL RAMIREZ	LA TRINIDAD	VENADO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	07/07/2015	03/03/2015	07/07/2015	\$954,266.93	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2015-A	144113	EP ESFUERZO CAMPESINO	RANCHO ALEGRE	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	07/07/2015	03/03/2015	07/07/2015	\$986,582.21	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
EO-924037999-N3-2015-B	144114	EP IGNACIO ZARAGOZA	ZARAGOZA DE SOLIS	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	07/07/2015	03/03/2015	07/07/2015	\$775,919.24	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N3-2015-C	144115	EP BENITO JUAREZ	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	16/06/2015	03/03/2015	16/06/2015	\$907,329.56	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2015-A	144116	JN MERCEDES VARGAS AGUNDIS	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	11/07/2015	03/03/2015	02/08/2015	\$730,286.15	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2015-B	144117	ETV LIC JOSE LOPEZ PORTILLO	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	01/07/2015	03/03/2015	11/07/2015	\$988,403.50	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N4-2015-C	144106	EP IGNACIO RAMIREZ	EL CHARCO DEL LOBO (CENTRO)	MOCTEZUMA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	\$793,189.99	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N5-2015-A	144312	SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ	MATLAPA	MATLAPA	NECESIDADES DE ATENCION PRIORITARIA, REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	30/09/2015	03/03/2015	09/11/2015	\$1,179,494.67	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-A	144124	EP BENITO JUAREZ	TEXAS	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	20/08/2015	03/03/2015	14/10/2015	\$622,543.92	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-B	144125	ETV GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	05/08/2015	\$858,158.17	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
EO-924037999-N8-2015-C	144126	ETV LEONA VICARIO	PARADA DE LOS MARTINEZ	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	20/08/2015	03/03/2015	19/10/2015	\$535,761.28	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X17-2015-B	144292	EP NARCISO MENDOZA	SILOS	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS DIDACTICAS	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	13/07/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$566,517.32	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X18-2015-B	144121	EP NUEVA CREACION	HUIZACHILLOS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, OFICIO DG-2305/2015, 20/08/2015)	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	02/08/2015	11/03/2015	19/08/2015	\$719,007.41	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X19-2015-A	144310	JN ANTONIO OTAHEGUI	OJO DE AGUA DE GATO	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REPARACION DE BANQUETAS Y DE INSTALACION HIDROSANITARIA, CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	\$630,693.82	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X19-2015-B	144123	EP HEROE DE NACAZARI	ESTACION DE VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	30/06/2015	11/03/2015	31/07/2015	\$902,798.46	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X20-2015-B	144119	EP BENITO JUAREZ	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	02/07/2015	11/03/2015	02/07/2015	\$1,126,858.44	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X28-2015-A	144120	EP VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, BEBEDEROS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	31/07/2015	31/03/2015	31/07/2015	\$1,018,436.15	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X28-2015-B	144122	ETV IGNACIO ZARAGOZA	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	23/06/2015	31/03/2015	15/07/2015	\$743,855.19	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X44-2015	144287	EP IGNACIO ZARAGOZA	EBANO	EBANO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	03/07/2015	20/09/2015	03/07/2015	20/09/2015	03/07/2015	11/09/2015	\$1,037,032.79	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$19,485,845.20													100.00%			
AD-IEIFE-017-2015/EST	144053	EP MARIANO ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	08/06/2015	29/06/2015	08/06/2015	29/06/2015	08/06/2015	29/06/2015	\$90,125.14	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
\$90,125.14													100.00%			
EO-924037999-N5-2015-B	142205	CECyTE V	AVENIDA INDUSTRIAS ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE	EBANO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA Y ESCALERA (EDIFICIO "A", CUERPO "A")	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	30/09/2015	03/03/2015		\$1,255,111.17	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	80.00%	NO APLICA
XX-924037999-X12-2015	142206	CECyTE III	NUEVO PROGRESO, EN PROLONGACION SIRIA No. 210	SAN LUIS POTOSI	AMPLIACION DE LABORATORIO DE RADIOLOGIA	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	15/06/2015	11/03/2015	16/06/2015	\$1,111,116.36	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X15-2015-B	142203	COBACH 03	MANUEL JOSE OTHON 252	CEDRAL	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C (RESCISION DE CONTRATO)	11/03/2015	03/06/2015	11/03/2015	24/06/2015	11/03/2015		\$587,036.22	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	57.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real						
XX-924037999-X46-2015	142202	COBACH No. 16	SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	08/07/2015	11/09/2015	08/07/2015	15/10/2015	08/07/2015	15/10/2015	\$713,265.24	FEAM MEDIA SUPERIOR 2014	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA	
												\$3,666,528.99					86.27%
EO-924037999-N43-2015	150801	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE S.L.P. UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C 11 E.E. PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 E.E., ANEXO 1 E.E., LABORATORIO DE COMPUTO 5 E.E. Y ESCALERA, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 5 E.E., DOS AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y ESCALERA, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS EXTERIORES	03/07/2015	23/10/2015	03/07/2015	30/01/2016	03/07/2015	30/01/2016	\$7,281,552.52	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA	
EO-924037999-N57-2015	150802	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SLP, UNIDAD ACADEMICA TAMUIN	TAMUIN	TAMUIN	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: DOS AULAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., ADMINISTRACION 4 E.E., Y ESCALERA, PLANTA ALTA: DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA, EDIFICIO "D" BIBLIOTECA DE 5 E.E., TALLER DE COMPUTO DE 5 E.E., Y OBRAS EXTERIORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO.	04/08/2015	08/12/2015	04/08/2015	15/04/2016	04/08/2015		\$9,669,731.03	CONVENIOS 2015	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	70.00%	NO APLICA	
EO-924037999-N68-2015	150804	GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R., PREPARATORIA POR COOPERACION FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	BARRIO DE SANTIAGO	SAN LUIS POTOSI	1a, ETAPA DE REHABILITACION Y CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R. (ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA)	18/09/2015	30/12/2015	18/09/2015	11/03/2016	08/09/2015		\$3,072,295.14	CONVENIOS 2015	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	99.00%	NO APLICA	
												\$20,023,578.69					85.36%
XX-924037999-X7-2015	140810	ICAT UNIDAD SAN LUIS CENTRO DE CAPACITACION PROVISIONAL BMW	ZONA INDUSTRIAL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-1C, OCHO ENTRE EJES, EN OBRA NEGRA	03/03/2015	30/04/2015	03/03/2015	10/06/2015	03/03/2015	10/06/2015	\$1,056,768.56	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA	
IO-924037999-N31-2015	140813	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	COLONIA MARIA DEL ROSARIO	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	18/09/2015	14/04/2015	18/09/2015	\$1,941,747.57	CONVENIOS 2014	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA	
IO-924037999-N36-2015	140801	ECOMUSEO DE SAN LUIS POTOSI	EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I	SAN LUIS POTOSI	OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE SUBDREN Y CISTERNA DE CAPTACION, PLAZA Y ANDADORES	23/04/2015	02/07/2015	23/04/2015	17/07/2015	23/04/2015	14/08/2015	\$1,495,116.33	CONVENIOS 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
IO-924037999-N42-2015	140808	CENTRO DE LAS ARTES SAN LUIS POTOSI 2013	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	AMPLIACION DE LAS INTALACIONES ELECTRICA, ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO POLIVALENTE	09/06/2015	31/07/2015	09/06/2015	31/07/2015	09/06/2015	31/07/2015	\$471,337.68	CONVENIOS 2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA	
												\$4,964,970.14					100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X10-2015-A	124319	EP VALENTE FLORES	OJO CALIENTE	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DEL PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	27/06/2015	03/03/2015	27/06/2015	\$1,150,747.54	FEAM 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X10-2015-B	124320	EP MIGUEL HIDALGO	ENRAMADAS HIDALGO No. 140	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	26/05/2015	03/03/2015	12/06/2015	\$678,096.11	FEAM 2012	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$1,828,843.65			100.00%	
SO-924037999-N35-2015	120801	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS GIMNASIO AUDITORIO	07/04/2015	04/05/2015	07/04/2015	04/05/2015	07/04/2015	04/05/2015	\$161,469.03	CONVENIOS 2012	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												\$161,469.03			100.00%	
IO-924037999-N30-2015-A	142403	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	LA CUCHILLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	31/08/2015	14/04/2015	31/08/2015	\$656,087.80	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N32-2015-A	142402	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	NICOLAS ZAPATA No. 200 ZONA CENTRO	SAN LUIS POTOSI	2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	18/08/2015	14/04/2015	18/08/2015	\$884,494.19	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N32-2015-B	142401	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO"	AV. MANTI 301 FRACC. LA FLORIDA	MATEHUALA	REMODELACION DE MODULO DE SANITARIOS (PERSONAL Y ESTUDIANTES) EDIFICIO "L"	14/04/2015	07/07/2015	14/04/2015	18/08/2015	14/04/2015	26/08/2015	\$676,972.48	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEN 2013-2014	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
												\$2,217,554.47			100.00%	
IO-924037999-N33-2015	142103	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LICENCIATURA DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y BODEGA, ESTRUCTURA T-80	14/04/2015	11/08/2015	14/04/2015	26/08/2015	14/04/2015	26/08/2015	\$2,374,210.86	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
LO-924037999-N34-2015	142102	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ DE SANTOS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS, MODULO DE SANITARIOS Y ESCALERA, ESTRUCTURA U-2C.	23/04/2015	20/08/2015	23/04/2015	24/10/2015	23/04/2015	24/10/2015	\$4,633,773.42	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
LO-924037999-N41-2015	142101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL LABORATORIO DE MECATRONICA	09/06/2015	15/09/2015	09/06/2015	09/10/2015	09/06/2015	28/12/2015	\$6,431,708.45	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N64-2015	142104	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ	BARRIO CHACANA	TANCANHUITZ DE SANTOS	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, 8 E.E.	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	11/01/2016	10/09/2015		\$2,453,646.91	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
												\$15,893,339.64		100.00%		
LO-924037999-N39-2015	132102	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL LABORATORIO BASICO DE BIOQUIMICA	07/05/2015	20/08/2015	07/05/2015	04/12/2015	07/05/2015	08/01/2016	\$2,965,043.69	EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2013	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
												\$2,965,043.69		100.00%		
EO-924037999-N40-2015	142301	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA	18/06/2015	15/09/2015	18/06/2015	28/12/2015	18/06/2015	28/12/2015	\$2,990,225.11	FAM SUPERIOR UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 2014	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
												\$2,990,225.11		100.00%		
EO-924037999-N66-2015	153001	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	COL. LA LADRILLERA	SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA EDIFICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO 27.00 X 13.50 M. (SERVICIOS SANITARIOS, SALA DE JUNTAS, AULA COMPUTO, AULA CAPACITACION, DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO, BODEGA, CUBICULOS PARA APOYO ACADEMICO Y/O TECNICO Y COORDINACION DE DESARROLLO PROFESIONAL) Y OBRAS EXTERIORES	18/09/2015	30/12/2015	18/09/2015	18/01/2016	18/09/2015	18/01/2016	\$4,512,203.38	FAFEF 2015	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
												\$4,512,203.38		100.00%		

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
SO-924037999-N73-2015	112102	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	REFORZAMIENTO Y MEJORAS EN CUBIERTA DEL GIMNASIO AUDITORIO	14/09/2015	26/10/2015	14/09/2015	02/12/2015	14/09/2015	02/12/2015	\$276,607.80	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2011 (PIFIR)	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
\$276,607.80												100.00%				
AD-IEIFE-034-2015/EST	154038	CENTRO DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL NUM. 1	COL. LAS JULIAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, (SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES)	16/07/2015	31/08/2015	16/07/2015	31/08/2015	16/07/2015	04/08/2015	\$318,917.12	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-099-2015/EST	154195	J.N. JOSE JUSTO CORRO	SANTA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016		\$255,932.85	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ALONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	50.33%	NO APLICA
AD-IEIFE-100-2015/EST	154198	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016		\$255,997.38	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ALONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	55.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-035-2015/EST	154045	ETV MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	CERRO GORDO	ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	16/07/2015	23/09/2015	16/07/2015	23/09/2015	16/07/2015	23/09/2015	\$275,829.57	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X60-2015-A	154041	SECUNDARIA TECNICA No. 83	COL. 6 DE JUNIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	30/11/2015	\$723,217.80	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X60-2015-B	154044	EP JORGE OBISPO HERNANDEZ	FRACC. VIZCAYA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	30/11/2015	\$910,330.31	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X62-2015	154042	SECUNDARIA TECNICA No. 90	FRACC. ORQUIDEA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	18/12/2015	28/08/2015	06/01/2016	\$1,277,288.67	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X63-2015	154046	SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ	MATLAPA	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	28/08/2015	30/11/2015	28/08/2015	15/01/2016	28/08/2015	11/03/2016	\$1,412,962.42	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X67-2015	154039	JN ESTEFANIA CASTAÑEDA	FRACC. SANTA BARBARA (POZOS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, OBRAS EXTERIORES	18/09/2015	11/12/2015	18/09/2015	30/12/2015	18/09/2015	15/01/2016	\$1,281,678.77	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X71-2015-A	154040	SECUNDARIA TECNICA No. 89	FRACC. TORREMOLINOS (COLONIA LOS MAGUEYES)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	18/09/2015	21/12/2015	18/09/2015	21/12/2015	18/09/2015	15/01/2016	\$886,636.48	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X71-2015-B	154043	JN NIÑOS HEROES	FRACC. PUERTAS DEL SOL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, (CONTRATACION DE AGUA)	18/09/2015	21/12/2015	18/09/2015	11/01/2016	18/09/2015	18/03/2016	\$1,023,880.24	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X75-2015-A	154047	JNI PONCIANO ARRIAGA	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	23/11/2015	15/02/2016	23/11/2015	15/02/2016	23/11/2015		\$323,093.65	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X75-2015-B	154048	SECUNDARIA TECNICA No. 85	CHAPULHUACANITO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	23/11/2015	15/02/2016	23/11/2015	28/03/2016	23/11/2015		\$866,845.95	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ERIC GARCIA SANCHEZ	90.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-051-2015/EST	154098	ETV HEROES POTOSINOS	CHARCO CERCADO	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	19/03/2016	04/12/2015	29/03/2016	\$268,422.12	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-052-2015/EST	154102	ETV VICENTE GUERRERO	SAN JOSE DEL ARBOLITO	VILLA DE ARISTA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	30/03/2016	04/12/2015	30/03/2016	\$333,117.16	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-097-2015/EST	154179	J.N. MEXICO	SAN RAFAEL	LAGUNILLAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	\$347,684.08	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-098-2015/EST	154180	ETV BENITO JUAREZ	SAN RAFAEL	LAGUNILLAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	\$255,988.24	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-053-2015/EST	154112	ETV BENITO JUAREZ	SAN AGUSTIN	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$263,548.82	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-054-2015/EST	154111	ETV PONCIANO ARRIAGA	SUSPIRO PICACHO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$267,469.26	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-055-2015/EST	154109	JN MANUEL LIZARDI	PUERTO DE PROVIDENCIA, FRANCISCO I. MADERO SN	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$296,019.27	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-056-2015/EST-A	154107	JN SALVADOR DIAZ MIRON	SAN SALVADOR	AHUALULCO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$110,660.06	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-056-2015/EST-B	154124	EP AURELIO MANRIQUE	COL. CENTRO, ESQUINA HERMENEGILDO GALEANA E INDEPENDENCIA	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	28/03/2016	04/12/2015	10/03/2016	\$58,435.72	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-056-2015/EST-C	154128	EP TIPO 21 DE AGOSTO	JARDINES DEL ESTADIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, DESMONTAJE DE BARANDAL PERIMETRAL, DEMOLICION DE CIMIENTOS	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$155,919.89	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-057-2015/EST	154134	ETV MANUEL JOSE OTHON	LOS JASSOS	SAN LUIS POTOSI	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$323,839.72	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	55.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-058-2015/EST	154138	JN ZITA BASICH LEIJA	FRACC. HOGARES POPULARES PAVON	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$257,425.12	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-059-2015/EST	154113	JN METALURGICOS	FRACC. MORALES, ARSENICO S.N. C.P. 78180	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE PATIO CIVICO	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$224,511.04	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	87.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-060-2015/EST	154125	EP SEBASTIAN CONTRERAS GARCIA	MISION DEL PALMAR II (POZOS)	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$233,136.74	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-061-2015/EST	154127	EP MANUEL ROGELIO TORRES LOPEZ	FRACCIONAMIENTO BARRIO EL VERGEL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$258,771.36	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-062-2015/EST	154121	JN JUAN ALDAMA	COLONIA URBANA LA LIBERTAD, PLAN DE SAN LUIS S.N.	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$283,217.01	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-063-2015/EST	154118	JN MARGARITA GRISELDA RENTERIA CARDENAS	FRACC. MOLINOS DEL REY II	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	22/03/2016	\$338,024.45	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-064-2015/EST	154151	EP LEONA VICARIO	SAN FRANCISCO 3RA SECC.	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (INCLUYE PATIO CIVICO)	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$234,854.24	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-065-2015/EST	154139	JN CARLOS DIEZ GUTIERREZ	FRACC. CONJUNTO DEL REAL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$258,294.21	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-066-2015/EST	154136	JN PROFA MA ANGELES MENDOZA	COL LA HORMIGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$272,336.97	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	86.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-067-2015/EST	154140	JN DOLORES JIMENEZ Y MURO	FRACC. SANTO TOMAS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$272,413.20	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-068-2015/EST	154144	JN PEDRO ANTONIO DE ALARCON	EL ZAPOTE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$296,307.55	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-069-2015/EST	154147	EP JULIAN CARRILLO	SAN FRANCISCO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$296,910.29	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-070-2015/EST	154148	EP NEZAHUALCOYOTL	COL. 21 DE MARZO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$303,726.97	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-071-2015/EST	154143	JN ROSA MARIA CARRANZA MOROLEON	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$332,920.49	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	62.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-096-2015/EST	154157	E.P. JUAN SARABIA	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016		\$256,000.00	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. ARQ. LUIS SERRANO	29.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-072-2015/EST	154162	ETV ALVARO OBREGON	SAN ANTONIO	VILLA DE ARRIAGA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$294,394.35	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-073-2015/EST-A	154163	JN GUILLERMO PRIETO	SAN JUAN CAPISTRAN	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	10/03/2016	04/12/2015	19/02/2016	\$175,681.76	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-073-2015/EST-B	154165	EP 20 DE NOVIEMBRE	EL TEPOZAN	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$152,482.16	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-074-2015/EST	154164	EP VENUSTIANO CARRANZA	LA YERBABUENA	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$283,338.42	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-075-2015/EST	154172	EP IGNACIO ALLENDE	LAGUNA DE SAN VICENTE	VILLA DE REYES	REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$125,576.34	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-076-2015/EST-A	154169	JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ARROYO BLANCO	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$132,006.34	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-076-2015/EST-B	154167	JN MARIANO JIMENEZ	LA BOQUILLA (LA PEQUEÑA IRRIGACION)	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$192,095.38	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-077-2015/EST	154171	EP VICENTE GUERRERO	MACHADO	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$275,217.52	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-078-2015/EST	154168	JN JOSE ROSAS MORENO	EL CENTENARIO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$287,177.46	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-079-2015/EST	154170	EP HIMNO NACIONAL	LA LOMA DE TEJOCOTE (LA LOMA)	VILLA DE REYES	REHABILITACION Y ADAPTACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$315,804.23	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-080-2015/EST	154175	ETV JULIAN CARRILLO	EL REFUGIO BARRIO 2o	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. ADOSADA EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$274,736.17	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	99.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-081-2015/EST	154178	ETV NIÑOS HEROES	EL JABALI	RIOVERDE	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	22/03/2016	04/12/2015	22/03/2016	\$296,083.10	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-082-2015/EST	154187	JN FERNANDO MONTES DE OCA	EL SASUB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	16/03/2016	04/12/2015		\$310,735.88	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	40.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-083-2015/EST	154188	EDUCACION ESPECIAL CAM BENEMERITO DE LAS AMERICAS	AGUA BUENA	TAMASOPO	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$116,780.72	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-084-2015/EST	154189	JNI CRISTOBAL COLON	TAMASOPO	TAMASOPO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$290,391.30	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ERIC GARCIA SANCHEZ	96.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-085-2015/EST-A	154193	ETV ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	EL CARRIZO	TAMUIN	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$133,529.90	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	85.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-085-2015/EST-B	154192	SECUNDARIA TECNICA NO. 81	SANTA MARTHA	TAMUIN	REHABILITACION GENERAL DEL SERVICIO SANITARIO DEL EDIFICIO "B"	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	16/03/2016	04/12/2015		\$167,559.45	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	75.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-086-2015/EST	154191	JN MANUEL GOMEZ PEDRAZA	EJIDO VELAZCO	TAMUIN	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" (SANITARIOS Y DOS AULAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00)	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	10/03/2016	04/12/2015	10/03/2016	\$334,692.90	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-087-2015/EST	154190	JN EMILIANO ZAPATA	LOMA ALTA	TAMUIN	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, OBRAS EXTERIORES Y DEMOLICION DE LETRINAS EXISTENTES	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$311,252.34	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-088-2015/EST	154194	JN JAIME NUNO	TAMAPATZ	AQUISMON	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$171,131.63	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-089-2015/EST	154196	JNL AGUSTIN DE ITURBIDE	LA SOLEDAD	AQUISMON	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL 1a. ETAPA, OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$278,039.99	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	92.70%	NO APLICA
AD-IEIFE-090-2015/EST-A	154203	SECUNDARIA TECNICA NO. 72	CHACUALA	AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCO PERIMETRAL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$191,572.97	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-091-2015/EST	154202	EP PROF. GRACIANO SANCHEZ	COMOCA AHUACATITLA, CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO S.N.	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EDIFICIO "B", INCLUYE OBRA EXTERIOR	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015		\$195,751.17	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ERIC GARCIA SANCHEZ	90.00%	NO APLICA
XX-924037999-X100-2015-A	154117	J.N. MERCEDES VARGAS	COL. CENTRO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$699,457.47	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	80.00%	NO APLICA
XX-924037999-X100-2015-B	154123	J.N. FERROCARRILES NACIONALES	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$349,188.01	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	80.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X100-2015-C	154131	SECUNDARIA TECNICA 01	COL. JARDINES DEL ESTADIO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$380,111.56	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	70.00%	NO APLICA
XX-924037999-X100-2015-D	154135	ETV. JESUS SILVA HERZOG	CAPULINES	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$305,660.19	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X101-2015-A	154114	J.N. LUIS G. MEDELLIN NIÑO	COL. SATELITE	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$335,484.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X101-2015-B	154115	J.N. AMADO NERVO	COL. VALLE DORADO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$454,200.55	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	90.00%	NO APLICA
XX-924037999-X101-2015-C	154122	J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS	COL. SIMON DIAZ	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 OBRAS EXTERIORES Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$1,001,042.84	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	85.00%	NO APLICA
XX-924037999-X102-2015-A	154116	J.N. JORGE FERRETIS	FRACC. PRADOS SECCION ORIENTE, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (ADECUACION DE SERVICIO SANITARIO PARA ANEXO ADMINISTRATIVO E IMPERMEABILIZACION GENERAL)	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	01/07/2016	06/01/2016		\$1,043,766.98	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	70.00%	NO APLICA
XX-924037999-X102-2015-B	154120	J.N. ALICIA PALOMARES PADILLA	COL. MISION DEL PALMAR I, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$509,130.46	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	85.00%	NO APLICA
XX-924037999-X102-2015-C	154133	E.T.V. MARGARITA LOPEZ PORTILLO	COL. LA LIBERTAD, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$780,651.79	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	60.00%	NO APLICA
XX-924037999-X103-2015	154126	E.P. ALFREDO SANCHEZ GARCIA	FRACC. MOLINOS DEL REY, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	EDIFICIO A, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, EDIFICIO B, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ADOSADO, EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$1,546,908.84	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	55.00%	NO APLICA
XX-924037999-X104-2015-A	154129	SEC. GRAL. AURELIO MANRIQUE	LAGUNA DE SANTA RITA, SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C, 2 E.E. AISLADA Y OBRA EXTERIOR	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$404,320.41	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	54.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X104-2015-B	154166	E.P. PRESIDENTE JUAREZ	BERNALEJO	SANTA MARIA DEL RIO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016			\$379,810.49	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	19.00%	NO APLICA
XX-924037999-X104-2015-C	154173	E.T.V. VICENTE GUERRERO	PARDO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$532,809.41	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	27.00%	NO APLICA
XX-924037999-X105-2015	154158	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 31	COL. HOGARES FERROCARRILEROS 2a. SECCION	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$2,167,366.69	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	32.00%	NO APLICA
XX-924037999-X106-2015-A	154141	J.N. EVA SAMANO BISHOP	FRACC. PUERTA REAL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00, EDIFICIO C, DOS AULAS DIDACTICAS, EDIFICIO B, UN AULA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$1,205,517.21	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	61.00%	NO APLICA
XX-924037999-X106-2015-B	154153	E.P. PROF. JESUS RAMON ALVAREZ	FRACC. LA VIRGEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$686,340.16	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	64.00%	NO APLICA
XX-924037999-X107-2015-A	154137	J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	29/02/2016	\$452,483.21	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X107-2015-B	154145	J.N. FRIDA KAHLO	FRACC. SAN FRANCISCO DE ASIS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIO SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$783,593.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	70.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X107-2015-C	154149	E.P. MANUEL JOSE OTHON	FORD NUM. 176, FRACC. LA SIERRA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$610,075.98	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. LUIS SERRANO	70.00%	NO APLICA
XX-924037999-X108-2015-A	154142	J.N. PROFA. MERCEDES MENDEZ CONTRERAS	UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA U-1C 2 E.E. Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$803,498.17	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	65.00%	NO APLICA
XX-924037999-X108-2015-B	154150	E.P. FRANCISCO EPPENS HELGUERA	COL. LA HORMIGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 EDIFICIO H Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$569,398.82	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	64.00%	NO APLICA
XX-924037999-X108-2015-C	154159	E.T.V. ENRIQUE ALMAZAN NIETO	FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$514,852.67	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	84.00%	NO APLICA
XX-924037999-X110-2015-A	154108	J.N. VASCO DE QUIROGA	PAISANOS	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$477,338.43	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	42.00%	NO APLICA
XX-924037999-X110-2015-B	154161	E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	SANTA ROSA DE GALLINAS	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$645,390.69	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	40.00%	NO APLICA
XX-924037999-X110-2015-C	154160	E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	COLONIA EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$314,586.84	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ	75.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X111-2015	154104	SEC. GRAL. JESUS SILVA HERZOG	COL. LA PAZ	SALINAS	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO 2 E.E. UN AULA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$1,054,137.71	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X112-2015-A	154105	E.P. LA CORREGIDORA	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$915,772.57	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X112-2015-B	154106	SECUNDARIA TECNICA NUM. 53	EL ZACATON	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C, 2 E.E. AISLADA Y OBRA EXTERIOR	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$386,014.72	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	78.00%	NO APLICA
XX-924037999-X113-2015-A	154099	E.P. RAFAEL RAMIREZ	MATEHUALA	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	16/05/2016	06/01/2016		\$781,290.49	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X113-2015-B	154101	E.P. BENITO JUAREZ	VANEGAS	VANEGAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$547,804.62	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	80.00%	NO APLICA
XX-924037999-X114-2015-A	154181	E.P. ALBA ROJA	EL PAJARITO	RAYON	REHABILITACION DEL EDIFICIO C, ESTRUCTURA A-70 6 ENTREEJES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	30/03/2016	\$493,843.78	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X114-2015-B	154176	E.P. VANGUARDIA	COLONIA SANTA JULIA	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$746,334.55	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	95.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X115-2015-A	154182	J.N. MEXICO	RANCHO EL RECUERDO (LA DIANA)	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$651,563.64	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X115-2015-B	154185	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$389,832.25	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X115-2015-C	154186	E.P. JORGE OBISPO HERNANDEZ	COLONIA CITLALMINA	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES; (CAMBIO DE META: REHABILITACION DE 2 EDIFICIOS SUSTITUYENDO ESTRUCTURA GALVANIZADA POR ESTRUCTURA DE ACERO Y MULTYPANEL HABILITANDO UNO DE ESTOS EDIFICIOS 6.00 X 8.00 MTS. COMO BIBLIOTECA-DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, DPE-CGP-AI-0106/2016, 25/01/2016)	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016			\$657,064.35	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	80.00%	NO APLICA
XX-924037999-X116-2015-A	154183	E.P. LEONA VICARIO	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$967,716.20	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X116-2015-B	154184	E.P. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 EN EDIFICIO H Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$607,680.77	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ERIC GARCIA SANCHEZ	77.00%	NO APLICA
XX-924037999-X117-2015-A	154197	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AGUA AMARGA	AQUISMON	REHABILITACION DE 4 AULAS DIDACTICAS ATIPICAS Y DE ESTRUCTURA REGIONAL	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$362,083.76	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	58.72%	NO APLICA
XX-924037999-X117-2015-B	154199	SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA U-1C, 2 E.E. EDIFICIO H Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$465,675.66	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	70.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X117-2015-C	154204	E.T.V. MIGUEL HIDALGO	SOLEDAD DE ZARAGOZA	XILITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$446,786.39	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	49.00%	NO APLICA
XX-924037999-X121-2015-A	154174	SEC. TEC. NO. 2	EL REFUGIO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C, 2 E.E. AISLADA Y OBRA EXTERIOR	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$552,790.75	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	43.00%	NO APLICA
XX-924037999-X121-2015-B	154177	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RIOVERDE	RIOVERDE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$880,045.02	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	31.00%	NO APLICA
XX-924037999-X122-2015-A	154110	EP FRANCISCO I MADERO	PUERTO DE PROVIDENCIA	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$635,511.15	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	50.00%	NO APLICA
XX-924037999-X122-2015-B	154146	JN PROFRA MA TERESA ALVAREZ	FRACC VALLE DE LA PALMA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00, 2A ETAPA DE CERCO Y OBRAS EXTERIORES	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$880,123.65	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	42.00%	NO APLICA
XX-924037999-X122-2015-C	154154	EP HIMNO NACIONAL MEXICANO	COL SAN JOSE	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$356,806.23	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	50.00%	NO APLICA
XX-924037999-X123-2015-A	154130	SEC GRAL SENTIMIENTOS DE LA NACION	COL SATELITE	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA U-1C EDIFICIO I, TALLER DE ELECTRICIDAD DE 3.5 E.E. ESTRUCTURA T-84 EDIFICIO J Y OBRAS EXTERIORES	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$2,224,148.35	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	35.00%	NO APLICA
XX-924037999-X123-2015-B	154156	EP AURORA CORDOVA CORDOVA	FRACC PUERTA REAL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00, 1A ETAPA DE CERCO, OBRAS EXTERIORES, CONTRATACION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$2,159,032.51	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	43.00%	NO APLICA
XX-924037999-X124-2015-A	154155	EP HEROINAS MEXICANAS	FRACC VALLE DE LA PALMA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00, 2A ETAPA DE CERCO Y OBRAS EXTERIORES	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$884,870.79	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	48.00%	NO APLICA
XX-924037999-X124-2015-B	154119	JN WENCESLAO VICTORIA SOTO	FRACC VALLE ESCONDIDO	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00, CERCO, OBRAS EXTERIORES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$1,286,143.77	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	ING ERNESTO CANO CASTILLO	59.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X125-2015	154100	SEC. GRAL. PROF. JOSE JOEL TRISTAN VERA	FRACC. EL PARAISO	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 ENTREEJES CADA UNA, DIRECCION DE 2 E.E. ESCALERA Y LABORATORIO MULTIPLE DE 4 E.E PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES	28/01/2016	06/05/2016	28/01/2016	06/05/2016			\$3,646,636.36	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	15.00%	NO APLICA
\$62,851,292.54												70.01%				
COM-001-2015	S/C	EP BENITO JUAREZ	LA MAROMA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	20/06/2015	28/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-002-2015	S/C	EP AMBROCIO RAMIREZ TERRAZAS	LAS RUSIAS (CUESILLOS)	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	28/03/2015	23/06/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-003-2015	S/C	EP IGNACIO ZARAGOZA	ARROYO BLANCO	VILLA DE REYES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	23/06/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-004-2015	S/C	EP MANUEL JOSE OTHON	CASA BLANCA, ESCALERILLAS	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	16/06/2015	25/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-005-2015	S/C	EP VICENTE GUERRERO	GUANAJUATILLO (CERRITO DE LA CRUZ)	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	11/07/2015	17/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-006-2015	S/C	EP JOSE MARIA MORELOS	CAÑADA DE YAÑEZ	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	08/07/2015	12/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-007-2015	S/C	EP MIGUEL HIDALGO	CERRO PRIETO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	08/07/2015	12/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-008-2015	S/C	EP FRANCISCO I MADERO	CONTRERAS	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	27/08/2015	12/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-009-2015	S/C	EP MIGUEL HIDALGO	LA MANTA	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	17/09/2015	25/05/2015	31/08/158	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-0010-2015	S/C	EP NIÑOS HEROES	GONZALEZ	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	17/09/2015	25/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-0011-2015	S/C	EP MIGUEL HIDALGO	PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	17/03/2015	17/09/2015	25/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-0012-2015	S/C	EP PLAN DE AYUTLA	SAN JOSE DEL GRITO	MOCTEZUMA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	17/07/2015	23/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-0013-2015	S/C	EP REVOLUCION MEXICANA	NORIA DEL GATO	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	17/09/2015	19/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-0014-2015	S/C	EP MAESTRO SALVADOR NOVO	LA CONCEPCION	VILLA DE RAMOS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	17/09/2015	18/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-0015-2015	S/C	EP EL CHAMIZAL	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL)	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	13/04/2015	31/08/2015	23/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-0016-2015	S/C	EP NICOLAS BRAVO	SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	16/04/2015	18/09/2015	28/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-0017-2015	S/C	EPI 20 DE NOVIEMBRE	AGUA PUERCA	TAMASOPO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	16/04/2015	18/09/2015	24/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-0018-2015	S/C	EPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LIMON DE PEÑA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	17/03/2015	18/05/2015	16/04/2015	18/09/2015	17/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-0019-2015	S/C	EPI EMILIANO ZAPATA	LA ENCANTADA (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	16/04/2015	18/09/2015	06/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-020-2015	S/C	EPI PIPILA	SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO)	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	16/04/2015	18/09/2015	06/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-021-2015	S/C	EPI MIGUEL HIDALGO	LA BARRANCA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	16/04/2015	18/09/2015	18/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-022-2015	S/C	ETV MANUEL HERRERA Y LASSO	LA ENCANTADA	SANTA CATARINA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	13/04/2015	15/06/2015	16/04/2015	18/09/2015	19/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-023-2015	S/C	EP RICARDO FLORES MAGON	LOS SABINOS NUMEROS	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-024-2015	S/C	EP FRANCISCO I MADERO	TANTIZOHUICHE	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	23/07/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-025-2015	S/C	EP MELCHOR OCAMPO	EL DESENGAÑO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-026-2015	S/C	EP MARTIRES DEL 57	EL AZULEJO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-027-2015	S/C	EP GUADALUPE VICTORIA	COYOLAS FRACCION ZOCOHUITE	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-028-2015	S/C	EP LAZARO CARDENAS	COLONIA DEL CAMPO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-029-2015	S/C	EPI FRANCISCO VILLA	EJIDO EL LOBO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-030-2015	S/C	EPI BENITO JUAREZ	EL TAMARINDO	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/04/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-031-2015	S/C	EP JOSE MARIANO JIMENEZ	ALAUQUINES	ALAUQUINES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	22/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-032-2015	S/C	EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON	SAN VICENTE	RIOVERDE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	24/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
COM-033-2015	S/C	EP 20 DE NOVIEMBRE	LA LIBERTAD	CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	22/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-034-2015	S/C	EP EMILIANO ZAPATA	EL QUELITAL	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	16/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-035-2015	S/C	EP EMILIANO ZAPATA	PRESA DE GUADALUPE	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	17/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ARQ. HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
COM-036-2015	S/C	EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CERRO GRANDE	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	31/07/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
COM-037-2015	S/C	EP LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL ENCINAL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	31/07/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
COM-038-2015	S/C	EPI JUSTO SIERRA	XILHUAZO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	07/08/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
COM-039-2015	S/C	EPI FRANCISCO I MADERO	IXTEAMEL	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	07/08/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-040-2015	S/C	EPI PONCIANO ARRIAGA	EMILIANO ZAPATA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	14/08/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
COM-041-2015	S/C	EPI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TENEXCO	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	14/08/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
COM-042-2015	S/C	EPI FRANCISCO PONCE DE LEON	TZOPELACO	MATLAPA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
COM-043-2015	S/C	EPI BENITO JUAREZ	TANCUILIN	MATLAPA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	05/08/2015	25/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
COM-044-2015	S/C	EPI JUAN SARABIA	BARRIO CHILTZAPOYO	MATLAPA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	05/08/2015	29/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
COM-045-2015	S/C	EPI BENITO JUAREZ	OCTLAMEYO	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	05/08/2015	01/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
COM-046-2015	S/C	EP RAFAEL C. AZUARA	EL GAVIAL	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	18/07/2015	19/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
COM-047-2015	S/C	EP BENITO JUAREZ	LA SAGRADA FAMILIA	TANQUIAN DE ESCOBEDO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	12/07/2015	19/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
COM-048-2015	S/C	EPI JULIAN CARRILLO	TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	01/07/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
COM-049-2015	S/C	EP IGNACIO ZARAGOZA	LAS VIBORAS	TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO	27/04/2015	29/06/2015	27/04/2015	28/08/2015	25/06/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
COM-050-2015	S/C	EP RAFAEL RAMIREZ	RANCHO NUEVO	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.1 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	31/07/2015	05/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
COM-051-2015	S/C	EPI PONCIANO ARRIAGA	MANTEYO	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	24/07/2015	05/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
COM-052-2015	S/C	EPI MARIANO JIMENEZ	LA PALMA	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	17/07/2015	05/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
COM-053-2015	S/C	EPI EMILIANO ZAPATA	AGUA FIERRO	XILITLA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	17/07/2015	05/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
COM-054-2015	S/C	EPI LIC. BENITO JUAREZ	LOS HORNO	AQUISMON	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO	30/03/2015	01/06/2015	30/03/2015	24/07/2015	05/05/2015	31/08/2015	\$503,144.90	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

\$27,169,824.60

100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
001-INIFED-2015	241001	JN LAZARO CARDENAS DEL RIO	TANCUILIN	MATLAPA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/158	\$991,922.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
002-INIFED-2015	241002	JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL BANCO (SAN FRANCISCO)	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$966,481.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
003-INIFED-2015	241003	JN LIC. BENITO JUAREZ	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$992,858.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
004-INIFED-2015	241004	ESC SEC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TEZAPOTLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$998,777.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
005-INIFED-2015	241005	EP AQUILES SERDAN	IXTLAPALACO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$981,660.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
006-INIFED-2015	241006	EP CHIMALPOPOCA	TANTOYUQUITA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$956,320.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
007-INIFED-2015	241007	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL LAUREL	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$961,377.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
008-INIFED-2015	241008	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LAS CABAÑAS	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$929,532.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
009-INIFED-2015	241009	JNI CUAUHTEMOC	COJOLAPA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$999,776.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
010-INIFED-2015	241010	JN MANUEL CERVANTES IMAZ	EL PALMITO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$994,093.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
011-INIFED-2015	241011	JN LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	ZOQUITIPA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$969,376.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
012-INIFED-2015	241012	JN EMILIANO ZAPATA	ATEHUAC	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$944,365.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
013-INIFED-2015	241013	JN 20 DE NOVIEMBRE	TEXOJOL	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$843,064.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
014-INIFED-2015	241014	EP LIC. BENITO JUAREZ	LA SOLEDAD	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$983,836.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
015-INIFED-2015	241015	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTOMILA	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$996,607.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
016-INIFED-2015	241016	JN JUSTO SIERRA	CHICONAMEL	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$988,676.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
017-INIFED-2015	241017	JN VICENTE GUERRERO	TENEXTITLA UNO	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$955,073.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
018-INIFED-2015	241018	JN KOALTATOATSI	LAS MESAS	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$976,611.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
019-INIFED-2015	241019	JN CRISTOBAL COLON	EJ. JOMTE	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$992,264.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
020-INIFED-2015	241020	EP PLAN DE SAN LUIS	EJIDO NIÑOS HEROES	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$948,351.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
021-INIFED-2015	241021	JN VALENTIN GOMEZ FARIAS	OJOX	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$982,546.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
022-INIFED-2015	241022	JN JOSE FRANCISCO PEDRAZA	BUENAVISTA	XILITLA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$978,809.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
023-INIFED-2015	241023	ESC SEC IGNACIO ZARAGOZA	CHICHIMIXTITLA	XILITLA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	20/05/2015	13/08/2015	\$965,630.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
024-INIFED-2015	241024	JN ROSAURA ZAPATA	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$996,709.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	PABLO DEL c. salgado	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
025-INIFED-2015	241025	JN VENUSTIANO CARRANZA	PEMOXCO	XILITLA	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$980,807.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
026-INIFED-2015	241026	JN JAIME NUNO	POXANTLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$998,796.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
027-INIFED-2015	241027	JN NIÑOS HEROES	TLAMAYA SANTIAGO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$999,959.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
028-INIFED-2015	241028	JN JAIME TORRES BODET	RANCHO NUEVO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$944,993.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
029-INIFED-2015	241029	JN PONCIANO ARRIAGA	LIMAJYO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$995,825.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
030-INIFED-2015	241030	EP BENITO JUAREZ	CUATZONTITLA	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$999,994.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
031-INIFED-2015	241031	JN NICOLAS BRAVO	TEOZELOC	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$877,825.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
032-INIFED-2015	241032	JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL MAY	TANLAJAS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$958,937.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
033-INIFED-2015	241033	JN ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO.	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	27/05/2015	20/08/2015	\$995,276.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
034-INIFED-2015	241034	JN LAB TOM	EL CRUCERO (CRUCERITO)	TANCANHUITZ DE SANTOS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESOACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$936,893.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
035-INIFED-2015	241035	EP EMILIANO ZAPATA	TAMARINDO	TANCANHUITZ DE SANTOS	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$994,808.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
036-INIFED-2015	241036	JN MIGUEL HIDALGO	EL ZOPOPE	AQUISMON	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$800,238.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
037-INIFED-2015	241037	JN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	PAXALJA	AQUISMON	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$992,650.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
038-INIFED-2015	241038	JN FRANCISCO MARQUEZ	OCTUJUB O CAMPECHE	AQUISMON	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/158	\$998,349.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
039-INIFED-2015	241039	JN EMILIANO ZAPATA	BARRIO VIBORITAS	TAMPACAN	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$996,242.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JORGE ALMENDAREZ GAYTAN	100.00%	NO APLICA
040-INIFED-2015	241040	JN JUSTO SIERRA	CACATEO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$639,338.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
041-INIFED-2015	241041	JN NIÑOS HEROES	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$824,376.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
042-INIFED-2015	241042	ESC SEC IGNACIO MORONES PRIETO	EL CARRIZAL	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$986,205.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
043-INIFED-2015	241043	JN DIA DEL NIÑO	GUAXCUACO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$999,972.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
044-INIFED-2015	241044	ESC SEC JULIAN CARRILLO	ATLAJQUE	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$998,611.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
045-INIFED-2015	241045	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	TLALIXCO	TAMAZUNCHALE	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$982,489.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ	100.00%	NO APLICA
046-INIFED-2015	241046	ESC SEC BENITO JUAREZ	OJO DE AGUA DE SOLANO	CIUDAD FERNANDEZ	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$992,717.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
047-INIFED-2015	241047	EP LIC. BENITO JUAREZ	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$998,482.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA
048-INIFED-2015	241048	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	05/06/2015	30/08/2015	\$997,604.00	ESCUELAS DIGNAS 2015	PABLO DEL CAMINO SALGADO	100.00%	NO APLICA

\$46,186,099.00

100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-018-2015/EST-A	154035	JNI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	MICHOTLAYO (CHALCO)	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	07/10/2015	02/07/2015	07/10/2015	\$205,717.05	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-018-2015/EST-B	154036	EP MAESTRO IGNACIO RAMIREZ	LAS CUEVAS	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS E, G, H, I Y 1ER. ETAPADE CERCO PERIMETRAL. CAMBIO DE META A:(1a. ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL) OF. DPE-CGP-AI-1807/15, 23/10/15.	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	26/08/2015	\$129,283.58	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-019-2015/EST	154027	JNI NIÑOS HEROES	POKCHICH	SAN ANTONIO	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	12/10/2015	02/07/2015	12/10/2015	\$211,642.37	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-020-2015/EST	154028	ETV LAZARO CARDENAS	LAS MESAS	COXCATLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y OBRA EXTERIOR	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	21/09/2015	02/07/2015	28/11/2015	\$280,195.56	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-021-2015/EST	154022	ETV JOSE VASCONCELOS	NUEVO JOMTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	02/07/2015	17/09/2015	02/07/2015	05/10/2015	02/07/2015	04/12/2015	\$318,588.99	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-022-2015/EST	154024	EPI MARIANO ARISTA	LUIS DONALDO COLOSIO	TAMUIN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	02/07/2015	17/09/2015	02/07/2015	17/10/2015	02/07/2015	03/11/2015	\$275,091.81	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-023-2015/EST	154023	EP 18 DE AGOSTO	NUEVO AHUACATITLA	TAMUIN	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/10/2015	02/07/2015	03/10/2015	\$136,031.44	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-024-2015/EST	154020	JN MARIANO AZUELA	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	09/08/2015	\$249,998.44	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-025-2015/EST	154019	JN ALVARO OBREGON	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CONSTRUCCION DE MURO Y REJA EN FACHADA LATERAL DEL PLANTEL	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	09/08/2015	\$127,912.85	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-026-2015/EST	154021	EP BENITO JUAREZ	SAN ANTONIO HUICHIMAL	CIUDAD VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO EN EL PLANTEL	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	07/12/2015	\$255,323.61	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-027-2015/EST	154001	JN ROSAURA ZAPATA	EJIDO VICTORIA SAN MANUEL	CEDRAL	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y PLAZA CIVICA (CAMBIO DE META A: PLAZA CIVICA, OFICIO DG-2304/2015, 20/08/2015, SEGE DPE-CGP-AI-2031/2015, 02/12/2015)	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	18/09/2015	02/07/2015	21/08/2015	\$201,148.05	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-028-2015/EST	154005	ETV JUAN MIRANDA URESTI	PUERTO DE LA CLAVELLINA	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE UN AULADIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DEL MODULO DE S.S.R. Y OBRAS EXTERIORES	02/07/2015	17/09/2015	02/07/2015	17/09/2015	02/07/2015	16/12/2015	\$342,299.97	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-029-2015/EST	154013	JN FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS	COL. HERMENEGILDO J. ALDANA	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA 2A. ETAPA Y BARRA PERIMETRAL LADO NORTE	02/07/2015	17/09/2015	02/07/2015	02/10/2015	02/07/2015	02/10/2015	\$255,999.97	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-030-2015/EST	154017	EDUCACION ESPECIAL C.A.M. OVIDIO DECROLY	FRACC. SAUCITO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE LOS MUROS Y REJAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	14/08/2015	\$250,332.18	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-031-2015/EST	154018	ETV JOSE MARIA MORELOS	BERNALEJO	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ANDADOR, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	02/07/2015	03/09/2015	\$336,494.49	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-032-2015/EST	154008	EP LAZARO CARDENAS	SAN CIPRIANO	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "D" y "E" Y OBRAS EXTERIORES	16/07/2015	15/09/2015	16/07/2015	15/09/2015	16/07/2015	28/08/2015	\$256,000.00	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X48-2015-A	154012	JN ADOLFO LOPEZ MATEOS	FRACC. INSURGENTES	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DEL MODULO DE S.S. Y REPARACION DE HUNDIMIENTO EN PLAZA CIVICA	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	\$513,910.82	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X48-2015-B	154016	EP 12 DE OCTUBRE	COL. JULIAN CARRILLO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	\$938,907.87	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X49-2015-A	154004	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	NUÑEZ	GUADALCAZAR	SUSTITUCION DE AULAS EXISTENTES POR 2 AULAS DIDACTICAS REGIONALES DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	04/12/2015	\$506,150.42	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X49-2015-B	154002	EP CAMPESINOS UNIDOS	SAN IGNACIO	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B" y "D" Y OBRA EXTERIOR	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	30/10/2015	22/07/2015	16/12/2015	\$785,977.06	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X49-2015-C	154003	EP ALFREDO V BONFIL	LA HINCADA	GUADALCAZAR	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "I" y "J" Y OBRA EXTERIOR	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	23/10/2015	22/07/2015	19/11/2015	\$590,338.21	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X50-2015-A	154010	EP DAVID G BERLANGA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFOND	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	12/09/2015	\$471,505.15	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X50-2015-B	154011	ETV GABRIELA MISTRAL	EL REBALIN	MOCTEZUMA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "D" y "C" Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	14/10/2015	\$530,375.33	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	HECTOR COLUNGA REYES	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X51-2015-A	154009	EP JUSTO SIERRA	CHARCAS	CHARCAS	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	25/11/2015	22/07/2015	14/01/2016	\$440,243.09	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X51-2015-B	154006	EP PIPILA	MATEHUALA	MATEHUALA	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	10/12/2015	22/07/2015	10/12/2015	\$690,092.47	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X51-2015-C	154007	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	MATEHUALA	MATEHUALA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	04/11/2015	22/07/2015	22/12/2015	\$504,585.44	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X52-2015-A	154026	EP PRIMERO DE MAYO	JILIM TANTOCOY TRES	HUEHUETLAN	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "D", "E", "F" y "G" Y OBRA EXTERIOR	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	04/11/2015	22/07/2015	17/02/2016	\$722,642.39	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X52-2015-B	154029	SEC GRAL HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EDIFICIO "D"	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	11/12/2015	22/07/2015	11/12/2015	\$574,367.99	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X52-2015-C	154025	EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	TAM ALEJ TOM PRIMERA SECCION	TANCANHUITZ DE SANTOS	SUSTITUCION DE AULAS EXISTENTES POR 3 AULAS DIDACTICAS REGIONALES DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	13/11/2015	22/07/2015	17/02/2016	\$910,687.22	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X54-2015-A	154033	ETV NIÑOS HEROES	TEZONTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EDIFICIO "A", MURO DE CONTENCIÓN, CANAL PLUVIAL Y RED ELECTRICA	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	30/11/2015	22/07/2015	14/12/2015	\$900,524.26	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X54-2015-B	154034	ETV BENITO JUAREZ	LA LAGUNA	TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE AULAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	22/07/2015	14/10/2015	22/07/2015	09/11/2015	22/07/2015	09/11/2015	\$594,214.13	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-036-2015/EST	154015	JN LA VENADITA	COL. INDUSTRIAL AVIACION	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	31/08/2015	23/11/2015	31/08/2015	14/12/2015	31/08/2015	14/12/2015	\$1,853,857.56	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2015/EST-A	154031	JNI NIÑOS HEROES	AMATITLA	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE UN S.S.R. Y MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES	31/08/2015	23/11/2015	31/08/2015	14/12/2015	31/08/2015	14/12/2015	\$412,772.52	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2015/EST-B	154030	JN FELIPE VILLANUEVA	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES	31/08/2015	23/11/2015	31/08/2015	14/12/2015	31/08/2015	13/01/2016	\$943,565.55	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-037-2015/EST-C	154032	EPI EMILIANO ZAPATA	CACATEO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO A Y PRIMER ETAPA DE CERCO PERIMETRAL, CISTERNA DE 5 M3 Y RED ELECTRICA	31/08/2015	23/11/2015	31/08/2015	14/12/2015	31/08/2015	14/12/2015	\$489,633.20	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X76-2015	154014	JN LA ESTRELLA	COL CENTRO	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	23/11/2015	18/01/2016	23/11/2015	18/01/2016	23/11/2015	11/01/2016	\$327,928.25	FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

\$17,534,339.29

100.00%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-038-2015/EST	154049	EP NIÑA VIRGINIA VAZQUEZ	BENITO JUAREZ	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	\$318,433.38	FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-039-2015/EST	154050	ETV BENITO JUAREZ	PALMAR PRIMERO	MEXQUITIC DE CARMONA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	\$333,934.63	FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-040-2015/EST	154051	EP PORFIRIO VEGA SANCHEZ	FRACC. EL ROSEDAL	SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	03/12/2015	\$289,573.30	FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-041-2015/EST	154052	JN JOSE VERDI	FRACC. CENTRAL	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	\$279,901.10	FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-042-2015/EST	154053	ETV JULIAN CARRILLO	LA YERBABUENA	SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	23/09/2015	16/12/2015	\$324,381.84	FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
												\$1,546,224.25			100.00%	
AD-IEIFE-043-2015/EST	144322	ETV LIC. SILVESTRE PORTILLO	REAL DE CATORCE	CATORCE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	29/10/2015	\$76,430.87	FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-044-2015/EST	144323	ETV CAMILO ARRIAGA	VENADO	VENADO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	22/10/2015	\$224,614.30	FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
AD-IEIFE-045-2015/EST	144324	EP PROGRESO	HIGINIO OLIVO (LA LABOR)	CARDENAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	08/12/2015	23/09/2015	08/12/2015	\$346,257.00	FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-046-2015/EST	144325	ETV RAFAEL NIETO COMPEAN	TLALIXCO	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	18/11/2015	23/09/2015	18/11/2015	\$89,999.04	FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
\$737,301.21												100.00%				
AD-IEIFE-047-2015/EST	144318	EP BENITO JUAREZ	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	18/11/2015	\$347,594.92	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-048-2015/EST	144319	EP PROFR. RAFAEL RAMIREZ	COLONIA SAN ANTONIO	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	05/11/2015	\$347,422.90	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-049-2015/EST	144320	ESC SEC GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	18/12/2015	25/09/2015	18/12/2015	\$345,224.06	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-050-2015/EST	144321	ESC SEC GRAL BELISARIO DOMINGUEZ	MATLAPA	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	04/12/2015	25/09/2015	04/12/2015	\$250,525.08	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	100.00%	NO APLICA
AD-IEIFE-090-2015/EST-B	144329	SEC GRAL JOSE MARIA LUIS MORA	AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$80,438.65	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ERIC GARCIA SANCHEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso	
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real						
AD-IEIFE-093-2015/EST	144326	EDUCACION ESPECIAL DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA	COLONIA LAS JULIAS	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	12/02/2016	\$260,002.02	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-094-2015/EST	144328	EP PROF. JESUS RAMON ALVAREZ	FRACC. LA VIRGEN	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$246,214.13	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA	
AD-IEIFE-095-2015/EST	144327	EP GRAL DE DIVISION LEANDRO A. SANCHEZ	COLONIA HOGARES OBREROS	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	04/12/2015	26/02/2016	\$230,621.29	FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA	
												\$2,108,043.05					97.85%
XX-924037999-X77-2015-A	154054	EP BENITO JUAREZ	SALINAS DE HIDALGO, JUAN SARABIA No. 3	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	14/03/2016	23/11/2015	14/03/2016	\$1,449,737.14	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA	
XX-924037999-X77-2015-B	154055	ETV JULIAN CARRILLO	SAN ISIDRO DE PEÑON BLANCO	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$627,881.75	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA	
XX-924037999-X78-2015-A	154056	ETV JULIAN CARRILLO	AZOGUEROS	SALINAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$552,498.87	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA	
XX-924037999-X78-2015-B	154057	JN MERCEDES VARGAS AGUNDIS	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$523,158.65	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA	

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X78-2015-C	154058	ETV JOSE LOPEZ PORTILLO	EL BARRIL	VILLA DE RAMOS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	14/03/2016	23/11/2015	14/03/2016	\$955,437.70	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X79-2015-A	154059	EP IGNACIO RAMIREZ	CHARCO DEL LOBO (CENTRO)	MOCTEZUMA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	28/03/2016	23/11/2015	04/03/2016	\$963,349.38	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X79-2015-B	154060	EP PROFR RAFAEL RAMIREZ	LA TRINIDAD	VENADO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$444,880.74	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X79-2015-C	154061	ETV PEDRO VALLEJO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	VENADO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$557,825.66	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X80-2015-A	154062	EP NARCISO MENDOZA	SILOS, HIDALGO S/N	VILLA HIDALGO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	15/03/2016	23/11/2015		\$1,268,875.45	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	90.00%	NO APLICA
XX-924037999-X80-2015-B	154066	EP MIGUEL HIDALGO	BOCAS (ESTACION BOCAS)	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015		\$882,116.97	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	80.00%	NO APLICA
XX-924037999-X81-2015-A	154063	EP BENITO JUAREZ	MARAVILLAS	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$831,332.93	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X81-2015-B	154067	EP VALENTIN GOMEZ FARIAS	CAPULINES	SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	01/03/2016	23/11/2015	01/03/2016	\$557,553.44	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X82-2015-A	154064	EP VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$1,032,587.41	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X82-2015-B	154065	ETV IGNACIO ZARAGOZA	SAN PEDRO OJO ZARCO	MEXQUITIC DE CARMONA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015		\$694,868.19	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X83-2015-A	154072	EP LIBERACION	GOGORRON VIEJO (EL POZO DEL CARMEN)	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	12/04/2016	23/11/2015		\$1,491,475.15	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	RAMON LORENZO HERNANDEZ	75.00%	NO APLICA
XX-924037999-X83-2015-B	154070	ETV LEONA VICARIO	PARADA DE LOS MARTINEZ	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$612,330.31	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X84-2015-A	154068	EP BENITO JUAREZ	TEXAS	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$867,595.51	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X84-2015-B	154069	ETV GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESPERANZA	ZARAGOZA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$588,881.67	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X85-2015-A	154071	JN ANTONIO OTAHEGUI	OJO DE AGUA DEL GATO	VILLA DE REYES	RAHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$771,324.72	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X85-2015-B	154073	EP HEROE DE NACUZARI	ESTACION VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$807,211.52	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	RAMON LORENZO HERNANDEZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X86-2015	154074	EP JOSE MARIANO JIMENEZ	ALQUINES	ALQUINES	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	\$638,903.59	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X87-2015-A	154077	ETV EMILIANO ZAPATA	PUJAL COY	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	15/03/2016	23/11/2015		\$1,109,746.71	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	98.00%	NO APLICA
XX-924037999-X87-2015-B	154076	ETV AGUSTIN YAÑEZ	PLAN DE IGUALA	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015		\$957,146.96	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	97.00%	NO APLICA
XX-924037999-X89-2015-A	154079	JNI NIÑOS HEROES	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	13/03/2016	\$562,169.85	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X89-2015-B	154080	JN FRIDA KAHLO	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	13/03/2016	\$739,517.70	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X89-2015-C	154083	EP ESFUERZO INDIGENA	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	13/03/2016	\$920,508.37	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X90-2015-A	154075	EP IGNACIO ZARAGOZA	EBANO	EBANO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	20/01/2016	\$1,002,356.12	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X90-2015-B	154084	EP JUAN SARABIA	EL BARRANCON	TANLAJAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	12/01/2016	\$459,069.76	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X90-2015-C	154085	ETV GRACIANO SANCHEZ	LA AGUALOJA	TANLAJAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	13/01/2016	\$226,844.94	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X93-2015-A	154089	JNI FRANCISCO I MADERO	IXTACAMEL BUENOS AIRES	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015		\$472,104.25	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	81.00%	NO APLICA
XX-924037999-X93-2015-B	154090	EP NETZAHUALCOYOTL	AHUEHUEYO	XILITLA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015	22/02/2016	23/11/2015		\$927,143.52	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	41.00%	NO APLICA
XX-924037999-X126-2015-A	154078	JN FRANCISCO I MADERO	SANTA BARBARA	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016			\$745,345.87	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	50.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X126-2015-B	154082	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CRUZ	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016			\$872,416.96	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	60.00%	NO APLICA
XX-924037999-X126-2015-C	154081	JN AMADO NERVO	TAMPAXAL	AQUISMON	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016			\$182,853.45	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA	58.00%	NO APLICA
XX-924037999-X127-2015-A	154086	JN 12 DE OCTUBRE	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016		\$766,346.80	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	18.00%	NO APLICA
XX-924037999-X127-2015-B	154087	EP VICENTE GUERRERO	TEMAMATLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016		\$822,079.99	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	21.00%	NO APLICA
XX-924037999-X128-2015-A	154091	ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ATLAMAXATL	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016		\$518,569.67	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	45.00%	NO APLICA
XX-924037999-X128-2015-B	154092	ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS	COAQUENTLA	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016		\$623,648.12	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	47.00%	NO APLICA
XX-924037999-X128-2015-C	154088	EP NIÑOS PROLETARIOS	XICOTLA	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016	28/04/2016	28/01/2016		\$550,848.26	FEAM 2015 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	47.00%	NO APLICA

\$29,578,544.05

81.50%

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprogramado	Termino reprogramado	Inicio real	Termino real					
IO-924037999-N95-2015-A	153203	SEC TECNICA NO 54	BUENAVISTA	GUADALCAZAR	CONSTRUCCION DE AULA	25/11/2015	24/02/2016	25/11/2015	17/03/2016	25/11/2015	30/03/2016	\$589,801.92	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2015	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
IO-924037999-N118-2015-A	153201	CISDEPI No.15 (CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	COLONIA AHUEHUEYO II	MATLAPA	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$400,683.66	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	97.00%	NO APLICA
IO-924037999-N118-2015-B	153202	CISDEPI No. 15 (CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	COLONIA AHUEHUEYO II	MATLAPA	REHABILITACION DE LOS DORMITORIOS	06/01/2016	30/03/2016	06/01/2016	13/04/2016	06/01/2016		\$1,602,734.64	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2015	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	50.00%	NO APLICA
IO-924037999-N95-2015-B	153204	EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	NUÑEZ	GUADALCAZAR	REHABILITACION	25/11/2015	24/02/2016	25/11/2015	24/02/2016	25/11/2015	24/02/2016	\$406,304.57	RAMO 23, FONDO REGIONAL 2015	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
												\$2,999,524.79			70.64%	
IO-924037999-N97-2015	122101	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	1a ETAPA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015		\$978,075.62	PROYECTO AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA 2012 (PAOE)	LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	33.00%	NO APLICA
												\$978,075.62			33.00%	NO APLICA
XX-924037999-X98-2015-A	154094	ER JESUS SILVA HERZOG	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M ADOSADAS Y OBRAS EXTERIORES	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	\$514,256.08	FEAM 2015 ESCUELAS CON OBRAS IDENTIFICADAS COMO PRIORIDADES	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA

Nº Contrato	Clave de obra	Nombre del Inmueble	Localidad	Municipio	Meta Contratada	Fechas						INVERSION TOTAL	Programa	Residente de Obra	AVANCE FISICO 01/04/2016	Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso
						Inicio contrato	Termino contrato	Inicio reprograma do	Termino reprograma do	Inicio real	Termino real					
XX-924037999-X98-2015-B	154095	EP BENITO JUAREZ	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	\$589,031.71	FEAM 2015 ESCUELAS CON OBRAS IDENTIFICADAS COMO PRIORIDADES	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	100.00%	NO APLICA
XX-924037999-X99-2015-A	154096	SECUNDARIA TECNICA No. 09	VENADO	VENADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015		\$608,506.15	FEAM 2015 ESCUELAS CON OBRAS IDENTIFICADAS COMO PRIORIDADES	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	85.00%	NO APLICA
XX-924037999-X99-2015-B	154093	EP GUADALUPE VICTORIA	BARRIO DE GUADALUPE	VENADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015	07/03/2016	14/12/2015		\$566,764.26	FEAM 2015 ESCUELAS CON OBRAS IDENTIFICADAS COMO PRIORIDADES	MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA	85.00%	NO APLICA
												\$2,278,558.20			92.26%	