

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |

EJERCICIO 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
| AD-IEIFE-001-2015/EST-A | 144304 | EP MANUEL JOSE OTHON | ATLMAXATL (ZACCARRINCON) | MATLAPA | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$29,762.77 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-B | 144299 | EPI VENUSTIANO CARRANZA | LA MINA | AQUISMON | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$19,187.77 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-C | 144298 | EPI FRANCISCO I. MADERO | LA MINA DE BELEMONT | AQUISMON | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$19,582.56 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-D | 144303 | ETV BELISARIO DOMINGUEZ | PAHUAYO | MATLAPA | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$26,391.83 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-E | 144302 | EP MARIANO ARISTA | SANTOMILA, FRANCISCO VILLA S.N. | TAMPACAN | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$8,810.85 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-F | 144301 | EPI ART. 3o. CONSTITUCIONAL | CUAJAPA SANTIAGO | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$5,353.49 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-G | 144300 | EPI RAFAEL PEREZ HARNANDEZ | LOMA BONITA (CHARCO) | AQUISMON | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO POR PISOS DE TIERRA | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$35,564.87 | FEAM 2014 PISOS DE TIERRA | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |

\$144,654.14

100.00%

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|---|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|------------------------------------|---------|-----------|
| AD-IEIFE-001-2015/EST-H | 144289 | JN JESUS SILVA HERZOG | FRACC. LOS SALAZARES, PRIV. DE SALAZARES S.N. | SAN LUIS POTOSI | RELLENO DE HUNDIMIENTOS | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$38,610.86 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-001-2015/EST-I | 144293 | EP FRANCISCO I. MADERO | COLONIA VALLE DORADO, AZABACHE 779 | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | 26/01/2015 | 09/03/2015 | \$81,999.95 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-002-2015/EST | 144305 | TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ | SANTA RITA | VENADO | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 06/06/2015 | \$149,907.81 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-003-2015/EST | 144296 | JARDIN DE NIÑOS ING. JOSE CERRILLO | XICOTENCATL 29-A | VILLA DE LA PAZ | REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 10/04/2015 | 30/01/2015 | 10/04/2015 | \$334,756.06 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-004-2015/EST | 144308 | JARDIN DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ Y MURO | FRACCIONAMIENTO SANTO TOMAS | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 30/01/2015 | 24/04/2015 | 30/01/2015 | 24/04/2015 | 30/01/2015 | 24/04/2015 | \$272,193.89 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-005-2015/EST-A | 144172 | JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS | JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) | SANTO DOMINGO | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 06/04/2015 | \$88,543.06 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-005-2015/EST-B | 144176 | PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | SANTA MATILDE | SANTO DOMINGO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 06/04/2015 | \$225,797.44 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-006-2015/EST | 144174 | PRIMARIA LUCIO BLANCO | ZARAGOZA (POZO SALADO) | SANTO DOMINGO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 06/04/2015 | \$303,445.40 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-007-2015/EST | 144178 | TELESECUNDARIA JOSE MARIANO JIMENEZ | SANTA CLARA | SANTO DOMINGO | REHABILITACION DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 27/03/2015 | 30/01/2015 | 27/03/2015 | \$99,924.81 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-008-2015/EST | 144177 | TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES | ZANCARRON | SANTO DOMINGO | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 30/01/2015 | 24/04/2015 | 30/01/2015 | 24/04/2015 | 30/01/2015 | 19/05/2015 | \$264,564.48 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-010-2015/EST | 144253 | EP IGNACIO ZARAGOZA | LA CAÑADA | ALAQUINES | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA "RESCICION DE CONTRATO" | 02/03/2015 | 26/05/2015 | 02/03/2015 | 10/06/2015 | 02/03/2015 | | \$300,697.71 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 52.50% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-011-2015/EST | 144311 | ETV VALENTIN GOMEZ FARIAS | MONTECILLOS | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 02/03/2015 | 26/05/2015 | 02/03/2015 | 15/08/2015 | 02/03/2015 | 30/09/2015 | \$329,332.85 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-012-2015/EST | 144313 | SEC GRAL JOSE MARIA LUIS MORA | AXTLA DE TERRAZAS | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO | 02/03/2015 | 26/05/2015 | 02/03/2015 | 30/06/2015 | 02/03/2015 | 31/08/2015 | \$260,910.29 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-013-2015/EST | 144314 | ETV CARLOS JONGUITUD BARRIOS | TEMALACACO | AXTLA DE TERRAZAS | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 02/03/2015 | 26/05/2015 | 02/03/2015 | 15/06/2015 | 02/03/2015 | 05/06/2015 | \$347,498.74 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-014-2015/EST | 144315 | ETV VICENTE SUAREZ | TENEXCALCO (LA CEIBA) | AXTLA DE TERRAZAS | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 02/03/2015 | 26/05/2015 | 02/03/2015 | 15/06/2015 | 02/03/2015 | 10/06/2015 | \$335,275.02 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| XX-924037999-X2-2015-B | 144166 | ETV CAMILO ARRIAGA | VENADO | VENADO | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 02/03/2015 | 26/05/2015 | 02/03/2015 | 16/06/2015 | 02/03/2015 | 16/06/2015 | \$742,571.48 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2015-D | 144146 | SECUNDARIA GENERAL MARIANO VAZQUEZ | VILLA DE GUADALUPE | VILLA DE GUADALUPE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 20/07/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | \$1,301,473.86 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N8-2015-D | 144190 | EP MARTIRES DE LA REVOLUCION | VILLA DE ZARAGOZA | ZARAGOZA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 17/07/2015 | 03/03/2015 | | \$611,584.03 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N9-2015 | 144184 | EP INTERNADO DAMIAN CARMONA | BARRIO DE SAN SEBASTIAN | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 31/07/2015 | 03/03/2015 | 31/07/2015 | \$2,795,533.52 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X13-2015-A | 144151 | EP JOSE MARIA MORELOS | CAÑADA VERDE | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 24/06/2015 | 11/03/2015 | 19/06/2015 | \$409,100.32 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X13-2015-B | 144156 | EP EMILIANO ZAPATA | GUADALUPE VICTORIA | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 24/06/2015 | 11/03/2015 | 15/06/2015 | \$526,687.47 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X13-2015-C | 144156 | ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | CAÑADA VERDE | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 23/06/2015 | \$650,136.07 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X13-2015-D | 144175 | EP EFREN GUTIERREZ | ILLESCAS | SANTO DOMINGO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 13/05/2015 | \$329,361.96 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X13-2015-E | 144173 | JN JESUS GONZALEZ ORTEGA | ILLESCAS | SANTO DOMINGO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 13/05/2015 | \$342,661.52 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X14-2015-A | 144270 | EP JUAN DE VILLERIAS | FRACCIONAMIENTO LA CAMPIÑA | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 29/08/2015 | \$1,531,669.20 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X14-2015-B | 144309 | SECUNDARIA GENERAL JAIME NUNO | COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 24/06/2015 | 11/03/2015 | 10/07/2015 | \$664,880.36 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. JORGE DAVID PERERZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X15-2015-A | 144297 | SECUNDARIA GENERAL MARTIRES DEL TRABAJO | JUAREZ S.N. | VILLA DE LA PAZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL "RESCICION DE CONTRATO" | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 24/06/2015 | 11/03/2015 | | \$685,260.71 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 52.70% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| XX-924037999-X17-2015-A | 144262 | JN MARGARITA GRIZELDA RENTERIA CARDENAS | MOLINOS DEL REY II | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO, CONTRATACION DE LUZ, AGUA Y DRENAJE | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 13/07/2015 | 11/03/2015 | 13/07/2015 | \$1,380,794.76 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X18-2015-A | 144276 | SECUNDARIA TECNICA No. 89 | COLONIA LOS MAGUEYES | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE COMPUTO | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 02/08/2015 | 11/03/2015 | 03/09/2015 | \$1,196,275.89 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X19-2015-C | 144191 | EP JUAN SARABIA | LOS PILARES | ZARAGOZA | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO RURAL Y LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL). | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 30/06/2015 | 11/03/2015 | 30/06/2015 | \$748,597.74 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X20-2015-A | 144264 | JN ROSARIO CASTELLANOS | FRACCIONAMIENTO AGUA REAL AGUA AZUL | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y DIRECCION, CERCO Y OBRA EXTERIOR (SUSPENSION TEMPORAL)(TERMINACION ANTICIPADA) | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 20/07/2015 | \$1,422,950.77 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 2.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X27-2015-A | 144157 | ETV GENERAL ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS) | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 19/06/2015 | \$345,668.93 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X27-2015-B | 144152 | EP AQUILES SERDAN | AQUILES SERDAN | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | \$425,567.52 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X27-2015-C | 144154 | EP EMILIANO ZAPATA | CERRO PRIETO | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | \$236,196.50 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X27-2015-D | 144155 | EP CARLOS A. CARRILLO | ELORZA | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 13/07/2015 | 31/03/2015 | 13/07/2015 | \$581,378.29 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X27-2015-E | 144158 | ETV JULIAN CARRILLO | MIGUEL HIDALGO | CHARCAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | \$383,533.60 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X28-2015-C | 144307 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA | COLONIA LAS JULIAS | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | \$554,139.18 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X29-2015 | 144294 | EP LEONA VICARIO | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/07/2015 | 31/03/2015 | 23/07/2015 | \$668,225.69 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-016-2015/EST | 144236 | EP MIGUEL HIDALGO | TIERRAS COLORADAS | RAYON | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MURO DE CONTENCIÓN | 25/06/2015 | 16/07/2015 | 25/06/2015 | 16/07/2015 | 25/06/2015 | 03/07/2015 | \$77,126.05 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-033-2015/EST | 144278 | JN NIÑOS HEROES | FRACC. PUERTAS DEL SOL | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, RED ELECTRICA Y PROTECCIONES EN AULAS | 16/07/2015 | 17/08/2015 | 16/07/2015 | 09/10/2015 | 16/07/2015 | 11/09/2015 | \$144,999.65 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$22,189,833.44 | | | 91.61% | |
| SO-924037999-N11-2015 | 159001 | PRIMARIA VICENTE GUERRERO | BARRIO LAS LOMAS | CIUDAD VALLES | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 27/01/2015 | 10/02/2015 | 27/01/2015 | 10/02/2015 | 27/01/2015 | 10/02/2015 | \$158,858.78 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$158,858.78 | | | 100.00% | |
| AD-IEIFE-009-2015/EST | S/C | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE EL MAGISTERIO POTOSINO | LA LADRILLERA | SAN LUIS POTOSI | TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES | 09/02/2015 | 23/02/2015 | 09/02/2015 | 23/02/2015 | 27/02/2015 | 14/02/2015 | \$37,710.29 | PROGRAMA AA08-E2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$37,710.29 | | | 100.00% | |
| AD-IEIFE-015-2015/EST | 124321 | ETV MANUEL JOSE OTHON | CALDERON (ESTANCIA DE CALDERON) | VILLA DE REYES | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y POZOS DE ABSORCIÓN | 02/03/2015 | 27/04/2015 | 02/03/2015 | 27/04/2015 | 02/03/2015 | 27/04/2015 | \$90,749.04 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2012 (ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2012) | EAO. RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$90,749.04 | | | 100.00% | |
| SO-924037999-N22-2015 | 120516 | CBTA 123 | CERRITOS | CERRITOS | CONSTRUCCION DE PORTICO | 25/02/2015 | 20/05/2015 | 25/02/2015 | 20/05/2015 | 25/02/2015 | 20/05/2015 | \$222,936.34 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2012 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$222,936.34 | | | 100.00% | |
| SO-924037999-N23-2015 | 130505 | ICAT UNIDAD DE CAPACITACION RIOVERDE | LORENZO NIETO S.N., RIOVERDE | RIOVERDE | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y PLAZA CIVICA | 25/02/2015 | 06/05/2015 | 25/02/2015 | 01/06/2015 | 25/02/2015 | 01/06/2015 | \$226,764.47 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N30-2015-B | 130507 | CECyTE XI | AGUA ZARCA | TAMAZUNCHALE | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA | 14/04/2015 | 07/07/2015 | 14/04/2015 | 07/07/2015 | 14/04/2015 | 07/07/2015 | \$554,450.78 | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$781,215.25 | | | 100.00% | |
| EO-924037999-N1-2015-A | 144107 | EP BENITO JUAREZ | SALINAS DE HIDALGO | SALINAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | \$712,045.27 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| EO-924037999-N1-2015-B | 144108 | EP MORELOS | AZOQUEROS | SALINAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 15/06/2015 | 03/03/2015 | 29/06/2015 | \$619,687.62 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N1-2015-C | 144109 | ETV JULIAN CARRILLO | SAN ISIDRO PEÑON BLANCO | SALINAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 15/06/2015 | 03/03/2015 | 10/07/2015 | \$719,089.39 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N1-2015-D | 144110 | ETV JULIAN CARRILLO | AZOQUEROS | SALINAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 13/06/2015 | \$749,300.06 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X2-2015-A | 144112 | ETV PEDRO VALLEJO | CORONADO (HACIENDA DE CORONADO) | VENADO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 08/07/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | \$608,587.66 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X2-2015-C | 144111 | EP PROF RAFAEL RAMIREZ | LA TRINIDAD | VENADO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | \$954,266.93 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2015-A | 144113 | EP ESFUERZO CAMPESINO | RANCHO ALEGRE | VILLA DE GUADALUPE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | \$986,582.21 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2015-B | 144114 | EP IGNACIO ZARAGOZA | ZARAGOZA DE SOLIS | VILLA DE GUADALUPE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | 03/03/2015 | 07/07/2015 | \$775,919.24 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N3-2015-C | 144115 | EP BENITO JUAREZ | VILLA DE GUADALUPE | VILLA DE GUADALUPE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 16/06/2015 | 03/03/2015 | 16/06/2015 | \$907,329.56 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N4-2015-A | 144116 | JN MERCEDES VARGAS AGUNDIS | EL BARRIL | VILLA DE RAMOS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 11/07/2015 | 03/03/2015 | 02/08/2015 | \$730,286.15 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N4-2015-B | 144117 | ETV LIC JOSE LOPEZ PORTILLO | EL BARRIL | VILLA DE RAMOS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 01/07/2015 | 03/03/2015 | 11/07/2015 | \$988,403.50 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N4-2015-C | 144106 | EP IGNACIO RAMIREZ | EL CHARCO DEL LOBO (CENTRO) | MOCTEZUMA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | \$793,189.99 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N5-2015-A | 144312 | SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ | MATLAPA | MATLAPA | NECESIDADES DE ATENCION PRIORITARIA, REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 30/09/2015 | 03/03/2015 | | \$1,179,494.67 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 99.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| EO-924037999-N8-2015-A | 144124 | EP BENITO JUAREZ | TEXAS | ZARAGOZA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 20/08/2015 | 03/03/2015 | 14/10/2015 | \$622,543.92 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N8-2015-B | 144125 | ETV GENERAL LAZARO CARDENAS | LA ESPERANZA | ZARAGOZA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 05/08/2015 | \$858,158.17 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N8-2015-C | 144126 | ETV LEONA VICARIO | PARADA DE LOS MARTINEZ | ZARAGOZA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 20/08/2015 | 03/03/2015 | 19/10/2015 | \$535,761.28 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X17-2015-B | 144292 | EP NARCISO MENDOZA | SILOS | VILLA HIDALGO | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE DOS AULAS DIDACTICAS | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 13/07/2015 | 11/03/2015 | 30/06/2015 | \$566,517.32 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X18-2015-B | 144121 | EP NUEVA CREACION | HUIZACHILLOS | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, OFICIO DG-2305/2015, 20/08/2015) | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 02/08/2015 | 11/03/2015 | 19/08/2015 | \$719,007.41 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X19-2015-A | 144310 | JN ANTONIO OTAHEGUI | OJO DE AGUA DE GATO | VILLA DE REYES | REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REPARACION DE BANQUETAS Y DE INSTALACION HIDROSANITARIA, CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 30/06/2015 | \$630,693.82 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X19-2015-B | 144123 | EP HEROE DE NACOZARI | ESTACION DE VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 30/06/2015 | 11/03/2015 | 31/07/2015 | \$902,798.46 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X20-2015-B | 144119 | EP BENITO JUAREZ | MARAVILLAS | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 02/07/2015 | 11/03/2015 | 02/07/2015 | \$1,126,858.44 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X28-2015-A | 144120 | EP VICENTE GUERRERO | SAN PEDRO OJO ZARCO | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, BEBEDEROS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 31/07/2015 | 31/03/2015 | 31/07/2015 | \$1,018,436.15 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X28-2015-B | 144122 | ETV IGNACIO ZARAGOZA | SAN PEDRO OJO ZARCO | MEXQUITIC DE CARMONA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 23/06/2015 | 31/03/2015 | 15/07/2015 | \$743,855.19 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X44-2015 | 144287 | EP IGNACIO ZARAGOZA | EBANO | EBANO | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 03/07/2015 | 20/09/2015 | 03/07/2015 | 20/09/2015 | 03/07/2015 | 11/09/2015 | \$1,037,032.79 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 CONCURRENCIA ESCUELAS DIGNAS | LEAO, VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |

\$19,485,845.20

99.28%

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---|---|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-017-2015/EST | 144053 | EP MARIANO ESCOBEDO | TANQUIAN DE ESCOBEDO | TANQUIAN DE ESCOBEDO | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 08/06/2015 | 29/06/2015 | 08/06/2015 | 29/06/2015 | 08/06/2015 | 29/06/2015 | \$90,125.14 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2014 LLUVIAS SEVERAS | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| \$90,125.14 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |
| EO-924037999-N5-2015-B | 142205 | CECyTE V | AVENIDA INDUSTRIAS ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE | EBANO | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA Y ESCALERA (EDIFICIO "A", CUERPO "A") | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 30/09/2015 | 03/03/2015 | | \$1,255,111.17 | FEAM MEDIA SUPERIOR 2014 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 55.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X12-2015 | 142206 | CECyTE III | NUEVO PROGRESO, EN PROLONGACION SIRIA No. 210 | SAN LUIS POTOSI | AMPLIACION DE LABORATORIO DE RADIOLOGIA | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 15/06/2015 | 11/03/2015 | 16/06/2015 | \$1,111,116.36 | FEAM MEDIA SUPERIOR 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X15-2015-B | 142203 | COBACH 03 | MANUEL JOSE OTHON 252 | CEDRAL | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 3 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C "RESCICION DE CONTRATO" | 11/03/2015 | 03/06/2015 | 11/03/2015 | 24/06/2015 | 11/03/2015 | | \$587,036.22 | FEAM MEDIA SUPERIOR 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 57.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X46-2015 | 142202 | COBACH No. 16 | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN VICENTE TANCUAYALAB | CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES | 08/07/2015 | 11/09/2015 | 08/07/2015 | 15/10/2015 | 08/07/2015 | 15/10/2015 | \$713,265.24 | FEAM MEDIA SUPERIOR 2014 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| \$3,666,528.99 | | | | | | | | | | | | 74.05% | | | | \$1,604,104.95 |
| EO-924037999-N43-2015 | 150801 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE S.L.P. UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C 11 E.E. PLANTA BAJA: ADMINISTRACION 4 E.E., ANEXO 1 E.E., LABORATORIO DE COMPUTO 5 E.E. Y ESCALERA, PLANTA ALTA: BIBLIOTECA 5 E.E., DOS AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y ESCALERA, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS EXTERIORES | 03/07/2015 | 23/10/2015 | 03/07/2015 | 17/11/2015 | 03/07/2015 | | \$6,726,553.52 | CONVENIOS 2015 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 32.00% | NO APLICA |
| EO-904037999-N57-2015 | 150802 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SLP. UNIDAD ACADEMICA TAMUIN | TAMUIN | TAMUIN | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: DOS AULAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E., ADMINISTRACION 4 E.E., Y ESCALERA, PLANTA ALTA: DOS AULAS DE 2 E.E. CADA UNA, EDIFICIO "D" BIBLIOTECA DE 5 E.E., TALLER DE COMPUTO DE 5 E.E., Y OBRAS EXTERIORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO. | 04/08/2015 | 08/12/2015 | 04/08/2015 | 05/01/2016 | 04/08/2015 | | \$9,669,731.00 | CONVENIOS 2015 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 14.00% | NO APLICA |
| EO-924037999-N68-2015 | 150804 | GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R., PREPARATORIA POR COOPERACION FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA | BARRIO DE SANTIAGO | SAN LUIS POTOSI | 1a. ETAPA DE REHABILITACION Y CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO AUDITORIO DEL S.E.E.R. (ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA) | 18/09/2015 | 30/12/2015 | 18/09/2015 | 30/12/2015 | 08/09/2015 | | \$2,494,554.04 | CONVENIOS 2015 | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 19.00% | NO APLICA |
| \$18,890,838.56 | | | | | | | | | | | | 17.64% | | | | |
| XX-924037999-X7-2015 | 140810 | ICAT UNIDAD SAN LUIS CENTRO DE CAPACITACION PROVISIONAL BMW | ZONA INDUSTRIAL | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-1C, OCHO ENTRE EJES, EN OBRA NEGRA | 03/03/2015 | 30/04/2015 | 03/03/2015 | 10/06/2015 | 03/03/2015 | 10/06/2015 | \$1,056,768.56 | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|---|--|---------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| IO-924037999-N31-2015 | 140813 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE | COLONIA MARIA DEL ROSARIO | RIOVERDE | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL | 14/04/2015 | 07/07/2015 | 14/04/2015 | 18/09/2015 | 14/04/2015 | 18/09/2015 | \$1,941,747.57 | CONVENIOS 2014 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N36-2015 | 140801 | ECOMUSEO DE SAN LUIS POTOSI | EX HACIENDA DE LA TENERIA, PARQUE TANGAMANGA I | SAN LUIS POTOSI | OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE SUBDREN Y CISTERNA DE CAPTACION, PLAZA Y ANDADORES | 23/04/2015 | 02/07/2015 | 23/04/2015 | 17/07/2015 | 23/04/2015 | 14/08/2015 | \$1,495,116.33 | CONVENIOS 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N42-2015 | 140808 | CENTRO DE LAS ARTES SAN LUIS POTOSI 2013 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | AMPLIACION DE LAS INTALACIONES ELECTRICA, ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO POLIVALENTE | 09/06/2015 | 31/07/2015 | 09/06/2015 | 31/07/2015 | 09/06/2015 | 31/07/2015 | \$471,337.68 | CONVENIOS 2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| \$4,964,970.14 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |
| XX-924037999-X10-2015-A | 124319 | EP VALENTE FLORES | OJO CALIENTE | SANTA MARIA DEL RIO | REHABILITACION DEL PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 27/06/2015 | 03/03/2015 | 27/06/2015 | \$1,150,747.54 | FEAM 2012 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X10-2015-B | 124320 | EP MIGUEL HIDALGO | ENRAMADAS HIDALGO No. 140 | SANTA MARIA DEL RIO | REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 26/05/2015 | 03/03/2015 | 12/06/2015 | \$678,096.11 | FEAM 2012 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| \$1,828,843.65 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |
| SO-924037999-N35-2015 | 120801 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS GIMNASIO AUDITORIO | 07/04/2015 | 04/05/2015 | 07/04/2015 | 04/05/2015 | 07/04/2015 | 04/05/2015 | \$161,469.03 | CONVENIOS 2012 | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| \$161,469.03 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |
| IO-924037999-N30-2015-A | 142403 | ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA | LA CUCHILLA | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA U-1C | 14/04/2015 | 07/07/2015 | 14/04/2015 | 31/08/2015 | 14/04/2015 | 31/08/2015 | \$656,087.80 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEEN 2013-2014 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N32-2015-A | 142402 | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO | NICOLAS ZAPATA No. 200 ZONA CENTRO | SAN LUIS POTOSI | 2a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI | 14/04/2015 | 07/07/2015 | 14/04/2015 | 18/08/2015 | 14/04/2015 | 18/08/2015 | \$884,494.19 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEEN 2013-2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N32-2015-B | 142401 | ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" | AV. MANTI 301 FRACC. LA FLORIDA | MATEHUALA | REMEDIACION DE MODULO DE SANITARIOS (PERSONAL Y ESTUDIANTES) EDIFICIO "L" | 14/04/2015 | 07/07/2015 | 14/04/2015 | 18/08/2015 | 14/04/2015 | 26/08/2015 | \$676,972.48 | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DEL PEFEEN 2013-2014 | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| \$2,217,554.47 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| IO-924037999-N33-2015 | 142103 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA LICENCIATURA DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y BODEGA, ESTRUCTURA T-80 | 14/04/2015 | 11/08/2015 | 14/04/2015 | 26/08/2015 | 14/04/2015 | 26/08/2015 | \$2,374,210.86 | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014 | ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| LO-924037999-N34-2015 | 142102 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ | BARRIO CHACANA | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS, MODULO DE SANITARIOS Y ESCALERA, ESTRUCTURA U-2C. | 23/04/2015 | 20/08/2015 | 23/04/2015 | 24/10/2015 | 23/04/2015 | 24/10/2015 | \$4,633,773.42 | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| LO-924037999-N41-2015 | 142101 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI | UNIDAD PONCIANO ARRIAGA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL LABORATORIO DE MECATRONICA | 09/06/2015 | 15/09/2015 | 09/06/2015 | 15/09/2015 | 09/06/2015 | | \$6,431,708.45 | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 95.00% | NO APLICA |
| IO-924037999-N64-2015 | 142104 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ | BARRIO CHACANA | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, 8 E.E. | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 10/09/2015 | | \$2,453,646.91 | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2014 | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 37.60% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$15,893,339.64 | | | 78.94% | |
| LO-924037999-N39-2015 | 132102 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE | RIOVERDE | RIOVERDE | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA DEL LABORATORIO BASICO DE BIOQUIMICA | 07/05/2015 | 20/08/2015 | 07/05/2015 | 23/10/2015 | 07/05/2015 | | \$2,965,042.94 | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2013 | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 84.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$2,965,042.94 | | | 72.00% | |
| EO-924037999-N40-2015 | 142301 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE LA 1a. ETAPA | 18/06/2015 | 15/09/2015 | 18/06/2015 | 20/11/2015 | 18/06/2015 | | \$2,990,225.11 | FAM SUPERIOR UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 2014 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 40.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$2,990,225.11 | | | 25.00% | |
| EO-924037999-N66-2015 | 153001 | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO | COL. LA LADRILLERA | SAN LUIS POTOSI | 1a. ETAPA EDIFICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO 27.00 X 13.50 M. (SERVICIOS SANITARIOS, SALA DE JUNTAS, AULA COMPUTO, AULA CAPACITACION, DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO, BODEGA, CUBICULOS PARA APOYO ACADEMICO Y/O TECNICO Y COORDINACION DE DESARROLLO PROFESIONAL) Y OBRAS EXTERIORES | 18/09/2015 | 30/12/2015 | 18/09/2015 | 30/12/2015 | 18/09/2015 | | \$4,176,134.98 | FAFEF 2015 | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 12.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$4,176,134.98 | | | 6.00% | |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso | |
|-------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | | |
| SO-924037999-N73-2015 | 112102 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | REFORZAMIENTO Y MEJORAS EN CUBIERTA DEL GIMNASIO AUDITORIO | 14/09/2015 | 26/10/2015 | 03/11/2015 | 15/12/2015 | 03/11/2015 | | \$276,607.80 | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2011 (PIFIR) | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 1.00% | NO APLICA | |
| | | | | | | | | | | | | \$276,607.80 | | | | | 0.01% |
| AD-IEIFE-034-2015/EST | 154038 | CENTRO DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL NUM. 1 | COL. LAS JULIAS | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, (SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFONES) | 16/07/2015 | 31/08/2015 | 16/07/2015 | 31/08/2015 | 16/07/2015 | 04/08/2015 | \$318,917.12 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA | |
| AD-IEIFE-035-2015/EST | 154045 | ETV MIGUEL DE LA MADRID HURTADO | CERRO GORDO | ZARAGOZA | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 16/07/2015 | 23/09/2015 | 16/07/2015 | 23/09/2015 | 16/07/2015 | 23/09/2015 | \$275,829.57 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X60-2015-A | 154041 | SECUNDARIA TECNICA No. 83 | COL. 6 DE JUNIO | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | | \$723,217.80 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 46.00% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X60-2015-B | 154044 | EP JORGE OBISPO HERNANDEZ | FRACC. VIZCAYA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | | \$910,330.31 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 50.40% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X62-2015 | 154042 | SECUNDARIA TECNICA No. 90 | FRACC. ORQUIDEA | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | | \$1,277,288.67 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 24.00% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X63-2015 | 154046 | SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ | MATLAPA | MATLAPA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | 30/11/2015 | 28/08/2015 | | \$1,007,096.12 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 53.08% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X67-2015 | 154039 | JN ESTEFANIA CASTAÑEDA | FRACC. SANTA BARBARA (POZOS) | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, OBRAS EXTERIORES | 18/09/2015 | 11/12/2015 | 18/09/2015 | 11/12/2015 | 18/09/2015 | | \$1,175,593.31 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 22.00% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X71-2015-A | 154040 | SECUNDARIA TECNICA No. 89 | FRACC. TORREMOLINOS (COLONIA LOS MAGUEYES) | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES | 18/09/2015 | 21/12/2015 | 18/09/2015 | 21/12/2015 | 18/09/2015 | | \$886,636.48 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 19.00% | NO APLICA | |
| XX-924037999-X71-2015-B | 154043 | JN NIÑOS HEROES | FRACC. PUERTAS DEL SOL | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, (CONTRATACION DE AGUA) | 18/09/2015 | 21/12/2015 | 18/09/2015 | 21/12/2015 | 18/09/2015 | | \$1,023,880.24 | FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLES 2015 REGULAR | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 13.00% | NO APLICA | |
| | | | | | | | | | | | | \$7,598,789.62 | | | | | 13.90% |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-001-2015 | S/C | EP BENITO JUAREZ | LA MAROMA, ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 20/06/2015 | 28/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-002-2015 | S/C | EP AMBROCIO RAMIREZ TERRAZAS | LAS RUSIAS (CUESILLOS) | VILLA DE REYES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 28/03/2015 | 23/06/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-003-2015 | S/C | EP IGNACIO ZARAGOZA | ARROYO BLANCO | VILLA DE REYES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 23/06/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-004-2015 | S/C | EP MANUEL JOSE OTHON | CASA BLANCA, ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 16/06/2015 | 25/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-005-2015 | S/C | EP VICENTE GUERRERO | GUANAJUATILLO (CERRITO DE LA CRUZ) | SANTA MARIA DEL RIO | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 11/07/2015 | 17/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-006-2015 | S/C | EP JOSE MARIA MORELOS | CAÑADA DE YAÑEZ | SANTA MARIA DEL RIO | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 08/07/2015 | 12/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-007-2015 | S/C | EP MIGUEL HIDALGO | CERRO PRIETO | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 08/07/2015 | 12/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-008-2015 | S/C | EP FRANCISCO I MADERO | CONTRERAS | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 27/08/2015 | 12/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-009-2015 | S/C | EP MIGUEL HIDALGO | LA MANTA | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 17/09/2015 | 25/05/2015 | 31/08/158 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-0010-2015 | S/C | EP NIÑOS HEROES | GONZALEZ | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 17/09/2015 | 25/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0011-2015 | S/C | EP MIGUEL HIDALGO | PALMAR PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 17/09/2015 | 25/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0012-2015 | S/C | EP PLAN DE AYUTLA | SAN JOSE DEL GRITO | MOCTEZUMA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 17/07/2015 | 23/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0013-2015 | S/C | EP REVOLUCION MEXICANA | NORIA DEL GATO | VILLA DE RAMOS | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 17/09/2015 | 19/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0014-2015 | S/C | EP MAESTRO SALVADOR NOVO | LA CONCEPCION | VILLA DE RAMOS | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 17/09/2015 | 18/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0015-2015 | S/C | EP EL CHAMIZAL | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CHAMIZAL) | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 31/08/2015 | 23/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0016-2015 | S/C | EP NICOLAS BRAVO | SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 16/04/2015 | 18/09/2015 | 28/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0017-2015 | S/C | EPI 20 DE NOVIEMBRE | AGUA PUERCA | TAMASOPO | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 16/04/2015 | 22/07/2015 | 24/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-0018-2015 | S/C | EPI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | LIMON DE PEÑA | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 17/03/2015 | 18/05/2015 | 17/03/2015 | 19/07/2015 | 17/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-0019-2015 | S/C | EPI EMILIANO ZAPATA | LA ENCANTADA (PUEBLO VIEJO) | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 09/07/2015 | 06/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-020-2015 | S/C | EPI PIPILA | SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO) | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 15/07/2015 | 06/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-021-2015 | S/C | EPI MIGUEL HIDALGO | LA BARRANCA | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 19/07/2015 | 18/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-022-2015 | S/C | ETV MANUEL HERRERA Y LASSO | LA ENCANTADA | SANTA CATARINA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 13/04/2015 | 15/06/2015 | 13/04/2015 | 27/08/2015 | 19/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-023-2015 | S/C | EP RICARDO FLORES MAGON | LOS SABINOS NUMERO DOS | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-024-2015 | S/C | EP FRANCISCO I MADERO | TANTIZOHUICHE | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 23/07/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-025-2015 | S/C | EP MELCHOR OCAMPO | EL DESENGAÑO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-026-2015 | S/C | EP MARTIRES DEL 57 | EL AZULEJO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-027-2015 | S/C | EP GUADALUPE VICTORIA | COYOLAS FRACCION ZOCOHUITE | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-028-2015 | S/C | EP LAZARO CARDENAS | COLONIA DEL CAMPO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-029-2015 | S/C | EPI FRANCISCO VILLA | EJIDO EL LOBO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-030-2015 | S/C | EPI BENITO JUAREZ | EL TAMARINDO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 27/08/2015 | 27/04/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-031-2015 | S/C | EP JOSE MARIANO JIMENEZ | ALAQUINES | ALAQUINES | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 28/08/2015 | 22/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-032-2015 | S/C | EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON | SAN VICENTE | RIOVERDE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 22/07/2015 | 24/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-033-2015 | S/C | EP 20 DE NOVIEMBRE | LA LIBERTAD | CIUDAD DEL MAIZ | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 28/08/2015 | 22/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-034-2015 | S/C | EP EMILIANO ZAPATA | EL QUELITAL | GUADALCAZAR | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 28/08/2015 | 16/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-035-2015 | S/C | EP EMILIANO ZAPATA | PRESA DE GUADALUPE | GUADALCAZAR | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 28/08/2015 | 17/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ARQ. HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| COM-036-2015 | S/C | EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | CERRO GRANDE | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 31/07/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-037-2015 | S/C | EP LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS | EL ENCINAL | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 31/07/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| COM-038-2015 | S/C | EPI JUSTO SIERRA | XILHUAZO | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 07/08/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| COM-039-2015 | S/C | EPI FRANCISCO I MADERO | IXTEAMEL | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 07/08/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| COM-040-2015 | S/C | EPI PONCIANO ARRIAGA | EMILIANO ZAPATA | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 14/08/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| COM-041-2015 | S/C | EPI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | TENEXCO | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 14/08/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| COM-042-2015 | S/C | EPI FRANCISCO PONCE DE LEON | TZOPELACO | MATLAPA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA, MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-043-2015 | S/C | EPI BENITO JUAREZ | TANCUILIN | MATLAPA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 05/08/2015 | 25/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-044-2015 | S/C | EPI JUAN SARABIA | BARRIO CHILTZAPOYO | MATLAPA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 05/08/2015 | 29/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-045-2015 | S/C | EPI BENITO JUAREZ | OCLAMEYO | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 05/08/2015 | 01/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-046-2015 | S/C | EP RAFAEL C. AZUARA | EL GAVIAL | TANQUIAN DE ESCOBEDO | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 18/07/2015 | 19/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-047-2015 | S/C | EP BENITO JUAREZ | LA SAGRADA FAMILIA | TANQUIAN DE ESCOBEDO | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 12/07/2015 | 19/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | L.E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| COM-048-2015 | S/C | EPI JULIAN CARRILLO | TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION | SAN ANTONIO | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 28/08/2015 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-049-2015 | S/C | EP IGNACIO ZARAGOZA | LAS VIBORAS | TAMPAMOLON CORONA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA MOBILIARIO Y EQUIPO | 27/04/2015 | 29/06/2015 | 27/04/2015 | 28/08/2015 | 25/06/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | ING. CHRYSIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| COM-050-2015 | S/C | EP RAFAEL RAMIREZ | RANCHO NUEVO | XILITLA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.1 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 31/07/2015 | 05/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| COM-051-2015 | S/C | EPI PONCIANO ARRIAGA | MANTEYO | XILITLA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 24/07/2015 | 05/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| COM-052-2015 | S/C | EPI MARIANO JIMENEZ | LA PALMA | XILITLA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 17/07/2015 | 05/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| COM-053-2015 | S/C | EPI EMILIANO ZAPATA | AGUA FIERRO | XILITLA | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 17/07/2015 | 05/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| COM-054-2015 | S/C | EPI LIC. BENITO JUAREZ | LOS HORNOS | AQUISMON | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 8.53 X 6.10 M., MOBILIARIO Y EQUIPO | 30/03/2015 | 01/06/2015 | 30/03/2015 | 24/07/2015 | 05/05/2015 | 31/08/2015 | \$503,144.90 | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| \$27,169,824.60 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |
| 001-INIFED-2015 | 241001 | JN LAZARO CARDENAS DEL RIO | TANCUILIN | MATLAPA | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/158 | \$991,922.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 002-INIFED-2015 | 241002 | JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | EL BANCO (SAN FRANCISCO) | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$966,481.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 003-INIFED-2015 | 241003 | JN LIC. BENITO JUAREZ | TEZAPOTLA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$992,858.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| 004-INIFED-2015 | 241004 | ESC SEC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | TEZAPOTLA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$998,777.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| 005-INIFED-2015 | 241005 | EP AQUILES SERDAN | IXTLAPALACO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$981,660.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| 006-INIFED-2015 | 241006 | EP CHIMALPOPOCA | TANTOYUQUITA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$956,320.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| 007-INIFED-2015 | 241007 | JN ADOLFO LOPEZ MATEOS | EL LAUREL | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$961,377.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| 008-INIFED-2015 | 241008 | JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ | LAS CABAÑAS | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$929,532.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 009-INIFED-2015 | 241009 | JNI CUAUHEMOC | COJOLAPA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$999,776.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 010-INIFED-2015 | 241010 | JN MANUEL CERVANTES IMAZ | EL PALMITO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$994,093.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 011-INIFED-2015 | 241011 | JN LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | ZOQUITIPA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$969,376.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | 100.00% | NO APLICA |
| 012-INIFED-2015 | 241012 | JN EMILIANO ZAPATA | ATEHUAC | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$944,365.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 013-INIFED-2015 | 241013 | JN 20 DE NOVIEMBRE | TEXOJOL | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$843,064.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 014-INIFED-2015 | 241014 | EP LIC. BENITO JUAREZ | LA SOLEDAD | TAMPACAN | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$983,836.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 015-INIFED-2015 | 241015 | JN ADOLFO LOPEZ MATEOS | SANTOMILA | TAMPACAN | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$996,607.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 016-INIFED-2015 | 241016 | JN JUSTO SIERRA | CHICONAMEL | TAMPACAN | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$988,676.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| 017-INIFED-2015 | 241017 | JN VICENTE GUERRERO | TENEXTITLA UNO | TAMPACAN | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$955,073.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 018-INIFED-2015 | 241018 | JN KOALTLATOATSI | LAS MESAS | TAMPACAN | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$976,611.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 019-INIFED-2015 | 241019 | JN CRISTOBAL COLON | EJ. JOMTE | TANLAJAS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$992,264.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 020-INIFED-2015 | 241020 | EP PLAN DE SAN LUIS | EJIDO NIÑOS HEROES | TANLAJAS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$948,351.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 021-INIFED-2015 | 241021 | JN VALENTIN GOMEZ FARIAS | OJOX | TANLAJAS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$982,546.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 022-INIFED-2015 | 241022 | JN JOSE FRANCISCO PEDRAZA | BUENAVISTA | XILITLA | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$978,809.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 023-INIFED-2015 | 241023 | ESC SEC IGNACIO ZARAGOZA | CHICHIMIXTITLA | XILITLA | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | 20/05/2015 | 13/08/2015 | \$965,630.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 024-INIFED-2015 | 241024 | JN ROSAURA ZAPATA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$996,709.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | PABLO DEL c. salgado | 100.00% | NO APLICA |
| 025-INIFED-2015 | 241025 | JN VENUSTIANO CARRANZA | PEMOXCO | XILITLA | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$980,807.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| 026-INIFED-2015 | 241026 | JN JAIME NUNO | POXANTLA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$998,796.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 027-INIFED-2015 | 241027 | JN NIÑOS HEROES | TLAMAYA SANTIAGO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$999,959.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 028-INIFED-2015 | 241028 | JN JAIME TORRES BODET | RANCHO NUEVO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$944,993.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 029-INIFED-2015 | 241029 | JN PONCIANO ARRIAGA | LIMAJYO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$995,825.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 030-INIFED-2015 | 241030 | EP BENITO JUAREZ | CUATZONTITLA | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$999,994.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 031-INIFED-2015 | 241031 | JN NICOLAS BRAVO | TEOZELOC | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$877,825.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 032-INIFED-2015 | 241032 | JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL MAY | TANLAJAS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$958,937.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 033-INIFED-2015 | 241033 | JN ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA | XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCION | TANCANHUITZ DE SANTOS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO. | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | 27/05/2015 | 20/08/2015 | \$995,276.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 034-INIFED-2015 | 241034 | JN LAB TOM | EL CRUCERO (CRUCERITO) | TANCANHUITZ DE SANTOS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$936,893.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| 035-INIFED-2015 | 241035 | EP EMILIANO ZAPATA | TAMARINDO | TANCANHUITZ DE SANTOS | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$994,808.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| 036-INIFED-2015 | 241036 | JN MIGUEL HIDALGO | EL ZOPOPE | AQUISIMON | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$800,238.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 037-INIFED-2015 | 241037 | JN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | PAXALJA | AQUISIMON | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$992,650.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 038-INIFED-2015 | 241038 | JN FRANCISCO MARQUEZ | OCTUJUB O CAMPECHE | AQUISIMON | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/158 | \$998,349.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 039-INIFED-2015 | 241039 | JN EMILIANO ZAPATA | BARRIO VIBORITAS | TAMPACAN | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$996,242.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JORGE ALMENDAREZ GAYTAN | 100.00% | NO APLICA |
| 040-INIFED-2015 | 241040 | JN JUSTO SIERRA | CACATEO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$639,338.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| 041-INIFED-2015 | 241041 | JN NIÑOS HEROES | TOLAPA (TOLAPA TAMAN) | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$824,376.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| 042-INIFED-2015 | 241042 | ESC SEC IGNACIO MORONES PRIETO | EL CARRIZAL | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$986,205.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| 043-INIFED-2015 | 241043 | JN DIA DEL NIÑO | GUAXCUACO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$999,972.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSITIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| 044-INIFED-2015 | 241044 | ESC SEC JULIAN CARRILLO | ATLAJQUE | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$998,611.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| 045-INIFED-2015 | 241045 | EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | TLALIXCO | TAMAZUNCHALE | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$982,489.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | RODOLFO EDGAR GRIMALDO MARTINEZ | 100.00% | NO APLICA |
| 046-INIFED-2015 | 241046 | ESC SEC BENITO JUAREZ | OJO DE AGUA DE SOLANO | CIUDAD FERNANDEZ | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, IV.- ACCESIBILIDAD, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD, VII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$992,717.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 100.00% | NO APLICA |
| 047-INIFED-2015 | 241047 | EP LIC. BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$998,482.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | PABLO DEL CAMINO SALGADO | 100.00% | NO APLICA |
| 048-INIFED-2015 | 241048 | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, II.- SERVICIOS SANITARIOS, III.- MOBILIARIO Y EQUIPO, V.- AREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | \$997,604.00 | ESCUELAS DIGNAS 2015 | PABLO DEL CAMINO SALGADO | 100.00% | NO APLICA |
| \$46,186,099.00 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|------------------------------|---------|-----------|
| AD-IEIFE-018-2015/EST-A | 154035 | JNI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MICHOTLAYO (CHALCO) | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 07/10/2015 | 02/07/2015 | 07/10/2015 | \$205,717.05 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-018-2015/EST-B | 154036 | EP MAESTRO IGNACIO RAMIREZ | LAS CUEVAS | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS E,G, H, I Y 1ER. ETAPADE CERCO PERIMETRAL | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 26/08/2015 | \$129,283.58 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-019-2015/EST | 154027 | JNI NIÑOS HEROES | POKCHICH | SAN ANTONIO | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 12/10/2015 | 02/07/2015 | 12/10/2015 | \$211,642.37 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | CHRYSYIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-020-2015/EST | 154028 | ETV LAZARO CARDENAS | LAS MESAS | COXCATLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A","B","C" Y OBRA EXTERIOR | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 21/09/2015 | 02/07/2015 | | \$280,195.56 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 78.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-021-2015/EST | 154022 | ETV JOSE VASCONCELOS | NUEVO JOMTE | SAN VICENTE TANCUAYALAB | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES | 02/07/2015 | 17/09/2015 | 02/07/2015 | 05/10/2015 | 02/07/2015 | | \$318,588.99 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 65.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-022-2015/EST | 154024 | EPI MARIANO ARISTA | LUIS DONALDO COLOSIO | TAMUIN | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES | 02/07/2015 | 17/09/2015 | 02/07/2015 | 17/10/2015 | 02/07/2015 | 03/11/2015 | \$275,091.81 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-023-2015/EST | 154023 | EP 18 DE AGOSTO | NUEVO AHUACATITLA | TAMUIN | CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/10/2015 | 02/07/2015 | 03/10/2015 | \$136,031.44 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-024-2015/EST | 154020 | JN MARIANO AZUELA | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION DE EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 09/08/2015 | \$249,998.44 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-025-2015/EST | 154019 | JN ALVARO OBREGON | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE MURO Y REJA EN FACHADA LATERAL DEL PLANTEL | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 09/08/2015 | \$127,912.85 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-026-2015/EST | 154021 | EP BENITO JUAREZ | SAN ANTONIO HUICHIMAL | CIUDAD VALLES | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO EN EL PLANTEL | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | | \$255,323.61 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 46.40% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-027-2015/EST | 154001 | JN ROSAURA ZAPATA | EJIDO VICTORIA SAN MANUEL | CEDRAL | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y PLAZA CIVICA (CAMBIO DE META A: PLAZA CIVICA, OFICIO DG-2304/2015, 20/08/2015) | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 18/09/2015 | 02/07/2015 | 21/08/2015 | \$201,148.05 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-028-2015/EST | 154005 | ETV JUAN MIRANDA URESTI | PUERTO DE LA CLAVELLINA | GUADALCAZAR | CONSTRUCCION DE UN AULADIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DEL MODULO DE S.S.R. Y OBRAS EXTERIORES | 02/07/2015 | 17/09/2015 | 02/07/2015 | 04/10/2015 | 02/07/2015 | | \$342,299.97 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 65.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-029-2015/EST | 154013 | JN FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS | COL. HERMENEGILDO J. ALDANA | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA 2A. ETAPA Y BARRERA PERIMETRAL LADO NORTE | 02/07/2015 | 17/09/2015 | 02/07/2015 | 02/10/2015 | | 02/10/2015 | \$255,999.97 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-030-2015/EST | 154017 | EDUCACION ESPECIAL C.A.M. OVIDIO DECROLY | FRACC. SAUCITO | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION DE LOS MUROS Y REJAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE BARRERA FRONTAL | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 14/08/2015 | \$250,332.18 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-031-2015/EST | 154018 | ETV JOSE MARIA MORELOS | BERNALEJO | SANTA MARIA DEL RIO | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ANDADOR, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | 02/07/2015 | 03/09/2015 | \$336,494.49 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-032-2015/EST | 154008 | EP LAZARO CARDENAS | SAN CIPRIANO | VILLA DE RAMOS | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "D" y "E" Y OBRAS EXTERIORES | 16/07/2015 | 15/09/2015 | 16/07/2015 | 15/09/2015 | 16/07/2015 | 28/08/2015 | \$256,000.00 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X48-2015-A | 154012 | JN ADOLFO LOPEZ MATEOS | FRACC. INSURGENTES | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION DEL MODULO DE S.S. Y REPARACION DE HUNDIMIENTO EN PLAZA CIVICA | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | \$513,910.82 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X48-2015-B | 154016 | EP 12 DE OCTUBRE | COL. JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | \$938,907.87 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X49-2015-A | 154004 | EP FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | NUÑEZ | GUADALCAZAR | SUSTITUCION DE AULAS EXISTENTES POR 2 AULAS DIDACTICAS REGIONALES DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | | \$506,150.42 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 65.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X49-2015-B | 154002 | EP CAMPESINOS UNIDOS | SAN IGNACIO | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A", "B" y "D" Y OBRA EXTERIOR | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 30/10/2015 | 22/07/2015 | | \$786,111.74 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 50.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X49-2015-C | 154003 | EP ALFREDO V BONFIL | LA HINCADA | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "I" y "J" Y OBRA EXTERIOR | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 23/10/2015 | 22/07/2015 | | \$590,338.21 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 85.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X50-2015-A | 154010 | EP DAVID G BERLANGA | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PLAFOND | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 12/09/2015 | \$471,505.15 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X50-2015-B | 154011 | ETV GABRIELA MISTRAL | EL REBALIN | MOCTEZUMA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "B", "D" y "C" Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | \$530,375.33 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | HECTOR COLUNGA REYES | 100.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X51-2015--A | 154009 | EP JUSTO SIERRA | CHARCAS | CHARCAS | REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 04/11/2015 | | | \$385,303.93 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 30.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| XX-924037999-X51-2015-B | 154006 | EP PIPILA | MATEHUALA | MATEHUALA | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 04/11/2015 | 22/07/2015 | | \$623,856.39 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 65.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X51-2015-C | 154007 | EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MATEHUALA | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 04/11/2015 | | | \$504,585.44 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 35.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X52-2015-A | 154026 | EP PRIMERO DE MAYO | JILIM TANTOCOY TRES | HUEHUETLAN | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "D", "E", "F" y "G" Y OBRA EXTERIOR | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 04/11/2015 | 22/07/2015 | | \$722,642.39 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 58.80% | NO APLICA |
| XX-924037999-X52-2015-B | 154029 | SEC GRAL HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EDIFICIO "D" | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 30/10/2015 | 22/07/2015 | | \$424,367.99 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 33.50% | NO APLICA |
| XX-924037999-X52-2015-C | 154025 | EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | TAM ALEJ TOM PRIMERA SECCION | TANCANHUITZ DE SANTOS | SUSTITUCION DE AULAS EXISTENTES POR 3 AULAS DIDACTICAS REGIONALES DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 13/11/2015 | 22/07/2015 | | \$882,188.76 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | 38.50% | NO APLICA |
| XX-924037999-X54-2015-A | 154033 | ETV NIÑOS HEROES | TEZONTLA | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EDIFICIO "A", MURO DE CONTENCIÓN, CANAL PLUVIAL Y RED ELECTRICA | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 03/11/2015 | 22/07/2015 | | \$843,743.59 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 45.00% | NO APLICA |
| XX-924037999-X54-2015-B | 154034 | ETV BENITO JUAREZ | LA LAGUNA | TAMAZUNCHALE | SUSTITUCION DE AULAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | 14/10/2015 | 22/07/2015 | | \$594,214.13 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 85.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-036-2015/EST | 154015 | JN LA VENADITA | COL. INDUSTRIAL AVIACION | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 31/08/2015 | 23/11/2015 | 31/08/2015 | 14/12/2015 | 31/08/2015 | | \$1,853,857.56 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 53.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-037-2015/EST-A | 154031 | JNI NIÑOS HEROES | AMATITLA | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE UN S.S.R. Y MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES | 31/08/2015 | 23/11/2015 | 31/08/2015 | 23/11/2015 | 31/08/2015 | | \$412,772.52 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 50.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-037-2015/EST-B | 154030 | JN FELIPE VILLANUEVA | TAMAZUNCHALE | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M. ADOSADA Y OBRAS EXTERIORES | 31/08/2015 | 23/11/2015 | 31/08/2015 | 14/12/2015 | 31/08/2015 | | \$943,565.55 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 60.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-037-2015/EST-C | 154032 | EPI EMILIANO ZAPATA | CACATEO | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL EDIFICIO A Y PRIMER ETAPA DE CERCO PERIMETRAL, CISTERNA DE 5 M3 Y RED ELECTRICA | 31/08/2015 | 23/11/2015 | 31/08/2015 | 23/11/2015 | 31/08/2015 | | \$489,633.20 | FEAM 2015 ESCUELAS CON ESPACIOS IDENTIFICADOS CON RIESGO | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 60.00% | NO APLICA |
| \$16,850,091.35 | | | | | | | | | | | | 40.15% | | | | |
| AD-IEIFE-038-2015/EST | 154049 | EP NIÑA VIRGINIA VAZQUEZ | BENITO JUAREZ | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | | \$318,433.38 | FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 11.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-039-2015/EST | 154050 | ETV BENITO JUAREZ | PALMAR PRIMERO | MEXQUITIC DE CARMONA | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | | \$333,934.63 | FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 15.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-040-2015/EST | 154051 | EP PORFIRIO VEGA SANCHEZ | FRACC. EL ROSEDAL | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | | \$289,573.30 | FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 35.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-041-2015/EST | 154052 | JN JOSE VERDI | FRACC. CENTRAL | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | | \$279,901.10 | FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 27.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-042-2015/EST | 154053 | ETV JULIAN CARRILLO | LA YERBABUENA | SANTA MARIA DEL RIO | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | 16/12/2015 | 23/09/2015 | | \$324,381.84 | FEAM 2015 OBRAS DE CONTINUIDAD Y NUEVA CREACION | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 35.00% | NO APLICA |
| \$1,546,224.25 | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| AD-IEIFE-043-2015/EST | 144322 | ETV LIC. SILVESTRE PORTILLO | REAL DE CATORCE | CATORCE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | 29/10/2015 | \$76,430.87 | FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |

| Nº Contrato | Clave de obra | Nombre del Inmueble | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Fechas | | | | | | INVERSION TOTAL | Programa | Residente de Obra | AVANCE FISICO 30/10/2015 | Los mecanismos de vigilancia ciudadana en su caso |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Inicio contrato | Termino contrato | Inicio reprogramado | Termino reprogramado | Inicio real | Termino real | | | | | |
| AD-IEIFE-044-2015/EST | 144323 | ETV CAMILO ARRIAGA | VENADO | VENADO | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | 22/10/2015 | \$224,614.30 | FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | 100.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-045-2015/EST | 144324 | EP PROGRESO | HIGINIO OLIVO (LA LABOR) | CARDENAS | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | | \$346,257.00 | FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | 13.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-046-2015/EST | 144325 | ETV RAFAEL NIETO COMPEAN | TLALIXCO | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | 18/11/2015 | 23/09/2015 | | \$89,999.04 | FEAM 2014 APLICACION PRODUCTOS FINANCIEROS IEIFE | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 99.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$737,301.21 | | | 0.59% | |
| AD-IEIFE-047-2015/EST | 144318 | EP BENITO JUAREZ | MARAVILLAS | MEXQUITIC DE CARMONA | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | | \$347,594.92 | FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS | ING. NICOLAS ARAUJO FERNANDEZ | 90.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-048-2015/EST | 144319 | EP PROF. RAFAEL RAMIREZ | COLONIA SAN ANTONIO | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | | \$347,422.90 | FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | 40.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-049-2015/EST | 144320 | ESC SEC GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ | TAMAZUNCHALE | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | | \$299,999.97 | FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 70.00% | NO APLICA |
| AD-IEIFE-050-2015/EST | 144321 | ESC SEC GRAL BELISARIO DOMINGUEZ | MATLAPA | MATLAPA | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | 04/12/2015 | 25/09/2015 | | \$250,525.08 | FEAM 2014 APLICACION DE ECONOMIAS | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | 35.00% | NO APLICA |
| | | | | | | | | | | | | \$1,245,542.87 | | | 0.56% | |