



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-13 COBACH

41054 COBACH No. 05.

00001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción del Edif. "H", estructura U-2C planta baja, dos aulas didácticas de 2.5 ee. cada una y obra exterior.	0.00	2,275.55	2,275.55	0.00	0.00	2,275.55	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	2,275.55	2,275.55	0.00	0.00	2,275.55		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	2,275.55	2,275.55	0.00	0.00	2,275.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29%	100.00%

41055 COBACH No. 23.

00001 Tierra Nueva

MUNICIPIO

43 Tierra Nueva.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción del Edif. "E", estructura U-1C, construcción de un aulas didácticas de 2 ee. (con preparación de crecimiento a futuro) y alimentación eléctrica.	136,878.64	0.00	136,878.64	0.00	0.00	136,878.64	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		136,878.64	0.00	136,878.64	0.00	0.00	136,878.64	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		136,878.64	0.00	136,878.64	0.00	0.00	136,878.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

04-13 TOTALES COBACH

AUTOR	2	0	0	0	0	0		136,878.64	2,275.55	139,154.19	0.00	0.00	139,154.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		136,878.64	0.00	136,878.64	0.00	0.00	136,878.64	100.00%	98.36%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	2,275.55	2,275.55	0.00	0.00	2,275.55		
TOTAL		0	0	0	0	0		136,878.64	2,275.55	139,154.19	0.00	0.00	139,154.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.64%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-15 C.B.T.A.

41008 C.B.T.A. No. 119.

0024 Mezquite, El

MUNICIPIO 56 Villa de Arista.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo: agrícola, cómputo, didáctico y audiovisual, Instalaciones complementarias.	32,035.83	0.00	32,035.83	0.00	0.00	32,035.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	32,035.83		0.00	32,035.83	0.00	0.00	32,035.83	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		32,035.83	0.00	32,035.83	0.00	0.00	32,035.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

41009 C.B.T.A. No. 120.

0001 Rioverde, Puente del Carmen.

MUNICIPIO 24 Rioverde.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de mobiliario y equipo de: cómputo, didáctico y audiovisual.	197.17	4,500.00	4,697.17	0.00	0.00	4,697.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	197.17		0.00	197.17	0.00	0.00	197.17	99.27%	4.20%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		197.17	4,500.00	4,697.17	0.00	0.00	4,697.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73%	95.80%

41010 C.B.T.A. No. 121.

0135 Estación Tamuín.

MUNICIPIO 40 Tamuín.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Instalaciones complementarias.	368,124.76	0.00	368,124.76	0.00	0.00	368,124.76	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	317,516.15		0.00	317,516.15	0.00	0.00	317,516.15	100.00%	86.25%	
TERM	1	0	0	0	0	50,608.61		0.00	50,608.61	0.00	0.00	50,608.61			
TOTAL		0	0	0	0	0		368,124.76	0.00	368,124.76	0.00	0.00	368,124.76		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13.75%

41013 C.B.T.A. No. 141.

0003 Agua Buena.

MUNICIPIO 36 Tamasopo.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Instalaciones complementarias.	108,348.06	0.00	108,348.06	0.00	0.00	108,348.06	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		108,348.06	0.00	108,348.06	0.00	0.00	108,348.06		
TOTAL		0	0	0	0	0		108,348.06	0.00	108,348.06	0.00	0.00	108,348.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
41015 C.B.T.A. No. 143. 0001 Santa María del Río. MUNICIPIO 32 Santa María del Río.															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de mobiliario y equipo de: cómputo, didáctico y audiovisual.	0.00	131,417.68	131,417.68	0.00	0.00	131,417.68	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0.00		131,417.68	131,417.68	0.00	0.00	0.00	131,417.68		
TOTAL		0	0	0	0	0.00		131,417.68	131,417.68	0.00	0.00	0.00	131,417.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

41019 C.B.T.A. No. 196. 0001 San Luis Potosí (Villa de Pozos). MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.															
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Instalaciones complementarias.	214,407.55	0.00	214,407.55	0.00	0.00	214,407.55	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		214,407.55	0.00	214,407.55	0.00	0.00	214,407.55	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		214,407.55	0.00	214,407.55	0.00	0.00	214,407.55		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

04-15 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO.

AUTOR	6	0	0	0	0	0		723,113.37	135,917.68	859,031.05	0.00	0.00	859,031.05	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		564,156.70	0.00	564,156.70	0.00	0.00	564,156.70	72.08%	65.67%
TERM	4	0	0	0	0	0		158,956.67	135,917.68	294,874.35	0.00	0.00	294,874.35		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		723,113.37	135,917.68	859,031.05	0.00	0.00	859,031.05		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92%	34.33%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-16 CTRO. DE BACHILLERATO TEC. IND. Y SERV. (CBTIS)

041022 C.B.T.I.S. No. 121.

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia Benitr MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de: cómputo y audiovisual.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

04-16 TOTALES CTRO. DE BACHI. TEC. IND. Y SERV. (CBTIS)

AUTOR	1	0	0	0	0	0		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

05-17 CTRO. DE EST. TEC. IND. Y SERV. (CETIS)

041030 C.E.T.I.S. No. 126.

0001 Charcas.

MUNICIPIO 15 Charcas.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de sillas, equipo de cómputo y audiovisual.	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-17 TOTALES CTRO. DE EST. TEC. IND. Y SERV. (CETIS).

AUTOR	1	0	0	0	0	0		0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-19 COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).

041032 CONALEP Soledad de Graciano Sánchez.

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo parcial para Taller de Gastronomía.	0.00	316,743.95	316,743.95	0.00	0.00	316,743.95	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	316,743.95	316,743.95	0.00	0.00	316,743.95		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	316,743.95	316,743.95	0.00	0.00	316,743.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

05-19 TOTALES COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).

AUTOR	1	0	0	0	0	0		0.00	316,743.95	316,743.95	0.00	0.00	316,743.95	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	316,743.95	316,743.95	0.00	0.00	316,743.95		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	316,743.95	316,743.95	0.00	0.00	316,743.95		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

06-25 INSTITUTO TECNOLÓGICO.

041038 Instituto Tecnológico de Matehuala. 0001 Matehuala. MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Unidad Administrativa.	211,959.40	0.00	211,959.40	0.00	0.00	211,959.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	211,959.40		0.00	211,959.40	0.00	0.00	211,959.40	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		211,959.40	0.00	211,959.40	0.00	0.00	211,959.40		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

06-25 TOTALES INST. TECNOLÓGICO.

AUTOR	1	0	0	0	0	0		211,959.40	0.00	211,959.40	0.00	0.00	211,959.40	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		211,959.40	0.00	211,959.40	0.00	0.00	211,959.40	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL	0	0	0	0	0	0		211,959.40	0.00	211,959.40	0.00	0.00	211,959.40		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

06-25 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR.

041040 Instituto Tecnológico Superior de Rioverde. 0001 Rioverde. MUNICIPIO 24 Rioverde.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de equipamiento del Centro de Computo.	0.00	2,081,152.36	2,081,152.36	0.00	0.00	2,081,152.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	1,472,000.00	70.73%	70.73%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	609,152.36	609,152.36	0.00	0.00	609,152.36		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	2,081,152.36	2,081,152.36	0.00	0.00	2,081,152.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27%	29.27%

06-25 TOTALES INST. TECNOLÓGICO SUPERIOR.

AUTOR	1	0	0	0	0	0		0.00	2,081,152.36	2,081,152.36	0.00	0.00	2,081,152.36	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	1,472,000.00	70.73%	70.73%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	609,152.36	609,152.36	0.00	0.00	609,152.36		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	2,081,152.36	2,081,152.36	0.00	0.00	2,081,152.36		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27%	29.27%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

041048 CECATI No. 27.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo.	0.00	25,465.05	25,465.05	0.00	0.00	25,465.05	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		20,265.05	20,265.05	0.00	0.00	20,265.05	79.58%	79.58%	
TERM	1	0	0	0	0	0.00		5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		25,465.05	25,465.05	0.00	0.00	25,465.05			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42%	20.42%	

041051 CECATI No. 131.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO

20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo.	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

041052 CECATI No. 181.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para Talleres de Cómputo, Belleza, Confección de Ropa y Mantenimiento.	0.00	61,102.83	61,102.83	0.00	0.00	61,102.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		57,948.23	57,948.23	0.00	0.00	57,948.23	97.22%	94.84%	
TERM		0	0	0	0	0.00		3,154.60	3,154.60	0.00	0.00	3,154.60			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		61,102.83	61,102.83	0.00	0.00	61,102.83			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78%	5.16%	

041049 CECATI No. 59.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de herramienta menor.	0.00	47,556.00	47,556.00	0.00	0.00	47,556.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0.00		47,556.00	47,556.00	0.00	0.00	47,556.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		47,556.00	47,556.00	0.00	0.00	47,556.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
041050	CECATI No. 98.								0001 Ciudad Valles.			MUNICIPIO	13 Ciudad Valles.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo parcial para Talleres de: Computación, Mantenimiento Automotriz, Refrigeración y Confección Industrial de Ropa.	0.00	11,094.62	11,094.62	0.00	0.00	11,094.62	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	11,094.62	11,094.62	0.00	0.00	11,094.62			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	11,094.62	11,094.62	0.00	0.00	11,094.62			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	5	0	0	0	0	0		0.00	167,218.50	167,218.50	0.00	0.00	167,218.50	100.00%	100.00%
EJER	4	0	0	0	0	0		0.00	100,213.28	100,213.28	0.00	0.00	100,213.28	75.69%	59.93%
TERM	2	0	0	0	0	0		0.00	67,005.22	67,005.22	0.00	0.00	67,005.22		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	167,218.50	167,218.50	0.00	0.00	167,218.50		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31%	40.07%

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

041044 Centro Cerritence de Capacitación.

0001 Cerritos.

MUNICIPIO

08 Cerritos.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de biblioteca y laboratorio de idiomas.	31,260.92	0.00	31,260.92	0.00	0.00	31,260.92	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,260.92	0.00	31,260.92	0.00	0.00	31,260.92	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		31,260.92	0.00	31,260.92	0.00	0.00	31,260.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

041045 ICAT Femenil.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para el Centro Evaluador de Competencias.	0.00	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	2,759.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	2,759.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	2,759.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OFERTA COMPLEMENTARIA 2004 (PESO A PESO)



P. G. O. 200468

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

041047 Unidad Móvil de Capacitación.

0001 (Catorce, Venado y Villa Hidalgo).

MUNICIPIO

06 Catorce, 45 Venado y 51 Villa Hidalgo.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para los Talleres de: Carpintería, Soldadura y Computación.	0.00	1,067.75	1,067.75	0.00	0.00	1,067.75	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	1,067.75	1,067.75	0.00	0.00	1,067.75		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	1,067.75	1,067.75	0.00	0.00	1,067.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

AUTOR	3	0	0	0	0	0		31,260.92	3,826.75	35,087.67	0.00	0.00	35,087.67	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		31,260.92	0.00	31,260.92	0.00	0.00	31,260.92	89.09%	89.09%
TERM	2	0	0	0	0	0		0.00	3,826.75	3,826.75	0.00	0.00	3,826.75		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		31,260.92	3,826.75	35,087.67	0.00	0.00	35,087.67		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91%	10.91%

TOTALES P.G.O. 200468

AUTOR	21	0	0	0	0	0		1,103,212.33	2,728,104.79	3,831,317.12	0.00	0.00	3,831,317.12	100.00%	100.00%
EJER	14	0	0	0	0	0		944,255.66	1,593,183.28	2,537,438.94	0.00	0.00	2,537,438.94	68.41%	66.23%
TERM	11	0	0	0	0	0		158,956.67	1,134,921.51	1,293,878.18	0.00	0.00	1,293,878.18		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		1,103,212.33	2,728,104.79	3,831,317.12	0.00	0.00	3,831,317.12		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59%	33.77%