



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PLANTELES 2006



P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-23 CEBACH

061001 CEBACH

0001 Cedral

MUNICIPIO

07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería.	238,509.82	0.00	238,509.82	19,634.01	0.00	258,143.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	238,509.82		0.00	238,509.82	19,634.01	0.00	258,143.83	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		238,509.82	0.00	238,509.82	19,634.01	0.00	258,143.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-23 TOTALES CEBACH

AUTOR	1	0	0	0	0	0		238,509.82	0.00	238,509.82	19,634.01	0.00	258,143.83	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		238,509.82	0.00	238,509.82	19,634.01	0.00	258,143.83	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		238,509.82	0.00	238,509.82	19,634.01	0.00	258,143.83		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-24 C.B.T.A.

061002 C.B.T.A. No 52

0096 Santa Lucia

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de barda	0.00	0.00	0.00	14,492.08	0.00	14,492.08	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	14,492.08	0.00	14,492.08	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	14,492.08	0.00	14,492.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061003 C.B.T.A. No 122

0031 Jalpilla

MUNICIPIO

53 Axtla de Terrazas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación de servicios sanitarios	248,393.59	0.00	248,393.59	16,598.59	0.00	264,992.18	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		235,931.85	0.00	235,931.85	16,598.59	0.00	252,530.44	100.00%	95.30%
TERM	1	0	0	0	0	0		12,461.74	0.00	12,461.74	0.00	0.00	12,461.74		
TOTAL		0	0	0	0	0		248,393.59	0.00	248,393.59	16,598.59	0.00	264,992.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.70%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PLANTELES 2006



P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

061004 C.B.T.A. No 123

0001 Cerritos

MUNICIPIO

08 Cerritos

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	57,685.04	0.00	57,685.04	17,050.61	0.00	74,735.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	57,685.04		0.00	57,685.04	17,050.61	0.00	74,735.65	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		57,685.04	0.00	57,685.04	17,050.61	0.00	74,735.65		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061005 C.B.T.A. No 141

0003 Agua Buena

MUNICIPIO

36 Tamasopo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	348,028.30	0.00	348,028.30	17,052.13	0.00	365,080.43	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	348,028.30		0.00	348,028.30	17,052.13	0.00	365,080.43	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		348,028.30	0.00	348,028.30	17,052.13	0.00	365,080.43		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061006 C.B.T.A. No 142

0001 Venado

MUNICIPIO

45 Venado

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	2,611.65	0.00	2,611.65	14,302.58	0.00	16,914.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	2,611.65		0.00	2,611.65	14,302.58	0.00	16,914.23	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		2,611.65	0.00	2,611.65	14,302.58	0.00	16,914.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061007 C.B.T.A. No 160

0001 Tampamolón Corona

MUNICIPIO

39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	36,134.68	0.00	36,134.68	18,440.62	0.00	54,575.30	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	36,134.68		0.00	36,134.68	18,440.62	0.00	54,575.30	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		36,134.68	0.00	36,134.68	18,440.62	0.00	54,575.30		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PLANTELES 2006



P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

061008 C.B.T.A. No 187 0001 San Ciró de Acosta MUNICIPIO 27 San Ciró de Acosta

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	0.00	0.00	0.00	18,158.27	0.00	18,158.27	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	18,158.27	0.00	18,158.27	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	18,158.27	0.00	18,158.27			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

061018 C.B.T.A. No 196 0001 San luis Potosí, Villa de Pozos. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización.	114,117.18	0.00	114,117.18	3,423.52	0.00	117,540.70	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		114,117.18	0.00	114,117.18	3,423.52	0.00	117,540.70	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		114,117.18	0.00	114,117.18	3,423.52	0.00	117,540.70		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-24 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO.

AUTOR	8	0	0	0	0	0		806,970.44	0.00	806,970.44	119,518.40	0.00	926,488.84	100.00%	100.00%
EJER	8	0	0	0	0	0		794,508.70	0.00	794,508.70	119,518.40	0.00	914,027.10	100.00%	98.65%
TERM	1	0	0	0	0	0		12,461.74	0.00	12,461.74	0.00	0.00	12,461.74		
TOTAL		0	0	0	0	0		806,970.44	0.00	806,970.44	119,518.40	0.00	926,488.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.35%

02-25 CTRO. DE BACHILLERATO TEC. IND. Y SERV. (CBTIS)

061009 C.B.T.I.S. No. 121 Colonia Benito Juárez (C.P. 78437) MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	0.00	0.00	0.00	13,176.97	0.00	13,176.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	13,176.97	0.00	13,176.97	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	13,176.97	0.00	13,176.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PLANTELES 2006



P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

061010 C.B.T.I.S. No. 131 Fraccionamiento Providencia MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	267,158.90	0.00	267,158.90	15,143.05	0.00	282,301.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	267,158.90		0.00	267,158.90	15,143.05	0.00	282,301.95	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		267,158.90	0.00	267,158.90	15,143.05	0.00	282,301.95		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061011 C.B.T.I.S. No. 186 0001 Salinas de Hidalgo. MUNICIPIO 25 Salinas

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Pintura, pasta protecciones.	714,987.19	0.00	714,987.19	34,823.85	0.00	749,811.04	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		298,468.85	0.00	298,468.85	34,823.85	0.00	333,292.70	55.00%	44.45%
TERM	1	0	0	0	0	0		416,518.34	0.00	416,518.34	0.00	0.00	416,518.34		
TOTAL		0	0	0	0	0		714,987.19	0.00	714,987.19	34,823.85	0.00	749,811.04		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00%	55.55%

02-25 TOTALES CTRO. DE BACHI. TEC. IND. Y SERV. (CBTIS)

AUTOR	3	0	0	0	0	0		982,146.09	0.00	982,146.09	63,143.87	0.00	1,045,289.96	100.00%	100.00%
EJER	3	0	0	0	0	0		565,627.75	0.00	565,627.75	63,143.87	0.00	628,771.62	67.24%	60.15%
TERM	1	0	0	0	0	0		416,518.34	0.00	416,518.34	0.00	0.00	416,518.34		
TOTAL		0	0	0	0	0		982,146.09	0.00	982,146.09	63,143.87	0.00	1,045,289.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76%	39.85%

02-26 CTRO. DE EST. TEC. IND. Y SERV. (CETIS)

061012 C.E.T.I.S. No. 106 0001 Ciudad Fernández MUNICIPIO 11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	43,591.51	0.00	43,591.51	18,086.24	0.00	61,677.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		43,591.51	0.00	43,591.51	18,086.24	0.00	61,677.75	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		43,591.51	0.00	43,591.51	18,086.24	0.00	61,677.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

061019 C.E.T.I.S. No. 126

0001 Charcas.

MUNICIPIO

15 Charcas.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización de losas de cubierta.	240,826.28	0.00	240,826.28	7,224.79	0.00	248,051.07	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	240,826.28		0.00	240,826.28	7,224.79	0.00	248,051.07	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		240,826.28	0.00	240,826.28	7,224.79	0.00	248,051.07		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-26 TOTALES CTRO. DE EST. TEC. IND. Y SERV. (CETIS).

AUTOR	2	0	0	0	0	0		284,417.79	0.00	284,417.79	25,311.03	0.00	309,728.82	100.00%	100.00%
EJER	2	0	0	0	0	0		284,417.79	0.00	284,417.79	25,311.03	0.00	309,728.82	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		284,417.79	0.00	284,417.79	25,311.03	0.00	309,728.82		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

061013 CECATI No. 027

Colonia Himno Nacional

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización de losa de cubierta	265,136.06	0.00	265,136.06	48,525.10	0.00	313,661.16	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		265,136.06	0.00	265,136.06	48,525.10	0.00	313,661.16	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		265,136.06	0.00	265,136.06	48,525.10	0.00	313,661.16		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061014 CECATI No. 059

Fraccionamiento Industrias, San Luis Potosí.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios.	522,921.86	0.00	522,921.86	50,986.37	0.00	573,908.23	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		522,921.86	0.00	522,921.86	50,986.37	0.00	573,908.23	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		522,921.86	0.00	522,921.86	50,986.37	0.00	573,908.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PLANTELES 2006



P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

061015 CECATI No. 098

0001 Ciudad Valles

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de muros, pisos, drenaje, techumbre, por asentamiento del subsuelo.	0.00	0.00	0.00	30,601.46	0.00	30,601.46	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	30,601.46	0.00	30,601.46	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	30,601.46	0.00	30,601.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061016 CECATI No. 131

0001 Matehuala

MUNICIPIO

20 Matehuala

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de rehabilitación de servicios sanitarios y reparación del tanque elevado y cisterna	29,830.22	0.00	29,830.22	15,748.69	0.00	45,578.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		29,830.22	0.00	29,830.22	15,748.69	0.00	45,578.91	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		29,830.22	0.00	29,830.22	15,748.69	0.00	45,578.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

061017 CECATI No. 181

Fracción 3ª Grande.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios	8,506.10	0.00	8,506.10	14,410.78	0.00	22,916.88	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		8,506.10	0.00	8,506.10	14,410.78	0.00	22,916.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		8,506.10	0.00	8,506.10	14,410.78	0.00	22,916.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	5	0	0	0	0	0		826,394.24	0.00	826,394.24	160,272.40	0.00	986,666.64	100.00%	100.00%
EJER	5	0	0	0	0	0		826,394.24	0.00	826,394.24	160,272.40	0.00	986,666.64	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		826,394.24	0.00	826,394.24	160,272.40	0.00	986,666.64		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PLANTELES 2006



P. G. O. 200605

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200605

AUTOR	19	0	0	0	0	0	Se incluye la aplicación de \$ 52,100.96 de Productos Financieros generados.	3,138,438.38	0.00	3,138,438.38	387,879.71	0.00	3,526,318.09	100.00%	100.00%
EJER	19	0	0	0	0	2,709,458.30		0.00	2,709,458.30	387,879.71	0.00	3,097,338.01	89.75%	87.83%	
TERM	2	0	0	0	0	428,980.08		0.00	428,980.08	0.00	0.00	428,980.08			
TOTAL	0	0	0	0	0	3,138,438.38		0.00	3,138,438.38	387,879.71	0.00	3,526,318.09			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25%	12.17%	