

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Normales

062401 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la sustitución de piso concreto en banquetas, pintura, suministro y colocación de cancelería de aluminio en cubículos.	7,149.63	0.00	7,149.63	4,583.56	0.00	11,733.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		7,149.63	0.00	7,149.63	4,583.56	0.00	11,733.19	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		7,149.63	0.00	7,149.63	4,583.56	0.00	11,733.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

062402 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación de servicio sanitario damas.	12,620.45	0.00	12,620.45	6,558.94	0.00	19,179.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		12,620.45	0.00	12,620.45	6,558.94	0.00	19,179.39	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		12,620.45	0.00	12,620.45	6,558.94	0.00	19,179.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

062403 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación de servicios sanitarios personal docente.	291.39	0.00	291.39	5,145.60	0.00	5,436.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		291.39	0.00	291.39	5,145.60	0.00	5,436.99	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		291.39	0.00	291.39	5,145.60	0.00	5,436.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

062404 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación audiovisual.	11,119.16	0.00	11,119.16	3,100.19	0.00	14,219.35	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		11,119.16	0.00	11,119.16	3,100.19	0.00	14,219.35	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		11,119.16	0.00	11,119.16	3,100.19	0.00	14,219.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

062405 Escuela Normal de la Huasteca Potosina

0029 La Cuchilla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	7	7	0	Edificio "H" estructura U-1C, 3 ee. para cubículos.	436,893.20	0.00	436,893.20	13,106.80	0.00	450,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	6	6	0		349,887.69	0.00	349,887.69	0.00	0.00	349,887.69	84.78%	77.75%
TERM	1	0	0	0	1	1	0		87,005.51	0.00	87,005.51	13,106.80	0.00	100,112.31		
TOTAL		0	0	0	7	7	0		436,893.20	0.00	436,893.20	13,106.80	0.00	450,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22%	22.25%

062406 Escuela Normal de la Huasteca Potosina

0029 La Cuchilla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Edificio "I" estructura IPR (ee. 14.00 x 6.00 m.) 3 entrejes.	582,524.27	0.00	582,524.27	17,475.73	0.00	600,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1	0		454,640.10	0.00	454,640.10	0.00	0.00	454,640.10	83.79%	75.77%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		127,884.17	0.00	127,884.17	17,475.73	0.00	145,359.90		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		582,524.27	0.00	582,524.27	17,475.73	0.00	600,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21%	24.23%

062407 Escuela Normal de la Huasteca Potosina

0029 La Cuchilla

MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	1	1	0	Edificio "H" estructura U-1C, 2 ee. para Sala de Maestros.	402,912.62	0.00	402,912.62	12,087.38	0.00	415,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1	0		303,225.98	0.00	303,225.98	0.00	0.00	303,225.98	76.89%	73.07%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		99,686.64	0.00	99,686.64	12,087.38	0.00	111,774.02		
TOTAL		0	0	0	1	1	0		402,912.62	0.00	402,912.62	12,087.38	0.00	415,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11%	26.93%

062408 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la 1ª Etapa (obra negra) de la Unidad Educativa, estructura U-2C.	720,556.40	0.00	720,556.40	109,871.53	0.00	830,427.93	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		596,940.98	0.00	596,940.98	0.00	0.00	596,940.98	99.00%	71.88%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		123,615.42	0.00	123,615.42	109,871.53	0.00	233,486.95		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		720,556.40	0.00	720,556.40	109,871.53	0.00	830,427.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	28.12%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2006 - 2007



P. G. O. 200640

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

062409 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano".

0001 Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la sustitución de cancelería edificio "D"	0.00	0.00	0.00	1,407.86	0.00	1,407.86	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,407.86	0.00	1,407.86	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,407.86	0.00	1,407.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

062410 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano".

0001 Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la rehabilitación de piso de plaza.	0.00	0.00	0.00	728.41	0.00	728.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	728.41	0.00	728.41	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	728.41	0.00	728.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

062411 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano".

0001 Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la sustitución de adocreto de andador por concreto estampado.	0.00	0.00	0.00	1,192.87	0.00	1,192.87	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,192.87	0.00	1,192.87	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,192.87	0.00	1,192.87		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

062412 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano".

0001 Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la sustitución de ventanas en sala multimedia, colocación de protecciones a ventanas y sustitución de piso.	0.00	0.00	0.00	2,399.48	0.00	2,399.48	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,399.48	0.00	2,399.48	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,399.48	0.00	2,399.48		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2006 - 2007



P. G. O. 200640

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Totales Normales

AUTOR	12	0	0	0	9	9	0		2,174,067.12	0.00	2,174,067.12	177,658.35	0.00	2,351,725.47	100.00%	100.00%
EJER	12	0	0	0	8	8	0		1,735,875.38	0.00	1,735,875.38	25,116.91	0.00	1,760,992.29	87.98%	74.88%
TERM	4	0	0	0	1	1	0		438,191.74	0.00	438,191.74	152,541.44	0.00	590,733.18		
TOTAL	0	0	0	0	9	9	0		2,174,067.12	0.00	2,174,067.12	177,658.35	0.00	2,351,725.47		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02%	25.12%

TOTALES P.G.O. 200640

AUTOR	12	0	0	0	9	9	0	Aplicación de productos financieros por \$ 91,993.33 a la BECENE y \$ 740.97 a Cedral.	2,174,067.12	0.00	2,174,067.12	177,658.35	0.00	2,351,725.47	100.00%	100.00%
EJER	12	0	0	0	8	8	0		1,735,875.38	0.00	1,735,875.38	25,116.91	0.00	1,760,992.29	87.98%	74.88%
TERM	4	0	0	0	1	1	0		438,191.74	0.00	438,191.74	152,541.44	0.00	590,733.18		
TOTAL	0	0	0	0	9	9	0		2,174,067.12	0.00	2,174,067.12	177,658.35	0.00	2,351,725.47		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02%