



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-13 COBACH

060101 COBACH No. 03

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclución de la construcción de un aula didáctica de 3 entreejes, edificio "B", estructura U-1C.	299,823.19	0.00	299,823.19	11,265.66	0.00	311,088.85	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		299,823.19	0.00	299,823.19	11,265.66	0.00	311,088.85	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		299,823.19	0.00	299,823.19	11,265.66	0.00	311,088.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060103 COBACH No. 09

0001 Tanlajás

MUNICIPIO 41 Tanlajás

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula de 3 entreejes, estructura U-1C, junto a aula existente edificio "I".	507,013.87	0.00	507,013.87	15,210.42	0.00	522,224.29	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		507,013.87	0.00	507,013.87	15,210.42	0.00	522,224.29	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		507,013.87	0.00	507,013.87	15,210.42	0.00	522,224.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060105 COBACH No. 14

0001 Tancanhuitz, Barrio Chacana.

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Construcción de aula didáctica de 3 entreejes en planta alta y modulo de escalera, estructura U-2C, edificio "G"	677,792.46	0.00	677,792.46	20,333.77	0.00	698,126.23	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	1	2		677,792.46	0.00	677,792.46	20,333.77	0.00	698,126.23	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	1	2		677,792.46	0.00	677,792.46	20,333.77	0.00	698,126.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060107 COBACH No. 17, San Luis I (Pavón).

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Unidad Habita

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la construcción de 2 aulas didácticas de 2.5 entreejes, U-2C, planta alta, edificio "B".	271,534.43	0.00	271,534.43	12,154.42	0.00	283,688.85	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		271,534.43	0.00	271,534.43	12,154.42	0.00	283,688.85	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		271,534.43	0.00	271,534.43	12,154.42	0.00	283,688.85		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
060109 COBACH No. 24, Cd. Valles II							0001 Ciudad Valles, Colonia Anfer-Recuperación			MUNICIPIO		13 Ciudad Valles			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica de 3 entreejes, estructura U-1C, adosada, edificio "F"	430,219.15	0.00	430,219.15	12,906.57	0.00	443,125.72	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		430,219.15	0.00	430,219.15	12,906.57	0.00	443,125.72	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		430,219.15	0.00	430,219.15	12,906.57	0.00	443,125.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
060156 COBACH No. 07							0001 Ahualulco			MUNICIPIO		01 Ahualulco			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica de 3 entreejes, estructura U-1C, adosada, edificio "A"	359,945.62	0.00	359,945.62	10,798.37	0.00	370,743.99	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		359,945.62	0.00	359,945.62	10,798.37	0.00	370,743.99	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		359,945.62	0.00	359,945.62	10,798.37	0.00	370,743.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
060157 COBACH No. 33							0001 Axtla de Terrazas			MUNICIPIO		53 Axtla de Terrazas			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula de 3 entreejes, estructura U-1C, adosada, edificio "A"	411,770.79	0.00	411,770.79	12,353.12	0.00	424,123.91	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		411,770.79	0.00	411,770.79	12,353.12	0.00	424,123.91	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		411,770.79	0.00	411,770.79	12,353.12	0.00	424,123.91		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
060158 COBACH No. 21							0001 Matlapa			MUNICIPIO		57 Matlapa.			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula de 3 entreejes, estructura U-1C, edificio "E".	530,497.01	0.00	530,497.01	15,914.91	0.00	546,411.92	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		259,463.34	0.00	259,463.34	15,914.91	0.00	275,378.25	97.50%	50.40%
TERM	1	0	0	0	0	0		271,033.67	0.00	271,033.67	0.00	0.00	271,033.67		
TOTAL		1	0	0	0	1		530,497.01	0.00	530,497.01	15,914.91	0.00	546,411.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	49.60%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-13 TOTALES COBACH

AUTOR	8	8	0	0	1	9		3,488,596.52	0.00	3,488,596.52	110,937.24	0.00	3,599,533.76	100.00%	100.00%
EJER	8	8	0	0	1	9		3,217,562.85	0.00	3,217,562.85	110,937.24	0.00	3,328,500.09	99.62%	92.47%
TERM	1	0	0	0	0	0		271,033.67	0.00	271,033.67	0.00	0.00	271,033.67		
TOTAL	0	8	0	0	1	9		3,488,596.52	0.00	3,488,596.52	110,937.24	0.00	3,599,533.76		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38%	7.53%

04-15 C.B.T.A.

060112 C.B.T.A. No. 052.

0096 Santa Lucia.

MUNICIPIO

20 Matehuala.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula de cómputo, estructura U-1C traves a dos aguas, 3 ee. Edificio "H".	523,386.92	0.00	523,386.92	15,701.61	0.00	539,088.53	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		523,386.92	0.00	523,386.92	15,701.61	0.00	539,088.53	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		523,386.92	0.00	523,386.92	15,701.61	0.00	539,088.53		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060113 C.B.T.A. No. 119.

0024 Mezquite, El

MUNICIPIO

56 Villa de Arista.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica, estructura U-1C, 2 ee. edificio "R".	250,623.18	0.00	250,623.18	7,518.70	0.00	258,141.88	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		250,623.18	0.00	250,623.18	7,518.70	0.00	258,141.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		250,623.18	0.00	250,623.18	7,518.70	0.00	258,141.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060114 C.B.T.A. No. 120.

0001 Rioverde, Puente del Carmen.

MUNICIPIO

24 Rioverde.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la construcción de aula de cómputo, estructura U-1C, 3 ee. edificio "B" y alimentación eléctrica.	504,890.13	0.00	504,890.13	20,831.41	0.00	525,721.54	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		504,890.13	0.00	504,890.13	20,831.41	0.00	525,721.54	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		504,890.13	0.00	504,890.13	20,831.41	0.00	525,721.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060115 C.B.T.A. No. 121.

0135 Estación Tamuín.

MUNICIPIO 40 Tamuín.

AUTOR	1	0	1	0	1	2	Conclusión de la construcción de laboratorio de idiomas 5 entrejes, estructura U-1C, edificio "N".	727,733.91	0.00	727,733.91	28,104.06	0.00	755,837.97	100.00%	100.00%
EJER	1	0	1	0	1	2		727,733.91	0.00	727,733.91	28,104.06	0.00	755,837.97	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	1	2		727,733.91	0.00	727,733.91	28,104.06	0.00	755,837.97		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060116 C.B.T.A. No. 122.

0031 Jalpilla.

MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento vario.	0.00	419,462.00	419,462.00	12,583.86	0.00	432,045.86	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	419,462.00	419,462.00	12,583.86	0.00	432,045.86		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	419,462.00	419,462.00	12,583.86	0.00	432,045.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

060117 C.B.T.A. No. 123.

0001 Cerritos.

MUNICIPIO 08 Cerritos.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo.	0.00	249,348.00	249,348.00	7,480.44	0.00	256,828.44	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	249,348.00	249,348.00	7,480.44	0.00	256,828.44		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	249,348.00	249,348.00	7,480.44	0.00	256,828.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

060118 C.B.T.A. No. 141.

0003 Agua Buena.

MUNICIPIO 36 Tamasopo.

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Construcción de aula audiovisual, estructura U-1C, 4 ee. edificio "H"	875,433.63	182,400.00	1,057,833.63	31,735.01	0.00	1,089,568.64	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	1	2		833,641.90	0.00	833,641.90	31,735.01	0.00	865,376.91	83.26%	79.42%
TERM	1	0	0	0	0	0		41,791.73	182,400.00	224,191.73	0.00	0.00	224,191.73		
TOTAL		1	0	0	1	2		875,433.63	182,400.00	1,057,833.63	31,735.01	0.00	1,089,568.64		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74%	20.58%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060119 C.B.T.A. No. 142.

0001 Venado.

MUNICIPIO

45 Venado.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la construcción de aula de cómputo 3 entrejes, estructura U-1C, edificio "B". Mobiliario para alumnos y equipo de cómputo.	358,612.82	202,176.00	560,788.82	21,746.14	0.00	582,534.96	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		358,612.82	0.00	358,612.82	21,746.14	0.00	380,358.96	72.92%	65.29%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	202,176.00	202,176.00	0.00	0.00	202,176.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		358,612.82	202,176.00	560,788.82	21,746.14	0.00	582,534.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08%	34.71%

060120 C.B.T.A. No. 143.

0001 Santa María del Río.

MUNICIPIO

32 Santa María del Río.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipos de cómputo.	0.00	473,783.00	473,783.00	14,213.49	0.00	487,996.49	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	473,783.00	473,783.00	14,213.49	0.00	487,996.49		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	473,783.00	473,783.00	14,213.49	0.00	487,996.49		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

060121 C.B.T.A. No. 159.

0001 Ciudad del Maíz.

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula de cómputo, estructura U-1C, 3 entrejes, edificio "G".	678,067.84	0.00	678,067.84	20,342.04	0.00	698,409.88	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		678,067.84	0.00	678,067.84	20,342.04	0.00	698,409.88	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		678,067.84	0.00	678,067.84	20,342.04	0.00	698,409.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060122 C.B.T.A. No. 160.

0001 Tampamolón Corona.

MUNICIPIO

39 Tampamolón Corona.

AUTOR	1	0	1	0	0	1	Construcción de laboratorio de idiomas, estructura U-1C, 5 entrejes, edificio "L".	969,585.08	0.00	969,585.08	29,087.55	0.00	998,672.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	1	0	0	1		969,585.08	0.00	969,585.08	29,087.55	0.00	998,672.63	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	1		969,585.08	0.00	969,585.08	29,087.55	0.00	998,672.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060123 C.B.T.A. No. 187.

0001 San Ciró de Acosta.

MUNICIPIO

27 San Ciró de Acosta.

AUTOR	1	0	0	0	10	10	Construcción de Área Administrativa, estructura U-1C, 5 ee. edificio "A".	1,023,428.33	0.00	1,023,428.33	30,702.85	0.00	1,054,131.18	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	10	10		1,019,095.52	0.00	1,019,095.52	30,702.85	0.00	1,049,798.37	100.00%	99.59%	
TERM	1	0	0	0	0	0		4,332.81	0.00	4,332.81	0.00	0.00	4,332.81			
TOTAL		0	0	0	10	10		1,023,428.33	0.00	1,023,428.33	30,702.85	0.00	0.00	1,054,131.18		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.41%

060124 C.B.T.A. No. 196.

0001 San Luis Potosí (Villa de Pozos).

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción del Centro de Información, estructura U-2C, planta baja, 4 ee. edificio "A".	659,252.49	0.00	659,252.49	19,777.57	0.00	679,030.06	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	1	1		659,252.49	0.00	659,252.49	19,777.57	0.00	0.00	679,030.06	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1		659,252.49	0.00	659,252.49	19,777.57	0.00	0.00	679,030.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

04-15 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO.

AUTOR	13	6	2	0	13	21		6,571,014.33	1,527,169.00	8,098,183.33	259,824.73	0.00	8,358,008.06	100.00%	100.00%
EJER	10	6	2	0	13	21		6,524,889.79	0.00	6,524,889.79	225,546.94	0.00	6,750,436.73	81.83%	80.77%
TERM	6	0	0	0	0	0		46,124.54	1,527,169.00	1,573,293.54	34,277.79	0.00	1,607,571.33		
TOTAL	0	6	2	0	13	21		6,571,014.33	1,527,169.00	8,098,183.33	259,824.73	0.00	8,358,008.06		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17%	19.23%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-16 CTRO. DE BACHILLERATO TEC. IND. Y SERV. (CBTIS)

060125 C.B.T.I.S. No. 046.

0001 Ciudad Valles.

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula preparada para cómputo, estructura U-1C, 3 ee.	592,890.56	0.00	592,890.56	17,786.72	0.00	610,677.28	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		592,890.56	0.00	592,890.56	17,786.72	0.00	610,677.28	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		592,890.56	0.00	592,890.56	17,786.72	0.00	610,677.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060126 C.B.T.I.S. No. 087.

0001 Coxcatlán.

MUNICIPIO

14 Coxcatlán.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Finiquito de la sustitución de cancelería de los edificios "D" y "F".	0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	8,101.51	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	8,101.51	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,101.51	0.00	8,101.51		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060127 C.B.T.I.S. No. 121.

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia Benitx MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de subestación eléctrica	229,674.18	0.00	229,674.18	6,890.23	0.00	236,564.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		229,674.18	0.00	229,674.18	6,890.23	0.00	236,564.41	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		229,674.18	0.00	229,674.18	6,890.23	0.00	236,564.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060128 C.B.T.I.S. No. 131.

0001 San Luis Potosí, Colonia Jaime Torres Bodet. MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de dos aulas didácticas 2.5 ee, estructura U-1C, edificio "M".	709,044.84	0.00	709,044.84	21,271.35	0.00	730,316.19	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		709,044.84	0.00	709,044.84	21,271.35	0.00	730,316.19	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2		709,044.84	0.00	709,044.84	21,271.35	0.00	730,316.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060129 C.B.T.I.S. No. 151.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO

20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la sustitución de cancelería 1ª parte de Administración, 4 tinacos de 1,100 l.	20,051.52	0.00	20,051.52	7,854.16	0.00	27,905.68	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	20,051.52		0.00	20,051.52	7,854.16	0.00	27,905.68	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		20,051.52	0.00	20,051.52	7,854.16	0.00	27,905.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060130 C.B.T.I.S. No. 185.

0001 Cárdenas.

MUNICIPIO

05 Cárdenas.

AUTOR	1	0	1	0	0	1	Conclusión de la construcción de laboratorio de cómputo de 5 ee. estructura U-1C, Edificio "B".	454,474.23	0.00	454,474.23	22,808.75	0.00	477,282.98	100.00%	100.00%
EJER	1	0	1	0	0	1		454,474.23	0.00	454,474.23	22,808.75	0.00	477,282.98	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	0	1		454,474.23	0.00	454,474.23	22,808.75	0.00	477,282.98		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060131 C.B.T.I.S. No. 186.

0001 Salinas de Hidalgo.

MUNICIPIO

25 Salinas.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería y colocación de protecciones, pintura	539,951.69	0.00	539,951.69	16,198.55	0.00	556,150.24	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		539,951.69	0.00	539,951.69	16,198.55	0.00	556,150.24	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		539,951.69	0.00	539,951.69	16,198.55	0.00	556,150.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060132 C.B.T.I.S. No. 187.

0264 Colonia Buenos Aires, Tamazunchale.

MUNICIPIO

37 Tamazunchale.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de subestación eléctrica	321,789.14	0.00	321,789.14	9,653.67	0.00	331,442.81	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		321,789.14	0.00	321,789.14	9,653.67	0.00	331,442.81	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		321,789.14	0.00	321,789.14	9,653.67	0.00	331,442.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

04-16 TOTALES CTRO. DE BACHI. TEC. IND. Y SERV. (CBTIS)

AUTOR	8	3	1	0	0	4		2,867,876.16	0.00	2,867,876.16	110,564.94	0.00	2,978,441.10	100.00%	100.00%
EJER	8	3	1	0	0	4		2,867,876.16	0.00	2,867,876.16	110,564.94	0.00	2,978,441.10	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	3	1	0	0	4		2,867,876.16	0.00	2,867,876.16	110,564.94	0.00	2,978,441.10		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-17 CTRO. DE EST. TEC. IND. Y SERV. (CETIS)

060139 C.E.T.I.S. No. 106.

0001 Ciudad Fernández.

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la construcción de fachada principal (barda y portón.).	80,090.62	0.00	80,090.62	5,826.77	0.00	85,917.39	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	80,090.62		0.00	80,090.62	5,826.77	0.00	85,917.39	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		80,090.62	0.00	80,090.62	5,826.77	0.00	85,917.39		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060140 C.E.T.I.S. No. 125.

0001 San Luis Potosí, Fracc. el Sauzalito.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la construcción de un aula didáctica 3 ee, estructura U-1C, edificio "J" y alimentación eléctrica.	220,693.47	0.00	220,693.47	13,047.33	0.00	233,740.80	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		220,693.47	0.00	220,693.47	13,047.33	0.00	233,740.80	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		220,693.47	0.00	220,693.47	13,047.33	0.00	233,740.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060141 C.E.T.I.S. No. 126.

0001 Charcas.

MUNICIPIO

15 Charcas.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la construcción de aula de cómputo, 3 ee. estructura U-1C, edificio "E" alimentación eléctrica.	294,621.27	0.00	294,621.27	13,282.52	0.00	307,903.79	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		294,621.27	0.00	294,621.27	13,282.52	0.00	307,903.79	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		294,621.27	0.00	294,621.27	13,282.52	0.00	307,903.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

05-17 TOTALES CTRO. DE EST. TEC. IND. Y SERV. (CETIS).

AUTOR	3	2	0	0	0	2		595,405.36	0.00	595,405.36	32,156.62	0.00	627,561.98	100.00%	100.00%
EJER	3	2	0	0	0	2		595,405.36	0.00	595,405.36	32,156.62	0.00	627,561.98	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	2	0	0	0	2		595,405.36	0.00	595,405.36	32,156.62	0.00	627,561.98		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-19 COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).

060142 CONALEP Ciudad Valles.

0001 Ciudad Valles.

MUNICIPIO 13 Ciudad Valles.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	249,171.06	249,171.06	7,475.13	0.00	256,646.19	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	31,398.97	31,398.97	7,475.13	0.00	38,874.10	12.23%	15.15%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	217,772.09	217,772.09	0.00	0.00	217,772.09		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	249,171.06	249,171.06	7,475.13	0.00	256,646.19		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.77%	84.85%

060143 CONALEP Matehuala.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	457,753.56	457,753.56	13,732.61	0.00	471,486.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	28,773.97	28,773.97	13,732.61	0.00	42,506.58	6.10%	9.02%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	428,979.59	428,979.59	0.00	0.00	428,979.59		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	457,753.56	457,753.56	13,732.61	0.00	471,486.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90%	90.98%

060144 CONALEP Ing. Manuel Moreno Torres.

0001 San Luis Potosí.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	133,689.59	133,689.59	4,952.66	0.00	138,642.25	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	4,952.66	0.00	4,952.66	7.46%	3.57%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	133,689.59	133,689.59	0.00	0.00	133,689.59		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	133,689.59	133,689.59	4,952.66	0.00	138,642.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54%	96.43%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060145 CONALEP Soledad de Graciano Sánchez. 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Fraccionamiento MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Conclusión de la construcción de cuatro aulas didácticas de 2.5 ee c.u. en planta alta y escalera en edificio "I" estructura U-2C, equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	205,649.81	832,285.18	1,037,934.99	60,798.87	0.00	1,098,733.86	100.00%	100.00%	
EJER	1	2	0	0	0	2		205,649.81	0.00	205,649.81	60,798.87	0.00	0.00	266,448.68	60.13%	24.25%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	832,285.18	832,285.18	0.00	0.00	0.00	832,285.18		
TOTAL		2	0	0	0	2		205,649.81	832,285.18	1,037,934.99	60,798.87	0.00	0.00	1,098,733.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87%	75.75%

060146 CONALEP Villa de Reyes. 0001 Villa de Reyes. MUNICIPIO 50 Villa de Reyes.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo de cómputo, impresoras, pizarrones digitales.	0.00	153,659.09	153,659.09	5,472.99	0.00	159,132.08	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,472.99	0.00	0.00	5,472.99	15.31%	3.44%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	153,659.09	153,659.09	0.00	0.00	0.00	153,659.09		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	153,659.09	153,659.09	5,472.99	0.00	0.00	159,132.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.69%	96.56%

05-19 TOTALES COL. NAL. EDUC. PROF. TEC. (CONALEP).

AUTOR	5	2	0	0	0	2		205,649.81	1,826,558.48	2,032,208.29	92,432.26	0.00	2,124,640.55	100.00%	100.00%	
EJER	5	2	0	0	0	2		205,649.81	60,172.94	265,822.75	92,432.26	0.00	0.00	358,255.01	35.23%	16.86%
TERM	5	0	0	0	0	0		0.00	1,766,385.54	1,766,385.54	0.00	0.00	0.00	1,766,385.54		
TOTAL	0	2	0	0	0	2		205,649.81	1,826,558.48	2,032,208.29	92,432.26	0.00	0.00	2,124,640.55		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.77%	83.14%

02-25 C.E.C. y T.E.

060133 CECyTE No. I 0001 San Luis Potosí, Lomas del Mezquital. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	3	1	0	3	7	Construcción de Laboratorio de Cómputo 5 ee. 3 Aulas Didácticas de 2 ee. y escalera en edificio "E" planta alta, estructura U-2C; servicios sanitarios en aula existente del edificio "F" y obras exteriores.	1,710,886.54	0.00	1,710,886.54	58,135.69	0.00	1,769,022.23	100.00%	100.00%	
EJER	1	3	1	0	3	7		1,710,886.54	0.00	1,710,886.54	58,135.69	0.00	0.00	1,769,022.23	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		3	1	0	3	7		1,710,886.54	0.00	1,710,886.54	58,135.69	0.00	0.00	1,769,022.23		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060134 CECyTE No. II

0001 San Luis Potosí, Real de Minas.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	1	3	4	Construcción de Taller de Mecatrónica, estructura T-80C, 5 entrejes.	1,691,654.01	0.00	1,691,654.01	50,749.62	0.00	1,742,403.63	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	1	3	4		1,691,654.01	0.00	1,691,654.01	50,749.62	0.00	1,742,403.63	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	1	3	4		1,691,654.01	0.00	1,691,654.01	50,749.62	0.00	1,742,403.63		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060135 CECyTE No. III

0001 San Luis Potosí, Lomas de Satélite.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	25	25	Construcción de edificio administrativo, edificio "A", cuerpo "A", estructura U-2C, 8 entrejes, p.b. Departamento Técnico 6 ee, Servicio Médico Orientación Vocacional 2 ee. p.a.	2,648,611.41	0.00	2,648,611.41	79,458.34	0.00	2,728,069.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	25	25		2,648,611.41	0.00	2,648,611.41	79,458.34	0.00	2,728,069.75	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	25	25		2,648,611.41	0.00	2,648,611.41	79,458.34	0.00	2,728,069.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

060136 CECyTE No. V

0001 Ébano.

MUNICIPIO 16 Ébano

AUTOR	1	0	0	1	0	1	Construcción de Taller de Aire Acondicionado y Refrigeración, estructura T-80C, edificio "D"	1,596,058.85	0.00	1,596,058.85	47,881.77	0.00	1,643,940.62	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	1	0	1		1,512,551.11	0.00	1,512,551.11	47,881.77	0.00	1,560,432.88	100.00%	94.92%
TERM	1	0	0	0	0	0		83,507.74	0.00	83,507.74	0.00	0.00	83,507.74		
TOTAL		0	0	1	0	1		1,596,058.85	0.00	1,596,058.85	47,881.77	0.00	1,643,940.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.08%

060137 CECyTE No. VI

0001 Villa de Ramos

MUNICIPIO 49 Villa de Ramos

AUTOR	1	0	1	0	1	2	Construcción de laboratorio de cómputo 4 ee y de alimentos provisional 3 ee. planta alta edificio "A", cuerpo "B" estructura U-2C.	821,575.47	0.00	821,575.47	24,647.26	0.00	846,222.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	1	0	1	2		821,575.47	0.00	821,575.47	24,647.26	0.00	846,222.73	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	1	0	1	2		821,575.47	0.00	821,575.47	24,647.26	0.00	846,222.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
060138 CECyTE No. VII							0033 Chapulhuacanito			MUNICIPIO		37 Tamazunchale				
AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de cancha usos múltiples de 18.00 x 30.00 m.	345,917.01	0.00	345,917.01	10,377.51	0.00	356,294.52	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	1	1		345,917.01	0.00	345,917.01	10,377.51	0.00	356,294.52	100.00%	100.00%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	1	1		345,917.01	0.00	345,917.01	10,377.51	0.00	356,294.52			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

02-25 Totales C.E.C. y T.E.

AUTOR	6	3	2	2	33	40		8,814,703.29	0.00	8,814,703.29	271,250.19	0.00	9,085,953.48	100.00%	100.00%
EJER	6	3	2	2	33	40		8,731,195.55	0.00	8,731,195.55	271,250.19	0.00	9,002,445.74	100.00%	99.08%
TERM	1	0	0	0	0	0		83,507.74	0.00	83,507.74	0.00	0.00	83,507.74		
TOTAL	0	3	2	2	33	40		8,814,703.29	0.00	8,814,703.29	271,250.19	0.00	9,085,953.48		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.92%

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

060147 CECATI No. 27.							0001 San Luis Potosí.			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	298,543.69	298,543.69	8,956.31	0.00	307,500.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	298,543.69	298,543.69	8,956.31	0.00	307,500.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	298,543.69	298,543.69	8,956.31	0.00	307,500.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	

060148 CECATI No. 59.							0001 San Luis Potosí.			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí.				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	506,796.12	506,796.12	15,203.88	0.00	522,000.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	506,796.12	506,796.12	15,203.88	0.00	522,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	506,796.12	506,796.12	15,203.88	0.00	522,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

060149 CECATI No. 98.

0001 Ciudad Valles.

MUNICIPIO 13 Ciudad Valles.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipamiento (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	259,700.97	259,700.97	7,791.03	0.00	267,492.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

060150 CECATI No. 131.

0001 Matehuala.

MUNICIPIO 20 Matehuala.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	356,803.88	356,803.88	10,704.12	0.00	367,508.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	356,803.88	356,803.88	10,704.12	0.00	367,508.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	356,803.88	356,803.88	10,704.12	0.00	367,508.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

060151 CECATI No. 181.

0001 San Luis Potosí, Fracción 3ª Grande.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo (Modificación de inversiones autorizada por la H. Junta Directiva, Acuerdo 03.05.2008.09.05)	0.00	162,621.36	162,621.36	4,878.64	0.00	167,500.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	162,621.36	162,621.36	4,878.64	0.00	167,500.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	162,621.36	162,621.36	4,878.64	0.00	167,500.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	5	0	0	0	0	0		0.00	1,584,466.02	1,584,466.02	47,533.98	0.00	1,632,000.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	5	0	0	0	0	0		0.00	1,584,466.02	1,584,466.02	47,533.98	0.00	1,632,000.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	1,584,466.02	1,584,466.02	47,533.98	0.00	1,632,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa 2006



P. G. O. 200668

31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

10-44 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

060152 Centro de Acción Móvil (ICAT) Rioverde

0001 Rioverde

MUNICIPIO 24 Rioverde

AUTOR	1	1	1	0	1	3	1ª Etapa de la construcción del edificio "A", estructura U-2C, planta baja, servicios sanitarios 2 ee., laboratorio de informática 3 ee. y aula usos múltiples 3 ee.	970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%
TERM	1	1	1	0	0	2		970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00		
TOTAL		1	1	0	1	3		970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	100.00%

10-44 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

AUTOR	1	1	1	0	1	3		970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%
TERM	1	1	1	0	0	2		970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00		
TOTAL	0	1	1	0	1	3		970,873.79	0.00	970,873.79	29,126.21	0.00	1,000,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	100.00%

TOTALES P.G.O. 200668

AUTOR	49	25	6	2	48	81	Se incluye la aplicación de productos financieros por \$ 499,031.79	23,514,119.26	4,938,193.50	28,452,312.76	953,826.17	0.00	29,406,138.93	100.00%	100.00%
EJER	41	24	5	2	48	79		22,142,579.52	60,172.94	22,202,752.46	842,888.19	0.00	23,045,640.65	82.37%	78.37%
TERM	19	1	1	0	0	2		1,371,539.74	4,878,020.56	6,249,560.30	110,937.98	0.00	6,360,498.28		
TOTAL	0	25	6	2	48	81		23,514,119.26	4,938,193.50	28,452,312.76	953,826.17	0.00	29,406,138.93		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63%	21.63%