



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 COBACH

080501 COBACH Nº 01 Fraccionamiento Foresta **MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de laboratorio de Idiomas	0.00	474,438.64	474,438.64	14,233.16	0.00	488,671.80	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	474,438.64	474,438.64	14,233.16	0.00	488,671.80		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	474,438.64	474,438.64	14,233.16	0.00	488,671.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080502 COBACH Nº 02 0001 Villa Hidalgo **MUNICIPIO 0051 Villa Hidalgo**

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de Prefectura.	203,883.50	0.00	203,883.50	6,116.51	0.00	210,000.01	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	1	1		203,883.50	0.00	203,883.50	6,116.51	0.00	210,000.01		
TOTAL		0	0	0	1	1		203,883.50	0.00	203,883.50	6,116.51	0.00	210,000.01		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080503 COBACH Nº 03 0001 Cedral **MUNICIPIO 07 Cedral**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	1ª Etapa de cubierta de cancha.	582,524.27	0.00	582,524.27	17,475.73	0.00	600,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		582,524.27	0.00	582,524.27	17,475.73	0.00	600,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		582,524.27	0.00	582,524.27	17,475.73	0.00	600,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080504 COBACH Nº 04 0001 El Naranjo **MUNICIPIO 58 El Naranjo**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Resanes y pintura en plafones, sustitución de puertas.	58,252.43	0.00	58,252.43	1,747.57	0.00	60,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		58,252.43	0.00	58,252.43	1,747.57	0.00	60,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		58,252.43	0.00	58,252.43	1,747.57	0.00	60,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080505 COBACH N° 05

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo	0.00	135,922.33	135,922.33	4,077.67	0.00	140,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	135,922.33	135,922.33	4,077.67	0.00	140,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	135,922.33	135,922.33	4,077.67	0.00	140,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080506 COBACH N° 06

0001 Ciudad Valles, colonia Emiliano Zapata

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo	0.00	291,262.14	291,262.14	8,737.86	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	291,262.14	291,262.14	8,737.86	0.00	300,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	291,262.14	291,262.14	8,737.86	0.00	300,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080507 COBACH N° 07

0001 Ahualulco

MUNICIPIO

01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de reja.	77,669.90	0.00	77,669.90	2,330.10	0.00	80,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		77,669.90	0.00	77,669.90	2,330.10	0.00	80,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		77,669.90	0.00	77,669.90	2,330.10	0.00	80,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080508 COBACH N° 08

0001 Xilitla

MUNICIPIO

54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para aulas	0.00	38,834.95	38,834.95	1,165.05	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	38,834.95	38,834.95	1,165.05	0.00	40,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	38,834.95	38,834.95	1,165.05	0.00	40,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
080509 COBACH N° 11															
							0001 Rayón			MUNICIPIO		23 Rayón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para laboratorio	0.00	77,669.90	77,669.90	2,330.10	0.00	80,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	77,669.90	77,669.90	2,330.10	0.00	80,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	77,669.90	77,669.90	2,330.10	0.00	80,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
0805010 COBACH N° 14															
							0001 Tancanhuitz			MUNICIPIO		12 Tancanhuitz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación parcial de servicios sanitarios y 294 m de cerco	388,349.51	0.00	388,349.51	11,650.49	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		388,349.51	0.00	388,349.51	11,650.49	0.00	400,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		388,349.51	0.00	388,349.51	11,650.49	0.00	400,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080511 COBACH N° 15															
							0001 Ébano			MUNICIPIO		16 Ébano			
AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de aula didáctica de 2 entrejes estructura U-1C.	348,155.34	0.00	348,155.34	10,444.66	0.00	358,600.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		348,155.34	0.00	348,155.34	10,444.66	0.00	358,600.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		348,155.34	0.00	348,155.34	10,444.66	0.00	358,600.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080512 COBACH N° 17															
							Unidad Habitacional Rancho Pavón.			MUNICIPIO		35 Soledad de Graciano Sánchez.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de laboratorio de Idiomas	0.00	474,438.64	474,438.64	14,233.16	0.00	488,671.80	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	474,438.64	474,438.64	14,233.16	0.00	488,671.80		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	474,438.64	474,438.64	14,233.16	0.00	488,671.80		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
080517 COBACH N° 25							0001 San Luis Potosí, Colonia Satélite			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (áreas más dañadas, techo 775 m2)	213,592.23	0.00	213,592.23	6,407.77	0.00	220,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		213,592.23	0.00	213,592.23	6,407.77	0.00	220,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		213,592.23	0.00	213,592.23	6,407.77	0.00	220,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080518 COBACH N° 26							0001 San Luis Potosí, Lomas 3ª Sección			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización y pintura edificios "D" y "G", Reequipamiento y modernización del Laboratorio de Ingles.	302,260.39	474,438.64	776,699.03	23,300.97	0.00	800,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		302,260.39	474,438.64	776,699.03	23,300.97	0.00	800,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		302,260.39	474,438.64	776,699.03	23,300.97	0.00	800,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080519 COBACH N° 28							0001 San Luis Potosí, Colonia Graciano Sánchez			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	1ª Etapa de Techado Plaza Cívica	776,699.03	0.00	776,699.03	23,300.97	0.00	800,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		776,699.03	0.00	776,699.03	23,300.97	0.00	800,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		776,699.03	0.00	776,699.03	23,300.97	0.00	800,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080520 COBACH N° 33							0001 Axtla de Terrazas			MUNICIPIO		53 Axtla de Terrazas.			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de servicios sanitarios y cancelería	233,009.71	0.00	233,009.71	6,990.29	0.00	240,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		233,009.71	0.00	233,009.71	6,990.29	0.00	240,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		233,009.71	0.00	233,009.71	6,990.29	0.00	240,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
080521 COBACH N° 36							0012 Estación Catorce			MUNICIPIO		06 Catorce			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de andador	67,961.16	0.00	67,961.16	2,038.83	0.00	69,999.99	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		67,961.16	0.00	67,961.16	2,038.83	0.00	69,999.99		
TOTAL		0	0	0	0	0		67,961.16	0.00	67,961.16	2,038.83	0.00	69,999.99		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080522 COBACH N° 02							0001 Villa Hidalgo			MUNICIPIO		51 Villa Hidalgo			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080550 COBACH N° 10							0001 Moctezuma			MUNICIPIO		22 Moctezuma			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080551 COBACH N° 11							0001 Rayón			MUNICIPIO		23 Rayón			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
080552 COBACH N° 20							0001 Rioverde			MUNICIPIO		24 Rioverde			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0.00		121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080553 COBACH N° 23							0001 Tierra Nueva			MUNICIPIO		43 Tierra Nueva			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0.00		121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080554 COBACH No. 32							0001 Villa de Arriaga			MUNICIPIO		46 Villa de Arriaga			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0.00		121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		121,359.22	121,359.22	3,640.78	0.00	125,000.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
080555 Dirección General del COBACH							0001 San Luis Potosí			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes, Coordinación del Programa.	0.00	445,047.57	445,047.57	13,351.43	0.00	458,399.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0.00		445,047.57	445,047.57	13,351.43	0.00	458,399.00			
TOTAL		0	0	0	0	0.00		445,047.57	445,047.57	13,351.43	0.00	458,399.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 TOTALES COBACH

AUTOR	28	2	0	0	1	3		3,601,872.03	3,886,491.43	7,488,363.46	224,650.94	0.00	7,713,014.40	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	28	2	0	0	1	3		3,601,872.03	3,886,491.43	7,488,363.46	224,650.94	0.00	7,713,014.40		
TOTAL	0	2	0	0	1	3		3,601,872.03	3,886,491.43	7,488,363.46	224,650.94	0.00	7,713,014.40		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-23 CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)

080540 Centro de Bachillerato

0001 Cedral.

MUNICIPIO

07 Cedral.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería y puertas de edificios "A" (fachada posterior), "B" y "D".	496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-23 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)

AUTOR	1	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-24 C.B.T.A

080523 C.B.T.A. No. 160

0001 Tampamolón Corona

MUNICIPIO

39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	2	0	0	10	12	Construcción de 2 aulas didácticas de 2 entrejes cada una, Área Administrativa 5 ee. estructura U-1C.	1,693,203.88	0.00	1,693,203.88	50,796.12	0.00	1,744,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	10	12		1,693,203.88	0.00	1,693,203.88	50,796.12	0.00	1,744,000.00		
TOTAL		2	0	0	10	12		1,693,203.88	0.00	1,693,203.88	50,796.12	0.00	1,744,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080524 C.B.T.A. Nº 187

0001 San Ciró de Acosta

MUNICIPIO

27 San Ciró de Acosta

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de elementos estructurales dañados del edificio "F", sustitución del edificio "V" con construcción de un almacén de 2 ee estr. 784 (T-84). Incluye reparaciones generales como	873,786.41	0.00	873,786.41	26,213.59	0.00	900,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		873,786.41	0.00	873,786.41	26,213.59	0.00	900,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		873,786.41	0.00	873,786.41	26,213.59	0.00	900,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080525 C.B.T.A. Nº 196

0001 San Luis Potosí, Villa de Pozos.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	2	0	0	1	3	Construcción de 2 aulas didácticas de 2 entrejes cada una, adosadas en edificio "F", servicio sanitario de 2 entrejes Modelo SEMS, estructura U-1C, adosados al edificio "D" y equipo de cómputo	1,456,310.68	970,873.79	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	2	0	0	1	3		1,456,310.68	970,873.79	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00		
TOTAL		2	0	0	1	3		1,456,310.68	970,873.79	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080541 C.B.T.A. No. 119.

0024 Mezquite, El

MUNICIPIO

56 Villa de Arista.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de Centro de Cómputo 3 ee. estructura U-1C adosada edificio "S" y equipamiento de Centro de Cómputo.	694,174.76	577,766.99	1,271,941.75	38,158.25	0.00	1,310,100.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		694,174.76	577,766.99	1,271,941.75	38,158.25	0.00	1,310,100.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		694,174.76	577,766.99	1,271,941.75	38,158.25	0.00	1,310,100.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080542 C.B.T.A. No. 143.

0001 Santa María del Río.

MUNICIPIO

32 Santa María del Río.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción de Centro de Cómputo 3 ee, Modulo de Servicios Sanitarios tipo SEMS (SEIT) 2 ee, Aula Audiovisual 4 ee, Aula de 3 entreejes y Cisterna 33 m3.	3,231,067.96	0.00	3,231,067.96	96,932.04	0.00	3,328,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	3	0	0	2	5		3,231,067.96	0.00	3,231,067.96	96,932.04	0.00	3,328,000.00		
TOTAL		3	0	0	2	5		3,231,067.96	0.00	3,231,067.96	96,932.04	0.00	3,328,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080543 C.B.T.A. No. 159.

0001 Ciudad del Maiz.

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz.

AUTOR	1	4	0	0	0	4	Construcción de cuatro aulas didácticas de 2.5 entreejes cada una, estructura U-1C.	1,582,524.27	0.00	1,582,524.27	47,475.73	0.00	1,630,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	4	0	0	0	4		1,582,524.27	0.00	1,582,524.27	47,475.73	0.00	1,630,000.00		
TOTAL		4	0	0	0	4		1,582,524.27	0.00	1,582,524.27	47,475.73	0.00	1,630,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-24 TOTALES C.B.T.A

AUTOR	6	12	0	0	13	25		9,531,067.96	1,548,640.78	11,079,708.74	332,391.26	0.00	11,412,100.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	6	12	0	0	13	25		9,531,067.96	1,548,640.78	11,079,708.74	332,391.26	0.00	11,412,100.00		
TOTAL	0	12	0	0	13	25		9,531,067.96	1,548,640.78	11,079,708.74	332,391.26	0.00	11,412,100.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 C.B.T.I.S.

080526 C.E.T.I.S. Nº 106

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Sustitución de barda perimetral 309 m. Construcción de Sala Audiovisual, estructura U-2C, planta baja, 5 entrejes y Equipo para Taller de Electricidad	2,038,834.95	485,436.89	2,524,271.84	75,728.16	0.00	2,600,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	1	2		2,038,834.95	485,436.89	2,524,271.84	75,728.16	0.00	2,600,000.00		
TOTAL		1	0	0	1	2		2,038,834.95	485,436.89	2,524,271.84	75,728.16	0.00	2,600,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080527 C.E.T.I.S. Nº 125

0001 San Luis Potosí, Fracc. el Sauzalito.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta de edificios "C", "D" y "E", Sustitución de cancelería edificio "C", sustitución de subestación eléctrica, equipo para Taller de Administración (40	970,873.79	485,436.89	1,456,310.68	43,689.32	0.00	1,500,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		970,873.79	485,436.89	1,456,310.68	43,689.32	0.00	1,500,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		970,873.79	485,436.89	1,456,310.68	43,689.32	0.00	1,500,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080544 C.B.T.I.S. Nº 87

0001 Coxcatlán.

MUNICIPIO

14 Coxcatlán

AUTOR	1	0	0	0	10	10	Construcción de Departamento Técnico (Administración) 6 entrejes U-2C, planta baja.	1,428,155.34	0.00	1,428,155.34	42,844.66	0.00	1,471,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	10	10		1,428,155.34	0.00	1,428,155.34	42,844.66	0.00	1,471,000.00		
TOTAL		0	0	0	10	10		1,428,155.34	0.00	1,428,155.34	42,844.66	0.00	1,471,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080545 C.B.T.I.S. Nº 121

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia Benit

MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución parcial de cubierta del Taller de Electromecánica, edificio "J", 8 entrejes estructura T-71 una crujía, pintura en estructura y sustitución de lámparas	689,417.48	0.00	689,417.48	20,682.52	0.00	710,100.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		689,417.48	0.00	689,417.48	20,682.52	0.00	710,100.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		689,417.48	0.00	689,417.48	20,682.52	0.00	710,100.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080546 C.B.T.I.S. No. 131.

0001 San Luis Potosí, Colonia Jaime Torres Bodet. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta del Taller de Construcción, estructura T-71, 12 ee. y pintura en estructura metálica.	621,359.22	242,718.45	864,077.67	25,922.33	0.00	890,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	Suministro de 20 computadoras.	621,359.22	242,718.45	864,077.67	25,922.33	0.00	890,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		621,359.22	242,718.45	864,077.67	25,922.33	0.00	890,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080547 C.B.T.I.S. No. 185.

0001 Cárdenas. MUNICIPIO 05 Cárdenas.

AUTOR	1	0	0	0	12	12	Construcción de Departamento Técnico (Administración) 6 ee estructura U-2C, planta baja, edificio "A" y Servicios Sanitarios SEMS (SEIT) estructura U-1C, 2 entrejes, edificio "F".	2,214,563.11	0.00	2,214,563.11	66,436.89	0.00	2,281,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TERM	1	0	0	0	12	12		2,214,563.11	0.00	2,214,563.11	66,436.89	0.00	2,281,000.00		
TOTAL		0	0	0	12	12		2,214,563.11	0.00	2,214,563.11	66,436.89	0.00	2,281,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080548 C.E.T.I.S. No. 126.

0001 Charcas. MUNICIPIO 15 Charcas.

AUTOR	1	0	1	0	0	1	Construcción de Laboratorio para la especialidad de "Laboratorista Químico", estructura U-1C, 5 ee.	0.00	1,723,300.97	1,723,300.97	51,699.03	0.00	1,775,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TERM	1	0	1	0	0	1		0.00	1,723,300.97	1,723,300.97	51,699.03	0.00	1,775,000.00		
TOTAL		0	1	0	0	1		0.00	1,723,300.97	1,723,300.97	51,699.03	0.00	1,775,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

02-25 TOTALES C.B.T.I.S.

AUTOR	7	1	1	0	23	25		7,963,203.89	2,936,893.20	10,900,097.09	327,002.91	0.00	11,227,100.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	7	1	1	0	23	25		7,963,203.89	2,936,893.20	10,900,097.09	327,002.91	0.00	11,227,100.00		
TOTAL		0	1	1	0	23	25	7,963,203.89	2,936,893.20	10,900,097.09	327,002.91	0.00	11,227,100.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 C.E.C. y T.E.

080528 CECyTE II

0001 San Luis Potosí, Real de Minas

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	1ª Etapa del Suministro de equipo para Taller de Mecatrónica	0.00	4,854,368.93	4,854,368.93	145,631.07	0.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	4,854,368.93	4,854,368.93	145,631.07	0.00	5,000,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	4,854,368.93	4,854,368.93	145,631.07	0.00	5,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080529 CECyTE III

0001 San Luis Potosí, Lomas de Satélite

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	5	0	0	3	8	Construcción de la 1ª etapa del Cuerpo "B" del Edificio "A", estructura U-2C, 8 entrejes, Planta Baja: Sala Audiovisual 5 ee. y servicio sanitario 3 ee. Planta Alta: Cuatro aulas didácticas de 2	3,466,019.42	0.00	3,466,019.42	103,980.58	0.00	3,570,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	5	0	0	3	8		3,466,019.42	0.00	3,466,019.42	103,980.58	0.00	3,570,000.00		
TOTAL		5	0	0	3	8		3,466,019.42	0.00	3,466,019.42	103,980.58	0.00	3,570,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080530 CECyTE IV

0091 Ponciano Arriaga

MUNICIPIO

16 Ébano

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Construcción de un aula didáctica de 3 entrejes, estructura U-2C, planta alta. Equipamiento especial aula CECyTE.	480,582.52	60,485.44	541,067.96	16,232.04	0.00	557,300.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	1	0	0	0	1		480,582.52	60,485.44	541,067.96	16,232.04	0.00	557,300.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		480,582.52	60,485.44	541,067.96	16,232.04	0.00	557,300.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080531 CECyTE VIII

0096 Tezapotla

MUNICIPIO

37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	1	0	1	Construcción de Taller de Mantenimiento, estructura T-80, cuatro entrejes. Obra exterior, Sustitución de la subestación eléctrica, Equipo 1ª Etapa Taller de Mantenimiento.	2,393,203.88	1,657,961.17	4,051,165.05	121,534.95	0.00	4,172,700.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	1	0	1		2,393,203.88	1,657,961.17	4,051,165.05	121,534.95	0.00	4,172,700.00		
TOTAL		0	0	1	0	1		2,393,203.88	1,657,961.17	4,051,165.05	121,534.95	0.00	4,172,700.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 Totales C.E.C. y T.E.

AUTOR	4	6	0	1	3	10		6,339,805.82	6,572,815.54	12,912,621.36	387,378.64	0.00	13,300,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	4	6	0	1	3	10		6,339,805.82	6,572,815.54	12,912,621.36	387,378.64	0.00	13,300,000.00		
TOTAL	0	6	0	1	3	10		6,339,805.82	6,572,815.54	12,912,621.36	387,378.64	0.00	13,300,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

080532 CECATI Nº 27

0001 San Luis Potosí, Colonia Himno Nacional.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta de dos talleres. 679.01 m2. Reparación de	883,495.15	378,640.77	1,262,135.92	37,864.08	0.00	1,300,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	pisos en banquetas y andadores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	Sustitución de sistema eléctrico de	883,495.15	378,640.77	1,262,135.92	37,864.08	0.00	1,300,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	26 tornos.	883,495.15	378,640.77	1,262,135.92	37,864.08	0.00	1,300,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080533 CECATI Nº 98

0001 Ciudad Valles

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación de elementos	1,948,077.67	479,106.80	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	estructurales dañados, sustitución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	de barda (310.93 m), suministro de	1,948,077.67	479,106.80	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	equipo (30 computadoras, 3 Lap	1,948,077.67	479,106.80	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	Top, 4 cañones y 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
							multifuncionales)								

080549 CECATI No. 59

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Industrias

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	1	3	4	Construcción del Taller de	2,953,398.06	0.00	2,953,398.06	88,601.94	0.00	3,042,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	Operador de Tracto Camión,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	1	3	4	estructura T-80, 6 ee.	2,953,398.06	0.00	2,953,398.06	88,601.94	0.00	3,042,000.00		
TOTAL		0	0	1	3	4		2,953,398.06	0.00	2,953,398.06	88,601.94	0.00	3,042,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	3	0	0	1	3	4		5,784,970.88	857,747.57	6,642,718.45	199,281.55	0.00	6,842,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	3	0	0	1	3	4		5,784,970.88	857,747.57	6,642,718.45	199,281.55	0.00	6,842,000.00		
TOTAL	0	0	0	1	3	4		5,784,970.88	857,747.57	6,642,718.45	199,281.55	0.00	6,842,000.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

080534 I.C.A.T. N.C.

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Lobby, almacén, bodega, sala de juntas, sala de visitas, tsm, Kaisen	27,489,268.23	0.00	27,489,268.23	824,678.05	0.00	28,313,946.28	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	Dojo, cuarto de lockers y unidad de emergencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		27,489,268.23	0.00	27,489,268.23	824,678.05	0.00	28,313,946.28		
TOTAL		0	0	0	0	0		27,489,268.23	0.00	27,489,268.23	824,678.05	0.00	28,313,946.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080535 I.C.A.T. N.C.

0047 Monte Oscuro

MUNICIPIO

21 Mexquitic.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de aula usos múltiples, laboratorio de informática y administración	0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080536 I.C.A.T. N.C.

0001 Rioverde

MUNICIPIO

24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de aula usos múltiples, laboratorio de informática y administración	0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	242,718.45	242,718.45	7,281.55	0.00	250,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080537 I.C.A.T. N.C.

0004 Huichihuayan

MUNICIPIO

18 Huehuetlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo confección industrial de ropa y alimentos.	0.00	509,708.74	509,708.74	15,291.26	0.00	525,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	509,708.74	509,708.74	15,291.26	0.00	525,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	509,708.74	509,708.74	15,291.26	0.00	525,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080538 Misiones Culturales

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo Confección Industrial de Ropa, Belleza y Alimentos	0.00	511,650.49	511,650.49	15,349.51	0.00	527,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	511,650.49	511,650.49	15,349.51	0.00	527,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	511,650.49	511,650.49	15,349.51	0.00	527,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

080539 Misiones Culturales

0001 Ciudad del Maíz

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo Confección Industrial de Ropa, Belleza y Alimentos	0.00	511,650.49	511,650.49	15,349.51	0.00	527,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0		0.00	511,650.49	511,650.49	15,349.51	0.00	527,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	511,650.49	511,650.49	15,349.51	0.00	527,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

AUTOR	6	0	0	0	0	0		27,489,268.23	2,018,446.62	29,507,714.85	885,231.43	0.00	30,392,946.28	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	6	0	0	0	0	0		27,489,268.23	2,018,446.62	29,507,714.85	885,231.43	0.00	30,392,946.28		
TOTAL		0	0	0	0	0		27,489,268.23	2,018,446.62	29,507,714.85	885,231.43	0.00	30,392,946.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008

P. G. O. 200865



31 de Diciembre de 2008

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200865

AUTOR	55	21	1	2	43	67		61,206,561.63	17,821,035.14	79,027,596.77	2,370,827.91	0.00	81,398,424.68	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	55	21	1	2	43	67		61,206,561.63	17,821,035.14	79,027,596.77	2,370,827.91	0.00	81,398,424.68		
TOTAL	0	21	1	2	43	67		61,206,561.63	17,821,035.14	79,027,596.77	2,370,827.91	0.00	81,398,424.68		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%