

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 05 Jardín de Niños Urbano.

084013 Jardín de Niños Nueva Creación, "Víctor Puebla" 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento El Terremoto MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	2	4	Conclusión de la Construcción de tres aulas didácticas, modulo	915,163.26	0.00	915,163.26	15,549.44	0.00	930,712.70	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	2	4	administrativo (dirección y servicios	917,001.88	0.00	917,001.88	178.58	0.00	917,180.46	100.00%	98.55%
TERM		0	0	0	0	0	sanitarios), estructura Regional 6.00	0.00	0.00	0.00	25,783.11	0.00	25,783.11		
TOTAL		2	0	0	2	4	x 8.00 m. instalaciones	917,001.88	0.00	917,001.88	25,961.69	0.00	942,963.57		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	complementarias y cerco perimetral.	(1,838.62)	0.00	(1,838.62)	(10,412.25)	0.00	(12,250.87)	0.00%	1.45%

084017 Jardín de Niños Nueva Creación Ciudad Satélite. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Conclusión de la Construcción de la	1,723,227.52	0.00	1,723,227.52	42,913.23	0.00	1,766,140.75	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	1	2	1ª etapa de la infraestructura del	1,480,169.69	0.00	1,480,169.69	0.00	0.00	1,480,169.69	100.00%	83.81%
TERM	1	0	0	0	0	0	plantel. Conclusión de la	252,126.77	0.00	252,126.77	51,139.96	0.00	303,266.73		
TOTAL		1	0	0	1	2	construcción de 3 aulas didácticas,	1,732,296.46	0.00	1,732,296.46	51,139.96	0.00	1,783,436.42		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	modulo de servicios sanitarios con	(9,068.94)	0.00	(9,068.94)	(8,226.73)	0.00	(17,295.67)	0.00%	16.19%
							dirección y cerco perimetral.								

084018 J.N. María Elena Díaz Ramos Fraccionamiento Dalías 0001 San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de un	172,967.11	0.00	172,967.11	4,530.00	0.00	177,497.11	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0	aula didáctica adosada edificio "B",	117,813.47	0.00	117,813.47	5,936.78	0.00	123,750.25	100.00%	69.72%
TERM	0	0	0	0	0	0	estructura Regional 5.30 x 6.00 m.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	reubicación y complemento de cerco	117,813.47	0.00	117,813.47	5,936.78	0.00	123,750.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	de malla.	55,153.64	0.00	55,153.64	(1,406.78)	0.00	53,746.86	0.00%	30.28%

084019 J.N. Sofía Saldaña Nieto. 0252 Escalerillas (Hidalgo Nº 50 - B) MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Conclusión de la Construcción de	832,203.55	0.00	832,203.55	14,340.00	0.00	846,543.55	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	1	2	edificio "A", 3 aulas didácticas y	841,523.73	0.00	841,523.73	0.00	0.00	841,523.73	100.00%	99.41%
TERM		0	0	0	0	0	modulo administrativo (dirección y	0.00	0.00	0.00	23,391.13	0.00	23,391.13		
TOTAL		1	0	0	1	2	servicios sanitarios), estructura	841,523.73	0.00	841,523.73	23,391.13	0.00	864,914.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	Regional 6.00 x 8.00 m.	(9,320.18)	0.00	(9,320.18)	(9,051.13)	0.00	(18,371.31)	0.00%	0.59%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084024 J.N. Gregorio A. Tello

0277 San Juanico Chico (Av. Insurgentes 655)

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario rural 1ª etapa, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta de un aula y sistema prefabricada.	115,253.76	0.00	115,253.76	1,728.81	0.00	116,982.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		148,639.93	0.00	148,639.93	0.00	0.00	148,639.93	100.00%	127.06%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00	3,716.00		
TOTAL		0	0	0	1	1		148,639.93	0.00	148,639.93	3,716.00	0.00	152,355.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(33,386.17)	0.00	(33,386.17)	(1,987.19)	0.00	(35,373.36)	0.00%	-27.06%

084027 J.N. Citlalmina

0001 San Luis Potosí, Colonia 6 de Junio.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	416,670.00	0.00	416,670.00	6,450.00	0.00	423,120.00	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		347,810.53	0.00	347,810.53	0.00	0.00	347,810.53	100.00%	82.20%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	8,695.26	0.00	8,695.26		
TOTAL		2	0	0	0	2		347,810.53	0.00	347,810.53	8,695.26	0.00	356,505.79		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		68,859.47	0.00	68,859.47	(2,245.26)	0.00	66,614.21	0.00%	17.80%

084028 J.N. Margarita Hernández Charqueño

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas, estructura prefabricada Royal Bulding	257,966.42	0.00	257,966.42	6,060.00	0.00	264,026.42	100.00%	100.00%
EJER	1	2	0	0	0	2		278,774.10	0.00	278,774.10	10,306.44	0.00	289,080.54	100.00%	109.49%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		2	0	0	0	2		278,774.10	0.00	278,774.10	10,306.44	0.00	289,080.54		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(20,807.68)	0.00	(20,807.68)	(4,246.44)	0.00	(25,054.12)	0.00%	-9.49%

084034 J.N. María Montessori

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Bugambilias

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones de los edificios A, B, C y D.	22,400.60	0.00	22,400.60	2,215.97	0.00	24,616.57	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		23,167.82	0.00	23,167.82	3,712.47	0.00	26,880.29	100.00%	109.20%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		23,167.82	0.00	23,167.82	3,712.47	0.00	26,880.29		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(767.22)	0.00	(767.22)	(1,496.50)	0.00	(2,263.72)	0.00%	-9.20%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084036 J.N. Nueva Creación. "Yancuitlanese" 0001 San Luis Potosí, Colonia 6 de Junio. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.	368,347.90	0.00	368,347.90	27,093.48	0.00	395,441.38	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		343,456.76	0.00	343,456.76	0.00	0.00	343,456.76	100.00%	86.85%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	26,471.20	0.00	26,471.20		
TOTAL		0	0	0	0	0		343,456.76	0.00	343,456.76	26,471.20	0.00	369,927.96		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		24,891.14	0.00	24,891.14	622.28	0.00	25,513.42	0.00%	13.15%

084037 J.N. Nueva Creación. 0001 Soledad de Graciano S. Colonia Valle del Agave MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.	419,354.45	0.00	419,354.45	30,388.15	0.00	449,742.60	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		185,503.37	0.00	185,503.37	0.00	0.00	185,503.37	100.00%	41.25%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	24,541.87	0.00	24,541.87		
TOTAL		1	0	0	0	1		185,503.37	0.00	185,503.37	24,541.87	0.00	210,045.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		233,851.08	0.00	233,851.08	5,846.28	0.00	239,697.36	0.00%	58.75%

Totales 05 Jardín de Niños Urbano.

AUTOR	10	9	0	0	5	14		5,243,554.57	0.00	5,243,554.57	151,269.08	0.00	5,394,823.65	100.00%	100.00%
EJER	10	9	0	0	5	14		4,683,861.28	0.00	4,683,861.28	20,134.27	0.00	4,703,995.55	100.00%	87.19%
TERM	1	0	0	0	0	0		252,126.77	0.00	252,126.77	163,738.53	0.00	415,865.30		
TOTAL	0	9	0	0	5	14		4,935,988.05	0.00	4,935,988.05	183,872.80	0.00	5,119,860.85		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		307,566.52	0.00	307,566.52	(32,603.72)	0.00	274,962.80	0.00%	12.81%

01 Educación Básica 09 Escuelas Primaria

084011 E.P. Francisco Zarate Villegas Colonia La Tuna, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de dos aulas didácticas.	0.00	0.00	0.00	5,484.65	0.00	5,484.65	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,139.15	0.00	5,139.15	100.00%	93.70%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,139.15	0.00	5,139.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	345.50	0.00	345.50	0.00%	6.30%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084012 E.P. Ricardo Flores Magón Fraccionamiento Las Flores, San Luis Potosí. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de un aula didáctica y construcción de techumbre para patio cívico.	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,506.73	0.00	12,506.73	100.00%	163.49%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,506.73	0.00	12,506.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	(4,856.73)	0.00	(4,856.73)	0.00%

084029 E.P. General Miguel Barragán 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000 MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la Construcción de tres aulas didácticas, estructura prefabricada Royal Building.	712,770.28	0.00	712,770.28	17,037.13	0.00	729,807.41	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		712,768.61	0.00	712,768.61	0.00	0.00	712,768.61	100.00%	97.67%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	17,819.22	0.00	17,819.22		
TOTAL		0	0	0	0	0		712,768.61	0.00	712,768.61	17,819.22	0.00	730,587.83		
DIFERENCIA		1	0	0	0	1		1.67	0.00	1.67	(782.09)	0.00	(780.42)	0.00%	2.33%

084032 E.P. Candido Aguilar 0393 Mesa de los Conejos MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y alimentación eléctrica.	108,914.91	0.00	108,914.91	3,030.00	0.00	111,944.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		119,651.57	0.00	119,651.57	0.00	0.00	119,651.57	100.00%	106.88%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,161.54	0.00	5,161.54		
TOTAL		0	0	0	0	0		119,651.57	0.00	119,651.57	5,161.54	0.00	124,813.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(10,736.66)	0.00	(10,736.66)	(2,131.54)	0.00	(12,868.20)	0.00%	-6.88%

084033 E.P. Francisco Eppens Helguera 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento María Cecilia. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas, estructura especial prefabricada Royal Building.	0.00	0.00	0.00	9,992.94	0.00	9,992.94	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,687.84	0.00	12,687.84	100.00%	126.97%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,687.84	0.00	12,687.84		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	(2,694.90)	0.00	(2,694.90)	0.00%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

084038 E.P. Clara Córdova Morán 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Agua Real MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.	325,604.78	0.00	325,604.78	28,777.39	0.00	354,382.17	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		214,288.73	0.00	214,288.73	0.00	0.00	214,288.73	100.00%	60.47%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	25,994.48	0.00	25,994.48		
TOTAL		0	0	0	0	0		214,288.73	0.00	214,288.73	25,994.48	0.00	240,283.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		111,316.05	0.00	111,316.05	2,782.91	0.00	114,098.96	0.00%	39.53%

084039 E.P. Dr. José Ma. Luis Mora 0001 San Luis Potosí, Fracción de Morales. MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	350,439.74	0.00	350,439.74	8,760.99	0.00	359,200.73	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		389,004.80	0.00	389,004.80	0.00	0.00	389,004.80	89.70%	108.30%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	9,725.12	0.00	9,725.12		
TOTAL		0	0	0	1	1		389,004.80	0.00	389,004.80	9,725.12	0.00	398,729.92		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(38,565.06)	0.00	(38,565.06)	(964.13)	0.00	(39,529.19)	10.30%	-8.30%

Totales 09 Escuelas Primaria

AUTOR	7	1	0	0	1	2		1,497,729.71	0.00	1,497,729.71	80,733.10	0.00	1,578,462.81	100.00%	100.00%
EJER	6	0	0	0	1	1		1,435,713.71	0.00	1,435,713.71	30,333.72	0.00	1,466,047.43	97.59%	92.88%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	58,700.36	0.00	58,700.36		
TOTAL	0	0	0	0	1	1		1,435,713.71	0.00	1,435,713.71	89,034.08	0.00	1,524,747.79		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1		62,016.00	0.00	62,016.00	(8,300.98)	0.00	53,715.02	2.41%	7.12%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 10 Secundaria General

084016 Sec. Gral. Nueva Creación

Ciudad Satélite.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	0	0	1	3	Conclusión de la Construcción de la 1ª etapa de la infraestructura del plantel.	1,259,024.49	0.00	1,259,024.49	24,000.00	0.00	1,283,024.49	100.00%	100.00%	
EJER	1	2	0	0	1	3		1,479,125.21	0.00	1,479,125.21	0.00	0.00	0.00	1,479,125.21	100.00%	115.28%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	44,862.52	0.00	0.00	44,862.52		
TOTAL		2	0	0	1	3		1,479,125.21	0.00	1,479,125.21	44,862.52	0.00	0.00	1,523,987.73		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(220,100.72)	0.00	(220,100.72)	(20,862.52)	0.00	0.00	(240,963.24)	0.00%	-15.28%

084025 Sec. Gral. "Camilo Arriaga".

0001 San Luis Potosí, Fracc. Lomas de Satélite.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	2	1	0	4	7	1ª Etapa, obra negra, edificio "E", estructura U-3C, planta baja: laboratorio múltiple, 2 aulas didácticas de 2 entreejes cada una y servicio sanitario. Cimentación, estructura, muros tabique, cadenas, castillos, impermeabilización provisional y salidas de lámparas.	1,838,612.00	0.00	1,838,612.00	28,470.00	0.00	1,867,082.00	100.00%	100.00%	
EJER	1	2	1	0	4	7		1,794,505.05	0.00	1,794,505.05	0.00	0.00	0.00	1,794,505.05	100.00%	96.11%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	44,862.63	0.00	0.00	44,862.63		
TOTAL		2	1	0	4	7		1,794,505.05	0.00	1,794,505.05	44,862.63	0.00	0.00	1,839,367.68		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		44,106.95	0.00	44,106.95	(16,392.63)	0.00	0.00	27,714.32	0.00%	3.89%

084030 Sec. Gral. N. C. "Profr. Juan Manuel Martínez Mendoza"

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Aguaje 2000

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	3	0	0	2	5	Construcción edif. "B", estructura U-3C, planta baja, servicio sanitario, 1 aula 2 ee, dirección 1 ee. entreeje para escalera y 2 aulas didácticas de 2.5 ee.	3,094,694.97	0.00	3,094,694.97	56,233.87	0.00	3,150,928.84	100.00%	100.00%	
EJER	1	3	0	0	2	5		3,077,696.63	0.00	3,077,696.63	0.00	0.00	0.00	3,077,696.63	49.79%	97.68%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	76,942.42	0.00	0.00	76,942.42		
TOTAL		3	0	0	2	5		3,077,696.63	0.00	3,077,696.63	76,942.42	0.00	0.00	3,154,639.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		16,998.34	0.00	16,998.34	(20,708.55)	0.00	0.00	(3,710.21)	50.21%	2.32%

Totales 10 Secundaria General

AUTOR	3	7	1	0	7	15		6,192,331.46	0.00	6,192,331.46	108,703.87	0.00	6,301,035.33	100.00%	100.00%
EJER	3	7	1	0	7	15		6,351,326.89	0.00	6,351,326.89	0.00	0.00	6,351,326.89	74.91%	100.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	166,667.57	0.00	166,667.57		
TOTAL	0	7	1	0	7	15		6,351,326.89	0.00	6,351,326.89	166,667.57	0.00	6,517,994.46		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		(158,995.43)	0.00	(158,995.43)	(57,963.70)	0.00	(216,959.13)	25.09%	-0.80%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica 11 Telesecundaria

084020 Tv. Sec. Manuel José Othón.

0237 Los Jassos (San Nicolás de).

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la Construcción de aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	172,072.24	0.00	172,072.24	3,030.00	0.00	175,102.24	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		172,942.37	0.00	172,942.37	4,914.88	0.00	177,857.25	100.00%	101.57%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		172,942.37	0.00	172,942.37	4,914.88	0.00	177,857.25		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(870.13)	0.00	(870.13)	(1,884.88)	0.00	(2,755.01)	0.00%	-1.57%

084021 Tv. Sec. Damián Carmona

0001 San Luis Potosí, Col. Mártires de la Revolución

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas adosadas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	321,118.58	0.00	321,118.58	6,060.00	0.00	327,178.58	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		346,610.88	0.00	346,610.88	0.00	0.00	346,610.88	100.00%	105.94%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,423.56	0.00	10,423.56		
TOTAL		1	0	0	0	1		346,610.88	0.00	346,610.88	10,423.56	0.00	357,034.44		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(25,492.30)	0.00	(25,492.30)	(4,363.56)	0.00	(29,855.86)	0.00%	-5.94%

084022 Tv. Sec. Julián Carrillo

0001 San Luis Potosí, Col. Lomas de Bellavista

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	1	0	0	0	1	Conclusión de la Construcción de dos aulas didácticas adosadas, edificio "H", estructura Regional 6.00 x 8.00 m.	320,770.77	0.00	320,770.77	6,060.00	0.00	326,830.77	100.00%	100.00%
EJER	1	1	0	0	0	1		278,020.18	0.00	278,020.18	8,717.49	0.00	286,737.67	100.00%	87.73%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1	0	0	0	1		278,020.18	0.00	278,020.18	8,717.49	0.00	286,737.67		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		42,750.59	0.00	42,750.59	(2,657.49)	0.00	40,093.10	0.00%	12.27%

084026 Tv. Sec. Julián Carrillo

0391 Pozuelos

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de servicio sanitario rural.	145,350.00	0.00	145,350.00	2,250.00	0.00	147,600.00	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	1	1		231,040.00	0.00	231,040.00	0.00	0.00	231,040.00	100.00%	156.53%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00		
TOTAL		0	0	0	1	1		231,040.00	0.00	231,040.00	5,776.00	0.00	236,816.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(85,690.00)	0.00	(85,690.00)	(3,526.00)	0.00	(89,216.00)	0.00%	-56.53%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
Totales 11 Telesecundaria																
AUTOR	4	3	0	0	1	4		959,311.59	0.00	959,311.59	17,400.00	0.00	976,711.59	100.00%	100.00%	
EJER	4	3	0	0	1	4		1,028,613.43	0.00	1,028,613.43	13,632.37	0.00	1,042,245.80	100.00%	106.71%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	16,199.56	0.00	16,199.56			
TOTAL	0	3	0	0	1	4		1,028,613.43	0.00	1,028,613.43	29,831.93	0.00	1,058,445.36			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		(69,301.84)	0.00	(69,301.84)	(12,431.93)	0.00	(81,733.77)	0.00%	-6.71%	

01 Educación Básica 12 Secundaria Técnica

084023 Sec. Tec. No. 1

0001 San Luis Potosí, Col. Estadio

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión del Mejoramiento de imagen de servicios sanitarios.	24,298.91	0.00	24,298.91	1,620.00	0.00	25,918.91	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		26,010.54	0.00	26,010.54	2,742.79	0.00	28,753.33	100.00%	110.94%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		26,010.54	0.00	26,010.54	2,742.79	0.00	28,753.33		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		(1,711.63)	0.00	(1,711.63)	(1,122.79)	0.00	(2,834.42)	0.00%	-10.94%

084031 Sec. Tec. No. 83

0001 San Luis Potosí, Col. 6 de Junio

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de 2 aulas didácticas de 2.5 ee. cada una y entreeje de escalera, estructura U-2C, planta alta.	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00	10,503.80	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	15,676.88	0.00	15,676.88	100.00%	149.25%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	15,676.88	0.00	15,676.88		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	(5,173.08)	0.00	(5,173.08)	0.00%	-49.25%

084035 Sec. Tec. No. 83, Extensión

0001 San Luis Potosí, Ponciano Arriaga.

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de un aula didáctica de 3 ee. y un servicio sanitario, estructura U-3C, planta baja.	643,059.62	0.00	643,059.62	29,415.29	0.00	672,474.91	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		417,443.41	0.00	417,443.41	0.00	0.00	417,443.41	100.00%	62.08%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	38,261.80	0.00	38,261.80		
TOTAL		0	0	0	0	0		417,443.41	0.00	417,443.41	38,261.80	0.00	455,705.21		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		225,616.21	0.00	225,616.21	(8,846.51)	0.00	216,769.70	0.00%	37.92%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
Totales 12 Secundaria Técnica																
AUTOR	3	0	0	0	0	0		667,358.53	0.00	667,358.53	41,539.09	0.00	708,897.62	100.00%	100.00%	
EJER	2	0	0	0	0	0		443,453.95	0.00	443,453.95	18,419.67	0.00	461,873.62	100.00%	65.15%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	38,261.80	0.00	38,261.80			
TOTAL	0	0	0	0	0	0		443,453.95	0.00	443,453.95	56,681.47	0.00	500,135.42			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		223,904.58	0.00	223,904.58	(15,142.38)	0.00	208,762.20	0.00%	34.85%	

01 Otros (Desayunadores).

084001 E.P. Venustiano Carranza

0494 La Yerbabuena

MUNICIPIO 32 Santa María del Río

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	11,988.06	0.00	11,988.06	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	11,411.17	0.00	11,411.17	100.00%	95.19%	
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,411.17	0.00	11,411.17		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	576.89	0.00	576.89	0.00%	4.81%

084002 E.P. Miguel Hidalgo y Costilla

0010 El Zapote

MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	11,384.75	0.00	11,384.75	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,839.86	0.00	10,839.86	100.00%	95.21%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,839.86	0.00	10,839.86		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	544.89	0.00	544.89	0.00%	4.79%

084003 E.P. Niños Héroes

0008 Cañada Grande

MUNICIPIO 01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	11,686.10	0.00	11,686.10	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,533.72	0.00	10,533.72	100.00%	90.14%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	10,533.72	0.00	10,533.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,152.38	0.00	1,152.38	0.00%	9.86%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
084004	E.P. Josefa Ortiz de Domínguez						0015 Limón de la Peña			MUNICIPIO		31 Santa Catarina			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	11,694.96	0.00	11,694.96	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	11,518.37	0.00	11,518.37	100.00%	98.49%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,518.37	0.00	11,518.37		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	176.59	0.00	176.59	0.00%	1.51%
084005	E.P. José Clemente Orozco						0095 Tanque de los Ángeles			MUNICIPIO		10 Ciudad del Maíz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	11,851.29	0.00	11,851.29	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	11,828.05	0.00	11,828.05	100.00%	99.80%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,828.05	0.00	11,828.05		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	23.24	0.00	23.24	0.00%	0.20%
084006	E.P. Venustiano Carranza						0104 Zamachihue			MUNICIPIO		10 Ciudad del Maíz			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	12,027.99	0.00	12,027.99	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	11,771.15	0.00	11,771.15	100.00%	97.86%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,771.15	0.00	11,771.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	256.84	0.00	256.84	0.00%	2.14%
084007	E.P. Veinte de Noviembre						0015 Palo Seco			MUNICIPIO		52 Villa Juárez			
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	12,000.95	0.00	12,000.95	100.00%	100.00%
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	11,660.52	0.00	11,660.52	100.00%	97.16%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,660.52	0.00	11,660.52		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	340.43	0.00	340.43	0.00%	2.84%

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
084008	E.P. Prof. Magdalena Vázquez						0013 Ojo de Agua de Solano			MUNICIPIO		11 Ciudad Fernández				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	12,164.76	0.00	12,164.76	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	11,688.25	0.00	11,688.25	100.00%	96.08%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	11,688.25	0.00	11,688.25			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	476.51	0.00	476.51	0.00%	3.92%	
084009	E.P. Melchor Ocampo						0126 Santa Martha			MUNICIPIO		40 Tamuín				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	12,894.25	0.00	12,894.25	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	12,430.74	0.00	12,430.74	100.00%	96.41%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,430.74	0.00	12,430.74			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	463.51	0.00	463.51	0.00%	3.59%	
084010	E.P. Hermenegildo Galeana						0170 Uxaxuco			MUNICIPIO		54 Xilitla				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	Conclusión de la Construcción de Desayunador Escolar	0.00	0.00	0.00	11,928.31	0.00	11,928.31	100.00%	100.00%	
EJER	1	0	0	0	0	0		0.00		0.00	12,243.02	0.00	12,243.02	100.00%	102.64%	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	12,243.02	0.00	12,243.02			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	(314.71)	0.00	(314.71)	0.00%	-2.64%	
084015	Inst. Est. de Inv. de Posgrado en Educación.						0001 San Luis Potosí			MUNICIPIO		28 San Luis Potosí				
AUTOR	0	0	0	0	0	0	Estudio de Mecánica de Suelos. Oficio CGP-0129/08 del 8 de mayo 2008 Aut. en Programa AA 08 E2 "Programa de Fortalecimiento Institucional".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#¡DIV/0!	
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	#¡DIV/0!	

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
01 Totales Otros.															
AUTOR	10	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	119,621.42	0.00	119,621.42	100.00%	100.00%
EJER	10	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	115,924.85	0.00	115,924.85	100.00%	96.91%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	115,924.85	0.00	115,924.85		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	3,696.57	0.00	3,696.57	0.00%	3.09%

TOTALES P.G.O. 200804

AUTOR	37	20	1	0	14	35	El porcentaje de gastos indirectos autorizado por SEGE corresponden al 1.5%, 2.5% y 3%, se aplica el 2.5%.	14,560,285.86	0.00	14,560,285.86	519,266.56	0.00	15,079,552.42	100.00%	100.00%
EJER	35	19	1	0	14	34		13,942,969.26	0.00	13,942,969.26	198,444.88	0.00	14,141,414.14	89.08%	93.78%
TERM	1	0	0	0	0	0		252,126.77	0.00	252,126.77	443,567.82	0.00	695,694.59		
TOTAL	0	19	1	0	14	34		14,195,096.03	0.00	14,195,096.03	642,012.70	0.00	14,837,108.73		
DIFERENCIA	0	1	0	0	0	1		365,189.83	0.00	365,189.83	(122,746.14)	0.00	242,443.69	10.92%	6.22%