

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010

P. G. O. 200940

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Normales

092401 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Remodelación de área para certificación y acreditación.	174,757.28	0.00	174,757.28	5,242.72	0.00	180,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		174,757.28	0.00	174,757.28	5,242.72	0.00	180,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		174,757.28	0.00	174,757.28	5,242.72	0.00	180,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

092402 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación de dos canchas de básquetbol	322,809.47	0.00	322,809.47	9,684.28	0.00	332,493.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		322,809.47	0.00	322,809.47	9,684.28	0.00	332,493.75		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		322,809.47	0.00	322,809.47	9,684.28	0.00	332,493.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

092403 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Techado de dos canchas de básquetbol	1,172,327.42	0.00	1,172,327.42	35,169.82	0.00	1,207,497.24	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,172,327.42	0.00	1,172,327.42	35,169.82	0.00	1,207,497.24		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,172,327.42	0.00	1,172,327.42	35,169.82	0.00	1,207,497.24		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

092404 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Suministro y colocación de protecciones metálicas	42,902.91	0.00	42,902.91	1,287.09	0.00	44,190.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		42,902.91	0.00	42,902.91	1,287.09	0.00	44,190.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		42,902.91	0.00	42,902.91	1,287.09	0.00	44,190.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010

P. G. O. 200940

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

092405 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Red inalámbrica de 4 megas	20,873.79	0.00	20,873.79	626.21	0.00	21,500.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		20,873.79	0.00	20,873.79	626.21	0.00	21,500.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		20,873.79	0.00	20,873.79	626.21	0.00	21,500.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

092406 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Instalación eléctrica en sala de cómputo	29,126.21	0.00	29,126.21	873.79	0.00	30,000.00	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		29,126.21	0.00	29,126.21	873.79	0.00	30,000.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		29,126.21	0.00	29,126.21	873.79	0.00	30,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

092407 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Subestación eléctrica y red eléctrica exterior.	200,230.83	0.00	200,230.83	6,006.92	0.00	206,237.75	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		200,230.83	0.00	200,230.83	6,006.92	0.00	206,237.75		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		200,230.83	0.00	200,230.83	6,006.92	0.00	206,237.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

03-41 Totales Normales

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0		1,963,027.91	0.00	1,963,027.91	58,890.83	0.00	2,021,918.74	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	7	0	0	0	0	0	0		1,963,027.91	0.00	1,963,027.91	58,890.83	0.00	2,021,918.74		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		1,963,027.91	0.00	1,963,027.91	58,890.83	0.00	2,021,918.74		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2009 - 2010

P. G. O. 200940

31 de Diciembre de 2009

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200940

AUTOR	7	0	0	0	0	0	0	Oficios de solicitud de la Dirección del C.R.E.N. recibidos el 08 diciembre 2009.	1,963,027.91	0.00	1,963,027.91	58,890.83	0.00	2,021,918.74	0.00%	0.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	7	0	0	0	0	0	1,963,027.91		0.00	1,963,027.91	58,890.83	0.00	2,021,918.74			
TOTAL	0	0	0	0	0	0	1,963,027.91		0.00	1,963,027.91	58,890.83	0.00	2,021,918.74			
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%