

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2008 - 2009

P. G. O. 200840

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Normales

082401 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Conclusión de la Extensión de línea eléctrica, subestación, barandal, barda y terminación de aulas P.A. y servicio sanitario P.B.	845,288.34	0.00	845,288.34	37,300.72	0.00	882,589.06	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.56%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		845,288.34	0.00	845,288.34	37,300.72	0.00	882,589.06	26.44%	100.00%	

082402 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de el Acondicionamiento de espacio para Site (área de control de Internet).	29,223.30	0.00	29,223.30	876.70	0.00	30,100.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		29,223.30	0.00	29,223.30	876.70	0.00	30,100.00	0.00%	100.00%	

082403 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Remodelación de piso y colocación de persianas en la Sala Audiovisual.	62,378.64	0.00	62,378.64	1,871.36	0.00	64,250.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		62,378.64	0.00	62,378.64	1,871.36	0.00	64,250.00	0.00%	100.00%	

082404 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio"

0001 Cedral

MUNICIPIO 07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Sustitución de butacas de la sala Audiovisual.	41,186.89	0.00	41,186.89	1,235.61	0.00	42,422.50	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		41,186.89	0.00	41,186.89	1,235.61	0.00	42,422.50	0.00%	100.00%	

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 2008 - 2009

P. G. O. 200840

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-41 Totales Normales

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		978,077.17	0.00	978,077.17	41,284.39	0.00	1,019,361.56	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		978,077.17	0.00	978,077.17	41,284.39	0.00	1,019,361.56	22.85%	100.00%

TOTALES P.G.O. 200840

AUTOR	4	0	0	0	0	0	0		978,077.17	0.00	978,077.17	41,284.39	0.00	1,019,361.56	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		978,077.17	0.00	978,077.17	41,284.39	0.00	1,019,361.56	22.85%	100.00%