

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 COBACH

080501 COBACH N° 01

Fraccionamiento Foresta

MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de laboratorio de Idiomas	0.00	116,586.00	116,586.00	13,838.94	0.00	130,424.94	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	116,586.00	116,586.00	13,838.94	0.00	130,424.94	25.27%	100.00%

080502 COBACH N° 02

0001 Villa Hidalgo

MUNICIPIO

0051 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de Prefectura.	203,883.50	0.00	203,883.50	6,116.50	0.00	210,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		203,883.50	0.00	203,883.50	6,116.50	0.00	210,000.00	100.00%	100.00%

080503 COBACH N° 03

0001 Cedral

MUNICIPIO

07 Cedral

AUTOR	1	0	0	0	0	0	1ª Etapa de cubierta de cancha.	0.00	0.00	0.00	17,395.24	0.00	17,395.24	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	17,395.24	0.00	17,395.24	0.00%	100.00%

080504 COBACH N° 04

0001 El Naranjo

MUNICIPIO

58 El Naranjo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Resanes y pintura en plafones, sustitución de puertas.	0.00	0.00	0.00	1,643.34	0.00	1,643.34	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,643.34	0.00	1,643.34	0.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080505 COBACH N° 05

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo	0.00	21,924.00	21,924.00	3,992.04	0.00	25,916.04	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	21,924.00	21,924.00	3,992.04	0.00	25,916.04	16.48%	100.00%

080506 COBACH N° 06

0001 Ciudad Valles, colonia Emiliano Zapata

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo	0.00	43,147.36	43,147.36	8,529.01	0.00	51,676.37	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.82%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	43,147.36	43,147.36	8,529.01	0.00	51,676.37	15.18%	100.00%

080507 COBACH N° 07

0001 Ahualulco

MUNICIPIO

01 Ahualulco

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de reja.	0.00	0.00	0.00	2,526.92	0.00	2,526.92	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	2,526.92	0.00	2,526.92	0.00%	100.00%

080508 COBACH N° 08

0001 Xilitla

MUNICIPIO

54 Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para aulas	0.00	0.00	0.00	1,091.20	0.00	1,091.20	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,091.20	0.00	1,091.20	0.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080509 COBACH N° 11

0001 Rayón

MUNICIPIO 23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para laboratorio	0.00	19,928.80	19,928.80	2,379.62	0.00	22,308.42	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.24%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	19,928.80	19,928.80	2,379.62	0.00	22,308.42	25.76%	100.00%	

0805010 COBACH N° 14

0001 Tancanhuitz

MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación parcial de servicios sanitarios y 294 m de cerco	388,349.51	0.00	388,349.51	11,650.49	0.00	400,000.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		388,349.51	0.00	388,349.51	11,650.49	0.00	400,000.00	65.00%	100.00%	

080511 COBACH N° 15

0001 Ébano

MUNICIPIO 16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de aula didáctica de 2 entrejes estructura U-1C.	189,668.38	0.00	189,668.38	13,473.47	0.00	203,141.85	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		189,668.38	0.00	189,668.38	13,473.47	0.00	203,141.85	5.00%	100.00%	

080512 COBACH N° 17

Unidad Habitacional Rancho Pavón.

MUNICIPIO 35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de laboratorio de Idiomas	0.00	116,586.00	116,586.00	13,838.94	0.00	130,424.94	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	116,586.00	116,586.00	13,838.94	0.00	130,424.94	25.27%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080513 COBACH N° 18

0001 Mexquitic de Carmona

MUNICIPIO

21 Mexquitic de Carmona

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para aulas	0.00	9,964.40	9,964.40	2,303.41	0.00	12,267.81	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.02%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	9,964.40	9,964.40	2,303.41	0.00	12,267.81	12.98%	100.00%

080514 COBACH N° 19

0001 San Luis Potosí, colonia División del Norte

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de laboratorio de Idiomas	0.00	116,586.00	116,586.00	13,838.94	0.00	130,424.94	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	116,586.00	116,586.00	13,838.94	0.00	130,424.94	25.27%	100.00%

080515 COBACH N° 23

0001 Tierra Nueva

MUNICIPIO

43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de aula didáctica de 2 entrejes adosada, estructura U-1C, edificio "E".	0.00	0.00	0.00	9,313.00	0.00	9,313.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	9,313.00	0.00	9,313.00	0.00%	100.00%

080516 COBACH N° 24

0001 Ciudad Valles, colonia Recuperación Anfer

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Suministro de equipo para aulas y laboratorio	0.00	63,426.52	63,426.52	4,948.33	0.00	68,374.85	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.55%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	63,426.52	63,426.52	4,948.33	0.00	68,374.85	38.45%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080517 COBACH N° 25

0001 San Luis Potosí, Colonia Satélite

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y equipo	0.00	49,822.00	49,822.00	6,581.74	0.00	56,403.74	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.95%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	49,822.00	49,822.00	6,581.74	0.00	56,403.74	22.05%	100.00%	

080518 COBACH N° 26

0001 San Luis Potosí, Lomas 3ª Sección

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Impermeabilización y pintura edificios "D" y "G", Reequipamiento y modernización del Laboratorio de Ingles.	0.00	166,725.76	166,725.76	22,383.31	0.00	189,109.07	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	166,725.76	166,725.76	22,383.31	0.00	189,109.07	24.97%	100.00%	

080519 COBACH N° 28

0001 San Luis Potosí, Colonia Graciano Sánchez

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	2	0	0	0	2	1ª Etapa de construcción de un aula de 3 ee en planta baja y dos aulas de 2 ee cada una en planta alta.	779,871.79	0.00	779,871.79	23,751.10	0.00	803,622.89	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.65%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2		779,871.79	0.00	779,871.79	23,751.10	0.00	803,622.89	54.35%	100.00%	

080520 COBACH N° 33

0001 Axtla de Terrazas

MUNICIPIO

53 Axtla de Terrazas.

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de la 1ª Etapa de servicios sanitarios.	230,231.16	0.00	230,231.16	6,906.93	0.00	237,138.09	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		230,231.16	0.00	230,231.16	6,906.93	0.00	237,138.09	40.00%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080521 COBACH N° 36

0012 Estación Catorce

MUNICIPIO 06 Catorce

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de andador	0.00	0.00	0.00	3,116.25	0.00	3,116.25	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.25	0.00	3,116.25	0.00%	100.00%

080522 COBACH N° 02

0001 Villa Hidalgo

MUNICIPIO 51 Villa Hidalgo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	47,405.66	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	0.00	47,405.66	30.40%	100.00%

080550 COBACH N° 10

0001 Moctezuma

MUNICIPIO 22 Moctezuma

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	47,405.66	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	0.00	47,405.66	30.40%	100.00%

080551 COBACH N° 11

0001 Rayón

MUNICIPIO 23 Rayón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	43,147.36	43,147.36	4,035.58	0.00	47,182.94	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	43,147.36	43,147.36	4,035.58	0.00	0.00	47,182.94	32.08%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080552 COBACH N° 20

0001 Rioverde

MUNICIPIO

24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	43,147.36	43,147.36	4,035.58	0.00	47,182.94	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.92%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		43,147.36	43,147.36	4,035.58	0.00	47,182.94	32.08%	100.00%	

080553 COBACH N° 23

0001 Tierra Nueva

MUNICIPIO

43 Tierra Nueva

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	47,405.66	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	47,405.66	30.40%	100.00%	

080554 COBACH No. 32

0001 Villa de Arriaga

MUNICIPIO

46 Villa de Arriaga

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes.	0.00	43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	47,405.66	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		43,147.36	43,147.36	4,258.30	0.00	47,405.66	30.40%	100.00%	

080555 Dirección General del COBACH

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Aprender constructivismo y Competencias Genéricas en redes, Coordinación del Programa.	0.00	82,034.76	82,034.76	10,091.72	0.00	92,126.48	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0.00		82,034.76	82,034.76	10,091.72	0.00	92,126.48	11.29%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-22 TOTALES COBACH

AUTOR	28	2	0	0	2	4		1,792,004.34	1,065,615.76	2,857,620.10	224,814.80	0.00	3,082,434.90	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.15%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	2	4		1,792,004.34	1,065,615.76	2,857,620.10	224,814.80	0.00	3,082,434.90	43.85%	100.00%

02-23 CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)

080540 Centro de Bachillerato

0001 Cedral.

MUNICIPIO 07 Cedral.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cancelería y puertas de edificios "A" (fachada posterior), "B" y "D", y construcción de acceso.	496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00	100.00%	100.00%

02-23 TOTALES CENTRO DE BACHILLERATO (CEBACH)

AUTOR	1	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		496,372.82	0.00	496,372.82	14,891.18	0.00	511,264.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-24 C.B.T.A

080523 C.B.T.A. No. 160

0001 Tampamolón Corona

MUNICIPIO

39 Tampamolón Corona

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Modificación de metas, por aplicación solo recurso federal.	846,601.94	0.00	846,601.94	25,398.06	0.00	872,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	Construcción de Área Administrativa provisional 4 ee.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	estructura U-1C y obras exteriores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		846,601.94	0.00	846,601.94	25,398.06	0.00	872,000.00	100.00%	100.00%

080524 C.B.T.A. No. 187

0001 San Ciró de Acosta

MUNICIPIO

27 San Ciró de Acosta

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Rehabilitación de elementos estructurales dañados del edificio "F", sustitución del edificio "V" con construcción de un almacén de 2 ee estr. 784 (T-84). Incluye reparaciones generales como	873,786.41	0.00	873,786.41	26,213.59	0.00	900,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		873,786.41	0.00	873,786.41	26,213.59	0.00	900,000.00	100.00%	100.00%

080525 C.B.T.A. No. 196

0001 San Luis Potosí, Villa de Pozos.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de 2 aulas didácticas de 2 entrejes cada una, adosadas en edificio "F", servicio sanitario de 2 entrejes Modelo SEMS, estructura U-1C, adosados al edificio "D" y equipo de cómputo	0.00	264,540.93	264,540.93	72,815.53	0.00	337,356.46	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.42%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	264,540.93	264,540.93	72,815.53	0.00	337,356.46	10.58%	100.00%

080541 C.B.T.A. No. 119.

0024 Mezquite, El

MUNICIPIO

56 Villa de Arista.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de Centro de Cómputo 3 ee. estructura U-1C adosada edificio "S" y equipamiento de Centro de Cómputo.	0.00	689,875.10	689,875.10	38,158.25	0.00	728,033.35	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	689,875.10	689,875.10	38,158.25	0.00	728,033.35	52.66%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080542 C.B.T.A. No. 143.

0001 Santa María del Río.

MUNICIPIO

32 Santa María del Río.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de Centro de Cómputo 3 ee, Modulo de Servicios Sanitarios tipo SEMS (SEIT) 2 ee, Aula Audiovisual 4 ee, Aula de 3 entreejes y Cisterna 33 m3.	559,151.94	821,565.66	1,380,717.60	96,932.04	0.00	1,477,649.64	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		559,151.94	821,565.66	1,380,717.60	96,932.04	0.00	0.00	1,477,649.64	24.69%

080543 C.B.T.A. No. 159.

0001 Ciudad del Maíz.

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz.

AUTOR	1	2	0	0	0	2	Construcción de cuatro aulas didácticas de 2.5 entreejes cada una, estructura U-1C.	1,342,554.16	0.00	1,342,554.16	47,475.73	0.00	1,390,029.89	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		2	0	0	0	2		1,342,554.16	0.00	1,342,554.16	47,475.73	0.00	0.00	1,390,029.89	45.00%

02-24 TOTALES C.B.T.A

AUTOR	6	2	0	0	1	3		3,622,094.45	1,775,981.69	5,398,076.14	306,993.20	0.00	5,705,069.34	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	2	0	0	1	3		3,622,094.45	1,775,981.69	5,398,076.14	306,993.20	0.00	0.00	5,705,069.34	56.63%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 C.B.T.I.S.

080526 C.E.T.I.S. N° 106

0001 Ciudad Fernández

MUNICIPIO

11 Ciudad Fernández

AUTOR	1	1	0	0	1	2	Sustitución de barda perimetral 309 m. Construcción de Sala Audiovisual, estructura U-2C, planta baja, 5 entrejes y Equipo para Taller de Electricidad	1,679,458.81	844,813.03	2,524,271.84	75,728.16	0.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		1	0	0	1	2		1,679,458.81	844,813.03	2,524,271.84	75,728.16	0.00	2,600,000.00	80.09%	100.00%

080527 C.E.T.I.S. N° 125

0001 San Luis Potosí, Fracc. el Sauzalito.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta de edificios "C", "D" y "E", Sustitución de cancelería edificio "C", sustitución de subestación eléctrica, equipo para Taller de Administración (40	454,040.55	730,572.50	1,184,613.05	43,689.32	0.00	1,228,302.37	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		454,040.55	730,572.50	1,184,613.05	43,689.32	0.00	1,228,302.37	55.19%	100.00%

080544 C.B.T.I.S. N° 87

0001 Coxcatlán.

MUNICIPIO

14 Coxcatlán

AUTOR	1	0	0	0	7	7	Construcción de Departamento Técnico (Administración) 6 entrejes U-2C, planta baja.	1,428,155.34	0.00	1,428,155.34	42,844.66	0.00	1,471,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	7	7		1,428,155.34	0.00	1,428,155.34	42,844.66	0.00	1,471,000.00	72.44%	100.00%

080545 C.B.T.I.S. N° 121

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia Benitx MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución parcial de cubierta del Taller de Electromecánica, edificio "J", 8 entrejes estructura T-71 una crujía, pintura en estructura y sustitución de lámparas	0.00	0.00	0.00	20,519.47	0.00	20,519.47	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	20,519.47	0.00	20,519.47	0.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080546 C.B.T.I.S. No. 131.

0001 San Luis Potosí, Colonia Jaime Torres Bodet. MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta del Taller de Construcción, estructura T-71, 12 ee. y pintura en estructura metálica. Suministro de 20 computadoras.	0.00	256,178.99	256,178.99	25,922.33	0.00	282,101.32	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.15%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	256,178.99	256,178.99	25,922.33	0.00	0.00	282,101.32	28.85%

080547 C.B.T.I.S. No. 185.

0001 Cárdenas.

MUNICIPIO

05 Cárdenas.

AUTOR	1	0	0	0	8	8	Construcción de Departamento Técnico (Administración) 6 ee estructura U-2C, planta baja, edificio "A" y Servicios Sanitarios SEMS (SEIT) estructura U-1C, 2 entrejes, edificio "F".	1,946,906.47	0.00	1,946,906.47	66,436.89	0.00	2,013,343.36	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.58%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	8	8		1,946,906.47	0.00	1,946,906.47	66,436.89	0.00	0.00	2,013,343.36	69.42%

080548 C.E.T.I.S. No. 126.

0001 Charcas.

MUNICIPIO

15 Charcas.

AUTOR	1	0	1	0	0	1	Construcción de Laboratorio para la especialidad de "Laboratorista Químico", estructura U-1C, 5 ee.	903,603.95	819,697.02	1,723,300.97	51,699.03	0.00	1,775,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	1	0	0	1		903,603.95	819,697.02	1,723,300.97	51,699.03	0.00	0.00	1,775,000.00	89.10%

02-25 TOTALES C.B.T.I.S.

AUTOR	7	1	1	0	16	18		6,412,165.11	2,651,261.54	9,063,426.65	326,839.86	0.00	9,390,266.51	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	1	1	0	16	18		6,412,165.11	2,651,261.54	9,063,426.65	326,839.86	0.00	9,390,266.51	73.60%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 C.E.C. y T.E. "Solo aportación Federal"

080528 CECyTE II

0001 San Luis Potosí, Real de Minas

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	1ª Etapa del Suministro de equipo para Taller de Mecatrónica	0.00	2,427,184.47	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	2,427,184.47	2,427,184.47	72,815.53	0.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%

080529 CECyTE III

0001 San Luis Potosí, Lomas de Satélite

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	1	1	Construcción de la 1ª etapa del Cuerpo "B" del Edificio "A", estructura U-2C, 8 entrejes, Planta Baja: Sala Audiovisual 5 ee. y servicio sanitario 3 ee. Planta Alta: Cuatro aulas didácticas de 2	1,633,130.19	108,192.00	1,741,322.19	90,871.16	0.00	1,832,193.35	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.47%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	1	1		1,633,130.19	108,192.00	1,741,322.19	90,871.16	0.00	0.00	1,832,193.35	8.53%

080530 CECyTE IV

0091 Ponciano Arriaga

MUNICIPIO

16 Ébano

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de dos aulas didácticas de 2 entrejes, estructura U-2C, planta alta. Equipamiento especial aula CECyTE.	272,789.75	0.00	272,789.75	17,249.21	0.00	290,038.96	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		272,789.75	0.00	272,789.75	17,249.21	0.00	0.00	290,038.96	9.00%

080531 CECyTE VIII

0096 Tezapotla

MUNICIPIO

37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción de Taller de Mantenimiento, estructura T-80, cuatro entrejes. Obra exterior, Sustitución de la subestación eléctrica, Equipo 1ª Etapa Taller de Mantenimiento.	425,113.78	0.00	425,113.78	12,753.42	0.00	437,867.20	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		425,113.78	0.00	425,113.78	12,753.42	0.00	0.00	437,867.20	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

02-25 Totales C.E.C. y T.E.

AUTOR	4	0	0	0	1	1	Se registra solo la aportación Federal al Programa.	2,331,033.72	2,535,376.47	4,866,410.19	193,689.32	0.00	5,060,099.51	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.83%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	1	1		2,331,033.72	2,535,376.47	4,866,410.19	193,689.32	0.00	5,060,099.51	62.17%	100.00%

05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

080532 CECATI Nº 27

0001 San Luis Potosí, Colonia Himno Nacional.

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Sustitución de cubierta de dos talleres. 679.01 m2. Reparación de pisos en banquetas y andadores. Rehabilitación total del núcleo de servicios sanitarios a modelo SEIT.	634,322.18	0.00	634,322.18	37,864.08	0.00	672,186.26	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		634,322.18	0.00	634,322.18	37,864.08	0.00	672,186.26	50.00%	100.00%

080533 CECATI Nº 98

0001 Ciudad Valles

MUNICIPIO

13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Reparación de elementos estructurales dañados, sustitución de barda (310.93 m), suministro de equipo (30 computadoras, 3 Lap Top, 4 cañones y 3 multifuncionales)	405,418.79	750,489.78	1,155,908.57	72,815.53	0.00	1,228,724.10	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.48%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		405,418.79	750,489.78	1,155,908.57	72,815.53	0.00	1,228,724.10	40.52%	100.00%

080549 CECATI No. 59

0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Industrias

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Construcción del Taller de Operador de Tracto Camión, estructura T-80, 6 ee. Complemento, cancha, rejillas, guarniciones y relleno.	1,958,305.19	0.00	1,958,305.19	88,601.94	0.00	2,046,907.13	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		1,958,305.19	0.00	1,958,305.19	88,601.94	0.00	2,046,907.13	52.98%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).

AUTOR	3	0	0	0	0	0		2,998,046.16	750,489.78	3,748,535.94	199,281.55	0.00	3,947,817.49	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0		2,998,046.16	750,489.78	3,748,535.94	199,281.55	0.00	3,947,817.49	48.63%	100.00%

05-48 CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

080535 I.C.A.T. N.C.

0047 Monte Oscuro

MUNICIPIO

21 Mexquitic.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de aula usos múltiples, laboratorio de informática y administración	0.00	13,859.53	13,859.53	3,640.78	0.00	17,500.30	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	13,859.53	13,859.53	3,640.78	0.00	17,500.30	14.00%	100.00%

080536 I.C.A.T. N.C.

0001 Rioverde

MUNICIPIO

24 Rioverde

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo de aula usos múltiples, laboratorio de informática y administración	0.00	13,859.53	13,859.53	3,640.78	0.00	17,500.30	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	13,859.53	13,859.53	3,640.78	0.00	17,500.30	14.00%	100.00%

080537 I.C.A.T. N.C.

0004 Huichihuayan

MUNICIPIO

18 Huehuetlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo confección industrial de ropa y alimentos.	0.00	254,854.37	254,854.37	7,645.63	0.00	262,500.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	254,854.37	254,854.37	7,645.63	0.00	262,500.00	100.00%	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

080538 Misiones Culturales

0001 San Luis Potosí

MUNICIPIO

28 San Luis Potosí.

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo Confección Industrial de Ropa, Belleza y Alimentos	0.00	255,825.25	255,825.25	7,674.76	0.00	263,500.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	255,825.25	255,825.25	7,674.76	0.00	263,500.00	100.00%	100.00%	

080539 Misiones Culturales

0001 Ciudad del Maíz

MUNICIPIO

10 Ciudad del Maíz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	Equipo Confección Industrial de Ropa, Belleza y Alimentos	0.00	255,825.25	255,825.25	7,674.76	0.00	263,500.00	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	255,825.25	255,825.25	7,674.76	0.00	263,500.00	100.00%	100.00%	

05-48 TOTALES CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT).

AUTOR	5	0	0	0	0	0	Se registra solo la aportación Federal al Programa.	0.00	794,223.91	794,223.91	30,276.69	0.00	824,500.60	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0		0.00	794,223.91	794,223.91	30,276.69	0.00	824,500.60	97.00%	100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2008
P. G. O. 200865

31 de Mayo de 2010

Concepto	O	A	L	T	A	EE	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 200865

AUTOR	54	5	1	0	20	26		17,651,716.60	9,572,949.15	27,224,665.75	1,296,786.60	0.00	28,521,452.35	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	5	1	0	20	26		17,651,716.60	9,572,949.15	27,224,665.75	1,296,786.60	0.00	28,521,452.35	62.80%	100.00%