

Programa Convenios 2012

P. G. O. 201270

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

120801 24DIT0020Z Instituto Tecnológico de Ciudad Valles 0001 Ciudad Valles MUNICIPIO 13 Ciudad Valles

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de la 2ª Etapa del Gimnasio Auditorio y obras exteriores	8,900,053.41	0.00	8,900,053.41	332,437.86	0.00	9,232,491.27	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		8,900,053.41	0.00	8,900,053.41	332,437.86	0.00	9,232,491.27	67.61%	100.00%	

120803 Rehabilitación Cineteca Alameda 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación	687,579.60	0.00	687,579.60	29,502.52	10,057.14	727,139.27	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		687,579.60	0.00	687,579.60	29,502.52	10,057.14	727,139.27	30.00%	100.00%	

120804 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tancanhuitz 0001 Tancanhuitz MUNICIPIO 12 Tancanhuitz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de laboratorio de cómputo, biblioteca, obras complementarias y exteriores en infraestructura. Mobiliario y equipo para Biblioteca y Laboratorio de Cómputo.	1,641,153.74	12,329.95	1,653,483.69	96,800.95	0.00	1,750,284.64	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,641,153.74	12,329.95	1,653,483.69	96,800.95	0.00	1,750,284.64	35.10%	100.00%	

120805 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamazunchale 0053 Mecatlán MUNICIPIO 37 Tamazunchale

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de sala de usos múltiples, biblioteca, obras complementarias y exteriores en infraestructura. Mobiliario y equipo para Biblioteca y Sala de Usos Múltiples.	1,675,958.06	60,921.93	1,736,879.99	104,242.83	0.00	1,841,122.82	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,675,958.06	60,921.93	1,736,879.99	104,242.83	0.00	1,841,122.82	13.48%	100.00%	

Programa Convenios 2012

P. G. O. 201270

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

120806 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica 0001 Villa de Reyes **MUNICIPIO** 50 Villa de Reyes
Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de 6 aulas didácticas de 2 ee cada una, administración 4 ee. cooperativa 2 ee. escalera y servicios sanitarios, estructura U-2C; biblioteca y centro de cómputo estructura U-1C y obras exteriores.	5,422,558.65	126,249.18	5,548,807.83	201,924.42	0.00	5,750,732.25	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	Mobiliario y equipo para aulas, administración, biblioteca y centro de cómputo.	5,422,558.65	126,249.18	5,548,807.83	201,924.42	0.00	5,750,732.25	58.77%	100.00%

120808 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica 0001 Villa de Reyes **MUNICIPIO** 50 Villa de Reyes
Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Obras complementarias de infraestructura	444,945.74	0.00	444,945.74	26,064.72	0.00	471,010.46	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		444,945.74	0.00	444,945.74	26,064.72	0.00	471,010.46	35.00%	100.00%

120807 Centro de Acceso de Justicia para las Mujeres **0001 San Luis Potosí** **MUNICIPIO** 28 San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Mejoramiento (rehabilitación, restauración y conservación) del Centro de Acceso de Justicia para las Mujeres, en el inmueble del CAVID	2,179,816.00	0.00	2,179,816.00	0.00	0.00	2,179,816.00	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,179,816.00	0.00	2,179,816.00	0.00	0.00	2,179,816.00	41.60%	100.00%

03-30 TOTALES

AUTOR	6	0	0	0	0	0	0		18,772,249.20	199,501.06	18,971,750.26	790,973.30	10,057.14	19,772,780.71	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		18,772,249.20	199,501.06	18,971,750.26	790,973.30	10,057.14	19,772,780.71	55.11%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Programa Convenios 2012

P. G. O. 201270

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201270

AUTOR	6	0	0	0	0	0	0		18,772,249.20	199,501.06	18,971,750.26	790,973.30	10,057.14	19,772,780.71	100.00%	100.00%
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		18,772,249.20	199,501.06	18,971,750.26	790,973.30	10,057.14	19,772,780.71	55.11%	100.00%