

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios Asistencia Social y Desarrollo Comunitario

137001 Centro de Apoyo en Salud, Instrucción, Trabajo y Ambiente "CASITA"

0011 Tocoay

MUNICIPIO

26 San Antonio

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción del Centro de Apoyo en Salud, Instrucción, Trabajo y Ambiente "CASITA" en el municipio de San Antonio.	573,120.31	0.00	573,120.31	0.00	0.00	573,120.31	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		573,120.31	0.00	573,120.31	0.00	0.00	0.00	573,120.31	25.00%	100.00%

Totales Varios Asistencia Social y Desarrollo Comunitario

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		573,120.31	0.00	573,120.31	0.00	0.00	573,120.31	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		573,120.31	0.00	573,120.31	0.00	0.00	573,120.31	25.00%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201308

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		573,120.31	0.00	573,120.31	0.00	0.00	573,120.31	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		573,120.31	0.00	573,120.31	0.00	0.00	573,120.31	25.00%	100.00%