

Programa Convenios 2013

P. G. O. 201370

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

**130803 24EIC0006O ICAT Unidad Huehuetlán 0004 Huichihuayan MUNICIPIO 18 Huehuetlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de estacionamiento, rampa de acceso, cerco perimetral de malla, subestación eléctrica, red eléctrica e impermeabilización.	577,297.83	0.00	577,297.83	0.00	0.00	577,297.83	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		577,297.83	0.00	577,297.83	0.00	0.00	0.00	577,297.83	4.00%	100.00%

**130804 24EIC0005P ICAT Unidad Mexquitic 0047 Monte Oscuro MUNICIPIO 21 Mexquitic de Carmona**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de subestación eléctrica e impermeabilización de losas de cubierta.	209,952.87	0.00	209,952.87	0.00	0.00	209,952.87	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		209,952.87	0.00	209,952.87	0.00	0.00	0.00	209,952.87	2.00%	100.00%

**130808 24EIC0001T ICAT Unidad San Luis 0001 San Luis Potosí, Zona Industrial MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Impermeabilización de losas de cubierta, edificios A, B y F.	271,848.18	0.00	271,848.18	0.00	0.00	271,848.18	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		271,848.18	0.00	271,848.18	0.00	0.00	0.00	271,848.18	100.00%	100.00%

**130806 Modernización y Equipamiento del Teatro de las Artes, del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Centenario 0001 San Luis Potosí MUNICIPIO 28 San Luis Potosí**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Modernización y Equipamiento del Teatro de las Artes, del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Centenario Obra civil: estructura metálica en parrilla del foro y área de música; y equipamiento.	1,155,646.51	2,943,075.44	4,098,721.95	190,552.18	9,447.82	4,298,721.95	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		1,155,646.51	2,943,075.44	4,098,721.95	190,552.18	9,447.82	4,298,721.95	62.06%	100.00%	

Programa Convenios 2013  
P. G. O. 201370

1 de Enero de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

130807 24DIT0018K Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

0001 Soledad de Graciano Sánchez, Unidad Ponciano Arriaga MUNICIPIO

35 Soledad de Graciano Sánchez

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de mezanine en laboratorio de electrónica, mantenimiento a cisternas a ventanales del edificio Central, impermeabilización Suministro de servidores	61,141.17	312,481.88	373,623.05	0.00	0.00	373,623.05	100.00%	100.00%	
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.05%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		61,141.17	312,481.88	373,623.05	0.00	0.00	373,623.05	19.95%	100.00%	

Totales Varios

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		2,275,886.56	3,255,557.32	5,531,443.88	190,552.18	9,447.82	5,731,443.88	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,275,886.56	3,255,557.32	5,531,443.88	190,552.18	9,447.82	5,731,443.88	52.74%	100.00%

TOTALES P.G.O. 201370

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		2,275,886.56	3,255,557.32	5,531,443.88	190,552.18	9,447.82	5,731,443.88	100.00%	100.00%
EJER		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26%	0.00%
TERM		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		2,275,886.56	3,255,557.32	5,531,443.88	190,552.18	9,447.82	5,731,443.88	52.74%	100.00%