



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Convenios 2012
P. G. O. 201270



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
Varios																
120801	24DIT0020Z Instituto Tecnológico de Ciudad Valles							0001 Ciudad Valles		MUNICIPIO		13 Ciudad Valles				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Continuación de la Construcción de la 2ª Etapa del Gimnasio Auditorio y obras exteriores.	625,735.39	0.00	625,735.39	360,869.04	0.00	986,604.43	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		579,791.86	0.00	579,791.86	359,490.74	0.00	939,282.60		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		579,791.86	0.00	579,791.86	359,490.74	0.00	939,282.60	100.00%	95.20%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		579,791.86	0.00	579,791.86	359,490.74	0.00	939,282.60		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	45,943.53	0.00	45,943.53	1,378.30	0.00	47,321.83	0.00%	4.80%	
120804	Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tancanhuitz							0001 Tancanhuitz		MUNICIPIO		12 Tancanhuitz				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción, mobiliario y equipo de laboratorio de cómputo, biblioteca, obras complementarias y exteriores en infraestructura.	658,820.93	3,687.95	662,508.88	116,565.58	0.00	779,074.46	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		625,203.29	0.00	625,203.29	115,446.41	0.00	740,649.70		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		625,203.28	0.00	625,203.28	115,446.41	0.00	740,649.69	100.00%	95.07%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		625,203.28	0.00	625,203.28	115,446.41	0.00	740,649.69		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	33,617.65	3,687.95	37,305.60	1,119.17	0.00	38,424.77	0.00%	4.93%	
120805	Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamazunchale							0053 Mecatlán		MUNICIPIO		37 Tamazunchale				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción, mobiliario y equipo de sala de usos múltiples, biblioteca, obras complementarias y exteriores en infraestructura.	425,787.41	40,870.93	466,658.34	116,565.58	0.00	583,223.92	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		411,517.07	0.00	411,517.07	114,911.34	0.00	526,428.41		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		411,517.07	0.00	411,517.07	114,911.34	0.00	526,428.41	100.00%	90.26%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		411,517.07	0.00	411,517.07	114,911.34	0.00	526,428.41		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	14,270.34	40,870.93	55,141.27	1,654.24	0.00	56,795.51	0.00%	9.74%	
120806	Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Villa de Reyes							0001 Villa de Reyes		MUNICIPIO		50 Villa de Reyes				
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción, mobiliario y equipo de 6 aulas, administración cooperativa, escalera y servicios sanitarios; biblioteca y centro de cómputo y obras exteriores, plaza cívica-cancha. Mobiliario y equipo (conectividad y mobiliario) aplic. P.F. \$ 8,083.85	1,131,482.81	120,177.53	1,251,660.34	234,732.92	0.00	1,486,393.26	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		314,624.14	1,126,567.71	1,441,191.85	240,418.87	0.00	1,681,610.72		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		314,624.14	1,126,567.71	1,441,191.85	240,418.87	0.00	1,681,610.72	100.00%	113.13%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		314,624.14	1,126,567.71	1,441,191.85	240,418.87	0.00	1,681,610.72		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0	816,858.67	-1,006,390.18	-189,531.51	-5,685.95	0.00	-195,217.46	0.00%	-13.13%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Programa Convenios 2012
P. G. O. 201270



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

120808 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica 0001 Villa de Reyes **MUNICIPIO** 50 Villa de Reyes
Villa de Reyes

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Obras complementarias de infraestructura	110,159.00	0.00	110,159.00	28,977.26	0.00	139,136.26	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		13,074.36	0.00	13,074.36	26,064.72	0.00	39,139.08		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		13,074.36	0.00	13,074.36	26,064.72	0.00	39,139.08	100.00%	28.13%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		13,074.36	0.00	13,074.36	26,064.72	0.00	39,139.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		97,084.64	0.00	97,084.64	2,912.54	0.00	99,997.18	0.00%	71.87%

03-30 TOTALES

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		2,951,985.54	164,736.41	3,116,721.95	857,710.38	0.00	3,974,432.33	100.00%	100.00%
COMP.	5	0	0	0	0	0	0		1,944,210.72	1,126,567.71	3,070,778.43	856,332.09	0.00	3,927,110.52		
EJER	5	0	0	0	0	0	0		1,944,210.71	1,126,567.71	3,070,778.42	856,332.09	0.00	3,927,110.51	100.00%	98.81%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		1,944,210.71	1,126,567.71	3,070,778.42	856,332.09	0.00	3,927,110.51		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,007,774.83	-961,831.30	45,943.53	1,378.29	0.00	47,321.83	0.00%	1.19%

TOTALES P.G.O. 201270

AUTOR	5	0	0	0	0	0	0		2,951,985.54	164,736.41	3,116,721.95	857,710.38	0.00	3,974,432.33	100.00%	100.00%
COMP.	5	0	0	0	0	0	0		1,944,210.72	1,126,567.71	3,070,778.43	856,332.09	0.00	3,927,110.52		
EJER	5	0	0	0	0	0	0		1,944,210.71	1,126,567.71	3,070,778.42	856,332.09	0.00	3,927,110.51	100.00%	98.81%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		1,944,210.71	1,126,567.71	3,070,778.42	856,332.09	0.00	3,927,110.51		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,007,774.83	-961,831.30	45,943.53	1,378.29	0.00	47,321.83	0.00%	1.19%