



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2013
P. G. O. 201324



31 de octubre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

03-30 Universidad de Provincia

132001 3ª etapa de construcción de la torre de servicios al alumno de Ingeniería **0001 San Luis Potosí, Zona Universitaria Poniente.** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	3ª etapa de construcción de la torre de servicios al alumno de Ingeniería	14,851,461.46	0.00	14,851,461.46	0.00	0.00	14,851,461.46	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		14,851,461.46	0.00	14,851,461.46	0.00	0.00	14,851,461.46		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		14,851,461.46	0.00	14,851,461.46	0.00	0.00	14,851,461.46	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		14,851,461.46	0.00	14,851,461.46	0.00	0.00	14,851,461.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

132002 DES de Ciencias Sociales y Administrativas y la DES de Salud **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción de un edificio para cuatro aulas y dos módulos de baños, para la DES de Ciencias Sociales y Administrativas y la DES de Salud	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		12,578,242.79	0.00	12,578,242.79	0.00	0.00	12,578,242.79	97.50%	83.85%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,421,757.21	0.00	2,421,757.21	0.00	0.00	2,421,757.21		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	16.15%

132003 Facultad de Medicina **0001 San Luis Potosí, Zona de Posgrados** **MUNICIPIO 28 San Luis Potosí.**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Construcción del Edificio de Posgrado en la Facultad de Medicina	13,994,339.52	0.00	13,994,339.52	0.00	0.00	13,994,339.52	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		13,994,339.52	0.00	13,994,339.52	0.00	0.00	13,994,339.52		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		13,994,339.00	0.00	13,994,339.00	0.00	0.00	13,994,339.00	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		13,994,339.00	0.00	13,994,339.00	0.00	0.00	13,994,339.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00%	0.00%

03-30 Totales Universidad de Provincia

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98	100.00%	100.00%
COMP.	3	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98		
EJER	3	0	0	0	0	0	0		41,424,043.25	0.00	41,424,043.25	0.00	0.00	41,424,043.25	99.14%	94.48%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,421,757.21	0.00	2,421,757.21	0.00	0.00	2,421,757.21		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		43,845,800.46	0.00	43,845,800.46	0.00	0.00	43,845,800.46		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	0.86%	5.52%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
F.A.M. SUP. U.A.S.L.P. 2013
P. G. O. 201324



31 de octubre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

TOTALES P.G.O. 201324

AUTOR	3	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98	100.00%	100.00%
COMP.	3	0	0	0	0	0	0		43,845,800.98	0.00	43,845,800.98	0.00	0.00	43,845,800.98		
EJER	3	0	0	0	0	0	0		41,424,043.25	0.00	41,424,043.25	0.00	0.00	41,424,043.25	99.14%	94.48%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,421,757.21	0.00	2,421,757.21	0.00	0.00	2,421,757.21		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		43,845,800.46	0.00	43,845,800.46	0.00	0.00	43,845,800.46		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	0.86%	5.52%