




INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------



143201 Demolición módulo de aulas y construcción de aulas nuevas en E. 0001 Axtla de Terrazas, colonia Loma Bonita **MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas**
P. Margarita Maza de Juárez

AUTOR	1	6	0	0	0	6	0	Demolición modulo de aulas y sustitución de aulas nuevas (edificio A, una usos múltiples y una didáctica; K cuatro aulas didácticas)	1,945,581.51	0.00	1,945,581.51	33,544.51	0.00	1,979,126.02	100.00%	100.00%
COMP.	1	6	0	0	0	6	0		1,945,581.51	0.00	1,945,581.51	33,544.51	0.00	1,979,126.02		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75%	0.00%
TERM	1	6	0	0	0	6	0		1,945,581.51	0.00	1,945,581.51	33,544.51	0.00	1,979,126.02		
TOTAL		6	0	0	0	6	0		1,945,581.51	0.00	1,945,581.51	33,544.51	0.00	1,979,126.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.25%	100.00%

143202 Rehabilitación general construcción de rampas en Esc. Sec. 0001 Axtla de Terrazas **MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas**
Moisés Sáenz

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general, construcción de rampas	795,100.00	0.00	795,100.00	13,708.62	0.00	808,808.62	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		795,100.00	0.00	795,100.00	13,708.62	0.00	808,808.62		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		795,100.00	0.00	795,100.00	13,708.62	0.00	808,808.62		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		795,100.00	0.00	795,100.00	13,708.62	0.00	808,808.62		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.05%	100.00%

143203 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y C en Tv.Sec. Lic. Benito Juárez. **MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas**
0031 Jalpilla

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y C.	1,203,983.42	0.00	1,203,983.42	20,758.33	0.00	1,224,741.75	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		1,203,983.42	0.00	1,203,983.42	20,758.33	0.00	1,224,741.75		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,203,983.42	0.00	1,203,983.42	20,758.33	0.00	1,224,741.75		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,203,983.42	0.00	1,203,983.42	20,758.33	0.00	1,224,741.75		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio	
143204	Construcción de dos aulas y rehabilitación general en EPR Plan de San Luis							0006	El Nacimiento	MUNICIPIO				18	Huehuetlán		
AUTOR	1	2	0	0	0	2	0	Construcción de dos aulas y rehabilitación general	1,356,610.17	0.00	1,356,610.17	23,389.83	0.00	1,380,000.00	100.00%	100.00%	
COMP.	1	2	0	0	0	2	0		1,240,893.07	0.00	1,240,893.07	21,394.71	0.00	1,262,287.78			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%	
TERM	1	2	0	0	0	2	0		1,240,893.07	0.00	1,240,893.07	21,394.71	0.00	1,262,287.78			
TOTAL		2	0	0	0	2	0		1,240,893.07	0.00	1,240,893.07	21,394.71	0.00	1,262,287.78			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		115,717.10	0.00	115,717.10	1,995.12	0.00	117,712.22	70.00%	100.00%	
143205	Rehabilitación general del plantel en J.N. Antonio Machado							0065	Palomas	MUNICIPIO				10	Ciudad del Maíz		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del plantel	714,541.20	0.00	714,541.20	12,319.68	0.00	726,860.88	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		664,253.65	0.00	664,253.65	11,452.65	0.00	675,706.30			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		664,253.65	0.00	664,253.65	11,452.65	0.00	675,706.30			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		664,253.65	0.00	664,253.65	11,452.65	0.00	675,706.30			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		50,287.55	0.00	50,287.55	867.03	0.00	51,154.58	90.00%	100.00%	
143206	Rehabilitación general del plantel en Sec. Gral. Manuel Ávila Camacho							0001	Ciudad del Maíz	MUNICIPIO				10	Ciudad del Maíz		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del plantel	2,727,909.08	0.00	2,727,909.08	47,032.92	0.00	2,774,942.00	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		2,587,235.88	0.00	2,587,235.88	44,607.52	0.00	2,631,843.40			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,587,235.88	0.00	2,587,235.88	44,607.52	0.00	2,631,843.40			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		2,587,235.88	0.00	2,587,235.88	44,607.52	0.00	2,631,843.40			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		140,673.20	0.00	140,673.20	2,425.40	0.00	143,098.60	78.00%	100.00%	
143207	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E y F en Sec. Tec. N° 73							0024	Damián Carmona	MUNICIPIO				36	Tamasopo		
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E y F.	546,159.39	0.00	546,159.39	9,416.54	0.00	555,575.93	100.00%	100.00%	
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		546,159.39	0.00	546,159.39	9,416.54	0.00	555,575.93			
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	0		546,159.39	0.00	546,159.39	9,416.54	0.00	555,575.93			
TOTAL		0	0	0	0	0	0		546,159.39	0.00	546,159.39	9,416.54	0.00	555,575.93			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

143208 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, F en Sec. Tec. N° 04 **0001** Tanquián de Escobedo **MUNICIPIO** **42** Tanquián de Escobedo

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E y F.	1,351,857.02	0.00	1,351,857.02	23,307.88	0.00	1,375,164.90	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		1,351,857.02	0.00	1,351,857.02	23,307.88	0.00	1,375,164.90		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		1,351,857.02	0.00	1,351,857.02	23,307.88	0.00	1,375,164.90		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		1,351,857.02	0.00	1,351,857.02	23,307.88	0.00	1,375,164.90		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	100.00%

143209 Construcción de cuatro aulas en E.P. 5 de Mayo de 1862 y rehabilitación de los edificios C, D y E. y obra exterior de plaza cívica, red eléctrica y muro de contención **0016** Las Mesas **MUNICIPIO** **14** Coxcatlán

AUTOR	1	4	0	0	0	4	0	Construcción de cuatro aulas, rehabilitación de los edificios C, D y E y obra exterior de plaza cívica, red eléctrica y muro de contención	1,933,002.57	0.00	1,933,002.57	33,327.63	0.00	1,966,330.20	100.00%	100.00%
COMP.	1	4	0	0	0	4	0		1,790,006.17	0.00	1,790,006.17	30,862.18	0.00	1,820,868.35		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM	1	4	0	0	0	4	0		1,790,006.17	0.00	1,790,006.17	30,862.18	0.00	1,820,868.35		
TOTAL		4	0	0	0	4	0		1,790,006.17	0.00	1,790,006.17	30,862.18	0.00	1,820,868.35		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		142,996.40	0.00	142,996.40	2,465.45	0.00	145,461.85	80.00%	100.00%

143210 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios B, C, D, E y F en Prim. Francisco González Bocanegra **0003** Ajuatitla Primera Sección **MUNICIPIO** **14** Coxcatlán

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios B, C, D, E y F.	225,528.87	0.00	225,528.87	3,888.43	0.00	229,417.30	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		225,528.39	0.00	225,528.39	3,888.42	0.00	229,416.81		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		225,528.39	0.00	225,528.39	3,888.42	0.00	229,416.81	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		225,528.39	0.00	225,528.39	3,888.42	0.00	229,416.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.48	0.00	0.48	0.01	0.00	0.49	0.00%	0.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

143211 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A y B en Tvsec. Francisco Eppens Helguera **0008 Coamila** **MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A y B.	289,250.43	0.00	289,250.43	4,987.08	0.00	294,237.51	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		289,250.25	0.00	289,250.25	4,987.07	0.00	294,237.32		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		289,250.25	0.00	289,250.25	4,987.07	0.00	294,237.32	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		289,250.25	0.00	289,250.25	4,987.07	0.00	294,237.32		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.18	0.00	0.18	0.01	0.00	0.19	0.00%	0.00%

143212 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E y F, en Prim. Netzahualcóyotl **0001 Coxcatlán** **MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E y F.	869,871.02	0.00	869,871.02	14,997.78	0.00	884,868.80	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		808,943.51	0.00	808,943.51	13,947.30	0.00	822,890.81		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		808,943.51	0.00	808,943.51	13,947.30	0.00	822,890.81		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		808,943.51	0.00	808,943.51	13,947.30	0.00	822,890.81		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		60,927.51	0.00	60,927.51	1,050.48	0.00	61,977.99	79.00%	100.00%

143213 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C en Prim. Ind. Juan Miranda Uresti **0011 Ixpatlach** **MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y C.	213,338.25	0.00	213,338.25	3,678.25	0.00	217,016.50	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		213,337.84	0.00	213,337.84	3,678.24	0.00	217,016.08		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		147,299.96	0.00	147,299.96	0.00	0.00	147,299.96	100.00%	67.88%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		66,037.88	0.00	66,037.88	3,678.24	0.00	69,716.12		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		213,337.84	0.00	213,337.84	3,678.24	0.00	217,016.08		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.41	0.00	0.41	0.01	0.00	0.42	0.00%	32.12%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

143214 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios B, construcción de cisterna de 5 m³ en JNI Lic. Adolfo López Mateos **0016 Las Mesas** **MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en el edificio B, construcción de cisterna de 5 M ³ .	231,908.51	0.00	231,908.51	3,998.42	0.00	235,906.93	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	224,781.77		0.00	224,781.77	3,875.55	0.00	228,657.32			
EJER	1	0	0	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	
TERM	1	0	0	0	0	0	224,781.77		0.00	224,781.77	3,875.55	0.00	228,657.32			
TOTAL		0	0	0	0	0	224,781.77		0.00	224,781.77	3,875.55	0.00	228,657.32			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	7,126.74		0.00	7,126.74	122.87	0.00	7,249.61	0.00%	100.00%	

143215 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D en Prim. Ignacio Zaragoza **0014 Mahuajco** **MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D.	257,415.04	0.00	257,415.04	4,438.19	0.00	261,853.23	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	257,250.77		0.00	257,250.77	4,435.36	0.00	261,686.13			
EJER	1	0	0	0	0	0	200,324.29		0.00	200,324.29	0.00	0.00	200,324.29	100.00%	76.50%	
TERM	1	0	0	0	0	0	56,926.48		0.00	56,926.48	4,435.36	0.00	61,361.84			
TOTAL		0	0	0	0	0	257,250.77		0.00	257,250.77	4,435.36	0.00	261,686.13			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	164.27		0.00	164.27	2.83	0.00	167.10	0.00%	23.50%	

143216 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y D en Tvsec. Lic. Adolfo López Mateos **0033 Tazaquil** **MUNICIPIO 14 Coxcatlán**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y D.	213,968.92	0.00	213,968.92	3,689.12	0.00	217,658.04	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	213,967.51		0.00	213,967.51	3,689.10	0.00	217,656.61			
EJER	1	0	0	0	0	0	120,125.69		0.00	120,125.69	0.00	0.00	120,125.69	95.00%	55.19%	
TERM	1	0	0	0	0	0	93,841.82		0.00	93,841.82	3,689.10	0.00	97,530.92			
TOTAL		0	0	0	0	0	213,967.51		0.00	213,967.51	3,689.10	0.00	217,656.61			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	1.41		0.00	1.41	0.02	0.00	1.44	5.00%	44.81%	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
143217	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D en Prim. Ixcoatl							0035 Tepotzuapa Primera Sección	MUNICIPIO 14 Coxcatlán							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D.	244,782.00	0.00	244,782.00	4,220.38	0.00	249,002.38	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		244,781.74	0.00	244,781.74	4,220.37	0.00	249,002.11		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		79,559.89	0.00	79,559.89	0.00	0.00	79,559.89	100.00%	31.95%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		165,221.85	0.00	165,221.85	4,220.37	0.00	169,442.22		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		244,781.74	0.00	244,781.74	4,220.37	0.00	249,002.11		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.26	0.00	0.26	0.01	0.00	0.27	0.00%	68.05%
143218	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y C, en Prim. Miguel Barragán							0063 Totoatl	MUNICIPIO 14 Coxcatlán							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B y C.	268,254.30	0.00	268,254.30	4,625.07	0.00	272,879.37	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		268,253.99	0.00	268,253.99	4,625.07	0.00	272,879.06		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		268,253.99	0.00	268,253.99	4,625.07	0.00	272,879.06	100.00%	100.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		268,253.99	0.00	268,253.99	4,625.07	0.00	272,879.06		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00%	0.00%
143219	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D, en Telesecundaria Sixto García Pacheco							0063 Pemucho	MUNICIPIO 37 Tamazunchale							
AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D.	354,754.24	0.00	354,754.24	6,116.45	0.00	360,870.69	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		347,384.63	0.00	347,384.63	5,989.39	0.00	353,374.02		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		347,384.63	0.00	347,384.63	5,989.39	0.00	353,374.02		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		347,384.63	0.00	347,384.63	5,989.39	0.00	353,374.02		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		7,369.61	0.00	7,369.61	127.06	0.00	7,496.67	95.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

143220 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A y B, en Secundaria Mártires de Cananea **0001 Tamazunchale** **MUNICIPIO** **37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A y B.	595,135.33	0.00	595,135.33	10,260.95	0.00	605,396.28	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		595,135.33	0.00	595,135.33	10,260.95	0.00	605,396.28		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		595,135.33	0.00	595,135.33	10,260.95	0.00	605,396.28		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		595,135.33	0.00	595,135.33	10,260.95	0.00	605,396.28		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	100.00%

143221 Construcción de 4 aulas didácticas en E.P.R. Niños Héroes de Chapultepec **0021 Cerro Grande** **MUNICIPIO** **37 Tamazunchale**

AUTOR	1	4	0	0	0	4	0	Construcción de cuatro aulas didácticas	1,618,548.98	0.00	1,618,548.98	27,906.02	0.00	1,646,455.00	100.00%	100.00%
COMP.	1	4	0	0	0	4	0		1,618,548.98	0.00	1,618,548.98	27,906.02	0.00	1,646,455.00		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56%	0.00%
TERM	1	4	0	0	0	4	0		1,618,548.98	0.00	1,618,548.98	27,906.02	0.00	1,646,455.00		
TOTAL		4	0	0	0	4	0		1,618,548.98	0.00	1,618,548.98	27,906.02	0.00	1,646,455.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44%	100.00%

143222 Rehabilitación general del plantel en E.P.B. Vicente Guerrero **0023 Cojolapa** **MUNICIPIO** **37 Tamazunchale**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general del plantel.	2,178,430.99	0.00	2,178,430.99	37,559.16	0.00	2,215,990.15	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		2,178,430.99	0.00	2,178,430.99	37,559.16	0.00	2,215,990.15		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		2,178,430.99	0.00	2,178,430.99	37,559.16	0.00	2,215,990.15		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		2,178,430.99	0.00	2,178,430.99	37,559.16	0.00	2,215,990.15		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

143223 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A y B, en Prim. Profr. Javier Lozada Portilla **0001 Tancanhuitz, Barrio Las Pozas** **MUNICIPIO** **12 Tancanhuitz**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A y B.	494,297.46	0.00	494,297.46	8,522.37	0.00	502,819.83	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		468,389.66	0.00	468,389.66	8,075.68	0.00	476,465.34		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		468,389.66	0.00	468,389.66	8,075.68	0.00	476,465.34		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		468,389.66	0.00	468,389.66	8,075.68	0.00	476,465.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		25,907.80	0.00	25,907.80	446.69	0.00	26,354.49	80.00%	100.00%

143224 Demolición del edificio A y rehabilitación de los edificios B y C en Prepa. por Coop. No. 37 Secc. 26 del S.N.T.E. Miguel Hidalgo **0003 Ahuacatlán** **MUNICIPIO** **54 Xilitla**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Demolición del edificio A y rehabilitación de los edificios B y C	588,842.12	0.00	588,842.12	10,152.45	0.00	598,994.57	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		510,929.80	0.00	510,929.80	8,809.13	0.00	519,738.93		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		510,929.80	0.00	510,929.80	8,809.13	0.00	519,738.93		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		510,929.80	0.00	510,929.80	8,809.13	0.00	519,738.93		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		77,912.32	0.00	77,912.32	1,343.32	0.00	79,255.64	95.00%	100.00%

143225 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D, en Sec. Miguel Barragán **0026 El Jobo** **MUNICIPIO** **54 Xilitla**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C y D.	318,470.40	0.00	318,470.40	5,490.87	0.00	323,961.27	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		305,186.99	0.00	305,186.99	5,261.84	0.00	310,448.83		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		305,186.99	0.00	305,186.99	5,261.84	0.00	310,448.83		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		305,186.99	0.00	305,186.99	5,261.84	0.00	310,448.83		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		13,283.41	0.00	13,283.41	229.03	0.00	13,512.44	70.00%	100.00%



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Ramo 23, Fondo Regional 2014
P. G. O. 201449



31 de diciembre de 2014

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	--------------------------	-----------------------------

143226 Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E, F, G y H, en Sec. Benemérito de las Américas **0001** Xilitla **MUNICIPIO** **54** Xilitla

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación general de la infraestructura del plantel en los edificios A, B, C, D, E, F, G y H.	416,569.02	0.00	416,569.02	7,182.22	0.00	423,751.24	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		388,452.80	0.00	388,452.80	6,697.46	0.00	395,150.26		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		388,452.80	0.00	388,452.80	6,697.46	0.00	395,150.26		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		388,452.80	0.00	388,452.80	6,697.46	0.00	395,150.26		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		28,116.22	0.00	28,116.22	484.76	0.00	28,600.98	70.00%	100.00%

143227 Rehabilitación de Escuela Primaria Indígena 5 de Febrero **0007** Barrio La Cruz **MUNICIPIO** **03** Aquismón

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Rehabilitación	4,557,618.69	0.00	4,557,618.69	78,579.63	0.00	4,636,198.32	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		3,811,870.46	0.00	3,811,870.46	65,721.90	0.00	3,877,592.36		
EJER	1	0	0	0	0	0	0		472,615.53	0.00	472,615.53	0.00	0.00	472,615.53	10.50%	10.19%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		3,339,254.93	0.00	3,339,254.93	65,721.90	0.00	3,404,976.83		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		3,811,870.46	0.00	3,811,870.46	65,721.90	0.00	3,877,592.36		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		745,748.23	0.00	745,748.23	12,857.73	0.00	758,605.96	89.50%	89.81%

TOTALES P.G.O. 201449

AUTOR	27	16	0	0	0	16	0		26,511,728.93	0.00	26,511,728.93	457,098.78	0.00	26,968,827.71	100.00%	100.00%
COMP.	27	16	0	0	0	16	0		25,095,495.52	0.00	25,095,495.52	432,680.95	0.00	25,528,176.47		
EJER	27	0	0	0	0	0	0		1,802,957.99	0.00	1,802,957.99	13,500.56	0.00	1,816,458.55	24.20%	6.74%
TERM	24	16	0	0	0	16	0		23,292,537.53	0.00	23,292,537.53	419,180.39	0.00	23,711,717.92		
TOTAL	0	16	0	0	0	16	0		25,095,495.52	0.00	25,095,495.52	432,680.95	0.00	25,528,176.47		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		1,416,233.41	0.00	1,416,233.41	24,417.83	0.00	1,440,651.24	75.80%	93.26%