

1 de enero de 2016

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	G. IND.	Otros	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------------------------

**Ramo 23, Fondo Regional 2014, Obras Educación.**

**143201 Demolición módulo de aulas y construcción de aulas nuevas en E. 0001 Axtla de Terrazas, colonia Loma Bonita**  
**P. Margarita Maza de Juárez**

**MUNICIPIO 53 Axtla de Terrazas**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	Finiquito de la Demolición modulo de aulas y sustitución de aulas nuevas (edificio A, una usos múltiples y una didáctica; K cuatro aulas didácticas)	69,575.89	0.00	69,575.89	0.00	0.00	69,575.89	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		69,575.89	0.00	69,575.89	0.00	0.00	69,575.89		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		69,575.89	0.00	69,575.89	0.00	0.00	69,575.89	0.00%	100.00%

**TOTALES P.G.O. 201449**

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		69,575.89	0.00	69,575.89	0.00	0.00	69,575.89	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		69,575.89	0.00	69,575.89	0.00	0.00	69,575.89		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%
TERM	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0		69,575.89	0.00	69,575.89	0.00	0.00	69,575.89	0.00%	100.00%