

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. Y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

Varios

140806 Universidad Intercultural de San Luis Potosí, 24EIU0006D Unidad 0001 Matlapa
Académica de Matlapa

57 Matlapa

AUTOR	1	0	0	0	6	6	0	Construcción de Unidad Médica, estructura U-1C 3 e.e. cancha de usos múltiples y muro de contención.	1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	6	6	0		1,063,473.58	0.00	1,063,473.58	1,063,473.58		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	93.64%	0.00%
TERM	1	0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34		
TOTAL		0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	6.36%	100.00%

Totales varios

AUTOR	1	0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	6	6	0		1,063,473.58	0.00	1,063,473.58	1,063,473.58		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	93.64%	0.00%
TERM	1	0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34		
TOTAL		0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	6.36%	100.00%

Totales P.G.O. 201470

AUTOR	1	0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	6	6	0		1,063,473.58	0.00	1,063,473.58	1,063,473.58		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	93.64%	0.00%
TERM	1	0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34		
TOTAL		0	0	0	6	6	0		1,075,416.34	0.00	1,075,416.34	1,075,416.34		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	6.36%	100.00%