

1 de enero de 2017

Concepto	O	A	L	T	A	EE	LOC	Descripción	CONSTRUC.	M. y EQ.	SUBTOTAL	TOTAL	Avance Físico Meta Total	Avance Financiero Ejercicio
----------	---	---	---	---	---	----	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------	--------------------------	-----------------------------

01 Educación Básica

163001 24DPR2468X Primaria Francisco González Bocanegra

0264 La Pila, Panfilo Natera, 200, colonia Emiliano Zapata, Delegación La Pila, San Luis Potosí

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0	16.1 Construcción de segunda etapa de techado para patio cívico de la escuela Primaria Francisco González Bocanegra, Colonia Emiliano Zapata, Delegación La Pila, San Luis Potosí	141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%

Totales P.G.O. 201606 Fortalece

AUTOR	1	0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13	100.00%	100.00%
COMP.	1	0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13		
EJER	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	0.00%
TERM	1	0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13		
TOTAL		0	0	0	0	0	0		141,427.13	0.00	141,427.13	141,427.13		
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%