

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO

EJERCICIO 2009

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007

1	070505	CBTA No. 187 SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C", "B", "D" Y "E", ALMACEN E INVERNADERO	53105003-001- 09	2,296,363.87	100.00%
---	--------	--	---	---------------------	--------------	---------

2,296,363.87 100.00%

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008

1	080504	COBACH 04 EL NARANJO EL NARANJO	RESANES Y PINTURA EN PLAFONES, SUSTITUCION DE PUERTA	AD-IEIFE-027- 2009/FED-A	55,548.21	98.00%
---	--------	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------	--------

2	080502	COLEGIO DE BACHILLERES N° 2 VILLA HIDALGO. VILLA HIDALGO.	CONSTRUCCION DE PREFECTURA	AD-IEIFE-029- 2009/FED	123,796.19	100.00%
---	--------	---	----------------------------	---------------------------	------------	---------

3	080507	COLEGIO DE BACHILLERES N° 07 AHALULCO AHALULCO	CONSTRUCCION DE REJA	AD-IEIFE-054- 2009/FED	85,073.76	100.00%
---	--------	--	----------------------	---------------------------	-----------	---------

3	080515	COLEGIO DE BACHILLERES N° 23 TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 ENTREEJES ADOSADA, ESTRUCTURA U-1C	AD-IEIFE-041- 2009/FED	312,614.74	100.00%
---	--------	--	---	---------------------------	------------	---------

4	080517	COLEGIO DE BACHILLERES N° 25 COL. SATELITE SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C" Y "F".	AD-IEIFE-043- 2009/FED	130,703.42	100.00%
---	--------	--	--	---------------------------	------------	---------

5	080518	COLEGIO DE BACHILLERES N° 26 LOMAS 3a. SECCION SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIFICIOS "D" Y "G"	AD-IEIFE-040- 2009/FED	241,069.00	100.00%
---	--------	--	---	---------------------------	------------	---------

6	080521	COLEGIO DE BACHILLERES N° 36 ESTACION CATORCE CATORCE	CONSTRUCCION DE ANDADOR	IR-IEIFE-010- 2009/FED-A	104,939.54	100.00%
---	--------	---	-------------------------	-----------------------------	------------	---------

7	080503	COLEGIO DE BACHILLERES N° 03 CEDRAL CEDRAL	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IEIFE-010- 2009/FED-B	494,528.57	82.62%
---	--------	--	---	-----------------------------	------------	--------

8	080541	C.B.T.A. 119 EL MEZQUITE VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE CETRO DE COMPUTO 3.E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA EDIFICIOS "S"	IR-IEIFE-010- 2009/FED-C	615,615.77	45.00%
---	--------	--	---	-----------------------------	------------	--------

9	080525	C.B.T.A. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ADOSADAS EN EDIFICIO "F" SERVICIO SANITARIO DE 2 ENTRE- EJES MODELO SEMS, ESTRUCTURA U-1C, ADOSADOS AL EDIFICIO "D"	IR-IEIFE-014- 2009/FED-A	1,171,851.04	35.11%
---	--------	---	--	-----------------------------	--------------	--------

10	080532	CECATI N° 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS TALLERES, INCLUYE DESMONTE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, PINTURA, EN ESTRUCTURAS, CANALONES Y BAJADAS LUVIALES. REPARACION DE PISOS EN BANQUETAS Y ANDADORES	IR-IEIFE-014- 2009/FED-B	634,249.90	100.00%
----	--------	--	--	-----------------------------	------------	---------

11	080550	CECYTE IV PONCIANO ARRIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. C/U ESTR. U-2C P.A.	IR-IEIFE-015- 2009/FED-A	572,622.06	30.00%
----	--------	--	--	-----------------------------	------------	--------

12	080530	COBACH N° 15 COL. AVIACION EBANO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS 2 E.E. ESTR. U-1C	IR-IEIFE-015- 2009/FED-B	449,115.76	33.00%
----	--------	--	--	-----------------------------	------------	--------

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
13	080533	CECATI Nº 98 COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	PREPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS,SUST DE BARDA.	IR-IEIFE-015- 2009/FED-C	1,673,199.70	35.00%
14	080542	C.B.T.A. Nº 143 SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO (SEMS) 2 E.E. CENTRO DE COMPUTO 3 E.E. AULA AUDIOVISUAL 4 E.E. DE 3 E.E. Y CISTERNA 33 M3	IR-IEIFE-016- 2009/FED-A	2,409,502.30	22.12%
15	080545	C.B.T.I.S Nº 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECHANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTREEJES ESTRUCTURA T-71 UNA CRUJIA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y SUSTITUCION PARCIAL DE LAMPARAS.	IR-IEIFE-016- 2009/FED-B	446,312.80	84.16%
16		C.B.T.I.S Nº 121 COL. BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COMPLEMENTO A LA SUSTITUCION PARCIAL DE CUBIERTA DEL TALLER DE ELECTROMECHANICA, EDIFICIO "J", 8 ENTREEJES ESTRUCTURA T-71 DOBLE CRUJIA	AD-IEIFE-099- 2009/FED	238,143.74	84.16%
17	080529	CECYTE Nº III LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	COSTRUCCION DE LA 1ª ETAPA DEL CUERPO "B" DEL EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C,8 E.E. PLANTA BAJA: SALA AUDIOVISUAL 5 E.E. Y SERVICIO SANITARIO 3 E.E. PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y UN E.E. DE PUENTE.	IR-IEIFE-017- 2009/FED	2,906,768.02	19.76%
					12,342,437.02	43.53%

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA 2005

1		CONALEP Nº 205 FRACC. FORESTA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INTRODUCIR HORNO AL TALLER DE GASTRONIMMIA	AD-IEIFE-090- 2009/FED	9,222.05	100.00%
					9,222.05	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007

1	062405	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001- 2009/FED-A	57,649.07	100.00%
2	062406	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I"	IR-IEIFE-001- 2009/FED-B	164,473.63	100.00%
3	062407	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA LA CUCHILLA TAMAZUNCHALE	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"	IR-IEIFE-001- 2009/FED-C	81,143.04	100.00%
					164,473.63	135.05%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IEIFE)

1	084024	JN.GREGORIO ANTELMO TELLO ARRIAGA SAN JUANICO CHICO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1a. ETAPA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE UNA AULA Y CISTERNA PREFABRICADA.	AD-IECE-001- 2009/EST	149,068.69 4,700.21 153,768.90	100.00%
2	084017	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1a. ETAPA, CONSTRUCCION DE OBRA NEGRA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑILERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION.	53058004-001- 09-B	1,168,315.61	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
2		SEC. GRAL. PROF. JUAN MANUEL MARTINEZ MENDOZA AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	OBRAS, EXTERIORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, PLAZA Y ANDADOR	IR-IEIFE-012- 2009/EST	990,833.94	46.21%
					1,322,084.51	100.00%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2009 (FEAM-IEIFE)

1	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION EDIF. "A" Y CONST. EDIF. "B", 3 AULAS DID. INTENDENCIA, BODEGA, SERV. SAN., AULA USOS MULTIPLES Y AULA COMPUTO, CONST. PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARDA PERIMETRAL, REDES HID-ELEC Y SANITARIA, MURO ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA.	53058004-001- 09-C	5,249,006.20	55.90%
2		EP. FRANCISCO I. MADERO COL. GARITA DE JALISCO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DEL PLANTEL PARA VISITA PRESIDENCIAL	AD-IEIFE-092- 2009/EST	116,832.30	100.00%
3	094007	JN. MARIA LUISA ROSS FRACC. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	AD-IEIFE-093- 2009/EST	297,447.67	62.00%
4	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONTRUCCION: EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR	53058004-001- 09-A	15,138,873.78	60.20%
5		SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	16 AULAS, 1 LABORATORIO ,SERVICIOS SANITARIOS,BIBLIOTECA, AULA DE COMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACION, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIAL DEL VESTIDO, CARPINTERIA, SOLDADURA Y FORJA , 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, AREA DEPORTIVA CON GARDAS, PLAZAS Y ANDADORES, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EDIFICIO "A"	53058004-002- 09	25,606,953.65	62.97%
6		CENTRO ESCOLAR RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA EN P.B. EDIF. "A" Y "C" EST. ESPECIAL Y OBRAS EXT.,	53058004-003- 09	11,164,847.29	39.71%
7	094001	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013- 2009/EST-A	44,850.00	100.00%
8	094002	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013- 2009/EST-B	44,850.00	100.00%
9	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	ANUNCIO PANORAMICO 6 X 12 M.	AD-IEIFE-013- 2009/EST-C	89,700.00	100.00%
10	094003	SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS DE CONCLUSION DEL ADIFICIO "E"	AD-IEICE-002- 2009/EST	200,054.96	100.00%
					57,953,415.85	57.44%

PROGRAMA: CONVENIOS 2009 (PGO 200970)

1	098001	EP. PROFR. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COL. 3a. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADOR	AD-IEICE-003- 2009/EST	142,594.00	100.00%
2		DIRECCION GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES COL. GARITA DE JALISCO. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE EDIF. ADMINISTRATIVO DEL COBACH, ESTRUCT. ATIPICA, EN SEMI SOTANO Y TRES NIVELES	53904001-001- 09	12,939,734.92	0.07%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO

13,082,328.92 1.09%

PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2009

1	097001	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANEXO	AD-IEIFE-045- 2009/FED-E	193,328.75	70.17%
---	--------	--	-----------------------	-----------------------------	------------	--------

2	097002	EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA 3ª CHICA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-009- 2009/EST	405,938.98	80.00%
---	--------	---	--	---------------------------	------------	--------

3		E.P. JUSTO SIERRA COL. PIEDRAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE ANEXO, TERMINACION DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO	IR-IEIFE-011- 2009/EST	573,299.96	80.00%
---	--	--	---	---------------------------	------------	--------

766,628.71 0.00%

PROGRAMA: FAM SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2006

1		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE S.L.P. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	DESPALME DE TERRENO	AD-IECE-094- 2009/EST	11,498.85	100.00%
---	--	--	---------------------	--------------------------	-----------	---------

11,498.85 100.00%

PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2009 (CONVENIO IEIFE-UASLP)

1		CENTRO MULTIDICIPLINARIO Y DE SERVICIOS ACADEMICOS. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	IV ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	18,020,000.00	0.00%
---	--	--	----------	--------------------------	---------------	-------

2		CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSI	I ETAPA	CONVENIO: IEIFE-UASLP	9,600,000.00	0.00%
---	--	---	---------	--------------------------	--------------	-------

3		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES	REMODELACION DE EDIFICIO C DE LABORATORIOS Y CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DEL DEPTO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP	11,318,000.00	0.00%
---	--	---	--	--------------------------	---------------	-------

4		UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA RIO VERDE RIO VERDE	CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENRO UNIVERSITARIO DE INGLES	CONVENIO: IEIFE-UASLP.	8,000,000.00	0.00%
---	--	--	--	---------------------------	--------------	-------

5		FACULTAD DE DERECHO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE RAMPA, REMODELACION DE SALA DE JUICIOS ORALES, AMPLIACION DE CUBICULOS.	CONVENIO: IEIFE-UASLP	2,162,000.00	0.00%
---	--	---	---	--------------------------	--------------	-------

49,100,000.00 0.00%

PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 y 2008

SAN LUIS POTOSI

1		CAM. OVIDIO DECROLY FRACC. EL SAUCITO, CTRO. ESCOLAR NORTE TANGAMANGA CENTRO ESCOLAR NORTE TANGAMANGA II, S.L.P.	REPARACION DE EDIFICIO DE 5X5 Y RED SANITARIA DE TODO EL PLANTEL	AD-IEIFE-095- 2009/FED	282,325.33	14.00%
---	--	--	---	---------------------------	------------	--------

2		JN MANUEL JOSE OTHON SAN MIGUELITO SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE BAÑOS	AD-IEIFE-096- 2009/FED-B	132,414.14	39.80%
---	--	--	-------------------------	-----------------------------	------------	--------

VILLA DE ARRIAGA

1		JN. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA PALOMAS VILLA DE ARRIAGA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZAR 2 AULAS	AD-IEIFE-096- 2009/FED-A	71,955.35	63.00%
---	--	--	---	-----------------------------	-----------	--------

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
EL NARANJO						
1	086184	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA, DE LAMPARAS Y PINTURA.	AD-IEIFE-060-2009/FED	175,594.04	100.00%
2	086185	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	REPOSICION CADENA Y COLOCACION DE MALLA	IR-IEIFE-003-2009/FED-A	30,035.93	100.00%
3	086187	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE CERCO DE MURO Y REJA.	IR-IEIFE-003-2009/FED-B	235,752.43	100.00%
4	086186	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	REHABILITACION DE PISOS.	IR-IEIFE-013-2009/FED-B	39,985.50	100.00%
LAGUNILLAS						
1	076089	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, BARDA Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-002-2009/FED-A	249,334.87	100.00%
ALAJUINES						
1	076007	JN ALVARO OBREGON EL SABINO ALAJUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-004-2009/FED-A	67,701.31	100.00%
2	076008	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAJUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA REPARACION DE PINTURA	IR-IEIFE-004-2009/FED-B-R	39,500.96	100.00%
3	076009	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALAJUINES	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA-CANCHA	IR-IEIFE-004-2009/FED-C-R	48,018.16	100.00%
4	076010	ESC. SEC. GRAL. ANTONIO LEAL CASTRO ALAJUINES ALAJUINES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA VINILICA EN EDIFICIO	IR-IEIFE-004-2009/FED-D-R	238,576.91	100.00%
SANTA CATARINA						
1	086007	JN. JOSEFINA CASTAÑEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	REHABILITACION,PINTURA	AD-IEIFE-032-2009/FED-C	14,634.51	100.00%
2	086008	EP. DR. ANTONIO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	TERMINACION DE CISTERNA,ANDADOR Y ESCALONES	AD-IEIFE-032-2009/FED-D	19,506.29	80.00%
3	086009	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-032-2009/FED-E	34,800.20	100.00%
4	086010	EP. RICARO FLORES MAGON LABOR DE ZAPTA SANTA CATARINA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CARGA DE LA INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-032-2009/FED-F	10,063.48	100.00%
5	086011	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	REHABILITACION DE MALLA	AD-IEIFE-032-2009/FED-G	23,592.27	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
RIOVERDE						
1	076095	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE LETRINA	AD-IEIFE-022-2009/FED-B	27,282.54	0.00%
2	076100	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS	AD-IEIFE-067-2009/FED-B	53,764.24	100.00%
3	076102	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION , SUSTITUCION DE TINACOS, REJA ILUMINACION.	AD-IEIFE-066-2009/FED-B	118,026.73	100.00%
4	076103	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA, BARDAS Y CERCO	IR-IEIFE-002-2009/FED-R-B	86,852.85	100.00%
1		EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	REHABILITACION DE SANITARIOS	AD-IECE-005-2009/FED-A	124,723.23	100.00%
6	076099	EP. MANUEL JOSE OTHON PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	REHABILITACION DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-022-2009/FED-D	62,507.42	100.00%
7	076106	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PLAZA Y BARDAS	IR-IEIFE-002-2009/FED-R-D	93,520.15	100.00%
8	076104	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION DE PISOS Y PNTURA	AD-IEIFE-048-2009/FED	221,234.08	90.00%
9	076096	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION DE BARDAS	AD-IEIFE-022-2009/EST-C	39,853.33	100.00%
10	076097	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	REHABILITACION,ILUMINACION, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-066-2009/FED-A	79,060.12	100.00%
2		EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	REHABILITACION	AD-IECE-005-2009/FED-B	61,712.45	100.00%
12	076105	ESC. SEC.. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANCELERIA	IR-IEIFE-002-2009/FED-R-C	300,107.32	100.00%
13		JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA A TINACOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-089-2009/FED-E	19,770.02	0.00%
14		JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	REHABILITACION	AD-IECE-004-2009/FED-A	45,979.85	100.00%
15		JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REHABILITACION	AD-IECE-004-2009/FED-B	61,363.75	100.00%
16		J.N. AMALIA DE CASTILLO LEDON EL CAPULIN RIOVERDE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-097-2009/FED	307,181.65	0.00%

RAYON

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
1	076090	JN. MANUEL ACUÑA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-022- 2009/FED-A	32,963.11	15.00%
2	076091	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION, PISOS, MURO DE CONTENCION, LAMPARAS	AD-IEIFE-067- 2009/FED-A	159,547.40	100.00%
CIUDAD VALLES						
1	076023	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	REHABILITACION DE CANALON DE CONCRETO	AD-IEIFE-036- 2009/FED-A	19,823.51	100.00%
2	076024	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-027- 2009/FED-B	15,311.22	100.00%
3		JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-089- 2009/FED-C	64,243.54	100.00%
4	076027	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESSORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-007- 2009/FED-B	91,139.82	100.00%
5	076039	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-010- 2009/FED-B	32,855.66	100.00%
6	076053	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA.	AD-IEIFE-006- 2009/FED-B	37,260.68	100.00%
7	076022	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, DE BANQUETA, Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-010- 2009/FED-A	165,280.66	90.00%
8	076028	EP. CUAUHEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-006- 2009/FED-A	42,270.23	100.00%
9	076052	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN 3 CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-036- 2009/FED-D	47,013.30	100.00%
10	076044	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISO DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-036- 2009/FED-B	66,928.55	100.00%
11	076031	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	REHABILITACION DE SANITARIOS	IR-IEIFE-008- 2009/FED-A	115,151.42	95.00%
12	076037	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	REHABILITACION SUSTITUCION DE PISOS	AD-IEIFE-027- 2009/FED-D	94,812.84	100.00%
13	076046	EP. LIBRADO RIBERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-028- 2009/FED-B	34,522.63	100.00%
14	076035	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	SUSTITUCION DE PISOS	IR-IEIFE-003- 2009/FED-C	230,681.92	100.00%
15	076041	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO Y PINTURA	IR-IEIFE-008- 2009/FED-C	209,925.77	50.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
16	076043	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA.	IR-IEIFE-008- 2009/FED-E	282,991.45	70.00%
17	076036	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-027- 2009/FED-C	16,479.17	100.00%
18		EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-091- 2009/FED-	52,189.03	100.00%
19	076042	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS(ENCICLOMEDIA)MURETE DE PROTECCION,SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-028- 2009/FED-A	72,419.70	100.00%
20	076047	EP. " HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	REHABILITACION,SUSTITUCION DE W.C. MAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-028- 2009/FED-C	37,886.18	100.00%
21	076051	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-044- 2009/FED	93,447.78	100.00%
22	076029	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO CD. VALLES	REHABILITACION DE PINTURA (AULAS)	AD-IEIFE-016- 2009/FED-A	36,142.11	100.00%
23	076032	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-012- 2009/FED-A	65,123.04	65.00%
24	076033	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS (PINTURA)	AD-IEIFE-016- 2009/FED-B	13,690.29	100.00%
25	076034	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-016- 2009/FED-C	17,280.05	100.00%
26		EP. PATRIA EJIDO LA TOCONALA(LA VIRGEN) CD. VALLES	REHABILITACION DE MALLA	AD-IEIFE-089- 2009/FED-A	15,571.53	100.00%
27	076048	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	REHABILITACION DE AULA, PINTURA Y SUMINISTRO DE PUERTA	AD-IEIFE-012- 2009/FED-B	15,342.73	100.00%
28	076050	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	REHABILITACION DE AULAS	AD-IEIFE-016- 2009/FED-D	63,024.85	98.00%
29		EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-012- 2009/FED-C	72,171.52	19.00%
30		EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA.	AD-IEIFE-089- 2009/FED-D	17,887.48	100.00%
31	076045	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE	SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-036- 2009/FED-C	69,672.22	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		CD. VALLES		2009/FED-C		
32	076055	E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-007-2009/FED-A	112,641.48	100.00%
33	076056	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-006-2009/FED	480,474.50	70.00%
34		JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA Y REJA.	AD-IEIFE-091-2009/FED-A	36,146.78	100.00%
SAN VICENTE TANCOAYALAB						
1	086014	JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-B	39,765.35	100.00%
2		JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-021-2009/FED-C	10,897.53	100.00%
3	086018	EP. VICENTE GUERRERO SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE CERCO.	AD-IEIFE-035-2009/FED-A	51,955.53	100.00%
4		EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION	AD-IEIFE-088-2009/FED-B	17,338.88	100.00%
5	086021	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION, TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035-2009/FED-B	82,318.87	100.00%
6	086023	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE PISO DE AULA Y PINTURA	AD-IEIFE-008-2009/FED-E	49,275.59	100.00%
7	086013	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-021-2009/FED-A	60,497.76	100.00%
8	086017	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-021-2009/FED-D	22,517.09	100.00%
9	086019	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE PLAZA	AD-IEIFE-008-2009/FED-D	13,057.28	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	FISICO
10	086024	EP. FULGENCIO ZUNIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION TRABAJOS DE PINTURA EN AULA Y ANDADOR	AD-IEIFE-035- 2009/FED-C	12,382.50	100.00%
11	086016	JN. 1º. DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	REHABILITACION DE CERCO	AD-IEIFE-008- 2009/FED-C	14,046.70	100.00%
12	086025	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTAS LIGERAS Y DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA.	IR-IEIFE-013- 2009/FED-E	827,946.04	30.00%
13		E.P. CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA Y PINTURA.	AD-IEIFE-098- 2009/FED-A	274,768.67	100.00%
TANQUIQN DE ESCOBEDO						
1	086115	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	REHABILITACION, PISOS, AULAS, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-007- 2009/FED-F	307,806.20	20.00%
TAMASOPO						
1	086027	EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-065- 2009/FED	219,062.61	90.00%
2	086029	ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL CORZO TAMASOPO	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE PISOS DE AULA Y BANQUETA	AD-IEIFE-032- 2009/FED-H	28,592.81	50.00%
3	086028	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL. TAMASOPO TAMASOPO	OBRA CANCELADA	IR-IEIFE-013- 2009/FED.D	450,166.02	0.00%
4	086030	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-063- 2009/FED-A	108,565.90	100.00%
5	086031	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	REHABILITACION DE CANCELERIA, ILUMINACION INSTALACIONES DE LABORATORIO.	AD-IEIFE-064- 2009/FED	225,828.05	40.00%
SAN ANTONIO						
1	076107	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017- 2009/EST-A	46,050.63	100.00%
2	076108	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-069- 2009/FED-A	71,281.51	100.00%
3	076109	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	REHABILITACION, CANCELERIA, PISOS, PINTURA, LAMPARAS.	AD-IEIFE-069- 2009/FED-B	63,243.95	100.00%
4	076111	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOS SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CERCA DE MALLA	AD-IEIFE-017- 2009/FED-B	29,338.08	100.00%
5	076112	E.P. NINOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	RAHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-017- 2009/FED-C	29,339.25	100.00%
6	076113	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-017- 2009/FED-D	26,461.81	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
7	076114	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PLAZA CIVICA, PINTURA Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-017- 2009/FED-E	53,941.45	100.00%
8	076110	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ,SUSTITUCION DE CUBIERTA LIGERA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PINTURA, CERCO DE MALLA.	IR-IEIFE-008- 2009/FED-D	514,877.11	70.00%
HUEHUETLAN						
1	076080	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION DE PISOS.	AD-IECE-009- 2009/FED-A	58,832.68	100.00%
2	076083	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IECE-009- 2009/FED-B	46,886.47	100.00%
3	076084	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049- 2009/FED-A	47,656.90	100.00%
4	076085	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO	AD-IECE-009- 2009/FED-C	69,270.66	100.00%
5	076086	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION PRIORITARIA	AD-IECE-009- 2009/FED-D	20,619.18	100.00%
6	076087	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE LAMPARAS, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-049- 2009/FED-B	33,332.98	100.00%
7	076088	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-009- 2009/FED-E	28,683.09	100.00%
8	076082	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	REHABILITACION DE PISOS LAMPARAS Y PINTURA EN VENTANERIA.	AD-IEIFE-070- 2009/FED-B	64,162.80	100.00%
9	076081	EP. AMERICA LATINA HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	REPARACION PRIORITARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, REHABILITACION DE BARRA Y PLAZA	IR-IEIFE-005- 2009/FED-B	239,633.39	100.00%
AQUISMON						
1	076018	E.S.G. JESUS FLORES ROMERO AQUISMON AQUISMON	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y LAMPARAS	IR-IEIFE-008- 2009/FED-B	262,020.06	37.20%
2	076011	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002- 2009/FED-A	19,782.46	100.00%
3	076014	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-032- 2009/FED-A	18,587.58	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
4	076015	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-063- 2009/FED-B	26,591.29	100.00%
5	076016	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OIJA AQUISMON	REHABILITACION, SUSTITUCION DE PISO	AD-IEIFE-032- 2009/FED-B	15,749.48	100.00%
6	076012	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-002- 2009/FED-B	24,049.02	100.00%
7	076013	JN. GABRIELA MISTRAL LAS MORENAS AQUISMON	REHABILITACION DE PISOS CANCELERIA, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO.	AD-IEIFE-070- 2009-FED-C	52,262.53	98.00%
8	076019	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, LAMPARAS Y PUERTA	AD-IEIFE-063- 2009/FED-C	30,437.73	72.90%
9	076020	ETV. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ AQUISMON	PINTURA Y SUSTITUCION DE ACERO DE MALLA	AD-IEIFE-002- 2009/FED-C	58,018.60	100.00%
10	076021	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	REHABILITACION , SUSTITUCION DE PISO Y DETALLES EN PINTURA.	AD-IEIFE-063- 2009/FED-D	48,630.85	3.00%
TAMPAMOLON CORONA						
1	086084	JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION DE CANCELERIA, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-062- 2009/FED-A	45,718.44	100.00%
2	086087	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION DEE PISOS PINTURA E IMPERMEABILICION.	IR-IEIFE-007- 2009/FED-C	256,960.61	10.00%
3	086086	EP. NIÑOS HEROES CHIQUETECO TAMPAMOLON CORONA	REHABILITACION DE PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-062- 2009/FED-B	48,541.09	100.00%
SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA						
1	086001	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEICE-011- 2009/FED-A	87,932.28	100.00%
2		EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION Y PUERTAS	AD-IEICE-011- 2009/FED-B	12,203.95	100.00%
3	086005	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDINAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057- 2009/FED-C	85,757.92	100.00%
4	086006	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IEICE-014- 2009/FED-B	86,965.70	100.00%
5		EP ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	IMPERMEABILIZACION	∞	71,047.44	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
6	086004	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA	AD-IECE-014- 2009/FED-A	25,741.99	100.00%
TAMUIN						
1	086088	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE AULAS Y BARDA	AD-IEIFE-053- 2009/FED-A	140,715.80	100.00%
2	086090	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	AD-IEIFE-042- 2009/FED	105,123.55	100.00%
3	086091	JN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.(GRACIANO SANCHEZ) EJIDO TAMANTE TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030- 2009/FED-A	16,244.03	100.00%
4	086102	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL TAMUIN	REHABILITACION SISTITUCIONDE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-062- 2009/FED-C	111,864.58	100.00%
5	086105	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-046- 2009/FED	222,541.27	100.00%
6	086107	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º COL. LAS GAVIOTAS, TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PISOS	AD-IEIFE-050- 2009/FED	187,959.36	100.00%
7	086093	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-030- 2009/FED-B	89,935.93	100.00%
8	086094	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE BARDA	IR-IEIFE-013- 2009/FED-A	191,258.13	24.14%
9	008698	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	REHABILITACION, PINTURA Y PISOS	AD-IEIFE-030- 2009/FED-C	27,029.98	100.00%
10	086100	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPACON TAMUIN CANCELADA	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-030- 2009/FED-D	65,594.74	0.00%
11	086095	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-053- 2009/FED-B	41,976.24	100.00%
12	086096	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-053- 2009/FED-C	33,059.63	100.00%
13	086097	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	REHABILITACION DE BOMBA, ALIMENTACION ELECTRICA E HIDRAULICA	AD-IEIFE-055- 2009/FED-A	22,896.06	5.00%
14	086099	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	REHABILITACION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055- 2009/FED-B	15,484.98	100.00%
15	086103	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE CERCADO DE MALLA	AD-IEIFE-055- 2009/FED-C	94,232.38	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
EBANO						
1	076061	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA	AD-IEIFE-037-2009/FED-A	8,631.35	100.00%
2	076062	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-A	66,968.28	100.00%
3	076066	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE PLAFON	AD-IEIFE-031-2009/FED-B	47,006.35	100.00%
4	076069	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	REHABILITACION DE PISO DE CANCHA	AD-IEIFE-047-2009/FED-C	31,307.09	100.00%
5	076071	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-B	66,382.88	100.00%
6	076065	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	REHABILITACION DE BARDA Y PINTURA	AD-IEIFE-047-2009/FED-B	39,778.59	100.00%
7	076067	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-B	28,434.93	100.00%
8	076070	EP. MTRO. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	REHABILITACION DE PORTERIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-037-2009/FED-C	73,954.92	100.00%
9	076073	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-037-2009/FED-D	41,191.24	100.00%
10	076078	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-031-2009/FED-D	17,500.79	100.00%
11	076079	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	REHABILITACION DE AULAS, PINTURA (PROTECCIONES)	AD-IEIFE-037-2009/FED-E	24,662.07	100.00%
12	076063	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	REHABILITACION DE PLAFON Y MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-031-2009/FED-A	46,929.56	100.00%
13		EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	REHABILITACION DE MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL.	AD-IEIFE-091-2009/FED-C	50,612.06	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
14	076074	EP. PROF. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-A	139,384.11	100.00%
15	076077	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-038-2009/FED-C	26,685.04	100.00%
16	076068	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRRIQUE EBANO	REHABILITACION DE PISOS DE AULAS Y BANQUETA.,	AD-IEIFE-031-2009/FED-C	93,085.14	100.00%
17	076075	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	REHABILITACION EN EDIFICIOS Y EN CANCELERIA	AD-IEIFE-047-2009/FED-D	90,141.20	100.00%
18	076064	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	REHABILITACION DE PUERTAS Y ANDADOR	AD-IEIFE-047-2009/FED-A	59,991.48	100.00%
19	076076	EP. JACINTO B. TREVIÑO COL. ESTACION EBANO	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-039-2009/EST-B	42,178.20	100.00%
TANLAJAS						
1		JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	REHABILITACION DE MURO Y CERCADO PERIMETRAL	AD-IEIFE-087-2009/FED-D	121,676.89	75.00%
2	086109	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	REHABILITACION, MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-068-2009/FED-A	156,491.43	40.00%
3		JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	REHABILITACION DE CERCADO Y AULA	AD-IEIFE-087-2009/FED-A	10,541.94	100.00%
4		JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA	AD-IEIFE-087-2009/FED-B	19,800.03	100.00%
5	089274	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	REHABILITACION DE AULAS	IR-IEIFE-013-2009/FED-C	253,054.41	45.00%
6	086111	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-068-2009/FED-B	60,483.20	70.00%
7		EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	REHABILITACION DE CERCADO	AD-IEIFE-087-2009/FED-C	31,463.21	100.00%

TAMAZUNCHALE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
1	086036	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE TINACOS, LINEA HIDRAULICA Y PINTURA.	AD-IEIFE-2009-074/FED-B	42,834.31	100.00%
2	086061	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA	AD-IEIFE-076-2009/FED-A	134,836.42	100.00%
3	086064	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020-2009/FED-A	40,560.10	100.00%
4	086071	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-020-2009/FED-B	26,590.90	100.00%
5	086044	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BANQUETAS	AD-IEIFE-015-2009/FED-E	23,417.12	100.00%
6	086059	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-C	31,705.15	100.00%
7	086060	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019-2009/FED-D	36,296.79	100.00%
8	086034	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-015-2009/FED-A	17,983.88	100.00%
9	086039	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, TABLERO, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN, PISOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-072-2009/FED	218,692.60	100.00%
10	086062	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IEIFE-033-2009/FED-A	54,122.70	100.00%
11	086035	JN. CUAUHEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-015-2009/FED-B	38,338.24	100.00%
12	086053	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	REPOSICION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-018-2009/FED-E	17,724.86	100.00%
13	086056	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018-2009/FED-F	33,709.77	100.00%
14	086057	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION	AD-IEIFE-019-2009/FED-B	17,954.88	100.00%
15	086057	ETV. NIÑOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y MURO DE PIEDRA	AD-IEIFE-061-2009/FED-C	57,674.58	100.00%
16	086069	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	PISO, ESCALERA, TRIBUNA, TABLERO (RETIRO Y SUMINISTRO DE SIN PORTERIA)	AD-IEIFE-061-2009/FED-D	40,932.11	100.00%
17	086033	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATETL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, APLANADOS, PINTURA Y LAMPARAS.	AD-IEIFE-074-2009/FED-A	59,276.48	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	FISICO
18	086063	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, MARCOS Y CHAPA DE PUERTAS	AD-IEIFE-076- 2009/FED-B	79,207.45	100.00%
19	086075	C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-020- 2009/FED-C	97,343.30	100.00%
20	086051	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAMPARAS, RED HIDRAULICA Y ELECTRICA.	AD-IEIFE-077- 2009/FED	191,911.83	100.00%
21	086052	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	CAMBIO DE CUBIERTA, LAMINA, REHABILITACION LAMPARAS, CONTACTOS Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-018- 2009/FED-D	39,576.38	100.00%
22	086055	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-019- 2009/FED-A	91,043.77	100.00%
23	086037	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	AD-IEIFE-015- 2009/FED-C	37,106.65	100.00%
24	086038	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-071- 2009/FED	153,136.14	100.00%
25	086058	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION Y BARANDAL	AD-IEIFE-074- 2009/FED-D	49,172.30	100.00%
26	086073	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA	IR-IEIFE-007- 2009/FED-A	261,897.48	1.00%
27	086065	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-075- 2009/FED-B	98,829.86	100.00%
28	086074	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CANCELERIA.	AD-IEIFE-073- 2009/FED	215,135.81	100.00%
29	086040	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA, PINTURA EN ESTRUCTURA, LAMPARAS Y RED ELECTRICA	AD-IEIFE-075- 2009/FED-A	105,789.18	100.00%
30	086046	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-018- 2009/FED-A	17,880.76	100.00%
31	086048	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-061- 2009/FED-B	55,925.18	100.00%
32	086049	EP. CUAUHEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA	AD-IEIFE-018- 2009/FED-B	38,484.68	100.00%
33	086052	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	CERCADO PERIMETRAL CON ACCESO/ESCALERA DE ACCESO	AD-IEIFE-018- 2009/FED-C	26,149.22	100.00%
34	086054	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-074- 2009/FED-C	44,827.77	100.00%
35	086041	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-015- 2009/FED-D	59,701.71	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
36	086043	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA	AD-IEIFE-061- 2009/FED-A	67,617.30	100.00%
37	086070	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-033- 2009/FED-B	113,035.64	100.00%
TAMPACAN						
1	086081	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-052- 2009/FED-B	37,180.76	100.00%
2	086082	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS	AD-IEIFE-052- 2009/FED-C	26,653.57	100.00%
COXCATLAN						
1	076057	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-070- 2009/FED-A	85,977.95	1.00%
2	076058	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAQUIL COXCATLAN	REHABILITACION DE PISOS	AD-IEIFE-049- 2009/FED-C	52,023.77	100.00%
3	076059	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	IR-IEIFE-005- 2009/FED-A	33,814.58	100.00%
4	076060	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE BOMBA Y PINTURA GENERAL	AD-IEIFE-049- 2009/FED-D	31,586.85	100.00%
AXTLA DE TERRAZAS						
1	086118	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, ILUMINACION Y PINTURA	AD-IEIFE-034- 2009/FED-C	53,514.28	100.00%
2	086119	JN. AXAYACATL COATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA	AD-IEIFE-059- 2009/FED	61,528.74	100.00%
3	086123	EP. MTRO. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEICE-008- 2009/FED-A	68,038.43	100.00%
4	086130	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE ACCESO MURO	AD-IEIFE-034- 2009/FED-D	52,121.56	100.00%
5		ETV. LAZARO CARDENAS TAMPOCHOCHO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION	AD-IEIFE-088- 2009/FED-A	142,952.29	70.00%
6	086132	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AD-IEICE-008- 2009/FED-B	64,338.33	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
7	086124	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PISOS EN AULAS	AD-IEIFE-057- 2009/FED-A	103,926.42	100.00%
8		EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026- 2009/FED-A	98,560.59	100.00%
9		ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-026- 2009/FED-B	50,434.50	0.00%
10	086126	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	AD-IEIFE-056- 2009/FED-B	210,313.17	100.00%
11	086122	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION, INSTALACION, ELECTRICA, LAMPARAS, PINTURA EN ESTRUCTURA.	IR-IEIFE-007- 2009/FED-B	370,537.38	10.00%
12	086120	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE LETRINA	AD-IEIFE-056- 2009/FED-A	5,542.94	100.00%
13	086128	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE PISO, DE LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-058- 2009/FED	188,858.88	99.00%
14	086129	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS CANCELADA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IEIFE-057- 2009/FED-B	40,086.97	0.00%
MATLAPA						
1	086177	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034- 2009/FED-A	27,223.38	100.00%
2	086182	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL	AD-IEIFE-034- 2009/FED-B	38,576.66	100.00%
3	086183	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y ANDADOR.	IR-IEIFE-007- 2009/FED-E	255,371.87	10.00%
XILITLA						
1	086134	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IEIFE-078- 2009/FED-A	10,022.13	100.00%
2	086157	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	REHABILITACION PINTURA EN AULA	AD-IEIFE-025- 2009/FED-A	64,326.11	100.00%
3	086167	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, PINTURA, MURO DE CONTENCION, Y CERCO DE MALLA	IR-IEIFE-007- 2009/FED-D	64,326.11	2.00%
4	086135	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, PISOS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-052- 2009/FED-A	91,104.68	100.00%
5	086143	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AHUAYO XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-082- 2009/FED-B	14,239.54	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
6	086154	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023- 2009/FED-E	33,723.65	100.00%
7	086155	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	REHABILITACION MURO DE CONTENCIÓN, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-080- 2009/FED-B	144,811.98	100.00%
8	086159	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO XILITLA	REHABILITACION, PISOS, APLANADOS Y PINTURA.	AD-IEIFE-023- 2009/FED-G	55,662.62	100.00%
9	086165	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	REHABILITACION,SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-025- 2009/FED-B	25,757.00	100.00%
10	086141	JN AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN.	AD-IEIFE-023- 2009/FED-C	25,435.26	100.00%
11	086145	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	REHABILITACION CANCELERIA, PISOS, LAMPARAS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-082- 2009/FED-C	86,374.92	100.00%
12	086166	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024- 2009/FED-A	16,548.98	100.00%
13		E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-085- 2009/FED-C	97,956.77	56.70%
14	086144	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	REHABILITACION, PINTURA	AD-IEIFE-023- 2009/FED-A	9,540.11	100.00%
15	086139	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE CANCE3LERIA	AD-IEIFE-78- 2009/FED-C	64,778.47	100.00%
16	086158	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	REHABILITACION PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-081- 2009/FED-B	37,828.60	100.00%
17	086168	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	REHABILITACION DE PINTURA	AD-IEIFE-025- 2009/FED-C	18,371.35	100.00%
18	086175	EST. No. 80 PUERTO TLALETLA XILITLA	VITROPISO	AD-IEIFE-024- 2009/FED-D	65,031.71	100.00%
19	086136	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	REHABILITACION PISOS,PINTURA, CANCELERIA, LAMPARAS Y MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-078- 2009/FED-B	148,076.82	100.00%
20	086140	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION PINTURA	AD-IEIFE-082- 2009/FED-A	16,191.88	100.00%
21	086153	EP. JAIME NUNO TLAHUILAPA XILITLA	REHABILITACION, CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023- 2009/FED-B	39,262.20	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
22	086156	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-023- 2009/FED-F	17,317.77	100.00%
23	086169	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IEIFE-024- 2009/FED-B	19,313.51	100.00%
24	086170	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXTITLA XILITLA	REHABILITACION, LAMPARAS, PINTURA Y CANCELERIA.	AD-IEIFE-086- 2009/FED-A	48,019.55	55.29%
25	086160	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REHABILITACION PISOS, CUBIERTA, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IEIFE-083- 2009/FED	179,190.16	100.00%
26		ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	REHABILITACION, IMPERMEABILIZANTA, LAMPARAS Y PINTURA	AD-IEIFE-086- 2009/FED-B	139,306.21	100.00%
27	086147	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	REHABILITACION PISOS, LAMPARAS Y CANCELERIA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-084- 2009/FED	118,034.37	34.10%
28	086148	JN. CUAUHEMOC LA TINAJA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA, LAMPARAS Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-081- 2009/FED-A	182,884.74	100.00%
29		EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	AD-IEIFE-085- 2009/FED-A	38,523.79	100.00%
30	086137	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA.	AD-IEIFE-080- 2009/FED-A	79,158.82	100.00%
31	086138	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	REHABILITACION, PISOS, LAMPARAS, CANCELERIA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079- 2009/FED-A	153,831.02	100.00%
32	086149	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	REHABILITACION, PISOS, PINTURA Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-079- 2009/FED-B	67,234.57	100.00%
33	086146	JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-023- 2009/FED-D	36,917.93	100.00%
34	086162	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	REHABILITACION, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051- 2009/FED-C	17,303.78	100.00%
35	086150	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IEIFE-051- 2009/FED-B	42,096.17	100.00%
36	086172	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA ITZTACAPA XILITLA	REHABILITACION, MURO DE CONTENCION Y PINTURA.	AD-IEIFE-025- 2009/FED-D	49,980.09	100.00%
37		EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION	AD-IEIFE-085- 2009/FED-B	86,250.91	100.00%
38	086171	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	REHABILITACION, PISOS Y PINTURA	AD-IEIFE-024- 2009/FED-C	62,718.50	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
39	086142	JN. EMILIO PORTES GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE CANCELERIA, LAMPARAS, MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA	AD-IEIFE-051- 2009/FED-A	148,198.67	100.00%
					24,818,008.83	72.46%

EJERCICIO 2008

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2006 (PESO A PESO)

1	060112	C.B.T.A. No. 052 SANTA LUCIA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE EDIF. "H" AULA DE COMPUTO DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C.	IR-IECE-002- 2008/FED-R-B	579,687.10	100.00%
2	060113	C.B.T.A. No. 119 VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EDIF. "R".	IR-IECE-002- 2008/FED-R-A	283,584.50	100.00%
3	060115	C.B.T.A. No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIO DE IDIOMAS Y ADECUACIONES EN SALA AUDIOVISUAL	IR-IECE-101- 2008/FED	90,506.64	100.00%
4	060118	C.B.T.A. No. 141 AGUA BUENA TAMASOPO	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL ESTRUCTURA U-1C 4 E.E., EDIF. "H".	IR-IECE-004- 2008/FED-B	834,631.48 40,802.15 875,433.63	100.00%
5	060121	C.B.T.A. No. 159 CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA U-1C, 3 E.E. EDIFICIO "K".	IR-IECE-004- 2008/FED-A	631,586.62 46,482.37 678,068.99	100.00%
6	060122	C.B.T.A. No. 160 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5 E.E. ESTR. U-1C	IR-IECE-003- 2008/FED	969,585.08	100.00%
7	060124	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION ESTRUCTURA U-2C, P.B. 4 E.E. EDIFICIO "A".	IR-IECE-001- 2008/FED-A	674,549.50	100.00%
8	060131	C.B.T.I.S. No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES	IR-IECE-001- 2008/FED-B	545,178.21	100.00%
9	060158	COBACH No. 21 Bo. DEL MEDIO MATLAPA	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C, JUNTO A EDIFICIO "E".	IR-IECE-013- 2008/FED-R	454,665.58 75,831.43 530,497.01	100.00%
10	060152	CENTRO DE ACCION MOVIL DE RIOVERDE ICAT RIOVERDE RIOVERDE	1ª. ETAPA CONSTRUCCION EDIF. "A" ESTRUCT. U-2C P.B., SERV. SANIT. 2 E.E., LAB. DE INFORMATICA 3 E.E. Y AULA USOS MULTIPLES 3 E.E.	IR-IECE-023- 2008/FED	942,053.63	100.00%
					6,169,144.29	100.00%

PROGRAMA: OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2004 (PESO A PESO)

1	041019	C.B.T.A. No. 196 VILLA DE POZOS VILLA DE POZOS	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE COMPUTO Y AULA AUDIOVISUAL	AD-IECE-039- 2008/FED	201,328.93 13078.63 214,407.56	100.00%
1	041010	CBTA No. 121 ESTACION TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA	IR-IECE-006- 2008/FED-R-A	327,495.26	100.00%
					541,902.82	100.00%

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007

1	070501	CECyTE No. 8 TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E. Y DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-007- 2008/FED	997,062.31	100.00%
---	--------	---	--	--------------------------	------------	---------

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO		
2	070502	CECyTE No. IV PONCIANO ARRIAGA EBANO	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA).	IR-IECE-016-2008/FED	990,580.25 19,760.38 1,010,340.63		100.00%	
3	070503	CECyTE No. VII CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA DE 6 E.E., PLANTA BAJA Y 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U-2C	IR-IECE-018-2008/FED	1,440,497.81 526,753.58 1,967,251.39		100.00%	
4	070507	ICAT EN HUICHIHUAYAN HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	CONSTRUCCION DE 2 TALLERES DE 1 E.E., CADA UNO, ESTRUCTURA T-84	IR-IECE-024-2008/FED	642,799.46 205,241.27 848,040.73		100.00%	
5	070504	CENTRO EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 02 COPALO (CHALCO) AXTLA DE TERRAZAS	CONSTRUCCION EDIF. "B", ESTRUT. U-2C, P. BAJA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA Y ESCALERA, P. ALTA 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. CADA UNA.	IR-IECE-025-2008/FED	1,466,145.74 217,136.33 1,683,282.07		100.00%	
6	070506	ICAT NUEVA CREACION MEXQUITIC DE CARMONA MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA	1ª ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, COOPERATIVA Y BODEGA 2 E.E., SERV. SANIT. 2 E.E., AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E. Y LAB. DE INFORMATICA 3 E.E.	53105003-002-08	2,276,370.94 254,990.67 2,531,361.61		100.00%	
					9,037,338.74		100.00%	

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2006 (FEAM-IECE).

1	064032	SECUNDARIA GENERAL No. 6 COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA Y LIMPIEZA	AD-IECE-114-2008/EST	43,621.58		100.00%	
					43,621.58		100.00%	

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2007 (FEAM-IECE).

1	074028	JN. MARIA LUISA ROSS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PRIORITARIOS	AD-IECE-040-2008/EST-A	16,904.48		100.00%	
2	074006	E.P. FERNANDO VAZQUEZ COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	AD-IECE-002-2008/EST	145,154.36 14,374.12 159,528.48		100.00%	
3	074013	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (1a ETAPA)	AD-IECE-003-2008/EST	199,999.24		100.00%	
4	074017	E.P. DR. JOSE MA. LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE TECHOS	AD-IECE-040-2008/EST-B	293,833.72		100.00%	
5	074014	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DELEGACION DE BOCAS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-104-2008/EST	32,121.56		100.00%	
6	074001	E.P. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS COL. LAS JULIAS SAN LUIS POTOSI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	AD-IECE-100-2008/EST	10,862.70		100.00%	
7	074015	CEDIE No. 2 PROFRA. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	REPARACION DE ESTRUCTURA FISICA EN LOSAS Y TRABES EN FACHADA PRINCIPAL	AD-IECE-012-2008/EST	33,949.87		100.00%	
					747,200.05		100.00%	

PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 (FEAM-IECE)

1	084019	JN. PROFRA. SOFIA SALDANA NIETO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION EDIF. "A" 3 AULAS DIDACTICAS Y MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERV. SANIT.) ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-020-2008/EST	919,695.54 15,951.15 935,646.69		100.00%	
2	084017	JN. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	1ª. ETAPA, 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS PLATAFORMA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	IR-IECE-022-2008/EST	749,450.58		100.00%	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
3	084018	JN. MARIA ELENA DIAZ RAMOS FRACC. VALLE DE DALIAS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EDIF. "B" ESTR. REGIONAL 5.30 x 6.00 M. Y REUBICACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-111-2008/EST	237,471.36	100.00%
4	084036	JN. NUEVA CREACION COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT..	AD-IECE-117-2008/EST	952,343.62	100.00%
5	084037	JN. NUEVA CREACION COL. VALLE DE AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	2ª. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT. ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-119-2008/EST	993,223.23	100.00%
6	084034	JN. MARIA MONTESORI FRACC. BUGAMBILIAS BEGONIA Y AMAPOLA S/N SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D".	AD-IECE-120-2008/EST	148,499.29	100.00%
7	084013	JN. NUEVA CREACION FRACC. EL TERREMOTO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, MODULO ADMINISTRATIVO (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) ESTRUCT. REGIONAL 6.00 x 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR.	IR-IECE-021-2008/EST-R	1,009,327.78 29,139.97 1,038,467.75	100.00%
8	084028	JN. MARGARITA HERNANDEZ CHARQUEÑO FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-121-2008/EST	404,177.17 8,080.74 412,257.91	100.00%
9	084027	JN. CITLALMINA COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M.	IR-IECE-027-2008/EST-B	391,990.45	100.00%
10	074018	E.P. VENUSTIANO CARRANZA LA YERBABUENA SANTA MARIA DEL RIO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-A	384,195.10	100.00%
11	074019	E.P. MIGUEL HIDALGO EL ZAPOTE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-B	362,874.11	100.00%
12	074020	E.P. NIÑOS HEROES CAÑADA GRANDE AHUALULCO	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-C	371,469.42	100.00%
13	074021	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LIMON DE LA PEÑA SANTA CATARINA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-D	388,571.24	100.00%
14	074022	E.P. JOSE CLEMENTE OROZCO TANQUE DE LOS ANGELES CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-E	394,268.78	100.00%
15	074023	E.P. VENUSTIANO CARRANZA ZAMACHIHUE CD. DEL MAIZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-F	400,909.60	100.00%
16	074024	E.P. 20 DE NOVIEMBRE PALO SECO VILLA JUAREZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-G	397,611.68	100.00%
17	074025	E.P. MAGDALENO VAZQUEZ OJO AGUA DE SOLANO CD. FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-H	397,873.82	100.00%
18	074026	E.P. MELCHOR OCAMPO SANTA MARTHA TAMUIN	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-I	427,756.16	100.00%
19	074027	E.P. HERMENEGILDO GALEANA HUAXUCO XILITLA	CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (R.B.S.).	AD-IECE-001-2008/EST-J	395,563.57 12,560.03 408,123.60	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
20	084012	E.P. RICARDO FLORES MAGON COL. LASFLORES SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PATIO CIVICO	AD-IECE-021- 2008/EST	509,936.54	100.00%
21	084011	E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS COL. LA TUNA SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M., AISLADAS (2ª ETAPA)	AD-IECE-038- 2008/EST	176,249.69 29,316.19 205,565.88	100.00%
22	084033	E.P. FRANCISCO EPPENS HELGUERA FRACC. MARIA CECILIA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA ESPECIAL PREFABRICADA ROYAL BUILDING	AD-IECE-105- 2008/EST	507,513.58	100.00%
23	084032	E.P. CANDIDO AGUILAR MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6.00 x 8.00 M. Y ALIMENTACION ELECTRICA	AD-IECE-116- 2008/EST	208,929.09	100.00%
24	084038	E.P. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERV. SANIT., ESTRUCT. REGIONAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-118- 2008/EST	888,348.74	100.00%
25	084029	E.P. GENERAL MIGUEL BARRAGAN FRACC. AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA ROYAL BUILDING (SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE)	AD-IECE-122- 2008/EST	712,770.28	100.00%
26	084039	E.P. DR. JOSE MARIA LUIS MORA FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6.00 X 8.00 M. ADOSADO, ESTRUCTURA REGIONAL	IR-IECE-027- 2008/EST-A	342,440.13 46,564.67 389,004.80	100.00%
27	084020	ETV. MANUEL JOSE OTHON LOS JASOS (SAN NICOLAS LOS JASOS) SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	AD-IECE-112- 2008/EST	201,402.40	100.00%
28	084021	ETV. DAMIAN CARMONA COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026- 2008/EST-A	416,942.30	100.00%
29		ETV. JULIAN CARRILLO COL. LOMAS DE BELLA VISTA SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REGIONAL 6.00 x 8.00 M.	IR-IECE-026- 2008/EST-B	348,699.41	100.00%
30	084026	ETV. JULIAN CARRILLO POZUELOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-124- 2008/EST	233,695.23	100.00%
31	084016	SEC. GRAL. NUEVA CREACION CD. SATELITE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1ª. ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	53058004-001- 08	1,481,349.63 313,151.86 1,794,501.49	100.00%
32	084030	ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION FRACC. EL AGUAJE 2000 SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA, SERVICIOS SANITARIOS, 1 AULA 2 E.E., DIRECCION 1 E.E., ENTREEJE PARA ESCALERA Y 2 AULAS DID. DE 2.5 E.E.	53058004-002- 08	2,087,030.45	100.00%
33	084025	ESC. SEC. GRAL. "CAMILO ARRIAGA" FRACC. LOMAS DE SATELITE SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA, OBRA NEGRA, EDIFICIO "E", ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA: LABORATORIO MULTIPLE, 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. CADA UNA Y SERVICIO SANITARIO	53058004-003- 08	1,797,160.68	100.00%
34	084023	ESC. SEC. TEC. No. 1 COL. ESTADIO SAN LUIS POTOSI	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-115- 2008/EST	103,518.68 13,398.67 116,917.35	100.00%
34	084031	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA Y ENTRE EJE DE ESCALERA EST. U-2C, PLANTA ALTA	AD-IECE-109- 2008/EST	306,694.64	100.00%
35	084035	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION). COL. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	2ª. ETAPA (CONCLUSION) DE LA CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO EST. U-3C	AD-IECE-110- 2008/EST	1,371,528.65	100.00%
					21,889,645.90	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO

PROGRAMA: FEAM - IECE 2008 (ESPECIAL ANTORCHA POPULAR 2008)

1	AP001	ESC. SEC. TEC. No. 83 COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	COSNTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 3.0 E.E., SERVICIO SANITARIO 2 E.E. PLANTA BAJA ESTR. U-3C	AD-IECE-AP-001/2008/EST	320,380.58	100.00%
2	AP002	ESC. SEC. TEC. No. 83 (EXTENSION) FRACC. PONCIANO ARRIAGA SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 3 E.E., SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR.	AD-IECE-AP-002/2008/EST	328,028.76	100.00%
3	AP004	JN. GABRIELA MISTRAL COL. VALLE DEL AGAVE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	1a. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IECE-AP-004/2008/EST	211,171.36	100.00%
4	AP003	JN. 6 DE JUNIO COL. 6 DE JUNIO SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUT. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES, .	AD-IECE-AP-003/2008/EST	130,391.14	100.00%
5	AP005	EP. CLARA CORDOVA MORAN FRACC. AGUA REAL SAN LUIS POTOSI	1a. ETAPA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EST. REGIONAL 5.30x6.00 MTS. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IECE-AP-005/2008/EST	240,490.62	100.00%

1,230,462.46 100.00%

PROGRAMA: MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007

1	076004	ESC. SEC. GRAL. 21 DE MARZO DE 1806 FRACC. 21 DE MARZO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	IMPERMEABILIZACION (1,954 M2).	IR-IECE-005-2008/FED-A	343,401.80	100.00%
2	076005	ESC. SEC. GRAL. RAFAEL NIETO COMPEAN FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.	IR-IECE-005-2008/FED-B	384,721.66	100.00%
3	076003	ESC. SEC. GRAL. FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA MATEHUALA MATEHUALA	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005-2008/FED-C	440,342.55 33,571.46 473,914.01	100.00%
4	076002	ESC. SEC. GRAL. JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS COL. LOS FILTROS SAN LUIS POTOSI	INSTALACION ELECTRICA	IR-IECE-005-2008/FED-D	281,017.92 54,789.56 335,807.48	100.00%
5	076001	ESC. SEC. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO CIUDAD DEL MAIZ CIUDAD DEL MAIZ	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-006-2008/FED-R-B	230,496.27	100.00%
6	076006	ESC. SEC. GRAL. MARIANO VAZQUEZ VILLA DE GUADALUPE VILLA DE GUADALUPE	IMPERMEABILIZACION	IR-IECE-008-2008/FED-B	137,424.18	100.00%

1,905,765.40 100.00%

PROGRAMA: ESTATAL ESPECIAL 2008

1	083001	CLINICA HOSPITAL DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, P.B., CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES, P.A. GOBIERNO Y ENSEÑANZA.	AD-IECE-004-2008/EST	7,857,688.99 1,771,035.22 9,628,724.21	100.00%
2	083002	JN. NUEVA CREACION (1ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 5.00 x 6.00 mts. Y 2 AULAS 5.00 x 7.50 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y PLAZA CIVICA.	AD-IECE-075-2008/EST-A	451,597.71	100.00%
3	083004	JN. NUEVA CREACION (2ª ETAPA) COL. LOS MAGUEYES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA 6.00 x 5.00 mts., OBRA EXTERIOR, RED: ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA.	AD-IECE-075-2008/EST-B	316,745.76	100.00%
4	083003	EP. DOLORES REYES VELASQUEZ PEÑASQUILLO FRACC. 3ª. GRANDE SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA PREFABRICADA Y REHABILITACION DE 2 AULAS EXISTENTES (SUSTITUCION DE CANCELERIA, PINTURA, PISOS Y LAMPARAS)..	AD-IECE-075-2008/EST-C	340,465.75	100.00%
				CONVENIO	54,745.60	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO		
					395,211.35			

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
					10,792,279.03	100.00%
PROGRAMA: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2008						
1	087001	EP. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y GRAL. MARIANO ARISTA. FRACC. TERCERA CHICA SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA PATIO CIVICO	AD-IECE-008-2008/EST	120,674.80	100.00%
2	087004	CENTRO DOWN POTOSINO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES	AD-IECE-103-2008/EST	331,276.53	100.00%
3	087003	EP. TOMASA ESTEVEZ SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA	IR-IECE-028-2008/EST	680,455.73	100.00%
4	087008	COBACH No. 29 VILLA DE ZARAGOZA VILLA DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. C/U, ADOSADAS, ESTRUCTURA U-1C	IR-IECE-029-2008/EST	622,132.57	100.00%
					1,754,539.63	100.00%
PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2006 - 2007						
1	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	SUMUNISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-009-2008/FED	16,577.61	100.00%
2	062408	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONCLUSION DE LA 1ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-A	652,954.93	100.00%
	062401	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIGITORIOS	AD-IECE-127-2008/FED-A	7,149.63	100.00%
	062402	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	INSTALACION ELECTRICA, BARNIZ, PINTURA Y CANCELERIA	AD-IECE-127-2008/FED-B	12,620.45	100.00%
	062403	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MURO, LIMPIEZAS Y EXCAVACION	AD-IECE-127-2008/FED-C	293.17	100.00%
	062404	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	APLANADOS, LIMPIEZAS, PINTURA Y SECADORA DE MANOS	AD-IECE-127-2008/FED-D	11,119.16	100.00%
					700,714.95	100.00%
PROGRAMA: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS 2007 - 2008						
1	072401	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 2ª. ETAPA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	53105003-001-08-B	1,631,457.33	100.00%
2	072402	ESC. NORMAL EST. SUPERIORES MAGISTERIO POTOSINO COL. SAN ANGEL 2a. SECC. SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE 3 E.E., ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA	IR-IECE-010-2008/FED-R	557,357.40	100.00%
3	072403	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25.38 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015-2008/FED-A	12,576.20 -377.79 12,198.41	100.00%
4	072404	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 9.52 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015-2008/FED-B	16,801.90 1,786.18 18,588.08	100.00%
5	072405	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 638.71 M2 DE VITROPISO.	IR-IECE-015-2008/FED-C	205,475.19 38,173.09 243,648.28	100.00%
6	072406	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA	SUSTITUCION DE 71 11 M2 DE VENTANAS	IR-IECE-015-	141,995.08 -3,165.56	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		MATEHUALA	CONSTRUCCION DE PARRILLO DE VENTANAS	2008/FED-D	138,829.52	100.00%
7	072407	ESC. NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO" COL. LA FLORIDA MATEHUALA	SUSTITUCION DE 20 PUERTAS	IR-IECE-015- 2008/FED-E	111,088.84 -7,411.65 103,677.19	100.00%
8	072408	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE SALA DE COMPUTO	AD-IECE-107- 2008/FED-A	26,495.28	100.00%
9	072410	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS DIGITALES	AD-IECE-107- 2008/FED-B	61,017.31	100.00%
10	072409	CTRO. REG. EDUC. NORMAL "PROFRA. AMINA MADERA L." PROLONG. M. JOSE OTHON S/N, CEDRAL CEDRAL	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE AULAS PARA ASESORIA ACADEMICA	AD-IECE-108- 2008/FED	194,150.46	100.00%
					2,987,419.26	100.00%

PROGRAMA: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES 2006

1	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-010- 2008/FED	113,309.18	100.00%
2	061013	CECATI No. 27 COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSI	CUBIERTA, ALBANILERIA E INSTALACIONES, EN EDIFICIO DE OFICINAS	AD-IECE-065- 2008/FED	151,865.35	100.00%
3	061014	CECATI No. 59 FRACC. INDUSTRIAS SAN LUIS POTOSI	REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	IR-IECE-017- 2008/FED	429,674.12	100.00%
				CONVENIO	93,247.75 522,921.87	
4	061018	CBTA No. 196 VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-011- 2008/FED	120,523.94	100.00%
5	061010	CBTIS No. 131 FRACC. PROVIDENCIA SAN LUIS POTOSI	TERMINACION REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IECE-066- 2008/EST	89,033.96	100.00%
					15,999.55 105,033.51	
6	061011	CBTIS No. 186 SALINAS DE HIDALGO SALINAS DE HIDALGO	REHABILITACION DE CANCELERIA, PINTURA Y BARDA	IR-IECE-019- 2008/FED-R	659,997.65 19,828.53 679,826.18	100.00%
6	061019	CETIS No. 126 CHARCAS CHARCAS	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "C", "F" Y "H"	IR-IECE-015- 2008/FED-F	181,715.04	100.00%
			IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS	CONVENIO	59,111.24 240,826.28	
7	061001	CEBACH (BACHILLERATO PEDAQQOGICO) CEDRAL CEDRAL	SUSTITUCION DE CANCELERIA	IR-IECE-008- 2008/FED-A	181,274.63	100.00%
			SUSTITUCION DE CANCELERIA	CONVENIO	57,290.30 238,564.93	

PROGRAMA: CONVENIOS 2008

1	088001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSI	CONSTRUCCION DE LA 1ª. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL.	IR-IECE-014- 2008/EST	464,664.16	100.00%
---	--------	--	---	--------------------------	------------	---------

464,664.16 100.00%

PROGRAMA: CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI - IECE 2008

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
1	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD DE 180.00 M3.	CONV. UT-IECE AD-UT-001- 2008/EST	248,777.02	100.00%
2	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BANDA Y CERCADO PERIMETRAL DE COLINDANCIA DE 618.86 ML.	CONV. UT-IECE AD-UT-002- 2008/EST	1,180,921.69	100.00%
3	S/C	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CAP. 20.00 M3.	CONV. UT-IECE IR-UT-001- 2008/EST	397,802.41	100.00%
					1,827,501.12	100.00%

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2008

1	S/C	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS SIERRA LEONA No 101, LOMAS 3º. SECC. SAN LUIS POTOSÍ	REPARACION DE PISOS, RECIMENTACION DE MUROS Y SUSTITUCION DE RELLENOS EN ALMACEN	AD-IECE-113- 2008/EST	42,662.40 22,817.25 65,479.65	100.00%
					65,479.65	100.00%

PROGRAMA: FAM SUPERIOR 2008 (CONVENIO IECE - UASLP 2008).

1	820001	CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Y DE SERV. ACADEMICOS CAMPUS PONIENTE, UNIDAD DE POSGRADOS SAN LUIS POTOSÍ	TERCERA Y CUARTA ETAPA (AUDITORIO)	CONVENIO IECE-UASLP 2008	23,033,740.00	54.00%
2	082002	UNIDAD ACADEMICA ZONA HUASTECA CD. VALLES CD. VALLES	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	4,814,000.00	100.00%
3	082003	UNIDAD ACADEMICA ZONA MEDIA RIOVERDE RIOVERDE	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	8,800,000.00	100.00%
4	082004	UNIDAD ACADEMICA ZONA ALTIPLANO MATEHUALA MATEHUALA	CANCHAS Y CAFETERIA	CONVENIO IECE-UASLP 2008	1,920,000.00	100.00%
5	082005	FACULTAD DE ENFERMERIA ZONA UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSÍ	AULAS DIDACTICAS	CONVENIO IECE-UASLP 2008	4,777,800.00	100.00%
6	082006	FACULTAD DE PSICOLOGIA ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSÍ	AULAS DE COMPUTO	CONVENIO IECE-UASLP 2008	2,400,000.00	100.00%
7	082007	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION ZONA UNIVERSITARIA ORIENTE SAN LUIS POTOSÍ	AULAS DIDACTICAS Y REMODELACION DE AULA MAGNA	CONVENIO IECE-UASLP 2008	2,381,000.00	100.00%
					48,126,540.00	52.14%

PROGRAMA: FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

EL NARANJO

1	089121	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE CUBIERTA	AD-IECE-062- 2008/EST-A	124,051.33 101,977.72 226,029.05	100.00%
2	089122	EP. GRAL. CARLOS OSUNA EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-062- 2008/EST-B	83,342.59 -51,273.76 32,068.83	100.00%
3	089124	SEC. TEC. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE MURO Y REJA	AD-IECE-062- 2008/EST-C	110,386.76 -51,477.65 58,909.11	100.00%
4	089444	EP. VICENTE GUERRERO EL SABINITO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094- 2008/EST-A	47,081.59	100.00%
5	089445	E.S.T. No. 6 EL NARANJO EL NARANJO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-094- 2008/EST-B	181,083.05	100.00%

LAGUNILLAS

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
1	089365	ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAGUNILLAS LAGUNILLAS	REHABILITACION DE EDIFICIO (IMPERMEABILIZACION, PISOS Y AZULEJOS, PINTURA E INSTALACIONES)	AD-IECE-007- 2008/EST-A	249,322.79	100.00%
ALAJUINES						
1	089312	JN. ALVARO OBREGON EL SABINO ALAJUINES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO EN AULAS	AD-IECE-064- 2008/EST-A	68,928.43	100.00%
2	089451	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DE PALMAS ALAJUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123- 2008/EST-A	52,864.87	100.00%
3	089452	EP. GUILLERMO PRIETO RANCHO DEL PRO ALAJUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-125- 2008/EST	43,790.60	100.00%
4	089453	ESC. SEC. ANTONIO CASTRO LEAL ALAJUINES ALAJUINES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-123- 2008/EST-B	275,251.17	100.00%
SANTA CATARINA						
1	089386	JN. JOSEFINA CASTANEDA LABOR DE ZAPATA SANTA CATARINA	IMPERMEABILIZACION EN CUBO TINACOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA	AD-IECE-064- 2008/EST-B	14,263.96	100.00%
2	089387	EP. DR. ALFONSO CASO LA CUCHILLA SANTA CATARINA	REPRACION DE PISOS Y PINTURA (CAMBIO A IMPERMEABILIZACION)	AD-IECE-064- 2008/EST-C	18,940.09	100.00%
3	089338	EP. FRANCISCO I MADERO EL COCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES	AD-IECE-064- 2008/EST-D	35,715.86	100.00%
4	089390	EP. RICARO FLORES MAGON LABOR DE ZAPTA SANTA CATARINA	LINEA ELECTRICA	AD-IECE-064- 2008/EST-E	9,800.99	100.00%
5	089394	TV. SEC. MIGUEL BARRAGAN SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-064- 2008/EST-F	22,906.12	100.00%
6	089396	TV. SEC. JULIAN DE LOS REYES SAN DIEGO SANTA CATARINA	PINTURA EN AULA	AD-IECE-064- 2008/EST-G	8,504.19	100.00%
RIOVERDE						
1	089103	JN. PRIMERO DE MAYO SAN JOSE DE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-A	27,135.17	100.00%
2	089110	EP. ELEUTERIO QUIROZ SAN JOSE CANOAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-B	59,759.38	100.00%
3	089113	EP. SOR JUANA INES DE LA CRUZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-C	101,490.85	100.00%
4	089114	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-032- 2008/EST-D	89,693.65	100.00%
5	089108	EP. EMILIO CARRANZA PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033- 2008/EST-A	121,090.81	100.00%
6	089109	EP. MANUEL JOSE OTHON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE	AD-IECE-033		

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE	LOSA DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA	AD-IECE-033- 2008/EST-B	65,037.63	100.00%
7	089119	CENDI No. 6 PROFRA. FRANCISCA ZAVALA RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-033- 2008/EST-C	89,903.27	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
8	089115	EP. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-034- 2008/EST	238,941.47	100.00%
9	089106	EP. RICARDO FLORES MAGON CAÑADA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-A	43,155.08	100.00%
10	089107	EP. MARIANO MATAMOROS CIENEGUILLAS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-B	76,757.61	100.00%
11	089112	EP. BENITO JUAREZ COFRADIA GRANDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-C	65,833.52	100.00%
12	089116	ESC. SEC.. BENITO JUAREZ RIOVERDE RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-012- 2008/EST-D	451,025.69	100.00%
13	089100	JN. FEDERICO FROEBEL RIOVERDE RIOVERDE	CONSTRUCCION DE CISTERNA 5,000 LITROS	IR-IECE-081- 2008/EST-A	19,205.00	100.00%
14	089101	JN. BERNARDO ORTIZ MONTELLANO EJIDO SAN MARCOS RIOVERDE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-081- 2008/EST-B	44,640.83	100.00%
15	089102	JN. BERTHA VON GLUMER RIOVERDE RIOVERDE	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA.	IR-IECE-081- 2008/EST-C	60,334.96	100.00%
RAYON						
1	089378	JN. MANUEL ACUÑA EL AGUACATE RAYON	SUSTITUCION DE BANQUETA, REPARACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-007- 2008/EST-B	32,003.29	100.00%
2	089379	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS LAS GUAPAS RAYON	REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCIÓN, CABLEADO DE SALIDAS, LAMPARAS) Y CONST. DE UN AULA	AD-IECE-013- 2008/EST	241,908.57	100.00%
CIUDAD VALLES						
1	089319	JN. GRILLITO CANTOR FRACC. LOMAS PONIENTE CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014- 2008/EST-A	26,336.28	100.00%
2	089321	JN. MARIANO JIMENEZ FRACC. MORELOS Y PAVON CD. VALLES	REHABILITACION	AD-IECE-014- 2008/EST-B	14,981.72	100.00%
3	089323	JN. XOCHITL COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014- 2008/EST-C	91,034.81	100.00%
4	089325	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE M. MONTESORI COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014- 2008/EST-D	88,678.19	100.00%
5	089341	EP. CLUB DE LEONES No. 1 COL. 18 DE MARZO CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014- 2008/EST-E	38,128.64	100.00%
6	089359	E.P. FRANCISCO ZARCO COL. LA PIMIENTA CD. VALLES	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-014- 2008/EST-F	36,556.32	100.00%
7	089313	OFICINAS DE LA URSE HUASTECA NORTE COL. CEMEX CD. VALLES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL	AD-IECE-015- 2008/EST-A	38,237.72	100.00%
8	089315	C.D.I. No. 2 COL. VERGEL	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA, RESANES Y PINTURA EN	AD-IECE-015-	160,466.81	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO		
		CD. VALLES	LOGRO DE GOBIERNO, REGIMEN Y TIPO DE PLAFOND	2008/EST-B	100,00.00		100.00 %	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
10	089326	EP. CUAUHTEMOC COL. EL MIRADOR CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-015- 2008/EST-C	49,921.00	100.00%
11	089357	E.P. ENRIQUE ALMAZAN NIETO FRACC. EL CARMEN CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "D" Y "E".	AD-IECE-015- 2008/EST-D	66,823.39	100.00%
12	089346	EP. LIC. LUIS CABRERA EJIDO ABRA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A".	AD-IECE-016- 2008/EST-A	74,226.30	100.00%
13	089353	E.P. RAFAEL NIETO EJIDO SAN FELIPE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-016- 2008/EST-B	91,535.71	100.00%
14	089329	EP DAMIAN CARMONA COL. LAS AGUILAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B" , "C" Y "E"	AD-IECE-050- 2008/EST-A	130,149.00	100.00%
15	089339	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS COL. DEL CAMPO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "A" Y "C"	AD-IECE-050- 2008/EST-B	93,985.65	100.00%
16	089348	EP. LIBRADO RIBERA EJIDO LA ESTRIBERA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIF. "B" Y "C"	AD-IECE-050- 2008/EST-C	33,518.06	100.00%
17	089336	EP. FRANCISCO VILLA COL. FRANCISCO VILLA CD. VALLES	REHABILITACION DE BARDA	AD-IECE-051- 2008/EST	250,653.30	100.00%
18	089343	EP. TIERRA Y LIBERTAD EL GAVILAN CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA Y DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-052- 2008/EST	238,255.79	100.00%
19	089345	EP. ADOLFO LOPEZ MAREOS COL. DORACELY CD. VALLES	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-053- 2008/EST	214,895.88	100.00%
20	089337	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS AMPLIACION LA HINCADA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. "C").	AD-IECE-077- 2008/EST-A	16,776.81	100.00%
21	089340	EP. ALFREDO V. BONFIL EJIDO CANOAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A, B Y C).	AD-IECE-077- 2008/EST-B	51,959.30	100.00%
22	089344	EP. 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO CRUCITAS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077- 2008/EST-C	78,544.77	100.00%
23	089351	EP. " HEROE DE NACOZARI". EJIDO SAN DIEGUITO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-077- 2008/EST-D	38,748.25	100.00%
24	089355	EP. AQUILES SERDAN EJIDO OJO DE AGUA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-077- 2008/EST-E	102,866.71	100.00%
25	089327	EP. MELCHOR OCAMPO EJIDO EL DESENGAÑO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE	AD-IECE-078-	43,901.54	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES		AVANCES	
					CONTRATADA	FISICO		
		CD. VALLES	LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	2008/EST-A	48,301.54		100.00 %	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
26	089330	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B).	AD-IECE-078-2008/EST-B	66,610.16	100.00%
27	089331	EP. MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. B).	AD-IECE-078-2008/EST-C	18,470.02	100.00%
28	089333	EP. MARIA LUISA VIDALES EJIDO RANCHO SAN CARLOS CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-D	16,776.81	100.00%
29	089342	EP. PATRIA EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. C).	AD-IECE-078-2008/EST-E	16,776.81	100.00%
30	089352	EP. FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-F	16,776.81	100.00%
31	089354	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL EL SIDRAL CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-078-2008/EST-G	62,978.85	100.00%
32	089361	EP. 22 DE AGOSTO DE 1978 EJIDO LA MARINA CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A)	AD-IECE-078-2008/EST-H	78,238.52	100.00%
33	089328	EP. 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL DETALLE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-A	17,256.14	100.00%
34	089347	EP. EMILIANO ZAPATA EL CUICHE CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087-2008/EST-B	78,877.65	100.00%
35	089447	E.S.G. RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL. LA PIMIENTA, CD. VALLES CD. VALLES	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-097-2008/EST-A	109,661.76	100.00%
36	089364	SEC. TECNICA No. 47 COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA Y REJA	AD-IECE-099-2008/EST-B	516,987.72	100.00%
37	089448	JN. MARIANO AZUELA COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106-2008/EST-A	35,286.10	100.00%
38	089449	EP. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-106-2008/EST-B	40,341.72	100.00%
39	089450	COLEGIO DE BACHILLERES No. 06 COL. EMILIANO ZAPATA CD. VALLES	SUSTITUCION DE BARDA	AD-IECE-106-2008/EST-C	160,747.72 30,765.19 191,512.91	100.00%
SAN VICENTE TANCOAYALAB						
1	089126	JN. NIÑOS HEROES SAN FRANCISCO COAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-A	71,634.30	100.00%
2	089128	JN. JULIAN CARRILLO COL. EL MIRADOR SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-B	12,695.20	100.00%
3	089134	EP. VICENTE GUERRERO				

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		SASUB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-C	68,711.92	100.00%
4	089138	EP. EMILIANO ZAPATA EJIDO LA BOLSA I SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-D	17,371.30	100.00%
5	089139	EP. JESUS SILVA HERZOG EL TREBOL (NUEVO PROGRESO) SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-E	84,830.09	100.00%
6	089141	EP. LILIA RIVERA DE ALFARO SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-031-2008/EST-F	47,840.38	100.00%
7	089125	JN. JUAN DE LA BARRERA EJIDO TAZAJERAS SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE CUBIERTA (DE LAMINA MULTIPANEL)	AD-IECE-063-2008/EST-A	59,992.91	100.00%
8	089132	EP. IGNACIO ALLENDE EJIDO EL CHOTE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-B	34,973.81	100.00%
9	089135	EP. 5 DE MAYO EJIDO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-C	22,693.51	100.00%
10	089414	EP. FULGENCIO ZUÑIGA TANCOJOL SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-063-2008/EST-D	17,144.16	100.00%
11	089425	JN. 1º DE MAYO TANCUICHE SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089-2008/EST-F	13,637.76	100.00%
12	089143	ESC. SEC. TECNICA No. 07 SAN VICENTE TANCOAYALAB SAN VICENTE TANCOAYALAB	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA (235.62 + 218.88 M2) Y DE PISO EN DOS AULAS	AD-IECE-091-2008/EST	333,387.27	100.00%
TANQUIQN DE ESCOBEDO						
1	089277	ESC. SEC. TEC. No. 4 TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-059-2008/EST	324,570.93	100.00%
2	089278	LA SUPERVISION TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060-2008/EST-D	19,099.17	100.00%
TAMASOPO						
1		EP. GUADALUPE VICTORIA LA CEBADILLA TAMASOPO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-030-2008/EST-A	17,553.52	100.00%
2		EP. IGNACIO ZARAGOZA TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE CUBIERTA (LOSA) EDIFICIO "A" Y DE IMPERMEABILIZACION EN EL EDIF. "D"	AD-IECE-030-2008/EST-B	208,684.37	100.00%
3		ETV. CUAUHTEMOC ABRAS DEL COROZO TAMASOPO	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTECA (CAMBIO A MURO DE CONTENCIÓN)	AD-IECE-030-2008/EST-C	34,952.74	100.00%
4	089244	ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON CAB. MPAL.TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA. APLANADO Y PINTURA DE	IR-IECE-011-	376 977 29	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		TAMASOPO	LOSA DE CUBIERTA, PINTURA DE PLAFONES	2008/EST-A	370,577.25	100.00%
5	089248	E.S.T. No. 34 TAMBACA TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA	IR-IECE-011-2008/EST-B	105,406.75	100.00%
6	089249	ESC. SEC. TEC. No. 73 DAMIAN CARMONA TAMASOPO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA DE PLAFONES	IR-IECE-011-2008/EST-C	216,042.30	100.00%
SAN ANTONIO						
1	089009	JN. EZEQUIEL AHUMADA SANTA MARTHA SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-A	44,709.71	100.00%
2	089010	JN. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS ALTZAJIB SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE TECHUMBRE	AD-IECE-006-2008/EST-B	67,310.82	100.00%
3	089011	JN. RUBEN DARIO TANCHAHUIL 2º SECC. SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-C	59,830.00	100.00%
4	089013	E.P. VICENTE RIVA PALACIO XOLOL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-D	28,485.02	100.00%
5	089014	E.P. NINOS HEROES ALTZAJIB SAN ANTONIO	(IMPERMEABILIZACION) SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA	AD-IECE-006-2008/EST-E	28,485.02	100.00%
6	089015	E.P. BENITO JUAREZ PATNEL SAN ANTONIO	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-006-2008/EST-F	25,691.35	100.00%
7	089016	E.P. IGNACIO ZARAGOZA POKCHICH SAN ANTONIO	SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-006-2008/EST-G	52,371.56	100.00%
8	089012	SEC. GRAL. MARIANO ARISTA CRUCERO DE LEJEM SAN ANTONIO	REHABILITACION (CUBIERTA, PINTURA, INST. ELECT.)	AD-IECE-099-2008/EST-A	515,838.04 67,865.26 583,703.30	100.00%
HUEHUETLAN						
1	089001	ETV. JOSE LOPEZ PORTILLO CHUNUNTZEN II HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-A	57,120.76	100.00%
2	089003	ETV. FRANCISCO SARABIA TANTOCOY I HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-B	45,523.28	100.00%
3	089004	ETV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAMDZUMADZ HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-C	46,269.20	100.00%
4	089005	ETV. DAMIAN CARMONA EL NACIMIENTO HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE MALLA	AD-IECE-005-2008/EST-D	75,521.99	100.00%
5	089006	ETV. FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ BLANCA 2o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-E	20,018.64	100.00%
6	089007	ETV. GRACIANO SANCHEZ SAN JOSE DE LAS FLORES HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005-2008/EST-F	32,893.42	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
7	089008	ETV. LEON GARCIA JILIN TANTOCOY 3o. HUEHUETLAN	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-005- 2008/EST-G	27,852.02	100.00%
8	089002	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA PIMIENTA HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-061- 2008/EST-A	74,207.16	100.00%
9	089427	EP. AMERICA LATINA HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-093- 2008/EST-A	234,283.93	100.00%
AQUISMON						
1	089030	E.S.G. JESUS FLORES ROMERO AQUISMON AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS	AD-IECE-017- 2008/EST	281,158.83	100.00%
2	089018	JN. FRANCISCO I. MADERO SANTA BARBARA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-A	19,212.65	100.00%
3	089023	EP. BENITO JUAREZ CUETAB TAMAPATZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-B	18,051.31	100.00%
4	089024	EP. JOSE MARIA MORELOS MUHUATL (DAMIAN CARMONA). AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-C	25,820.82	100.00%
5	089026	EP. RAFAEL RAMIREZ SAN JOSE DE OIJA AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-019- 2008/EST-D	15,298.55	100.00%
8	089021	JN. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA TANCHANACO AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018- 2008/EST-A	31,613.17	100.00%
9	089022	JN. GABRIELA MISTRAL LA MORENA AQUISMON	SUSTITUCION DE CUBIERTA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-018- 2008/EST-B	56,353.93	100.00%
10	089028	EP. JAIME NUNO TANCUIME AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018- 2008/EST-C	123,341.43	100.00%
11	089031	ETV. EMILIANO ZAPATA TANCHANCHIN AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-018- 2008/EST-D	42,252.22	100.00%
12	089032	ETV. CARLOS JONGUITU SANTA CRUZ AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFONES	AD-IECE-018- 2008/EST-E	70,509.07	100.00%
13	089033	ETV. FRANCISCO JAVIER MINA MUHUATL AQUISMON	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA (EDIF. A Y B)	AD-IECE-076- 2008/EST-A	47,321.25	100.00%
TAMPAMOLON CORONA						
2	089254	JN. JUAN ERIQUE PESTALOZZI EJIDO LAS VIBORAS TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFON	AD-IECE-060- 2008/EST-B	21,155.73 23,316.69 44,472.42	100.00%
3	089257	ESC. SEC. TEC. No. 19 TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-060- 2008/EST-C	101,751.01 134,415.85 236,166.86	100.00%
4	089433	EP. PLAN DE AYALA TONATICO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097- 2008/EST-B	68,807.79	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
5	089434	EP. NIÑOS HEROES CHIQUINTECO TAMPAMOLON CORONA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-097- 2008/EST-C	47,135.04	100.00%
TANCANHUITZ						
1	089258	JEFATURA DE SECTOR TANCANHUITZ TANCANHUITZ	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061- 2008/EST-F	15,074.14	100.00%
2	089415	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-076- 2008/EST-B	235,793.17	100.00%
3	089260	UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS SISTEMA PREFABRICADO DE PATENTE	AD-IECE-086- 2008/EST	446,585.59	100.00%
SAN MARTIN SALCHICUAHUTLA						
1	089381	EP. MIGUEL HIDALGO SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-035- 2008/EST-A	85,371.27	100.00%
2	089382	EP. LAZARO CARDENAS CHACHATIPA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	REHABILITACION DE MUROS APLANADOS Y PINTURA	AD-IECE-035- 2008/EST-B	11,850.67	100.00%
3	089383	ESC. SEC. GRAL. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANES EN ESTRUCTURA Y PINTURA	AD-IECE-035- 2008/EST-C	96,568.35	100.00%
4	089381	ESC. SEC. TEC. No. 50 ESCUATITLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-035- 2008/EST-D	84,435.48	100.00%
5	089428	E. ISABEL R. DE SANTOS SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95- 2008/EST-A	79,553.57	100.00%
6	089429	EP. MARIANO MATAMOROS LOS BORDONES SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA,	AD-IECE-95- 2008/EST-B	30,157.30	100.00%
TAMUIN						
1	089279	JN. JOSE SANTOS CHOCANO FRACC. NUEVO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE MURO, PISOS E IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-041- 2008/EST-A	112,713.30 6,557.03 119,270.33	100.00%
2	089281	JN. IGNACIO ALLENDE ESTACION TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE BANQUETAS	AD-IECE-041- 2008/EST-B	33,483.32	100.00%
3	089282	JN. CAMPANITA ESTACION LAS PALMAS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041- 2008/EST-C	120,282.07	100.00%
4	089287	JN. GRACIANO SANCHEZ EJIDO TAMANTE TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-041- 2008/EST-D	15,057.74 716.69 15,774.43	100.00%
5	089288	EP. VICENTE GUERRERO EJIDO LA FORTALEZA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-041- 2008/EST-E	36,800.29	100.00%
6	089306	EP. JOSE MARIANO JIMENEZ COL. MIRASOL	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO	AD-IECE-042- 2008/EST-F	98,920.34 4,468.10	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		TAMUIN	CICLON	2008/EST-A	103,388.44	100.00%
7	089309	SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA COL. PUEBLO NUEVO TAMUIN	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PISOS Y TIROL EN PLAFON	AD-IECE-042- 2008/EST-B	174,756.10 41,303.57 216,059.67	100.00%
8	089311	ESC. EDUC. ESP. ARTICULO 3º TAMUIN TAMUIN	SUSTITUCION DE: PISOS DE BANQUETA Y DE ANDADORES, DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-043- 2008/EST	193,981.79	100.00%
9	089289	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO LOS HUASTECOS TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044- 2008/EST-A	100,669.90	100.00%
10	089290	EP. BRAULIO M. ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUIN TAMUIN	REHABILITACION DE PISOS, MUROS Y BARDA	AD-IECE-044- 2008/EST-B	167,100.14	100.00%
11	089298	EP. LEONA VICARIO EJIDO TAMPACOY TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFOND	AD-IECE-044- 2008/EST-C	27,061.80	100.00%
12	089303	EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA N.C.P.E. TAMPAON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088- 2008/EST-A	73,167.64	100.00%
13	089305	EP. REVOLUCION MEXICANA COL. HIDALGO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-088- 2008/EST-B	170,968.03	100.00%
14	089294	EP. GABRIEL LEYVA EL PALMAR TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-A	38,074.33	100.00%
15	089295	EP. BENITO JUAREZ EJIDO LA PRIMAVERA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-B	14,749.43	100.00%
16	089296	EP. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE DEL LIMON TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-C	30,955.54	100.00%
17	089299	EP. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARRIZO TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-D	23,007.72	100.00%
18	089307	EP. 18 DE AGOSTO NUEVO AHUACATITLA TAMUIN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-089- 2008/EST-E	83,637.40	100.00%
EBANO						
1	089072	JN. JUAN ENRIQUE PESTALIZZI COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE ACERO DE ESTRUCTURA	AD-IECE-054- 2008/EST-A	20,760.95	100.00%
2	089073	JN. ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY EL VERGEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054- 2008/EST-B	66,418.67	100.00%
3	089080	JN. MANUEL GOMEZ PEDRAZA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054- 2008/EST-C	63,471.49	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	FISICO
4	089085	EP. FRANCISCO C. RODRIGUEZ COL. PETROLERA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-D	49,267.75	100.00%
5	089088	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAS AMERICAS EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-054-2008/EST-E	64,456.89	100.00%
6	089079	JN. PEDRO MARIA ANAYA EJIDO PLAN DE IGUALA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-A	63,471.49	100.00%
7	089083	JN. BENITO JUAREZ ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-B	27,606.76	100.00%
8	089086	EP. MTR. JULIAN CARRILLO EJIDO VICHINCHIJOL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-C	80,950.86	100.00%
9	089090	EP. MELCHOR OCAMPO REFORMA EL ALTO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA DE PLAFON.	AD-IECE-055-2008/EST-D	53,287.16	100.00%
10	089097	EP. FRANCISCO JAVIER MINA EL TRONCONAL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-055-2008/EST-E	37,194.91	100.00%
11	089097	TV. SEC. MARIANO JIMENEZ EJIDO ANTIGUA REFORMA EBANO	SUSTITUCION DE PUERTAS Y LAMPARAS	AD-IECE-055-2008/EST-F	23,943.87	100.00%
12	089076	JN. HEROES DE CHAPULTEPEC COL. ZONA CUARTEL EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-A	45,718.50	100.00%
13	089089	EP. BENITO JUAREZ COL. AVIACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-B	44,942.81	100.00%
14	089091	EP. PROFR. OSWALDO GARCIA COL. DEL VALLE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-056-2008/EST-C	147,196.67	100.00%
15	089096	EP. 18 DE MARZO DE 1938 EJIDO AJINCHE MARLAND EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADO Y PINTURA EN PLAFON.	AD-IECE-056-2008/EST-D	43,298.88	100.00%
16	089084	EP. JOSE LOPEZ PORTILLO AURELIO MANRRIQUE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057-2008/EST-A	158,998.92	100.00%
17	089092	EP. EMILIANO ZAPATA ESTACION VELASCO EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-057-2008/EST-B	118,193.89	100.00%
18	089077	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS COL. 20 DE NOVIEMBRE EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-083-2008/EST-A	58,244.59	100.00%
19	089093	EP. JACINTO B. TREVINO COL. ESTACION EBANO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE	AD-IECE-083-	45,459.19	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		EBANO	LOSA DE CUBIERTA	2008/EST-B		100.00%
TANLAJAS						
1	089268	JN. JUAN DE LA BARRERA SAN NICOLAS TANLAJAS	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS DIDACTICAS EDIFICIO "A"	AD-IECE-028- 2008/EST-A	121,646.55	100.00%
2	089269	JNI. CUAHUTEMOC LA CONCEPCION TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS "A" Y "B" CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IECE-028- 2008/EST-B	151,607.39	100.00%
3	089270	JN. JOSE VASCONCELOS AGUALOJA TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029- 2008/EST-A	14,012.07	100.00%
4	089272	JN. MARIANO ARISTA DHOKOB TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029- 2008/EST-B	17,144.16	100.00%
5	089274	EP. MIGUEL HIDALGO CAB. MUNICIPAL TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	AD-IECE-029- 2008/EST-C	226,200.04	100.00%
6	089271	JN. ANTONIO DAMIANO FELIX TIZUAPATZ TANLAJAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA	AD-IECE-087- 2008/EST-C	51,859.51	100.00%
7	089273	EP. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-087- 2008/EST-D	51,024.34	100.00%
TAMAZUNCHALE						
1	089149	JN. SILVESTRE REVUELTAS TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-A	48,760.39	100.00%
2	089180	EP. 15 DE SEPTIEMBRE PAPATLACO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-B	114,333.46	100.00%
3	089183	EP. IGNACIO M. ALTAMIRANO HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-C	43,801.82	100.00%
4	089189	T.V. SEC. CONSTITUYENTES HUAZALINGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-024- 2008/EST-D	31,253.19	100.00%
5	089159	JN. AQUILES SERDAN SANTA MARIA PICULA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-A	23,514.32	100.00%
6	089175	EP. EMILIANO ZAPATA ZACATIPAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-B	45,522.32	100.00%
7	089176	EP. GENERAL LAZARO CARDENAS PEMUCHO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-C	37,882.66	100.00%
8	089190	ETV. RICARDO FLORES MAGON ENCINO SOLO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-025- 2008/EST-D	31,550.84	100.00%
9	089147	J.N.I. MANUEL JOSE OTHON COL. EMILIANO ZAPATA 2º SECC. TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027- 2008/EST-A	17,836.42	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
10	089153	JN. MALITZIN CALLEJON ZOYOTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-027-2008/EST-B	208,272.07	100.00%
11	089181	EP. BENITO JUAREZ BARRIO PROGRESO TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-027-2008/EST-C	58,122.82	100.00%
12	089148	JN. CUAHUTEMOC BARRIO DE GUADALUPE TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-A	37,233.24	100.00%
13	089160	JN. ALVARO OBREGON AGUA ZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-B	45,892.13	100.00%
14	089169	EP. NETZAHUALCOYOTL TACIAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-C	17,209.55	100.00%
15	089172	EP. VICENTE GUERRERO VEGA LARGA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-D	38,072.07	100.00%
16	089173	EP. LEONA VICARIO XALTIPA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-E	20,564.87	100.00%
17	089184	ETV. NIÑOS HEROES AGUAZARCA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-F	53,540.82	100.00%
18	089186	ETV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO SAN FRANCISCO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-026-2008/EST-G	53,540.82	100.00%
17	089146	JN. LIC. BENITO JUAREZ MAZATETL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-A	109,803.20	100.00%
18	089182	EP. RAFAEL RAMIREZ COL. BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-B	74,574.71	100.00%
19	089194	E.E.E. IGNACIO TRIGUEROS CAB. MUNICIPAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-022-2008/EST-C	95,450.76	100.00%
20	089145	JN. LAZARO CARDENAS TAMAHCOL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-023-2008/EST-A	43,515.26 14,075.69 57,590.95	100.00%
21	089167	EP. EMILIANO ZAPATA IXTLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-B	162,246.00 14,075.69 176,321.69	100.00%
22	089168	EP. MIGUEL HIDALGO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-C	38,423.84	100.00%
23	089171	EP. JULIAN CARRILLO TLALNEPANTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-023-2008/EST-D	88,392.86	100.00%
24	089150	JN. JUAN DE LA BARRERA BO. SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-073-2008/EST-A	36,164.53	100.00%
25	089151	JN. SAMUEL M. SANTOS BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073-2008/EST-B	231,072.93	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
26	089174	EP. CLUB DE LEONES COL. XEW TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-073- 2008/EST-C	46,902.34	100.00%
27	089192	ESC. SEC. TEC. No. 37 TAMAN TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-074- 2008/EST	284,658.84	100.00%
28	089430	EP. LAZARO CARDENAS LA LAGUNA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-093- 2008/EST-B	72,421.27	100.00%
29	089193	E.S.T. No. 85 CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096- 2008/EST-A	134,366.17	100.00%
30	089431	EP. PROF. MACEDONIO ACOSTA CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-096- 2008/EST-B	156,617.72 37,471.72 194,089.44	100.00%
31	089155	JN. RICARDO CASTRO PAPATLACO SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072- 2008/EST-A	120,508.96	100.00%
32	089161	JN. ALVARO OBREGON BARRIO SAN MIGUEL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-B	18,183.67	100.00%
33	089420	JN. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON XILHUAZO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y TEJA EXISTENTE POR MULTIPANEL	AD-IECE-072- 2008/EST-C	55,873.93	100.00%
34	089164	EP. CUAUHEMOC AMATITLA SANTIAGO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-D	51,919.53	100.00%
35	089166	EP. IGNACIO ZARAGOZA EL CARRIZAL TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-E	25,390.39	100.00%
36	089170	EP. BENITO JUAREZ TETLAMA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-F	47,691.56	100.00%
37	089185	ETV. CARLOS JONGUITUD BARRIOS PALICTLA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-072- 2008/EST-G	6,088.28	100.00%
38	089156	JN. MANUEL M. PONCE EL PLATANITO TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084- 2008/EST-A	58,843.43	100.00%
39	089157	JN. JUAN ESCUTIA COL. XEW TAMAZUNCHALE	MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO DE CONCRETO ARMADO	AD-IECE-084- 2008/EST-B	59,273.79	100.00%
40	089163	JN. GUADALUPE VICTORIA LA PIMIENTA TAMAZUNCHALE	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE POR MULTYPANEL	AD-IECE-084- 2008/EST-C	61,434.53	100.00%
41	089158	JN. HERNAN CORTES EL PIÑAL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-085- 2008/EST-A	80,530.44	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
42	089188	ETV. NICOLAS BRAVO AHUEHUEYO IXTEAMEL TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-085-2008/EST-B	109,764.28	100.00%
TAMPACAN						
1	089401	TV. SEC. VICENTE GUERRERO CUAYAHUAL TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058-2008/EST-A	47,669.01	100.00%
2	089406	TV. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO LAS MESAS TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-058-2008/EST-B	45,675.66	100.00%
3	089407	TV. SEC. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LAZARO CARDENAS TAMPACAN	SUSTITUCION DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-C	27,981.90	100.00%
4	089408	TV. SEC. EULALIO GUTIERREZ MACUILOCATL TAMPACAN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-D	92,441.03	100.00%
5	089410	TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN	SUSTITUCION DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-E	32,454.15	100.00%
6	089412	TV. SEC. MARIANO ARISTA PALOLCO TAMPACAN	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON	AD-IECE-058-2008/EST-F	57,975.34	100.00%
7	089432	JNI. PONCIANO ARRIAGA TOTOMOXTLA TRES (HUESCO) TAMPACAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-095-2008/EST-C	13,128.14	100.00%
COXCATLAN						
1	089038	TV. SEC. LAZARO CARDENAS LAS MESAS COXCATLAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-061-2008/EST-B	83,494.91	100.00%
2	089040	TV. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS TAZAQUIL COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-C	50,510.21	100.00%
3	089045	TV. SEC. FRANCISCO MARQUEZ SAN PABLO I COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061-2008/EST-D	26,833.55	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
4	089046	TV. SEC. FRANCISCO EPPENS HELGUERA COAMILA COXCATLAN	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-061- 2008/EST-E	30,666.91	100.00%
AXTLA DE TERRAZAS						
1	089049	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENEXCALCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036- 2008/EST-A	52,819.25	100.00%
2	089050	JN. AXAYACATL CATZOTITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036- 2008/EST-B	35,934.41	100.00%
3	089057	EP. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEVAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036- 2008/EST-C	49,089.61 16,968.44 66,058.05	100.00%
4	089066	ETV. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIMALACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036- 2008/EST-D	51,520.41	100.00%
6	089068	ETV. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-036- 2008/EST-F	57,798.11 5,223.03 63,021.14	100.00%
7	089059	EP. HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA LAJA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037- 2008/EST-A	125,441.20	100.00%
8	089060	EP. FRANCISCO I. MADERO LA PURISIMA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037- 2008/EST-B	103,554.95	100.00%
9	089064	EP. LAZARO CARDENAS CUAYO BUENAVISTA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037- 2008/EST-C	45,756.84	100.00%
10	089069	ETV. FRANCISCO VILLA XOLOCO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-037- 2008/EST-D	57,446.34	100.00%
11	089063	EP. 20 DE NOVIEMBRE TEMALACACO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA Y PORTON	AD-IECE-079- 2008/EST	197,027.33	100.00%
12	089056	EP. BENITO JUAREZ AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	REHABILITACION DE AZOTEAS	AD-IECE-080- 2008/EST	333,499.21	100.00%
13	089048	JN. MANUEL JOSE OTHON AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-090- 2008/EST-A	155,968.30	100.00%
14	089435	JN. BENITO JUAREZ EL AQUICHAL AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-A	12,501.28	100.00%
15	089436	JN. JUAN ESCUTIA COL. SANTO DOMINGO AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-B	13,192.94	100.00%
16	089437	EP. BENJAMIN LUCIO (MUJICA) MACHUCA AHUACATITLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-C	117,812.21	100.00%
17	089438	E.S.G. MOISES SAENZ AXTLA DE TERRAZAS	RESANES Y PINTURA VINILICA EN PLAFOND.	AD-IECE-092-	28,024.02	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		AXTLA DE TERRAZAS		2008/EST-D		100.00%
18	089454	CBTA No. 122 JALPILLA AXTLA DE TERRAZAS	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-126-2008/EST	156,218.20	100.00%
MATLAPA						
1	089366	JN. 21 DE MARZO ATLAMAXATL MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-A	26,432.17	100.00%
2	089367	JN. EL PIPILA TEXQUITOTE 1ª MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-B	23,275.28	100.00%
3	089368	JN. JULIAN CARRILLO VILLA LOLITA MATLAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-020-2008/EST-C	64,721.45	100.00%
4	089370	ETV. MANUEL J. OTHON TLAXCO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-D	40,917.78	100.00%
5	089374	ETV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEXQUITOTE 1 MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-E	47,150.38	100.00%
6	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA	AD-IECE-020-2008/EST-F	94,118.11	100.00%
7	089377	ESC. SEC. TEC. No. 71 NEXCUAYO MATLAPA	IMPERMEABILIZACION	AD-IECE-102-2008/EST	239,381.11	100.00%
XILITLA						
1	089195	JN. JUAN ESCUTIA OTLAXHUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045-2008/EST-A	11,435.91	100.00%
2	089220	EP. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS PEMOXCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-045-2008/EST-B	70,450.47	100.00%
3	089227	ETV. MARIANO AZUELA AHUEHUEYO XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-045-2008/EST-C	248,662.53 33,281.87 281,944.40	100.00%
4	089196	JNI. EMILIANO ZAPATA TLAMIMIL XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y VINILACA EN MUROS	AD-IECE-046-2008/EST-A	61,753.22	100.00%
5	089208	JN. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL AGUAYO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-B	13,475.40	100.00%
6	089216	EP. FRANCISCO I. MADERO EL CAÑON XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CUBIERTA	AD-IECE-046-2008/EST-C	32,741.44	100.00%
7	089217	EP. GREGORIO TORRES QUINTERO CERRO QUEBRADO XILITLA	MURO DE CONTENCION	AD-IECE-046-2008/EST-D	98,018.13	100.00%
8	089222	EP. RAFAEL RAMIREZ C.J.C. RANCHO NUEVO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE	AD-IECE-046-	70,621.84	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	AVANCES
					CONTRATADA	FISICO
		XILITLA	LOSA DE CUBIERTA	2008/EST-E	10,021.04	100.00%
9	089225	ETV. JULIAN CARRILLO APETZCO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-046- 2008/EST-F	27,762.58	100.00%
10	089205	JN AGUSTIN MELGAR SAN ANTONIO XALCUAYO I XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047- 2008/EST-A	24,704.90	100.00%
11	089211	JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL BALCON XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	AD-IECE-047- 2008/EST-B	59,900.13	100.00%
12	089226	ETV. MIGUEL HIDALGO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047- 2008/EST-C	17,836.42	100.00%
13	089232	E.S.T. No. 48 AHUACATLAN XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-047- 2008/EST-D	125,269.83	100.00%
14	089210	JN. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC BARRIO CAFETALES POXTLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-048- 2008/EST-A	10,282.44	100.00%
15	089212	EP. MARIANO ARISTA EL CARRIZAL POXTLA XILITLA	MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-048- 2008/EST-B	134,625.35	100.00%
16	089234	PREPARATORIA FELIPE CARRILO IZTACAPA XILITLA	MURO DE CONTENCIÓN	AD-IECE-048- 2008/EST-C	126,738.21	100.00%
17	089202	JN. 12 DE OCTUBRE PETATILLO XILITLA	MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-A	138,199.75	100.00%
18	089221	EP. NARCISO MENDOZA PLAN DE JUAREZ XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-B	35,499.21	100.00%
19	089228	ETV LAZARO CARDENAS PILATENO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-C	17,836.42	100.00%
20	089233	EST. No. 80 PUERTO TLAETLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-049- 2008/EST-D	63,137.76	100.00%
21	089198	JN. PEDRO J. MENDEZ AHUEHUEYO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y DE LAMPARAS	AD-IECE-070- 2008/EST-A	149,525.92	100.00%
22	089203	JN. ADOLFO LOPEZ MATEOS CHICHIMIXTITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070- 2008/EST-B	26,950.80	100.00%
23	089213	EP. JAIME NUNO TLAHILAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070- 2008/EST-C	38,189.33	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	FISICO
24	089219	EP. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EL JOBO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070- 2008/EST-D	16,884.84	100.00%
25	089418	ETV. GUILLERMO PRIETO SAN ANTONIO XALCUAYO 1 (LA CURVA) XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070- 2008/EST-E	19,338.19	100.00%
26	089419	ETV. IGNACIO ZARAGOZA CHICHIMIXITLA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-070- 2008/EST-F	43,583.09	100.00%
27	089223	EP. TIERRA Y LIBERTAD LA SILLETA XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-071- 2008/EST-A	181,521.89	100.00%
28	089231	ESC. SEC. TECNICA No. 49 SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA VINILICA	AD-IECE-071- 2008/EST-B	126,412.04	100.00%
29	089421	JN. NARCISO MENDOZA XILUSUCHICO XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067- 2008/EST-A	109,577.09	100.00%
30	089422	JN. CUAUHEMOC LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.	AD-IECE-067- 2008/EST-B	58,139.10	100.00%
31	089423	EP. MANUEL AVILA CAMACHO LA TINAJA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, RESANE Y PINTURA DE PLAFOND.	AD-IECE-067- 2008/EST-C	36,529.59	100.00%
32	089199	JN. VALENTIN GOMEZ FARIAS POTRERILLOS XILITLA	SUSTITUCION DE: IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068- 2008/EST-A	78,275.31	100.00%
33	089201	JN. BENITO JUAREZ GARCIA ZACATIPA XILITLA	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA.	AD-IECE-068- 2008/EST-B	114,271.02	100.00%
34	089424	JNI. FRAY PEDRO DE GANTE EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS) XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-068- 2008/EST-C	62,553.19	100.00%
35	089416	JN. AQUILES SERDAN LA CONCHITA XILITLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-069- 2008/EST-A	48,954.67	100.00%
36	089224	EP. DAMIAN CARMONA TLALETLA XILITLA	SUSTITUCION DE: CUBIERTA DE LAMINA, IMPERMEABILIZACION, MURO DE CONTENCION Y DE CERCO DE MALLA.	AD-IECE-069- 2008/EST-B	233,163.64 31,064.91 264,228.55	100.00%
37	089417	EP. EMILIANO ZAPATA LA ESCALERA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-069- 2008/EST-C	25,766.97	100.00%
38	089426	JN. LORENZO DE FILHO PUERTO DE BELEM XILITLA	REPARACION PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	AD-IECE-090- 2008/EST-B	35,900.09	100.00%
39	089442	ETV. FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-092- 2008/EST-E	55,732.60	100.00%

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION



No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	INVERSIONES	
					CONTRATADA	AVANCES FISICO
40	089439	JN. JUAN RUIZ DE ALARCON TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098- 2008/EST-A	42,870.54	100.00%
41	089440	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098- 2008/EST-B	92,307.41	100.00%
42	089441	ETV. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAMAYA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098- 2008/EST-C	60,891.86	100.00%
43	089443	ALBERGUE BENITO JUAREZ GARCIA IZTACAPA XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA	AD-IECE-098- 2008/EST-D	116,552.30	100.00%
44	089206	JN. EMILIO PORTE GIL SAN ANTONIO XALCUAYO II XILITLA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE SERVICIO RURAL	AD-IECE-082- 2008/EST	161,553.19	100.00%
					24,818,008.83	100.78%