

No.	CLAVE OBRA	NOMBRE DE LA ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO	DESCRIPCION DE META CONTRATADA	No. CONTRATO	FECHAS		INVERSIONES CONTRATADA	AVANCES FÍSICO 30-JUL-10	RESIDENTE DE OBRA
					L. CONT. L. REPR. L. REAL.	T. CONT. T. REPR. T. REAL.			
EJERCICIO 2010									
PROGRAMA: CONVENIO IEIFE-UNITEC 2009									
1		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO SAN LUIS POTOSÍ	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION, DOS PLANTAS, ESTRUC. ATÍPICA.	LP-UT-001-2010/EST	09/02/10	10/06/10	19,758,973.44	#N/A	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
2		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RANCHO NUEVO	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES Y OBRA EXTERIOR	LP-UT-002-2010/EST	30/03/10	05/10/10	15,325,401.41	45.47%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008									
1	080523	C.B.T.A. N° 160 TAMPAMOLÓN CORONA TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE 3 AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL 4.E.E. ESTRUCTURA U-I-C Y OBRAS EXTERIORES.	IR-IEIFE-001-2010/FED-A	11/06/10	20/09/10	568,613.49	5.53%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COWARRUBAS
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23, (TECNOLOGICOS)									
1	103202	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA, S.L.P.	2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO	53129001-002-10	24/05/10	31/08/10	6,061,420.64	15.00%	ING. NICOLAS W. ARRAJUO FERNANDEZ
2	103201	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE RIOVERDE RIOVERDE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 55 ESPACIOS EDUCATIVOS(2ª ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL)	53129001-003-10	24/05/10	31/08/10	6,985,554.11	35.20%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103159	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS VILLA DE POZOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-001-10	29/04/10	31/08/10	12,352,013.56	39.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
4	103260	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL	53129001-004-10	11/06/10	31/08/10	10,545,169.44	5.40%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
PROGRAMA: REGIONAL RAMO 23									
RIOVERDE									
1	103125	E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL ANGOSTURA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-A	08/04/10	20/05/10	55,163.22	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
2	103126	E.T.V. MIGUEL HIDALGO ARCO GRANDE(LOS ARQUITOS DE SAN ISIDRO) RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	AD-IEIFE-001-2010/FED-B	04/04/10	27/05/10	140,416.36	65.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
3	103127	SECUNDARIA TECNICA N° 75 CAÑADA GRANDE RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-C	08/04/10	20/05/10	88,453.15	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
4	103128	E.T.V. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ LABORILLA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-001-2010/FED-D	08/04/10	13/05/10	16,676.43	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
5	103129	E.T.V. GRAL. JUAN ALVAREZ EL NACIMIENTO RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-A	08/04/10	27/05/10	148,026.32	65.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
6	103130	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS CJO DE AGUA SECO RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-B	08/04/10	13/05/10	39,238.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
7	103131	E.T.V. NIÑOS HERODES PUERTO DE MARTINEZ RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-C	08/04/10	27/05/10	126,441.76	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
8	103132	E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS EL RICAHUELO (EL CARACOL) RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-D	08/04/10	27/05/10	92,244.10	35.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
9	103133	E.T.V. NIÑO ARTILLERO SAN VICENTE RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-002-2010/FED-E	08/04/10	20/05/10	24,391.71	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
10	103176	E.T.V. JULIAN CARRILLO TANQUE DE SAN JUAN RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	147,995.55	83.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
11	103179	E.T.V. GENOVEVO RIVAS GUILLEN LOC. LAS MAGDALENAS RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-B	07/05/10	04/06/10	60,471.74	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
12	103178	E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOC. LA TAPONA RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-C	07/05/10	04/06/10	49,428.30	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
13	103177	E.T.V. LAZARO CARDENAS EL PESCARITO RIOVERDE, S.L.P.	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-D	07/05/10	11/06/10	88,896.68	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
SAN CIRO DE ACOSTA									
14	103180	J.N. JULIAN CARRILLO FRACC. SAN MATEO SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-020-2010/FED-E	04/05/10	04/06/10	58,305.08	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CIUDAD FERNANDEZ									
103108		E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ATOTONILCO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	16,281.37	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103109		E.T.V. MANUEL JOSE OTHON EL PARAISO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	108,438.37	78.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103110		E.T.V. MELCHOR OCAMPO CJO DE AGUA DE SAN JUAN CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-C	25/05/10	25/06/10	114,372.04	98.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103111		E.T.V. BENITO JUAREZ CJO DE AGUA DE SOLANO CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-019-2010/FED-D	21/05/10	25/06/10	110,049.33	70.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103167		E.T.V. LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA VIENTE DE NOVIEMBRE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-019-2010/FED-E	21/05/10	18/06/10	48,104.35	60.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
		E.T.V. JUAN DE LA BARRERA LOC. SAN ISIDRO CD. FERNANDEZ, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	171,201.52	45.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
CARDENAS									
103104		E.T.V. HIGINIO OLIVO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-022-2010/FED-A	21/05/10	04/06/10	20,302.53	95.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103160		E.P. PROGRESO HIGINIO OLIVO(LA LABOR) CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-022-2010/FED-B	21/05/10	09/07/10	189,813.27	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103164		TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EL MARIANO CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-A	21/05/10	02/07/10	121,112.31	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103161		E.P. JOSE MA. MORELOS LOBOS CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-023-2010/FED-B	21/05/10	02/07/10	192,385.00	99.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103102		TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CAÑADA DE PASTORES CARDENAS,S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-023-2010/FED-C	21/05/10	04/06/10	7,025.62	100.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103162		E.P. IGNACIO ZARAGOZA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-A	15/06/10	20/07/10	141,813.01	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103163		E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL AGUAJE CARNENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-024-2010/FED-B	15/06/10	20/07/10	60,937.45	15.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103103		J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AGUAJE CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-024-2010/FED-C	15/06/10	20/07/10	99,209.34	50.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103165		E.T.V. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CARDENAS CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-025-2010/FED-A	15/06/10	20/07/10	124,345.75	60.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103105		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-B	15/06/10	20/07/10	135,997.15	10.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN
103106		E.T.V. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA NORIA CARDENAS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-025-2010/FED-C	15/05/10	13/07/10	32,854.64	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN

ALQUINES												
15	103207	E.P. GUILLERMO PRIETO RANCHO DE PRO ALQUINES, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-044-2010/FED-A	29/06/10	30/08/10	232,211.41	80.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P PONCIANO ARRIAGA SAN JOSE DEL CORITO ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-087-2010/FED	23/07/10	10/09/10	401,829.44	5.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. URBANO S. VILLALON OJO DE AGUA ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-088-2010/FED	23/07/10	10/09/10	492,995.62	3.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. LIC BENITO JUAREZ RANCHO NUEVO ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-089-2010/FED	23/07/10	20/08/10	188,714.24	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. BELISARIO DOMINGUEZ MALDONADO DE LOS MARTINEZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-090-2010/FED	23/07/10	20/08/10	234,625.11	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		J.N HERBERT SPENCER BARRIO DE LA LUZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-085-2010/FED	23/07/10	03/09/10	470,723.53	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. LIC LAZARO MENDEZ GARCIA COL INDIGENA ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-A	26/07/10	06/09/10	392,646.25	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. AGUILES SERDAN EL SABINO ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-B	26/07/10	06/09/10	463,993.62	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARTINEZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-004-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	443,533.74	7.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		J.N. JAME NUNO MARTINEZ ALQUINES S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-086-2010/FED	02/08/10	20/09/10	369,165.73	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
RAYON		E.P. LBRADO RIVERA AGUACATILLOS RAYON, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-062-2010/FED	05/07/10	23/08/10	189,336.11	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
LAGUNILLAS		E.T.V FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PINKUAN LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-A	23/07/10	13/08/10	173,403.06	2.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.T.V FRANCISCO VILLA EL MIRADOR (EL PEDREGAL) LAGUNILLAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-092-2010/FED-B	23/07/10	13/08/10	213,093.19	1.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
SANTA CATARINA		J.N. FRANCISCO I MADERO TANLU SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-091-2010/FED	23/07/10	03/09/10	351,845.85	34.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. VICENTE GUERRERO CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE) SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	454,274.86	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
		E.P. MATILDE PONCE ANTEOJOS SANTA CATARINA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-006-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	315,154.52	0.00%	ING. ARTURO PARDO BELTRAN			
CERRITOS		E.P. RAFAEL RAMIREZ CERRITO BLANCO CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	60,454.72	29.19%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.P. CAMILO ARRIAGA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	43,069.25	27.67%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.T.V. GRAL LAZARO CARDENAS3 EL SAUZ CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-C	30/04/10	11/06/10	42,892.71	13.82%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.P. AMILIANO ZAPATA RINCON DE TURRUBIARTES CERRITOS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-003-2010/FED-D	30/04/10	11/06/10	12,431.95	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.P. REVOLUCION MEXICANA MANZANILLAS CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-A	05/07/10	23/08/10	174,405.44	6.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILL OJO DE AGUA CERRITOS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-061-2010/FED-B	05/07/10	31/08/10	201,407.97	2.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
EL NARANJO		E.T.V. JUAN ESCUTIA MAGUEY DE ORIENTE EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-A	21/05/10	18/06/10	20,662.24	68.48%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.T.V. GENERAL LAZARO CARDENAS MINAS VIEJAS EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-B	21/05/10	18/06/10	37,319.95	73.30%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		J.N. VENUSTIANO CARRANZA OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	169,791.37	12.88%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.T.V. JULIAN CARRILLO OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA EL NARANJO, S.L.P.,	REHABILITACION DE LA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	86,035.27	12.67%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		J.N. LAZARO CARDENAS EJ. KM 42 EL NARANJO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-045-2010/FED-C	28/06/10	23/08/10	177,729.04	16.62%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
CIUDAD DEL MAIZ		J.N. ROSAURA ZAPATA COL. KIRICOLA MAGDALENO CEDILLO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-018-2010/FED-C	21/05/10	02/07/10	151,567.99	77.38%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
SAN NICOLAS TOLENTINO		E.T.V. BENITO JUAREZ GARCIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-E	30/04/10	14/05/10	11,359.97	0.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
VILLA HIDALGO		E.P. MANUEL JOSE OTHON PEDRERA DEL TANQUITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-F	30/04/10	21/05/10	9,452.77	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.P. GUADALUPE VICTORIA LA REDONDA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-G	30/04/10	21/05/10	22,196.29	87.71%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.P. ELBORADA LA TAPONA VILLA HIDALGO, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-H	30/04/10	21/05/10	22,990.33	87.65%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.P. MIGUEL NEGRETE TANQUE NUEVO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-037-2010/FED-A	29/06/10	30/08/10	223,448.55	28.54%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.T.V. GRACIANO SANCHEZ ROMO EL LEONCITO VILLA HIDALGO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-037-2010/FED-B	28/06/10	23/08/10	175,884.48	14.23%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
VILLA DE ARISTA		E.T.V. MANUEL J. OTHON EL CHARQUITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-I	30/04/10	04/06/04	42,709.85	61.97%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		E.T.V. MANUEL JOSE OTHON SALTIRILLOS VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-003-2010/FED-J	30/04/10	04/06/04	27,517.52	72.98%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		J.N. LBRADO RIVERA GUARDA RAYA VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	177,637.98	5.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		J.N. HERMENEGILDO GALEANA EL TAJO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-B	28/06/10	12/07/10	157,338.87	5.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
		J.N. JOSE MARTIN SAN JOSE DEL ARBOLITO VILLA DE ARISTA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-060-2010/FED-C	28/06/10	12/07/10	166,553.61	5.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ			
CERRO DE SAN PEDRO		E.T.V. FRANCISCO JAVIER MNA DIVISADERO CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	AD-IEIFE-003-2010/FED-K	30/04/10	02/07/10	121,331.16	65.10%	ARO, JORGE MUNIZ RIVERA			

Código	Clave	Descripción de la Obra	Tipo de Obra	Código de Proyecto	Plazo de Ejecución		Monto	Avance	Responsable
					Inicio	Fin			
26	103187	E.P. CLUB DE LEONES N° 05 COL. MARTIRES DE LA REVOLUCION SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	103,161.82	100.00%	
27	103189	E.P. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ COL. LA CRUZ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-004-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	324,339.13	100.00%	
28	103193	E.T.V. PLAN DE SAN LUIS COL. LAS FLORES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-A	30/04/10	11/06/10	113,308.29	100.00%	
29	103188	E.P. HERCULANO CORTES COL. FERROCARRILERA SAN LUIS POTOSÍ	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-005-2010/FED-B	30/04/10	11/07/10	266,550.63	100.00%	
30	103185	J.N. JARME NUÑO COL. SAN ANTONIO SAUCITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-A	30/04/10	04/06/10	98,258.01	100.00%	
31	103181	J.N. METALURGICOS FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-006-2010/FED-B	30/04/10	02/07/10	326,644.46	100.00%	
32	103186	J.N. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ FRACC. SAN ALBERTO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-A	30/04/10	25/06/10	208,560.36	94.06%	
33	103191	E.P. VESPERTINA JULIAN CARRILLO FRACC. MORALES SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-007-2010/FED-B	30/04/10	25/06/10	258,939.71	93.73%	
34	103190	E.P. NIÑOS HEROES COL. HIMNO NACIONAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-A	30/04/10	02/07/10	329,464.81	96.15%	
35	103184	J.N. JULIAN CARRILLO COL. BALCONES DEL VALLE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-008-2010/FED-B	30/04/10	04/06/10	149,622.18	100.00%	
36	103183	J.N. TENOCH FRACC. TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-009-2010/FED-A	30/04/10	18/06/10	151,484.72	98.00%	
37	103141	E.T.V. MARIANO MATAMOROS MESA DE LOS CONEJOS SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-009-2010/FED-B	30/04/10	11/06/10	139,044.24	100.00%	
38	103192	ESC. SEC. TEC. N° 43 LA PILA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-010-2010/FED	30/04/10	02/07/10	333,078.11	99.00%	
39	103138	J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI EL JARALITO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-011-2010/FED-B	30/04/10	28/05/10	87,228.22	100.00%	
40	103140	E.T.V. JUAN SARABIA TERRERO SUR SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-C	30/04/10	28/05/10	87,227.00	100.00%	
41	103139	E.P. GUADALUPE VICTORIA LOC. EL REFUGIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-A	30/04/10	04/06/10	87,151.38	100.00%	
42	001032	J.N. CARLOS DICKENS RINCONADA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-A	07/05/10	18/06/10	201,681.90	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
43	103199	J.N. ROSAURA ZAPATA CENTRO HISTORICO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-028-2010/FED	21/05/10	31/08/10	3,913,495.10	39.50%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
44		INTERNADO DAMIAN CARMONA SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	REHABILITACION, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	AD-IEIFE-029-2010/FED	05/07/10	30/09/10	898,056.17	1.00%	
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ									
44	103195	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO FRACC. ENRIQUE ESTRADA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-B	07/05/10	11/06/10	90,657.44	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
45	103194	J.N. SOR. JUANA INES DE LA CRUZ COL. LAS FLORES SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-013-2010/FED-C	07/05/10	11/06/10	73,520.34	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.P. JUSTO SIERRA EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-A	19/06/10	09/08/10	283,741.14	37.49%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.T.V. LAZARO CARDENAS EL ZAPOTE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-079-2010/FED	23/07/10	27/08/10	309,107.15	0.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.P. SAN LUIS DE LA PATRIA COL. SAN RAFAEL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	558,284.06	0.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
		E.P. HIMNO NACIONAL COL. LA HORMIGA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-007-2010/FED-B	26/07/10	20/09/10	661,469.03	0.50%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
VILLA DE REYES.									
46		E.P. VICENTE GUERRERO MACHADO VILLA DE REYES, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-011-2010/FED-A	30/04/10	21/05/10	22,177.77	100.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
45	103234	E.P. CUAUHTEMOC CALDERON VILLA DE REYES, S.L.P.	CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-043-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	223,448.55	4.50%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
VILLA DE ARRIAGA									
76		J.N. IGNACIO RAMIREZ EL TERPETAJE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M	AD-IEIFE-057-2010/FED-C	09/07/10	17/09/10	228,584.03	19.40%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
		J.N. JOSE MERCED CUEVAS LARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-080-2010/FED-B	19/07/10	06/09/10	173,616.59	1.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
		ETV. PROF. CARLOS JOGITUD BARRIOS EL TERPETAJE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-081-2010/FED	19/07/10	06/09/10	384,306.69	1.80%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
		SECUNDARIA TECNICA N° 70 SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-082-2010/FED	19/07/10	06/09/10	481,442.26	1.00%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
TIERRA NUEVA									
46	103231	J.N. ESTEFANIA CASTANEDA BARRIO LA PIEDAD TIERRA NUEVA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-043-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	202,255.61	4.50%	ARQ. JORGE MUÑOZ RIVERA
MEXQUITIC DE CARMONA									
47	001031	E.P. VICENTE GUERRERO SAN PEDRO OJO ZARCO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-B	30/04/10	04/06/10	169,199.00	94.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103222	E.T.V. 16 DE SEPTIEMBRE LA CAMPANA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-041-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	193,652.93	53.32%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103249	J.N. LUIS SANDI LOC. RANCHERIA DE GUADALUPE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-B	28/06/10	09/08/10	83,956.58	56.34%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103250	E.P. RAFAEL RAMIREZ LOC. ESTANZUELA MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-041-2010/FED-C	28/06/10	30/08/10	173,106.36	1.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
49	103223	E.P. NIÑO ARTILLERO MONTE OSCURO MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-042-2010/FED	28/06/10	20/09/10	412,106.11	11.26%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
AHUALULCO									
48	001031	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CERRITO DE ROJAS AHUALULCO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-012-2010/FED-C	30/04/10	04/06/10	57,640.25	100.00%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103203	E.P. EMILIANO ZAPATA, SANTA PETRONILA AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-039-2010/FED-A	28/06/10	23/08/10	175,603.16	15.18%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48	103204	E.P. TIERRA Y LIBERTAD SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-039-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	142,553.47	45.25%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48		E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PEDREGAL AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-A	28/06/10	30/08/10	157,646.22	4.73%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48		E.P. PROF. LIBRADO RIVERA LA HIGUERA AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-040-2010/FED-B	28/06/10	30/08/10	198,682.28	26.82%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
48		E.P. NARCISO MENDOZA COYOTILLOS AHUALULCO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-058-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,873.13	8.60%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO
ARMADILLO DE LOS INFANTES									
49	103209	J.N. ANTONIO RIVALDI PARADITA DEL REFUGIO ARMADILLO DE LAS INFANTES, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-038-2010/FED	28/06/10	23/08/10	175,905.65	38.15%	ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO

CEDRAL													
49	103112	E.T.V. JUAN SARABIA DIAZ DE LEON GALLOS BLANCOS CEDRAL S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/05/10 25/06/10	158,185.11	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103210	E.T.V. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HIDALGO CEDRAL S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-030-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	180,375.50	17.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
		CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (CEBACH) CEDRAL S.L.P.	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE EDIFICIOS "A" (FACHADA POSTERIOR), "B" Y "D" Y CONSTRUCCION DE ACCESO	IR-IEIFE-002-2010/FED-B-R	26/07/10	20/09/10	458,334.09	1.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
VILLA DE LA PAZ													
		CURSO COMUNITARIO DE CONAFE EJIDO DEL CARMEN VILLA DE LA PAZ S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-059-2010/FED-A	05/07/10	02/08/10	287,027.77	1.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
CHARCAS													
50	103120	E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA COYOTILLOS CHARCAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-B	30/04/10 30/04/10	04/06/10	77,622.52	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
51	103121	E.T.V. DAMIAN CARMONA LABORCILLA CHARCAS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-C	30/04/10 30/04/10	21/05/10	19,408.61	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
51		E.T.V. PEDRO VALLEJO PRESA DE SANTA GERTRUDIS CHARCAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-059-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	159,988.12	13.30%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
		E.T.V. FRANCISCO VILLA SAN RAFAEL CHARCAS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-060-2010/FED-A	28/06/10	12/07/10	159,988.76	3.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
SALINAS DE HIDALGO													
52	103134	E.P. EMILIANO ZAPATA LOC. EL ESTRIBO SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	88,817.29	92.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
53	103135	E.T.V. LIC. BENITO JUAREZ LOC. SAN JOSE DE PUNTEROS SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,976.64	40.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
54	103136	E.T.V. FRANCISCO I MADERO LOC. LA REFORMA SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-015-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	83,975.29	70.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
55		E.T.V. PONCIANO ARRIAGA LOC. EL MEZQUITE SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-057-2010/FED-A	09/07/10	16/08/10	151,636.02	12.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
54		E.T.V. ANTONIO CASTRO LEAL NORIA DE CAÑAS SALINAS DE HIDALGO S.L.P.	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE 2ª ETAPA DE SERV. SANITARIOS	AD-IEIFE-057-2010/FED-B	09/07/10 09/07/10	09/08/10	58,811.70	95.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
56	103137	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SALTILLO SALINAS DE HIDALGO S.L.P.		AD-IEIFE-015-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	95,145.03	40.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
		E.P. JOSE MARIA MORELOS SALINAS DE HIDALGO SALINAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-084-2010/FED	23/07/10	17/09/10	391,665.68	0.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
VILLA DE RAMOS													
56	103146	E.P. AMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-A	07/05/10 07/05/10	11/06/10	68,754.22	33.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
57	103147	E.P. MIGUEL BARRAGAN LOC. SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-B	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,176.74	99.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
58	103148	E.P. 21 DE MARZO LOC. SANTA LUCIA VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-C	07/05/10 07/05/10	11/06/10	89,427.98	27.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
59	103149	J.N. JAIME NUNO LOC. SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-016-2010/FED-D	07/05/10 07/05/10	11/06/10	13,247.19	1.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
	103233	E.P. MANUEL JOSE OTHON RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-035-2010/FED	21/06/10	23/08/10	226,726.41	45.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
VENADO													
	103259	E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	AD-IEIFE-034-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	09/08/10	150,886.65	42.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
	103232	E.P. 5 DE MAYO CINCO DE MAYO VENADO S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-034-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	89,176.74	10.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
		E.P. BENITO JUAREZ VENADO VENADO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-002-2010/FED-A-R	26/07/10	18/10/10	738,651.64	0.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
MOCTEZUMA													
		E.P. LAZARO CARDENAS BARRANCAS MOCTEZUMA S.L.P.	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	AD-IEIFE-083-2010/FED	19/07/10	20/09/10	407,909.63	2.00%	ARQ. INSCENICIO GUEL SANDOVAL				
MATEHUALA													
60	103122	E.T.V. VICENTE GUERRERO ARROYITO DE AGUA MATEHUALA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-D	30/04/10 15/05/10 15/05/10	21/05/10 04/06/10 04/06/10	31,481.95	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
61	103123	E.T.V. DAMIAN CARMONA EL CARMEN MATEHUALA S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-014-2010/FED-E	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 25/06/10	157,806.59	100.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103215	E.T.V. LAZARO CARDENAS SAN JOSE DEL PLAN MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	178,829.13	34.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103219	E.T.V. MANUEL JOSE OTHON PASTORIZA MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-031-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	177,908.82	6.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103216	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POZO DE SANTA CLARA MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-A	21/06/10 21/06/10	16/08/10	178,829.13	11.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103217	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA NORIA DE LOS CASTILLO MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-033-2010/FED-B	21/06/10 21/06/10	16/08/10	166,529.33	19.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103221	E.T.V. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-030-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	187,414.22	37.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103218	J.N. ANGELA PERALTA SAN MIGUEL MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.57	4.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103220	E.T.V. MARIANO AZUELA SAN MIGUEL MATEHUALA S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-032-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	23/08/10	179,494.80	4.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
GUADALCAZAR													
	103213	E.P. BENITO JUAREZ SAN JOSE DE LOS CERVANTES GUADALCAZAR S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-A	21/06/10	16/08/10	176,005.46	23.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
	103214	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL REALEJO GUADALCAZAR S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-036-2010/FED-B	21/06/10	16/08/10	174,809.85	36.00%	ING. NICOLAS W. ARAUJO FERNANDEZ				
TAMUÍN													
62	103145	J.N. ARISTOTELES EJIDO LOS HUASTECOS TAMUÍN S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-021-2010/FED-A	30/04/10 15/05/10 15/05/10	11/06/10 26/06/10	186,077.40	12.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS				
63	103196	E.P. BENITO JUAREZ LA PRIMAVERA TAMUÍN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-B	30/04/10 15/05/10 15/05/10	25/06/10 10/07/10	273,169.24	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS				
		E.T.V. MIGUEL BARRAGAN LOMA ALTA EL CENTINELA TAMUÍN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	220,282.92	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS				
		E.P. LAZARO CARDENAS NUEVO TAMPAON EJIDO EL PORVENIR TAMUÍN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-A	18/07/10	22/08/10	115,880.52	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS				
		E.T.V. RICARDO FLORES MAGON TAMPADOY TAMUÍN S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-066-2010/FED-B	18/07/10	26/09/10	207,426.97	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS				
		E.T.V. LAZARO CARDENAS LAS ARMAS (ESTACION CEIBA) TAMUÍN S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-066-2010/FED-C	18/07/10	22/08/10	139,908.19	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS				

CD. VALLES

CD.	PROYECTO	PROYECTANTE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR ESTIMADO	PROGRESO	RESPONSABLE
64	103168	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER LAGUNA DEL MANTE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-021-2010/FED-C	30/04/10 15/05/10 15/05/10	28/05/10 12/06/10	32,742.73	65.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS.
65	103117	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA PILA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	32,743.36	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
66	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO LOC. SAN ANTONIO HUICHIMAL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	37,063.13	50.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
67	103119	E.T.V. JESUS SILVA HERZOG EJIDO LA SUBIDA CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	32,742.52	70.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
68	103171	E.P. GUADALUPE VICTORIA EJIDO ESTACION DE MICOS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 19/06/10	36,169.33	60.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
69	103170	J.N. REVOLUCION MEXICANA COL. 20 DE NOVIEMBRE CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-026-2010/FED-E	07/05/10 29/05/10 29/05/10	28/05/10 03/07/10	161,030.36	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
70	103116	E.T.V. VICENTE GUERRERO EJIDO CANOAS CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-F	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	93,907.81	15.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
71	103173	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. DORACELY CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 19/07/10	153,105.54	90.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
72	103172	E.P. CLUB 20-30 COL. SAN RAFAEL CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 26/06/10	128,138.97	100.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
73	103169	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO RANCHO EL REQUERDO(LA DIANA) CD. VALLES, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-027-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	18/06/10 03/07/10	133,067.82	65.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES CD VALLES CD. VALLES S.L.P.	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	IR-IEIFE-005-2010/FED-A	26/07/10	20/09/10	403,784.03	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
TANLAJAS, S.L.P.									
74	103197	E.P. AMLIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-D	07/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	40,432.52	100.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
72	103258	J.N. EZEQUIEL AHUMADA MORA EL BARRANCON TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	23/08/10	135,021.63	15.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
72	103256	E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-A	28/06/10 28/06/10	30/08/10	213,616.64	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
73	103257	E.P. EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA TANLAJAS, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-047-2010/FED-B	28/06/10 28/06/10	30/08/10	215,013.11	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. CUAUTHEMOC QUELABIDAD COMUNAL TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-A	05/07/10	16/08/10	163,363.62	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. FRANCISCO GÓNZALEZ BOCANEGRA TRES CRUCES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-067-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	206,457.01	20.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. BENITO JUAREZ AGUALOJA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-069-2010/FED	05/07/10	20/09/10	317,217.89	10.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. PLAN DE SAN LUIS EJ. NIÑOS HEROES TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-070-2010/FED	05/07/10	27/09/10	356,872.14	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CRUCERO DE AGUA HEDIONDA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-071-2010/FED	05/07/10 05/07/10	27/09/10	337,455.21	35.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. NIÑOS HEROES ALILUA TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-073-2010/FED-A	05/07/10	13/09/10	211,368.12	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. JOSE MARIA GOMEZ TIZOPATZ TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-A	23/06/10	05/07/10	231,311.71	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. EZEQUIEL AHUMADA DHOKOB TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-072-2010/FED-B	23/06/10	05/07/10	244,270.61	15.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P.B. ADILDES SERDAN COROMOHOM (TOCOYMOHOM) TANLAJAS, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-068-2010/FED	12/07/10	04/10/10	426,247.28	12.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. RICARDO FLORES MAGON OJOX TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-B	26/07/10	04/10/10	467,103.82	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		SECUNDARIA MANUEL C LARRAGA TANLAJAS S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-005-2010/FED-C	26/07/10	20/09/10	737,140.89	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. EMANCIPACION INDIGENA EL JOMTE TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-101-2010/FED	02/08/10	13/09/10	375,163.52	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. PROF. GRACIANO SANCHEZ ANEXO QUELABIDAD TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-102-2010/FED	02/08/10	13/09/10	426,139.75	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. REVOLUCION BARRIO TOCOYMOHOM TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-A	02/08/10	20/09/10	268,661.09	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON TANCOLOL TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-103-2010/FED-B	02/08/10	20/09/10	226,554.20	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	242,786.68	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ CUIZABZEN TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-105-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	219,013.18	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. CUAUTHEMOC MORNEO TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-107-2010/FED	02/08/10	20/09/10	483,703.82	1.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. MARIANO JIMENEZ SAN JOSE DELTINTO TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-108-2010/FED	02/08/10		320,252.89	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. ALVARO OBREGON SANTA ELENA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-098-2010/FED	02/08/10	13/09/10	473,627.26	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. JUSTO SIERRA CEBADILLA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	277,798.73	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. JOSE MARIA MORELOS EL FORTIN MAY TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-099-2010/FED-B	02/08/10		208,894.94	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. ENRIQUE C REBSAMEN LA CONCEPCION TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-A	02/08/10	06/09/10	237,857.35	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. FRANCISCO I MADERO QUELABIDAD CUARESMIA TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-100-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10	235,957.05	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. SERAPIO GUTIERREZ SAN JOSE XILATZEN TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-104-2010/FED	02/08/10	13/09/10	342,264.80	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
		E.P. EMILIANO ZAPATA LA LABOR TANLAJAS S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-106-2010/FED	02/08/10	30/08/10	448,445.57	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

EBANO, S.L.P.										
73	103212	E.T.V. IGNACIO ALLENDE VICHINCHUOL EBANO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-046-2010/FED-B	28/06/10 29/06/10	23/08/10	178,633.21	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		E.T.V. MARIANO JIMENEZ LOC. REFORMA ANTIGUA EBANO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-065-2010/FED-A	05/07/10	26/07/10	34,875.98	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
2	103174	SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO COL. 20 DE NOVIEMBRE. EBANO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA.	IR-IEIFE-001-2010/FED-B	11/06/10 11/06/10	31/08/10	673,965.72	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		SECUNDARIA TECNICA N° 77 PONCIANO ARIAGA EBANO S.L.P.	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO EXISTENTE Y OBRAS EXTERIORES	IR-IEIFE-003-2010/FED-A	12/07/10	31/08/10	909,194.80	0.00%	E.A.O. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
TAMASOPO, S.L.P.										
75	103144	E.P. FRANCISCO VILLA ABRAS DEL CORDOZO TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-026-2010/FED-G	07/05/10 29/05/10 29/05/10	04/06/10 26/06/10	98,715.89	40.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		J.N. RAMON LOPEZ VELARDE CABECERA MUNICIPAL TAMASOPO, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-063-2010/FED-A	12/07/10	16/08/10	168,007.53	1.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
		J.N. TEODORO TORRES AGUA BUENA. BARRIO EL PANTEON TAMASOPO, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-063-2010/FED-B	12/07/01	16/08/10	158,753.66	1.00%	LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS	
HUEHUETLAN										
76	103175	J.N. HOMERO BARRAGAN PARDÑAZ CHUNJUN TZEN DOS HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-017-2010/FED-A	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	134,948.22	100.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
72		J.N. MIGUEL HIDALGO LOC. LOS PINOS HUEHUETLAN, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,057.18	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
73		J.N. AGUSTIN MELGAR HUEHUETLAN HUEHUETLAN, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-050-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	87,289.94	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
AQUISMON										
		E.P. LIC. BENITO JUAREZ LOS HORNOS AQUISMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª Y 2ª ETAPAS, OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-048-2010/FED-A	07/07/10	31/08/10	261,149.43	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		E.P. MIGUEL HIDALGO LOC. SANTA BARBARA AQUISMON, S.L.P.	CONSTRUCCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA Y CERCO.	AD-IEIFE-048-2010/FED-B	05/07/10	02/08/10	190,969.36	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		E.P.R. BENITO JUAREZ LOC. LA MORENA AQUISMON, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-064-2010/FED-A	05/07/10	27/09/10	439,288.47	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		E.P. JOSE MARIA MORELOS TIANJITE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-A	02/08/10	20/09/10	248,818.32	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		E.T.V. BENITO JUAREZ TIANJITE AQUISMON S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	AD-IEIFE-093-2010/FED-B	02/08/10	20/09/10	225,314.48	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
XILITLA										
		J.N. 24 E FEBRERO APETZCO XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-A	05/07/10	31/08/10	215,013.11	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		J.N. VICENTE GUERRERO SOLEDAD DE ZARAGOZA XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-051-2010/FED-B	05/07/10	31/08/10	213,616.64	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		E.P. VICENTE GUERRERO LOC. POTRERILLOS XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. CON INTENDENCIA.	AD-IEIFE-052-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,110.20	2.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
		J.N. MANUEL M. PONCE SANTA ANITA XILITLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-050-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	151,418.86	5.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX	
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA										
77	103142	E.T.V. VICENTE SUAREZ OCULTZAPUJOY SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-B	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	75,712.48	95.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
		J.N. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER TOTOLTEO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, 1ª EAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-054-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	149,485.26	0.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
		J.N. DIEGO RIVERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-054-2010/FED-B	05/07/10 05/07/10	16/08/10	137,818.67	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
MATLAPA										
78	103156	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-017-2010/FED-C	07/05/10 29/05/10 29/05/10	11/06/10 03/07/10	143,468.15	95.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
79	103261	CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS N° 15 JUAN SARABIA MATLAPA, S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	53129001-005-10	11/06/10 11/06/10	31/08/10	1,814,567.33	14.75%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
80	103262	ESC. SEC. TEC. N° 87 COLONIA ESCALANAR MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y DIRECCION	53129001-006-10	11/06/10 11/06/10	31/08/10	3,304,881.24	6.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
		J.M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC. TZOPELACO MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-A	09/07/10	27/08/10	175,515.66	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	
		E.T.V. MIGUEL HIDALGO LOC. TANJULIN MATLAPA, S.L.P.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-076-2010/FED-B	09/07/10	17/09/10	198,087.44	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL	

	J.N. LEONA VICARIO LOC. XOCHITILLA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO	AD-IEIFE-075-2010/FED-A	12/07/10	23/08/10	154,404.28	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	E.P. VICENTE GUERRERO BARRIO DE ARRIBA MATLAPA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL	AD-IEIFE-075-2010/FED-B	12/07/10	20/09/10	214,637.06	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	UNIVERSIDAD INGENA MATLAPA MATLAPA S.L.P.	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES P.B. SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCUELA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMATICA Y SERVICIOS SANITARIOS	53129001-008-10	12/07/10	01/12/10	14,242,242.95	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMPAMOLON CORONA								
	J. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN LOC. YOHUALA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-049-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	115,010.03	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.T.V. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TIERRA BLANCA TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-049-2010/FED-B	05/07/10	16/08/10	57,242.61	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.P. MARIANO ARISTA TEXIL TAMPAMOLON CORONA S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-B	02/08/10	23/08/10	22,934.42	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
COXCATLAN								
	J.N. SALVADOR DIAZ MIRON SAN ANDRES COXCATLAN, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIO SANITARIO Y AULA	AD-IEIFE-049-2010/FED-C	05/07/10	16/08/10	115,010.03	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
SAN ANTONIO								
103224	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ LOC. TANCHAHUIL SAN ANTONIO, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-053-2010/FED	05/07/10	30/09/10	403,111.29	10.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.P. B. VICENTE GUERRERO COL. PROGRESO SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS	AD-IEIFE-073-2010/FED-B	05/07/10	13/09/10	255,508.09	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.P. JULIAN CARRILLO TANCHAHUIL 2da SECC SAN ANTONIO, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-074-2010/FED-B	24/07/10	27/09/10	366,111.90	1.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TANCHAHUIL SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	IR-IEIFE-003-2010/FED-B	12/07/10	31/08/10	484,516.12	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	J.N. MELCHOR OCAMPO TANJAJNEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-A	02/08/10	23/08/10	134,060.93	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	J.N. GENERAL VICENTE GUERRERO XOLO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-B	02/08/10	30/08/10	150,572.51	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	J.N. FEDERICO FROEBEL SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-094-2010/FED-C	02/08/10	30/08/10	181,270.68	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	J.N. TLAXCALA LEJEM SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10	240,786.42	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.T.V. BENITO JUAREZ TANJAJNEC SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-095-2010/FED-B	02/08/10	06/09/10	207,246.97	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.T.V. JULIAN CARRILLO SAN PEDRO SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-096-2010/FED	02/08/10	06/09/10	286,375.73	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
	E.T.V. JOSE MARIANO JIMENEZ POKCHICH SAN ANTONIO S.L.P.	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-097-2010/FED-A	02/08/10	30/08/10	252,736.63	0.00%	ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DBILDOX
TAMPACAN								
	J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON LAGUNILLAS TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES.	AD-IEIFE-055-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	115,010.03	0.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	E.P. PORF. TEODORO R. GUERRERO EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	131,162.39	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	E.T.V. RAFAEL RAMIREZ EL REFUGIO TAMPACAN, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-055-2010/FED-C	05/07/10	30/08/10	126,801.46	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
TAMAZUNCHALE								
	CECYTE VII CHAPULHUACANTO TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	ACONDICIONAMIENTO DEL CEVE Y QUIROFANO DEL LABORATORIO DE ENFERMERIA	AD-IEIFE-055-2010/FED-D	05/07/10	26/07/10	36,999.11	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	J.N. MIGUEL LERDO DE TEJADA TETLAMA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-A	05/07/10	30/08/10	156,567.61	0.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	J.N. JUSTO SIERRA BARRIO PROGRESO S. TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-056-2010/FED-B	05/07/10	30/08/10	164,971.07	0.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	C.A.M. IGNACIO TRIGUEROS CABECERA MUNICIPAL TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	AD-IEIFE-056-2010/FED-C	05/07/10	02/08/10	139,548.20	0.50%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	J.N. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-A	09/07/10	20/08/10	161,079.60	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	J.N. JUAN ESCUTIA TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	AD-IEIFE-077-2010/FED-B	09/07/10	13/08/10	126,521.99	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL
	E.P. NETZAHUALCOYOTL TEZAPOTLA TAMAZUNCHALE, S.L.P.,	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRAS EXTERIORES	AD-IEIFE-078-2010/FED	09/07/10	10/09/10	231,710.38	1.00%	ING. ADRIAN NIETO RANGEL